SUBDIRECTOR TÉCNICO - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA.
INGENIERO CAMILO ANDRES ROA ROJAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	INTERVENTORÍA: Resolución No. 2144 del 22/06/2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.LOTE 1

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1618-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES FLUVIALES	NIT:	901658045-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS (50%) 9523864-4 DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA (40%) 80097067-0 ORGANIZACIÓN P&M SAS (10%) 901161675-1		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 1		
CODIGO SECOP II:	CO1.PCCNTR.4303726		
FECHA DE INICIO:	30/12/2022	No. De Oficio:	SMFF 81504
VALOR INICIAL:	$ 6.373.104.888,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	$ 291.863.073,00		
VALOR ACTUAL:	$ 6.664.967.961,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 3.152.440.842,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRORROGAS:	13 MESES		
PRORROGA No.1:	6 MESES		
PRORROGA No.2:	7 MESES		
PRORROGA No.3:	1 MES		
PRORROGA No.4:	2 MESES		
SUSPENSIÓN No.1:	31/12/2022 (1 MES)		
SUSPENSIÓN No.2:	31/05/2023 (1 MES)		
AMPLIACION 1	30/06/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 2	30/08/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 3	30/10/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 4	30/11/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 5	1/02/2024 (2MESES)		
REINICIO	1/04/2024		
SUSPENSIÓN No.3:	20/12/2024(15 QUINCE DIAS)		
REINICIO	31/01/2025		
SUSPENSIÓN No.4:	25/02/2025		
AMPLIACION 1 SUSPENSION 4:	17/03/2025		
REINICIO	1/04/2025		
FECHA DE FINALIZACION:	4 de junio de 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1287022	2022	11	C-2406-0600-7-0-2406001-02	$ 6.373.104.888,00	$ 3.226.815.842,00	$ 3.146.289.046,00
403824	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 3.146.289.046,00	$ 2.230.618.523,00	$ 915.670.523,00
261525	2025	10	C-2406-0600-7-51102A-2406001-02	$ 291.863.073,00	$ -	$ 291.863.073,00
TOTAL				$ 291.863.073,00	$ 5.457.434.365,00	$ 291.863.073,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No 64 de fecha 28 de abril al 4 de mayo de 2025, para el periodo de abril de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA(modificacion No3)	$ 6.285.748.641,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.021.804.728,29	95,80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.807.316.382,65	92,39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 148.750.000,00	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA (IVA INCLUIDO)	$ 5.998.504.463,91	90,00%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$	3.152.440.842,00
AMORTIZADO	$	2.304.993.522,00
SALDO	$	847.447.320,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 95,80%

Meta física ejecutada %: 92,39%

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
….	….	
….	….	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	3

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	5	APROBADA
….		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	ADICION 1 Y PRORROGA 4	APROBADO

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03 ABRIL DE 2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/04/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI NO X

CONTROL DE GARANTIAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$637.310.488.80	Póliza No. 400045446 Anexo No. 24	12/12/2022	28/08/2025
Buen manejo del anticipo	$3.186.552.444.00	Póliza No. 400045446 Anexo No. 24	12/12/2022	28/08/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$1.274.620.977.60	Póliza No. 400045446 Anexo No. 24	12/12/2022	4/04/2028
Estabilidad de la obra	$ 1.911.931.466.40	Póliza No. 400045446 Anexo No. 24	31/12/2022	31/07/2028
Calidad	$44.625.000.00	Póliza No. 400045446 Anexo No. 24	31/12/2022	31/07/2028

Garantia de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 711.750.000,00	Póliza No. 400045445 Anexo No.23	12/12/2022	4/04/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					
…					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INGI-50239-027-25	7/04/2025	CONSORCIO MUELLES FLUVIALES	Aprobacion giros de anticipo
INGI-50239-028-25	9/04/2025	CONSORCIO MUELLES FLUVIALES	Aval redistribucion de recursos anticipo
INGI-50239-012-25	9/04/2025	CONSORCIO MUELLES FLUVIALES	Aprobacion giros de anticipo

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1587 - 2022		
CONTRATISTA:	ING INGENIERIA SAS	**NIT:**	890405995-1
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SPAZIO URBANO SAS (75%) CARLOS ALBERTO BELLO AVENA (10%) PROYECTOS R&M SAS (15%) 890405995-1		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ CASANARE LOTE 1		
CODIGO SECOP 2:	CO1.PCCNTR.4251176		
FECHA DE INICIO:	30/12/2022	No. de Oficio:	SMFF 81503
VALOR INICIAL:	$ 593.126.940,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 82.972.037,00		
VALOR ACTUAL:	$ 676.098.977,00		
ANTICIPO:	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRORROGAS:	13 MESES		
PRORROGA No.1:	6 MESES		
PRORROGA No.2:	7 MESES		
PRORROGA No.3:	1 MES		
PRORROGA No.4:	2 MESES		
SUSPENSIÓN No.1:	31/12/2022 (1 MES)		
SUSPENSIÓN No.2:	31/05/2023 (1 MES)		
AMPLIACION 1	30/06/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 2	30/08/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 3	30/10/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 4	30/11/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 5	1/02/2024 (2MESES)		
Reinicio	1/04/2024		
SUSPENSIÓN No.3:	20/12/2024(15 QUINCE DIAS)		
REINICIO	31/01/2025		
SUSPENSIÓN No.4:	25/02/2025		
AMPLIACION 1 SUSPENSIÓN No.4:	17/03/2025		
REINICIO	1/04/2025		
FECHA DE TERMINACION:	4 de junio de 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1336722	2022	11	C-2406-0600-7-0-2406001-02	$ 593.126.940,00	$ 129.646.276,00	$ 463.480.664,00
397624	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 463.480.664,00	$ 421.380.141,20	$ 42.100.522,80
269425	2025	10	C-2406-0600-7-51102A-2406001-02	$ 82.972.037,00	$ 0,00	$ 82.972.037,00
TOTAL					$ 551.026.417,20	$ 125.072.559,80

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
NA				
				$ -

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No 64 de fecha 28 de abril al 4 de mayo de 2025, para el periodo de abril de 2025 el contrato de interventoría reporta un avance:

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %: 94,07%

Total inversion ejecutada %: 94,07%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	4

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA				

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	ADICION 1 Y PRORROGA 4	APROBADO

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA:
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 59.312,694	POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 24	30/12/2022	20/09/2025
Buen manejo del anticipo	$ 296.563.470,00	POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 24	30/12/2022	20/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 118.625.388,00	POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 24	30/12/2022	20/03/2028
Calidad del servicio	$ 177.938.082,00	POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 24	30/12/2022	22/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/04/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/03/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INGI-50239-028-25	7/04/2025	INVIAS CAMILLO ANDRES ROA ROJAS	Remisión informe semanal No.60
INGI-50239-029-25	7/04/2025	INVIAS ANGIE JULIETH MILA DIAZ	Respuesta a comunicado
INGI-50239-030-25	7/04/2025	INVIAS ANGIE JULIETH MILA DIAZ	Solicitud de No objecion presupuesto social
INGI-50239-033-25	10/04/025	INVIAS MARTHA ELENA ROMERO MORENO	Atención de los comunicados 2025I-VBOG-009613 y 2025S-VBOG-010110 del 20 de febrero del 2025
INGI-50239-034-25	14/04/2025	INVIAS CAMILLO ANDRES ROA ROJAS	Remisión informe semanal No.61
INGI-50239-035-25	21/04/2025	INVIAS CAMILLO ANDRES ROA ROJAS	Remisión informe semanal No.62
INGI-50239-036-25	21/04/2025	INVIAS Fabio Alberto Patiño Hernández	Actualizacion de Pólizas Amplaicion a suspension 4; reinicio y adición
INGI-50239-037-25	28/04/2025	INVIAS CAMILLO ANDRES ROA ROJAS	Remisión informe semanal No.63
INGI-50239-038-25	28/04/2025	INVIAS CAMILLO ANDRES ROA ROJAS	Remisión conceptos Geotecnia Contratista e Interventoria (sobrehinca de pilotes)

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Según el reporte del informe de interventoría durante la ejecución se ejecutaron las siguientes actividades:

UBICACIÓN DE MAQUINARIA DE PILOTAJE
LLEGADA DE PILOTES
ADECUACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CORRESPONDIENTE A LA TALA DE ARBOLES Y TRANSPORTADOS AL LUGAR DE DISPOSICIÓN CERTIFICADO
HINCA DE PILOTES
SE REALIZA LOS APOYOS EN TUBERÍA (BOCA DE PESCADO), PARA LA ALINEACIÓN DE PILOTES.
LLEGADA DE ACERO DE REFUERZO PARA PILOTES
AMARE DE PARRILLAS PARA PILOTES
LLEGA A LA OBRA LA UNIDAD FLOTANTE DE APOYO
INSTALACIÓN DE VALLA
ALINEACIÓN DE PILOTES Y CORTE A NIVEL DE PLATAFORMA
CONCRETO PARA PILOTES
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA
MATERIAL EN OBRA METALDECK CALIBRE 22 X 3" Y MALLA ELECTROSOLDADA
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA PEATONAL
CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA PLACA VEHICULAR
CONSTRUCCIÓN DEL DEL FILTRO EL MURO DEL CONTENCIÓN
SE REALIZA EL LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE CITIO, EN LA EXCAVACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN.
EXCAVACIÓN PARA LA LOSA DE APROXIMACIÓN AL MUELLE
AMARRE DE ACERO PARA LA LOSA DE APROXIMACIÓN AL MUELLE
LLENO COMPACTADO, CON MATERIAL DE SITIO.
LLENO COMPACTADO DE BASE Y SUBBASE
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

A la fecha el contratista de obra, ni la interventoría a presentado acta de costos al presente periodo para verificación y aprobación por parte de la supervisión.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL
Ejecución de medidas ambientales del PAGA:

Protección perimetral de árboles.
Instalación de punto ecológico.
Zona de acopio temporal para químicos y combustibles.
Gestión adecuada de residuos peligrosos generados por derrame de combustible.
Seguimiento a permisos ambientales:
El contratista remitió a la interventoría el comunicado de CORPORINOQUIA (dic. 5/2024) que confirma recepción del informe semestral, cumpliendo con el artículo 3° de la resolución que otorga el permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal.

SOCIAL:
Se realizo Revisión y aprobación del informe enviado por el contratista correspondiente al mes de Abril, asistencia a los comités de obra semanales los días 4, 11, y 24 del mes de Abril y la Revisión y envió al área social y de sostenibilidad de Invias, El 23 de abril de 2025 se recibe por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del Invías el Concepto de NO objeción al Plan de Inversión Social en su Versión3

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

El día 29 de abril de 2025 se realizó desplazamiento hacia el municipio de Orocue, con el objetivo de realizar visita, junto con el Ing Camilo Andres Roa (Subdirector Maritima, Fluvial y Ferrea) y Diego Perez (Apoyo a la supervisión – SMF) para realizar visita técnica de seguimiento a la construcción del muelle fluvial en el municipio de Orocue y vericar el estado actual de las obras, así como las actividades pendientes por ejecutar, teniendo en cuenta que al proyecto le quedan 2 meses de ejecución.

Durante la visita se evidencio que las obras tiene un avance de más del 90% de ejecución, se observa que ya se concluyó la construcción de la estructura muelle y ya se instalaron las luminarias, quedando pendiente únicamente instalación deseñalización, la construcción de la placa de acceso que va desde la vía principal y conecta con el muelle, así mismo está pendiente actividades de actividades de limpieza, ornamentación y relleno en algunos sectores donde se construyo el muro de protección; sin embargo, el plazo restante del contrato es suficiente para culminar estas actividades pendientes.

Durante la visita se realizan recomendaciones al contratista, relacionada con la limpieza de las áreas intervenidas y alrededor del muelle y de dejar en buenas condiciones el acceso a la placa de ingreso al muelle. Así mismo se recordó la entrega de los documentos para la aprobación de los ítems no previstos, así como la entrega oportuna de las actas de obra y costos.





5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza seguimiento de de ejecucion mediante la verificación técnica, administrativa y financiera de los informes semanales,mensuales y demas requerimientos presentados por el contratista de interventoria 1587 de 2022.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

A la fecha del presente corte mensual de abril de 2025, el contrato presenta un avance Obra de 92,39% frente a un programado de Obra de 95,80% con un atraso del -3.41%, el cual corresponde al avance de ejecución de las actividades de obra y está en proceso de recuperación con el avance en las actividades.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL