SUBDIRECTOR TÉCNICO - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA.
INGENIERO CAMILO ANDRES ROA ROJAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	INTERVENTORÍA: Resolución No. 2144 del 22/06/2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.LOTE 1

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1618-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES FLUVIALES	NIT:	901658045-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS (50%) 9523864-4 DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA (40%) 80097067-0 ORGANIZACIÓN P&M SAS (10%) 901161675-1		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 1		
CODIGO SECOP II:	CO1.PCCNTR.4303726		
FECHA DE INICIO:	30/12/2022	No. De Oficio:	SMFF 81504
VALOR INICIAL:	$ 6.373.104.888,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	$ 291.863.073,00		
VALOR ACTUAL:	$ 6.664.967.961,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 3.152.440.842,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRORROGAS:	13 MESES		
PRORROGA No.1:	6 MESES		
PRORROGA No.2:	7 MESES		
PRORROGA No.3:	1 MES		
PRORROGA No.4:	2 MESES		
SUSPENSIÓN No.1:	31/12/2022 (1 MES)		
SUSPENSIÓN No.2:	31/05/2023 (1 MES)		
AMPLIACION 1	30/06/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 2	30/08/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 3	30/10/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 4	30/11/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 5	1/02/2024 (2MESES)		
REINICIO	1/04/2024		
SUSPENSIÓN No.3:	20/12/2024(15 QUINCE DIAS)		
REINICIO	31/01/2025		
SUSPENSIÓN No.4:	25/02/2025		
AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No.4:	17/03/2025		
REINICIO	1/04/2025		
FECHA DE FINALIZACION:	4 de junio de 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1287022	2022	11	C-2406-0600-7-0-2406001-02	$ 6.373.104.888,00	$ 3.226.815.842,00	$ 3.146.289.046,00
403824	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 3.146.289.046,00	$ 2.723.313.473,00	$ 422.975.573,00
261525	2025	10	C-2406-0600-7-51102A-2406001-02	$ 291.863.073,00	$ -	$ 291.863.073,00
TOTAL					$ 5.950.129.315,00	$ 714.838.646,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL MES ABRIL 2025	$ 726.677.413,00	$ 5.310.335,00	$ 354.752.364	$ 377.235.384,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No 66 de fecha 12 de mayo al 18 de mayo de 2025, para el periodo de mayo de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.285.748.641,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.123.736.632,81	97,42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 6.285.748.641,00	100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 148.750.000,00	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 6.480.432.957,99	97,23%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$	3.152.440.842,00
AMORTIZADO	$	3.152.440.842,00
SALDO	$	-

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 97,42%

Meta física ejecutada %: 100,00%

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
27/05/2025	NP9	Base granular clase B
27/05/2025	NP10	Sub-Base granular clase B
27/05/2025	NP11	Luminaria LED autónoma fotovoltaica

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
27 de mayo de 2025	4

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
….		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4 Y ADICION 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/04/2025

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/05/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTIAS

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 666.496.796,10	Póliza No. 400045446 Anexo No. 26	12/12/2022	4/12/2025
Buen manejo del anticipo	$ 3.186.552.444,00	Póliza No. 400045446 Anexo No. 26	12/12/2022	4/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 1.332.993.592,20	Póliza No. 400045446 Anexo No. 26	12/12/2022	4/06/2028
Estabilidad de la obra	$ 1.999.490.388,30	Póliza No. 400045446 Anexo No. 26	31/12/2022	31/07/2028
Calidad	$ 44.625.000,00	Póliza No. 400045446 Anexo No. 26	31/12/2022	31/07/2028

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 711.750.000,00	Póliza No. 400045445 Anexo No.24	12/12/2022	4/06/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
NA					
...					
...					
...					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INGI-50239-039-025	5/05/2025	CAMILLO ANDRES ROA ROJAS	Remisión informe semanal No.64
INGI-50239-040-025	12/05/2025	CAMILLO ANDRES ROA ROJAS	Remisión informe semanal No.65
INGI-50239-041-025	12/05/2025	CAMILLO ANDRES ROA ROJAS	Remision de Acta Interventoria NO.18 - ABRIL 2025
INGI-50239-042-025	13/05/2025	CAMILLO ANDRES ROA ROJAS	Remision de informe Interventoria NO.18 - ABRIL 2025
INGI-50239-043-025	16/05/2025	CAMILLO ANDRES ROA ROJAS	Remision de Acta de Obra Abril 2025
INGI-50239-044-025	19/05/2025	Fabio Alberto Patiño Hemández	Ajuste Actualizacion de Pólizas Ampliacion a suspension 4; reinicio y adición
INGI-50239-046-025	20/05/2025	CAMILLO ANDRES ROA ROJAS	Remisión de propuesta de Acta de Modificación No 5 y Plan de Cargas NO.5

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1587 - 2022		
CONTRATISTA:	ING INGENIERIA SAS	**NIT:**	890405995-1
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SPAZIO URBANO SAS (75%) CARLOS ALBERTO BELLO AVENA (10%) PROYECTOS R&M SAS (15%) 890405995-1		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ CASANARE LOTE 1		
CODIGO SECOP 2:	CO1.PCCNTR.4251176		
FECHA DE INICIO:	30/12/2022	No. de Oficio:	SMFF 81503
VALOR INICIAL:	$ 593.126.940,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 82.972.037,00		
VALOR ACTUAL:	$ 676.098.977,00		
ANTICIPO:	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRORROGAS:	13 MESES		
PRORROGA No.1:	6 MESES		
PRORROGA No.2:	7 MESES		
PRORROGA No.3:	1 MES		
PRORROGA No.4:	2 MESES		
SUSPENSIÓN No.1:	31/12/2022 (1 MES)		
SUSPENSIÓN No.2:	31/05/2023 (1 MES)		
AMPLIACION 1	30/06/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 2	30/08/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 3	30/10/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 4	30/11/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 5	1/02/2024 (2MESES)		
Reinicio	1/04/2024		
SUSPENSIÓN No.3:	20/12/2024(15 QUINCE DIAS)		
REINICIO	31/01/2025		
SUSPENSIÓN No.4:	25/02/2025		
AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSIÓN No 4:	17/03/2025		
REINICIO	1/04/2025		
FECHA DE TERMINACION:	4 de junio de 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1336722	2022	11	C-2406-0600-7-0-2406001-02	$ 593.126.940,00	$ 129.646.275,00	$ 463.480.665,00
397624	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 463.480.664,00	$ 459.278.363,00	$ 4.202.301,00
269425	2025	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 82.972.037,00	$ 0,00	$ 82.972.037,00
TOTAL					$ 588.924.638,00	$ 87.174.338,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS 18 ABRIL 2025	$ 34.324.400,00	$ 6.521.636,00	$ -	$ 40.846.036,00
				$ 40.846.036,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No 66 de fecha 12 de mayo al 18 de mayo de 2025, para el periodo de mayo de 2025 el contrato de interventoría reporta un avance:

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	96,86%
Total inversion ejecutada %:	96,86%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
27/05/2025	5

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA				

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTIA: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 67.609.897,700	POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 29	30/12/2022	4/12/2025
Buen manejo del anticipo	$ 338.049.488,50	POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 29	30/12/2022	4/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 135.219.795,40	POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 29	30/12/2022	4/06/2028
Calidad del servicio	$ 202.829.693,10	POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 29	30/12/2022	4/02/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 4 ADICION No 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/05/2025

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/05/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INGI-50239-045-025	19/05/2025	MARTHA ELENA ROMERO MORENO	Atención comunicado 2025S-VBOG-30931 del 15 de mayo del 2025
INGI-50239-047-025	21/05/2025	MARTHA ELENA ROMERO MORENO	Atención comunicado 2025S-VBOG-032595 del 21 de mayo del 2025

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

A la fecha del presente corte mensual, el contrato presenta un avance Obra de 100% frente a un programado de Obra de 98,91%, actividades de obra terminadas.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Una vez culminada la ejecución de obra, queda pendiente el recibo a satisfaccion por parte de interventoría y con ellos el tramite del acta de cobro final.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

1. El 14 de mayo de 2025 se realizó la entrega de los elementos correspondientes para dar cumplimiento a los Proyectos Sociales dentro del proyecto "Cultura marítima y fluvial y participación comunitaria"
2. El 15 de mayo de 20025 se llevó a cabo la reunión de finalización de obra, en la cual se informó a la comunidad sobre las actividades Técnicas, Sociales y ambientales ejecutadas en desarrollo de la obra.
3. El Buzón de Sugerencias instalado con el fin de atender las inquietudes de la población y que estuvo ubicado en la Oficina de información y atención a la comunidad, fue retirado el 15 de mayo de 2025 en presencia de líderes de la comunidad. Al momento de su apertura no se encontraron inquietudes por parte de la comunidad.

AMBIENTAL

1. Se ejecutaron por parte del contratista las medidas de manejo ambiental contempladas en el instrumento de manejo ambiental PAGA, mencionando actividades como la protección perimetral de los árboles, el punto ecológico, la zona de acopio temporal de sustancias químicas y combustibles y la ubicación de la caneca con residuos peligrosos generados por derrame de combustible durante unas de las actividades de obra ejecutadas.
2. Respecto al permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, el Consorcio Muelles Fluviales remitió a la interventoría comunicado CMFOR-63-2023 en el cual se remite a CORPORINOQUIA Entrega Informe de establecimiento de la Reforestación en cumplimiento de la Resolución No. 500.36.24.0476, resolución por medio de la cual se le otorga permiso de ocupación de cauce y de aprovechamiento forestal.
3. Se realiza la revisión y aprobación del informe mensual presentado por el contratista de obra para el período de mayo del 2025.
4. Por medio del comunicado INGI-50239-045-25 del día 19 de mayo del 2025 se remite a la entidad INVIAS, respuesta al comunicado INVIAS No. 2025S-VBOG-030931 recibido el 15 de mayo del 2025, aclaraciones al Plan de inversion ambiental
5. Por medio del comunicado INGI-50239-047-25 del día 21 de mayo del 2025, se remite a la entidad INVIAS, respuesta al comunicado INVIAS No. 2025S-VBOG-032595 recibido el 21 de mayo del 2025, ajustes solicitados al Plan de inversion ambiental

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
N/A

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza seguimiento de de ejecucion mediante la verificación técnica, administrativa y financiera de los informes semanales,mensuales y demas requerimientos presentados por el contratista de interventoria 1587 de 2022.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.
Iniciar con el proceso de recibo y liquidacion del contrato dentro de los terminos establecidos.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL