SUBDIRECTOR TÉCNICO - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA.
INGENIERO CAMILO ANDRES ROA ROJAS
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| **PERIODO:** | 1 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO DE 2025 |
| **No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.** | INTERVENTORÍA: Resolución No. 2144 del 22/06/2023 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.LOTE 1 |

**1. CONTRATO DE OBRA**

**1.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 1618-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO MUELLES FLUVIALES | NIT: | 901658045-4 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS (50%) 9523864-4<br>DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA (40%) 80097067-0<br>ORGANIZACIÓN P&M SAS (10%) 901161675-1 | | |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 1 | | |
| **CODIGO SECOP II:** | CO1.PCCNTR.4303726 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/12/2022 | No. De Oficio: | SMFF 81504 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 6.373.104.888,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICION 1:** | $ 291.863.073,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 6.664.967.961,00 | | |
| **ANTICIPO** | SI | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 3.152.440.842,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | 13 MESES | | |
| **PRORROGA No.1:** | 6 MESES | | |
| **PRORROGA No.2:** | 7 MESES | | |
| **PRORROGA No.3:** | 1 MES | | |
| **PRORROGA No.4:** | 2 MESES | | |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | 31/12/2022 (1 MES) | | |
| **SUSPENSIÓN No.2:** | 31/05/2023 (1 MES) | | |
| **AMPLIACION 1** | 30/06/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 2** | 30/08/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 3** | 30/10/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 4** | 30/11/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 5** | 1/02/2024 (2MESES) | | |
| **REINICIO** | 1/04/2024 | | |
| **SUSPENSIÓN No.3:** | 20/12/2024(15 QUINCE DIAS) | | |
| **REINICIO** | 31/01/2025 | | |
| **SUSPENSIÓN No.4:** | 25/02/2025 | | |
| **AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No.4:** | 17/03/2025 | | |
| **REINICIO** | 1/04/2025 | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 4 de junio de 2025 | | |

**1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1287022 | 2022 | 11 | C-2406-0600-7-0-2406001-02 | $ 6.373.104.888,00 | $ 3.226.815.842,00 | $ 3.146.289.046,00 |
| 403824 | 2024 | 11 | C-2406-0600-7-30202A-2406001-02 | $ 3.146.289.046,00 | $ 3.100.548.857,00 | $ 45.740.189,00 |
| 261525 | 2025 | 10 | C-2406-0600-7-51102A-2406001-02 | $ 291.863.073,00 | $ 0,00 | $ 291.863.073,00 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | $ 6.327.364.699,00 | $ 337.603.262,00 |

**1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |
| | | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO**

No se reportan actividades de obra en el mes de Junio, toda vez que según el informe semanal de interventoría No 66 de fecha 12 de mayo al 18 de mayo de 2025, para el periodo de mayo de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra 100%. Se adelantan tramites administrativos tendientes al recibo a satisfaccion de obra y tramite del acta de final de obra.

**1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR MILLONES | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 6.285.748.641,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 6.123.736.632,81 | 97,42% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 6.285.748.641,00 | 100,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 148.750.000,00 | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 6.480.432.957,99 | 97,23% |

**1.4.2 ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| **OTORGADO** | $ | 3.152.440.842,00 |
| **AMORTIZADO** | $ | 3.152.440.842,00 |
| **SALDO** | $ | - |

**1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta fisica programada %: 97,42%

Meta física ejecutada %: 100,00%

**1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N | | |
| | | |
| | | |

**1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| NA | |
| | |

**1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| NA | | |
| …. | | |

**1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| NA | | | | |
| | | | | |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| NA | | | |
| | | | |

**1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4 Y ADICION 1**

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/04/2025**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/05/2025**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X NO

**CONTROL DE GARANTIAS**

**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 666.496.796,10 | Póliza No. 400045446<br>Anexo No. 26 | 12/12/2022 | 4/12/2025 |
| Buen manejo del anticipo | $ 3.186.552.444,00 | Póliza No. 400045446<br>Anexo No. 26 | 12/12/2022 | 4/12/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $ 1.332.993.592,20 | Póliza No. 400045446<br>Anexo No. 26 | 12/12/2022 | 4/06/2028 |
| Estabilidad de la obra | $ 1.999.490.388,30 | Póliza No. 400045446<br>Anexo No. 26 | 31/12/2022 | 31/07/2028 |
| Calidad | $ 44.625.000,00 | Póliza No. 400045446<br>Anexo No. 26 | 31/12/2022 | 31/07/2028 |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 711.750.000,00 | Póliza No. 400045445<br>Anexo No.24 | 12/12/2022 | 4/06/2025 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| NA | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| NA | | | |
| | | | |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| NA | | | |
| | | | |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

**2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**2.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 1587 - 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | ING INGENIERIA SAS | **NIT:** | 890405995-1 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | SPAZIO URBANO SAS (75%)<br>CARLOS ALBERTO BELLO AVENA (10%)<br>PROYECTOS R&M SAS (15%) 890405995-1 | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ CASANARE LOTE 1 | | |
| **CODIGO SECOP 2:** | CO1.PCCNTR.4251176 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/12/2022 | No. de Oficio: | SMFF 81503 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 593.126.940,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 82.972.037,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 676.098.977,00 | | |
| **ANTICIPO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | 13 MESES | | |
| **PRORROGA No.1:** | 6 MESES | | |
| **PRORROGA No.2:** | 7 MESES | | |
| **PRORROGA No.3:** | 1 MES | | |
| **PRORROGA No.4:** | 2 MESES | | |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | 31/12/2022 (1 MES) | | |
| **SUSPENSIÓN No.2:** | 31/05/2023 (1 MES) | | |
| **AMPLIACION 1** | 30/06/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 2** | 30/08/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 3** | 30/10/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 4** | 30/11/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 5** | 1/02/2024 (2MESES) | | |
| **Reinicio** | 1/04/2024 | | |
| **SUSPENSIÓN No.3:** | 20/12/2024(15 QUINCE DIAS) | | |
| **REINICIO** | 31/01/2025 | | |
| **SUSPENSIÓN No.4:** | 25/02/2025 | | |
| **AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSIÓN No 4:** | 17/03/2025 | | |
| **REINICIO** | 1/04/2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 4 de junio de 2025 | | |

**2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336722 | 2022 | 11 | C-2406-0600-7-0-2406001-02 | $ 593.126.940,00 | $ 129.646.275,00 | $ 463.480.665,00 |
| 397624 | 2024 | 11 | C-2406-0600-7-30202A-2406001-02 | $ 463.480.664,00 | $ 463.480.664,00 | $ 0,00 |
| 269425 | 2025 | 11 | C-2406-0600-7-30202A-2406001-02 | $ 82.972.037,00 | $ 36.643.735,00 | $ 46.328.302,00 |
| TOTAL | | | | | $ 629.770.674,00 | $ 46.328.302,00 |

**2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE COSTOS 19 - MAYO 2025 | $ 38.928.866,00 | $ 7.396.488,00 | | $ 46.325.354,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | $ 46.325.354,00 |

**2.4. AVANCE DEL CONTRATO**

No se reportan actividades de obra en el mes de Junio, toda vez que según el informe semanal de interventoría No 66 de fecha 12 de mayo al 18 de mayo de 2025, para el periodo de mayo de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra 100%. Se adelantan tramites administrativos tendientes al recibo a satisfaccion de obra y tramite del acta de final de obra.

**2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Total inversion programada programada %: | 96,86% |
| Total inversion ejecutada %: | 96,86% |

**2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| NA | |

**2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| NA | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| NA | | | |
| | | | |
| | | | |

**2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES**

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTIA:<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia<br>Desde | <br>Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 67.609.897,700 | POLIZA No. 15-44-101272473<br>ANEXO No. 29 | 30/12/2022 | 4/12/2025 |
| Buen manejo del anticipo | $ 338.049.488,50 | POLIZA No. 15-44-101272473<br>ANEXO No. 29 | 30/12/2022 | 4/12/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 135.219.795,40 | POLIZA No. 15-44-101272473<br>ANEXO No. 29 | 30/12/2022 | 4/06/2028 |
| Calidad del servicio | $ 202.829.693,10 | POLIZA No. 15-44-101272473<br>ANEXO No. 29 | 30/12/2022 | 4/02/2029 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 4 ADICION No 1**

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/05/2025**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 19/05/2025

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO

**2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| INGI-50239-048-25 | 10/06/2025 | CAMILO ANDRES ROA ROJAS | Remisión Acta de Costo No.19 de Interventoría periodo del 01 al 31 de mayo de 2025 |
| INGI-50239-049-25 | 11/06/2025 | CAMILO ANDRES ROA ROJAS | Remisión Informe No.19 de Interventoría periodo del 01 al 31 de mayo de 2025 |
| | | | |

**2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| NA | | | |

**3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

A la fecha del presente corte mensual, el contrato presenta un avance Obra de 100% frente a un programado de Obra de 100%, actividades de obra terminadas. Una vez finalizado el plazo contractual y para los tramites de recibo y liquidacion del proyecto se encuentra la entrega del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra (suscrita por el Contratista e Interventoria).

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.
**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
Una vez finalizado el plazo contractual y para los tramites de recibo y liquidacion del proyecto se encuentra pendiente:

1. Entrega del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra (suscrita por el Contratista e Interventoria)
2. Entrega del Informe Final de Interventoria (requisito para el tramite del acta de costos final y suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría)
3. Una vez suscritas las Acta de Entrega y Recibo Definitivo se debera proceder a actualizar la garantia de estabilidad y calidad de los contratos.
4. Entrega y tramite del acta de cobro final de obra por valor estimado de $ 337.603.262 y el acta de costos final de interventoria por valor de $ 46.325.374

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

**SOCIAL**
No se presentan novedades.

**AMBIENTAL**

Se realizó la ejecución de la compensación ambiental; sin embargo, queda pendiente la visita de verificación por parte de CORPORINOQUIA para proceder con el respectivo cierre ambiental.

**4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
N/A

**5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se realiza seguimiento de de ejecucion mediante la verificación técnica, administrativa y financiera de los informes semanales,mensuales y demas requerimientos presentados por el contratista de interventoria 1587 de 2022.

**6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.**
Iniciar con el proceso de recibo y liquidacion del contrato dentro de los terminos establecidos.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

**MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL