CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

X. Datos Generales del Contrato:

1. Denominación del contrato	**Informe No. 14**	**Periodo:** Del 24 de mayo de 2025 – 23 de junio de 2025				
Contrato No.:	LP-001-2024 LOTE 4					
Nombre del supervisor:	ALBERTO VÁSQUEZ Supervisor SDOP – hasta 12-06-2025 LUIS FERNANDO GAIBAO Supervisor SDOP – actualmente. Asesor de despacho de la secretaría de obras públicas					
Nombre del Interventor:	EDUBAR S. A.					
2. De la etapa contractual						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra X	Consultoría	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S.					
No. de identificación del contratista:	NIT 829000075-1					
Objeto del contrato:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 “PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”					
Localización:	Parque Jorge Robledo: AV. CIRCUNVALAR CON CALLE 74 BARRIO 7 DE ABRIL – LOCALIDAD METROPOLITANA Parque Villa de la Cordialidad: TRONCAL DEL CARIBE - VÍA GALAPA VILLA CORDIALIDAD – LOCALIDAD SUROCCIDENTE					
Plazo:	31 de diciembre de 2024- Plazo inicial 30 de abril de 2025-Prórroga 1 30 de Julio de 2025-Prórroga 2					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	202400220 del 22-01-2024 202403345 del 30-09-2024 - Sustitución de fuente					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	202403994 del 09-04-2024					
Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	22-04-2024	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**			
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	31-12-2024 Inicial					

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Prorroga No. 1	Hasta el 30/04/2025		
Prorroga No. 2	Hasta el 30 de julio de 2025		
Prorroga No. 3			

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:				
Cumplimiento:	Berkley International Seguros Colombia S.A.	76117-0	22-04-2024	30-11-2025
Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:	Berkley International Seguros Colombia S.A.	76117-0	22-04-2024	30-07-2028
Responsabilidad civil extracontractual:	Berkley International Seguros Colombia S.A.	22092-1	22-04-2024	30-07-2025
Estabilidad y calidad de la obra:	Berkley International Seguros Colombia S.A.	76117-0	30-04-2025	30-07-2030
Otros:				

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

Descripción	**Valor**
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):	$ 7.646.889.263,78
Adición No. 1	$ 3.808.725.315,23

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor total del contrato:		$ 11,455,614,579.01
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 6,490,263,609.59
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$ 4,965,350,969.42
Valor a pagar en el presente informe:		$
Nota crédito (-):		$
No. factura o cuenta de cobro:		

Descripción del Objeto: (Breve descripción de las actividades principales a ejecutar):

Se realizarán actividades tales como excavaciones, rellenos, instalación de tubería diámetro 24" para aguas pluviales, concretos, estampados en andenes, muro abuzardado, aplicación y demarcación de sistema sport line (para pista de patinaje y piso de cancha sintética), instalación de porterías y grama para cancha sintética, instalación de mobiliario en plazoletas, juegos infantiles y gimnasio biosaludable, cerramiento en malla. Lo anterior para espacios como Pista de patinaje, cancha sintética, andenes estampados, plazoletas, biosaludable.

II. Aspectos administrativos:

1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del contrato.

El contrato de obra **LP-001-2024 LOTE 4** con objeto **"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"** se encuentra actualmente en ejecución. Se suscribió acta de inicio de actividades el día 22 de abril de 2024 con un plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

El 19 de diciembre se aprobó la Prórroga 1 y el nuevo plazo de ejecución será hasta el 30-04-2025. El contratista solicita nueva prórroga y adición presupuestal al contrato. La fecha de terminación con la prórroga 2 será el día 30 de julio de 2025.

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

La ejecución del contrato de obra cuenta con la vigilancia de la sociedad de economía mixta del orden Distrital – EDUBAR S.A. a través del contrato de interventoría No. CD-12-2024-2202 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTARTIVA, AMBIENTAL, JURIDICA Y FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA FASE (VII).

Para el presente periodo se encuentra en ejecución, el mejoramiento y/o construcción de los siguientes espacios:

No.	NOMBRE	LOCALIZACIÓN
1	PARQUE VILLA CORDIALIDAD	TRONCAL DEL CARIBE - VÍA GALAPA VILLA CORDIALIDAD – LOCALIDAD SUROCCIDENTE
2	PARQUE JORGE ROBLEDO ORTIZ	AV. CIRCUNVALAR CON CALLE 74 BARRIO 7 DE ABRIL – LOCALIDAD METROPOLITANA
PARQUE VILLA SAN PEDRO 2-TERMINADO con pendiente.		CARRERAS 6H Y 6I, ENTRE AV CIRCUNVALAR Y CALLE 102 BARRIO SAN PEDRO ALEJANDRINO – LOCALIDAD SUROCCIDENTE

Conforme a la programación presentada por el contratista, vigente para Prórroga 2, se presenta atraso en la ejecución del contrato. El porcentaje de avance programado es del **92.58%** y el porcentaje de avance físico ejecutado es del **60.07%.** Presenta atraso en ejecución del **32.51%.**

2. Se relacionan a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.

Las actividades desarrolladas durante el presente periodo fueron las siguientes:

Parque Villa Cordialidad:

- Adecuación rampa de acceso, compactación.
- Fundida de alfajías.
- Instalación de acero tapa de canal.
- Continúa personal de alumbrado fundiendo registros eléctricos.
- Trazado e instalación de caucho en área de juegos infantiles.
- Compactación con material seleccionado de andén peatonal.
- Demolición de andén para instalación de guía en loseta estampada.
- Instalación de rieles para fundir bordillos.

- Figurado de acero.
- Material seleccionado para andenes.
- Preparación y fundida de bordillos perimetrales.
- Levante en bloque abuzardado.
- Fundida de piso en concreto estampado.
- Instalación de malla cerramiento de juegos infantiles y cancha sintética.
- Instalación de icopor tapa de canal de drenaje aguas lluvias.
- Instalación de acero de refuerzo tapa de canal de drenaje aguas lluvias.
- Extensión de material seleccionado en zona de Kiosco comunal.
- Instalación de guía en sendero peatonal.
- Instalación de malla cerramiento cancha sintética.
- Limpieza general de la obra.

Parque Villa San Pedro:

- No se realizaron actividades durante el presente periodo del informe.

Parque Jorge Robledo Ortiz:

- Levante de muro en bloque plazoleta 10.
- Adecuación de terreno para plazoleta 8.
- Encofrado de muros de cárcamo en cancha sintética.
- Instalación de tubería eléctrica por parte de alumbrado.
- Excavación manual para tubería drenaje de cárcamo.
- Demolición de muro colegio.
- Pañete en muros internos de cancha sintética.
- Demolición de paños a corregir en cancha sintética.
- Corte de juntas placa de cancha.
- Excavación a máquina para Tubería pluvial 27".
- Relleno en material seleccionado plazoleta 10.
- Relleno en material seleccionado plazoleta 7 y 8.
- Levante de muro en bloque cancha sintética.
- Trazado de escalera 8 para conexión entre plazoleta 7 y 8.
- Actividades de limpieza de tubería.

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

- Levante de man-hall que conecta tubería pluvial de 24" con 27" Cra 13 sur.
- Instalación de grama sintética.
- Excavación e Instalación de tubería pluvial 24".
- Instalación de acero para registro pista de patinaje.
- Relleno y extensión de material seleccionado plazoleta 11.
- Fundida de postes de cerramiento cancha sintética.
- Fundida de registro pista de patinaje.
- Fundida de concreto estampado plazoleta 7 y 8.
- Excavación a máquina zona de juegos infantiles.
- Conformación de vigas para andén entre cancha sintética y gradas.
- Relleno y compactación para andén entre cancha sintética y gradas.
- Fundida de andén entre cancha sintética y gradas.
- Conformación de vigas para rampa 8.

OBLIGACIÓN	OBSERVACIÓN
Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas víctimas del conflicto y/o madres o padres cabeza de familia, en una cantidad mínima del diez por ciento (10%) de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto.	No Cumple. La interventoría no válida para el periodo el cumplimiento de dicha obligación.
Proyectar, validar, revisar, complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios y/o diseños, para lo cual contará con un plazo hasta de una (01) semana, a partir del acta u orden de inicio del contrato.	Cumple –El contratista entrega el diseño de un muro en tierra armada para el parque Jorge Robledo.
Mantener fijos los precios ofertados y adjudicados durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato.	No aplica para el presente periodo
Visitar los sitios de la obra con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria para el inicio de las obras.	Cumplió -Se realizó inspección de los sitios objeto de las intervenciones contractuales
Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: *Programación de obras y *Socialización. Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervención en obra y hecha las observaciones respectivas, previa aprobación del informe técnico, por parte de la supervisión, se podrá iniciar la ejecución de la obra hasta su terminación final.	No aplica para el presente periodo, era para inicio de obra.
Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra.	No cumple – El contratista ha venido ejecutando las obras, pero se están presentando atrasos y bajos rendimientos además de requerimientos de calidad. Se solicitó plan de contingencia

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Constituir la garantía de cumplimiento que ampare el cumplimiento del contrato, la calidad de los estudios y diseño, materiales, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario al DISTRITO.	Cumple - El contratista constituyó las respectivas garantías de acuerdo con lo requerido en el Contrato
Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con lo establecido en materia de comunicaciones en el DISTRITO.	No aplica para el presente periodo – se instalaron al inicio del contrato.
Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de máquina.	Cumple - Se han venido cumpliendo las normas respectivas
Sin perjuicio de lo establecido en el contrato de obra, el contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales vigentes aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del presente contrato.	No cumple - La interventoría informa que hay observaciones referentes a la calidad de los concretos, que están en revisión.
Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita del DISTRITO y el concepto previo del interventor y/o supervisor	No cumple – El contratista no tiene todo el personal operativo que se requiere en los diferentes frentes de trabajo. Hay atraso en la ejecución.
Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL).	Cumple - La interventoría informa que los soportes de cumplimiento de dicha obligación se encuentran en anexos del contratista.
Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la supervisión para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.	No cumple - La interventoría no informa sobre soportes de cumplimiento de dicha obligación
Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un laboratorio debidamente acreditado y/o certificado según las normas legales y técnicas	No cumple - La interventoría informa que el Contratista no ha allegado los soportes de cumplimiento de dicha obligación y hay observaciones sobre la calidad de los concretos.
Mantener en todo momento informada a la Comunidad del alcance del proyecto y de las consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con la supervisión, mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes de la Comunidad.	No cumple - La interventoría informa que se realizaron las actividades, pero el contratista no ha entregado los soportes de cumplimiento de dicha obligación
Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes.	Cumple – El contratista presentó y radico el PMT

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la supervisión y modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de tráfico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Esto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 2002.	Cumple - realizó la señalización respectiva para todas las actividades en ejecución. Pendiente la entrega del permiso de entrada y salida de volquetas a la interventoría.
Dotar durante el plazo de ejecución de las obras a los trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, y la del contratista.	Cumple - El personal cuenta con la respectiva dotación de EPP
Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. En el caso que alguno de los equipos o herramientas presente fallas en la prestación del servicio, el contratista deberá remplazar dicho elemento de manera inmediata por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto, sin que se afecte la programación de las labores a ejecutar	Cumple - La interventoría informa que los soportes de cumplimiento de dicha obligación fueron entregados por el contratista como anexo al informe del periodo
Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra.	Cumple. La interventoría y la Supervisión informan que los residentes se encuentran en obra.
Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos.	No cumple. El contratista no presenta la mano de obra ofrecida en la reprogramación de obra para cumplimiento de dicha obligación
Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor y/o Supervisor del contrato.	Cumple - El contratista ha realizado el balance por áreas solicitado por la supervisión, para verificar si el alcance del proyecto con las actividades no previstas que se han presentado sobre pasa o no el valor actual del contrato y para análisis de Adición 1
Acatar las instrucciones, sugerencias o recomendaciones que para el desarrollo del contrato le imparta el interventor.	No Cumple – se ha solicitado incrementar recursos (personal, equipos, suministro de materiales) lo cual hasta la fecha el contratista no ha acogido.
Cumplir con las actividades establecidas en el Anexo No. 01 - Anexo Técnico y en el Anexo No. 06 - Especificaciones Técnicas y las particulares de la interventoría para el presente proceso.	No Cumple – se ha solicitado incrementar recursos (personal, equipos, suministro de materiales) lo cual hasta la fecha el contratista no ha acogido.

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del Interventor y/o Supervisor.	Cumple – Se han solicitado demoliciones y reconstrucción de elementos por mala calidad, lo cual el contratista ha sufragado a su costo
Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras.	No cumple – A la fecha del presente informe la supervisión no ha recibido copia del informe
Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes a la aprobación de los sitios a intervenir por parte de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), cuando aplique. Dichos planes deben ser recibidos por la Secretaría Distrital de Obras Públicas (PMA y PMT), y aprobados por Barranquilla Verde (PMA) y la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial (PMT).	Cumplió – De acuerdo con el informe de la interventoría el contratista cumplió con esta obligación.
Presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, el recibido del Plan de Gestión Social.	Cumple – No aplica para el presente periodo. Se realizó en periodos anteriores.
Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico y Plan de Gestión Social revisados por la supervisión y avalados por la Secretaría Distrital de Obras Públicas y aprobados por las entidades competentes.	Por verificar. A la fecha del presente informe la interventoría no había entregado informe con los soportes de cumplimiento de dicha obligación
Presentar la siguiente información detallada antes del inicio de los trabajos: Análisis de precios unitarios de cada ítem contenido en el presupuesto y cronograma de ejecución de los trabajos a realizar. Así mismo deberá presentar la siguiente información detallada al momento de suscribir el contrato:	Cumple - No aplica para el presente periodo, ya se cumplió con esta obligación
1 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El contratista deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto. b) Metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato. c) Cronograma de los trabajos.	Cumple –El contratista presento documento al inicio del contrato de acuerdo con condiciones contractuales.
2. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente Elegido deberá proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto de acuerdo con lo estipulado en el Contrato.	Cumple - No aplica para el presente periodo, ya se cumplió con esta obligación
Elaborar y presentar de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, el estudio del riesgo, el cual deberá atender los lineamientos del Plan de Gestión del Riesgo del DISTRITO. Dicho plan deberá ser presentado a la Oficina de Gestión del Riesgo para su respectiva revisión.	Cumple - No aplica para el presente periodo, ya se cumplió con esta obligación
Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los concesionarios del Distrito encargados del Alumbrado Público y Señalización de Vías, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano.	La interventoría no reporta actividades con los soportes de cumplimiento de dicha obligación

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Ajustar algún estudio o diseño, si durante el curso de la ejecución se requiere debe realizarlos o ajustarlos, entregándole al Interventor y/o supervisor los documentos técnicos necesarios para su correspondiente revisión y aprobación. Estos Estudios y Diseños deberán cumplir con los requerimientos de contenido y metodología de las especificaciones particulares	Cumple – El contratista entrega el diseño del muro propuesto en tierra armada, y la localización en plano de los muros de contención.
En todo caso y conforme a lo establecido en el artículo 7 de la ley 2050 del 12 de agosto de 2020, si el contratista se encuentra obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad Vial deberá presentarlo al Interventor y/o Supervisor del contrato, quien se encargará de verificar su cumplimiento y el de las demás normas en materia de seguridad vial.	Cumple - No aplica para el presente periodo, ya se cumplió con esta obligación
Entregar con cada informe de supervisión un anexo con los insumos, datos e información requeridos para el desarrollo de estrategias de comunicación y divulgación a la comunidad de las actividades ejecutadas en el contrato.	Cumple. La interventoría ha entregado informe en el que se anexan los soportes de cumplimiento de dicha obligación por parte del contratista.
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	No aplica para para el presente periodo
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones	En el presente periodo no se han presentado reclamaciones
Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable.	Cumple. La interventoría no ha entregado informe con anotaciones contrarias a dicha obligación
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad	Se presentó el profesional en gerencia de proyectos y la interventoría hace seguimiento a la implementación del programa.
Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	No aplica en el presente periodo, es una compensación que se realizará finalizando el contrato.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	Cumple.
Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.	El contratista no ha reportado una situación que implique modificación de los Riesgos
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.	El contratista ha informado en los comités de manera oportuna las dificultades que se presentan en la ejecución del contrato.
Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de	Se ha verificado continuamente durante el desarrollo de la obra

trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	Se ha verificado continuamente durante el desarrollo de la obra
El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 20 hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	No aplica para el presente periodo
Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.	Se ha verificado continuamente durante el desarrollo de la obra

3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)

- No aplica para el presente periodo, ya fueron levantadas las actas de vecindad para las obras que están en ejecución.

4. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique)

- La información de interventoría anuncia que se mantiene informada a la comunidad a través de los canales constituidos para este fin.

5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)

ACTA	FECHA
Acta modificativa	26 -05- 2025
Acta parcial N°5	30-05-2025

6. Control del personal del contratista y del interventor. (En los casos que aplique)

La Interventoría reporta los siguientes datos respecto del personal para el presente periodo:

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Personal clave del contratista:

N°	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	OBSERVACIÓN
1	BRAYAN CABALLERO	DIRECTOR DE OBRA-URBANISTA	85%	No cumple, Sin embargo, asiste a comité de seguimiento de obra.
2.	CARLOS VILLEGAS	RESIDENTE DE OBRA	100%	CUMPLE
3.	EDGAR PIEDRAITA	RESIDENTE DE OBRA	100%	CUMPLE
4	EDUARDO BERNAL	ARQUITECTO RESIDENTE	100%	CUMPLE
5.	MANUEL OJEDA	PROFESONAL SST	100%	CUMPLE
6.	MERLIN DIAZ	PROFESIONAL SOCIAL	100%	CUMPLE
7.	PABLO VILBAO	GERENTE DE OBRA	100%	No cumple, Sin embargo, asiste a comité de seguimiento de obra.

Personal en obra:

PARQUE JORGE ROBLEDO ORTIZ

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
TALENTO HUMANO	1
ARQUITECTO RESIDENTE	1
INGENIERA AMBIENTAL	1
TRABAJADORA SOCIAL	1
AUXILIAR AQUITECTA	1
CORDINADOR SST	1
AUXILIAR SST	1
MAESTRO DE OBRA	2

CONDUCTOR	2
OPERADOR DE MAQUINARIA	5
ALMACENISTA	1
AYUDANTE DE OBRA	24
SERVICIOS GENERALES	1
OFICIAL DE OBRA	5
TOPÓGRAFO	1
CADENERO	2

PARQUE VILLAS DE LA CORDIALIDAD

Cargo	Cantidad
INGENIERO RESIDENTE	1
TALENTO HUMANO	0
ARQUITECTO RESIDENTE	0
INGENIERA AMBIENTAL	1
TRABAJADORA SOCIAL	0
AUXILIAR AQUITECTA	0
CORDINADOR SST	1
AUXILIAR SST	0
MAESTRO DE OBRA	1
CONDUCTOR	1
OPERADOR DE MAQUINARIA	1
MECANICO	0
AYUDANTE DE OBRA	22
OFICIAL DE OBRA	2

De acuerdo con la interventoría, el personal relacionado, no laboró durante el periodo de manera consecutiva y otros no laboraron.

7. Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. (En los casos que aplique)

No. Radicado	Asunto	Fecha	Estado
QUILLA-2025-0114694	**Remitente**: Supervisión **Destinatario:** Interventoría **Asunto**: Solicitud de balances de obra contratos de obra LP-001-2024	5-06-2025	Radicado

8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período. (En los casos que aplique)

- No se presentaron requerimientos de las autoridades en el periodo

9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los casos que aplique)

   - No se presentaron derechos de petición en el periodo.

III. Aspectos técnicos:

1. Planos récord entregados por el contratista. (En los casos que aplique)

   No aplica para el periodo.

2. Análisis de precios unitarios. (En los casos que aplique)

   - No aplica para el presente periodo

3. Análisis de precios y actividades no previstas. (En los casos que aplique)

   No se presentaron en el presente periodo.

4. Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato. (En los casos que aplique)

   Parque Jorge Robledo:

MAQUINARIA	CANTIDAD
Retrocargador	1
Retroexcavadora	2
Vibrocompactador	1
Buldócer	1
Volqueta	2

   Parque Villas de la Cordialidad:

MAQUINARIA	CANTIDAD
Retrocargador	2
Reto martillo	1
Planta eléctrica	1
Motobomba	1

5. Pruebas y resultados. (En los casos que aplique)

La Interventoría anuncia que a la fecha del presente informe el contratista no ha presentado certificados de aceros y resultados de ensayos a concretos utilizados en obra.

6. Evidencias de ejecución del contrato (fotografías, vídeos y demás medios audiovisuales). (En los casos que aplique)

Parque Jorge Robledo	
	
Levantado de muro abuzar dado en plazoleta 10.	Adecuación de terreno en plazoletas 7 y 8.
	
Encofrado paredes de cárcamo en cancha sintética.	Levante de muro en bloque cancha sintética.

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

	
Excavación e instalación de tubería para drenaje de cárcamo.	Pañete en muros internos de cancha sintética.
	
Corte de juntas en cancha sintética.	Relleno y extensión de material seleccionado en plazoleta 10.

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

	
Excavación a maquina e instalación de tuberia 27'' sobre Cra. 13 sur	Trazado escalera No.8
	
Actividades de limpieza de tubería de 24''	Levantamiento de man-hall sobre la Cra. 13 sur.

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

	
Inicia instalación de grama sintética.	Excavación máquina para tubería de 24''
	
Relleno y extensión de material seleccionado plazoleta 11.	Fundida e instalación de columnetas para el cerramiento de cancha sintética.
	
Fundida de registro pista de patinaje	Fundida de concreto estampado plazoleta 7 y 8.

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

	
Fundida de vigas 15x20 rampa 8	Compactación en zona de anden entre cancha sintética y gradería
	
Excavación a máquina en zonas de juegos infantiles	Fundida de anden entre cancha sintética y gradería

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

	
Excavación para muro de contención zona de juegos infantiles	Excavación a máquina en zona de muro en tierra armada

Parque Villas de la Cordialidad

	
Instalación de acero tapa canal	Fundida de anden peatonal zona de cancha sintética

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

	
Fundida de anden peatonal lado salón comunal	Fundida de rampla de acceso.
	
Trazado e instalación de caucho en áreas de juegos infantiles	Trasado y replanteo en andén peatonal

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

	
Instalación de rieles para fundir bordillo de anden peatonal	Compactación de material en zona de andenes peatonales
	
Demolición de andén para instalación de guía en loseta estampada	Figurado de acero
	

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Relleno material seleccionado para anden	Fundida de bordillos perimetrales
	
Fundida de piso en concreto estampado	Instalación malla de cerramiento juegos infantiles
	
Instalación de icopor tapa canal	Fundida de piso en concreto estampado

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

	
Instalación de loseta guía estampada	Extensión de material seleccionado en zona de kiosco comunal
	
Instalación de malla de cerramiento en cancha sintética	Instalación de guía en sendero peatonal

7. Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad. (En los casos que aplique)

   No se llevaron a cabo compromisos con la Comunidad en el periodo de este informe.

IV. Aspectos ambientales:

1. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial. (En los casos que aplique)

- La interventoría del contrato quien es la encargada de velar por el cumplimiento de

los requisitos y exigencias en SST informa al respecto del tema, que el contratista remitió todos los registros documentales del cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial para este periodo en cada uno de los frentes de trabajo.

Indica la interventoría que todos los registros fueron remitidos en el informe presentado por el contratista, los cuales hacen parte de los anexos del presente informe.

2. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental. (En los casos que aplique)

- La interventoría del contrato quien es la encargada de velar por el cumplimiento de los requisitos y exigencias en materia ambiental informa que el contratista cuenta con el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado por esta interventoría, el cual fue radicado ante EPA BARRANQUILLA VERDE conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato.
- En el periodo se realizó retiro de RCD en los frentes activos, que el contratista tiene pendiente la entrega de los soportes correspondientes.
- Existe vivienda como campamento, utilizada como oficina de control en Parque Jorge Robledo, presenta batería sanitaria. En parque La Cordialidad hay acondicionado un lugar como campamento, pero no cuenta con batería sanitaria.

3. Registro fotográfico. (En los casos que aplique)

- Ver registro fotográfico en el numeral 3.6

V. Aspectos financieros y presupuestales:

1. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)

- No aplica. Al no tener anticipo el Contrato, no se reporta manejo de éste y su amortización

2. Balance financiero del contrato.

- Relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del contrato.

Actas de Recibo Parcial No.	Valor
1	$ 1,530,770,979.47

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

2	$ 1,513,774,734.25
3	$ 786,407,335.09
4	$ 1.274.055.800,27
5	$ 1.385.254.760,51
6	
7	
8	
Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados (relacionados en el cuadro anterior)	$ 4,965,350,969.42

En el presente periodo se elabora Acta parcial # 5.

3. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)

- Al no tener anticipo el Contrato, no existen rendimientos financieros por este concepto.

VI. Aspectos legales:

1. Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal.

- La Interventoría verifica el pago de aportes a Seguridad Social y parafiscales correspondientes al periodo informado: mora en abril-mayo.

2. Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación. (En los casos que aplique)

- No aplica para el presente periodo.

3. Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (En los casos que aplique)

Para mayor detalle del desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del contratista, revisar cuadro del cumplimiento de las obligaciones técnicas y ambientales del contratista que se encuentra en la sección 2. Aspectos Administrativos del presente informe

VII. Anexos Informe Final:

1. Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, según proceda.

- No aplica para el presente periodo. El contrato está en ejecución.

2. Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras adicionales. (En los casos que aplique)

- No aplica para el presente periodo. El contrato está en ejecución.

3. Estado de cumplimiento de las metas contractuales.

- El contrato se encuentra en ejecución por lo cual aún no aplica el informe final.

4. Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.

- No aplica para el presente periodo. El contrato está en ejecución.

5. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados. (En los casos que aplique)

   No aplica para el presente periodo. El contrato está en ejecución.

6. Libro o bitácora del contrato. (En los casos que aplique)

- No aplica para el presente periodo. El contrato está en ejecución.

VIII. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

Para el presente periodo la interventoría no ha reportado informe al respecto, no obstante, en los informes de interventoría y lo que se puede apreciar en las visitas de Supervisión, se puede observar que hay bajos rendimientos en la ejecución de la obra y, por ende, atrasos en la programación que pueden poner en riesgo el cumplimiento del contrato.

IX. CONTRATOS DERIVADOS:

APLICA **NO APLICA** **X**

Si aplica se debe diligenciar la siguiente información:

RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO No.				
Contrato No.	Contratista	Identificación	Valor del contrato	Fecha Acta de Inicio

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

XI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

1. Resumen sobre el estado general del contrato.
✓ El contrato presenta Adición 1. En prórroga 1, el contrato tenía fecha de terminación el día 30 de abril de 2025. El contrato de obra tiene nueva fecha de finalización: 30 de julio de 2025, de acuerdo con prórroga 2. La ejecución de las obras en los parques en intervención presenta avances lentos.

2. Documentos de ejecución del contrato
-Acta de Recibo parcial de obra N° 4.
-Solicitud de Adición 1 y Prórroga 2
-Acta modificativa N°5
-Acta de recibo parcial de obra N°5

LUIS FERNANO GAIBAO ARROYO, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia de acuerdo con el informe la interventoría, el contratista ejecutó las obligaciones del contrato, sin embargo, con observaciones derivadas del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En el periodo informado se ha presentado cambio de Supervisor, fungiendo hasta el 12-06-2025 el ingeniero Alberto Vázquez quien con el presente informe entrega el cargo, y a partir del 13-06-2025 lo recibe el ingeniero Luis Fernando Gaibao Arroyo.

Se firma en Barranquilla a los 27 días del mes de junio de 2025.

LUIS FERNANDO GAIBAO ARROYO
ASESOR DE DESPACHO SDOP
SUPERVISOR
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

ALBERTO VÁSQUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA