MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT: 800.063.791-1 ALCALDIA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARCABUCO			
	GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			
	MACROPROCESO: APOYO			
	PROCESO			
FECHA: 02/01/2017 Página 1 de 1	GESTION PÚBLICA MUNICIPAL		FEA1-001 VERSION: 0	Páginas 1

ACTA FINAL

CONTRATO:	MC-MA-008-2025	DE	mayo 8, 2025	FECHA DE INICIACIÓN REAL	ACTA No.
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL AULA DEPORTIVA, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE CONFORME AL INDICADOR DE PRODUCTO "INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MANTENIDA" ENMARCADA EN EL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO 2024-2027			mayo 26, 2025	FINAL
CONTRATISTA:	SILEX INGENIERIA R/L MIGUEL ALFREDO GARCIA FAJARDO			FECHA TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:	FECHA PRESENTE ACTA
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA	PLAZO INICIAL:	quince (15) dias calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio	9/06/2025	junio 16, 2025
		PLAZO ADICIONAL	OCHO (08) DIAS CALENDARIO	FECHA TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N°1:	

V. INICIAL	$ 23.161.092,50	% EJECUTADO	81,3%	N/A	FECHA ACTA ANTERIOR
V. ADICIONAL	$ 4.447.192,80	% TIEMPO	100,0%		N/A
VALOR TOTAL	$ 27.608.285,30				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		VALOR EJECUTADO					
									CANT	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNITARIO	FACTOR INCREMENTO POR DISTANCIA	V/TOTAL	CANT (+)	CANT (-)			Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
1	DUCHA MEZCLADORA BAÑERA TAYRONA O SIMILAR	UND	1	$ 136.600,00		$ 136.600,00			1,00	$ 136.600,00	**1,00**	**$ 136.600,00**			1,00	$ 136.600,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SENSACION LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	1	$ 478.800,00		$ 478.800,00			1,00	$ 478.800,00	**1,00**	**$ 478.800,00**	0	$ -	1,00	$ 478.800,00
3	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0,15 MTS	M2	21	$ 119.900,00		$ 2.517.900,00		10,22	10,78	$ 1.292.522,00	**0,00**	**$ -**	0	$ -	0,00	$ -
4	TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	12	$ 48.900,00		$ 586.800,00		8	4,00	$ 195.600,00	**0,00**	**$ -**	0		0,00	$ -
5	INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO	UND	2	$ 78.300,00		$ 156.600,00			2,00	$ 156.600,00	**0,00**	**$ -**	0	$ -	0,00	$ -
6	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	4	$ 82.300,00		$ 329.200,00			4,00	$ 329.200,00	**1,08**	**$ 88.884,00**	0	$ -	1,08	$ 88.884,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	20	$ 76.300,00		$ 1.526.000,00			20,00	$ 1.526.000,00	**0,00**	**$ -**			0,00	$ -
8	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	250	$ 10.300,00	3%	$ 2.652.250,00	13		263,00	$ 2.790.167,00	**263,00**	**$ 2.790.167,00**	0	$ -	263,00	$ 2.790.167,00
9	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	27	$ 17.500,00	3%	$ 486.675,00	3		30,00	$ 540.750,00	**30,00**	**$ 540.750,00**	0	$ -	30,00	$ 540.750,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR.	M2	6	$ 241.100,00		$ 1.446.600,00		6	0,00	$ -	**0,00**	**$ -**			0,00	$ -
11	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	300	$ 3.300,00		$ 990.000,00			300,00	$ 990.000,00	**295,00**	**$ 973.500,00**	0	$ -	295,00	$ 973.500,00
12	MURALES ALUSIVOS AL DEPORTE DE CICLISMO FACHADA PRINCIPAL 5,5*3 METROS	UND	1	$ 5.500.000,00		$ 5.500.000,00			1,00	$ 5.500.000,00	**1,00**	**$ 5.500.000,00**	0	$ -	1,00	$ 5.500.000,00
13	SALIDA LAMPARA, CONMUTABLE PVC COMPLETA.	UND	2	$ 188.800,00		$ 377.600,00			2,00	$ 377.600,00	**2,00**	**$ 377.600,00**	0		2,00	$ 377.600,00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED HERMÉTICA 2x32W	UND	4	$ 157.800,00		$ 631.200,00		1	3,00	$ 473.400,00	**3,00**	**$ 473.400,00**	0	$ -	3,00	$ 473.400,00
	ITEMS NO PREVISTOS					$ 17.816.225,00						**$ -**	0	$ -	0,00	$ -
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA E=0,25M	ML		$ 52.443,46		$ -	12		12,00	$ 629.321,52	**12,00**	**$ 629.322,00**			12,00	$ 629.322,00
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2		$ 264.906,59		$ -	3		3,00	$ 794.719,77	**3,00**	**$ 794.720,00**	0	$ -	3,00	$ 794.720,00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND		$ 130.841,14		$ -	1		1,00	$ 130.841,14	**1,00**	**$ 130.841,00**	0	$ -	1,00	$ 130.841,00

19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2		$ 77.510,13		$ -	8		8,00	$ 620.081,04	6,85	$ 530.944,00	0			6,85	$ 530.944,00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	M2		$ 62.266,02		$ -	20,2		20,20	$ 1.257.773,60	13,98	$ 870.479,00	0	$ -		13,98	$ 870.479,00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	ML		$ 123.023,16		$ -	24		24,00	$ 2.952.555,84	24,00	$ 2.952.556,00	0	$ -		24,00	$ 2.952.556,00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P.	UND		$ 21.537,13		$ -	3		3,00	$ 64.611,39	0,00	$ -	0	$ -		0,00	$ -
COSTO DIRECTO						$ -				$ 21.237.143,30		$ 17.268.563,00					$ 17.268.563,00
ADMINISTRACIÓN				24%		$ -				$ 5.096.914,00		$ 4.144.455,00					$ 4.144.455,00
IMPREVISTOS				1%		$ -				$ 212.371,00		$ 172.686,00					$ 172.686,00
UTILIDAD				5%		$ -				$ 1.061.857,00		$ 863.428,00					$ 863.428,00
VALOR TOTAL						$ 0,00				27.608.285,30		$ 22.449.132,00					22.449.132,00

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA **$ 22.449.132,00**

SON: VEINTIDOS MILLONES, CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
SUPERVISOR

SILEX INGENIERIA R/L MIGUEL ALFREDO GARCIA FAJARDO
CONTRATISTA