CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMCIH396 DE 2023

INFORME DE INTERVENTORIA No. 02

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA – RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA



MUNICIPIO: PALESTINA Y PITALITO.

DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMCIH396 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA

APOYO A LA SUPERVISIÓN	NATALIA BUSTOS BOTERO	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO No.	CMCIH396 DE 2023		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA – RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	Entre el 07 de mayo al 31 De mayo de 2024.
CONTRATISTA	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**NIT:**	7.711.430
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	09/11/2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	04/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No 01	28/12/2023
ACTA DE REINICIO No 01	07/05/2024
OTRO SI No. 01	09/05/2024 – NUMERAL 2 PLAZO DE EJECUCION - Cambio de vigencia fiscal
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
VALOR INICIAL:	$ 17.467.508
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A
VALOR TOTAL:	$ 17.467.508

INTERVENTORÍA	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**ENTIDAD**	INDERHUILA
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CSAMCIH428 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA	CONSORCIO PARKS RESGUARDO	**NIT:**	901.772.316 - 2
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSÉ WILLIAM TAMAYO POLANIA	**C.C:**	7.718.981

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	17/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	04/12/2023		
OTRO SI No 01	07/12/2023 – CLAUSULA 6 - ANTICIPO		
ACTA DE SUSPENSIÓN	28/12/2024		
ACTA DE REINICIO	07/05/2024		
OTRO SI No 02	08/05/2024 – CLAUSULA 4 – PLAZO DE CONTRATO, MODIFICACIÓN DE CAMBIO DE VIGENCIA		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:	$ 282.421.042,00		
VALOR ADICIONAL:	N/A		
VALOR TOTAL:	$ 282.421.042,00		
INTERVENTOR:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**NIT:**	7.711.430 - 0
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "Construcción y adecuación de parques infantiles" se desarrollará en resguardo indígena yakuas en el municipio de palestina y el resguardo indígena yanacona - rumiyaco en el municipio de Pitalito, dichos municipios ubicados en el departamento del Huila.

No.	MUNICIPIO	LUGAR	DIRECCIÓN
1	Palestina	Resguardo indígena Yakuas	En la escuela del resguardo
2	Pitalito	Resguardo indígena yanacona - rumiyaco	En la escuela del resguardo

1. RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS – MUNICIPIO DE PALESTINA




Ilustración No. 1 – Localización de Resguardo indígena yakuas – palestina

2. RESGUARDO INDÍGENA YANACONA – RUMIYACO




Ilustración No. 2 – Localización de Resguardo indígena yanacona – rumiyaco

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de dos parques infantiles, los cuales cuentan con placas de contrapiso de 7x15 pintadas y módulos de juegos infantiles, diseñados para garantizar el esparcimiento y la recreación en su totalidad, sin verse afectados por el horario o las condiciones climáticas del sector. Estos parques están ubicados en los municipios de Palestina y Pitalito, en el departamento del Huila. El proyecto tendrá un plazo de ejecución de tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

5. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE OBRA MENSUAL

Durante el periodo ejecutado se realizaron actividades administrativas mediante el cual se suscribió junto con la entidad el reinicio del contrato de interventoría y contrato de obra el día 7 de mayo de 2024 una vez asegurado los recursos y superadas las causales que dieron el motivo de la suspensión, así mismo se realizó el otro si No. 2 para cambio de vigencia fiscal de los contratos.

Se procedió a realizar la socialización del proyecto y la conformación del comité de veeduría en los resguardos indígena Yakuas del Municipio de Palestina y Resguardo Indígena Yanacona Rumiyaco del municipio del Pitalito, mediante actas firmadas el día 23 de mayo de 2024. Esta actividad se llevó a cabo en conjunto con el contratista de obra y la entidad contratante con el fin de garantizar la transparencia y el seguimiento adecuado de los avances del proyecto.

- Resguardo del Municipio de Pitalito Veedores:
  Deimar Quinayas Capote
  Everney Guzman
  James Romeiro Omen

- Resguardo del Municipio de Palestina Veedores:
  Isnelda Ortega Anacona
  Alejandro Chilito
  Nelson Albeiro Muñoz Males.

En el presente lapso del informe, no se realizaron actividades operativas.

6. HISTORIA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	04/12/2023			
Suspensión No. 1	28/12/2023	24		
Reiniciación No. 1	07/05/2024		131	
Terminación Cto.		25		12/07/2024
TOTAL DIAS		49	131	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Contrato de Obra	CSAMCIH428 DE 2023	17 de noviembre de 2023
Acta de inicio	1	04 de diciembre del 2023
Acta de justificación de modificación	1	05 de diciembre de 2023
Otrosí	1	07 de diciembre de 2023
Acta de justificación de la suspensión	1	28 de diciembre de 2023
Acta de suspensión	1	28 de diciembre de 2023
Acta de justificación del reinicio	2	07 de mayo de 2024
Acta de reinicio	1	07 de mayo de 2024
otro sí	2	08 de mayo de 2024
Tipo de Acta	**No.**	**Fecha**
Contrato de interventoría	CMCIH396-2023	9 de noviembre de 2023
Acta de inicio	1	4 de diciembre de 2023
Acta de justificación no.01 de suspensión	1	28 de diciembre de 2023
Acta de suspensión no. 01	1	28 de diciembre de 2023
Acta de justificación no.2 de reinicio	2	07 de mayo de 2024
Acta de reinicio no. 01	1	07 de mayo de 2024
Otrosi no. 01 – numeral 2. Plazo	2	09 de mayo de 2024

8. ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). **Obligaciones de Carácter General.**	En el presente lapso del Informe, establecido desde el 07 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024, se realizaron las siguientes actividades: - Se ha cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social Integral, respecto al personal vinculado a la ejecución de interventoría. - A la fecha el Inderhuila se ha mantenido indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios. - Se responderá civil y penalmente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. - Se asumirá todo daño que cause a terceros o personal contratado para la ejecución del contrato.

	- A la fecha se ha asumido el pago de los tributos y los demás gastos que se han causado por la celebración, y ejecución del contrato. - A la fecha no se han aprobado la localización de los trabajos ni las condiciones técnicas toda vez que se están verificando los ajustes presentados por la entidad contratante de acuerdo al terreno de cada resguardo, así mismo se están ha venido adelantando revisiones para el balance de mayores y menores cantidades de obra para dar ejecución a las actividades. - Se han verificado la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del contratista de obra. - Se han presentado las diferentes observaciones a los planos, diseños y especificaciones de algunas actividades de obra los cuales se han socializado con la entidad contratando surgiendo la necesidad de realizar un Balance de mayores y menores cantidades de obra. - Se ha abstenido de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. - Se verificó y aprobó el personal del contratista de obra mediante formato DIH-CFLD-F12. - A la fecha no se ha permitido realizar obras no previstas hasta la socialización del Balance de mayores y menores cantidades de obra y estos ítems sean aprobados por la entidad contratante. - Se realizo el cambio del director de interventoría una vez reiniciado el contrato el cual fue presentado a la entidad contratante y aprobado mediante Formato DIH-CFLD-F12 por parte del apoyo a la supervisión. - Se ha venido presentando los informes mensuales al apoyo a la supervisión. - Se ha realizado el traslado de observaciones por parte del contratista de obra a la entidad contratante para las diferentes soluciones frente a las modificaciones realizadas en cada frente de trabajo. - La interventoría a suscrito con el contratista de obra las actas de justificación 2, acta de reinicio y otro si No.2 las cuales fueron firmadas y aprobadas por la entidad contratante. - Se exigió al contratista de obra la actualización de pólizas según reinicio las cuales fueron aprobadas por la entidad contratante. - En conjunto con el contratista de obra se han venido adelantando las modificaciones necesarias para la ejecución del contrato y se adelantó la revisión de cada documento presentado por el constructor. - La interventoría Cuanta con una oficina para brindar soporte de orden técnico, administrativo, jurídico y contable. - Se contó con la aprobación por parte del apoyo a la supervisión para el cambio de profesional de Director de Interventoría Javier Humberto Giraldo.
b). **Actividades Administrativas.**	- *Se realiza control y seguimiento del personal que ejecuto la obra mes a mes en pagos de aportes de seguridad social y parafiscales*

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
NORMA LILIANA SARRIA LUNA	DIRECTOR DE OBRA
ANA MARÍA TELLO	RESIDENTE DE OBRA 1
MIGUEL ROBERTO TAMAYO	RESIDENTE DE OBRA 2
JOSE WILLIAM TAMAYO POLANIA	REPRESENTANTE LEGAL – PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	No se realizó control ni seguimiento a los equipos, ya que no se han iniciado las actividades operativas.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	No se realizó control ni seguimiento de materiales, ya que no se han iniciado las actividades operativas.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Durante el tiempo de ejecución del contrato se solicitó de manera reiterativa por parte de la interventoría y mediante diversos oficios la entrega de dichas planillas de seguridad social del periodo ejecutado por parte del contratista de obra a la interventoría encargada y las cuales no fueron entregadas durante el periodo.

- Se elaboraron, revisaron y suscribieron actas de justificación, y reinicio de las obras con fecha del día 07 de mayo del 2024, por las razones que se encuentran inmersas en la presente acta.
- Se hizo seguimiento al contratista de obra sobre el Otro si No 2 en el cual se actualiza las vigencias del presente contrato y sus amparos el 08 de mayo de 2024.
- La interventoría firmó el Otro si No 1 en el cual se actualiza las vigencias del presente contrato y sus amparos el 09 de mayo de 2024.
- Se verificó y aprobó el personal del contratista de obra mediante formato DIH-CFLD-F12.
- Durante el periodo de ejecución se realizó el cambio de equipo de trabajo propuesto en la interventoría. El cual fue entregado a la entidad con sus respectivos anexos.
- Se realizó la socialización del proyecto y se suscribió el acta de comité de veedurías ciudadanas el día 23 de mayo del 2024.
- El contratista de obra habiendo ya recibido el anticipo del contrato procedió a pagar parte de los juegos infantiles para que de esa manera el proveedor inicie su fabricación.
- Antes de iniciar las condiciones técnicas para el proyecto se revisaron y se tuvieron en cuenta todas las observaciones conjuntamente entre el contratista de obra e interventoría por parte de la entidad contratante se plantearon los nuevos diseños y se realizó la entrega de los planos por parte de la supervisión del contrato para que de esa manera el contratista de obra realice el ajuste presupuestal, acta de mayores y menores cantidades y creación de ítems no previstos con sus debidos soportes e información complementaria.
- El contratista de obra se comprometió a iniciar la ejecución de las obras una vez el acta modificatoria sea aprobada y así tener aprobadas de menara definitiva las obras reales a ejecutar, por lo tanto, se abstiene de realizar los trabajos.

	- Durante el presente mes de ejecución el contratista presentó documentación soporte para la aprobación del acta modificatoria 01, esta se revisó y se fue ajustando según los requerimientos de la interventoría y la supervisión del contrato sin ser aprobada aún. - Se ha realizado la verificación de las pólizas en cuanto a actualización vigente.
b.) **Actividades operativas**	- Durante el periodo no se realizaron actividades operativas en los frentes de obra debido a que se durante ese periodo de tiempo es estaba analizando el acta de mayores y menores. - Se cumplió con el pago de seguridad social de la interventoría. (anexos contrato de obra labor) - Se realizó reunión técnica con la supervisión, interventoría y contrato de obra el día 30/05/2024. - Se revisaron y se suscribieron las actas de justificación 1 y reinicio de obra e interventoría. - Se revisaron las vigencias de las pólizas del contrato de obra e interventoría.
d). **Actividades Logísticos.**	- En el presente lapso del informe, no se realizaron actividades operativas, lo cual se deja evidenciado en bitácora. - Se realizó la conformación del comité veeduría en los frentes de obra y actas de socialización del proyecto el día 23 de mayo del 2024
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	1. No se han realizado procesos de control, para minimizar los impactos ambientales, toda vez que no se han iniciado los trabajos de obra.
f). **Actividades Financieras.**	1. Se realizó la actualización del plan de inversión del anticipo. 2. Se reviso y se dio visto bueno del informe del informe de inversión del anticipo presentado por el contratista.
g). **Actividades Jurídicos.**	1. Se realiza la revisión de las pólizas del contrato y sus anexos. 2. Se actualizaron las pólizas de acuerdo a la emisión de otros, y actas del contrato de obra e interventoría.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de reinicio No. 01– Anexo 2)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	568 - 47 - 994000171292	2	07/05/2024	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/01/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	17/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	18/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de reinicio No. 01– Anexo 2)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560 -74 - 994000031429	2	07/05/2024	08/03/2024	18/07/2024


POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Actualización de SMMLV – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560 -74 - 994000031429	3	07/05/2024	07/05/2024	18/07/2024

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Estado del tiempo en el resguardo indígena YAKUAS en el municipio de palestina, en el mes de **mayo 2024.**


La temperatura máxima y mínima promedio en mayo en Palestina



Fuente: *Web Wheather Spark*

Estado del tiempo en el resguardo indígena YANACONA - RUMIYACO en el municipio de Pitalito, en el mes de **mayo 2024.**

La temperatura máxima y mínima promedio en mayo en Pitalito



Fuente: *Web Wheather Spark*

10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	N/A	
Diseños de mezcla para base.	N/A	
Compresión simple al concreto (Palestina- Pitalito)	N/A	
Ensayo de compactación de campo (Palestina -Pitalito)	N/A	

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			

11. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%) de obra	10/05/2024	$ 70.605.261		$ 70.605.261
Acta Parcial No. 1		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 282.421.042	$	$ 282.421.042	$ 0,00	$ 282.421.042

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Acta Parcial No. 1		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 17.467.508,00	$0,00	$ 17.467.508,00	$ 0.00	$ 17.467.508.00

12. COMITÉS DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)

30/05/2024	**INDERHUILA**	Se realizó reunión técnica en las instalaciones del INDERHUILA, entre el contratista de obra, contratista de interventoría y supervisores del proyecto para concretar el alcance de las nuevas cantidades a ejecutar, actividades y APU, como también de las actividades contractuales. Se firmaron acuerdos entre las partes, para de tal forma lograr concretar y firmar el balance de obra y de esa manera poder iniciar la ejecución de las obras.

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.2)	07/05/2024	SECOP II	DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.2))	07/05/2024	SECOP II	DIGITAL
Pólizas R.C (Endoso (No.3))	07/05/2024	SECOP II	DIGITAL
Bitácora de Obra original (periodo del 07 de mayo al 31 De mayo de 2024)	05/07/2024		Físico
Copia actas de socialización	23/05/2023		Físico
Copia actas de conformación de veeduría ciudadana	23/05/2023		Físico
Acta de Reunión Instalaciones INDERHUILA (periodo del 07 de mayo al 31 De mayo de 2024)	31/05/2024		Físico
Informe plan de inversión de anticipo	31/05/2024		Físico
Flujo de invasión de anticipo actualizado	31/05/2024		Físico

14. RELACIÓN DE PERSONAL (Profesional)

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
PERSONAL DE INTERVENTORIA			
MAYO 2024			
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	7.711.430	CONTRATISTA	PRESTACION DE SERVICIOS
JAVIER HUMBERTO GIRALDO	1.083.886.304	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	POR OBRA O LABOR

15. RELACIÓN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	2024000421	10 de mayo del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	N.A	N.A

16. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

MAYO 2024

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	562.900	439.800	85.700	0	0	3217662384	05/07/2024
JAVIER HUMBERTO GIRALDO	208.000	162.500	90.500	0	0	9468097269	31/05/2024

17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTÍA

Póliza actualizada

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de suspensión y reinicio – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	3	07/05/2024	Cumplimiento del contrato	07/05/2024	16/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/05/2024	16/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	05/03/2024	06/03/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de suspensión y reinicio – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002049	3	07/05/2024	04/12023	16/07/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (OTROSI 1 – Anexo 4)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	4	07/05/2024	Cumplimiento del contrato	07/05/2024	16/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/05/2024	16/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	05/03/2024	06/03/2029

18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

(Describir el contenido del plano)




Ilustración No. 3 – Vista en planta, parque de Resguardo INDÍGENA YAKUAS – palestina




Ilustración No. 4 – Vista en planta, parque de Resguardo Indígena YANACONA RUMIYACO – Pitalito

Las ilustraciones No.03 y No.04 hacen referencia a los planos arquitectónicos (vista en planta) en donde se observa la distribución de los módulos, acabados en pintura, ubicación de barandas, acceso y zonas verdes. Al presente informe se adjuntan los planos a escala.

19. REGISTRO FOTOGRÁFICO

PALESTINA



PITALITO



Socializaciones realizadas en el parque de Resguardo INDÍGENA YAKUAS – palestina y parque de Resguardo Indígena YANACONA RUMIYACO – Pitalito.

20. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- La interventoría no aprueba avances de obra hasta que se apruebe el balance No 1 el cual marcara el seguimiento de obra.

21. ANEXOS

- Soportes de pago de Aportes a Seguridad Social Integral (EPS-ARL-AFP) mes a mes.
- Certificado de Interventor que cumple con el pago de aportes de parafiscales.
- Actas de veedurías y socializaciones
- Bitácora
- Informe inversión del anticipo V-Bo Interventoría

ING. JAVIER HUMBERTO GIRALDO JIMENEZ	(05/07/2025)	ING. NATALIA BUSTOS BOTERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**FECHA DE ENTREGA**	**Vo.Bo APOYO SUPERVISOR**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083886304		GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LLANOGRANDE	PITALITO-HUILA	8361000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	673908844	9468097269	I	2024/06/05	2024/05/31	BANCOLOMBIA	0	$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
1	CC	1083886304 GIRALDO JAVIER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
Total		**Afiliados(1)**																			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1083886304		GIRALDO JIMENEZ JAVIER HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LLANOGRANDE	PITALITO-HUILA	8361000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	673908844	9468097269	I	2024/06/05	2024/05/31	BANCOLOMBIA	0	$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$461,000	$0	$0	$461,000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-NDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y cons
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			3217662384	TIPO DE PLANILLA:	I-NDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			23		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	144326

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.100	$ 0	$ 562.900	$ 10.100	$ 573.000
SUBTOTALES:										$ 562.900	$ 10.100	$ 573.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 7.900	$ 0	$ 439.800	$ 7.900	$ 0	$ 447.700
SUBTOTALES:													$ 439.800	$ 7.900	$ 0	$ 447.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 85.700	$ 85.700	$ 1.600	$ 0	$ 87.300
SUBTOTALES:									$ 85.700	$ 1.600	$ 0	$ 87.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 3.517.650				NO																	230201-PROTECCION	30	3.517.650	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 562.900	EPS037-NUEVA EPS	30	3.517.650	$ 439.800	$ 0	$ 439.800	14-11 - ARL SURA	30	3.517.650	7711430	$ 85.700	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.108.000

Planilla Pagada

Fecha: 07 de mayo del 2024

Clima: Soleado

Personal: Residente de obra
Director de obra
Director de Interventoria

Observaciones: Se Firma el acta de justificacion y Reinicio No 1.. Debido a que no se ha logrado concretar el balance de la obra y las cantidades a ejecutar con las actividades No previstas y demas, No se inicia las labores de campo. Se Firma el otro si Nº 2, modificacion de vigencias del presente Contrato por el cambio de año.

Ana Maria Tello P.		
Residente de obra	Director de obra	Director Interventoria.
Ana Maria T.	Norma Suma.	Javier Giraldo

Fecha: 08 de mayo del 2024

Actividades: No se inicia Labores debido a La Falta de aprobación del balance de obra y otro si modificatorio.

Fecha: 09 de mayo del 2024

Actividades: No se iniciaron actividades de campo.

Fecha: 10 de mayo del 2024

Actividades: No se iniciaron actividades de campo

Fecha: 11 de mayo del 2024

Actividades: No se realizaron actividades de Campo

Fecha: 12 de mayo del 2024

Actividades: No se realizaron actividades de Campo.

Fecha: 13 de mayo del 2024

Actividades: No se realizaron actividades de Campo

Fecha: 14 de mayo del 2024

Actividades: No se realizaron actividades de Campo

Fecha: 15 de mayo del 2024

Actividades: No se realizaron actividades de Campo

Fecha: 16 de mayo del 2024

Actividades: No se realizaron actividades de Campo.

Fecha: 17 de mayo del 2024

Actividades: No se realizaron actividades de Campo.

Fecha: 18 de mayo del 2024

Actividades: No se realizaron actividades de Campo.

Fecha: 19 de mayo del 2024

Actividades: No se desarrollaron actividades de Campo.

Fecha: 20 de mayo del 2024

Actividades: No se desarrollaron actividades de Campo

Fecha: 21 de mayo del 2024

Actividades: No se desarrollaron actividades de Campo.

Fecha: 22 de mayo del 2024

Actividades: No se desarrollaron actividades de Campo.

Fecha: 23 de mayo del 2024

Actividades: No se desarrollaron actividades de Campo.

Fecha: 24 de mayo del 2024

Actividades: No se desarrollaron actividades de Campo.

Fecha: 25 de mayo del 2024

Actividades: No se desarrollaron actividades de Campo

Fecha: 26 de mayo del 2024

Actividades: No se desarrollaron actividades de Campo.

Fecha: 27 de mayo del 2024

Actividades: No se desarrollaron actividades de Campo

Fecha: 28 de mayo del 2024

Actividades: No se desarrollaron actividades de Campo

Fecha: 29 de mayo del 2024

Actividades: No se desarrollaron actividades de Campo.

Fecha: 30 de mayo del 2024

Actividades: Se realizo reunion técnica en las instituciones del Inderhuila entre el Contratista de obra, interventoria y supervisores del Proyecto. Para concretar el alcance de las nuevas cantidades a ejecutar, actividades y Apus, y tambien las actividades contractuales.
Se Firmaron acuerdos entre las partes para de tal Forma Lograr Concretar y firmar el balance de obra y de esta manera poder iniciar la ejecucion de las actividades.

No se desarrollaron actividades de Campo, a la Falta de aprobacion del balance de obra y firma de otro si.

ana Maria Tello P.
Residente de obra
Ana Maria T

Director obra
Norma Garcia

Director Interventoria
Jaime Giraldo

Fecha: 31 de mayo del 2024

FECHA: 07 DE MAYO DEL 2022

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: SE FIRMA EL ACTA DE JUSTIFICACION Y REINICIO NO 1 DEBIDO A QUE NO SE HA LOGRADO CONCRETAR EL INICIO DE LA OBRA, Y LAS CANTIDADES A EJECUTAR CON LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y OBRAS, NO SE INICIAN LAS LABORES DE CAMPO.
SE FIRMA EL OTRO SI NO 2 — MODIFICACION DE OBLIGACIONES AL PRESENTE CONTRATO POR EL CUMPLIMIENTO POR MIEMBROS

RESIDENTE DE OBRA
MIGUEL BARRAGAN

DIRECTOR DE OBRA
NOHORA SARRIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
JAVIER [illegible]

FECHA: 08 DE MAYO DEL 2022

ACTIVIDADES: NO SE INICIAN LABORES DEBIDO A LA FALTA DE APROBACION DE DETALLE DE FORMA Y OTRO SI MODIFICATORIO

FECHA 09 DE MAYO DEL 2022

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE CAMPO

FECHA: 10 DE MAYO DEL 2022

ACTIVIDADES: NO SE INICIARON ACTIVIDADES DE CAMPO

FECHA: 11 DE MAYO DEL 2022

ACTIVIDADES: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAMPO.

FECHA: 12 DE MAYO DEL 2024

ACTIVIDADES: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAMPO

FECHA: 13 DE MAYO DEL 2024

ACTIVIDADES: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAMPO

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2024

ACTIVIDADES: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAMPO

FECHA: 15 DE MAYO DEL 2024

ACTIVIDADES: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAMPO.

FECHA: 16 DE MAYO DEL 2024

ACTIVIDADES: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CAMPO

FECHA: 17 DE MAYO DEL 2024

ACTIVIDADES: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAMPO.

FECHA: 18 DE MAYO DEL 2024

ACTIVIDADES: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAMPO.

fecha: 19 de mayo del 2024

actividades: no se desarrollaron actividades de campo.

fecha: 20 de mayo del 2024

actividades: no se desarrollaron actividades de campo.

fecha: 21 de mayo del 2024

Actividades: no se desarrollaron actividades de campo.

fecha: 22 de mayo del 2024

Actividades: no se desarrollaron actividades de campo.

fecha: 23 de mayo del 2024

Actividades: no se desarrollaron actividades de campo

fecha: 24 de mayo del 2024.

Actividades: no se desarrollaron actividades de campo

fecha: 25 de mayo del 2024

Actividades: no se desarrollaron actividades de campo.

fecha: 26 de mayo de 2024.

ACTIVIDADES: NO SE DESARROLLARON ACTIVIDADES DE CAMPO

FECHA: 27 DE MAYO DE 2024

ACTIVIDADES: NO SE DESARROLLARON ACTIVIDADES DE CAMPO

FECHA: 28 DE MAYO DEL 2024

ACTIVIDADES: NO SE DESARROLLARON ACTIVIDADES DE CAMPO

FECHA: 29 DE MAYO DEL 2024

ACTIVIDADES: NO SE DESARROLLARON ACTIVIDADES DE CAMPO

FECHA: 30 DE MAYO DEL 2024

ACTIVIDADES: SE REALIZO REUNION VIRTUAL EN LAS INSTALACIONES DEL MARRIOTT ENTRE EL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA Y SUPERVISORES DEL PROYECTO PARA CONCERTAR EL ALCANCE DE LAS NUEVAS CANTIDADES A EJECUTAR, ADICIONALES Y APUS Y COMO TAMBIEN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
SE FIRMARON ACUERDOS ENTRE LAS PARTES, PARA DAR DAR FORMALIZAR CONCRETAR Y FIRMAR EL ALCANCE DE OBRA Y DE ESA MANERA PODER INICIAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
NO SE DESARROLLARON ACTIVIDADES DE CAMPO A LA ESPERA DE APROBACION DEL ALCANCE DE OBRA Y FIRMA DEL OTRO SI.

Residente de Obra
Miguel Vanegas

Director de Obra
Maria Saavedra

Interventoria
Javier Portilla

FECHA 31 DE MAYO DEL 2024

FECHA : 23 / 05 / 2024	MUNICIPIO:	Pitalito – Huila	SITIO/UBICACIÓN:	Resguardo Yanacona – Rumiyaco
HORA : 2:00 pm	Nº DEL ACTA	001		Nº PAG.

OBJETIVO :	CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA N° **CSAMCIH428** DE 2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA y RESGUARDO INDIGENA YANACONA RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"***, Y CONTRATO DE INTERVENTORIA N° **CMCIH396** DE 2023 CUYO OBJETO ES: ***INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA y RESGUARDO INDIGENA YANACONA RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA".***

ORDEN DEL DÍA:

ITEMS	TEMA	RESPONSABLE
1	Saludo y control de asistencia	Inderhuila
2	Presentación de las empresas contratistas del Proyecto	Supervisor Inderhuila
3	Socialización de las condiciones técnicas del Proyecto.	Supervisor Inderhuila
4	Socialización de fecha de Inicio de obra y el manejo de la mano de Obra no calificada	Contratista de Obra e Interventoría
5	Conformación de Veeduría Ciudadana	Supervisor, contratista de Obra e Interventoría
6	Compromisos por parte del Municipio con la Obra	Supervisor Inderhuila – Representante del Municipio
7	Varios	

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	OCUPACION	TELEFONO	DIRRECCION	FIRMA
	Fabian Eduardo Chilito	1061733301	Docente	3103970503	Vereda Criollos	
	James Romeiro Omen	76294079	Docente	3202830237	Rumiyaku	
	Yanini Quinayás G	1083914383	Comunera	3125670329	Rumiyaco	
	Jhonatan Jimenez S	1083918269	Comunero	3125670329	Rumiyaco	
	Lino Hernando O.	3134[illegible]	Rector	18126079	Pachakuti	
	[illegible]	100790997	[illegible]		comunal	
	Anui Lizeth Gonzalez Moreno	1007163823	Docente	3177608426	Pachakuti	Anui Gonzalez Moreno
	Robert Guillermo [illegible]	1007388053	Autoridad	3105225565	Rumiyaco	
	Gleidy Yesenia [illegible]	1122[illegible]	Pisicultora	3132[illegible]	Rumiyaku	
	Jhon Fredy Quinayas	1083889974	Aut. politica	3124284589	Rumiyaco	
	Neves Ribereto Mirazo	25482696	Comunera	3137355245	Rumiyaku	
	Deimon Quinayas Capote	1004343360	Coord. - dual Auxiliar	3113930694	Rumiyaku	
	Mariana Jamioy J	2119064[illegible]	Dinamizadora	3116797758	Rumiyaku	
	Irene Quinayas	1083587328	Comunera	3216925411	Rumiyaku	Irene Quinayas
	Yenny Quinayas Q	1083405944	Co Guardia	3214612902	Rumiyaku	Yenny Quinayas Q.
	Nina Gineth P.	10[illegible]	T[illegible]	3[illegible]	Tesla	

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A

Observaciones:

En el Sitio de ejecución se evidencia necesario el muro de contención ; Así mismo la autoridad del Resguardo manifiesta necesario cotinuar el cerramiento del Perfil en barda para ayudar los espacios entre la cancha de Fútbol donde Juega los mayores y de la malla comunal

Supervisor INDERHUILA:

Nombre: Natalia Bolaños Botero

Firma:

Se anexa registro fotográfico.

FECHA : 23 / 05 / 2024	MUNICIPIO:	Palestina – Huila	SITIO/UBICACIÓN:	Resguardo Yakuas
HORA : 10:00	Nº DEL ACTA	001		Nº PAG.

OBJETIVO :	CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA N° **CSAMCIH428** DE 2023 CUYO OBJETO ES: ***"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA y RESGUARDO INDIGENA YANACONA RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"***, Y CONTRATO DE INTERVENTORIA N° **CMCIH396** DE 2023 CUYO OBJETO ES: ***INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA y RESGUARDO INDIGENA YANACONA RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA".***

ORDEN DEL DÍA:

ITEMS	TEMA	RESPONSABLE
1	Saludo y control de asistencia	Inderhuila
2	Presentación de las empresas contratistas del Proyecto	Supervisor Inderhuila
3	Socialización de las condiciones técnicas del Proyecto.	Supervisor Inderhuila
4	Socialización de fecha de Inicio de obra y el manejo de la mano de Obra no calificada	Contratista de Obra e Interventoría
5	Conformación de Veeduría Ciudadana	Supervisor, contratista de Obra e Interventoría
6	Compromisos por parte del Municipio con la Obra	Supervisor Inderhuila – Representante del Municipio
7	Varios	

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	CEDULA	OCUPACION	TELEFONO	DIRRECCION	FIRMA
	Natalia Bustos Botro	1073502370	Indertalc	3023409737		
	Nina Caviure Palomo	1079174273	Interventoria	3103025396		
	Nelson A. Muñoz Mades	4'763968	Comunero	3204004615	Yakuas	
	Isneida Ortega Arcos	26554231	Docente	3209614773	Vda Santa Barbara	
	Alejandra Chilito A.	1061728420	Docente.	3104061605	Yakuas.	Alejandra Chilito A.
	Kelli Anyi Quinayas	1083395873	Docente	3124426549	Yakuas	
	Eleazar Baron O.	4930154	Insp obras	3206705610	Alcaldia.	
	FRIDE PALOMO.	7711930	INTERVENTOR	3132949534		

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A

Observaciones:

La comunidad y el concejo Mayor del resguardo Yaku manifiesta la necesidad de realizar cerramiento completo del parque con el fin de aislar los espacios, teniendo en cuenta que manejan en la escuela grados de 1° a 9° grado; así mismo cuando hacen reuniones de mingas hay alto trafico de personas que podrían incluirse al espacio de recreación destinado de los niños del resguardo Yakus

Supervisor INDERHUILA:

Nombre: Natalia Bastos Bajro

Firma:

Se anexa registro fotográfico.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE PITALITO

ACTA No. 01

Siendo las 3:00 Pm del día 23 de Mayo de 2024, se reunieron los representantes de la comunidad del Resguardo Indigena Yanacona-Rumiyaco del Municipio de Pitalito, con el fin de conformar el comité de veeduría ciudadana del contrato de obra N° **CSAMCIH428** de **2023** cuyo objeto es " ***CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA y RESGUARDO INDIGENA YANACONA RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA***" y del contrato de Interventoría N° **CMCIH396** de **2023** cuyo objeto es ***"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA y RESGUARDO INDIGENA YANACONA RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA".***

A decisión unánime se postularon los siguientes miembros de la comunidad, quedando conformado por los siguientes integrantes; estableciendo el comité de veeduría ciudadana en el **Resguardo Indigena Yanacona-Rumiyaco del Municipio de Pitalito, Huila.**

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMAS
Delmay	Quinayas Capote	1004303360	3113930694	
Evevney	Guzman	1235945	3132045098	
James Romeiro	Omen	76294079	3202830237	

Después, de haber verificado a cada uno de los firmantes y la aceptación de este comité de veeduría ciudadana se deja constancia y se adjunta la firma de las personas que verifica la veracidad del hecho.

FIRMA: _____

R. L: **WILLIAM TAMAYO POLANIA**
CONSORSCIO PARKS RESGUARDOS
C.C:
Contrato No. **CSAMCIH428** de 2023.

FIRMA: _____

FAIVER EDUARDO POLANIA PERDOMO
C.C:
Contrato No. **CMCIH396** de 2023.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE PALESTINA

ACTA No. 01

Siendo las 10:00 pm del día 23 de mayo de 2024, se reunieron los representantes de la comunidad del Resguardo Indigena Yakuas del Municipio de Palestina, con el fin de conformar el comité de veeduría ciudadana del contrato de obra N° **CSAMCIH428** de **2023** cuyo objeto es **" *CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA y RESGUARDO INDIGENA YANACONA RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA*"** y del contrato de Interventoría N° **CMCIH396** de **2023** cuyo objeto es ***"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA y RESGUARDO INDIGENA YANACONA RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA".***

A decisión unánime se postularon los siguientes miembros de la comunidad, quedando conformado por los siguientes integrantes; estableciendo el comité de veeduría ciudadana en el **Resguardo Indigena Yakuas del Municipio de Palestina, Huila.**

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMAS
Ismelda	Ortega Anacona	26554231	3209614773	
Algardo	Chilito A.	1061728400	3104051605	Algardo Chilito
Nelson Albeiro	Muñoz Males.	4763968	3204009615	

Después, de haber verificado a cada uno de los firmantes y la aceptación de este comité de veeduría ciudadana se deja constancia y se adjunta la firma de las personas que verifica la veracidad del hecho.

FIRMA: _____

R. L: **WILLIAM TAMAYO POLANIA**
CONSORSCIO PARKS RESGUARDOS
C.C:
Contrato No. **CSAMCIH428** de 2023.

FIRMA: _____

FAIVER EDUARDO POLANIA PERDOMO
C.C:
Contrato No. **CMCIH396** de 2023.

DATOS GENERALES

ASUNTO:	Reunión técnica instalaciones Inderhuila	**No. ACTA:**	
FECHA:	30 de mayo del 2024	**HORA INICIO**	09:00 am
RESPONSABLE:	Contratista de obra, contratista de interventoría y supervisión del InderHuila	**HORA FINAL**	10:00 am

ORDEN DEL DÍA:

- Revisión de avance del balance, cantidades, memorias de cálculo y demás.
- Revisión de información complementaria para aprobación de balance
- Mutuos acuerdos para lograr avanzar con el proceso.
- Fin de la reunión con compromisos.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Directora de Obra – Ing Norma Liliana Sarria Luna	Contratista de Obra	
Representante Legal – Ing Jose William Tamayo	Contratista de Obra	
Director de Interventoría – Ing Javier Humberto Giraldo	Interventoría	
Representante Legal – Ing Faiver Eduardo Perdomo Polania	Interventor Contrato	
Ing. Natalia Bustos Botero	Apoyo a la Supervisión INDERHUILA	

DESARROLLO:

Citación a reunión técnica el día 30 de mayo del 2024, a las 09:00 am en las instalaciones del Inderhuila para definir temas sobre el avance de la documentación de la modificatoria.

1. Revisión de avance del balance, cantidades, memorias de cálculo y demás.

Conjuntamente entre el contratista de obra, contratista de interventoría y supervisión del contrato se realizó la revisión del avance del balance, junto a las memorias de cantidades proyectadas por el contratista de obra, por parte de la interventoría y la supervisión se realizaron observaciones en cuanto a incoherencias en ciertas cantidades y falta de especificaciones en cuanto a las áreas de intervención. Por tal motivo se le solicito al contratista de obra ajustar las memorias de cantidades cumpliendo con las exigencias requeridas por la interventoría y supervisión del contrato. De igual manera se solicita al contratista de obra que estos documentos sean de adecuados y de fácil interpretación para todos los profesionales que los necesiten interpretar.

2. Revisión de información complementaria para aprobación de balance

Se le solicito al contratista de obra complementar la información presentada para el balance, se deben adjuntar los análisis de precios unitarios (APU), cotizaciones de mercado si hay nuevos materiales inmersos en los APUS, acta de justificación como sustentación del balance, y demás información complementaria.

3. Mutuos acuerdos para lograr avanzar con el proceso y fin de la reunión con compromisos.

Se acordó avanzar lo más pronto posible con el desarrollo de las actividades en cuanto a la documentación necesaria y faltante para la aprobación del modificatorio del contrato.

COMPROMISOS:


ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A
Entrega de balance ajustado de acuerdo a las observaciones	Consorcio Park Resguardo	06	06	24
Entrega de la documentación complementaria para aprobación de modificatoria	Consorcio Park Resguardo	18	06	24

Siendo las _10:00 am se dio por finalizada la sesión de esta reunión

CONSORCIO PARKS RESGUARDO

INFORME DE INVERSION DEL ANTICIPO

OBJETO CONTRATO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA



MUNICIPIO: PALESTINA Y PITALITO.

DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE (OBRA) No. 428 DE 2023 CCELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO PARKS RESGUARDO

DIRECCION: CRA 11 SUR No 6-42 CONJUNTO LOS ARRAYANES BLOQUE 7 APTO 304
EMAIL : multiproyectsas@gmail.com
CONTACTO: 3174013589

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
INTERVENTORÍA	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	ENTIDAD	INDERHUILA

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	428 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO DEL INFORME	Inversión del anticipo mes de mayo
CONTRATISTA	CONSORCIO PARKS RESGUARDO	NIT:	901.772.316 - 2
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE WILLIAM TAMAYO POLANIA	C.C:	7.718.981

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	17/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	04/12/2023		
OTRO SI No 01	07/12/2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN No 01	28/12/2023		
ACTA DE REINICIO No 01	07/05/2024		
OTRO SI No 02	07/05/2024		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A		
PLAZO TOTAL:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:	$ 282.421.042,00		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):			
VALOR TOTAL:	$ 282.421.042,00		
INTERVENTOR:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	NIT:	7.711.430 - 0

CONSORCIO PARKS RESGUARDO

REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430 - 0

2. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Valor total anticipo del 25%	$ 70,605,260.50
Descuento del Impuesto de Guerra	$ -3,530,263.00
Valor total del Anticipo Recibido	$ 67,074,997.50

MAYO

Fecha	Razón Social	Nit	Descripción	N°Pago o Factura	Valor Pagado
30/05/2024	ARMANDO JUEGOS Y PARQUES	900.957.320	PAGO DE ANTICIPO JUEGOS PARQUES	163999070	$ 44.499.700,00
SALDO DEL ANTICIPO A FECHA DEL 30 DE MAYO DEL 2024					**$ 22,575,297.50**

Anexos al presente informe:

1. Certificado de la entidad bancaria del pago del anticipo.
2. Certificado de consignación de anticipo.

Atentamente:

CONSORCIO PARKS RESGUARDO
R.L. JOSE WILLIAM TAMAYO POLANIA
C.C. 7.718.981 DE NEIVA

DIRECCION: CRA 11 SUR No 6-42 CONJUNTO LOS ARRAYANES BLOQUE 7 APTO 304
EMAIL: multiproyectos@gmail.com
CONTACTO: 3174013589

EL INTERVENTOR

H A C E C O N S T A R:

El Interventor, certifica que el ejecutor del contrato No. ***CSAMCIH428 DE 2023****, cuyo objeto es la* ***"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA****", cumple con los requisitos de la entrega de Informe de inversión del Anticipo, información suministrada por el* ***CONTRATISTA DE OBRA*** *en donde fue revisada y avalada por la interventoría*

Para constancia se firma a los cinco (05) días del mes de julio de 2024.

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Interventoría

EL INTERVENTOR

HACE CONSTAR:

El Interventor, certifica que el informe presentado por el ejecutar del ***Contrato No. CSAMCIH428 DE 2023****", cuyo objeto es la* **"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, *cumple con los requisito establecidos en las obligaciones contractuales del contrato, de acuerdo a la información suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA, en donde fue revisada y avalada por la interventoría; así mismo se certifica que la interventoría reviso y verifico las planillas de seguridad social del contratista de obra del periodo comprendido del 07 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024.*

Para constancia se firma a los nueve (09) días del mes de Septiembre de 2024.

FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Interventoría Contrato CMCIH396 de 2023

Neiva, Mayo 02 de 2024.

RDO. FEPP396-013

Doctor
FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director
Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - INDERHUILA
Ciudad

***REFERENCIA 1**: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMCIH396 DE 2023, QUE TIENE POR OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDIGENA YANACONA RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

***REFERENCIA 2**: CONTRATO DE OBRA No. CSAMCIH428 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDIGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

ASUNTO: *SOLICITUD REINICIO DE OBRA E INTERVENTORIA.*

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar formalmente el Reinicio del Contrato de Obra No. CSAMCIH428 DE 2023 y Contrato de Interventoría No. CMCIH396 DE 2023 Interventoría, teniendo en cuenta que todas las dificultades técnicas que llevaron a la suspensión de los contratos el día 28

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 507 Edificio Diego de Ospina
Teléfono: 608 8668020
Correo Electrónico: faiverperdomo7@gmail.com
Neiva - Huila

de diciembre de 2023 y la circular externa No. 8 emitida el 27 de diciembre de 2023 por la Contraloría Departamental del Huila, con relación a la refrendación de las reservas presupuestales ya se encuentran solucionadas.

Sin más, quedo a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

FAIVER E PERDOMO P.
Representante Legal
Interventoría

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 507 Edificio Diego de Ospina
Teléfono: 608 8668020
Correo Electrónico: faiverperdomo7@gmail.com
Neiva - Huila

Neiva, mayo 7 de 2024.

RDO. FEPP396-014

CONTRATISTA
CONSORCIO PARKS RESGUARDO
R.L. JOSE WILLIAM TAMAYO POLANIA
multiproyecsas@gmail.com

***REFERENCIA**: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMCIH396 DE 2023, QUE TIENE POR OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDIGENA YANACONA RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

ASUNTO: SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cordial saludo.

El presente oficio es para solicitar la siguiente documentación para dar cumplimiento a los requisitos mínimos del reinicio de obra del contrato de referencia:

- Certificado de que el personal de obra se mantiene o en caso contrario traer hojas de vidas con sus soportes, para ser aprobados y remitidos a la entidad contratante.
- Entrega del cronograma de ejecución del proyecto desglosando por semanas, en formato (mpp) de Microsoft Project- ajustado al acta de reinicio 7 de mayo del 2024, para ser aprobado y remitido a la entidad contratante.
- Entrega del balance de obra para ser aprobado.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la entrega de la documentación requerida.

Atentamente,

FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
Interventoría

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 507 Edificio Diego de Ospina
Teléfono: 608 8668020
Correo Electrónico: faiverperdomo7@gmail.com
Neiva - Huila

DATOS GENERALES

ASUNTO :	Citación Reunión Contratistas Proy. Parques y Pesebres.	No. ACTA:	
FECHA:	19 - Abril de 2024	HORA INICIO	9:20 AM.
RESPONSABLE:	Gestión de Infraestructura Deportiva.	HORA FINAL	10:30 AM.

ORDEN DEL DÍA:

1* Presentación Supervisores de Apoyo a Contratistas de Obra e Interventoría: Interventor Fauver Eduardo Perdomo, Contratista. Consorcio Danes-HC, contratista Consorcio Parks resguardos, contratista Consorcio la Esperanza.

2 * Declaración Respuesta por el contratista Consorcio Parks resguardos a Ajustes a Diseños Estructurales por la Entidad Inderhuila.

3 * Presentación documentos de Balance Obra para la entrega con todos los soportes

avalados por la interventoria de acuerdo a los Ajustes a los diseños Estructurales. por parte de los contratistas.

4. * Observaciones por parte de los contratista a los ajustes a los Diseños Estructurales presentados por la entidad.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Diego Armando Hernandez Leiva R.L.	CONSORCIO JAMES HC	
Ingrid Delgado Ramos.	Interventoria. FAIVER PEROOMO.	
FAIVER E. PEROOMO P.	Interventoria	
Javier Orlando Polania Bernal	Consorcio Interplanes	
Jorge Antonio Tovar -COLS-	Consorcio parks Neiva. Consorcio parks MSA.	
YOVANY PEÑA FIERRO	INDER-HUILA	
BENICIO BEDOYA ORTIZ.	Supervisor Apoyo Inderhuila	
Natalia Bustos Botero	Inderhuila - Supervisor de Apoyo	
Cesar Joaquin Velasquez	Inderhuila	

Jelsson Andres Ofalora Vargas	Inderhuila	

DESARROLLO:

1* Se realiza la presentacion por parte de la Entidad Inderhuila con los Apoyos a la Supervision: El Ing. Jeisson Otalora, la Ing. Natalia Bustos, el Ing. Estructural Joaquin Velasquez, el Arq. Yovany Peña y el Arq. Braulio Cedeño Ortiz. con el interventor del cto. CMCIH390-2023 del cto de obra. CSAMCIH436-2033, el interventor del cto. CMCIH391-2023 del cto de obra CSAMCIH 431-2023, el interventor del cto. CMCIH414-2023 del cto de obra CSAMCIH435-2023 y el Contratista de ~~obra~~ interventoria CMCIH396-2033 del cto de obra CSAMCIH428-2023 y el cto de obra CSAMCIH434-2023

2* El ingeniero Estructural Joaquin Velasquez explica los ajustes realizado para el Proyecto de los 9 parques en donde se les mensiona que la placa sera de 12cm de espesor con una sola Parrilla de 3/8 ϕ cada 20cm de separacion en ambos sentidos, se

aclara que los platinos van con los aparatos Moviles a ~~[illegible]~~ instalar, se mantendra el item de la placa para los Andenes en espesor de 10cm y malla electrosoldada. 10x10cm -5mm de 3.000PSI, se dejan dos vigas de cimentación de confinamiento de 25x25 Segun diseño Ajustado.

3. La entidad le solicita a los interventores y contratistas efectuar los balances de obra de Mayores y menores Cantidades y creación de Item Nuevos. antes del reinicio de la obra.

4. El consorcio Parks Resguardo sugiere al Ing. Estructural en que se modifique un solo tipo de pedestal el cual el Ing. Joaquin Velasquez Apruebe que quede de 30x30 y 70 de alto de acuerdo al ajuste.

El contratista de Pano-Hc solicita si el terreno no es apto Para un mejoramiento como se tiene en los planos este se ajuste a las condiciones de cada lugar.

Por ultimo todas las partes aprueban los Ajustes Ejecutados por la entidad para dar inicio a los balances de obra.

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A
Entrega Balances de obra con todos los soportes de cada una de los Contratistas	Interventores y Contratistas de obra.	25	04	24
La entidad hace entrega del acta de Reunion con la Modificación del Plano estructural	Inderhuila.	19	04	24

Siendo las 10-30 *se dio por finalizada la sesión de esta reunión*