	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	2	INFORME DE VISITA	

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N. A.

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	21 de marzo de 2025	**MUNICIPIO:**	BOJACÀ
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	K0+0004°44'8,47'' 74°20'28,35'' K5+0004°46'18,93'' 74°19'10,10''

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-242-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 11 de marzo de 2025 Obra: 12 de marzo de 2025
	Obra: ICCU-CTO-262-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 7 de abril de 2025 Obra: 7 de abril de 2025
NOMBRE CONTRATISTA	**Interventoría: CONSORCIO GS** Obra: SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S.		
NIT	**Interventoría: 901.920.369-8** Obra: NIT: 830.508.442-5		
OBJETO DEL CONTRATO	**Interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"** Obra: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	**Interventoría: CUATRO (4) MESES** Obra: CUATRO (4) MESES		
PRÒRROGAS	**Interventoría: N. A.** Obra: N. A.		
SUSPENSIONES	**Interventoría: N. A.** Obra: N. A.		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**Interventoría: 6 de agosto de 2025** Obra: 6 de agosto de 2025		
FORMA DE PAGO	**Interv.:** 1. La entidad entregará un anticipo equivalente al 15% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del cotnrato se pagarà mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contato se pagarà una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 299.970.440**
	Obra: 1. La entidad entregará un anticipo por un equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico.		**$ 2.751.562.197**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Del 07 de mayo de 2025 al 06 de junio de 2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.	**Porcentaje de ejecución físico**	0%
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	2	INFORME DE VISITA		

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N. A.

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	21 de marzo de 2025	MUNICIPIO:	BOJACÀ
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ	COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	K0+0004°44'8,47'' 74°20'28,35'' K5+0004°46'18,93'' 74°19'10,10''

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-242-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	Interventoría: 11 de marzo de 2025 Obra: 12 de marzo de 2025
	Obra: ICCU-CTO-262-2025	FECHA INICIO	Interventoría: 7 de abril de 2025 Obra: 7 de abril de 2025

Contrato de obra

Póliza: SEGUROS DEL ESTADO S. A.		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	49-44-101035648 Anexo 0	12-mar-25	12-nov-25	$ 550.312.439,40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	49-44-101035648 Anexo 0	12-mar-25	12-nov-25	$ 550.312.439,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	49-44-101035648 Anexo 0	12-mar-25	12-jul-28	$ 137.578.109,85
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	49-44-101035648 Anexo 0	12-jul-25	12-jul-30	$ 825.468.659,10
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	49-40-101011439 Anexo 0	12-mar-25	12-jul-25	$ 427.050.000,00

Contrato de interventoría

Póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	310-47-994000015020 Anexo 0	11-mar-25	11-ene-26	$ 29.997.044,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	310-47-994000015020 Anexo 0	11-mar-25	11-ene-26	$ 44.995.566,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	310-47-994000015020 Anexo 0	11-mar-25	11-jul-28	$ 14.998.522,00
CALIDAD DEL SERVICIO	310-47-994000015020 Anexo 0	11-jul-25	11-jul-30	$ 89.991.132,00

6. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Para el presente periodo la interventoría reporó un avance en la ejecución física del proyecto del 0,37% ejecutado, contra el 49,0% programado, cosistente en la ejecución de actividades de excavaciones en el k1+928.

A continuación se presenta el registro fotográfico reportado por el interventor dentro del informe semanal No. 8, con corte al 01 de junio de 2025.

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

	Interventoría:	Obra:
Valor Total de Contrato obra/ Inter	$ 299.970.440	$ 2.751.562.197
Valor Honorarios Mes	N/A	N/A
Pago No. 1	$ 0	$ 0
Valor Ejecutado	$ 0	$ 0
Saldo Pendiente por Cancelar	$ 299.970.440	$ 2.751.562.197
Porcentaje de ejecución	0,00%	0,00%

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	No cumple	Chalecos	X
	Cascos	X	Otros	**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	X	NO	**

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	2	INFORME DE VISITA	

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N. A.

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	21 de marzo de 2025	**MUNICIPIO:**	BOJACÀ
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	K0+0004°44'8,47'' 74°20'28,35'' K5+0004°46'18,93'' 74°19'10,10''

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-242-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 11 de marzo de 2025 Obra: 12 de marzo de 2025
	Obra: ICCU-CTO-262-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 7 de abril de 2025 Obra: 7 de abril de 2025

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Verificación instalación valla informativa del proyecto
Localizaciòn: 4ª44'36,48"N - 74ª20'18,97" O
Fuente: Informe semanal de Interventoría No. 8



Foto 2: Inicio actividades de excavación k1+926 a k2+100
Fuente: Informe semanal de Interventoría No. 8



Foto 3: Verificación implantación PMT - k1+926 a k2+100
Fuente: Informe semanal de Interventoría No. 8



Foto 4: Instalación Subbase granular - k1+926 a k2+100
Fuente: Informe semanal de Interventoría No. 8

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	2	INFORME DE VISITA	

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N. A.

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	21 de marzo de 2025	**MUNICIPIO:**	BOJACÀ
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	K0+0004°44'8,47'' 74°20'28,35'' K5+0004°46'18,93'' 74°19'10,10''

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-242-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 11 de marzo de 2025 Obra: 12 de marzo de 2025
	Obra: ICCU-CTO-262-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 7 de abril de 2025 Obra: 7 de abril de 2025



Foto 5: Instalación Subbase granular - k1+926 a k2+100
Fuente: Informe semanal de Interventoría No. 8



Foto 6: Topografia del tramo costado derecho Bojacá El Corzo
Fuente: Informe semanal de Interventoría No. 7

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista continùa en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, situación frente a la cual la interventoría radicó solicitud de incumplimiento del contratista de obra SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S., remitido por la interventoría mediante la comunicación No. CGS COR_BOJ-25-097 de fecha 13 de mayo de 2025, donde se evidencia el estado general del contrato de obra y así mismo una serie de anexos con comunicaciones de los pendientes relacionados con el incumplimiento en la entrega y consolidación del programa de gerencia de proyecto, Plan de Seguridad Industrial y Programa de Salud Ocupacional, Plan de Manejo Ambiental, cumplimiento cronograma de obra aprobado para la ejecución del proyecto, entre otros aspectos que son citados por el interventor en su informe.

En tal sentido, se radica solicitud formal de incumplimiento del contrato de obra el 14 de mayo de 2025, dado el incumplimiento a las obligaciones contractuales por parte del contratista y teniendo en cuenta que no se dió cumplimiento a los compromisos pactados en el comité del 25 de abril de 2025.

A la fecha la interventorìa ha hecho entrega de los informes semanales No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, e informe mensual No. 1, el cual presenta observaciones que fueron remitidas al interventor mediante oficio del 26 de mayo de 2025.

Se recomienda a la interventoría mejorar la calidad de la presentación tanto de los informes semanales como del informe mensual de Interventoría No. 1

11- ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÀLEZ Subdirectora Tècnica Supervisora	SUBDIRECCIÒN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	

Elaboró:

SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA Profesional de Apoyo a la Supervisión	SUBDIRECCIÒN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
fecha del presente informe	11 de junio de 2025	