ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE ENTREGA PARA ULTIMO PAGO A CONTRATISTA			
	FECHA	VERSIÓN	CODIGO	PAGINA
	16-Ago-22	01	CO-F-072	1 de 3

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD **FECHA: DIA:** 12 **MES:** diciembre **AÑO:** 2024

CONTRATISTA QUE ENTREGA	SUPERVISOR QUE RECIBE
NOMBRE: CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. Nit No. 901.708.396-1 / ANGIE VIVIANA OBANDO BENAVIDES C.C. No. 1.085.287.014	**NOMBRE:** WILMAR FERNANDO ERAZO ERAZO
FIRMA:	**FIRMA:**
NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se compromete con el municipio de Pasto a realizar el suministro e instalación de equipos, accesorios y cableado estructurado y CCTV para el correcto funcionamiento de las instalaciones de la Secretaría de Salud municipal ubicados en el CAM Anganoy, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas.	**CARGO:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CONCEPTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIONES
1. DOCUMENTOS		
2. OFICIOS RECIBIDOS O RESPONDIDOS		
3. SERVICIOS O PRODUCTOS ENTREGADOS A CONFORMIDAD	5	Switch Gigabit capa 3, gama alta, administrable, con 2 ranuras SFP y 24 puertos RJ45, instalable en rack
	4	Punto de Acceso WiFi6 corporativo, velocidad superior a 1.5 Gbps, gama alta con cobertura para espacios grandes, que soporte más de 50 dispositivos simultáneos, con puerto gigabit ethernet
	3	Cable UTP Categoría 6A, Caja por 305 metros certificado, 100% cobre
	19	Patch cord 3 ft RJ 45 Categoría 6A certificado
	19	Patch cord 7 ft RJ 45 Categoría 6A certificado
	19	Face plate sencillo
	19	Caja Dexson certificada
	1	Gabinete de pared 11 RU 19"
	2	Organizador de cables para rack 19"
	1	Patch panel categoría 6A 19", 24 puertos
	68	Jack RJ 45 metálico categoría 6A
	65	Canaleta Dexson 100*45
	1	Accesorios para instalación de canaleta 100*45 (Esquinas, Tees, Derivaciones, Uniones, Terminales, etc.)

	1	Gabinete de piso 40 RU 19", alto 1800 mm, ancho 482 mm, profundidad 700 mm
	1	Instalación troncal de fibra óptica desde Datacenter CAM Anganoy hasta edificio Zoonosis (Incluye tendido de fibra óptica de 12 hilos ADSS spam 100, enrutamiento, fusión de 4 hilos, certificación OTDR, helicoidales, instalación y configuración de equipos de borde, enrutamiento de VLAN de Datos Voz y video en los switches capa 3)
	1	Servicio de instalación y mano de obra red de cableado estructurado edificio Centro de Zoonosis (incluye instalación de canaleta y accesorios, tendido de cable UTP categoría 6A, ponchado de Jacks, instalación de 19 cajas y 19 faceplate, instalación de 1 gabinete con sus respectivos organizadores de cables y patch panel, instalación y configuración de 1 switch, prueba y rotulado de 19 puntos de red, instalación de 1 punto de acceso inalámbrico, configuración de todos los dispositivos capa 3 y 1 Access Point, puesta en funcionamiento con las VLANs suministradas por el supervisor del contrato y/o por la Subsecretaría de Sistemas de Información)
	1	Servicio de remoción de cableado obsoleto red de datos y red telefónica Secretaría de Salud CAM Anganoy, incluye revisión técnica de funcionalidad de redes telefónicas y de datos existentes
	1	Servicio de instalación Gabinete de piso 40 RU y 3 Switch en las oficinas principales de la Secretaría de Salud, incluye instalación de Gabinete, peinado y reorganización del cableado interno del gabinete, instalación, conexión y configuración de 3 switch nuevos
	3	UPS 1,2 KVA / 500 W
	2	UPS 2 KVA / 1200 W
	1	NVR 8 Canales PoE con disco duro de 4TB Purpura
	1	Servicio de Instalación de CCTV para edificio de centro de Zoonosis: Incluye instalación de 1 NVR de 8 canales 8mpx con disco duro de 4tb purpura PoE configurado con Vlan de Video desde Central Cam Anganoy, 2 cámaras IP de exterior 8mpx tipo domo, 1 cámara IP para interiores 8mpx, 6 patchcord CAT 6 certificados para cámara, configuración de todo el CCTV enrutado a la central de Monitoreo Cam Anganoy
	1	Servicio de Instalación de CCTV para edificio principal de Secretaría de Salud: 1 cámara IP de exteriores 8mpx tipo domo, 1 cámara IP para interiores 8mpx, 1 switch PoE base 1000 de 8 puertos configurado con Vlan de Video desde Central Cam Anganoy, 1 organizador de rack de 2RU, 4 patchcord CAT 6 certificados para cámaras, configuración de todo el CCTV enrutado al NVR del

		edificio de Zoonosis y a la central de Monitoreo Cam Anganoy
	2	Regleta PDU para RACK 6 puntos
	1	Bandeja para Rack 30 cms
4. OBRAS		
5. BIENES INMUEBLES		
6. BIENES MUEBLES		
7. EQUIPOS		
8. ARTEFACTOS		
9. ACCESORIOS		
10. MATERIALES		
11. ELEMENTOS DEVOLUTIVOS		

NOTA: Los documentos recibidos se reciben con apoyo de la secretaria ejecutiva para consolidar las carpetas correspondientes, mientras que para los bienes inmuebles y muebles se tomaron registros fotográficos que con los elementos devolutivos dará los trámites pertinentes.

CONTROL DE CAMBIOS

No. REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	VERSIÓN ACTUALIZADA

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Contratista DACP	Director DACP	Líder Proceso de Contratación