ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSION	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISION	No. 1	INFORME DE VISITA	No.

1. INFORMACION DE COMISION

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACION DE LOCALIZACION

FECHA DE INSPECCION	04 DE ABRIL DEL 2025	MUNICIPIO:	NILO
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	CENTRO POBLADO LA ESMERALDA	COORDENADAS:	4°13'38.5"N – 74°41'35.3"W

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO	ICCU-903-2024	FECHA SUSCRIPCION	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
		FECHA INCIO	30 DE DICIEMBRE DEL 2024
NOMBRE CONTRATISTA (municipio)	MUNICIPIO DE NILO		
NIT	NIT. 899.999.707-8		
OBJETO DEL CONVENIO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO, CUNDINAMARCA"		
PLAZO EJECUCION	DOCE (12) MESES		
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar	N/A		
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A		
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A		
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A		
FECHA DE TERMINACION (Sumar al plazo inicial	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
FORMA DE PAGO	El ICCU desembolsará el valor correspondiente de su aporte, es decir, la suma QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 500.000.000,00), de la siguiente forma: 1. El 100% se giraraá una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.	VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)	$ 500,000,000.00
PERIODO DE SUPERVISION DEL CONVENIO	DICIEMBRE 30 DEL 2024 A 30 DICIEMBRE 2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A	Porcentaje de ejecución físico	0%
Contrato de interventoria (Cuando Aplique)	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A		

5. GARANTIAS CONTRACTUALES

Contrato de obra (Anexo 7)

Póliza:		Vigencia		
Amparo	Número	Desde	Hasta	Valor Amparado
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la obra	N/A	N/A		N/A

Contrato de interventoria

Póliza:		Vigencia		
Amparo	Número	Desde	Hasta	Valor Amparado
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

EL MUNICIPIO DE NILO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-903 DE 2024, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS.

7. RESUMEN DE EJECUCION DE RECURSOS

Valor Total de convenio	$ 500,000,000.00			
N° de Pagos Realizados	1			
Pago No. 1	$ 500,000,000.00			
Pago No. 2	N/A			
Pago No. 3	N/A			
Valor Ejecutado	N/A			
Saldo Pendiente por Cancelar	0			
Porcentaje de ejecución	0%			
Se verifico la afiliación de seguridad social y parafiscales	SI		NO	X

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	N/A	Chalecos	N/A
	Cascos	N/A	Otros	N/A
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de seguridad industrial	SI	N/A	NO	N/A

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

11. ANEXOS

N/A

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
RAMIRO ORLANDO RAMIREZ PRIETO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	04 DE ABRIL DEL 2025	