	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 1534-2024,1541-2024,1546-2024

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y

Contrato de Interventoría No. 1948 DE 2024 **Interventoría:** CONSORCIO INGENIERA SL

Objeto Contrato de INTERVENTORIA: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER LOTE 4

INFORME MENSUAL No. 10 **MES O PERIODO:** MAYO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		8
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	13
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	50
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	53
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	56
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		62
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	70
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	72
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	73
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	74
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		76
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		79
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		90

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT : 901.294.966-9

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

INFORME MENSUAL DE ADMIISTRACIÓN VIAL No. 11

MES : MAYO DE 2025

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 L. 4



CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERA SL

CONTRATO No. 1948 DE 2024

MAYO, 31 DE 2025

CALLE 11F No. 7B-12 Barrio La Esperanza Pamplona, Norte de Santander
Email: consorcioingenieriasl5@gmail.com, celular 3142748143 - 3142737884

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 3

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1 LOCALIZACIÓN 5
2.1.1 RUTA 5505 5
2.1.2 RUTA 6604 5
2.2 TIPO DE TERRENO DEL ÁREA DEL PROYECTO 7
2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 7
2.3.1 VÍA PRESIDENTE - PAMPLONA – TRAMO 5505. 7
2.3.2 VÍA LA LEJIA – SARAVENA – TRAMO 6604. 9

3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA 11

3.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
3.1.1 INFORMACIÓN GENERAL ..... ¡Error! Marcador no definido.
3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 14

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 15

4.1. INFORMES SEMANALES (MEPI-MN1-IN-15-FR-3) 15
4.1 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-4) 15
4.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA. (MEPI-MN1-IN-15-FR-6) 15
4.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-8) 15
4.4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. (MEPI-MN1-IN-15-FR-10) 15
4.5 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-12) 15
4.6 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES (MEPI-MN-IN-6-FR-1) 15

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 16
5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 17

6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 27

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 27
6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 27
6.2.1 PROFESIONALES Y PERSONAL A CARGO DE LA AMV 27
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 27
6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 27

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 28

8 ANEXOS 31

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ANEXO 13 31
8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO 14 31
8.3 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 31
8.4 CAPACITACIÓN. 31

1 INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías, adelantó el concurso de méritos No. CMA-DEO-SGI-139-2023, del cual se deriva el Contrato No. 1948 de 2024 y cuyo objeto es: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4"**, el cual cuenta con fecha de inicio veintiséis (26) de julio 2024**"** y fecha de terminación actualizada de veintinueve meses y no podrá exceder el 31 de Julio de 2026.

El Instituto Nacional de Vías "INVIAS", cuenta también con el programa de Mantenimiento Rutinario el cual ejecuta, en su mayoría, con Cooperativas de Trabajo Asociado en todo el país, a través de las Direcciones Territoriales, dando prioridad a los grupos asociados de la zona de influencia de la vía, con lo cual se busca adicionalmente que ellos adquieran un sentido de pertenecía del tramo de la vía contratado.

Para lograr este objetivo, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, realiza el proceso licitatorio LP-DEO-SGI-088-2023, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER,** para las vías Presidente – Pamplona, RN 5505, entre el PR 00+0000 al PR 35+0000 y entre el PR 35+0000 al PR 68+0500, de igual manera en la vía La Lejía – Saravena, RN 6604, en el sector comprendido entre el PR 00+0000 al PR31+0000 que como resultado de este proceso se derivan los contratos N.º 1534 de 2024, 1546 de 2024 y 1541 de 2024, para ser ejecutados con las cooperativas, Cootrachitagá, Cootrasermulcav y Cootrasermorelav, respectivamente.

En el presente informe, se describen las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025, verificando el cumplimiento de metodología y plan de cargas de trabajo de esta administración vial, dentro de las obligaciones establecidas en el contrato No.1948 de 2024, todo de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico, como son las actividades de información y control, actividades técnicas y administrativas.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El administrador Vial está de forma permanente en las carreteras, ejerciendo su función de coordinar, planear y supervisar el trabajo del personal de mantenimiento rutinario, para que las vías se mantengan despejadas y aseadas, de esa forma los usuarios puedan transitar de forma segura en los diferentes corredores viales del país.

"El mantenimiento rutinario es realizado por cooperativas de las regiones de trabajo asociado, las cuales son las encargadas de la conservación de la infraestructura vial mediante el mantenimiento rutinario y permanente a lo largo del tramo a su cargo, mediante un conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente en los distintos sectores, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento, consiste además, en la limpieza de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, alcantarillas, etc.), limpieza de defensas metálicas, señales verticales y demás accesorios de las vías, como postes de referencia; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y limpieza de puentes, pontones y en algunos casos reparación de estructuras en pequeños daños y que esté bajo el alcance de actividades que se puedan realizar con la mano de obra e insumos que suministra el administrador vial.

El consorcio INGENIERIA SL, se obliga para con el Instituto Nacional de Vías a realizar la **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4"**, de conformidad con la propuesta técnica y económica presentada, revisada y aprobada por el INVIAS en los tramos 5505, Presidente – Pamplona, entre el PR0+0000 a PR68+0500 y tramo 6604, La Lejía – Saravena, entre el PR0+0000 a PR31+0000.

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrolla en el Departamento de Norte de Santander de la siguiente manera:

2.1.1 RUTA 5505

La ruta 5505, está construida en jurisdicción del departamento de Norte de Santander, inicia en el corregimiento de Presidente, municipio de Chitagá, desde el PR 0+0000 hasta el PR 33+0000, continúa entre el PR33+0000 hasta el PR 59+0000, en jurisdicción del Municipio de Cácota y culmina entre el PR 59+0000 hasta el PR 68+0500 en jurisdicción del municipio de Pamplona, en una longitud total de 68,500 Km.

2.1.2 RUTA 6604.

El tramo de la ruta 6604, que está a cargo de la administración vial grupo 3, se encuentra en jurisdicción del departamento de Norte de Santander, el PR 0+0000 inicia en el sitio conocido como La Lejía en jurisdicción del municipio de Pamplona, hasta el PR15+0000; continúa entre el PR 15+0000 hasta el PR 25+0700 en jurisdicción del municipio de La Bateca y termina en el municipio de Toledo entre el PR 25+0700 al PR31+0000, en una longitud de 31 km.




Imagen # 1: LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO - Fuente: GOOGLE EART

2.2 DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE CONTRATOS DE TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

A continuación, se muestra la distribución de los sectores correspondientes a cada Cooperativa de Trabajo Asociados, que presta servicios de mantenimiento rutinario:

CONTRATO	RUTA	SECTOR	PR INICIAL	PR FINAL	CONTRATISTA
1534 DE 2024	5505	PRESIDENTE – PAMPLONA	0+0000	35+0000	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGÁ
1546 DE 2024	5505	PRESIDENTE-PAMPLONA	35+0000	68+0500	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES CÁCOTA DE VELASCO CTA.
1541 DE 2024	6604	LA LEJIA - SARAVENA	31+0000	0+0000	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LA BATECA.

Tabla # 1: DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE TRABAJADORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Imagen # 2: DISTRIBUCION POR SECTORES DE TRABAJADORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

2.3 TIPO DE TERRENO DEL ÁREA DEL PROYECTO

En el proyecto se presentan los siguientes tipos de terreno:

- **PLANO**, con pendientes menores de 3%, TIPO I.
- **ONDULADO**, con pendiente típica del 3% al 6%, TIPO II.
- **MONTAÑOSO**, pendiente del 6% al 8%, TIPO III.
- **ESCARPADO,** con pendientes longitudinales mayores del 8%, TIPO IV.

A continuación, se relaciona el tipo de terreno, y longitudes de los mismos para cada tramo de vía y para cada sector de mantenimiento rutinario:

GRUPO	TRAMO SECTOR	TIPO DE TERRERO				TOTAL (KM)
		I	II	III	IV	
1	TRAMO 5505- PR0+0000 AL PR 35+0000	1,104	11,903	19,861	2,3	35,168
2	TRAMO 5505- PR35+0000 AL PR 68+0500	0,5	12,89	13,197	7,085	33,672
3	TRAMO 6604 – PR 0+0000 AL PR 31+0000	0.00	0.00	30,164	0.00	30,164
TOTALES		1,604	24,793	63,222	9,385	**99,004**

Tabla # 2: DISTRIBUCION POR SECTORES Y TIPO DE TERRENO

2.4 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

2.4.1 VÍA PRESIDENTE - PAMPLONA – TRAMO 5505.

Inicia en el corregimiento de presidente en el PR 00+0000, presenta una calzada bidireccional en pavimento flexible, en regular estado con múltiples patologías y zona de ladera escarpadas y con taludes inestables y saturados que han generado puntos críticos; el pavimento flexible llega hasta el PR 22+0150 donde inicia el paso nacional de Chitagá por el área urbana del municipio, es de una calzada bidireccional pavimentada en concreto hidráulico. El estado del pavimento es malo, presenta fracturas longitudinales y transversales en sus losas, pérdida de finos el cual presenta fenómeno de bombeo, el paso urbano termina en el PR 22+0830, continua la calzada bidireccional en pavimento flexible y su estado, de manera general, es regular con presencia de múltiples patologías hasta el PR 68+0500.

2.4.2 REGLETA DEL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA PRESIDENTE - PAMPLONA – TRAMO 5505.

Es importante, mostrar en el presente informe, mediante la siguiente regleta, el estado de las vías a nuestro cargo, de acuerdo a la transitabilidad, así :

PR INICIAL	0+0000	1+0000	2+0000	3+0000	4+0000	5+0000	6+0000	7+0000	8+0000	9+0000	10+0000	11+0000	12+0000	13+0000	14+0000	15+0000	16+0000	17+0000	18+0000	19+0000	20+0000	21+0000	22+0000	22+0115	22+0830	23+0000	24+0000	25+0000	26+0000	27+0000	28+0000	29+0000	29+0070	29+0085	30+0000	31+0000	32+0000	33+0000	34+0000
PR FINAL	1+0000	2+0000	3+0000	4+0000	5+0000	6+0000	7+0000	8+0000	9+0000	10+0000	11+0000	12+0000	13+0000	14+0000	15+0000	16+0000	17+0000	18+0000	19+0000	20+0000	21+0000	22+0000	22+0115	22+0830	23+0000	24+0000	25+0000	26+0000	27+0000	28+0000	29+0000	29+0070	29+0085	30+0000	31+0000	32+0000	33+0000	34+0000	35+0000
SUPERFICIE	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-6	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	NP-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1
ESTADO	B	B	B	R	B	B	R	B	B	R	M	R	R	R	M	R	M	R	R	R	B	M	M	M	M	R	R	M	R	R	M	M	M	M	R	B	R	R	R

PR INICIAL	35+0000	36+0000	37+0000	38+0000	39+0000	39+0678	39+0786	40+0000	41+0000	42+0000	43+0000	44+0000	45+0000	46+0000	47+0000	48+0000	49+0000	50+0000	51+0000	52+0000	53+0000	54+0000	55+0000	56+0000	57+0000	58+0000	59+0000	60+0000	61+0000	62+0000	63+0000	64+0000	65+0000	66+0000	67+0000	67+0971	67+0971	68+0000
PR FINAL	36+0000	37+0000	38+0000	39+0000	39+0678	39+0786	40+0000	41+0000	42+0000	43+0000	44+0000	45+0000	46+0000	47+0000	48+0000	49+0000	50+0000	51+0000	52+0000	53+0000	54+0000	55+0000	56+0000	57+0000	58+0000	59+0000	60+0000	61+0000	62+0000	63+0000	64+0000	65+0000	66+0000	67+0000	67+0971	68+0000	68+0000	68+0500
SUPERFICIE	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	NP-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1
ESTADO	R	R	R	B	B	M	B	B	B	B	R	R	B	B	B	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	B	B	B	R	M	M	R	R	R	R	R	R

Se muestra evidencias fotográficas del estado de la vía Presidente – Pamplona al finalizar el mes de mayo de 2025.



PR27+0350, RN5505



PR42+0850, RN5505



PR61+0300, RN5505

2.4.3 VÍA LA LEJIA – SARAVENA – TRAMO 6604.

Este tramo es de una calzada bidireccional en 9,5 km de pavimento flexible; inicia en el PR 00+0000, sector de La Lejía, jurisdicción del municipio de Pamplona hasta el PR31+0000. El estado del pavimento, de manera general, es regular y presenta varios puntos críticos. En el PR 0+0390 hasta el PR 0+0410, presenta pérdida parcial de banca costado derecho, en el PR 1+0357 hasta el PR 1+0400, también se tiene pérdida parcial de banca costado derecho; en el PR 1+0550 hasta el PR 1+0600, se tiene remoción en masa zona geológicamente inestable.

Para la presente vigencia, se cuenta con el contrato No. 988 de 2021, bajo el contratista consorcio Vías Colombia 063, en donde de acuerdo a la distribución de los recursos por vigencias, las intervenciones programadas, para el tramo de vía a nuestro cargo, los cuales no tienen objeción son :

- PR 8+0173 a PR11+0600
- PR21+0000 a PR26+0000

Para el presente mes de abril, el contratista viene interviniendo el sector comprendido entre el PR8+0173 hasta el PR11+0600 realizando la estabilización de talud costado izquierdo para posteriormente ser pavimentado; desde el PR 11+0600 al PR19+0100 la vía se encuentra no pavimentada en regular estado cuya condición se mantiene a la del mes anterior, toda vez que el contratista adelantó en el mes de abril, trabajos de conformación de la calzada con suministro de material de afirmado en los sectores donde realmente lo necesita, a fin de mejorar la transitabilidad; continúa un pequeño tramo entre el PR19+0100 a PR19+0200 de 100 mts pavimentado en mal estado; sigue otro pequeño tramo entre el PR19+0200 al PR19+0320 no pavimentado en regular estado y entre el PR19+0320 al PR21+0000, en una longitud de 1660 mts también se tiene tramo en pavimento en mal estado. En el sector del PR21+0000 al PR26+0000, tal como se informó anteriormente, el contratista dentro de los meses de marzo y abril de 2025, ha realizado también la conformación y el suministro de material de afirmado

en los sitios en muy mal estado, mejorando la transitabilidad en todo el tramo no pavimentado; de igual manera, el contratista adelanta intervenciones como construcción de alcantarillas, box coulvert y muros de contención de la banca; continúa desde el PR26+0000 al PR29+0500 tramo sin pavimentar calzada bidireccional en mejor estado, pero entre el PR29+0500 a PR31+0000, tramo no pavimentado, presentado ondulaciones, baches, cabeza dura y pérdidas de agregados finos, ahuellamiento, surcos transversales producto de las lluvias, huecos de gran tamaño, lo que dificulta el tránsito vehicular, ya que los trabajos de conformación de la calzada, en este sector, no se llevó a cabo.

2.4.4 REGLETA DEL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA LA LEJÍA – SARAVENA, TRAMO 6604, ENTRE EL PR0+0000 A PR31+0000.

Mediante la presente regleta, se muestra el estado actual de la vía La Lejía – Saravena, entre el PR0+0000 al PR31+0000, de acuerdo a la transitabilidad, así :

PR INICIAL	0+0000	1+0000	1+0351	1+0451	2+0000	3+0000	4+0000	5+0000	6+0000	6+0364	6+0414	7+0000	8+0000	8+0170	9+0000	10+0000	11+0000	12+0000	13+0000	14+0000	15+0000	16+0000	17+0000	18+0000	19+0000	19+0100	19+0200	19+0320	20+0000	21+0000	22+0000	23+0000	24+0000	25+0000	26+0000	27+0000	28+0000	29+0000	30+0000
PR FINAL	1+0000	1+0351	1+0451	2+0000	3+0000	4+0000	5+0000	6+0000	6+0364	6+0414	7+0000	8+0000	8+0170	9+0000	10+0000	11+0000	12+0000	13+0000	14+0000	15+0000	16+0000	17+0000	18+0000	19+0000	19+0100	19+0200	19+0320	20+0000	21+0000	22+0000	23+0000	24+0000	25+0000	26+0000	27+0000	28+0000	29+0000	30+0000	31+0000	
SUPERFICIE	P-1	P-1	NP-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	NP-1	P-1	P-1	P-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	P-1	NP-1	P-1	P-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1
ESTADO	R	M	M	M	R	R	M	R	R	M	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	M	R	M	M	R	R	R	R	R	R	R	M	M	M

Se muestra evidencias fotográficas del estado de la vía La Lejía – Saaravena, al finalizar el mes de mayo de 2025.



PR26+0500



PR28+0000

3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

En la tabla siguiente podemos encontrar la información general de cada uno de los contratos de mantenimiento rutinario, así :.

3.1.1.1 CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.1534-2024

CONTRATO DE OBRA NO.	1534 DE 2024		
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGÁ	NIT	800016893-2
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES	N/A		
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000-PR35+0000 LOTE 3.		
CODIGO SECOP 2			
FECHA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2024		
VALOR INICIAL	$ 1.469.464.290		
VALOR ADICIONES	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANICIPO OTORGADO	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR	N/A		
PLAZO INICIAL	29 MESES		
FECHA DE FINALIZACION	NO PUEDE EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.		
AVANCE PROGRAMADO	41.027% A 31 DE MAYO DE 2025		
AVANE EJECUTADO	41.027% A 31 DE MAYO DE 2025		

3.1.1.1.1 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO No.	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO EN REGISTRO
152025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$611.490.368,00	$ 126,584,073.00	$ 484,906,295.00

3.1.1.2 CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.1546-2024

CONTRATO DE OBRA NO.	1546 DE 2024		
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA.	NIT	807002949-0
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES	N/A		
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4.		
CODIGO SECOP 2			
FECHA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2024		
FECHA DE SUSPENSION 1			
FECHA DE REANUDACION 1	N/A		
VALOR INICIAL CON ACLARACION.	$ 1.442.950.623		
VALOR ADICIONES	N/A		
VALOR ACTUAL	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANICIPO OTORGADO	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR	N/A		
PLAZO INICIAL	29 MESES		
PRORROGA No.1	N/A		
FECHA DE FINALIZACION	NO PUEDE EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.		
AVANCE PROGRAMADO	40.999% A 31 DE MAYO DE 2025		
AVANE EJECUTADO	40.999 % A 31 DE MAYO DE 2025		

3.1.1.2.1 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO No.	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO EN REGISTRO
136425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 600.483.375,00	$ 123, 931, 580.00	$476.551.525.00

3.1.1.3 CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.1541-2024

CONTRATO DE OBRA NO.	1541 DE 2024		
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.	NIT	NIT 807.007.079-0
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES	N/A		
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.		
CODIGO SECOP 2			
FECHA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2024		
FECHA DE SUSPENSION 1	N/A		
FECHA DE REANUDACION 1	N/A		
VALOR INICIAL	$ 1.358.140.953		
VALOR ADICIONES	N/A		
ADICION 1	N/A		
VALOR ACTUAL	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANICIPO OTORGADO	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR	N/A		
PLAZO INICIAL	29 MESES		
TOTAL, PRORROGAS	N/A		
FECHA DE FINALIZACION	NO PUEDE EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.		
AVANCE PROGRAMADO	40.999% A 31 DE MAYO DE 2025		
AVANE EJECUTADO	40.999 % A 31 DE MAYO DE 2025		

3.1.1.3.1 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO No.	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO EN REGISTRO
136525	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 565.189.733,00	$ 116, 647,638.00	$448.542.095.00

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

En la siguiente tabla encontramos las principales actividades realizadas por cada uno de los contratistas de mantenimiento rutinario durante el presente periodo, importante aclarar que todas las actividades contractuales se desarrollaron sin ningún contra tiempo, cabe aclarar que, para el presente mes de abril, se ha iniciado la temporada de lluvias, no obstante, no ha sido impedimento en lograr cumplir los indicadores, ya que realmente hasta ahora es el comienzo de éstas.

No CONTRATO	CONTRATISTA	ACTIVIDADES
1534-2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGÄ	• **Rocería y desmonte manual** • **Poda, corte y/o retiro de árboles** • **Limpieza de obras hidráulicas menores** • **Limpieza de encoles y/o descoles** • **Limpieza manual de las cunetas** • **Limpieza de señales y mojones** • **Retiro de pequeños derrumbes** • **Limpieza de Puentes** • **Parcheo** • **Atención de accidentes y recolección información** • **Vigilancia** • **Atención de Emergencias.** • **Otras actividades que se presenten, contempladas en el numeral 7.2 del pliego de condiciones de la** LP-DEO-SGI-088-2023
No CONTRATO	**CONTRATISTA**	**ACTIVIDADES**
1546 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES ACOTA DE VELASCO CTA.	• **Rocería y desmonte manual** • **Poda, corte y/o retiro de árboles** • **Limpieza de obras hidráulicas menores** • **Limpieza de encoles y/o descoles** • **Limpieza manual de las cunetas** • **Limpieza de señales y mojones** • **Retiro de pequeños derrumbes** • **Limpieza de Puentes** • **Parcheo** • **Atención de accidentes y recolección información**

		• **Vigilancia** • **Atención de Emergencias.** • **Otras actividades que se presenten, contempladas en el numeral 7.2 del pliego de condiciones de la** LP-DEO-SGI-088-2023
No CONTRATO	**CONTRATISTA**	**ACTIVIDADES**
1541 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LA BATECA.	• **Rocería y desmonte manual** • **Poda, corte y/o retiro de árboles** • **Limpieza de obras hidráulicas menores** • **Limpieza de encoles y/o descoles** • **Limpieza manual de las cunetas** • **Limpieza de señales y mojones** • **Retiro de pequeños derrumbes** • **Limpieza de Puentes** • **Parcheo** • **Atención de accidentes y recolección información** • **Vigilancia** • **Atención de Emergencias.** **Otras actividades que se presenten, contempladas en el numeral 7.2 del pliego de condiciones de la** LP-DEO-SGI-088-2023

Tabla # 4: PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EPRIODO POR CONTRATO

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Es importante aclarar, que hemos tomado los formatos de obra que forman parte del manual de interventoría, solo para poder hacer seguimiento a los contratos de prestación de servicios de mantenimiento rutinario, toda vez que el INVIAS, no cuenta con formatos establecidos para este tipo de contratos.

4.1. Informes semanales (MEPI-MN1-IN-15-FR-3)

4.1 Maquinaria y equipo contrato de obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-4)

4.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. (MEPI-MN1-IN-15-FR-6)

4.3 Informe financiero y Presupuestal Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-8)

4.4 Estado general del tiempo. (MEPI-MN1-IN-15-FR-10)

4.5 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-12)

4.6 Seguimiento al programa de inversiones (MEPI-MN-IN-6-FR-1)

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En la tabla # 5 podemos observar la información general correspondiente al contrato de Administración de Mantenimiento Vial.

5.1.1. CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1948 DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No..	1948 DE 2024		
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERIA SL	NIT	901.294.966-9
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERÍA LTDA y SANDRA PATRICIA LARGACHA MUÑOZ		
OBJETO	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 4 LOTE 4		
FECHA DE INICIO	26 DE JULIO DE 2024		
VALOR INICIAL	$ 3.985.036.419,oo.		
VALOR ADICIONES	N/A		
ADICION 1	N/A		
VALOR ACTUAL	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANICIPO OTORGADO	N/A		
PLAZO INICIAL	29 MESES NO PUEDE EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.		
TOTAL, PRORROGAS	N/A		
PRORROGA No.1	N/A		
FECHA DE FINALIZACION	N/A		
AVANCE PROGRAMADO	25,609 % A 30 DE ABRIL DE 2025		
AVANCE EJECUTADO	25,609 % A 30 DE ABRIL DE 2025		
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO No.	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO EN REGISTRO
545124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.383.849.572,oo	$1.003.935.260,oo	$ 379.914.312,oo

Tabla # 5: INFORMACION GENERAL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ADMINISTRADOR VIAL

1. **PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LAS VÍAS**.

- Se realiza inspección y seguimiento a las infraestructuras de los que están calificado como sitios críticos y vulnerables.

- Se confirman reportes diarios del estado de las vías a cargo de la AMV3 y se envían a la Dirección Territorial Norte de Santander vía WhatsApp a primera hora de las mañanas y en la tarde de acuerdo a la solicitud de la dirección territorial.

- Se elaboran y se envían informes semanales de la administración vial a la Territorial Norte de Santander.

- Reporte semanal los días martes, de los sitios vulnerables por movimientos en masa de los tramos 5505, Presidente – Pamplona y tramo 6604 La Lejía – Saravena.

- Los días viernes de cada semana, se realiza la medición y verificación de cumplimiento de indicadores a las 3 cooperativas sobre las actividades realizadas en la misma semana.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 40 del 28/04/2025 al 4/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1534 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 476.293.195	$ 611.490.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 273.868.567	$ 216.569.500		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.424.628	$ 394.920.872		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.469.464.290,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 523.922.489,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 490.438.067,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - 33,38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 47.629.319,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 47.629.319,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3.985.036.419,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR31+0000 al PR1+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR31+0000 al PR1+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR31+0000 al PR1+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR31+0000 al PR1+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
en la totalidad del tramo

RECOLECCION DE BASURA
en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR1+0000 al PR8+0500

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR1+0000 al PR8+0500

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR1+0000 al PR8+0500

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR1+0000 al PR8+0500

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR1+0000 al PR8+0500
RECOLECCION DE BASURA
PR1+0000 al PR8+0500
PODA DE ARBOLES

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 0+0000 PR 35+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA:
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE LCANTARILLAS PR0+0890



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE CUNETAS PR35+0000



FOTO No. 01: TAPAHUECOS PR 25+0730



FOTO No. 02: ROCERIA PR0+0530



FOTO No. 03: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA



FOTO No. 04: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.	09/07/2020	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
		FIRMA
		NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
		No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6604 LA LEJIA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 40 del 28/04/2025 al 4/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA-SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) -PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA		
CONTRATO No.	1541 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.358.140.953,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 de mayo de 2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.358.140.953,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 440.178.080	$ 565.189.728		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 253.102.396	$ 200.171.362		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.075.684	$ 365.018.366		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.358.140.953,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 495.970.674,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 453.273.758,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	33,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.017.808,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.017.808,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR28+0000 AL PR1+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR28+0000 AL PR1+0000

LIMPIEZA DE CALZADA
PR28+0000 AL PR1+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR28+0000 AL PR1+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR28+0000 AL PR1+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

todo el tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6604

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR1+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR1+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR1+0000 AL PR8+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PR1+0000 AL PR8+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

PR1+0000 AL PR8+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PR1+0000 AL PR8+0000

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado


verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6604



PR 0+0000 PR 31+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS PR0+0280



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE CUNETAS PR0+0641



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES PR1+0488



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE CUNETAS PR1+0226



FOTO No. 05: SUPERVISION POR PARTE DE LA AMV



FOTO No. 06: ACOMPAÑMIENTO DE LA AMV A EMERGENCIA EN LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 40 del 28/04/2025 al 4/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA		INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA	
CONTRATO No.	1546 de 2024	VALOR INICIAL: $ 1.442.950.623,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO: $ 1.442.950.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.665.013	$ 600.483.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 268.907.375	$ 200.161.120		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.757.638	$ 400.322.252		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.442.950.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 445.100.198,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 469.068.495,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	32,51%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.766.501,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.766.501,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR58+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR58+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR58+0000 AL PR68+0500

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR58+0000 AL PR68+0500

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR58+0000 AL PR68+0500

RECOLECCION DE BASURA

se realiza en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR35+0000 AL PR43+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR35+0000 AL PR43+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR35+0000 AL PR43+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

PR35+0000 AL PR43+0000

RECOLECCION DE BASURA

PR35+0000 AL PR43+0000

PODA DE ARBOLES

PR35+0000 AL PR43+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 35+0000 PR 68+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: TAPAHUECOS PR 64+0000



FOTO No. 02: RETIRO DE DERRUMBES PR62+0700



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE CUNETAS PR62+0209



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE CUNETAS PR66+0276



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 41 del 5/05/2025 al 11/05/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1534 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 476.293.195	$ 611.490.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 273.868.567	$ 229.308.882		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.424.628	$ 382.181.490		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.469.464.290,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 523.922.489,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 503.177.449,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - 34,24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 47.629.319,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 47.629.319,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3.985.036.419,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ... NO ...	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ... NO ...	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ... NO ...	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ... NO ...	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ... NO ...	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ... NO ...	N/A	
EMISIONES:	SI ... NO ...	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ... NO ...	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR1+0000 al PR9+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR1+0000 al PR9+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR1+0000 al PR9+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR1+0000 al PR9+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
en la totalidad del tramo

RECOLECCION DE BASURA
en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR9+0000 al PR18+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR9+0000 al PR18+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR9+0000 al PR18+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR9+0000 al PR18+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR9+0000 al PR18+0000
RECOLECCION DE BASURA
PR9+0000 al PR18+0000
PODA DE ARBOLES

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA


ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 0+0000 PR 35+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA:
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ROCERIA PR 9+0100



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR6+0805



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS PR9+0255



FOTO No. 02: ENCOLE Y DESCOLE PR6+0002



FOTO No. 03: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA



FOTO No. 04: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.	09/07/2020	09/07/2020 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
		FIRMA
		NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
		No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6604 LA LEJIA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 41 del 5/05/2025 al 4/05/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA-SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) -PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA		
CONTRATO No.	1541 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.358.140.953,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 de mayo de 2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.358.140.953,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 440.178.080	$ 565.189.728		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 253.102.396	$ 211.946.148		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.075.684	$ 353.243.580		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.358.140.953,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 495.970.674,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 465.048.544,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	34,24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.017.808,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.017.808,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR1+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR1+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE CALZADA
PR1+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR1+0000 AL PR8+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR1+0000 AL PR8+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

todo el tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6604

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR11+0000 AL PR18+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR11+0000 AL PR18+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR11+0000 AL PR18+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PR11+0000 AL PR18+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

PR11+0000 AL PR18+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PR11+0000 AL PR18+0000

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado


verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6604



PR 0+0000 PR 31+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ROCERIA PR 7+0398



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR7+0198



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE POSTES DE REFERENCIA PR8+0000



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE PUENTES PR6+0698



FOTO No. 05: SUPERVISION POR PARTE DE LA AMV



FOTO No. 06: ACOMPAÑMIENTO DE LA AMV A EMERGENCIA EN LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 41 del 5/05/2025 al 11/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA		
CONTRATO No.	1546 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.442.950.623,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.442.950.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.665.013	$ 600.483.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 268.907.375	$ 212.671.190		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.757.638	$ 387.812.182		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.442.950.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 445.100.198,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 481.578.565,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	33,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.766.501,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.766.501,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR35+0000 AL PR43+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR35+0000 AL PR43+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR35+0000 AL PR43+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR35+0000 AL PR43+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR35+0000 AL PR43+0000

RECOLECCION DE BASURA

se realiza en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR43+0000 AL PR52+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR43+0000 AL PR52+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR43+0000 AL PR52+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

PR43+0000 AL PR52+0000

RECOLECCION DE BASURA

PR43+0000 AL PR52+0000

PODA DE ARBOLES

PR43+0000 AL PR52+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 35+0000 PR 68+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS PR43+0654



FOTO No. 02: ENCOLE Y DESCOLE PR43+0654



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE CUNETAS PR42+0493



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR45+0786



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 42 del 12/05/2025 al 18/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1534 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 476.293.195	$ 611.490.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 273.868.567	$ 242.048.264		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.424.628	$ 369.442.108		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.469.464.290,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 523.922.489,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 515.916.831,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - 35,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 47.629.319,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 47.629.319,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3.985.036.419,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR17+0000 al PR25+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR17+0000 al PR25+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR17+0000 al PR25+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR17+0000 al PR25+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
en la totalidad del tramo

RECOLECCION DE BASURA
en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR25+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR25+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR25+0000 al PR35+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR25+0000 al PR35+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR25+0000 al PR35+0000
RECOLECCION DE BASURA
PR25+0000 al PR35+0000
PODA DE ARBOLES

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 0+0000 PR 35+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA:
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ROCERIA PR 9+0100



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS PR6+0805



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS PR9+0255



FOTO No. 02: ENCOLE Y DESCOLE PR6+0002



FOTO No. 03: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA



FOTO No. 04: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.	09/07/2020	09/07/2020 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
		FIRMA
		NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
		No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6604 LA LEJIA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 42 del 12/05/2025 al 18/05/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA-SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) -PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA		
CONTRATO No.	1541 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.358.140.953,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 de mayo de 2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.358.140.953,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 440.178.080	$ 565.189.728		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 253.102.396	$ 223.720.934		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.075.684	$ 341.468.794		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.358.140.953,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 495.970.674,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 476.823.330,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	35,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.017.808,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.017.808,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR11+0000 AL PR17+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR11+0000 AL PR17+0000

LIMPIEZA DE CALZADA
PR11+0000 AL PR17+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR11+0000 AL PR17+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR11+0000 AL PR17+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA
todo el tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6604
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR17+0000 AL PR24+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR17+0000 AL PR24+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR17+0000 AL PR24+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR17+0000 AL PR24+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES
PR17+0000 AL PR24+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS
PR17+0000 AL PR24+0000
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA


ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6604



PR 0+0000 PR 31+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 02: ROCERIA



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE POSTES DE REFERENCIA PR13+0000



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE CALZADA



FOTO No. 05: SUPERVISION POR PARTE DE LA AMV



FOTO No. 06: ACOMPAÑMIENTO DE LA AMV A EMERGENCIA EN LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 42 del 12/05/2025 al 18/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA		
CONTRATO No.	1546 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.442.950.623,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.442.950.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.665.013	$ 600.483.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 268.907.375	$ 225.181.260		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.757.638	$ 375.302.112		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.442.950.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 445.100.198,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 494.088.635,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	34,24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.766.501,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.766.501,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR43+0000 AL PR52+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR43+0000 AL PR52+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR43+0000 AL PR52+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR43+0000 AL PR52+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR43+0000 AL PR52+0000

RECOLECCION DE BASURA

se realiza en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR52+0000 AL PR60+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR52+0000 AL PR60+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR52+0000 AL PR60+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

PR52+0000 AL PR60+0000

RECOLECCION DE BASURA

PR52+0000 AL PR60+0000

PODA DE ARBOLES

PR52+0000 AL PR60+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 35+0000 PR 68+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ROCERIA



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 04: ROCERIA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 43 del 19/05/2025 al 25/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1534 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 476.293.195	$ 611.490.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 273.868.567	$ 254.787.646		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.424.628	$ 356.702.726		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.469.464.290,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 523.922.489,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 528.656.213,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	35,98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 47.629.319,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.629.319,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.739.382,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.739.382,00	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ... NO ...	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ... NO ...	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ... NO ...	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ... NO ...	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ... NO ...	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ... NO ...	N/A	
EMISIONES:	SI ... NO ...	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ... NO ...	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR17+0000 al PR25+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR17+0000 al PR25+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR17+0000 al PR25+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR17+0000 al PR25+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
en la totalidad del tramo

RECOLECCION DE BASURA
en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR25+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR25+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR25+0000 al PR35+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR25+0000 al PR35+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR25+0000 al PR35+0000
RECOLECCION DE BASURA
PR25+0000 al PR35+0000
PODA DE ARBOLES

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 0+0000 PR 35+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA:
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ENCOLE Y DESCOLE



FOTO No. 02: ENCOLE Y DESCOLE



FOTO No. 01: RETIRO DE PEQUEÑOS DERRUMBES



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 03: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA



FOTO No. 04: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.	09/07/2020	09/07/2020	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
		FIRMA	
		NOMBRE:	ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
		No. MAT:	68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6604 LA LEJIA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 43 del 19/05/2025 al 25/05/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA-SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) -PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA		INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA	
CONTRATO No.	1541 de 2024	VALOR INICIAL: $ 1.358.140.953,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 de mayo de 2024	VALOR ADICIONES:	FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO: $ 1.358.140.953,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 440.178.080	$ 565.189.728		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 253.102.396	$ 235.495.720		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.075.684	$ 329.694.008		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.358.140.953,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 495.970.674,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 488.598.116,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	35,98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.017.809,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.017.808,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR17+0000 AL PR24+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR17+0000 AL PR24+0000

LIMPIEZA DE CALZADA
PR17+0000 AL PR24+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR17+0000 AL PR24+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR17+0000 AL PR24+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA
todo el tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6604
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR24+0000 AL PR31+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR24+0000 AL PR31+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR24+0000 AL PR31+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR24+0000 AL PR31+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES
PR24+0000 AL PR31+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS
PR24+0000 AL PR31+0000
PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6604



PR 0+0000 PR 31+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CALZADA



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE POSTES DE REFERENCIA



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES



FOTO No. 05: SUPERVISION POR PARTE DE LA AMV



FOTO No. 06: ACOMPAÑMIENTO DE LA AMV A EMERGENCIA EN LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2025
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/05/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 43 del 19/05/2025 al 25/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA		
CONTRATO No.	1546 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.442.950.623,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.442.950.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.665.013	$ 600.483.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 268.907.375	$ 237.691.330		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.757.638	$ 362.792.042		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.442.950.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 445.100.198,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 506.598.705,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	35,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.766.501,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.766.501,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR52+0000 AL PR60+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR52+0000 AL PR60+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR52+0000 AL PR60+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR52+0000 AL PR60+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR52+0000 AL PR60+0000

RECOLECCION DE BASURA
se realiza en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR60+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR60+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR60+0000 AL PR68+0500

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR60+0000 AL PR68+0500
RECOLECCION DE BASURA
PR60+0000 AL PR68+0500
PODA DE ARBOLES
PR60+0000 AL PR68+0500

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 35+0000 PR 68+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS



FOTO No. 03: ROCERIA



FOTO No. 04: TAPAHUECOS



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 44 del 26/05/2025 al 31/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1534 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 476.293.195	$ 611.490.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 273.868.567	$ 267.527.028		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.424.628	$ 343.963.344		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.469.464.290,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 523.922.489,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 541.395.595,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	36,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 47.629.319,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.629.319,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.739.382,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.739.382,00	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ... NO ...	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ... NO ...	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ... NO ...	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ... NO ...	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ... NO ...	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ... NO ...	N/A	
EMISIONES:	SI ... NO ...	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ... NO ...	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR25+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR25+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR25+0000 al PR35+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR25+0000 al PR35+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
en la totalidad del tramo

RECOLECCION DE BASURA
en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR0+0000 al PR8+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR0+0000 al PR8+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR0+0000 al PR8+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR0+0000 al PR8+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR0+0000 al PR8+0000
RECOLECCION DE BASURA
PR0+0000 al PR8+0000
PODA DE ARBOLES

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 0+0000 PR 35+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA:
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ROCERIA



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 01: ENTREGA DE INSUMOS



FOTO No. 02: ENCOLE Y DESCOLE



FOTO No. 03: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA



FOTO No. 04: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.	**09/07/2020** **XII. IDENTE DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6604 LA LEJIA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 44 del 26/05/2025 al 31/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA-SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) - PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA	INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES:		INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No.	1541 de 2024	CONTRATO No.	1948 de 2024
FECHA DE INICIO:	22 de mayo de 2024	FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026
VALOR INICIAL:	$ 1.358.140.953,00	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 1.358.140.953,00	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 440.178.080	$ 565.189.728		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 253.102.396	$ 247.270.506		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.075.684	$ 317.919.222		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.358.140.953,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 495.970.674,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 500.372.902,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	36,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.017.808,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.017.808,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR24+0000 AL PR31+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR24+0000 AL PR31+0000

LIMPIEZA DE CALZADA
PR24+0000 AL PR31+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR24+0000 AL PR31+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR24+0000 AL PR31+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

todo el tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6604

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR0+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR0+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR0+0000 AL PR8+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PR0+0000 AL PR8+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

PR0+0000 AL PR8+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PR0+0000 AL PR8+0000

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado


verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6604



PR 0+0000 PR 31+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CALZADA



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE POSTES DE REFERENCIA



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES



FOTO No. 05: SUPERVISION POR PARTE DE LA AMV



FOTO No. 06: ACOMPAÑMIENTO DE LA AMV A EMERGENCIA EN LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2025
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 44 del 26/05/2025 al 31/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA		
CONTRATO No.	1546 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.442.950.623,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.442.950.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.665.013	$ 600.483.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 268.907.375	$ 250.201.400		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.757.638	$ 350.281.972		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.442.950.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 445.100.198,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 519.108.775,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	35,98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.766.501,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.766.501,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR60+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR60+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR60+0000 AL PR68+0500

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR60+0000 AL PR68+0500

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR60+0000 AL PR68+0500

RECOLECCION DE BASURA

se realiza en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR35+0000 AL PR43+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR35+0000 AL PR43+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR35+0000 AL PR43+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

PR35+0000 AL PR43+0000

RECOLECCION DE BASURA

PR35+0000 AL PR43+0000

PODA DE ARBOLES

PR35+0000 AL PR43+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 35+0000 PR 68+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ROCERIA



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 04: ROCERIA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1546 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	MAYO DE 2025																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	COLMENARES CAMARGO JOSE DOLORES	5418185	ASOCIADO	1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA	1.423.000,00	99.100,00	V	COMFAORIENTE	9486836622	57.000,00	PORVENIR	9486836622		57.000,00	-	-	NINGUNA
2	DUQUE CACERES NILSON MANUEL	1098633356	ASOCIADO	1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1.423.000,00	99.100,00	V	COMFAORIENTE	9486836622	57.000,00	PORVENIR	9486836622	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
3	DUQUE CACERES VICTOR JESUS	1091452130	ASOCIADO	1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1.423.000,00	99.100,00	V	NUEVE EPS	9486836622	57.000,00	PORVENIR	9486836622	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
4	GAUTA VILLAMIZAR EDUER ORLANDO	5418699	ASOCIADO	1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1.423.000,00	99.100,00	V	COMFAORIENTE	9486836622	57.000,00	PORVENIR	9486836622	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
5	GAUTA JAIMES LUIS FRANCISCO	5418563	ASOCIADO	1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1.423.000,00	99.100,00	V	NUEVE EPS	9486836622	57.000,00	PORVENIR	9486836622	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
6	GAUTA PEDRO JOSE	13354546	ASOCIADO	1.160.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1.423.000,00	99.100,00	V	COMFAORIENTE	9486836622	57.000,00	PORVENIR	9486836622	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
7	GRANADOS GRANADOS JAVIER ANTONIO	88162218	ASOCIADO	1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1.423.000,00	99.100,00	V	COMFAORIENTE	9486836622	57.000,00	PROTECCION	9486836622	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
8	GRANADOS GRANADOS LUGO HOLMEDO	5418676	ASOCIADO	1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1.423.000,00	99.100,00	V	NUEVE EPS	9486836622	57.000,00	PORVENIR	9486836622	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
9	MANRIQUE CARRILLO JANVER OSWALDO	88160728	ASOCIADO	1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1.423.000,00	99.100,00	V	NUEVE EPS	9486836622	57.000,00	COLPENSIONES	9486836622	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
10	VERA RODRIGUEZ ALBERTO	5418370	ASOCIADO	1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1.423.000,00	99.100,00	V	COMFAORIENTE	9486836622	57.000,00	COLPENSIONES	9486836622	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
11	VERA FLOREZ JUAN IVAN	5418690	ASOCIADO	1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1.423.000,00	99.100,00	V	COMFAORIENTE	9486836622	57.000,00	COLPENSIONES	9486836622	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
N																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

N/A

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: JANVER OSWALDO MANRIQUE CARRILLO
Representante Legal COOP. COOTRASERMULCAV
CONTRATISTA
C.C. Nº 88.160.728

Firma

Nombre: LIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
ING RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGENIERIA SL
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Interventor. Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2/06/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N. DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 1534 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3.

FECHA DE INICIO: 22 mayo 2024

PLAZO INICIAL: (29) meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 julio 2026

VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1948 DE 2024** **INTERVENTOR:** **CONSORCIO INGENIERIA SL**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento del contrato	10,00%	$ 146.946.429,00	3	5	2024	31	1	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 293.892.858,00	3	5	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30,00%	$ 440.839.287,00	3	5	2024	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-40-101010680
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22-may-2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10,00%	$ 146.946.429,00	3	5	2024	31	1	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 293.892.858,00	3	5	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30,00%	$ 440.839.287,00	3	5	2024	31	1	2027

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010680 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del 22-may-2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad del servicio								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____
Certificado de modificación o anexo No.: _____
Razón Social Compañía Aseguradora: _____
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A							
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____
Certificado de modificación o anexo No. _____
Razón Social Compañía Aseguradora: _____
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del _____

OTRAS PÓLIZAS No. _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el

Firma _____

Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD
ING RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGENIERIA SL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/06/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1534 DE 2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025
PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1948 de 2024
INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL
NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes may-25 (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ALI VILLAMIZAR	88164423	ASOCIADO	1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA	1.423.500,00	99.100,00	V	MEDIMAS	9486624861	57.000,00	COLPENSIONES	9486624861	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
2	FABIO HERNANDO CARRILLO	88164112	ASOCIADO	1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.423.500,00	99.100,00	V	MEDIMAS	9486624861	57.000,00	COLPENSIONES	9486624861	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
3	HIPOLITO AUDIAS VERA ORTIZ	88165087	ASOCIADO	1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.423.500,00	99.100,00	V	MEDIMAS	9486624861	57.000,00	COLPENSIONES	9486624861	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
4	FELIX EDUARDO CONDE MALDONADO	5436936	ASOCIADO	1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.423.500,00	99.100,00	V	MEDIMAS	9486624861	57.000,00	COLPENSIONES	9486624861	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
5	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ORDUZ	88164134	ASOCIADO	1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.423.500,00	99.100,00	V	NUEVA EPS	9486624861	57.000,00	PORVENIR	9486624861	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
6	VICTOR JOAQUIN CARVAJAL VILLAMIZAR	5437342	ASOCIADO	1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.423.500,00	99.100,00	V	MEDIMAS	9486624861	57.000,00	COLPENSIONES	9486624861	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
7	JULIO VICENTE JAIMES VILLAMIZAR	88154553	ASOCIADO	1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.423.500,00	99.100,00	V	MEDIMAS	9486624861	57.000,00	PORVENIR	9486624861	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
8	EDUARDO LEMUS RODRIGUEZ	5437421	ASOCIADO	1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.423.500,00	99.100,00	V	MEDIMAS	9486624861	57.000,00	COLPENSIONES	9486624861	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
9	ANTONIO MOGOLLON MOGOLLON	5436919	ASOCIADO	1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.423.500,00	99.100,00	V	MEDIMAS	9486624861	57.000,00	COLPENSIONES	9486624861	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
10	JESUS ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ	5437420	ASOCIADO	1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.423.500,00	99.100,00	V	MEDIMAS	9486624861	57.000,00	PROTECCION	9486624861	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1091059595	ASOCIADO	1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.423.500,00	99.100,00	V	SANITAS S.A.	9486624861	57.000,00	PORVENIR	9486624861	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA
12	LESTER AUGUSTO MATEUS BASTO	88.159.089	ASOCIADO	1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.423.500,00	99.100,00	V	SANITAS S.A.	9486624861	57.000,00	COLPENSIONES	9486624861	227.800,00	57.000,00	-	-	NINGUNA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
N/A

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ALI VILLAMIZAR
Representante Legal COOP. CHITAGA
Contratista
C.C. Nº 88.164.423

Firma
Nombre: LIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
ING RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGENIERIA SL
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1546 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	407624	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 467.665.013,00	$ 0,00
2025	136425	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 600.483.375,00	$ 526.591.806,00
			TOTAL			$ 1.068.148.388,00	$ 526.591.806,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.442.950.623,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	may-24	$ 13.791.730,00	$ 238.221,00	$ 14.029.951,00	$ -	$ 14.029.951,00	$ 0,00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 453.635.062,00	$ 1.428.920.672,00		X		
2	OBRA	jun-24	$ 45.972.432,00	$ 794.069,00	$ 46.766.501,00	$ -	$ 46.766.501,00	$ 0,00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 406.868.561,00	$ 1.382.154.171,00		X		
3	OBRA	jul-24	$ 45.972.432,00	$ 794.069,00	$ 46.766.501,00	$ -	$ 46.766.501,00	$ 0,00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 360.102.060,00	$ 1.335.387.670,00		X		
4	OBRA	ago-24	$ 45.972.432,00	$ 794.069,00	$ 46.766.501,00	$ -	$ 46.766.501,00	$ 0,00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 313.335.559,00	$ 1.288.621.169,00		X		
5	OBRA	sep-24	$ 45.972.432,00	$ 794.069,00	$ 46.766.501,00	$ -	$ 46.766.501,00	$ 0,00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 266.569.058,00	$ 1.241.854.668,00		X		
6	OBRA	oct-24	$ 45.972.432,00	$ 794.069,00	$ 46.766.501,00	$ -	$ 46.766.501,00	$ 0,00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 219.802.557,00	$ 1.195.088.167,00		X		
7	OBRA	nov-24	$ 45.972.432,00	$ 794.069,00	$ 46.766.501,00	$ -	$ 46.766.501,00	$ 0,00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 173.036.056,00	$ 1.148.321.666,00		X		
8	OBRA	dic-24	$ 45.972.432,00	$ 794.069,00	$ 46.766.501,00	$ -	$ 46.766.501,00	$ 0,00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 126.269.555,00	$ 1.101.555.165,00		X		
9	OBRA	ene-25	$ 49.190.625,00	$ 849.656,00	$ 50.040.281,00	$ -	$ 50.040.281,00	$ 0,00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 76.229.274,00	$ 1.051.514.884,00		X		
10	OBRA	feb-25	$ 49.190.625,00	$ 849.656,00	$ 50.040.281,00	$ -	$ 50.040.281,00	$ 0,00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 26.188.993,00	$ 1.001.474.603,00		X		
11	OBRA	mar-25	$ 49.190.625,00	$ 849.656,00	$ 50.040.281,00	$ -	$ 50.040.281,00	$ 0,00	136425 - 07 MARZO / 2025	$ 576.632.087,00	$ 951.434.322,00		X		
12	OBRA	abr-25	$ 49.190.625,00	$ 849.656,00	$ 50.040.281,00	$ -	$ 50.040.281,00	$ 0,00	136425 - 07 MARZO / 2025	$ 526.591.806,00	$ 901.394.041,00		X		
13	OBRA	may-25	$ 49.190.625,00	$ 849.656,00	$ 50.040.281,00	$ -	$ 50.040.281,00	$ 0,00	136425 - 07 MARZO / 2025	$ 476.551.525,00	$ 851.353.760,00				
TOTALES			**$ 581.551.879,00**	**$ 10.044.984,00**	**$ 591.596.863,00**		**$ 591.596.863,00**			**$ 476.551.525,00**	**$ 851.353.760,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

DETALLE	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 581.551.879,00	$ 10.044.984,00	**$ 591.596.863,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-
AJUSTES	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL	**$ 581.551.879,00**	**$ 10.044.984,00**	**$ 591.596.863,00**

40,999%

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: JANVER OSWALDO MANRIQUE CARRILLO
Representante Legal COOP. COOTRASERMULCAV
CONTRATISTA
C.C. Nº 88.160.728

Firma

Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
ING RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGENIERIA SL
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1534 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	406824	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 476.293.195,00	$ 0,00
2025	152025	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 611.490.368,00	$ 535.863.826,00
				TOTAL		$ 1.087.783.563,00	$ 535.863.826,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.469.464.290,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	may-24	$ 14.046.180,00	$ 242.616,00	$ 14.288.796,00	$ 0,00	$ 14.288.796,00	$ 0,00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 462.004.399,00	$ 1.455.175.494,00		X		
2	OBRA	jun-24	$ 46.820.600,00	$ 865.231,00	$ 47.685.831,00	$ 0,00	$ 47.685.831,00	$ 0,00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 414.318.568,00	$ 1.407.489.663,00		X		
3	OBRA	jul-24	$ 46.820.600,00	$ 865.231,00	$ 47.685.831,00	$ 0,00	$ 47.685.831,00	$ 0,00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 366.632.737,00	$ 1.359.803.832,00		X		
4	OBRA	ago-24	$ 46.820.600,00	$ 865.231,00	$ 47.685.831,00	$ 0,00	$ 47.685.831,00	$ 0,00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 318.946.906,00	$ 1.312.118.001,00		X		
5	OBRA	sep-24	$ 46.820.600,00	$ 865.231,00	$ 47.685.831,00	$ 0,00	$ 47.685.831,00	$ 0,00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 271.261.075,00	$ 1.264.432.170,00		X		
6	OBRA	oct-24	$ 46.820.600,00	$ 865.231,00	$ 47.685.831,00	$ 0,00	$ 47.685.831,00	$ 0,00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 223.575.244,00	$ 1.216.746.339,00		X		
7	OBRA	nov-24	$ 46.820.600,00	$ 865.231,00	$ 47.685.831,00	$ 0,00	$ 47.685.831,00	$ 0,00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 175.889.413,00	$ 1.169.060.508,00		X		
8	OBRA	dic-24	$ 46.820.600,00	$ 865.231,00	$ 47.685.831,00	$ 0,00	$ 47.685.831,00	$ 0,00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 128.203.582,00	$ 1.121.374.677,00		X		
9	OBRA	ene-25	$ 50.092.300,00	$ 865.231,00	$ 50.957.531,00	$ 0,00	$ 50.957.531,00	$ 0,00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 77.246.051,00	$ 1.070.417.146,00		X		
10	OBRA	feb-25	$ 50.092.300,00	$ 865.231,00	$ 50.957.531,00	$ 0,00	$ 50.957.531,00	$ 0,00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 26.288.520,00	$ 1.019.459.615,00		X		
11	OBRA	mar-25	$ 50.092.300,00	$ 865.231,00	$ 50.957.531,00	$ 0,00	$ 50.957.531,00	$ 0,00	152025 - 12 MARZO / 2025	$ 586.821.357,00	$ 968.502.084,00		X		
12	OBRA	abr-25	$ 50.092.300,00	$ 865.231,00	$ 50.957.531,00	$ 0,00	$ 50.957.531,00	$ 0,00	152025 - 12 MARZO / 2025	$ 535.863.826,00	$ 917.544.553,00				
13	OBRA	may-25	$ 50.092.300,00	$ 865.231,00	$ 50.957.531,00	$ 0,00	$ 50.957.531,00	$ 0,00	152025 - 12 MARZO / 2025	$ 484.906.295,00	$ 866.587.022,00				
TOTALES			**$ 592.251.880,00**	**$ 10.625.388,00**	**$ 602.877.268,00**		**$ 602.877.268,00**			**$ 484.906.295,00**	**$ 866.587.022,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO **41.027%**

DETALLE	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 592.251.880,00	$ 10.625.388,00	**$ 602.877.268,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**
AJUSTES	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**
VALOR TOTAL	$ 592.251.880,00	$ 10.625.388,00	**$ 602.877.268,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: ALI VILLAMIZAR
Representante Legal COOP. CHITAGA
Contratista
C.C. Nº 88.164.423

Firma

Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
ING RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGENIERIA SL
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/06/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N. DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 1546 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 22 mayo 2024
PLAZO INICIAL: (29) meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 julio 2026
VALOR INICIAL: $ 1.358.140.953,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.358.140.953,00
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1948 de 2024** **INTERVENTOR:** **CONSORCIO INGENIERIA SL**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento del contrato	10,00%	$ 135.814.095,30	3	5	2024	31	1	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 271.628.190,60	3	5	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30,00%	$ 407.442.285,90	3	5	2024	31	1	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101033493
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22-may-2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10,00%	$ 135.814.095,30	3	5	2024	31	1	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 271.628.190,60	3	5	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30,00%	$ 407.442.285,90	3	5	2024	31	1	2027

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-44-101033493 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22-may-2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad del servicio				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A							
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el

Firma

Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INGENIERIA SL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

- Recorridos diarios para la monitoreo y estado actual de las vías, para garantizar las transitabilidad de los vehículos.

- Se realiza charlas de capacitación al grupo de trabajo del Consorcio Ingeniería SL y todas las cooperativas.

- Se realiza en campo el seguimiento a parámetros del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, a todas las cooperativas con la ayuda de inspectora SISO.

- Para este mes, el director territorial Norte de Santander, ha aprobado la compra de mezcla en frío a fin de poder tapar huecos, especialmente en la vía Presidente – Pamplona, RN5505, debido a la aparición de nuevos baches ya que se está viviendo temporada de fuertes lluvias.

2. ALERTAR OPORTUNAMENTE AL INVÍAS SOBRE LA NECESIDAD DE DISEÑAR Y CONSTRUIR OBRAS ESPECIALES PARA LA MITIGACIÓN DE LA INESTABILIDAD EN SITIOS CRÍTICOS, ASÍ COMO LA NECESIDAD DE DISEÑAR Y CONSTRUIR OBRAS DE CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO O RECUPERACIÓN. DENTRO DEL INVENTARIO DE NECESIDADES DEBE INDICAR LOS PRESUPUESTOS Y PRIORIZAR.

- Se realiza informe con todos los sitos críticos y necesidades preventivas, con registro fotográfico y presupuestos actualizados, el cual se presenta a la Dirección Territorial a fin que se gestionen recursos para la vía Presidente – Pamplona.

.

3. DISEÑAR OBRAS Y ADELANTAR ACCIONES EN RELACIÓN CON EL ENTORNO DE LA VÍA, ENCAMINADAS A SU ORNATO Y A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA CONTAMINACIÓN VISUAL. ASÍ MISMO, EL ADMINISTRADOR VIAL DEBE ADELANTAR UN INVENTARIO DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN LOS CORREDORES

VIALES QUE PRESENTEN MAL ESTADO Y PUEDAN COLAPSAR, OCASIONANDO DAÑOS A TERCEROS, SIENDO CAUSA FRECUENTE DE DEMANDAS AL INVIAS.

- Así como se llevó a cabo reunión, el mes anterior, con CORPONOR y el municipio de Cácota, con el fin de dar a conocer los árboles que representan riesgo, para lo cual se realizó de igual manera visita a campo para verificar efectivamente cuales representan riesgo ó no; para el presente mes se ha realizado recorrido en campo con el personal con el personal del municipio de Pamplona, todo con el fin de buscar solución al tema de caída intempestiva de individuos arbóreos que representan riesgo.

  Así las cosas, la administración vial ha puesto las alertas a los entes territoriales a fin que se preste atención y se ordene a quien corresponda, que en este caso, de acuerdo a la Ley 1228 de 2008, compete al ente policivo requerir a los propietarios de cada predio y que procedan de acuerdo a la Ley.

4. **PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS CARRETERAS QUE SE LE ASIGNEN Y EJERCER SU INTERVENTORÍA.**

- Se presenta programación mensual de actividades con la proyección de ejecutar el 100 %.
- Se realiza control a las actividades desarrolladas, los trabajadores de mantenimiento rutinario en los de los tramos 5505, Presidente – Pamplona y tramo 6604, la Lejía – Saravena, quedando registrado en los informes semanales.

- Se programa la vigilancia en las mañanas y en las tardes para el estado actual de la vía.

- Se consolida la información recolectada durante el mes, para realizar el acta de los microempresarios de mantenimiento rutinario.

- Se coordina la señalización de los puntos críticos todos los días, para evitar posibles accidentes.

5. ACTUALIZAR LOS COSTOS DE MANTENIMMIENTO VIAL (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU) Y SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CARRETERAS QUE UTILIZA EL INVIAS

- Durante este mes de mayo de 2025, no se ha trabajado en la actualización de los APUS, no obstante, estamos atentos a realizarlos una vez nos dicte planta central.

6. MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE REFERENCIACIÓN VIAL, CON BASE EN LA INFORMACIÓN QUE LE SUMINISTRE INVÍAS Y REPONER LOS POSTES DE REFERENCIA QUE HAGAN FALTA EN LAS VÍAS A SU CARGO Y REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE AUSCULTACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATOS Y QUE TIENEN PÓLIZA DE ESTABILIDAD VIGENTE, SEGÚN RELACIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMACIÓN QUE LES SERÁ ENTREGADA POR INVIAS.

- Se suministra pintura al personal de mantenimiento rutinario para mejorar la presencia y estado de los postes de referencia, los cuales todos se encuentran en concreto.

7. INSPECCIONAR LOS PUENTES DE MANERA RUTINARIA, DIRIGIR Y VERIFICAR SU MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO.

- Se supervisan las actividades de limpieza de los puentes existentes en los tramos de los tramos 5505, Presidente – Pamplona y tramo 6604, la Legía – Saravena, por parte de los trabajadores de mantenimiento rutinario.

- Todos los viernes, se realiza chequeo a los puentes para inspeccionar su estado.

8. CAPACITAR CADA MES A LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A SU CARGO, EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS, DE PUENTES, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ECONOMÍA SOLIDARIA.

- Se realizó la capacitación a los microempresarios a cargo de la AMV grupo 3, lote 4. Se desarrolló el tema **“ Reforestación y Tala de Árboles”,** función que se llevó a cabo en el municipio de Pamplona, el sábado 31 de mayo de 2025 **.**

9. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN TERRITORIAL, EVALUACIONES Y PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA QUE INVÍAS PROGRAME PARA LOS INGENIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL, EN DIFERENTES SITIOS DEL PAÍS.

Durante el presente mes no se llevó a cabo reunión en la Dirección Territorial, no obstante, hemos recibido instrucciones y atención de manera telefónica siempre con el supervisor del contrato.

10. EVALUAR CON CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL) EL ESTADO DE LA RED A SU CARGO CON LA METODOLOGÍA SUMINISTRADA POR EL INVIAS.

Este capítulo lo llevamos a cabo, una vez se proceda con la elaboración del informe trimestral ya que hace parte integral del mismo.

11. APOYAR LA GESTIÓN DE LA TERRITORIAL EN LOS CONTRATOS QUE EJECUTE EL INVÍAS EN SECTORES DE CARRETERAS A SU CARGO.

- Durante el presente mes de mayo de 2025, se ha venido realizando el acompañamiento y el apoyo con la territorial en el marco del proyecto de pavimentación de la vía La Lejía – Saravena, para lo cual asistimos a reunión con veeduría y personal del contratista e interventoría, incluidos los directores.

12. ESTABLECER LAS NECESIDADES DE LAS VÍAS Y PUENTES EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, LLEVAR UN INVENTARIO DE NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN.

- Se mantiene actualizado la tabulación del inventario de las señales verticales en las rutas 5505, Presidente – Pamplona y 6604, La lejía – Saravena. En el marco de esta actividad, hemos solicitado a la dirección territorial, la necesidad de insumos para retirar unas señales que se encuentran en mal estado y ser reemplazadas por otras

nuevas con excelente reflectividad, tales como en el sector comprendido entre el PR64 al PR62, toda vez que existe un pavimento deteriorado y que representa alto riesgo de ocurrir accidentes.

- Se mantiene actualizado la tabulación del inventario de las señales horizontales en las rutas 5505, presidente – Pamplona y 6604, La lejía – Saravena; para lo cual se presentó un presupuesto para demarcación de las vías a nuestro cargo.

13. RECOLECCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ACCIDENTALIDAD OCURRIDA EN LOS TRAMOS DE CARRETERAS, ASÍ COMO REALIZAR ESTUDIOS Y PRESENTAR RECOMENDACIONES TÉCNICAS ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL.

- Se presenta el informe de accidentalidad del mes respectivo.

15. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN REFERENTE AL BUEN USO Y DEFENSA DE LAS VÍAS Y GESTIONAR ACCIONES QUE BRINDEN SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS CARRETERAS EN COORDINACIÓN CON LAS TERRITORIALES Y LAS AUTORIDADES LOCALES COMPETENTES.

- Se presentan relación de derechos de petición, por el tema de la invasión del derecho de vía en :
  - Al municipio de Cácota por invasión derecho de vía en el PR42+0250 margen izquierda de la vía Presidente – Pamplona, el 15 de mayo de 2025.
  - Al municipio de Cácota por daños en la vía nacional a cuesta de la apertura de un carreteable a la altura del PR36+0800 margen izquierda de la vía Presidente – Pamplona.
  - Al municipio de Cácota por daños en el pavimento a causa de obstrucción de cuneta, por privados, en el PR35+0350 margen izquierda de la vía Presidente - Pamplona.

16. SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LOS CONTEOS MANUALES DE TRÁNSITO, REVISAR LA INFORMACIÓN DE CAMPO QUE SE ENVIARÁ A

PLANTA CENTRAL PARA SU PROCESAMIENTO Y VERIFICAR LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CARGA

- No aplica para este periodo.

17. LLEVAR A EFECTO LA TOMA DE INFORMACIÓN Y/O AJUSTES DE LA VÍA A SU CARGO CON UN EQUIPO DE GPS, CUYA REFERENCIA Y METODOLOGÍA SERÁ INDICADA OPORTUNAMENTE POR EL INVIAS.

- No aplica para este periodo.

18. REALIZAR ESTIMATIVOS SOBRE LA VIDA RESIDUAL DE LOS PAVIMENTOS DE LOS SECTORES A SU CARGO.

- Se recopila información durante los recorridos de inspección a los tramos 5505, Presidente – Pamplona y tramo 6604, la Lejía – Saravena, para establecer el estado de las vías y sus necesidades e informar a la D.T. Norte de Santander.

19. EVALUAR CON CRITERIO TÉCNICO EL ESTADO DE LA RED VIAL SEMESTRALMENTE CON LA METODOLOGÍA SUMINISTRADA POR EL INVIAS.

- Durante el mes de mayo de 2025, se ha retomado la revisión al estado de la red para poder presentar el informe con criterio técnico el próximo de junio de 2025, de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras.

20. COLABORAR EN LA TOMA DE LA GEOREFERENCIACIÓN DESARROLLADA POR EL INVIAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DIGITAL DE LA RED VIAL Y MANTENER AL DÍA LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO VIAL, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO – HERMES – DEL INVIAS.

- Se alimenta de acuerdo a cada programa la captura de información.

21. EFECTUAR ESTUDIOS TENDIENTES A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INESTABILIDAD EN LAS VÍAS A SU CARGO, CUANDO SE LO REQUIERA EL INVIAS Y SU COSTO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE SU PROPUESTA.

- No aplica para este periodo.

22. PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA ETAPA DE TRANSICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN VIAL – HERMES, REALIZANDO DE MANERA PERMANENTE EL CARGUE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO VIAL, EVENTOS DE EMERGENCIAS, ACCIDENTALIDAD Y ESTADO DE LA SUPERFICIE (CRITERIO TÉCNICO), DISPUESTA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN VIAL - HERMES, CON USUARIO Y CONTRASEÑA ASIGNADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA.

- Se alimenta de acuerdo a los eventos presentados.

23. EJECUTAR OBRAS MENORES PREVENTIVAS Y DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, APROBADAS POR LA DIRECCIÓN TERRITORIAL, QUIEN SUMINISTRARÁ LOS RECURSOS NECESARIOS Y DISPONIBLES.

- En este mes de mayo de 2025, se logró hacer bordillos en costrales para señalizar, algunas alcantarillas que representan riesgo en la vía La Lejía - Saravena.

24. RECOLECCIÓN, DIGITACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL ATROPELLAMIENTO DE FAUNA OCURRIDA EN LOS TRAMOS DE CARRETERAS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y PRESENTACIÓN DE RECOMENDACIONES TÉCNICAS ENCAMINADAS AL ESTABLECIMIENTO DE PASOS DE FAUNA, DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA PLANTEADA POR EL INVIAS.

- Durante el presente mes de mayo de 2025, se encontraron varios atropellamientos de animalitos, información que ha sido alimentada en la aplicación de SUKUBUN.

25. REALIZAR ACCIONES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO.

Se viene adelantando esta tarea, de acuerdo a insumos suminsitrados por la dirección territorial.

26. PRESTAR APOYO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE ADELANTA EL INVIAS

- Durante el presente mes, no se ejecutó esta actividad, toda vez que no hemos tenido solicitud de la SPI.

27. APOYAR A LA VALIDACIÓN DE ALERTAS EMITIDAS POR LOS DISPOSITIVOS ITS Y REPORTARLAS A LOS DIRECTORES TERRITORIALES CORRESPONDIENTES.

- En las vías a nuestro cargo, no se cuenta con dispositivos ITS isntalados.

28. SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LOS CONTEOS MANUALES Y/O (DISPOSITIVOS ITS) DE TRÁNSITO, REVISAR LA INFORMACIÓN DE CAMPO QUE SE ENVIARÁ A PLANTA CENTRAL PARA SU PROCESAMIENTO Y VERIFICAR LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CARGA.

- Durante este mes no se ejecutó esta actividad, ya que aún no han dado instrucción por parte de planta central.

29. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS

- Durante este mes no se ejecutó esta actividad, ya que aún no han dado instrucción por parte de planta central.

30. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS PARA EMERGENCIAS

- Durante este mes no se ejecutó esta actividad, ya que aún no han dado instrucción por parte de planta central.

31. EFECTUAR LOS TAPAHUECOS CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

- Durante este mes de mayo, se llevó a cabo en la última semana la labor de tapahuecos con mezcla asfáltica natural, aprobada por la dirección territorial de Norte de Santander.

6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

6.1 EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-5** Anexo 11

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-7.** Anexo 12

6.2.1 PROFESIONALES Y PERSONAL A CARGO DE LA AMV

CARGO	NOMBRE
INGENIERO RESIDENTE	ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
INGENIERO AUXILIAR N° 1	JOSE OSWALDO OSORIO AGUIRRE
INGENIERO AUXILIAR N°2	JOSE ALEJANDRO RINCON ANGARITA
INSPECTORA SISO	ERIKA CONSUELO RODRÍGUEZ BECERRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	EDTIH KATALINA ANGUCHO CÓRDOBA
CONDUCTOR N° 1	MAURO ABDDEL YAÑEZ SILVA
CONDUCTOR N° 2	JORGUE ARTURO OJEDA LEAL

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9.** Anexo 13

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13.** Anexo 14.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El mes de mayo de 2025, fue notorio por el incremento en las precipitaciones, de alguna manera afecta el rendimiento en los trabajos del personal de mantenimiento rutinario; toda vez que no se pudo realizar tareas como la referenciación de la vía y tapahuecos, sin embargo durante la última semana, se logró avanzar en un buen porcentaje .

2. Durante este mes de actividades, se realiza seguimiento y control a las cooperativas de trabajo asociado, como lo hemos venido haciendo en los meses anteriores, para lo cual, se tiene que a pesar de haber sido un mes de intensas lluvias, los 3 contratistas de mantenimiento rutinario han cumplido con sus indicadores.

3. Vale la pena resaltar tambien, que durante los primeros días del mes de mayo de 2025, se presenta nuevo deslizamiento de talud superior, ubicado en el PR62+0700 margen izquierda de la vía Presidente – Pamplona, el cual es debido a la explanación y malos manejos que viene realizando el propietario del predio, por lo que esta adminsitración vial, elevó derecho de petición número D. P. CISL-AMV3- L4-012 al municipio de Pamplona, solicitando la estabilización del talud y mitigar el manejo de los residuos en la corona del mismo.

   Respecto a este punto, la adminnistración vial, realizó visita con la oficina de gestión del riesgo del municipio de Pamplona, en virtud al derecho de petición en comento, para lo cual, se encuentran en atender nuestro requerimiento. Estamos a la espera de la respuesta.

4. Para este mes de mayo de 2025, la administración vial elaboró nuevo informe a la dirección territorial, sobre el avanzado estado de la invasión del derecho de vía a la altura del PR60+0100 margen derecha de la vía Presidente – Pamplona, en donde desde el pasado mes de agosto de 2024, hemos informado sobre las diligencias que hemos adelantado, en calidad de administradores viales, ante el municipio de Pamplona, hasta con el Personero municipal, pero por lo observado en campo, el dueño del predio, no ha acatado la solicitud que bien realizó

planeación municipal, en el sentido de suspender actividades que realizan sobre la zona de reserva, sin permiso del Invias.

5. Teniendo en cuenta que el pasado mes de abril de 2025, se llevó a cabo reunión de la veeduría del proyecto de mejoramiento de la vía La Lejía – Saravena, en donde quedó como compromiso por parte de la administración vial, reiterar la necesidad de atender los sitios críticos entre el PR0+0000 al PR8+0170, por parte del contratista que tiene la vía a cargo, consorcio Vías Colombia 063, esta adminnistración vial mediante comunicado CISL-AMV3-L4-0424 de fecha 7 de mayo de 2025, presenta mediante fotografías, los argumentos por los cuales es necesario que sean atendidos los sitios críticos de esta vía, tales como : PR0+0380 margen derecha; PR1+0365 margen derecha; PR1+0550 margen izquierda; PR2+0060; PR4+0948 margen izquierda y PR6+0384 margen derecha.

6.
7.
8. La administración vial grupo 3 de la territorial Norte de Santander, representado por el Consorcio Ingeniería SL, viene cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones contractuales, reporta de manera oportuna a la Dirección Territorial Norte de Santander, aspectos relevantes de necesidades y alertas en los recorridos realizados a las vías a su cargo, como Presidente – Pamplona y La Lejía – Saravena.

9. Reiteramos lo comentados desde el informe mensual de diciembre 2024, se tenía el siguiente comentario : *" …..La vía Presidente – Pamplona, RN 5505, cuenta con varios sitios considerados críticos, los cuales han sido reportados con anticipación a la dirección terrtiorial del Invias, por lo que en algunos sitios como en el PR64+0013, PR63+0973, PR54+0280, PR44+0514, PR41+0592 Y PR36+0550, en donde se presenta pérdida parcial de la banca, es importante que se dé pronta atención, a fin de contener la banca y evitar mayor deterioro*….." , nos permitimos informar que al respecto, el consorcio Ingeniería SL, presentó a la Dirección Territorial, un informe con costos estimados para la atención de sitios críticos y algunas necesidades preventivas, cuyo valor asciende aproximadamente a los $137,6 mil millones, todo con el fin que se pueda gestionar recursos para este importante corredor vial.

10. A la fecha del presente informe, no se ha tenido respuesta por parte del municipio de Pamplona, respecto a los daños causados por parte de propietario del predio del PR1+0000 de la vía La Lejía Saravena, toda vez que al ser intervenido sin el debido permiso ha causado impacto ambiental y deslizamientos de tierra hacia la respectiva vía nacional. Esta administración vial eleva segundo derecho de petición, para presionar este tema y obtener respuesta al respecto.

11. Al municipio de Chitagá, también se ha oficiado respecto a la tapa del pozo que se encuentra ubicado en el centro poblado Presidente, en donde existe gran riesgo de colapso de la tapa del pozo de inspección, por lo que se espera respuesta ó pronta solución.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA anexo 13

En este anexo se encuentra el formato donde se relaciona la correspondencia recibida y enviada en el periodo.

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO anexo 14

En este anexo se presenta el registro fotográfico aleatorio de las principales actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario y la administración vial durante el periodo.

8.3 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

8.4 CAPACITACIÓN.

- Se adelanto la capacitación a los microempresarios a cargo de la AMV GRUPO 3, LOTE4, se llevó a cabo el día 31 de mayo de 2025, en el Municipio de Pamplona y se socializó el tema **“ Reforestación y Tala de Árboles” .**

ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniero Residente AMV G3, lote 4.
D. T. Norte de Santander.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 3 JUNIO DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÖN INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 104.610.197,00**

PERIODO MES: **MAYO DE 2025**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	3-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6-jun-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	6-jun-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	6-jun-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1948 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

CONSULTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL **NIT.** 901.294.966-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO INGENIERIA SL**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 124.486.134,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00/100**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **11** (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERIODO **MAYO DE 2025** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA
Fecha firma: 6-jun-25
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 6-jun-25
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre: N/A
Matrícula profesional No.: N/A
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 6-jun-25

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 2/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-25

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1948 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INGENIERIA SL

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
COMPUTADOR		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IMPRESORA LASER		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TELEFONOS CELULARES		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMARA DE VIDEO		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
GPS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TABLET		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMARA FOTOGRAFICA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ELEMENTOS MENORES DE MEDICION		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONOS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SEÑALES INFORMATIVAS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
BARRICADAS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CANECAS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SEÑALES MANUALES		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ROLLO CINTA MARCADA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CHALECO REFLECTIVO		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
LINTERNA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DRON		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
METRO LASER		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ODOMETRO		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VALLA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHICULOS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SEÑALES LUMINOSAS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
APODERADO R/L CONSORCIO INGENIERIA SL
MP No.: 68202 – 60560 STDR

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	3 JUNIO DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No.: 1534 DE 2024, 1541 DE 2024 Y 1546 DE 2024.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes de Mayo 2025																											% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indica Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES	63.358.978	ING RESIDENTE	$ 7.420.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 7.420.000,00	$ 547.752,00	5	NUEVA EPS	9485530519	$ 314.800,00	COLPENSIONES	9486965927	$ 1.337.900,00	$ 314.800,00			
2	JOSE OSWALDO OSORIO AGUIRRE	9.790.445	ING AUXILIAR N° 1	$ 4.720.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 4.720.000,00	$ 359.832,00	5	SURA		$ 206.800,00	COLPENSIONES		$ 827.200,00	$ 206.800,00			
3	JOSE ALEJANDRO RINCON ANGARITA	1.090.501.464	ING AUXILIAR N° 2	$ 3.260.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 3.260.000,00	$ 258.216,00	5	SANITAS		$ 148.400,00	COLPENSIONES		$ 593.600,00	$ 148.400,00			
4	MAURO ADDEL YAÑEZ SILVA	13.354.835	CONDUCTOR N° 1	$ 1.590.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 1.590.000,00	$ 110.664,00	5	NUEVA EPS		$ 63.600,00	PORVENIR		$ 0,00	$ 63.600,00			
5	JORGE ARTURO OJEDA LEAL	5.478.107	CONDUCTOR N° 2	$ 1.590.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 1.590.000,00	$ 110.664,00	5	NUEVA EPS		$ 63.600,00	COLPENSIONES		$ 254.400,00	$ 63.600,00			
6	EDITH CATALINA ANGUCHO CÓRDOBA	1.061.821.080	AUX ADMINISTRATIVO	$ 1.635.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 1.635.000,00	$ 8.584,00	1	SANITAS		$ 65.400,00	PORVENIR		$ 261.600,00	$ 65.400,00			
7	ERIKA CONSUELO RODRIGUEZ BECERRA	1.093.886.244	INSPECTORA SISO	$ 2.420.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 2.420.000,00	$ 186.980,00	5	NUEVA EPS		$ 96.800,00	PROTECCIÓN		$ 387.200,00	$ 96.800,00			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 22.635.000,00**																															**$ 22.635.000,00**	**$ 1.562.692,00**				**$ 959.400,00**			**$ 3.661.900,00**	**$ 959.400,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	

El Consultor adjunta la certificación de fecha 3 de junio de 2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (X) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ
CONSORCIO INGENIERIA SL
Cédula No.: 76.317.795 de Popayán

Firma

ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 3 JUNIO DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 1534 DE 2024, 1541 DE 2024 Y 1546 DE 2024.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	545124	C-2401-0600-0103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1.383.849.572,00	**$ 504.097.121,00**
						$ 1.383.849.572,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.435.376.223,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo Registro Presupuestal Adicional	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**JULIO - 2024**	$ 13.204.800,00	$ 2.508.912,00	$ 15.713.712,00	0	0	0	545124	$ 1.368.135.860,00	$ 0,00	$ 3.435.376.223,00		
2	**AGOSTO - 2024**	$ 71.351.132,00	$ 13.556.715,00	$ 84.907.847,00	0	0	0	545124	$ 1.283.228.013,00	$ 0,00	$ 3.350.468.376,00		
3	**SEPTIEMBRE - 2024**	$ 80.325.540,00	$ 15.261.853,00	$ 95.587.393,00	0	0	0	545124	$ 1.187.640.620,00	$ 0,00	$ 3.254.880.983,00		
4	**OCTUBRE -2024**	$ 76.102.850,00	$ 14.459.542,00	$ 90.562.392,00	0	0	0	545124	$ 1.097.078.228,00	$ 0,00	$ 3.164.318.591,00		
5	**NOVIEMBRE - 2024**	$ 70.340.780,00	$ 13.364.748,00	$ 83.705.528,00	0	0	0	545124	$ 1.013.372.700,00	$ 0,00	$ 3.080.613.063,00		
6	**DICIEMBRE - 2024**	$ 102.266.233,00	$ 19.430.584,00	$ 121.696.817,00	0	0	0	545124	$ 891.675.883,00	$ 0,00	$ 2.958.916.246,00		
7	**ENERO - 2025**	$ 80.175.299,00	$ 15.233.307,00	$ 95.408.606,00	0	0	0	545124	$ 796.267.277,00	$ 0,00	$ 2.863.507.640,00		
8	**FEBRERO - 2025**	$ 84.296.605,00	$ 16.016.355,00	$ 100.312.960,00	0	0	0	545124	$ 695.954.317,00	$ 0,00	$ 2.763.194.680,00		
9	**MARZO 2025**	$ 81.038.629,00	$ 15.397.340,00	$ 96.435.969,00	0	0	0	545124	$ 599.518.348,00	$ 0,00	$ 2.666.758.711,00		
10	**ABRIL 2025**	$ 80.185.905,00	$ 15.235.322,00	$ 95.421.227,00	0	0	0	545124	$ 504.097.121,00	$ 0,00	$ 2.571.337.484,00		
11	**MAYO 2025**	$ 104.610.197,00	$ 19.875.937,00	$ 124.486.134,00	0	0	0	545124	$ 379.610.987,00	$ 0,00	$ 2.446.851.350,00		
	TOTALES	**$ 843.897.970,00**	**$ 160.340.615,00**	**$ 1.004.238.585,00**					**$ 379.610.987,00**	**$ 0,00**	**$ 2.446.851.350,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS TOTAL ACUMULADO	$ 843.897.970,00	$ 160.340.615,00	$ 1.004.238.585,00
VALOR TOTAL	**$ 843.897.970,00**	**$ 160.340.615,00**	**$ 1.004.238.585,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ
CONSORCIO INGENIERIA SL
Cédula No.: 76.317.795 de Popayán

Firma

Nombre: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3 JUNIO DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES **TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1948 de 2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO INGENIERIA SL

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DE 2024

PLAZO INICIAL: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$398,503,641.90	11/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Prestaciones Sociales	20%	$797,007,283.80	11/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	30%	$1,195,510,925.70	11/06/2024	11/12/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101283926

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3 JUNIO DE 2025 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Prestaciones Sociales				
Calidad del servicio				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101283926

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ
CONSORCIO INGENIERIA SL
Cédula No.: 76.317.795 de Popayán

Firma

ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MES DE MAYO -2025

FECHA	DIRIGIDO A:	ASUNTO:	CONSECUTIVO:
2/5/2025	ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE DT.	s las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías - Invias, del Mes abril de 2025.	CISL-AMV3-L4-0415
2/5/2025	LIANA GRANADOS FERRER inspectora de po	dad Desde el 1 al 30 de abril 2025 Ruta 5505 Presidente – Pamplona	CISL-AMV3-L4-0416
2/5/2025	GARCIA MENDOZA inspectora de policia .	dad Desde el 01 al 30 de abril 2025 Ruta 6604 La Lejía - El Amarillon.	CISL-AMV3-L4-0417
2/5/2025	NZALES AMAYA Secretario de transito y tr	30 de abril 2025 Ruta 5505 Presidente – Pamplona, Ruta 6604 La Lejía – El amarillon.	CISL-AMV3-L4-0418
2/5/2025	D CONTRERAS GRANADOS inspector de po	dad desde el 01 al 30 de abril 2025 Ruta 6604 La Lejía - El Amarillon.	CISL-AMV3-L4-0419
2/5/2025	CIO SANJUAN NAVARRO inspectora de poli	el 1 al 30 de abril 2025 Ruta 5505 Presidente – Pamplona Norte de Santander.	CISL-AMV3-L4-0420
5/5/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	SADAS MES ABRIL 2025 -CONTRARO No.1948 DE 2024	----------
5/5/2025	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE DT.	TORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES	CISL-AMV 3-L4-0422
5/5/2025	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE DT.	cta No. 12 de abril de 2025 Cooperativa Chitagá.	CISL-AMV3-L4-0421
6/5/2025	ORMAN SUAREZ HORMAZA alcalde chitagá	da RN 5505 del Alcantarillado Centro Poblado Presidente, Municipio de Chitagá	CISL-AMV3-L4-0423
7/5/2025	ingeniera MARTHA YAÑEZ	Reporte semanal de sitios críticos.	----------
7/5/2025	ELÕAS JAIMES FERNÉNDEZ D.T ENCARGAD	cre el PR0+0000 a PR8+0170, Vía La Lejía – Saravena, RN6604	CISL-AMV3-L4-0424
7/5/2025	Concejo chitaga nortedesantande	E VELOCIDAD VEREDA LA PALMERA SECTOR EL VARIANTE CHITAGÁ NORTE DE SANTANDER	----------
8/5/2025	ingeniera MARTHA YAÑEZ	TREGA INFORME MENSUAL N.9	CISL-AMV3-L4-0425
8/5/2025	INGENIERO JUAN LEONIDAS	a No. 12 de abril de 2025 Cooperativa Chitagá.	L4-0421
8/5/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	CAJA MENOR MES DE ABRIL	----------
9/5/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	CAJA MENOR MES DE MAYO	----------
9/5/2025	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE DT.	N ACTA DE COSTOS No. 10 MES ABRIL 2025	CISL-AMV3-L4-0426
12/5/2025	INGENIERO JUAN LEONIDAS	ril de 2025 Cooperativa Cootrasermulcav, Cootrasermorelab.	----------
12/5/2025	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE DT.	nayo de 2025 Cooperativa Cootrasermulcav, Cootrasermorelab.	CISL-AMV3-L4-0427
12/5/2025	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE DT.	TORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES	CISL-AMV 3-L4-0428
12/5/2025	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE DT.	) a PR68+0500 (Pamplona) de la vía Presidente – Pamplona, RN5505 y Solicitud Aprobación Compra de Insumos.	CISL-AMV 3-L4-0430
12/5/2025	FILEMON MORA	DO DE ATENCIÓN A COOTRASERMORELAB	CISL-AMV3-L4-0429
12/5/2025	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE DT.	A ESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PR60+0100 MD, VÍA PRESIDENTE – PAMPLONA	L4-0430
13/5/2025	Jose1094271204@outlook.com	ORMACIÓN ACCIDENTE 10 DE ABRIL D.PETICION	----------
13/5/2025	ingeniera MARTHA YAÑEZ	-047453 derecho de peticion (10 de abril 2025)	----------
13/5/2025	INGENIERO JUAN LEONIDAS	de 2025 Cooperativa Chitagá, Cootrasermulcav, Cootrasermorelab.	
14/5/2025	ingeniero Leonel valero escalante	OBSTRUIDA PR11+0070 VÍA LA LEJÍA-SARAVENA, RUTA 6604	CISL-AMV3-L4-0431
14/5/2025	mromerom@invias.gov.co	licativo SUKUBUN del Primer Trimestre (enero – marzo 2025)	----------
14/5/2025	elias,martha, claudia y ingeniero leonel	MISIÓN COMUNICADO CISL-AMV3-L4-384 / Entrega de Informe Trimestral Periodo enero - marzo de 2025	
15/5/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	excel ACTA No. 10	
15/5/2025	Ingeniero LEONEL VALERO ESCALANTE DT.	BES EN EL PR62+0700 MI VÍA PRESIDENTE – PAMPLONA, RN5505	CISL-AMV3-L4-0432
15/5/2025	DON OMAR PARA FACTURA	.10 ABRIL 2025 DE LA AMV G3 PARA PAGO	
15/5/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	FACTURAS PARA CAUSAR	
15/5/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	A DE COBRO VOLQUETAS- PARA CAUSAR	
15/5/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	IÓN ACTA DE COSTOS No. 9 MES MARZO 2025	L4-0377
15/5/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	ACTA DE COSTOS No.09. ENVIO DEL EXCEL	
15/5/2025	ALCALDIA CACOTA	EN PR42+0250 MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA PRESIDENTE – PAMPLONA, RUTA NACIONAL 5505.	D.P. CISL - AMV3-L4-013
15/5/2025	ALCALDIA CACOTA	PRIVADO UBICADO EN PR36+0800 MARGEN IZQUIERDO DE LA VÍA PRESIDENTE – PAMPLONA, RUTA NACIONAL 5505	D.P. CISL - AMV3-L4-014
16/5/2025	SEMPRESARIALES	2 abril de 2025- ACTAS DE COOPERATIVAS	
16/5/2025	RECURSOS HUMANOS, SST POPAYAN	ULTADOS DE EXAMENES DE INGRESO	
16/5/2025	DON OMAR PARA FACTURA	ABRIL GRUPO 3 CON FACTURA INCLUIDA Y COMPRIMIDO NO MAYOR A 2 MG	
19/5/2025	NGENIERO LEONEL VALERO ESCALANTE DT	TORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES	CISL-AMV 3-L4-0433
19/5/2026	NGENIERO LEONEL VALERO ESCALANTE DT	LARES JURISDICCIÓN MUNICIPIO CHITAGÁ CON BANDAS ALERTADORAS	CISL-AMV 3-L4-0434
20/5/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	TACÍON PARA LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA NATURAL.	N/A
20/5/2025	ING. MARTHA YAÑEZ	Reporte semanal de sitios criticos.	N/A
20/5/2025	Elizedt Amparo y martha yañez	PAC MES JULIO DE 2025	N/A
21/5/2025	NGENIERO LEONEL VALERO ESCALANTE DT	Reiteración Aprobación Insumos	CISL-AMV 3-L4-0435
22/5/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	IA INES VILLAMIZAR - REFRIGERIOS CAPACITACION MES DE MAYO.	
22/5/2025	FILEMON MORA	ENTREGA DE DOTACIÓN- COOTRASERMORELAB	CISL-AMV3-L4-0436
22/5/2025	ALI VILLAMIZAR	ENTREGA DE DOTACIÓN- COOTRACHITAGA	CISL-AMV3-L4-0437

22/5/2025	JANVER MANRIQUE	ENTREGA DE DOTACIÓN- COOTRASERMULCAV	CISL-AMV3-L4-0438
22/5/2025	ALCALDIA CACOTA	TA DEL PR35+0380 AL PR35+0450 MARGEN IZQUIERDA DE LA VÍA PRESIDENTE – PAMPLONA, RUTA NACIONAL 5505	D.P. CISL - AMV3-L4-015
22/05/2025	NGENIERO LEONEL VALERO ESCALANTE DT	PARA SU CONOCIMIENTO	CISL-AMV3-L4-0439
22/5/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	CAJA MENOR MES DE MAYO 2025	
23/5/2025	ATENCION AL CIUDADANO	UVRAZ-051 165 de Fecha 2025-05-15 / Solicitud Apoyo a un Proyecto Escolar	CISL-AMV3-L4-0442
26/5/2025	ATENCION AL CIUDADANO	EN CONSTRUCCIÓN EN LA VÍA LA LEJÍA – SARAVENA, RN6604	CISL-AMV3-L4-0443
26/5/2025	INGENIERO JUAN LEONIDAS	TORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES	CISL-AMV3-L4-0444
26/5/2025	COOTRASERMULCAV	SERMULCAV FUERTE LLAMADO DE ATENCION	CISL-AMV3-L4-0445
27/5/2025	NGENIERO LEONEL VALERO ESCALANTE DT	EREDA SANTA MATILDE¨, UBICADA EN PR55+0450 MI DE LA VÍA PRESIDENTE – PAMPLONA, RN5505	CISL-AMV3-L4-0446
27/5/2025	NGENIERO LEONEL VALERO ESCALANTE DT	O INVIAS 2025E-VUVRAZ-039886 DEL 2025-04-15 / RELACIÓN MATERIAL CAIDO SOBRE CUNETA ENTRE PR0 A PR35 VÍ	CISL-AMV3-L4-0447
27/5/2025	ALCALDIA DE CHITAGA	STALACIÓN DE VALLAS Y AVISOS DESDE PR0 A PR33, DE LA VÍA LA PRESIDENTE – PAMPLONA , RN5505	D.P. CISL - AMV3-L4-016
27/5/2025	NGENIERO LEONEL VALERO ESCALANTE DT	PARA SU CONOCIMIENTO. DP 016	CISL-AMV3-L4-0448
28/5/2025	ALCALDIA DE CHITAGA	IOR POR PRESUNTA INTERVENCIÓN Y PRESENCIA ÁRBOL EN ALTO RIESGO EN PR62+0700 MI VÍA PRESIDENTE - PAMPL	D.P.CISL-AMV3-L4-019
29/5/2025	ALCALDIA CACOTA	CHO DE VÍA POR AVISOS ENTRE EL PR33 A PR59 VÍA PTE - PAMPLONA, RN5505	D.P.CISL-AMV3-L4-017
29/5/2025	ALCALCIA PAMPLONA	Y AVISOS ENTRE EL PR59 A PR68+500 VÍA PTE - PAMPLONA y ENTRE PR0 A PR15 VÍA LA LEJÍA - SARAVENA	D.P.CISL-AMV3-L4-018
29/5/2025	ALCALDIA DE LABATECA	O DE PETICIÓN A LABATECA POR INVASIÓN DERECHO DE VÍA CON VALLAS Y AVISOS PR15 A PR25+700 VÍA LA LEJÍA - SA	D.P. CISL-AMV3-L4-020
29/5/2025	ALCALDIA DE TOLEDO	ERECHO DE PETICIÓNA TOLEDO POR INVASIÓN DERECHO DE VÍA CON AVISOS PR25+700 A PR31 VÍA LA LEJÍA - SARAVE	D.P. CISL-AMV3-L4-021
29/5/2025	ALCALDIA PAMPLONA	UPERIOR DEL PR00+0960 AL PR00+0980 MARGEN IZQUIERDA DE LA VÍA LA LEJÍA – SARAVENA, RN6604 P	D.P. CISL-AMV3-L4-022
29/5/2025	NGENIERO LEONEL VALERO ESCALANTE DT	ADICADO 2025S-VNSA-031644 DE FECHA 2025-05-19	CISL-AMV3-L4-0449
29/5/2025	COOTRASERMULCAV	Nilson duque licencia de vacaciones	----------

MES DE MAYO 2025

REMITENTE	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO
COOTRACHITAGA	1/5/2025	INFORME FACTOR DE CALIDAD MES DE ABRIL DE 2025 COOPERATIVA CHITAGA	----------
COOTRASERMORELAB	1/5/2025	INFORME FACTOR DE CALIDAD MES DE ABRIL DE 2025	----------
MARTHA IRENE YAÑEZ	2/5/2025	2025I-VBOG-025801 Reporte semanal No.119 de Puentes a cargo del INVIAS	----------
MARTHA IRENE YAÑEZ	2/5/2025	SOPORTES PARA ACTA DE COSTOS ABRIL 2025	----------
consejo chitagá	3/5/2025	SOLICITUD URGENTYE COSNTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD VEREDA LA PALMERA SECTOR EL VARIANTE CHITAGÁ NORTE DE SANTANDER	
COOTRASERMULCAV	4/5/2025	INFORME FACTOR DE CALIDAD MES DE ABRIL DE 2025	----------
ALCALDIA CHITAGA	6/5/2025	Daño en Inspección PR0+0130 Margen Izquierda RN 5505 del Alcantarillado Centro Poblado Pres	**L4-0423**
MARTHA IRENE YAÑEZ	6/5/2025	ENVIO OFICIO 0503 RAD 2019-00224	----------
ALCALDIA PAMPLONA	6/5/2025	ACTA DE INSPECCIÓN 056	----------
TRANSITO Y TRANSPORTE	6/6/2025	RTA SOLICITUD DE INFORMACION ACCIDENTALIDAD 01 AL 30 DE ABRIL 2025	
ATENCION CIUDADANO	7/5/2025	INFORME MES DE ABRIL 2025	----------
ATENCION CIUDADANO	7/5/2025	INFORME ABRIL 2025	----------
ATENCION CIUDADANO	8/5/2025	ENTREGA INFORME MENSUAL N.9	----------
JUAN LEONIDAS	8/5/2025	Entrega de Acta No. 12 de abril de 2025 Cooperativa Chitagá.	L4-0421
FABIO CONTRETAS	9/5/2025	OBSERVACIONES AL INFORME TRIMESTRAL ENE-MAR-2025 //// RE: REMISIÓN COMUNICADO CISL-AMV3-L4-384 / Entrega de Informe Trimestral Periodo enero - marzo de 2025	
MARTHA IRENE YAÑEZ	9/5/2025	Rv: CITACIÓN TESTIGO MAURO YAÑLEZ SILVA 20 DE MAYO DE 2025 - 04:30 P.M.	
PLANEACIÓN CHITAGA	10/5/2025	Respuesta derecho de petición.	
MARTHA IRENE YAÑEZ	13/5/2025	RV: REMISIÓN COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0426 / PRESENTACIÓN ACTA DE COSTOS No. 10 MES ABRIL 2025	
LEONEL VALERO ESCALANTE	13/5/2025	REMISIÓN COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0426 / PRESENTACIÓN ACTA DE COSTOS No. 10 MES ABRIL 2025	
CONTABILIDAD POPAYAN	15/5/2025	ACTA DE COSTOS No.10 PARA GENERAR FACTURA	
INVIAS	15/5/2025	Radicado # 2025S-VNSA-030613 - Comunicado de Salida	
INVIAS	15/5/2025	Radicado # 2025S-VNSA-030626 - Comunicado de Salida	
MARTHA IRENE YAÑEZ	15/5/2025	2025I-VBOG-030786	
MARTHA IRENE YAÑEZ	15/5/2025	2025I-VBOG-029807 Solicitud diligenciamiento "Seguimiento semanal a sitios críticos"	
INSPECCION DE POLICIA	15/5/2025	Informe ACCIDENTE DE TRANSITO - CACOTA	
INTERAPIDISIMO	16/5/2025	800251569;INTER RAPIDISIMO S.A;FE34173848;01;INTER RAPIDISIMO S.A	
JUAN LEONIDAS	16/5/2025	Actas No. 12 de abril de 2025 Cooperativa Chitagá, Cootrasermulcav, Cootrasermorelab.	
OMAR CONTADOR	16/5/2025	SE ENVÍAN ACTAS COOPERATIVAS MES DE ABRIL GRUPO 3 CON FACTURA INCLUIDA Y COMPRIMIDO NO MAYOR A 2 MG	
MARTHA IRENE YAÑEZ	19/5/2025	2025E-VUVRAZ-051165 solicitud apoyo proyecto escolar	
INVIAS	19/5/2025	Radicado # 2025S-VBOG-031646 - Comunicado de Salida	
INVIAS	19/5/2025	Radicado # 2025S-VNSA-031644 - Comunicado de Salida	
COMULTRUP	19/5/2025	890502419;COOMULTRUP LTDA;JR10498;01;COOMULTRUP LTDA	
INVIAS	20/5/2025	Radicado # 2025S-VNSA-031775 - Comunicado de Salida	
INVIAS	20/5/2025	Radicado # 2025S-VBOG-031861 - Comunicado de Salida	
INVIAS	20/5/2025	Radicado # 2025S-VBOG-031860 - Comunicado de Salida	

RECURSOS HUMANOA	20/5/2025	RESULTADO DE EXAMENES MEDICO CONSORCIO INGENIERIA SL	
FABIO MOJICA CONTRERAS	22/5/2025	PRIMERA EVALUACIÓN 2025-ESTADO DE LA RED VIAL CRITERIO TÉCNICO NORTE DE SANTANDER	
FERRETERIA PAMPLONA	23/5/2025	27882527;FERRETERIA MAT CENTER PAMPLONA;FMT3438;01;FERRETERIA MAT CENTER PAMPLONA	
INSPECCION DE POLICIA	28/5/2025	REMISIÓN COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0420 /Solicitud Información Accidentalidad Desde el 1 al 30 de abril 2025 Ruta 5505 Presidente – Pamplona Norte de Santander.	
COOTRASERMULCAV	29/5/2025	Nilson duque licencia de vacaciones	
MARTHA IRENE YAÑEZ	30/5/2025	2025I-VBOG-033124 informe criterio técnico	
MARTHA IRENE YAÑEZ	30/5/2025	2025I-VBOG-031873 Aplicativo sigpav	
MARTHA IRENE YAÑEZ	30/5/2025	2025I-VBOG-031679 respuesta a remisión del informe Puente la Rodazon	
FERRETERIA PAMPLONA	30/5/2025	27882527;FERRETERIA MAT CENTER PAMPLONA;FMT3654;01;FERRETERIA MAT CENTER PAMPLONA	
ALCALDIA DE CACOTA	30/5/2025	RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN	
DIEGO TAVERA	30/5/2025	CIV188-3135-2025 Respuesta 2025S-VNSA-024560, radicado 2025E-VUVRAZ-039630 Administración Vial.	

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MICROEMPRESA DE TRABAJADORES CHITAGA – PR0+0000 AL PR 35+0000. RUTA 5505	
	
Foto # 1: Rocería PR14+0070	**Foto # 2:** Limpieza de cunetas PR9+0275
	
Foto # 3: Encole y descole PR8+0051	**Foto # 4:** Rocería PR9+0100

MICROEMPRESA DE TRABAJADORES CHITAGA – PR0+0000 AL PR 35+0000. RUTA 5505	
	
Foto # 5: Rocería PR8+0200	**Foto # 6:** Limpieza de alcantarillas PR6+0805
	
Foto # 7: Limpieza de cunetas PR6+0675	**Foto # 8:** Encole y descole PR6+0002

COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA.DEL PR35+0000 AL PR 68+0500. RUTA 5505	
	
Foto # 9: Limpieza de cunetas PR50+0420	**Foto # 10:** Rocería PR52+0765
	
Foto #11: Rocería PR48+0346	**Foto # 12:** Limpieza de alcantarillas PR47+0144

COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA.DEL PR35+0000 AL PR 68+0500. RUTA 5505	
	
Foto # 13: Limpieza de cunetas PR42+0493	**Foto # 14:** Limpieza de cunetas PR43+0654
	
Foto #15: Atención de emergencias PR36+0122	**Foto # 16:** Limpieza de cunetas PR47+0636

COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LA BATECA DEL PR00+0000 AL PR 31+0000. TRAMO 6604	
	
Foto # 17: Señalización de sitios críticos PR0+0350	**Foto # 18:** Limpieza de alcantarillas PR28+0070
	
Foto # 19: Rocería PR28+0000	**Foto # 20:** Limpieza de puentes PR25+0700

COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LA BATECA DEL PR00+0000 AL PR 31+0000. TRAMO 6604	
	
Foto # 21: Limpieza de defensas metálicas PR30+0876	**Foto # 22:** Señalización de sitios críticos PR28+0500
	
Foto # 23: Limpieza de señales verticales PR29+0388	**Foto # 24:** Limpieza de cuentas PR29+0335

PUNTOS CRITICOS RUTA 5505, PRESIDENTE – PAMPLONA PR 0+0000 AL PR 68+0500.	
	
Foto # 29: PR 25+0380 AL PR 25+0410. Flujo de detritos	**Foto # 30:** PR 25+0380 AL PR 25+0410. Flujo de detritos
	
Foto # 31: PR 29+0380 AL PR29+0401. remoción en masa en la parte inferior del talud con pérdida de banca de banca	**Foto # 32:** PR36+0464 AL PR36+0489. remoción en masa en la parte inferior del talud con pérdida de banca

PUNTOS CRITICOS RUTA 5505, PRESIDENTE – PAMPLONA PR 0+0000 AL PR 68+0500.	
	
Foto # 33: PR 39+0160 AL PR39+0175.	**Foto # 34:** PR 39+0678 AL PR39+0786. Talud en constante movimiento, originando grandes movimientos de masa
	
Foto # 35: PR 41+0560 AL PR 41+0580. Deslizamiento de la ladera con pérdida de cabezote	**Foto # 36:** PR 41+0514 AL PR44+0564. Movimiento lento o de reptación en talud inferior sobre banca

PUNTOS CRITICOS RUTA 5505, PRESIDENTE – PAMPLONA PR 0+0000 AL PR 68+0500.	
	
Foto # 37: PR 44+0629 AL PR44+0645. Movimiento lento o de reptación en talud inferior sobre banca	**Foto # 38:** PR 44+0655 AL PR44+0670. Movimiento lento o de reptación en talud inferior sobre banca
	
Foto # 39: PR 62+0700. Caída de detritos y rocas	**Foto # 40:** PR54+0300 AL PR54+0310. remoción en masa en la parte inferior del talud

PUNTOS CRITICOS RUTA 5505, PRESIDENTE – PAMPLONA PR 0+0000 AL PR 68+0500.	
	
Foto # 41: PR63+0971 AL PR0986. remoción en masa en la parte inferior del talud	**Foto # 42:** PR 64+0014 AL PR64+0030. remoción en masa en la parte inferior del talud con pérdida de banca.

PUNTOS CRITICOS RUTA 6604, LA LEJIA – SARAVENA PR 0+0000 AL PR 31+0000.	
	
Foto # 43: PR30+990 Remoción en masa en la parte inferior del talud	**Foto # 44:** PR28+500 Remoción en masa en la parte inferior del talud
	
Foto # 45: PR28+200 Remoción en masa en la parte inferior del talud	**Foto # 46:** PR27+300 Remoción en masa en la parte inferior del talud

PUNTOS CRITICOS RUTA 6604, LA LEJIA – SARAVENA PR 0+0000 AL PR 31+0000.	
	
Foto # 47: PR24+950 Remoción en masa en la parte inferior del talud	**Foto # 48:** PR21+920 Remoción en masa en la parte inferior del talud
	
Foto # 49: PR20+250. Remoción en masa en la parte inferior del talud	**Foto # 50:** PR19+320 Perdida de la carpeta asfáltica

PUNTOS CRITICOS RUTA 6604, LA LEJIA – SARAVENA PR 0+0000 AL PR 31+0000.	
	
Foto # 51: PR6+430 deslizamiento de talud superior y falta de carpeta asfáltica	**Foto # 52:** PR4+948 Deslizamiento de talud superior y afectamiento de gaviones
	
Foto # 53: PR1+551. Movimiento lento o de reptación en talud inferior sobre banca	**Foto # 54:** PR1+365 Movimiento lento o de reptación en talud inferior sobre banca

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294968-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

INGENIERIA SL

No. 152

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	01	05	25	Jueves		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estada actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N/S.
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV 3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia de la via PR 0+0000 al PR 35+000								

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+D500								

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000								

OTROS / NOVEDADES

E/ — . K6. E.T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737694 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 153

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	02	05	25	Viernes	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza salida a la ruta 5505 y Ruta 6604 para verificar cumplimiento de las actividades semanales de las cooperativas a cargo de AMV3 se envia REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LL-0416/solicitud de información Accidentalidad Desde el 1 al 30 de abril 2025 Ruta 5505 Presidente- Pamplona
REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LL-0417/solicitud de información accidentalidad desde el 01 al 30 de abril 2025 ruta la lejia-El Amarillo
remisión comunicado CISL-AMV3-LL-0415/Politica Sobre Embellecimiento y ornato de las vias a cargo del Instituto Nacional de Vias Invias, del mes de abril de 2025

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizaron actividades de rocería PR 0+0000 al PR 1+800 limpieza de cuneta, limpieza de obras de arte, encole, descole, alcantarilla PR 0+0000 al PR 1+500 dia nublado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 67+0000 al PR 68+0500 limpieza de cuneta, alcantarilla, señales, mojones, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 0+0000 al PR 1+0500 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, señales, mojones, puente, clima soleado					

OTROS / NOVEDADES

Ef. R.G. E.T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737884 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
Nit: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

BITACORA

SL INGENIERIA

No. 154

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	03	05	25	Sábado		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

EE	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la Territorial N/S
Disponibilidad de todo el equipo de la AM.V3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
recorrido de la vía, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia de la vía PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia de la via PR 35+0000 a PR 68+500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la vía, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia dela vía PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

E/ Pbl &T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737884 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294956-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 155

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

Ruta

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	04	05	25	Domingo		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N/S
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo de vigilancia. Disponibilidad en caso de emergencia PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo de vigilancia. Disponibilidad en caso de emergencia PR 35+0000 al PR 68+5000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo de vigilancia. Disponibilidad en caso de emergencia PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

E/ — Ba. E.T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F Nº 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737884 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 156

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	05	05	25	lunes

REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
x	x

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

se trabajó en actas de cooperativas, se radica la cuenta de Chitagá
se trabaja en reporte de accidentalidad del mes de abril del 2025.
se envia REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LV-0422/A OT TERRITORIAL NOS ENTREGA INFORMES SEMANALES fruto correo OBLIGACIONES CAUSADAS MES ABRIL-2025- CONTRATO No 1984 DE 2024
se realiza reporte del estado actual de las vias a la territorial N/S

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

se realiza trabajo de oficina diseño SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
se realizaron actividades de rocería, PR 1+800 al PR 4+300 limpieza de cuneta PR1+500 al PR 3+000, limpieza de obras de arte, descoles, encoles PR 1+487 al PR 2+796, dia nublado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 35 + 0000 · al PR 36 + 0900 · limpieza de cuneta, alcantarilla, calzada, defensa, mojones, señales clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo de PR 1+0500 al PR 2+0700 en limpieza de calzada, cuneta berma, alcantarilla, encole, descole, señales, mojones. rocería, clima soleado					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737884 - 3142768143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294068-9
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 157

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4 — Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	06	05	25	Martes		Y

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se trabajo en informe de accidentalidad del mes de abril del 2025
Supervicion a actividades de las cooperativas de cargo de la AMV3
Se realiza reporte del estado actual de las vias a la territorial N/S
Se envia REMISIÓN COMUNICADO CISL - AMV3 - L4 - 0423 / Daño de inspección PR 0+0130 Margen Izquierda RN 5505 del alcantarillado centro poblado Presidente, Municipio de Chitaga

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina DISEÑO - SG - SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizaron actividades de rocería PR 41+500 al PR 6+250 limpieza de cuneta PR 3+000 al PR 5+600, limpieza de obras de arte, encole, descole, PR 27 980 al PR 5+610 dia nublado y lluvioso, emergencia PR 29+100, daño tubo					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 36+0800 al PR 37+0000 · limpieza de cunetas, alcantarillas, encoles, descoles, dima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
se trabajo de PR 2+0700 al PR 4+0+100 en limpieza de cuneta, calzada, alcantarilla, encole, descole, senales, mojones, puentón, muro, rocería dima soleado					

OTROS / NOVEDADES

E/ — Rio. E.T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737684 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-9
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 158

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

Ruta

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	07	05	25	Miércoles

REGISTRO DE LABORES DIARIAS

TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se elabora y radica Informe mensual # 10
correspondiente a abril del 2025
Informe de accidentalidad del mes de abril 2025.
Solicitud urgente construcción reductores de velocidad vereda
La palmera sector el Variante chitagá Norte de santander.
REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LL-0424 | Atención sitios Criticos
entre el PR 0+0000 a PR 0+0170, vía la lejia - saravena, RN 6604
REMISIÓN COMUNICADO CISL-AMV3-LL-0424/Entrega de acta No. 12
de abril de 2025
Reporte semanal de sitios críticos

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizaron actividades de rocería PR 6+250 al PR 8+200 limpieza de cuneta PR 5+600 al PR 7+600, limpieza de obras de arte descole, encole PR 5+694 al PR 7+185 Dia nublado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 37 + 0000 al PR 39 + 0600 limpieza de cuneta, alcantarilla, encole, descole, mojones, señales Clima nublado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 4+0100 al PR 5+0800 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole señales, mojes, defensa, puentes, berma, muros, rocería Clima soleado					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737864 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 159

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	08	05	25	Jueves		

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ER	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

se asiste a capacitacion sobre señalizacion vial en la ciudad de cucuta.
Informe de accidentalidad mes de abril
Envio caja menor mes de Abril
REMISION COMUNICADO CISL - AMV3 - L4 - 0421 / ENTREGA ACTA No. 12 de abril de 2025 cooperativa Cootrachitaga
REMISION COMUNICADO CISL - AMV3 - L4 - 0425 / ENTREGA INFORME MENSUAL N. 9
se envia reporte del estado actual de las vias a la Territorial N/S
se envia caja menor del mes de abril 2025

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

se realiza recorrido ruta 5505 y ruta 6604 inspeccion a cooperativas de señalizacion que se entrego de a AMV3 y botiquin y extintor

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas rocería PR 81200 al PR 91000 limpieza de cuneta PR 71600 al PR 81000 limpieza de obras de arte, descole y encole. PR 71240 al PR 71860 desmantelacion de puente modular la rodaton, fuertes lluvias					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 39 + 0600 al PR 42 + 0100 limpieza de cuneta calzada, alcantarilla, descole, encole, señales, mojones, clima lluvioso.					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
se trabajo del PR 54+0800 al PR 71+0000 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, descole, encole, señales mojones puentes, detensa, berma, cunetas, de corronacion, rocería, clima lluvioso					

OTROS / NOVEDADES

E/ - P.G. ET

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737884 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 160

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	09	05	25	viernes	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Recorrido a las vias a cargo de la amv3 para supervisar las actividades de las cooperativas retiro de deslizamiento ruta 5505 PR 62+700 caja menor de mayo
EMISION COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0426 / PRESENTACIÓN ACTA DE COSTOS No.10 MES ABRIL 2025
Se envia caja menor del mes de mayo 2025
Se envia reporte del estado actual de las vias a la territorial N/S.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

se realizo trabajo de oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Actividades realizadas rocería 0+000 al PR 11+000 limpieza de cuneta PR 8+000 al PR 10+000 limpieza de obras de arte descole, encole. PR 7+967 al PR 9+732, dia nublado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 42 + 0400 al PR 44 + 0000 limpieza de cuneta, calzada alcantarilla, descole, encole, mojones, señales, clima soleado.

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

se realizo trabajo del PR 7+0000 al PR 8+0000 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, descole, encole, señales, mojones, defensa, muros, berma, rocería, clima soleado

OTROS / NOVEDADES

E/ R.G. E.T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737884 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 161

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6404 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	10	05	25	sabado		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial PIS Disponibilidad en caso de emergencia de todo el Personal de la AMV

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, reporte al grupo de la territorial registro fotografico, disponibilidad en caso de emergencia, vigilancia del PR 0+0000 al PR35+000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, repoite al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+0500.					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, reporte fotografico, reporte al grupo D.T, vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000 Disponibilidad en caso de emergencia					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737884 - 3142745143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 162

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	11	05	25	Domingo		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N/S
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Disponibilidad en caso de emergencia Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D-T vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D-T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+0500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via registro fotografico, reporte al grupo D-T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737854 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 163

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	12	05	25	Lunes		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Revisión y reorganización de los derechos de petición.
Corrección informe trimestral solicitada por el instituto,
se envian informes semanales de las actividades realizadas por las cooperativas a cargo de la amv3
visita a planeacion del municipio de pamplona - corponor, gestión del riesgo municipal de pamplona y reunión con la gerente del cementerio jardines de pamplona,
informe de accidentalidad mes de abril, se radicaron cuentas de cootrasemulcav y cootrasemorelab.
se trabajo en corrección necesidades puentes informe trimestral.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina sg-sst,

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realiza rocería PR 11+0000 al PR 12+180, limpieza de cuneta PR 10+000 al PR 11+500. limpieza de obras de arte, encoles, descoles PR 10+114 al PR 11+493 retiro de derrumbe PR 10+550, clima fuertes lluvias					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 44+0000 al PR 45+0000 en limpieza de cuneta, alcantarilla, encole, descole, mojones, señales clima lluvioso					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 11+0000 al PR 12+0500 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, señales, defensa rocería, bacheo, instalación de cinta peligro, clima lluvioso					

OTROS / NOVEDADES

E/ Y.C.a. F.T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737684 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 164

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	13	05	25	Martes		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realizan ajustes al informe trimestral presentado

Se realizan correcciones indicadas por la entidad territorial
Se realiza reporte de accidentalidad plataforma Hermes
Se envia oficio 431 daño de alcantarilla PR 11+0071 ruta 6604
Informe de accidentalidad abril
Recorrido ruta 5505 y 6604 registro de accidentalidad
Se realiza reporte del estado actual de las vias a la territorial N/S
REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-24-0430/ REPORTE AVANCE CONSTRUCCION PRESUNTA ESTACION DE SERVICIO EN EL PR 60+0100M, VIA PRESIDENTE-TAMPICO

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizaron actividades de rocería PR 12+150 al PR 14+000 limpieza de cuneta PR 11+500 al PR 12+800, limpieza de obras de arte, descole, encole, PR 11+557 al PR 11+630, retiro de derrumbe PR 9+115 al PR 9+150, poda y retiro de arboles PR 9+150					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 45 + 0000 al PR 47 + 0600 limpieza de cuneta, calzada, alcantarilla, encole, descole, defensa, mojones señales clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 12+500 al PR 14+0000 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, descole, encole, señales, mojones defensa, box culver, rocería, clima soleado					

OTROS / NOVEDADES

E/ V.A. E.P.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737884 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901234966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 165

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3 Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR48+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	14	05	25	Miércoles	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realizaron ajustes a informe trimestral presentado realizando correcciones indicadas por la entidad territorial
Se realiza reporte de accidentalidad plataforma tarmes
se envia oficio 431 de daño de alcantarilla PR11+0070 ruta 6604, informe de accidentalidad abril.
se realizo el Presupuesto de la alcantarilla tarme
se realiza reporte del estado actual de las vias a la territorial N/S
REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LL-0431 / REPORTE ALCANTARILLA OBSTRUIDA PR11+0070 VIA LA LEJIA-SARAVENA, RUTA 6604
Informe Registro Data Aplicativos SOKUBUN del Primer Trimestre (enero - marzo 2025)

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza charla de SST y trabajo de oficina
56-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	X	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizaron actividades de rocería PR 14+0000 al PR 16+300, limpieza de cuneta PR 12+800 al PR 14+500, limpieza de obras de arte encoles y descoles PR 12+869 al PR 14+596 clima nublado y lluvias

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizan actividades de mantenimiento rutinario de PR 47+0000 al PR 49+0000 limpieza de cuneta calzada, alcantarilla, encole, descole, mojones, señales clima nublado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se trabajo del PR 14+0000 al PR 15+500 en limpieza de calzada, alcantarilla, encole, descole señales, mojones, puestes, rocería, bacheo clima nublado

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11E N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737884 - 3142768143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 166

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	15	05	25	Jueves

REGISTRO DE LABORES DIARIAS

TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Recorrido de la ruta 5505 registro fotografico accidentalidad
Retiro Puente provisional la Rodazón, inspección de actividades cooperativa, chitagá y cootrasemulcav
Recorrido de la vía Pamplona Presidente se hablo con el dueño del predio de Puente la Perla
se enviaron dos derechos de Peticion municipio de Cácota
REMISION DERECHO DE PETICION D.P. CISL, AMV3-L4-013 - PRESUNTA INVACION DE DERECHO DE VIA EN EL SITIO UBICADO EN PR42+0250 MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA PRESIDENTE- PAMPLONA, RUTA 5505
REMISION DERECHO DE PETICION D.P. CISL- AMV3 L4-014- DERECHO DE PETICION POR AFECTACION A LA VIA NACIONAL POR ACCESO A PREDIO PRIVADO UBICADO EN PR 36+0800 MARGEN IZQ. RUTA 55

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

se realiza recorrido a las rutas 5505 y 6604. Inspección a los cooperativas de trabajo asociano y charla de SST Pausas activas.

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS	X	SEÑALIZACION APROPIADA	

Se realizaron actividades de rocería PR 16+300 al PR 17+100 limpieza de cuneta PR 14+500 al PR 16+500, limpieza de obras de arte, encole, descole, PR 14+636 al PR 16+594 Clima con fuertes lluvias

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS	V	SEÑALIZACION APROPIADA	

Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 49+0000 al PR 51+0000 limpieza de cuneta, alcantarilla, encole, descoles, señales, mojones clima lluvioso

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS	X	LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA	

Se trabajo del PR 15+0500 al PR 17+0000 en limpieza de cuneta, alcantarilla, descole, encole, señales, mojones, muro, rocería, cambio de cinta peligro, clima lluvioso

OTROS / NOVEDADES

P.G. E.T

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanta Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737884 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 167

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3. Lote 4. 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000. Ruta

	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
FECHA:	16	05	25	viernes	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Recorrido de la ruta 5505 y 6604 supervisión a las actividades de las cooperatruces de trabajo asociado
Reporte del estado actual de las vías a la territorial N15.
Informe de señales para solo cambio de lamina, que estan en mal estado
Informe de accidentalidad abril 2025
RECORRIDO A LA VIA PRESIDENTE. PAMPLONA, VISITA AL PREDIO PR62+0700 CON SECRETARIA GESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA., PARA DEJUGRIZ AL PROPIETARIO POR EL DAÑO EN EL TALUD SUPERIOR.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realizan examenes medicos y se realiza trabajo de oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	✓	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizaron actividades de roceria PR 171700 al PR 181800 limpieza de cuneta PR 16+500 al PR 18+000, limpieza de obras de arte, encole, descole PR 16+436 al PR 18+035 pintado de muro PR 29+050, señalización de puntos criticos, soleado						

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 51 + 0000 al PR 52 + 0000 limpieza de cuneta, calzada, alcantarilla, encole, descole, señales, mojones clima soleado						

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 1710000 al PR 18+0500 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, señales mojones, muro roceria, clima soleado						

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefono: 3142737884 - 3142746143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 168

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	17	05	25	Sábado		✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N/S
Disponibilidad de todo el Personal en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000 Disponibilidad en caso de emergencia								

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+500 Disponibilidad en caso de emergencia								

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000 Disponibilidad en caso de emergencia								

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737854 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 169

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+800, RUTA 4604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	18	05	25	Domingo		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N°5
Disponibilidad en caso de emergencia de todo el Personal de la AMV3

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA	

Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000 Disponibilidad en caso de emergencia.

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA	

Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+500 Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA	

Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000 Disponibilidad en caso de emergencia

OTROS / NOVEDADES

Ing. Res. E.T

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737884 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 170

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	19	05	25	Lunes	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ER	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N/S.
Disponibilidad de todo el personal de la AMV3 en caso de emergencia
se envia REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LL-0434/ PRESUPUESTO PARA 5 ZONAS ESCOLARES JURISDICCION MUNICIPIO CHITAGÁ CON BANDAS ALERTADORAS
se envia REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LL-0433/ A DT TERRITORIAL NOS ENTREGA INFORMES SEMANALES

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia, se realiza trabajo de oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo de la T. vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000, se realizan actividades de rocería PR 18+000 al PR 20+000 limpieza de obras de arte alcantarilla, encole descole, clima					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+500, se realizan actividades de mantenimiento rutinario de PR 55+0000 al PR 56+0000 en limpieza de cuneta, alcantarilla, descole, encole, señales clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000, se trabajo del PR 18+0500 al PR 19+0500, en limpieza de cuneta, alcantarilla encole, descole, señales, mojones clima					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11E N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737684 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901254564-9
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 171

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR48+500, RUTA 4604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES HABILES: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	20	05	25	Martes		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza recorrido ruta 5505 Presidente - Pamplona en inventario de avisos y vallas
se realizo visita al predio de puente la perla para cuantificar el corte de terreno y de árboles para la ampliación de la vía
visita alcaldia de Chitaga oficina de gestión del riesgo para tratar el tema de la tala de árboles
Se trabajo en accidentalidad del mes de abril, reporte semanal de sitios criticos

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza recorrido ruta 5505 Presidente - Pamplona apoyo inventario de avisos y vallas

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA	

Se realizan actividades de roceria del PR 20 + 0000 al PR 24+0000 limpieza de cuneta, de obras de arte, alcantarillas, encole, descole, clima soleado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA	

Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 56 + 0000 al PR 57 + 0000 en limpieza de cuneta, alcantarillas, encoles, descoles, señales, mojones, dia soleado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA	

Se trabajo del PR 19 + 0560 al PR 21 + 0000 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, señales, mojones muros, roceria y bacheo, clima soleado

OTROS / NOVEDADES

R.O. & T

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Teléfonos: 3142737884 - 3142745143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294066-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 172

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	21	05	25	Miercoles	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza recorrido a la ruta 6604 La tejia - saravena en inventario de avisos y vallas y hacer seguimiento de supervisión contrato de pavimentación.

Se envia el PSC de junio/2025; se reitera a la territorial los insumos pendientes.
Se recibe insumos pintura de conservas y espejos de proveesi.
informe trimestral sukubun, accidentalidad del mes de abril

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina S6-SST, se adelanta informe mensual del mes de mayo 2025

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de rocería PR 22 + 0000 al PR 24 + 0000 limpieza de cuneta, alcantarillas, encole, descole, obras de arte, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario de PR 57 + 0000 al PR 58 + 0000. en limpieza de cuneta, alcantarillas, encoles, descoles, rocería, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 21+0000 al PR 22+0500 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, señales, mojones muro, rocería, bacheo, clima soleado					

OTROS / NOVEDADES

Por

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 13 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737854 - 3142746143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294988-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 173

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
FECHA:	22	05	25	Jueves	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

REMISIÓN DERECHO DE PETICION DP. CISL-AMV3-L4-015/ DERECHO DE PETICIÓN POR PAÑOS EN PAVIMENTO POR OBSTRUCCION DE CUNETA PEL PR 35+0380 AL PR 35+0450 MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA PRESIDENTE-PAMPLONA, RUTA NACIONAL 5505.
REMISIÓN COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0439/PARA SUCONOCIMIENT ENVIO caja Menor mes de mayo 2025

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina SG-SST se adelanta informe mensual del mes de mayo 2025

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizan actividades de roceria PR 23+200 al PR 23+0200, limpieza de cuneta PR 23+300 al PR 23+800 limpieza de obras de arte encole, descole PR 23+378 al PR 23+931, fuertes lluvias

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 58+0000 al PR 59+0000 en limpieza de cuneta, alcantarilla, encole, descole, roceria, clima lluvioso

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

se trabajo del PR 22+0500 al PR 24+0000 en limpieza de calzada, alcantarilla, encole, descole, señales, mojones, muro, ornato y roceria, clima lluvioso

OTROS / NOVEDADES

E.F.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737884 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 174

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	23	05	25	Viernes	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

EE	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LY-0442/ VISITA PARA ATENDER RTA A RAD. 2025E-VUVRAZ-051165 de fecha 2025-05-15/ solicitud a un proyecto escolar por paso nacional Municipio de PAMPLONA.

VISITA A LA VIA PRESIDENTE- PAMPLONA, EN 5505.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza actividades de oficina SG-SST se organiza presentacion para capacitación

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de rocería PR 25+200 al PR 26+400 limpieza de cuneta PR 24+800 al PR 26+300 limpieza de obras de arte, descole, encole PR 24+062 al PR 26+027, dia nublado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 59+0000 al PR 60+0000 en limpieza de cuneta, alcantarilla, encoles, descole, rocería, clima nublado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 24+0000 al PR 25+0500 en rocería limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole señales, mojones, clima lluvioso en la mañana y soleado en la tarde					

OTROS / NOVEDADES

E/ Ing. ET.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11E N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737884 - 3142746143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 175

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6404 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	24	05	25	sábado		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N15
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV3 en caso de emergencia.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 38+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR35+0000 al PR 68+0500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+.0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

Se reporta accidente en el PR 59+0000

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737554 - 3142745143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 176

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	25	05	25	Domingo		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial Mls.
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV 3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo P.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo P.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 38+0000 al PR 68+0500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo P.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

Efren Rios. E.T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142757884 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 177

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	26	05	25	lunes	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza oficio 445 y se envian informes semanales de las cooperativas
REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LA-0443/OBSERVACIONES A OBRAS EN CONSTRUCCION EN LA VIA LA LEJIA - SARAVENA, RN6604
REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LA-0444 / A DT TERRITORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de rocería PR 26 + 400 al PR 27+160 limpieza de cuneta PR 26 + 300 al PR 27 + 350 limpieza de obras de arte, encoles, descoles. clima lluvioso					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 60 + 0000 al PR 61 + 0000 · en limpieza de cuneta, alcantarilla; encole, descole, rocería clima lluvioso					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 25+0500 al 26+0600 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, senales mosones, puente, rocería. clima lluvioso por la mañana y soleado por la noche					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737586 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 178

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	27	05	25	Martes	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Recorrido vía 5505 entrega de insumos

REMISIÓN COMUNICADO, CISL-AMV3-LL-0446/NECESIDAD DE INTALAR SENALES SIZ2 "ESTACION DE SERVICIO VEREDA SANTA MATILDE", UBICADA EN PR55+0450 MI DE LA VIA PRESIDENTE-PAMPLONA, RN 5505 REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LL-0447/REITERANDO NUESTRO COMUNICADO CISL-AMV3-LL-0394 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 Y RADICADO INVIAS 2025E-VUVRAZ-039886 DEL 2025-04-15/RELACIÓN MATERIAL CAIDO SOBRE CUNETA ENTRE PR 0 A PR 35 VIA PTE-PAMPLONA; REMISION DERECHO DE PETICIÓN D.P. CISL-AMV3-LL-016/DERECHO DE PETICIÓN POR INVACIÓN DE DERECHO DE VIA CON INSTALACIÓN DE VALLAS Y AVISOS DESDE PR 0 A PR 33, DE LA VIA PRESIDENTE-PAMPLONA, RN5505

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza recorrido de la ruta 5505 acompañamiento entrega de insumos.

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de rocería PR 27+600 al PR 29+0000 limpieza de cuneta PR 27+350 al PR 28+600 · limpieza de obras de arte, encoles, descoles, PR 27+335 al PR 28+612 día lluvioso					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 61+0000 al PR 62+0000 en limpieza de cuneta alcantarilla, encoles, descole, rocería. clima nublado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 26+600 al PR 28+0000 limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encode, descole, señales mosones, rocería, bacheo, señalitación clima soleado					

OTROS / NOVEDADES

R6. F.T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737684 - 3143768143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294068-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 179

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	28	05	25	Miercoles	x	x

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se elabora derecho de peticion 022 y 019
Derecho de peticion, vallas y avisos a los municipios de Chitaga, Cacota, Pamplona, Labateca Toledo
REMISIÓN SEGUNDO DERECHO DE PETICIÓN D.P. CISL-AMV3-LY-0191 POR DESLIZAMIENTO DE TALUD SUPERIOR POR PRESUNTA INTERVENCION Y PRESENCIA ARBOL EN ALTO RIESGO EN PR 62+0700 MI VIA PRESIDENTE - PAMPLONA

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realizo trabajo de oficina SGSST
Se realiza recorrido ruta 6604 La Lejia - Saravena acompañamiento reunión Veeduria

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizan actividades de rocería PR 29+050 al PR 32+000 limpieza de cuneta PR 28+600 al PR 30+500 limpieza de obras de arte, encoles, descoles PR 28+800 al PR 30+300 ; clima nublado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 62 +0000 al PR 63 +0000 en limpieza de cuneta, alcantarilla, encoles, descoles, rocería, clima nublado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se trabajo del PR 28+0000 al PR 29+0000, limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, señales mixtas, rocería, bacheo, señalización con cinta peligro clima soleado

OTROS / NOVEDADES

Ing. Res. E.T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F Nº 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737884 - 3142745143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 180

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+800, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	29	05	25	Jueves	X	✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se alimenta Informe mensual de la amv3

Recorrido ruta 5505 y 6604, entrega de oficios en las alcaldias de cacota, Chitagá, Labateca y Toledo
Registro de accidentalidad de malo
REMISION DERECHO DE PETICIÓN D.P. CISL-AMV3-L4-017 / DERECHO DE PETICION POR INVASIÓN DERECHO DE VIA POR AVISOS ENTRE EL PR 33 A PR 59 VIA PTE - PAMPLONA, RN5505
REMISIÓN DERECHO DE PETICIÓN D.P. CISL-AMV3-L4-018 / DERECHO DE PETICIÓN POR INVASIÓN DERECHO DE VIAS POR VALLAS Y AVISOS ENTRE EL PR 59 A PR 68+800 VIA PTE - PAMPLONA Y ENTRE PR 0 A PR 15 VIA LA LEJÍA - SARAVENA
Se envian derechos de petición 020, 021, 022, comunicado 0449

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Recorrido ruta 5505 y 6604 Inspección de vehiculo, herramienta de las cooperativas de trabajo asociado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de rocería PR 32 + 0000 al PR 34 + 300 limpieza de cuneta PR 30 + 500 al PR 33 + 0000 limpieza de obra de arte, encole, descole, PR 30 + 630 al PR 34 + 208 clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 63 + 0000 al PR 66 + 0000 en limpieza de cuneta, alcantarilla, encole, descole, rocería, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 29+0000 al PR 30+0000 limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, descole, encole, señales, mojones muro, rocería, bacheo, clima soleado					

OTROS / NOVEDADES

P.U. E.T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294568-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 3

No. 181

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	30	05	25	Viernes		✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

se alimenta informe mensual de la amv3
se elabora informe de accidentalidad mes de abril de 2025
se trabajo en acta de costo del mes de mayo y el respectivo informe del mes de mayo
SE RECIBE LA MEZCLA ASFALTICA NATURAL PARA REALIZAR TAPAHUECOS.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina SG-SST, se organiza capacitacion mensual

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizan actividades de roceria PR 34+300 al PR 35+0000. limpieza de cuneta PR33+0000 al PR 35+0000 limpieza de obras de arte, encole, descole, PR 34+345 al PR 34+496., clima lluvioso

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 66+0000 al PR68+0500 en limpieza de cuneta, alcantarilla, encole, descole, roceria, clima nublado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se trabajo del PR 30+0000 al PR 31+0000 limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, senalel, mojones, muro, roceria, bacheo, clima soleado en la mañana y lluvioso en la tarde

OTROS / NOVEDADES

E/ Plan E.T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11E N° 7B - 11 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Teléfonos: 3142737684 - 3142745143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

BITACORA

No. 182

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	31	05	25	Sabado		

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza capacitación mensual mes de mayo a las cooperativas
Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial vis.
Disponibilidad de todo el equipo de la amv3 en caso de emergencia.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

capacitación mensual mes de mayo
Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000 Asistencia a capacitacion mensual					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+500 Asistencia a capacitacion mensual					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo de D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Telefonos: 3142737884 - 3142748143

Powered by CamScanner

INFORME DE CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO 2025.

CONTRATO N0. 1948 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, AMV GRUPO NO. 3 LOTE N°. 4

CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERÍA SL

JULIO CESAR RAMÍREZ LÓPEZ

PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER

MAYO 2025

Contenido

INTRODUCCIÓN....4
OBJETIVOS....5
OBJETIVO GENERAL....5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS....5
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO....6
GENERALIDADES DEL CONTRATO....6
Localización del Sitio de Ejecución de los Trabajadores....6
ASPECTOS CONTRACTUALES....7
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO N° 1948 DE 2024....7
CAPACITACIÓN....8
CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD VIAL....9
PAUSAS ACTIVAS Y/O CALISTENIA....10
ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPP/DOTACIÓN....12
INSPECCIONES PREVENTIVAS....13
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS....13
INSPECCIONES LOCATIVAS....15
INSPECCIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS....16
EMERGENCIAS....18
SEÑALIZACION VIAL....20
HIDRATACION....21
COPASST....22
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL)....22
LIDERAZGO....22
AUSENTISMO EG/AT/EL....23
ACCIDENTES/ENFERMEDADES LABORALES....23
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO SST A COOPERATIVAS DEL CONTRATO NO. 1948 24

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITÁGA- COOTRACHITAGA– MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA- PR0+0000-PR35+0000 24

Relación de personal 24

Gestión SST 25

Reporte de Accidentalidad 28

Reporte de Ausentismo Laboral 29

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES LA MORENA DE LABATECA MANTENIMIENTO RUTINARIO, SECTOR 6604 LA LEJÍA - TOLEDO- PR0+0000- PR31+0000. 29

Relación de personal 29

Gestión SST 30

Reporte de Accidentalidad 34

Reporte de Ausentismo Laboral 34

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA. MANTENIMIENTO RUTINARIO PRESIDENTE- PAMPLONA RUTA 5505 PR35+0000 PR 68+0500 35

Relación de personal 35

Gestión SST 36

Reporte de Accidentalidad 39

Reporte de Ausentismo Laboral 39

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 40

CONCLUSION 40

RECOMENDACIONES 40

INTRODUCCIÓN

El presente informe registra el cumplimiento e implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución del contrato N°1948 de 2024, que tiene por objeto la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4. Cuyo Representante Legal es JULIO CESAR RAMIREZ LOPEZ.

El presente Informe describe las evidencias de cumplimiento de las actividades operativas encaminadas a implementar medidas de prevención promoción en SST, el mes de mayo 2025, dando cumplimiento a el DECRETO 1072 de 2015 y RESOLUCION 0312 de 2019 y demás normatividad vigente.

El área de SST, continuamente trabaja en el seguimiento y aseguramiento de las actividades operacionales, control y verificación de los controles, el bienestar integral de los trabajadores, se hace necesario adoptar medidas de autocuidado, protección y prevención.

El periodo comprendido de este informe es del 01 al 31 de mayo de 2025.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS EN EL DESARROLLO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO N.º 1948 DE 2024, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, AMV GRUPO N° 3 LOTE 4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajado, en la ejecución de las actividades a desarrollar
- Realizar supervisión y control a los preoperacionales de los equipos y herramientas empleados por las cooperativas para la ejecución de las respectivas actividades.
- Identificar los riesgos y peligros presentes en los corredores viales donde se llevan a cabo las actividades para el personal directo y personal de las cooperativas.
- Implementar controles necesarios a los peligros identificados, para la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Identificar los Riesgo locativo por sistemas y medios de almacenamiento.
- condiciones de orden y aseo.
- Realizar inspecciones periódicas internas a las cooperativas, con la finalidad de verificar las condiciones tanto del personal como de equipos, herramientas y vehículos asignados para la labor.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Localización del Sitio de Ejecución de los Trabajadores

El contrato 1948, se desarrolla en el departamento Norte de Santander en las siguientes vías:

Ruta 5505: Vía presidente – Pamplona – iniciando en el sector PR 00+0000 al PR 35+0000, sector PR 35+0000 al PR 68+0500.

Ruta 6604: Vía la Lejía – Saravena – sector PR 00+0000 al PR 31+0000.

ASPECTOS CONTRACTUALES

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO N° 1948 DE 2024.

CONTRATO No.	1948 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS”.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENIERIA SL
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
RESIDENTE:	ING. ELIZABETH PILAR ESTEBAN
TIEMPO DE EJECUCION DE CONTRATO:	29 MESES, EN TODO CASO NOPUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIO:	26 DE JULIO DE 2024
FECHA DE ENTREGA ESTIMADA:	31 DE JULIO DE 2026

CAPACITACIÓN


El Consorcio Ingeniería SL, aplica las actividades de capacitación para todos los trabajadores vinculados al contrato 1948 de 2024 directos y de las cooperativas, teniendo como propósito el desarrollo de habilidades y capacidades de todo el personal con el fin de formar un talento humano educado en los conocimientos adquiridos en SST, fortaleciendo por medio de la prevención y promoción la salud, el auto cuidado, mitigando los accidentes y enfermedades laborales. Al mismo tiempo, la participación en cada una de las capacitaciones, busca mejorar el clima laboral, la salud física, mental, dando cumplimiento al cronograma de capacitación establecido.

	
Capacitación Especies Introducidas y No Nativas/Constitución Ecología/ Árboles en Riesgo La Lejía – Puente López/Manipulación de Herramientas Manuales.	
	
Capacitación Especies Introducidas y No Nativas/Constitución Ecología/ Árboles en Riesgo La Lejía – Puente López/Manipulación de Herramientas Manuales	

CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD VIAL

Se realizan charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial, durante el periodo con el objetivo de que el personal del Consorcio Ingeniería SL y el personal de las cooperativas, cuenten con mayor conocimiento de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de los controles necesarios a implementar de acuerdo a las actividades y tareas a desarrollar, y generar autocuidado para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales.





Charlas de SST AMV – Grupo 3







Charla de SST – Personal Cooperativas Cootrachitaga, Cootrasemorelab y Cootrasemulcav

PAUSAS ACTIVAS Y/O CALISTENIA

Durante el periodo, se realizaron ejercicios de estiramiento y calentamiento, antes de iniciar las actividades y durante el desarrollo de estas; para mejorar la salud física y mental de los colaboradores y prevenir lesiones musculares y posibles desordenes musculoesqueléticos y así mismo disminuir la posible presencia de factores psicosociales. De igual manera, los colabores tienen autonomía para tomar su tiempo de pausa activa sin exceder el tiempo estimado de acuerdo a las actividades desarrolladas.





Pausas Activas/Calistenia AMV-3







Pausas Activas/Calistenia Cooperativas Cootrachitaga, Cootrasemorelab y Cootrasemulcav

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/05/2025

	CONSORCIO INGENIERIA SL	DICIEMBRE 2024
	NIT. 901294966-9	

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPP/DOTACIÓN

Durante el periodo se realiza entrega de Impermeables al personal de la AMV3.

	
	
	
Entrega de Impermeables AMV3	

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/05/2025

INSPECCIONES PREVENTIVAS

El área SST, en cumplimiento a la implementación del SG-SST, realiza inspecciones durante el periodo, con la finalidad de verificar las condiciones de las áreas, equipos, herramientas, entre otros; que garanticen la correcta funcionalidad durante la ejecución de las actividades en el Contrato 1948 de 2024.

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

Se realiza inspección de vehículo diariamente por parte de los conductores y se hace acompañamiento por parte de SST, para validar las condiciones de estos; al igual que los elementos de emergencias asignados a cada uno de las camionetas.

Para las actividades a realizar en este contrato, requiere del uso de vehículos automotor con disponibilidad cumpliendo los diferentes traslados en sus rutas comprendidas anteriormente.

Por parte de área SST, se realiza seguimiento a los preoperacionales diariamente y a el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de estos vehículos.

a continuación, se relacionan los vehículos presentes en el contrato del presente informe.

TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	PLACA
Camioneta	Renault	2020	FWM-609
Camioneta	Nissan	2019	DUP-100

Como medidas preventivas que se tomaron en el consorcio Ingeniería SL 2024, para los recorridos y transporte del personal tenemos:

- Documentación de vehículos: Estos vehículos cuentan con su correspondiente tarjeta de propiedad, SOAT, tecno mecánica vigente.

- Inspección preoperacional de los vehículos: se continua con el diligenciamiento diario de preoperacionales de estos vehículos, antes de iniciar su jornada laboral.
- Kit de emergencias: estos vehículos cuentan con su botiquín y extintor en requerido para atender alguna emergencia, así como la disponibilidad de 10 conos.

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Inspección de Vehículos AMV-3</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>




Inspección de Vehículos Cooperativas Cootrachitaga, Cootrasemorelab y Cootrasemulcav

INSPECCIONES LOCATIVAS

Con la finalidad de validar las áreas de la oficina asignada a el Contrato 1948 de 2024, se realiza validación de estas para verificar el estado y las condiciones de trabajo.





<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Inspección de áreas Locativas</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Instalación señalización informativa AMV-3</td></tr>
</table>

INSPECCIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El área SST del Consorcio Ingeniería SL, realiza inspección y verificación de las herramientas solicitadas en el Anexo Técnico, y el estado actual de estas; con el objetivo de prevenir condiciones inseguras que puedan afectar la salud de los colaboradores.







Inspección de Herramientas y Equipos - Cooperativas Cootrachitaga, Cootrasemulcav y Cootrasemorelab

EMERGENCIAS

El grupo de trabajo del Consorcio Ingeniería SL, cuenta con los siguientes elementos de emergencias: botiquín, camilla, extintor; los cuales se encuentran en buenas condiciones para ser usados en caso de presentar alguna eventualidad.

Al mismo tiempo, se cuenta con la conformación de la brigada de emergencia, con los integrantes a continuación relacionados:

NOMBRE DE INTEGRANTE	BRIGADITA
Mauro Yáñez	Primeros Auxilios
José Rincón	Evacuación
Jorge Ojeda	Contra Incendios

Durante el periodo no se presentó ninguna emergencia.

	
Inspección de Botiquín – Camioneta FWM-609 – AMV3	Inspección de Botiquín – Camioneta DUP-100 – AMV3

	
Inspección de Extintor – Camioneta FWM-609 – AMV3	Inspección de Extintor – Camioneta DUP-100 – AMV3
	
Inspección Botiquín – Oficina AMV-3	Inspección Extintor – Oficina AMV-3
	
Inspección Botiquín Cooperativa Cootrasemulcav	Inspección Extintor Cooperativa Cootrasemulcav

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/05/2025

	
Inspección Botiquín Cooperativa Cootrasemorelab	Inspección Extintor Cooperativa Cootrasemorelab
	
Inspección Botiquín Cooperativa Cootrachitaga	Inspección Extintor Cooperativa Cootrachitaga

SEÑALIZACION VIAL

En cumplimiento a lo establecido en el Manual de Invias y los requerimientos establecidos en el anexo técnico del contrato en ejecución, se implementa la señalización para la seguridad de los colaboradores durante la ejecución de las tareas en la vía.

	
Señalización de áreas de trabajo sobre la RUTA 5505	Señalización de áreas de trabajo de Cooperativas

HIDRATACION

El personal de AMV3, cuenta con agua potable para hidratación, cuando lo deseen y/o necesiten.

	
Hidratación personal AMV-3	

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/05/2025

COPASST

En cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, se realiza reunión del COPASST del mes de mayo 2025, con la finalidad de tratar temas necesarios para la gestión e implementación de controles de seguridad y salud en el Trabajo para garantizar las actividades tanto administrativas como operativas. Se cuanta con acompañamiento de inspector SST durante la reunión.



Reunión COPASST

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL)

En el periodo, no se presentó ninguna novedad.

LIDERAZGO

Consorcio Ingeniería SL, realiza actividad lúdica que lleva como título “COMUNICACIÓN ASERTIVA” con la finalidad de generar un vínculo como equipo de trabajo y dar pautas para la mejora en la comunicación asertiva durante la planeación y ejecución de las actividades y a su vez fortalecer el liderazgo.

	
Actividad Recreativa	

AUSENTISMO EG/AT/EL

Durante el periodo la empresa AMV- Grupo 3, no se presentó ausentismo por enfermedad general.

Nombre	Código	Descripción de diagnostico	Días de incapacidad	Prorroga SI/NO
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ACCIDENTES/ENFERMEDADES LABORALES

Durante el periodo la empresa AMV- Grupo 3, no se presentó accidente laboral y no presento enfermedades laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
MAYO	0	0
	0	0
TOTAL	0	0

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/05/2025

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO SST A COOPERATIVAS DEL CONTRATO NO. 1948

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITÁGA- COOTRACHITAGA– MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA- PR0+0000-PR35+0000

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELUALR
1	ALÍ VILLAMIZAR	R. legal / Operario	3117120691
2	JUAN CARLOS VERA	Operario	320 2614688
3	EDUARDO LEMUS RODRIGUEZ	Operario	3125574204
4	ANTONIO MOGOLLON	Operario	310 5705175
5	JESUS ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ	Operario	313 8815767
6	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ORDUZ	Operario	312 5890110
7	FELIX EDUARDO CONDE MALDONADO	Operario	320 8889861
8	FABIO HERNANDO CARRILLO	Operario	310 8679534
9	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	Operario	3132093286
10	JULIO VICENTE JAIMES VILLAMIZAR	Operario	310 2301051
11	LESTER AUGUSTO MATUS BASTOS	Operario	3228375384
12	VICTOR CARVAJAL	Operario	322 4133453

Gestión SST

La Cooperativa de Cootrachitaga implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de mayo 2025.

Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Ingeniería SL, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente





Capacitación SST

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/05/2025

	CONSORCIO INGENIERIA SL	DICIEMBRE 2024
	NIT. 901294966-9	





Charlas de SST





Pausas activas-Calistenia






Inspección de herramientas y equipos

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/05/2025



Inspección de vehículo





Inspección de elementos de emergencia





Señalización de área de trabajo

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/05/2025



Hidratación

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de mayo 2025, la Cooperativa Cootrachitaga no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
MAYO	0	0
	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de mayo 2025, la Cooperativa Cootrachitaga no reporta ausentismo por enfermedad general, accidente y enfermedad laboral.

Nombre	Código	Descripción de diagnostico	Días de incapacidad	Prorroga SI/NO
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES LA MORENA DE LABATECA MANTENIMIENTO RUTINARIO, SECTOR 6604 LA LEJÍA - TOLEDO- PR0+0000- PR31+0000.

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELUALR
1	FILEMON MORA	R/ Legal Operario	321 9279856
2	MIGUEL ANTONIO CAMPEROS	Operario	321 9279856
3	JESUS ARMANDO VILLAMIZAR SILVA	Operario	321 9514289
4	OLINTO FLOREZ SILVA	Operario	3142247676
5	GUILLERMO ANGARITA	Operario	304 4996643
6	ANDRES GARCIA DELGADO	Operario	321 9514289
7	LUIS FRANCISCO CARVAJAL RIATIGA	Operario	321 4243304

8	ULPIANO MORA GARCIA	Operario	313 8652267
9	JULIO CESAR CARVAJAL BATECA	Operario	313 8804370
10	LUIS GUSTAVO ROJAS MONOGA	Operario	313 3610488
11	MIGUEL ORTIZ	Operario	321 9279856

Gestión SST

La Cooperativa de Cootrasemorelab implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de mayo 2025.

Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Ingeniería SL, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente





Capacitación SST





Charlas de SST





Pausas activas-Calistenia

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/05/2025



Inspección de herramientas y equipos



Inspección de vehículo





Inspección de elementos de emergencia





Señalización de área de trabajo



Hidratación

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/05/2025

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de mayo 2025, la Cooperativa Cootrasemorelab no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
MAYO	0	0
	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de mayo 2025, la Cooperativa Cootrasemorelab no reporta ausentismo por enfermedad general, accidente y enfermedad laboral.

Nombre	Código	Descripción de diagnostico	Días de incapacidad	Prorroga SI/NO
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA. MANTENIMIENTO RUTINARIO PRESIDENTE- PAMPLONA RUTA 5505 PR35+0000 PR 68+0500

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELULAR
1	JANVER MANRIQUE	R/ Legal Operario	3112111163
2	LUIS FRANCO GAUTA JAIMES	Operario	3227491713
3	PEDRO JOSE GAUTA	Operario	3144247790
4	ORLANDO GAUTA	Operario	3104166019
5	LUGO HOLMEDO GRANADOS	Operario	3222773370
6	ALBERTO VERA RODRIGUEZ	Operario	3507282690
7	JOSE DOLORES COLMENARES	Operario	3222226814
8	JAVIER ANTONIO GRANADOS	Operario	3132636452
9	JESUS VICTOR DUQUE CACERES	Operario	3213245098
10	NILSON DUQUE CACERES	Operario	3133057227
11	JUAN VERA FLOREZ	Operario	3213579827

Gestión SST

La Cooperativa de Cootrasemulcav implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de mayo 2025.

Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Ingeniería SL, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente

	
Capacitación SST	

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/05/2025





Charlas de SST



Pausas activas-Calistenia



Inspección de herramientas y equipos

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/05/2025



Inspección de vehículo





Inspección de elementos de emergencia





Señalización de área de trabajo

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/05/2025



Hidratación

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de mayo 2025, la Cooperativa Cootrasemulcav no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
MAYO	0	0
	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de mayo 2025, la Cooperativa Cootrasemulcav reporta ausentismo por enfermedad general, accidente y enfermedad laboral.

Nombre	Código	Descripción de diagnostico	Días de incapacidad	Prorroga SI/NO
Lugo Holmedo Granados	M771	EPICONDILITIS LATERAL	7	NO
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSION

Durante el periodo se ha cumplido con algunas de las recomendaciones en cuanto a cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se continua con el seguimiento del diseño y la implementación del SG-SST de las cooperativas, para garantizar el bienestar de todos los colaboradores y a su vez prevenir afectaciones a las organizaciones con posibles sanciones.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a todo el personal directo y de las cooperativas disponibilidad a los cambios para las mejoras planeadas durante el año 2025, en cumplimiento a los requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Se recomienda a personal SST de las cooperativas implementar los controles necesarios para las actividades con mayor frecuencia.
3. Se recomienda a las cooperativas, dar cumplimiento a la normatividad de PESV de acuerdo a los estándares mencionados en la Resolución 20223040040595 de 2022.