	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 1534-2024,1541-2024,1546-2024

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y

Contrato de Interventoría No. 1948 DE 2024 **Interventoría:** CONSORCIO INGENIERA SL

Objeto Contrato de INTERVENTORIA: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER LOTE 4

INFORME MENSUAL No. 12 **MES O PERIODO:** JUNIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		8
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	13
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	50
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	53
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	56
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		62
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	70
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	72
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	73
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	74
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		76
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		79
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		90

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT : 901.294.966-9

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

INFORME MENSUAL DE ADMIISTRACIÓN VIAL No. 12

MES : JUNIO DE 2025

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 L. 4



CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERA SL

CONTRATO No. 1948 DE 2024

JUNIO, 30 DE 2025

CALLE 11F No. 7B-12 Barrio La Esperanza Pamplona, Norte de Santander
Email: consorcioingenieriasl5@gmail.com, celular 3142748143 - 3142737884

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 3

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1 LOCALIZACIÓN 5
2.1.1 RUTA 5505. 5
2.1.2 RUTA 6604. 5
2.2 TIPO DE TERRENO DEL ÁREA DEL PROYECTO 7
2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 8
2.3.1 VÍA PRESIDENTE - PAMPLONA – TRAMO 5505. 8
2.3.2 VÍA LA LEJIA – SARAVENA – TRAMO 6604. 9

3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA 11

3.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
3.1.1 INFORMACIÓN GENERAL ..... ¡Error! Marcador no definido.
3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 14

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 16

4.1. INFORMES SEMANALES (MEPI-MN1-IN-15-FR-3) 16
4.1 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-4) 16
4.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA. (MEPI-MN1-IN-15-FR-6) 16
4.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-8) 16
4.4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. (MEPI-MN1-IN-15-FR-10) 16
4.5 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-12) 16
4.6 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES (MEPI-MN-IN-6-FR-1) 16

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 16
5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 18

6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 30

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 30
6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 30
6.2.1 PROFESIONALES Y PERSONAL A CARGO DE LA AMV 30
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 30
6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 30

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 31

8 ANEXOS 33

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ANEXO 13 34
8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO 14 34
8.3 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 34
8.4 CAPACITACIÓN. 34

1 INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías, adelantó el concurso de méritos No. CMA-DEO-SGI-139-2023, del cual se deriva el Contrato No. 1948 de 2024 y cuyo objeto es: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4",** el cual cuenta con fecha de inicio veintiséis (26) de julio 2024**"** y fecha de terminación actualizada de veintinueve meses y no podrá exceder el 31 de Julio de 2026.

El Instituto Nacional de Vías "INVIAS", cuenta también con el programa de Mantenimiento Rutinario el cual ejecuta, en su mayoría, con Cooperativas de Trabajo Asociado en todo el país, a través de las Direcciones Territoriales, dando prioridad a los grupos asociados de la zona de influencia de la vía, con lo cual se busca adicionalmente que ellos adquieran un sentido de pertenecía del tramo de la vía contratado.

Para lograr este objetivo, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, realiza el proceso licitatorio LP-DEO-SGI-088-2023, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER,** para las vías Presidente – Pamplona, RN 5505, entre el PR 00+0000 al PR 35+0000 y entre el PR 35+0000 al PR 68+0500, de igual manera en la vía La Lejía – Saravena, RN 6604, en el sector comprendido entre el PR 00+0000 al PR31+0000 que como resultado de este proceso se derivan los contratos N.º 1534 de 2024, 1546 de 2024 y 1541 de 2024, para ser ejecutados con las cooperativas, Cootrachitagá, Cootrasermulcav y Cootrasermorelab, respectivamente.

En el presente informe, se describen las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2025, verificando el cumplimiento de metodología y plan de cargas de trabajo de esta administración vial, dentro de las obligaciones establecidas en el contrato No.1948 de 2024, todo de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico, como son las actividades de información y control, actividades técnicas y administrativas.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El administrador Vial está de forma permanente en las carreteras, ejerciendo su función de coordinar, planear y supervisar el trabajo del personal de mantenimiento rutinario, para que las vías se mantengan despejadas y aseadas, de esa forma los usuarios puedan transitar de forma segura en los diferentes corredores viales del país.

"El mantenimiento rutinario es realizado por cooperativas de las regiones de trabajo asociado, las cuales son las encargadas de la conservación de la infraestructura vial mediante el mantenimiento rutinario y permanente a lo largo del tramo a su cargo, mediante un conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente en los distintos sectores, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento, consiste además, en la limpieza de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, alcantarillas, etc.), limpieza de defensas metálicas, señales verticales y demás accesorios de las vías, como postes de referencia; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y limpieza de puentes, pontones y en algunos casos reparación de estructuras en pequeños daños y que esté bajo el alcance de actividades que se puedan realizar con la mano de obra e insumos que suministra el administrador vial.

El consorcio INGENIERIA SL, se obliga para con el Instituto Nacional de Vías a realizar la **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4"**, de conformidad con la propuesta técnica y económica presentada, revisada y aprobada por el INVIAS en los tramos 5505, Presidente – Pamplona, entre el PR0+0000 a PR68+0500 y tramo 6604, La Lejía – Saravena, entre el PR0+0000 a PR31+0000.

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrolla en el Departamento de Norte de Santander de la siguiente manera:

2.1.1 RUTA 5505

La ruta 5505, está construida en jurisdicción del departamento de Norte de Santander, inicia en el corregimiento de Presidente, municipio de Chitagá, desde el PR 0+0000 hasta el PR 33+0000, continúa entre el PR33+0000 hasta el PR 59+0000, en jurisdicción del Municipio de Cácota y culmina entre el PR 59+0000 hasta el PR 68+0500 en jurisdicción del municipio de Pamplona, en una longitud total de 68,500 Km.

2.1.2 RUTA 6604.

El tramo de la ruta 6604, que está a cargo de la administración vial grupo 3, se encuentra en jurisdicción del departamento de Norte de Santander, el PR 0+0000 inicia en el sitio conocido como La Lejía en jurisdicción del municipio de Pamplona, hasta el PR15+0000; continúa entre el PR 15+0000 hasta el PR 25+0700 en jurisdicción del municipio de La Bateca y termina en el municipio de Toledo entre el PR 25+0700 al PR31+0000, en una longitud de 31 km.



Imagen # 1: LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO - Fuente: GOOGLE EART

2.2 DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE CONTRATOS DE TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

A continuación, se muestra la distribución de los sectores correspondientes a cada Cooperativa de Trabajo Asociados, que presta servicios de mantenimiento rutinario:

CONTRATO	RUTA	SECTOR	PR INICIAL	PR FINAL	CONTRATISTA
1534 DE 2024	5505	PRESIDENTE – PAMPLONA	0+0000	35+0000	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGÁ
1546 DE 2024	5505	PRESIDENTE-PAMPLONA	35+0000	68+0500	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES CÁCOTA DE VELASCO CTA.
1541 DE 2024	6604	LA LEJIA - SARAVENA	31+0000	0+0000	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LA BATECA.

Tabla # 1: DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE TRABAJADORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Imagen # 2: DISTRIBUCION POR SECTORES DE TRABAJADORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

2.3 TIPO DE TERRENO DEL ÁREA DEL PROYECTO

En el proyecto se presentan los siguientes tipos de terreno:

- **PLANO**, con pendientes menores de 3%, TIPO I.
- **ONDULADO**, con pendiente típica del 3% al 6%, TIPO II.
- **MONTAÑOSO**, pendiente del 6% al 8%, TIPO III.
- **ESCARPADO,** con pendientes longitudinales mayores del 8%, TIPO IV.

A continuación, se relaciona el tipo de terreno, y longitudes de los mismos para cada tramo de vía y para cada sector de mantenimiento rutinario:

GRUPO	TRAMO SECTOR	TIPO DE TERRERO				TOTAL (KM)
		I	II	III	IV	
1	TRAMO 5505- PR0+0000 AL PR 35+0000	1,104	11,903	19,861	2,3	35,168
2	TRAMO 5505- PR35+0000 AL PR 68+0500	0,5	12,89	13,197	7,085	33,672
3	TRAMO 6604 – PR 0+0000 AL PR 31+0000	0.00	0.00	30,164	0.00	30,164
TOTALES		1,604	24,793	63,222	9,385	**99,004**

Tabla # 2: DISTRIBUCION POR SECTORES Y TIPO DE TERRENO

2.4 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

2.4.1 VÍA PRESIDENTE - PAMPLONA – TRAMO 5505.

Inicia en el corregimiento de presidente en el PR 00+0000, presenta una calzada bidireccional en pavimento flexible, en regular estado con múltiples patologías y zona de ladera escarpadas y con taludes inestables y saturados que han generado puntos críticos; el pavimento flexible llega hasta el PR 22+0150 donde inicia el paso nacional de Chitagá por el área urbana del municipio, es de una calzada bidireccional pavimentada en concreto hidráulico. El estado del pavimento es malo, presenta fracturas longitudinales y transversales en sus losas, pérdida de finos el cual presenta fenómeno de bombeo, el paso urbano termina en el PR 22+0830, continua la calzada bidireccional en pavimento flexible y su estado, de manera general, es regular con presencia de múltiples patologías hasta el PR 68+0500.

2.4.2 REGLETA DEL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA PRESIDENTE - PAMPLONA – TRAMO 5505.

Es importante, mostrar en el presente informe, mediante la siguiente regleta, el estado de las vías a nuestro cargo, de acuerdo a la transitabilidad, así :

PR INICIAL	0+0000	1+0000	2+0000	3+0000	4+0000	5+0000	6+0000	7+0000	8+0000	9+0000	10+0000	11+0000	12+0000	13+0000	14+0000	15+0000	16+0000	17+0000	18+0000	19+0000	20+0000	21+0000	22+0000	22+0115	22+0830	23+0000	24+0000	25+0000	26+0000	27+0000	28+0000	29+0000	29+0070	29+0085	30+0000	31+0000	32+0000	33+0000	34+0000
PR FINAL	1+0000	2+0000	3+0000	4+0000	5+0000	6+0000	7+0000	8+0000	9+0000	10+0000	11+0000	12+0000	13+0000	14+0000	15+0000	16+0000	17+0000	18+0000	19+0000	20+0000	21+0000	22+0000	22+0115	22+0830	23+0000	24+0000	25+0000	26+0000	27+0000	28+0000	29+0000	29+0070	29+0085	30+0000	31+0000	32+0000	33+0000	34+0000	35+0000
SUPERFICIE	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-6	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	NP-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1
ESTADO	B	B	B	R	B	B	R	B	B	R	M	R	R	R	M	R	M	R	R	R	B	M	M	M	M	R	R	M	R	R	M	M	M	M	R	B	R	R	R

PR INICIAL	35+0000	36+0000	37+0000	38+0000	39+0000	39+0678	39+0786	40+0000	41+0000	42+0000	43+0000	44+0000	45+0000	46+0000	47+0000	48+0000	49+0000	50+0000	51+0000	52+0000	53+0000	54+0000	55+0000	56+0000	57+0000	58+0000	59+0000	60+0000	61+0000	62+0000	63+0000	64+0000	65+0000	66+0000	67+0000	67+0971	67+0971	68+0000
PR FINAL	36+0000	37+0000	38+0000	39+0000	39+0678	39+0786	40+0000	41+0000	42+0000	43+0000	44+0000	45+0000	46+0000	47+0000	48+0000	49+0000	50+0000	51+0000	52+0000	53+0000	54+0000	55+0000	56+0000	57+0000	58+0000	59+0000	60+0000	61+0000	62+0000	63+0000	64+0000	65+0000	66+0000	67+0000	67+0971	68+0000	68+0000	68+0500
SUPERFICIE	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	NP-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1
ESTADO	R	R	R	B	B	M	B	B	B	B	R	R	B	B	B	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	B	B	B	R	M	M	R	R	R	R	R	R

Se muestra evidencias fotográficas del estado de la vía Presidente – Pamplona al finalizar el mes de junio de 2025



PR43+0450, RN5505



PR51+0850, RN5505



PR57+0473, RN5505

2.4.3 VÍA LA LEJIA – SARAVENA – TRAMO 6604.

Este tramo es de una calzada bidireccional en 9,5 km de pavimento flexible; inicia en el PR 00+0000, sector de La Lejía, jurisdicción del municipio de Pamplona hasta el PR31+0000. El estado del pavimento, de manera general, es regular y presenta varios puntos críticos. En el PR 0+0390 hasta el PR 0+0410, presenta pérdida parcial de banca costado derecho, en el PR 1+0357 hasta el PR 1+0400, también se tiene pérdida parcial de banca costado derecho; en el PR 1+0550 hasta el PR 1+0600, se tiene remoción en masa zona geológicamente inestable.

Para la presente vigencia, se cuenta con el contrato No. 988 de 2021, bajo el contratista consorcio Vías Colombia 063, en donde de acuerdo a la distribución de los recursos por

vigencias, las intervenciones programadas, para el tramo de vía a nuestro cargo, los cuales no tienen objeción son :

- PR 8+0173 a PR11+0600
- PR21+0000 a PR26+0000

Para el presente mes de junio, el contratista viene interviniendo el sector comprendido entre el PR8+0173 hasta el PR11+0600 realizando la estabilización de talud costado izquierdo para posteriormente ser pavimentado; desde el PR 11+0600 al PR19+0100 la vía se encuentra no pavimentada en mal estado cuya condición cambia debido a las fuertes lluvias que han ocurrido desde el mes de abril, prácticamente el trabajo de conformación de calzada con suministro de material de afirmado en los sectores donde realmente lo necesita, se ha deteriorado, por las lluvias, desmejorando la capa de rodadura por ende la transitabilidad; continúa un pequeño tramo entre el PR19+0100 a PR19+0200 de 100 mts pavimentado en mal estado; sigue otro pequeño tramo entre el PR19+0200 al PR19+0320 no pavimentado en regular estado y entre el PR19+0320 al PR21+0000, en una longitud de 1660 mts también se tiene tramo en pavimento en mal estado. En el sector del PR21+0000 al PR26+0000, también se ha desmejorado respecto al mes anterior; de igual manera, el contratista adelanta intervenciones como

construcción de alcantarillas, box coulvert y muros de contención de la banca; continúa desde el PR26+0000 al PR29+0500 tramo sin pavimentar calzada bidireccional en regular estado, pero entre el PR29+0500 a PR31+0000, tramo no pavimentado, presentado ondulaciones, baches, cabeza dura y pérdidas de agregados finos, ahuellamiento, surcos transversales producto de las lluvias, huecos de gran tamaño, lo que dificulta el tránsito vehicular, ya que los trabajos de conformación de la calzada, en este sector, no se llevó a cabo.

2.4.4 REGLETA DEL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA LA LEJÍA – SARAVENA, TRAMO 6604, ENTRE EL PR0+0000 A PR31+0000.

Mediante la presente regleta, se muestra el estado actual de la vía La Lejía – Saravena, entre el PR0+0000 al PR31+0000, de acuerdo a la transitabilidad, así :

PR INICIAL	0+0000	1+0000	1+0351	1+0451	2+0000	3+0000	4+0000	5+0000	6+0000	6+0364	6+0414	7+0000	8+0000	8+0170	9+0000	10+0000	11+0000	12+0000	13+0000	14+0000	15+0000	16+0000	17+0000	18+0000	19+0000	19+0100	19+0200	19+0320	20+0000	21+0000	22+0000	23+0000	24+0000	25+0000	26+0000	27+0000	28+0000	29+0000	30+0000
PR FINAL	1+0000	1+0351	1+0451	2+0000	3+0000	4+0000	5+0000	6+0000	6+0364	6+0414	7+0000	8+0000	8+0170	9+0000	10+0000	11+0000	12+0000	13+0000	14+0000	15+0000	16+0000	17+0000	18+0000	19+0000	19+0100	19+0200	19+0320	20+0000	21+0000	22+0000	23+0000	24+0000	25+0000	26+0000	27+0000	28+0000	29+0000	30+0000	31+0000
SUPERFICIE	P-1	P-1	NP-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	NP-1	P-1	P-1	P-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	P-1	NP-1	P-1	P-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1
ESTADO	R	M	M	M	R	R	M	R	R	M	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	M	R	M	M	R	R	R	R	R	R	R	M	M	M

Se muestra evidencias fotográficas del estado de la vía La Lejía – Saaravena, al finalizar el mes de mayo de 2025.



PR27+0010 RN6604



PR28+0000 RN6604



PR1+0050 RN6604

3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

En la tabla siguiente podemos encontrar la información general de cada uno de los contratos de mantenimiento rutinario, así :.

3.1.1.1 CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.1534-2024

CONTRATO DE OBRA NO.	1534 DE 2024		
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGÁ	NIT	800016893-2
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES	N/A		

OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000-PR35+0000 LOTE 3.		
CODIGO SECOP 2			
FECHA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2024		
VALOR INICIAL	$ 1.469.464.290		
VALOR ADICIONES	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANICIPO OTORGADO	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR	N/A		
PLAZO INICIAL	29 MESES		
FECHA DE FINALIZACION	NO PUEDE EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.		
AVANCE PROGRAMADO	44.495% A 30 DE JUNIO DE 2025		
AVANE EJECUTADO	44.495% A 30 DE JUNIO DE 2025		

3.1.1.1.1 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO No.	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO EN REGISTRO
152025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$611.490.368,00	$ 177,541,604.00	$ 433,948,764.00

3.1.1.2 CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.1546-2024

CONTRATO DE OBRA NO.	1546 DE 2024		
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA.	NIT	807002949-0
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES	N/A		
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4.		

CODIGO SECOP 2		
FECHA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2024	
FECHA DE SUSPENSION 1		
FECHA DE REANUDACION 1	N/A	
VALOR INICIAL CON ACLARACION.	$ 1.442.950.623	
VALOR ADICIONES	N/A	
VALOR ACTUAL	N/A	
ANTICIPO	N/A	
ANICIPO OTORGADO	N/A	
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	
SALDO POR AMORTIZAR	N/A	
PLAZO INICIAL	29 MESES	
PRORROGA No.1	N/A	
FECHA DE FINALIZACION	NO PUEDE EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.	
AVANCE PROGRAMADO	44.467% A 30 DE JUNIO DE 2025	
AVANE EJECUTADO	44.467 % A 30 DE JUNIO DE 2025	

3.1.1.2.1 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO No.	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO EN REGISTRO
136425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 600.483.375,00	$ 173, 972, 131.00	$426.511.244.00

3.1.1.3 CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.1541-2024

CONTRATO DE OBRA NO.	1541 DE 2024		
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.	NIT	NIT 807.007.079-0
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES	N/A		
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.		

CODIGO SECOP 2	
FECHA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION 1	N/A
FECHA DE REANUDACION 1	N/A
VALOR INICIAL	$ 1.358.140.953
VALOR ADICIONES	N/A
ADICION 1	N/A
VALOR ACTUAL	N/A
ANTICIPO	N/A
ANICIPO OTORGADO	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A
SALDO POR AMORTIZAR	N/A
PLAZO INICIAL	29 MESES
TOTAL, PRORROGAS	N/A
FECHA DE FINALIZACION	NO PUEDE EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.
AVANCE PROGRAMADO	44.467 % A 31 DE JUNIO DE 2025
AVANE EJECUTADO	44.467 % A 31 DE JUNIO DE 2025

3.1.1.3.1 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO No.	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO EN REGISTRO
136525	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 565.189.733,00	$ 163.746.782,00	$401.442.951,00

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

En la siguiente tabla encontramos las principales actividades realizadas por cada uno de los contratistas de mantenimiento rutinario durante el presente periodo, importante aclarar que todas las actividades contractuales se desarrollaron sin ningún contra tiempo, cabe aclarar que, para el presente mes de abril, se ha iniciado la temporada de lluvias, no obstante, no ha sido impedimento en lograr cumplir los indicadores, ya que realmente hasta ahora es el comienzo de éstas.

No CONTRATO	CONTRATISTA	ACTIVIDADES

1534-2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGÄ	• **Rocería y desmonte manual** • **Poda, corte y/o retiro de árboles** • **Limpieza de obras hidráulicas menores** • **Limpieza de encoles y/o descoles** • **Limpieza manual de las cunetas** • **Limpieza de señales y mojones** • **Retiro de pequeños derrumbes** • **Limpieza de Puentes** • **Parcheo** • **Atención de accidentes y recolección información** • **Vigilancia** • **Atención de Emergencias.** • **Otras actividades que se presenten, contempladas en el numeral 7.2 del pliego de condiciones de la** LP-DEO-SGI-088-2023
No CONTRATO	**CONTRATISTA**	**ACTIVIDADES**
1546 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES ACOTA DE VELASCO CTA.	• **Rocería y desmonte manual** • **Poda, corte y/o retiro de árboles** • **Limpieza de obras hidráulicas menores** • **Limpieza de encoles y/o descoles** • **Limpieza manual de las cunetas** • **Limpieza de señales y mojones** • **Retiro de pequeños derrumbes** • **Limpieza de Puentes** • **Parcheo** • **Atención de accidentes y recolección información** • **Vigilancia** • **Atención de Emergencias.** • **Otras actividades que se presenten, contempladas en el numeral 7.2 del pliego de condiciones de la** LP-DEO-SGI-088-2023
No CONTRATO	**CONTRATISTA**	**ACTIVIDADES**
1541 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LA BATECA.	• **Rocería y desmonte manual** • **Poda, corte y/o retiro de árboles** • **Limpieza de obras hidráulicas menores** • **Limpieza de encoles y/o descoles** • **Limpieza manual de las cunetas** • **Limpieza de señales y mojones** • **Retiro de pequeños derrumbes** • **Limpieza de Puentes** • **Parcheo**

		• **Atención de accidentes y recolección información** • **Vigilancia** • **Atención de Emergencias.** **Otras actividades que se presenten, contempladas en el numeral 7.2 del pliego de condiciones de la** LP-DEO-SGI-088-2023

Tabla # 4: PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EPRIODO POR CONTRATO

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Es importante aclarar, que hemos tomado los formatos de obra que forman parte del manual de interventoría, solo para poder hacer seguimiento a los contratos de prestación de servicios de mantenimiento rutinario, toda vez que el INVIAS, no cuenta con formatos establecidos para este tipo de contratos.

4.1. Informes semanales (MEPI-MN1-IN-15-FR-3)

4.1 Maquinaria y equipo contrato de obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-4)

4.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. (MEPI-MN1-IN-15-FR-6)

4.3 Informe financiero y Presupuestal Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-8)

4.4 Estado general del tiempo. (MEPI-MN1-IN-15-FR-10)

4.5 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-12)

4.6 Seguimiento al programa de inversiones (MEPI-MN-IN-6-FR-1)

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En la tabla # 5 podemos observar la información general correspondiente al contrato de Administración de Mantenimiento Vial.

5.1.1. CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1948 DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No..	1948 DE 2024

CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERIA SL	NIT	901.294.966-9
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERÍA LTDA y SANDRA PATRICIA LARGACHA MUÑOZ		
OBJETO	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 4 LOTE 4		
FECHA DE INICIO	26 DE JULIO DE 2024		
VALOR INICIAL	$ 3.985.036.419,oo.		
VALOR ADICIONES	N/A		
ADICION 1	N/A		
VALOR ACTUAL	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANICIPO OTORGADO	N/A		
PLAZO INICIAL	29 MESES NO PUEDE EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.		
TOTAL, PRORROGAS	N/A		
PRORROGA No.1	N/A		
FECHA DE FINALIZACION	N/A		
AVANCE PROGRAMADO	32,46 % A 30 DE JUNIO DE 2025		
AVANCE EJECUTADO	32,46 % A 30 DE JUNIO DE 2025		
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO No.	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO EN REGISTRO
545124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.383.849.572,oo	$1.115.229.986,oo	$ 268.619.586,oo

Tabla # 5: INFORMACION GENERAL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ADMINISTRADOR VIAL

1. **PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LAS VÍAS**.

- Se realiza inspección y seguimiento a las infraestructuras de los que están calificado como sitios críticos y vulnerables.

- Se confirman reportes diarios del estado de las vías a cargo de la AMV3, los cuales son enviados directamente por las cooperativas de trabajo asociado prestadoras de servicios de mantenimiento rutinario y se reconfirman a la Dirección Territorial Norte de Santander vía WhatsApp a primera hora de las mañanas, al medio día y en la tarde de acuerdo a la solicitud de la dirección territorial.

- Todos los primeros días de la semana, se elaboran y se envían informes semanales de la administración vial a la Territorial Norte de Santander, específicamente al ingeniero Juan Leonidas Velazco.

- Se envían todos los martes, el reporte de los sitios vulnerables por movimientos en masa de los tramos 5505, Presidente – Pamplona y tramo 6604 La Lejía – Saravena.

- Los días viernes de cada semana, se realiza la medición y verificación de cumplimiento de indicadores a las 3 cooperativas sobre las actividades realizadas en la misma semana.

- Recorridos diarios para la monitoreo y estado actual de las vías, para garantizar las transitabilidad de los vehículos.

- Se realiza charlas de capacitación al grupo de trabajo del Consorcio Ingeniería SL y todas las cooperativas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 44 del 26/05/2025 al 31/05/2025 Último Informe Semanal SI L
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1534 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 476.293.195	$ 611.490.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 273.868.567	$ 267.527.028		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.424.628	$ 343.963.344		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.469.464.290,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 523.922.489,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 541.395.595,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - 36,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 47.629.319,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 47.629.319,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3.985.036.419,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR25+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR25+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR25+0000 al PR35+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR25+0000 al PR35+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
en la totalidad del tramo

RECOLECCION DE BASURA
en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR0+0000 al PR8+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR0+0000 al PR8+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR0+0000 al PR8+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR0+0000 al PR8+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR0+0000 al PR8+0000
RECOLECCION DE BASURA
PR0+0000 al PR8+0000
PODA DE ARBOLES

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 0+0000 PR 35+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA:
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ROCERIA



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 01: ENTREGA DE INSUMOS



FOTO No. 02: ENCOLE Y DESCOLE



FOTO No. 03: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA



FOTO No. 04: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.	09/07/2020	XII. IDENTE DE INTERVENTORÍA 09/07/2020
		FIRMA
		NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
		No. MAT: 68202 – 60560 STDR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 1/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6604 LA LEJIA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 44 del 26/05/2025 al 31/05/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA-SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) - PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1541 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.358.140.953,00

FECHA DE INICIO: 22 de mayo de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.358.140.953,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL

INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA

CONTRATO No. 1948 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 440.178.080	$ 565.189.728		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 253.102.396	$ 247.270.506		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.075.684	$ 317.919.222		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.358.140.953,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 495.970.674,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 500.372.902,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	36,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.017.808,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.017.808,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños				
*				
*				
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ... NO ... DISPONIBLE — LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ... NO ... — LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR24+0000 AL PR31+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR24+0000 AL PR31+0000

LIMPIEZA DE CALZADA
PR24+0000 AL PR31+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR24+0000 AL PR31+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR24+0000 AL PR31+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

todo el tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6604

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR0+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR0+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR0+0000 AL PR8+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PR0+0000 AL PR8+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

PR0+0000 AL PR8+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PR0+0000 AL PR8+0000

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado


verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6604



PR 0+0000 PR 31+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CALZADA



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE POSTES DE REFERENCIA



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES



FOTO No. 05: SUPERVISION POR PARTE DE LA AMV



FOTO No. 06: ACOMPAÑMIENTO DE LA AMV A EMERGENCIA EN LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2025
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 44 del 26/05/2025 al 31/05/2025 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA	INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES:		INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No.	1546 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.442.950.623,00	CONTRATO No.	1948 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024 — VALOR ADICIONES:	FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.442.950.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
	$ -		VALOR AMORTIZADO: $ -
	$ -		SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.665.013	$ 600.483.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 268.907.375	$ 250.201.400		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.757.638	$ 350.281.972		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.442.950.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 445.100.198,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 519.108.775,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	35,98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.766.501,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.766.501,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR60+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR60+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR60+0000 AL PR68+0500

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR60+0000 AL PR68+0500

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR60+0000 AL PR68+0500

RECOLECCION DE BASURA

se realiza en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR35+0000 AL PR43+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR35+0000 AL PR43+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR35+0000 AL PR43+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

PR35+0000 AL PR43+0000

RECOLECCION DE BASURA

PR35+0000 AL PR43+0000

PODA DE ARBOLES

PR35+0000 AL PR43+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 35+0000 PR 68+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ROCERIA



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 04: ROCERIA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 45 del 2/06/2025 al 8/06/2025 Último Informe Semanal SI L
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1534 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 476.293.195	$ 611.490.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 273.868.567	$ 280.266.410		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.424.628	$ 331.223.962		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.469.464.290,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 523.922.489,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 554.134.977,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - 37,71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 47.629.319,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 47.629.319,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3.985.036.419,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR0+0000 al PR8+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR0+0000 al PR8+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR0+0000 al PR8+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR0+0000 al PR8+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
en la totalidad del tramo

RECOLECCION DE BASURA
en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR8+0000 al PR16+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR8+0000 al PR16+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR8+0000 al PR16+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR8+0000 al PR16+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR8+0000 al PR16+0000
RECOLECCION DE BASURA
PR8+0000 al PR16+0000
PODA DE ARBOLES

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 0+0000 PR 35+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA:
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 03: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA



FOTO No. 04: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.	09/07/2020	09/07/2020	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
		FIRMA	
		NOMBRE:	ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
		No. MAT:	68202 – 60560 STDR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 9/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6604 LA LEJIA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 45 del 2/06/2025 al 8/06/2025 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA-SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) - PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA		INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA	
CONTRATO No.	1541 de 2024	VALOR INICIAL: $ 1.358.140.953,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 de mayo de 2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO: $ 1.358.140.953,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 440.178.080	$ 565.189.728		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 253.102.396	$ 259.045.292		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.075.684	$ 306.144.436		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.358.140.953,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 495.970.674,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 512.147.688,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	37,71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.017.808,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.017.808,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR0+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR0+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE CALZADA
PR0+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR0+0000 AL PR8+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR0+0000 AL PR8+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

todo el tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6604

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR8+0000 AL PR16+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR8+0000 AL PR16+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR8+0000 AL PR16+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PR8+0000 AL PR16+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

PR8+0000 AL PR16+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PR8+0000 AL PR16+0000

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado


verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6604



PR 0+0000 PR 31+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE GAVIONES



FOTO No. 03: ROCERIA



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES



FOTO No. 05: SUPERVISION POR PARTE DE LA AMV



FOTO No. 06: ACOMPAÑMIENTO DE LA AMV A EMERGENCIA EN LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 45 del 2/06/2025 al 8/06/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA		
CONTRATO No.	1546 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.442.950.623,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.442.950.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.665.013	$ 600.483.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 268.907.375	$ 262.711.470		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.757.638	$ 337.771.902		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.442.950.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 445.100.198,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 531.618.845,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	36,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.766.501,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.766.501,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR35+0000 AL PR43+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR35+0000 AL PR43+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR35+0000 AL PR43+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR35+0000 AL PR43+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR35+0000 AL PR43+0000

RECOLECCION DE BASURA

se realiza en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR43+0000 AL PR51+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR43+0000 AL PR51+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR43+0000 AL PR51+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

PR43+0000 AL PR51+0000

RECOLECCION DE BASURA

PR43+0000 AL PR51+0000

PODA DE ARBOLES

PR43+0000 AL PR51+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 35+0000 PR 68+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ROCERIA



FOTO No. 02: SEÑALIZACION DE LA VIA



FOTO No. 03: ENCOLE Y DESCOLE



FOTO No. 04: ROCERIA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 46 del 9/06/2025 al 15/06/2025 Último Informe Semanal SI L
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1534 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 476.293.195	$ 611.490.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 273.868.567	$ 293.005.792		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.424.628	$ 318.484.580		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.469.464.290,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 523.922.489,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 566.874.359,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - 38,58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 47.629.319,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 47.629.319,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3.985.036.419,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	
EMISIONES:	SI NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR8+0000 al PR16+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR8+0000 al PR16+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR8+0000 al PR16+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR8+0000 al PR16+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
en la totalidad del tramo

RECOLECCION DE BASURA
en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR16+0000 al PR24+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR16+0000 al PR24+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR16+0000 al PR24+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR16+0000 al PR24+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR16+0000 al PR24+0000
RECOLECCION DE BASURA
PR16+0000 al PR24+0000
PODA DE ARBOLES

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA


ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 0+0000 PR 35+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA:
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 02: ROCERIA



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

FOTO No. 03: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

FOTO No. 04: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.	09/07/2020	XII. IDENTE DE INTERVENTORÍA 09/07/2020
		FIRMA
		NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
		No. MAT: 68202 – 60560 STDR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 16/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6604 LA LEJIA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 46 del 9/06/2025 al 15/06/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA-SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) - PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1541 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.358.140.953,00

FECHA DE INICIO: 22 de mayo de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.358.140.953,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL

INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA

CONTRATO No. 1948 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 440.178.080	$ 565.189.728		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 253.102.396	$ 259.045.292		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.075.684	$ 306.144.436		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.358.140.953,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 495.970.674,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 512.147.688,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	37,71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.017.808,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.017.808,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR8+0000 AL PR16+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR8+0000 AL PR16+0000

LIMPIEZA DE CALZADA
PR8+0000 AL PR16+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR8+0000 AL PR16+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR8+0000 AL PR16+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

todo el tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6604

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR16+0000 AL PR24+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR16+0000 AL PR24+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR16+0000 AL PR24+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PR16+0000 AL PR24+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

PR16+0000 AL PR24+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PR16+0000 AL PR24+0000

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado

verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6604



PR 0+0000 PR 31+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE POSTES DE REFERENCIA



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES



FOTO No. 03: ROCERIA



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 05: SUPERVISION POR PARTE DE LA AMV



FOTO No. 06: ACOMPAÑMIENTO DE LA AMV A EMERGENCIA EN LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 46 del 9/06/2025 al 15/06/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA		
CONTRATO No.	1546 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.442.950.623,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.442.950.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.665.013	$ 600.483.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 268.907.375	$ 275.221.540		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.757.638	$ 325.261.832		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.442.950.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 445.100.198,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 544.128.915,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	37,71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.766.501,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.766.501,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR43+0000 AL PR51+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR43+0000 AL PR51+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR43+0000 AL PR51+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR43+0000 AL PR51+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR43+0000 AL PR51+0000

RECOLECCION DE BASURA

se realiza en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR51+0000 AL PR60+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR51+0000 AL PR60+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR51+0000 AL PR60+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

PR51+0000 AL PR60+0000

RECOLECCION DE BASURA

PR51+0000 AL PR60+0000

PODA DE ARBOLES

PR51+0000 AL PR60+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 35+0000 PR 68+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 02: ROCERIA



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	09/07/2020 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 47 del 16/06/2025 al 22/06/2025 Último Informe Semanal SI L
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1534 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 476.293.195	$ 611.490.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 273.868.567	$ 305.745.174		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.424.628	$ 305.745.198		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.469.464.290,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 523.922.489,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 579.613.741,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - 39,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 47.629.319,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 47.629.319,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3.985.036.419,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	
EMISIONES:	SI NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR16+0000 al PR26+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR16+0000 al PR26+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR16+0000 al PR26+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR16+0000 al PR26+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
en la totalidad del tramo

RECOLECCION DE BASURA
en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR26+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR26+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR26+0000 al PR35+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR26+0000 al PR35+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR26+0000 al PR35+0000
RECOLECCION DE BASURA
PR26+0000 al PR35+0000
PODA DE ARBOLES

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 0+0000 PR 35+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA:
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 02: TAPA HUECOS



FOTO No. 01: ROCERIA



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 03: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA



FOTO No. 04: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA:	09/07/2020	XII. IDENTIFICACIÓN DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 09/07/2020
		FIRMA
		NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
		No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6604 LA LEJIA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 47 del 16/06/2025 al 22/06/2025 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA-SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) - PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA	INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES:		INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No.	1541 de 2024	CONTRATO No.	1948 de 2024
FECHA DE INICIO:	22 de mayo de 2024	FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026
VALOR INICIAL:	$ 1.358.140.953,00	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
VALOR ADICIONES:		VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 1.358.140.953,00	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 440.178.080	$ 565.189.728		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 253.102.396	$ 270.820.078		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.075.684	$ 294.369.650		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.358.140.953,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 495.970.674,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 523.922.474,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	38,58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.017.808,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.017.808,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR16+0000 AL PR26+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR16+0000 AL PR26+0000

LIMPIEZA DE CALZADA
PR16+0000 AL PR26+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR16+0000 AL PR26+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR16+0000 AL PR26+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

todo el tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6604

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR26+0000 AL PR31+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR26+0000 AL PR31+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR26+0000 AL PR31+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PR26+0000 AL PR31+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

PR26+0000 AL PR31+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PR26+0000 AL PR31+0000

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado


verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6604



PR 0+0000 PR 31+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ATENCION DE EMERGENCIAS



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE POSTES DE REFERENCIA



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES



FOTO No. 04: ROCERIA



FOTO No. 05: SUPERVISION POR PARTE DE LA AMV



FOTO No. 06: ACOMPAÑMIENTO DE LA AMV A EMERGENCIA EN LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 47 del 16/06/2025 al 22/06/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA		
CONTRATO No.	1546 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.442.950.623,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.442.950.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.665.013	$ 600.483.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 268.907.375	$ 287.731.610		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.757.638	$ 312.751.762		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.442.950.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 445.100.198,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 556.638.985,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	38,58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.766.501,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.766.501,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR51+0000 AL PR60+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR51+0000 AL PR60+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR51+0000 AL PR60+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR51+0000 AL PR60+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR51+0000 AL PR60+0000

RECOLECCION DE BASURA

se realiza en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR60+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR60+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR60+0000 AL PR68+0500

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

PR60+0000 AL PR68+0500

RECOLECCION DE BASURA

PR60+0000 AL PR68+0500

PODA DE ARBOLES

PR60+0000 AL PR68+0500

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 35+0000 PR 68+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: INSTAACION DE ESPEJO DE SEGURIDAD



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 03: PODA Y RETIRO DE ARBOLES



FOTO No. 04: ACTIVIDADES DE ORNATO



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	09/07/2020 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 48 del 23/06/2025 al 29/06/2025 Último Informe Semanal SI L
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1534 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 476.293.195	$ 611.490.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 273.868.567	$ 318.484.556		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.424.628	$ 293.005.816		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.469.464.290,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 523.922.489,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 592.353.123,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - 40,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 47.629.319,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 47.629.319,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3.985.036.419,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	
EMISIONES:	SI NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR26+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR26+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR26+0000 al PR35+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR26+0000 al PR35+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
en la totalidad del tramo

RECOLECCION DE BASURA
en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR0+0000 al PR8+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR0+0000 al PR8+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR0+0000 al PR8+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR0+0000 al PR8+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR0+0000 al PR8+0000
RECOLECCION DE BASURA
PR0+0000 al PR8+0000
PODA DE ARBOLES

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 0+0000 PR 35+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA:
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 02: ATENCION DE EMERGENCIAS



FOTO No. 01: ROCERIA



FOTO No. 02: ROCERIA



FOTO No. 03: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA



FOTO No. 04: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.	XII. IDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

09/07/2025

09/07/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6604 LA LEJIA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 48 del 23/06/2025 al 29/06/2025 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA-SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) - PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1541 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.358.140.953,00
FECHA DE INICIO: 22 de mayo de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.358.140.953,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 440.178.080	$ 565.189.728		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 253.102.396	$ 282.594.864		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.075.684	$ 282.594.864		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.358.140.953,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 495.970.674,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 535.697.260,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - 39,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 44.017.808,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 44.017.808,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 11.774.786,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 11.774.786,00 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3.985.036.419,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños				
*				
*				
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO — DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR26+0000 AL PR30+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR26+0000 AL PR30+0000

LIMPIEZA DE CALZADA
PR26+0000 AL PR30+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR26+0000 AL PR30+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR26+0000 AL PR30+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

todo el tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6604

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR31+0000 AL PR6+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR31+0000 AL PR6+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR31+0000 AL PR6+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PR31+0000 AL PR6+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

PR31+0000 AL PR6+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PR31+0000 AL PR6+0000

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado


verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6604



PR 0+0000 PR 31+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ATENCION DE EMERGENCIAS



FOTO No. 02: RETIRO DE PEQUEÑOS DERRUMBES



FOTO No. 03: ROCERIA



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 05: SUPERVISION POR PARTE DE LA AMV



FOTO No. 06: ACOMPAÑMIENTO DE LA AMV A EMERGENCIA EN LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 48 del 23/06/2025 al 29/06/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA		
CONTRATO No.	1546 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.442.950.623,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.442.950.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.665.013	$ 600.483.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 268.907.375	$ 300.241.680		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.757.638	$ 300.241.692		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.442.950.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 445.100.198,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 569.149.055,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	39,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.766.501,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.766.501,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR60+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR60+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR60+0000 AL PR68+0500

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR60+0000 AL PR68+0500

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR60+0000 AL PR68+0500

RECOLECCION DE BASURA

se realiza en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR35+0000 AL PR42+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR35+0000 AL PR42+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR35+0000 AL PR42+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

PR35+0000 AL PR42+0000

RECOLECCION DE BASURA

PR35+0000 AL PR42+0000

PODA DE ARBOLES

PR35+0000 AL PR42+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 35+0000 PR 68+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: RETIRO DE DERRUMBES



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE POSTES DE REFERENCIA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	09/07/2020 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **1534 DE 2024**

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	CATORCE (14)	JUNIO DE 2025
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	152025	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No	20	VALOR AFECTADO	$ 50,957,531.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No		VALOR AFECTADO	$ 0.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No		VALOR AFECTADO	$ 0.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No		VALOR AFECTADO	$ 0.00
						TOTAL ACTA	**$ 50,957,531.00**

JUAN LEONIDAS VELASCO
SUPERVISOR CONTRATO
Matricula profesional No.:54202-26136 NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/7/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1534 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes jun-25																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ALI VILLAMIZAR	88164423	ASOCIADO	1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA	1,423,500.00	99,100.00	V	MEDIMAS	9487654317	57,000.00	COLPENSIONES	9487654317	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
2	FABIO HERNANDO CARRILLO	88164112	ASOCIADO	1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1,423,500.00	99,100.00	V	MEDIMAS	9487654317	57,000.00	COLPENSIONES	9487654317	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
3	HIPOLITO AUDIAS VERA ORTIZ	88165087	ASOCIADO	1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1,423,500.00	99,100.00	V	MEDIMAS	9487654317	57,000.00	COLPENSIONES	9487654317	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
4	FELIX EDUARDO CONDE MALDONADO	5436936	ASOCIADO	1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1,423,500.00	99,100.00	V	MEDIMAS	9487654317	57,000.00	COLPENSIONES	9487654317	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
5	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ORDUZ	88164134	ASOCIADO	1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1,423,500.00	99,100.00	V	NUEVA EPS	9487654317	57,000.00	PORVENIR	9487654317	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
6	VICTOR JOAQUIN CARVAJAL VILLAMIZAR	5437342	ASOCIADO	1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1,423,500.00	99,100.00	V	MEDIMAS	9487654317	57,000.00	COLPENSIONES	9487654317	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
7	JULIO VICENTE JAIMES VILLAMIZAR	88154553	ASOCIADO	1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1,423,500.00	99,100.00	V	MEDIMAS	9487654317	57,000.00	PORVENIR	9487654317	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
8	EDUARDO LEMUS RODRIGUEZ	5437421	ASOCIADO	1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1,423,500.00	99,100.00	V	MEDIMAS	9487654317	57,000.00	COLPENSIONES	9487654317	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
9	ANTONIO MOGOLLON MOGOLLON	5436919	ASOCIADO	1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1,423,500.00	99,100.00	V	MEDIMAS	9487654317	57,000.00	COLPENSIONES	9487654317	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
10	JESUS ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ	5437420	ASOCIADO	1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1,423,500.00	99,100.00	V	MEDIMAS	9487654317	57,000.00	PROTECCION	9487654317	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1091059595	ASOCIADO	1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1,423,500.00	99,100.00	V	SANITAS S.A.	9487654317	57,000.00	PORVENIR	9487654317	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
12	LESTER AUGUSTO MATEUS BASTO	88,159,089	ASOCIADO	1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1,423,500.00	99,100.00	V	SANITAS S.A.	9487654317	57,000.00	COLPENSIONES	9487654317	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

N/A

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: Ali Villamizar

Nombre: ALI VILLAMIZAR
Representante Legal COOP. CHITAGA
Contratista
C.C. Nº 88.164.423

Firma:

Nombre: LIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
ING RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGENIERIA SL
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/7/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1534 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	406824	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 476,293,195.00	$ 0.00
2025	152025	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 611,490,368.00	$ 484,906,295.00
			TOTAL			$ 1,087,783,563.00	$ 484,906,295.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1,469,464,290.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	may-24	$ 14,046,180.00	$ 242,616.00	$ 14,288,796.00	$ 0.00	$ 14,288,796.00	$ 0.00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 462,004,399.00	$ 1,455,175,494.00		X		
2	OBRA	jun-24	$ 46,820,600.00	$ 865,231.00	$ 47,685,831.00	$ 0.00	$ 47,685,831.00	$ 0.00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 414,318,568.00	$ 1,407,489,663.00		X		
3	OBRA	jul-24	$ 46,820,600.00	$ 865,231.00	$ 47,685,831.00	$ 0.00	$ 47,685,831.00	$ 0.00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 366,632,737.00	$ 1,359,803,832.00		X		
4	OBRA	ago-24	$ 46,820,600.00	$ 865,231.00	$ 47,685,831.00	$ 0.00	$ 47,685,831.00	$ 0.00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 318,946,906.00	$ 1,312,118,001.00		X		
5	OBRA	sep-24	$ 46,820,600.00	$ 865,231.00	$ 47,685,831.00	$ 0.00	$ 47,685,831.00	$ 0.00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 271,261,075.00	$ 1,264,432,170.00		X		
6	OBRA	oct-24	$ 46,820,600.00	$ 865,231.00	$ 47,685,831.00	$ 0.00	$ 47,685,831.00	$ 0.00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 223,575,244.00	$ 1,216,746,339.00		X		
7	OBRA	nov-24	$ 46,820,600.00	$ 865,231.00	$ 47,685,831.00	$ 0.00	$ 47,685,831.00	$ 0.00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 175,889,413.00	$ 1,169,060,508.00		X		
8	OBRA	dic-24	$ 46,820,600.00	$ 865,231.00	$ 47,685,831.00	$ 0.00	$ 47,685,831.00	$ 0.00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 128,203,582.00	$ 1,121,374,677.00		X		
9	OBRA	ene-25	$ 50,092,300.00	$ 865,231.00	$ 50,957,531.00	$ 0.00	$ 50,957,531.00	$ 0.00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 77,246,051.00	$ 1,070,417,146.00		X		
10	OBRA	feb-25	$ 50,092,300.00	$ 865,231.00	$ 50,957,531.00	$ 0.00	$ 50,957,531.00	$ 0.00	406824 - 10 MAYO / 2024	$ 26,288,520.00	$ 1,019,459,615.00		X		
11	OBRA	mar-25	$ 50,092,300.00	$ 865,231.00	$ 50,957,531.00	$ 0.00	$ 50,957,531.00	$ 0.00	152025 - 12 MARZO / 2025	$ 586,821,357.00	$ 968,502,084.00		X		
12	OBRA	abr-25	$ 50,092,300.00	$ 865,231.00	$ 50,957,531.00	$ 0.00	$ 50,957,531.00	$ 0.00	152025 - 12 MARZO / 2025	$ 535,863,826.00	$ 917,544,553.00		X		
13	OBRA	may-25	$ 50,092,300.00	$ 865,231.00	$ 50,957,531.00	$ 0.00	$ 50,957,531.00	$ 0.00	152025 - 12 MARZO / 2025	$ 484,906,295.00	$ 866,587,022.00		X		
14	OBRA	jun-25	$ 50,092,300.00	$ 865,231.00	$ 50,957,531.00	$ 0.00	$ 50,957,531.00	$ 0.00	152025 - 12 MARZO / 2025	$ 433,948,764.00	$ 815,629,491.00				
TOTALES			**$ 642,344,180.00**	**$ 11,490,619.00**	**$ 653,834,799.00**		**$ 653,834,799.00**			**$ 433,948,764.00**	**$ 815,629,491.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO **44.495%**

DETALLE	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 642,344,180.00	$ 11,490,619.00	**$ 653,834,799.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 0.00	$ 0.00	**$ 0.00**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	**$ 0.00**
AJUSTES	$ 0.00	$ 0.00	**$ 0.00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	**$ 0.00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	**$ 0.00**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	**$ 0.00**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	**$ 0.00**
VALOR TOTAL	$ 642,344,180.00	$ 11,490,619.00	**$ 653,834,799.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: ALI VILLAMIZAR
Representante Legal COOP. CHITAGA
Contratista
C.C. Nº 88.164.423

Firma

Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
ING RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGENIERIA SL
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2/7/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N. DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 1534 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3.

FECHA DE INICIO: 22 mayo 2024

PLAZO INICIAL: (29) meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 julio 2026

VALOR INICIAL: $ 1,469,464,290.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,469,464,290.00

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1948 DE 2024** **INTERVENTOR:** **CONSORCIO INGENIERIA SL**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento del contrato	10.00%	$ 146,946,429.00	3	5	2024	31	1	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.00%	$ 293,892,858.00	3	5	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30.00%	$ 440,839,287.00	3	5	2024	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-40-101010680
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22-may-2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10.00%	$ 146,946,429.00	3	5	2024	31	1	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.00%	$ 293,892,858.00	3	5	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30.00%	$ 440,839,287.00	3	5	2024	31	1	2027

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-40-101010680 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del 22-may-2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad del servicio								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A							
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.
OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto

Firma

Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD
ING RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGENIERIA SL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **1541 DE 2024**

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	CATORCE (14)	JUNIO 2025
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	136525	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No	20	VALOR AFECTADO	$ 47,099,144.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 47,099,144**

JUAN LEONIDAS VELASCO
SUPERVISOR CONTRATO
Matricula profesional No.:54202-26136 NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/7/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1541 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2025

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) -PR 31+0000 (EL AMARILLÓN)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	JUNIO DE 2025 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	FILEMON MORA	5456960	ASOCIADO	1,423,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA	1,423,000.00	99,100.00	V	COMFAORIENTE	9487654305	57,000.00	PROTECCION	9487654305	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
2	LUIS FRANCISCO CARVAJAL RIATIGA	5457654	ASOCIADO	1,423,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	COOSALUD	9487654305	57,000.00	PROTECCION	9487654305	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
3	JULIO CESAR CARVAJAL BATECA	1094371444	ASOCIADO	1,423,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	SANITAS S.A.	9487654305	57,000.00	PORVENIR	9487654305	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
4	OLINTO FLOREZ SILVA	88180806	ASOCIADO	1,423,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	SANITAS S.A.	9487654305	57,000.00	PORVENIR	9487654305	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
5	JESUS ARMANDO VILLAMIZAR SILVA	88034176	ASOCIADO	1,423,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	MEDIMAS	9487654305	57,000.00	COLPENSIONES	9487654305	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
6	ANDRES GARCIA DELGADO	5456827	ASOCIADO	1,423,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	SANITAS S.A.	9487654305	57,000.00	PORVENIR	9487654305	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
7	GUILLERMO ANGARITA	88155456	ASOCIADO	1,423,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	SANITAS S.A.	9487654305	57,000.00	PROTECCION	9487654305	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
8	LUIS GUSTAVO ROJAS MONOGA	88180169	ASOCIADO	1,423,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	SANITAS S.A.	9487654305	57,000.00	COLPENSIONES	9487654305	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
9	MIGUEL ANTONIO CAMPEROS FLOREZ	5457371	ASOCIADO	1,423,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	SANITAS S.A.	9487654305	57,000.00	PORVENIR	9487654305	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
10	ULPIANO MORA GARCIA	5457742	ASOCIADO	1,423,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	SANITAS S.A.	9487654305	57,000.00	COLPENSIONES	9487654305	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
11	ORTIZ JAURIGUI MIGUEL ANGEL	1094662706	ASOCIADO	1,423,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	NUEVA EPS	9487654305	57,000.00	PORVENIR	9487654305	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

N/A

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: Filemon Mora
Nombre: FILEMON MORA
Representante Legal COOP. COOTRASERMORELAB
Contratista
C.C. Nº 5.456.960

Firma:
Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
ING RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGENIERIA SL
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/7/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1541 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA

MES INFORME MENSUAL: JUNIO 2025

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) -PR 31+0000 (EL AMARILLÓN)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	407724	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 440,178,080.00	$ 0.00
2025	136525	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 565,189,733.00	$ 448,542,095.00
				TOTAL		$ 1,005,367,813.00	$ 448,542,095.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,358,140,953.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	may-24	$ 12,981,123.00	$ 224,219.00	$ 13,205,342.00	$ 0.00	$ 13,205,342.00	$ 0.00	407724 - 10 MAYO 2024	$ 426,972,738.00	$ 1,344,935,611.00		X		
2	OBRA	jun-24	$ 43,270,410.00	$ 747,398.00	$ 44,017,808.00	$ 0.00	$ 44,017,808.00	$ 0.00	407724 - 10 MAYO 2024	$ 382,954,930.00	$ 1,300,917,803.00		X		
3	OBRA	jul-24	$ 43,270,410.00	$ 747,398.00	$ 44,017,808.00	$ 0.00	$ 44,017,808.00	$ 0.00	407724 - 10 MAYO 2024	$ 338,937,122.00	$ 1,256,899,995.00		X		
4	OBRA	ago-24	$ 43,270,410.00	$ 747,398.00	$ 44,017,808.00	$ 0.00	$ 44,017,808.00	$ 0.00	407724 - 10 MAYO 2024	$ 294,919,314.00	$ 1,212,882,187.00		X		
5	OBRA	sep-24	$ 43,270,410.00	$ 747,398.00	$ 44,017,808.00	$ 0.00	$ 44,017,808.00	$ 0.00	407724 - 10 MAYO 2024	$ 250,901,506.00	$ 1,168,864,379.00		X		
6	OBRA	oct-24	$ 43,270,410.00	$ 747,398.00	$ 44,017,808.00	$ 0.00	$ 44,017,808.00	$ 0.00	407724 - 10 MAYO 2024	$ 206,883,698.00	$ 1,124,846,571.00		X		
7	OBRA	nov-24	$ 43,270,410.00	$ 747,398.00	$ 44,017,808.00	$ 0.00	$ 44,017,808.00	$ 0.00	407724 - 10 MAYO 2024	$ 162,865,890.00	$ 1,080,828,763.00		X		
8	OBRA	dic-24	$ 43,270,410.00	$ 747,398.00	$ 44,017,808.00	$ 0.00	$ 44,017,808.00	$ 0.00	407724 - 10 MAYO 2024	$ 118,848,082.00	$ 1,036,810,955.00		X		
9	OBRA	ene-25	$ 46,299,427.00	$ 799,717.00	$ 47,099,144.00	$ 0.00	$ 47,099,144.00	$ 0.00	407724 - 10 MAYO 2024	$ 71,748,938.00	$ 989,711,811.00		X		
10	OBRA	feb-25	$ 46,299,427.00	$ 799,717.00	$ 47,099,144.00	$ 0.00	$ 47,099,144.00	$ 0.00	407724 - 10 MAYO 2024	$ 24,649,794.00	$ 942,612,667.00		X		
11	OBRA	mar-25	$ 46,299,427.00	$ 799,717.00	$ 47,099,144.00	$ 0.00	$ 47,099,144.00	$ 0.00	136525 - 07 MARZO 2025	$ 542,740,383.00	$ 895,513,523.00		X		
12	OBRA	abr-25	$ 46,299,427.00	$ 799,717.00	$ 47,099,144.00	$ 0.00	$ 47,099,144.00	$ 0.00	136525 - 07 MARZO 2025	$ 495,641,239.00	$ 848,414,379.00		X		
13	OBRA	may-25	$ 46,299,427.00	$ 799,717.00	$ 47,099,144.00	$ 0.00	$ 47,099,144.00	$ 0.00	136525 - 07 MARZO 2025	$ 448,542,095.00	$ 801,315,235.00		X		
14	OBRA	jun-25	$ 46,299,427.00	$ 799,717.00	$ 47,099,144.00	$ 0.00	$ 47,099,144.00	$ 0.00	136525 - 07 MARZO 2025	$ 401,442,951.00	$ 754,216,091.00				
TOTALES			**$ 593,670,555.00**	**$ 10,254,307.00**	**$ 603,924,862.00**		**$ 603,924,862.00**			**$ 401,442,951.00**	**$ 754,216,091.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO **44.467%**

DETALLE	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 593,670,555.00	$ 10,254,307.00	**$ 603,924,862.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-
AJUSTES	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL	$ 593,670,555.00	$ 10,254,307.00	**$ 603,924,862.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: FILEMON MORA
Representante Legal COOP. COOTRASERMORELAB
Contratista
C.C. Nº 5.456.960

Firma

Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
ING RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGENIERIA SL
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/7/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1541 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA

MES Y AÑO INFORME MENSUAL: JUNIO 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA -

CONTRATO INTERVENTORÍA No: 1948 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGENIERIA SL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES JUNIO DE 2025**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	23	22	21	24	20	21	21	22	21	19	20	19	23	22	22	19	20	21	22	21	19	21	19	15	23	17	19	21	19	20		616
Lluvias moderadas	1	2	2	0	3	2	3	2	3	5	4	4	1	2	2	5	3	3	2	3	4	3	5	7	1	6	4	2	3	4		91
Lluvias intensas	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	1	2	0		13
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Filemon Mora
Nombre: FILEMON MORA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. Nº 5.456.960

Firma
Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
ING RESIDENTE INTERVENTORIA
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2/7/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N. DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 1541 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) -PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10

FECHA DE INICIO: 22 mayo 2024

PLAZO INICIAL: (29) meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 julio 2026

VALOR INICIAL: $ 1,358,140,953.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,358,140,953.00

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1948 de 2024** **INTERVENTOR:** **CONSORCIO INGENIERIA SL**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento del contrato	10.00%	$ 135,814,095.30	3	5	2024	31	1	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.00%	$ 271,628,190.60	3	5	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30.00%	$ 407,442,285.90	3	5	2024	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101033491

Certificado de modificación o anexo No.: 0

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22-may-2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10.00%	$ 135,814,095.30	3	5	2024	31	1	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.00%	$ 271,628,190.60	3	5	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30.00%	$ 407,442,285.90	3	5	2024	31	1	2027

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-44-101033491 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22-may-2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad del servicio								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A							
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____


Certificado de modificación o anexo No. _____

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el



Firma

Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INGENIERIA SL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **1546 DE 2024**

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	CATORCE (14)	JUNIO DE 2025
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	136425	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No	20	VALOR AFECTADO	50,040,281.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No		VALOR AFECTADO	-
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No		VALOR AFECTADO	-
						TOTAL ACTA	50,040,281.00

Nombre: JUAN LEONIDAS VELASCO
SUPERVISOR DEL CONTRATO INVAS
Matricula profesional No.:54202-26136 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/7/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1546 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	407624	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 467,665,013.00	$ 0.00
2025	136425	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato Principal	$ 600,483,375.00	$ 476,551,525.00
TOTAL						$ 1,068,148,388.00	$ 476,551,525.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1,442,950,623.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	may-24	$ 13,791,730.00	$ 238,221.00	$ 14,029,951.00	$ -	$ 14,029,951.00	$ 0.00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 453,635,062.00	$ 1,428,920,672.00		X		
2	OBRA	jun-24	$ 45,972,432.00	$ 794,069.00	$ 46,766,501.00	$ -	$ 46,766,501.00	$ 0.00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 406,868,561.00	$ 1,382,154,171.00		X		
3	OBRA	jul-24	$ 45,972,432.00	$ 794,069.00	$ 46,766,501.00	$ -	$ 46,766,501.00	$ 0.00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 360,102,060.00	$ 1,335,387,670.00		X		
4	OBRA	ago-24	$ 45,972,432.00	$ 794,069.00	$ 46,766,501.00	$ -	$ 46,766,501.00	$ 0.00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 313,335,559.00	$ 1,288,621,169.00		X		
5	OBRA	sep-24	$ 45,972,432.00	$ 794,069.00	$ 46,766,501.00	$ -	$ 46,766,501.00	$ 0.00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 266,569,058.00	$ 1,241,854,668.00		X		
6	OBRA	oct-24	$ 45,972,432.00	$ 794,069.00	$ 46,766,501.00	$ -	$ 46,766,501.00	$ 0.00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 219,802,557.00	$ 1,195,088,167.00		X		
7	OBRA	nov-24	$ 45,972,432.00	$ 794,069.00	$ 46,766,501.00	$ -	$ 46,766,501.00	$ 0.00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 173,036,056.00	$ 1,148,321,666.00		X		
8	OBRA	dic-24	$ 45,972,432.00	$ 794,069.00	$ 46,766,501.00	$ -	$ 46,766,501.00	$ 0.00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 126,269,555.00	$ 1,101,555,165.00		X		
9	OBRA	ene-25	$ 49,190,625.00	$ 849,656.00	$ 50,040,281.00	$ -	$ 50,040,281.00	$ 0.00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 76,229,274.00	$ 1,051,514,884.00		X		
10	OBRA	feb-25	$ 49,190,625.00	$ 849,656.00	$ 50,040,281.00	$ -	$ 50,040,281.00	$ 0.00	407624 - 10 MAYO / 2024	$ 26,188,993.00	$ 1,001,474,603.00		X		
11	OBRA	mar-25	$ 49,190,625.00	$ 849,656.00	$ 50,040,281.00	$ -	$ 50,040,281.00	$ 0.00	136425 - 07 MARZO / 2025	$ 576,632,087.00	$ 951,434,322.00		X		
12	OBRA	abr-25	$ 49,190,625.00	$ 849,656.00	$ 50,040,281.00	$ -	$ 50,040,281.00	$ 0.00	136425 - 07 MARZO / 2025	$ 526,591,806.00	$ 901,394,041.00		X		
13	OBRA	may-25	$ 49,190,625.00	$ 849,656.00	$ 50,040,281.00	$ -	$ 50,040,281.00	$ 0.00	136425 - 07 MARZO / 2025	$ 476,551,525.00	$ 851,353,760.00		X		
14	OBRA	jun-25	$ 49,190,625.00	$ 849,656.00	$ 50,040,281.00	$ -	$ 50,040,281.00	$ 0.00	136425 - 07 MARZO / 2025	$ 426,511,244.00	$ 801,313,479.00				
TOTALES			**$ 630,742,504.00**	**$ 10,894,640.00**	**$ 641,637,144.00**		**$ 641,637,144.00**			**$ 426,511,244.00**	**$ 801,313,479.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

DETALLE	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 630,742,504.00	$ 10,894,640.00	**$ 641,637,144.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-
AJUSTES	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL	**$ 630,742,504.00**	**$ 10,894,640.00**	**$ 641,637,144.00**

44.467%

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: JANVER OSWALDO MANRIQUE CARRILLO
Representante Legal COOP. COOTRASERMULCAV
CONTRATISTA
C.C. Nº 88.160.728

Firma

Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
ING RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGENIERIA SL
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/7/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1546 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1948 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGENIERIA SL

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	JUNIO DE 2025 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	COLMENARES CAMARGO JOSE DOLORES	5418185	ASOCIADO	1,423,500.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA	1,423,000.00	99,100.00	V	COMFAORIENTE	9487639434	57,000.00	PORVENIR	9487639434	-	57,000.00	-	-	NINGUNA
2	DUQUE CACERES NILSON MANUEL	1098633356	ASOCIADO	1,423,500.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	COMFAORIENTE	9487639434	57,000.00	PORVENIR	9487639434	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
3	DUQUE CACERES VICTOR JESUS	1091452130	ASOCIADO	1,423,500.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	NUEVE EPS	9487639434	57,000.00	PORVENIR	9487639434	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
4	GAUTA VILLAMZAR EDUER ORLANDO	5418699	ASOCIADO	1,423,500.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	COMFAORIENTE	9487639434	57,000.00	PORVENIR	9487639434	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
5	GAUTA JAIMES LUIS FRANCISCO	5418563	ASOCIADO	1,423,500.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	NUEVE EPS	9487639434	57,000.00	PORVENIR	9487639434	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
6	GAUTA PEDRO JOSE	13354546	ASOCIADO	1,160,000.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	COMFAORIENTE	9487639434	57,000.00	PORVENIR	9487639434	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
7	GRANADOS GRANADOS JAVIER ANTONIO	88162218	ASOCIADO	1,423,500.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	COMFAORIENTE	9487639434	57,000.00	PROTECCION	9487639434	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
8	GRANADOS GRANADOS LUGO HOLMEDO	5418676	ASOCIADO	1,423,500.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	NUEVE EPS	9487639434	57,000.00	PORVENIR	9487639434	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
9	MANRIQUE CARRILLO JANVER OSWALDO	88160728	ASOCIADO	1,423,500.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	NUEVE EPS	9487639434	57,000.00	COLPENSIONES	9487639434	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
10	VERA RODRIGUEZ ALBERTO	5418370	ASOCIADO	1,423,500.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	COMFAORIENTE	9487639434	57,000.00	COLPENSIONES	9487639434	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
11	VERA FLOREZ JUAN IVAN	5418690	ASOCIADO	1,423,500.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1,423,000.00	99,100.00	V	COMFAORIENTE	9487639434	57,000.00	COLPENSIONES	9487639434	227,800.00	57,000.00	-	-	NINGUNA
12	CACERES GAUTA JOSE ABRIAN	5418674	REEMPLAZO	711,750.00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		711,750.00	$ 49,600	V	COMFAORIENTE	9487639434	$ 28,500	COLPENSIONES	9487639434	$ 113,900.00	$ 28,500.00			NINGUNA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
N/A

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JANVER OSWALDO MANRIQUE CARRILLO
Representante Legal COOP. COOTRASERMULCAV
CONTRATISTA
C.C. Nº 88.160.728

Firma
Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
ING RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGENIERIA SL
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2/7/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N. DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 1546 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 22 mayo 2024
PLAZO INICIAL: (29) meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 julio 2026
VALOR INICIAL: $ 1,358,140,953.00
VALOR ACUMULADO: $ 1,358,140,953.00
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1948 de 2024** **INTERVENTOR:** **CONSORCIO INGENIERIA SL**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento del contrato	10.00%	$ 135,814,095.30	3	5	2024	31	1	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.00%	$ 271,628,190.60	3	5	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30.00%	$ 407,442,285.90	3	5	2024	31	1	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 49-44-101033493
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22-may-2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10.00%	$ 135,814,095.30	3	5	2024	31	1	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.00%	$ 271,628,190.60	3	5	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30.00%	$ 407,442,285.90	3	5	2024	31	1	2027

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 49-44-101033493 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22-may-2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad del servicio								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A							
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el

Firma

Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Matricula profesional No.: 68202-60560 STD
ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INGENIERIA SL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

- Se realiza en campo el seguimiento a parámetros del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, a todas las cooperativas por parte de nuestra inspectora SISO.

- Teniendo en cuenta que el Director Territorial, nos ha aprobado bajo la modalidad del item de insumos del contrato de la administración vial, la compra de pintura para marcar la vía cada 50 mts, informamos que esta tarea se ha realizado de manera muy lenta, ya que el periodo de lluvias nos nos ha favorecido y ha hecho imposible avanzar en la referenciación de la vía. No obstante, se aprovecha los momentos cuando deja de llover.

2. **ALERTAR OPORTUNAMENTE AL INVÍAS SOBRE LA NECESIDAD DE DISEÑAR Y CONSTRUIR OBRAS ESPECIALES PARA LA MITIGACIÓN DE LA INESTABILIDAD EN SITIOS CRÍTICOS, ASÍ COMO LA NECESIDAD DE DISEÑAR Y CONSTRUIR OBRAS DE CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO O RECUPERACIÓN. DENTRO DEL INVENTARIO DE NECESIDADES DEBE INDICAR LOS PRESUPUESTOS Y PRIORIZAR.**

   - Se ha presentado ante la Dirección Territorial, planteamiento de posible solución con el respectivo presupuesto para el daño de la calzada ó pérdida parcial presentada este mes en el PR30+ 0010 margen derecha de la carretera La Lejía – Saravena, a fin que se asignen recursos para su atención.

   - Se realiza informe con todos los sitos críticos y necesidades preventivas, con registro fotográfico y presupuestos actualizados, el cual se presenta a la Dirección Territorial a fin que se gestionen recursos para la vía Presidente – Pamplona.

   .

3. **DISEÑAR OBRAS Y ADELANTAR ACCIONES EN RELACIÓN CON EL ENTORNO DE LA VÍA, ENCAMINADAS A SU ORNATO Y A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA CONTAMINACIÓN VISUAL. ASÍ MISMO, EL ADMINISTRADOR VIAL DEBE ADELANTAR UN INVENTARIO DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES QUE PRESENTEN MAL ESTADO Y PUEDAN COLAPSAR, OCASIONANDO DAÑOS A TERCEROS, SIENDO CAUSA FRECUENTE DE DEMANDAS AL INVIAS.**

- Así como se llevó a cabo reunión, el mes anterior, con CORPONOR y el municipio de Cácota, con el fin de dar a conocer los árboles que representan riesgo, para lo cual se realizó de igual manera visita a campo para verificar efectivamente cuales representan riesgo ó no; para el presente mes se ha realizado recorrido en campo con el personal del municipio de Pamplona, todo con el fin de buscar solución al tema de caída intempestiva de individuos arbóreos que representan riesgo.

  Así las cosas, la administración vial ha puesto las alertas a los entes territoriales a fin que se preste atención y se ordene a quien corresponda, que en este caso, de acuerdo a la Ley 1228 de 2008, compete al ente policivo requerir a los propietarios de cada predio y que procedan de acuerdo a la Ley; no obstante en caso de emergencia ó alto rieso de caída de especies arbóreas, ha sido el personal de mantenimiento rutinario quien ha talado el individuo, todo de acuerdo a directriz de Corponor y de la oficina de gestión de riesgo del municipio.





PR58+0980 RN5505

4. PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS CARRETERAS QUE SE LE ASIGNEN Y EJERCER SU INTERVENTORÍA.

- Se presenta programación mensual de actividades con la proyección de ejecutar el 100 %, de tal manera que semanalmente se les distribuye la tarea a fin de cumplir la programación de lunes a domingo.

- Se realiza control a las actividades desarrolladas, los trabajadores de mantenimiento rutinario en los de los tramos 5505, Presidente – Pamplona y tramo 6604, la Lejía – Saravena, quedando registrado en los informes semanales.

- Se programa la vigilancia en las mañanas y en las tardes para el estado actual de la vía.

- Se consolida la información recolectada durante el mes, para realizar el acta de los microempresarios de mantenimiento rutinario.

- Se coordina la señalización de los puntos críticos todos los días, para evitar posibles accidentes.

- Se les recuerda diariamente su obligación de reportar a esta administración vial, cualquier accidente, emergencia ó alerta de desbordamiento ó creciente de cualquier corriente hídirica.

5. ACTUALIZAR LOS COSTOS DE MANTENIMMIENTO VIAL (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU) Y SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CARRETERAS QUE UTILIZA EL INVIAS

- Durante este mes de junio de 2025, no se ha trabajado en la actualización de los APUS, no obstante, estamos atentos a realizarlos una vez nos dicte planta central.

6. MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE REFERENCIACIÓN VIAL, CON BASE EN LA INFORMACIÓN QUE LE SUMINISTRE INVÍAS Y REPONER LOS POSTES DE REFERENCIA QUE HAGAN FALTA EN LAS VÍAS A SU CARGO Y REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE AUSCULTACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATOS Y QUE TIENEN PÓLIZA DE ESTABILIDAD VIGENTE, SEGÚN RELACIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMACIÓN QUE LES SERÁ ENTREGADA POR INVIAS.

- Se suministra pintura al personal de mantenimiento rutinario para mejorar la presencia y estado de los postes de referencia, los cuales todos se encuentran en concreto. Sin embargo, debido a las fuertes lluvias que azota la zona para esta temporada, el personal de mantenimiento rutinario viene adelantando la medición de la vía cada 50 mts, dejando la marca con el número de tal manera que se mantenga referenciada la vías sin que se descuide ó se borren definitivamente.



7. INSPECCIONAR LOS PUENTES DE MANERA RUTINARIA, DIRIGIR Y VERIFICAR SU MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO.

- Se supervisan las actividades de limpieza de los puentes existentes en los tramos de los tramos 5505, Presidente – Pamplona y tramo 6604, la Legía – Saravena, por parte de los trabajadores de mantenimiento rutinario.

- Todos los viernes, se realiza chequeo a los puentes para inspeccionar su estado, por parte de la administración vial.

8. CAPACITAR CADA MES A LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A SU CARGO, EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS, DE PUENTES, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ECONOMÍA SOLIDARIA.

- Se realizó la capacitación a los microempresarios a cargo de la AMV grupo 3, lote 4. Se desarrolló el tema **“ Manejo de Residuos Sólidos y Reciclaje más Optimizacion de Recursos”,** función que se llevó a cabo en el municipio de Chitagá, el sábado 21 de junio de 2025 **.**



9. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN TERRITORIAL, EVALUACIONES Y PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA QUE INVÍAS PROGRAME PARA LOS INGENIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL, EN DIFERENTES SITIOS DEL PAÍS.

Durante el presente mes no se llevó a cabo reunión en la Dirección Territorial, no obstante, hemos recibido instrucciones y atención de manera telefónica siempre con el supervisor del contrato. Se adelantan directrices a través de vía whats app.

10. EVALUAR CON CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL) EL ESTADO DE LA RED A SU CARGO CON LA METODOLOGÍA SUMINISTRADA POR EL INVIAS.

Corresponde para este trimestre la evaluación de la vía con criterio de transitabilidad, el cual se ha realizado y adelantado de acuerdo a nuestro conocimiento en las vías Presidente – Pamplona y La Lejía – Saravena.

11. APOYAR LA GESTIÓN DE LA TERRITORIAL EN LOS CONTRATOS QUE EJECUTE EL INVÍAS EN SECTORES DE CARRETERAS A SU CARGO.

- Durante el presente mes de junio de 2025, se ha venido realizando el acompañamiento y el apoyo con la territorial en el marco del proyecto de pavimentación de la vía La Lejía – Saravena, para lo cual asistimos a reunión con veeduría y personal del contratista e interventoría, incluidos los directores.

12. ESTABLECER LAS NECESIDADES DE LAS VÍAS Y PUENTES EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, LLEVAR UN INVENTARIO DE NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN.

- Se mantiene actualizado la tabulación del inventario de las señales verticales en las rutas 5505, Presidente – Pamplona y 6604, La Lejía – Saravena. En el marco de esta actividad, hemos solicitado a la dirección territorial, la necesidad de insumos para retirar unas señales que se encuentran en mal estado y ser reemplazadas por otras nuevas con excelente reflectividad, tales como en el sector comprendido entre el PR64 al PR62, toda vez que existe un pavimento deteriorado y que representa alto riesgo de ocurrir accidentes, para lo cual, este mes de junio de 2025, el director territorial ha dado su aprobación y han sido enviados a su elaboración esta última semana, se espera ser instalados la próxima semana.

- Se mantiene actualizado la tabulación del inventario de las señales horizontales en las rutas 5505, Presidente – Pamplona y 6604, La Lejía – Saravena; para lo cual se presentó un presupuesto para demarcación de las vías a nuestro cargo, desde el mes de abril de 2025, por lo que estamos a la espera de la gestión que viene adelantando la dirección territorial, para poder contar con buena señalización horizontal.

13. RECOLECCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ACCIDENTALIDAD OCURRIDA EN LOS TRAMOS DE CARRETERAS, ASÍ COMO REALIZAR ESTUDIOS Y PRESENTAR RECOMENDACIONES TÉCNICAS ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL.

- Se presenta el informe de accidentalidad del mes respectivo, que en este caso, corresponde al mes de mayo de 2025, toda vez que se presenta siempre la del mes anterior.

15. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN REFERENTE AL BUEN USO Y DEFENSA DE LAS VÍAS Y GESTIONAR ACCIONES QUE BRINDEN SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS CARRETERAS EN COORDINACIÓN CON LAS TERRITORIALES Y LAS AUTORIDADES LOCALES COMPETENTES.

- En el mes anterior se realizó solicitud a los municipios respecto a la existencia de avisos y vallas sobre la faja de retiro, para lo cual, las inspecciones de policía han respondido en el presente mes de junio de 2025, que se pondrán adelante con la labor de hacer cumplir la ley 1228 de 2008.

- Se presenta relación de derechos de petición, por el tema de la invasión del derecho de vía en :

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRERTERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER,GRUPO 3-LOTE 4.

DERECHOS DE PETICIÓN

DERECHOS DE PETICIÓN

FECHA	CONSECUTIVO	DIRIGIDO A:	ASUNTO
6/06/2025	D.P CISL-AMV3-L4-023	ALCALDIA DE CHITAGA	DERECHO DE PETICIÓN POR PRESUNTA INVASIÓN DE DERECHO DE VÍA EN EL SITIO UBICADO EN PR7+0700 MI VIA PRESIDENTE – PAMPLONA, RN 5505.
6/06/2025	D.P CISL-AMV3-L4-024	ALCALDIA DE CHITAGA	DERECHO DE PETICIÓN POR APERTURA DE CARRETERA SOBRE EL DERECHO DE VÍA EN PR16+0387 MI VÍA PRESIDENTE – PAMPLONA, RN 5505.
19/06/2025	D.P CISL-AMV3-L4-025	ALCALDIA DE TOLEDO	DERECHO DE PETICIÓN POR PRESUNTA INVASIÓN DE DERECHO DE VÍA EN PR27+0700 MI VIA LA LEJIA – SARAVENA, RN 6604.

Pagina 1

16. SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LOS CONTEOS MANUALES DE TRÁNSITO, REVISAR LA INFORMACIÓN DE CAMPO QUE SE ENVIARÁ A PLANTA CENTRAL PARA SU PROCESAMIENTO Y VERIFICAR LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CARGA

- No aplica para este periodo.

17. LLEVAR A EFECTO LA TOMA DE INFORMACIÓN Y/O AJUSTES DE LA VÍA A SU CARGO CON UN EQUIPO DE GPS, CUYA REFERENCIA Y METODOLOGÍA SERÁ INDICADA OPORTUNAMENTE POR EL INVIAS.

- No aplica para este periodo.

18. REALIZAR ESTIMATIVOS SOBRE LA VIDA RESIDUAL DE LOS PAVIMENTOS DE LOS SECTORES A SU CARGO.

- Se recopila información durante los recorridos de inspección a los tramos 5505, Presidente – Pamplona y tramo 6604, la Lejía – Saravena, para establecer el estado de las vías y sus necesidades e informar a la D.T. Norte de Santander.

19. EVALUAR CON CRITERIO TÉCNICO EL ESTADO DE LA RED VIAL SEMESTRALMENTE CON LA METODOLOGÍA SUMINISTRADA POR EL INVIAS.

- Corresponde este mes de junio de 2025, el realizar la evaluación de la red vial con criterio técnico, el cual se ha realizado, de acuerdo a lo establecido por la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras y fue radicado primeramente ante la dirección territorial el pasado 19 de junio de 2025, bajo el comunicado CISL-AMV3-L4-0483 .

20. COLABORAR EN LA TOMA DE LA GEOREFERENCIACIÓN DESARROLLADA POR EL INVIAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DIGITAL DE LA RED VIAL Y MANTENER AL DÍA LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO VIAL, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO – HERMES – DEL INVIAS.

- Se alimenta de acuerdo a cada programa la captura de información.

21. EFECTUAR ESTUDIOS TENDIENTES A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INESTABILIDAD EN LAS VÍAS A SU CARGO, CUANDO SE LO REQUIERA EL INVIAS Y SU COSTO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE SU PROPUESTA.

- No aplica para este periodo.

22. PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA ETAPA DE TRANSICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN VIAL – HERMES, REALIZANDO DE MANERA PERMANENTE EL CARGUE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO VIAL, EVENTOS DE EMERGENCIAS, ACCIDENTALIDAD Y ESTADO DE LA SUPERFICIE (CRITERIO TÉCNICO), DISPUESTA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN VIAL - HERMES, CON USUARIO Y CONTRASEÑA ASIGNADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA.

- Se alimenta de acuerdo a los eventos presentados.

23. EJECUTAR OBRAS MENORES PREVENTIVAS Y DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, APROBADAS POR LA DIRECCIÓN TERRITORIAL, QUIEN SUMINISTRARÁ LOS RECURSOS NECESARIOS Y DISPONIBLES.

- En este mes de junio de 2025, se logró construir con llantas y costales un muro patero en el daño presentado en la banca por proceso erosivo en el PR30+0010 margen derecha de la vía La Lejía - Saravena.

24. RECOLECCIÓN, DIGITACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL ATROPELLAMIENTO DE FAUNA OCURRIDA EN LOS TRAMOS DE CARRETERAS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y PRESENTACIÓN DE RECOMENDACIONES TÉCNICAS ENCAMINADAS AL ESTABLECIMIENTO DE PASOS DE FAUNA, DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA PLANTEADA POR EL INVIAS.

- Durante el presente mes de junio de 2025, se encontraron cinco (5) atropellamientos de animalitos, información que ha sido alimentada en la aplicación de SUKUBUN.



25. REALIZAR ACCIONES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO.

Se viene adelantando esta tarea, de acuerdo a insumos suministrados por la dirección territorial, como es la pintura de los muros en el PR51+0100, en donde se adornó con canastillas en llantas para materas; de igual manera, sse realiza la recolección de basuras y poda de árboles.

26. PRESTAR APOYO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE ADELANTA EL INVIAS

- Durante el presente mes, no se ejecutó esta actividad, toda vez que no hemos tenido solicitud de la SPI.

27. APOYAR A LA VALIDACIÓN DE ALERTAS EMITIDAS POR LOS DISPOSITIVOS ITS Y REPORTARLAS A LOS DIRECTORES TERRITORIALES CORRESPONDIENTES.

- En las vías a nuestro cargo, no se cuenta con dispositivos ITS isntalados.

28. SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LOS CONTEOS MANUALES Y/O (DISPOSITIVOS ITS) DE TRÁNSITO, REVISAR LA INFORMACIÓN DE CAMPO QUE SE ENVIARÁ A PLANTA CENTRAL PARA SU PROCESAMIENTO Y VERIFICAR LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CARGA.

- Durante este mes no se ejecutó esta actividad, ya que aún no han dado instrucción por parte de planta central.

29. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS

- Durante este mes no se ejecutó esta actividad, ya que aún no han dado instrucción por parte de planta central.

30. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS PARA EMERGENCIAS

- Durante este mes no se ejecutó esta actividad, ya que aún no han dado instrucción por parte de planta central.

31. EFECTUAR LOS TAPAHUECOS CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

- Durante este mes de junio de 2025, se llevó a cabo en la primer semana la labor de tapahuecos con mezcla asfáltica natural, aprobada por la dirección territorial de Norte de Santander; no obstante la temporada de lluvias no ha permitido que funcione muy bien esta tarea, toda vez que saturado el terreno, el material se vueve lodo; por lo que se ha suspendido esta actividad quedando pendiente para los días que no se presente precipitación.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

6.1 EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-5** Anexo 11

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-7.** Anexo 12

6.2.1 PROFESIONALES Y PERSONAL A CARGO DE LA AMV

CARGO	NOMBRE
INGENIERO RESIDENTE	ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
INGENIERO AUXILIAR N° 1	JOSE OSWALDO OSORIO AGUIRRE
INGENIERO AUXILIAR N°2	JOSE ALEJANDRO RINCON ANGARITA
INSPECTORA SISO	ERIKA CONSUELO RODRÍGUEZ BECERRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	EDTIH KATALINA ANGUCHO CÓRDOBA
CONDUCTOR N° 1	MAURO ABDDEL YAÑEZ SILVA
CONDUCTOR N° 2	JORGUE ARTURO OJEDA LEAL

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9.** Anexo 13

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13.** Anexo 14.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Tal cual como sucedió durante el mes anterior, este periodo de junio de 2025, fue notorio por el incremento en las precipitaciones, afectando de gran manera el rendimiento en los trabajos del personal de mantenimiento rutinario; toda vez que fue muy lento la tarea de la referenciación de la vía y tapahuecos, quedando suspendida esta labor para las ocasiones en donde el día sea soleado.

2. Afortunadamente hemos sido beneficiados porque a pesar de tan intensas lluvias presentadas durante este mes de junio de 2025, no ha ocurrido emergencia alguna que cauce cierre total de la vía por algún deslizamiento de tierra ó por pérdida total de banca ó desbordamiento de alguna corriente hídrica.

3. De igualo manera a lo acontecido desde el inicio del contrato de adminisgtración vial, para este mes de actividades, se realiza seguimiento y control a las cooperativas de trabajo asociado, para lo cual, se tiene que a pesar de haber sido un mes de intensas lluvias, los 3 contratistas prestadores de servicio de mantenimiento rutinario han cumplido con sus indicadores.

4. Como situación relevante durante este mes de junio de 2025, se resalta que el daño causado por el propietario del predio de la vereda Fontibón ubicado en el PR1+0050 margen izquierda de la vía la Lejía – Saravena, RN6604, en donde iniciaron con actividades de explanación en la parte alta del talud, tal como se ha venido informando a la Dirección Territorial, lo que ocasionó inicialmente daños a la cuneta y posteriormente un gran movimiento en masa de la ladera superior, que causó cierre total del carril izquierdo, de tal manera que esta administración vial al dirigirse al municipio mediante derecho de petición, acuden con Inspección de Policía del municipio de Pamplona, comprometiendo al propietario del predio a fin de reitrar el material inicialmente que obstruye el carril izquierdo y ejecutar las obras de contención para mitigar los daños causados al talud y evitar desprendimientos de masa futuros. Al finalizar el presente mes de junio de 2025, el propietario del terreno ha suminisstrado maquinaria amarilla y volquetas y se encuentra retirando material caido para habilitar la circulación vehicular en el carril antes mencionado.

5. Respecto a la invasión del derecho de vía en el PR60+0100 margen derecha de la vía Presidente – Pamplona, RN5505, la administración vial dejó en conocimiento a la Dirección Territorial, sobre la omisión del propietario de este predio, toda vez que se observa el avanzado proceso constructivo de una posible estaión de servicio, pues al Invias nunca se ha pronunciado el dueño del predio y por parte del municipio solo informaron que ya habían realizado visita y sse le había hecho ver al propietario que estaba infringiendo la Ley 1228 de 2008, por lo que debía suspender sus actividades de construcción, pero reiteramos en este mes de junio de 2025, que la construcción del proyecto sigue avante y de una manera representativa. Por eso, fue necesario solicitar intervención a la Dirección Territorial para que por medio de la oficina jurídica se pronuncieen ante el municipio, quién es el primer ente policivo y es quien debe hacer cumplir la nombrada Ley.

6. Si es muy importante, que desde la Dirección Territorial, se haga requerimiento al contratista de la vía La Lejía – Saaravena, RN6604, en el sentido de mejorar las condiciones de transitabilidad, ya que por las fuertes lluvias de los últimos días del pressente mes, se ha visto desmejorado los tramos donde intervienen con la pavimentación.

7. Se exalta lo manifestado en el informe anterior, como lo es que la administración vial grupo 3 de la territorial Norte de Santander, representado por el Consorcio Ingeniería SL, viene cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones contractuales, reporta de manera oportuna a la Dirección Territorial Norte de Santander, aspectos relevantes de necesidades y alertas en los recorridos realizados a las vías a su cargo, como Presidente – Pamplona y La Lejía – Saravena.

8. Reiteramos lo comentados desde el informe mensual de diciembre 2024, se tenía el siguiente comentario : *" …..La vía Presidente – Pamplona, RN 5505, cuenta con varios sitios considerados críticos, los cuales han sido reportados con anticipación a la dirección terrtiorial del Invias, por lo que en algunos sitios como en el PR64+0013, PR63+0973, PR54+0280, PR44+0514, PR41+0592 Y PR36+0550, en donde se presenta pérdida parcial de la banca, es importante que se dé pronta atención, a fin de contener la banca y evitar mayor deterioro*….." , nos permitimos informar que al respecto, el consorcio Ingeniería SL, presentó a la Dirección Territorial, un informe con costos estimados para la atención de sitios críticos y algunas necesidades preventivas, cuyo valor asciende aproximadamente a los $137,6 mil millones, todo con el fin que se pueda gestionar recursos para este importante corredor vial.

9. A la Dirección Territorial, se ha informado sobre el deterioro total en dos losas de concreto en el paso por el municipio de Chitagá, los cuales por su grado de daño ponen en riesgo a los usuarios, especialmente a motorizados y ciclistas, por lo que se hace necesario el cambio total de las mismas, para lo cual se presentó un presupuesto para que se analice la posibilidad de su reemplazo, de igual manera, se insiste al INVIAS, la necesidad de pavimentar el paso nacional por este municipio, ya que así como se encuentran estas dos losas, está expuesto todo el tramo en pavimento rígido el cual se encuentra en muy mal estado.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA anexo 13

En este anexo se encuentra el formato donde se relaciona la correspondencia recibida y enviada en el periodo.

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO anexo 14

En este anexo se presenta el registro fotográfico aleatorio de las principales actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario y la administración vial durante el periodo.

8.3 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

8.4 CAPACITACIÓN.

- Se adelanto la capacitación a los microempresarios a cargo de la AMV GRUPO 3, LOTE4, se llevó a cabo el día 31 de mayo de 2025, en el Municipio de Pamplona y se socializó el tema **“ Reforestación y Tala de Árboles” .**

ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniero Residente AMV G3, lote 4.
D. T. Norte de Santander.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1 DE JULIO DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÖN INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 90.342.579,00**

PERIODO MES: **JUNIO DE 2025**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	3-jul-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	7-jul-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	7-jul-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	7-jul-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1948 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

CONSULTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL **NIT.** 901.294.966-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO INGENIERIA SL**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 107.507.669,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **12** (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERIODO **JUNIO DE 2025** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA
Fecha firma: 7-jul-25
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 7-jul-25
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre: N/A
Matrícula profesional No.: N/A
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 7-jul-25

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 2/06/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-25

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1948 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INGENIERIA SL

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
COMPUTADOR		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IMPRESORA LASER		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TELEFONOS CELULARES		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMARA DE VIDEO		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
GPS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TABLET		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMARA FOTOGRAFICA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ELEMENTOS MENORES DE MEDICION		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONOS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SEÑALES INFORMATIVAS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
BARRICADAS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CANECAS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SEÑALES MANUALES		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ROLLO CINTA MARCADA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CHALECO REFLECTIVO		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
LINTERNA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DRON		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
METRO LASER		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ODOMETRO		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VALLA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHICULOS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SEÑALES LUMINOSAS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
APODERADO R/L CONSORCIO INGENIERIA SL
MP No.: 68202 – 60560 STDR

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRERTERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER,GRUPO 3-LOTE 4.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

MES DE JUNIO 2025

REMITENTE	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO
COOPERATIVA CHITAGA	1/6/2025	INFORME RENDIMIENTOS FACTOR DE CALIDAD MES DE MAYO DE 2025	----------
OOPERATIVA COOTRASERMULCA	1/6/2025	INFORME FACTOR DE CALIDAD DEL MES DE MAYO DE 2025	
OOPERATIVA COOTRASERMORELA	1/6/2025	FINES PERTINENTES FORMATO RENDIMIENTOS FACTOR DE CALIDAD COOP COOTRASERMORELAB	
Alba Yanet Caballero Becerra	3/6/2025	CS-ENERGIZETT-08-2025-008 Ref. Respuesta a su comunicado radicado: 2025S-VNSA-002277	
RECURSOS HUMANOS	3/6/2025	DOCUMENTOS ACTA MAYO 2025	
FERRETERIA PAMPLONA	5/6/2025	FERRETERIA MAT CENTER PAMPLONA	
INGENIERO LEONEL VALERO	4/6/2025	lítica Sobre Embellecimiento y Ornato de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías - Invias, del Mes mayo de 20	L4-0460
JUAN LEONIDAS	5/6/2025	Entrega de Actas No. 13 de mayo de 2025 Cooperativa Chitaga, Cootrasermulcav, Cootrasermorelab	L4-0452
INSPECCION DE POLICIA	6/6/2025	Informe Accidentalidad - Municipio de Cacota	
INGENIERA MARTHA YAÑEZ	6/6/2025	DE MEZCLA O AFIRMADO	
ios Administrativos Empres	8/6/2025	DE 2MG	
CONTABILIDAD POPAYAN	9/6/2025	FACTURAS A CAUSAR - MAYO 2025	
INGENIERA MARTHA YAÑEZ	9/6/2025	RV: REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0453/ ACTA DE COSTOS No 11 MES MAYO 2025	
CONTABILIDAD POPAYAN	10/6/2025	HIPERCASA DE LA CONSTRUCCION SAS;HCV1507;01;HIPERCASA DE LA CONSTRUCCION SAS	
INVIAS	9/6/2025	Radicado # 2025S-VNSA-038217 - Comunicado de Salida	
NSPECCION DE POLICIA LABATECA	11/6/2025	Informe accidentalidad - labateca	
INGENIERA MARTHA YAÑEZ	12/6/2025	2025I-VBOG-029807 Solicitud diligenciamiento "Seguimiento semanal a sitios críticos	
RASITO Y TRASPORTE PAMPLONA	12/6/2025	MACION ACCIDENTALIDAD DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO 2025 RUTA 5505 PRESIDENTE-PAMPLONA, RUTA 6604 LA LEJIA - EL AMARILLON	
MY GRANADOS COOTRASERMULC	12/6/2025	Afiliación del reemplazo del señor Nilson Duque	
INVIAS	12/6/2025	Radicado # 2025S-VNSA-039480 - Comunicado de Salida	
INGENIERA MARTHA YAÑEZ	13/6/2025	Solicitud presentación informe mensual	
JUAN LEONIDAS	16/6/2025	A DT TERRITORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES	
ATENCION AL CIUDADANO	16/6/2025	A DT TERRITORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES	
INGENIERO LEONEL VALERO	17/6/2025	ACTA DE COSTOS No 11 MES MAYO 2025	
CONTABILIDAD POPAYAN	17/6/2025	ACTA DE COSTOS No.11 PARA GENERAR FACTURA	
ego Alejandro Cepeda Mayor	17/6/2025	INQUIETUD RESPECTO AL INFORME CON CRITERIO TÉCNICO PRIMER SEMESTRE 2025	
CONCEJO DE CHITAGA	17/6/2025	ACTA VISITA REDUCTORES DE VELOCIDAD CHITAGÁ NORTE DE SANTANDER	
INGENIERO OSWALDO	18/6/2025	Solicitud periodo de vacaciones	
JARDINES DE PAMPLONA	19/6/2025	RTA DE COMPROMISO DE CONSERVACIÓN Y MTO DE PLANTAS EN TALUD CEMENTERIO JARDINES PAMPLONA	
MATEO CASTRO ROJAS	20/6/2025	nstancia de asistencia a la capacitación sobre los lineamientos del Manual de señalización vial 2025, realizada en Cúcuta	
ALCALDIA DE CACOTA	20/6/2025	CISL-AMV3-L4-0288 RESPUESTA AL OFICIO	
ALCALDIA DE LABATECA	20/6/2025	uesta al Derecho de Petición sobre instalación de vallas y avisos en zona de exclusión – Vía La Lejía - Saravena, Ruta 6604.	
INGENIERO WILLY MAURICIO	25/6/2025	Remisión de insumos iRAP para evaluación y priorización de medidas de mejoramiento en seguridad vial.	
INGENIERO WILLY MAURICIO	25/6/2025	Comunicación Resolución No. 2030 de 2025	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	25/6/2025	Radicado # 2025S-VBOG-043170 - Comunicado de Salida	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	25/6/2025	Radicado # 2025S-VNSA-043187 - Comunicado de Salida	
INGENIERO WILLY MAURICIO	26/6/2025	Formatos de reporte de Directorio de Emergencias y el reporte de Maquinaria y Equipos	
INGENIERO WILLY MAURICIO	26/6/2025	REPORTE DIARIO DE ALERTAS No. 173 PARA EL 22 DE JUNIO DE 2025	
ENERGIZETT	27/6/2025	CS-ENERGIZETT-08-2025-032 Respuesta al comunicado 2025S-VNSA-039071 recibido 11 de junio de INVIAS.pdf	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 1 DE JULIO DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No.: 1534 DE 2024, 1541 DE 2024 Y 1546 DE 2024.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes de Junio 2025																											% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES	63.358.978	ING RESIDENTE	$ 7.870.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 7.870.000,00	$ 579.072,00	5	NUEVA EPS	9486965927	$ 332.800,00	COLPENSIONES	9486965927	$ 1.414.400,00	$ 332.800,00			
2	JOSE OSWALDO OSORIO AGUIRRE	9.790.445	ING AUXILIAR Nº 1	$ 5.170.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 5.170.000,00	$ 391.152,00	5	SURA		$ 224.800,00	COLPENSIONES		$ 899.200,00	$ 224.800,00			
3	JOSE ALEJANDRO RINCON ANGARITA	1.090.501.464	ING AUXILIAR Nº 2	$ 3.710.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 3.710.000,00	$ 289.536,00	5	SANITAS		$ 166.400,00	COLPENSIONES		$ 665.600,00	$ 166.400,00			
4	MAURO ADDEL YAÑEZ SILVA	13.354.835	CONDUCTOR Nº 1	$ 1.590.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 1.590.000,00	$ 110.664,00	5	NUEVA EPS		$ 63.600,00	PORVENIR		$ 0,00	$ 63.600,00			
5	JORGE ARTURO OJEDA LEAL	5.478.107	CONDUCTOR Nº 2	$ 1.590.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 1.590.000,00	$ 110.664,00	5	NUEVA EPS		$ 63.600,00	COLPENSIONES		$ 254.400,00	$ 63.600,00			
6	EDITH CATALINA ANGUCHO CÓRDOBA	1.061.821.080	AUX ADMINISTRATIVO	$ 1.635.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 1.635.000,00	$ 8.584,00	1	SANITAS		$ 65.400,00	PORVENIR		$ 261.600,00	$ 65.400,00			
7	ERIKA CONSUELO RODRIGUEZ BECERRA	1.093.886.244	INSPECTORA SISO	$ 2.420.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 2.420.000,00	$ 166.980,00	5	NUEVA EPS		$ 96.800,00	PROTECCIÓN		$ 387.200,00	$ 96.800,00			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 23.985.000,00**																															**$ 23.985.000,00**	**$ 1.656.652,00**				**$ 1.013.400,00**			**$ 3.882.400,00**	**$ 1.013.400,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	

El Consultor adjunta la certificación de fecha 1 de julio de 2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (1) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ
CONSORCIO INGENIERIA SL
Cédula No.: 76.317.795 de Popayán

Firma

ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1 DE JULIO DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 1534 DE 2024, 1541 DE 2024 Y 1546 DE 2024.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	545124	C-2401-0600-0103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1.383.849.572,00	**$ 379.610.987,00**
						$ 1.383.849.572,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.435.376.223,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo Registro Presupuestal Adicional	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**JULIO - 2024**	$ 13.204.800,00	$ 2.508.912,00	$ 15.713.712,00	0	0	0	545124	$ 1.368.135.860,00	$ 0,00	$ 3.435.376.223,00		
2	**AGOSTO - 2024**	$ 71.351.132,00	$ 13.556.715,00	$ 84.907.847,00	0	0	0	545124	$ 1.283.228.013,00	$ 0,00	$ 3.350.468.376,00		
3	**SEPTIEMBRE - 2024**	$ 80.325.540,00	$ 15.261.853,00	$ 95.587.393,00	0	0	0	545124	$ 1.187.640.620,00	$ 0,00	$ 3.254.880.983,00		
4	**OCTUBRE -2024**	$ 76.102.850,00	$ 14.459.542,00	$ 90.562.392,00	0	0	0	545124	$ 1.097.078.228,00	$ 0,00	$ 3.164.318.591,00		
5	**NOVIEMBRE - 2024**	$ 70.340.780,00	$ 13.364.748,00	$ 83.705.528,00	0	0	0	545124	$ 1.013.372.700,00	$ 0,00	$ 3.080.613.063,00		
6	**DICIEMBRE - 2024**	$ 102.266.233,00	$ 19.430.584,00	$ 121.696.817,00	0	0	0	545124	$ 891.675.883,00	$ 0,00	$ 2.958.916.246,00		
7	**ENERO - 2025**	$ 80.175.299,00	$ 15.233.307,00	$ 95.408.606,00	0	0	0	545124	$ 796.267.277,00	$ 0,00	$ 2.863.507.640,00		
8	**FEBRERO - 2025**	$ 84.296.605,00	$ 16.016.355,00	$ 100.312.960,00	0	0	0	545124	$ 695.954.317,00	$ 0,00	$ 2.763.194.680,00		
9	**MARZO - 2025**	$ 81.038.629,00	$ 15.397.340,00	$ 96.435.969,00	0	0	0	545124	$ 599.518.348,00	$ 0,00	$ 2.666.758.711,00		
10	**ABRIL - 2025**	$ 80.185.905,00	$ 15.235.322,00	$ 95.421.227,00	0	0	0	545124	$ 504.097.121,00	$ 0,00	$ 2.571.337.484,00		
11	**MAYO - 2025**	$ 104.610.197,00	$ 19.875.937,00	$ 124.486.134,00	0	0	0	545124	$ 379.610.987,00	$ 0,00	$ 2.446.851.350,00		
12	**JUNIO - 2025**	$ 90.342.579,00	$ 17.165.090,00	$ 107.507.669,00	0	0	0	545124	$ 272.103.318,00	$ 0,00	$ 2.339.343.681,00		
	TOTALES	**$ 934.240.549,00**	**$ 177.505.705,00**	**$ 1.111.746.254,00**					**$ 272.103.318,00**	**$ 0,00**	**$ 2.339.343.681,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS TOTAL ACUMULADO	$ 934.240.549,00	$ 177.505.705,00	$ 1.111.746.254,00
VALOR TOTAL	**$ 934.240.549,00**	**$ 177.505.705,00**	**$ 1.111.746.254,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ
CONSORCIO INGENIERIA SL
Cédula No.: 76.317.795 de Popayán

Firma

Nombre: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 DE JULIO DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES **TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1948 de 2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO INGENIERIA SL

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DE 2024

PLAZO INICIAL: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$398,503,641.90	11/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Prestaciones Sociales	20%	$797,007,283.80	11/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	30%	$1,195,510,925.70	11/06/2024	11/12/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101283926

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1 DE JULIO DE 2025 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Prestaciones Sociales				
Calidad del servicio				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101283926

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ
CONSORCIO INGENIERIA SL
Cédula No.: 76.317.795 de Popayán

Firma

ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRERTERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER,GRUPO 3-LOTE 4.

CORRESPONDENCIA ENVIADA.

MES DE JUNIO -2025

FECHA	DIRIGIDO A:	ASUNTO:	CONSECUTIVO:
3/6/2025	carlos andres mendoza rondon	Informe De Accidentabilidad abril 2025 Amv3 – Lote 4 Dt Norte De Santander.	CISL-AMV3-L4-0450
3/6/2025	Ingeniero Leonel valero	A DT TERRITORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES	CISL-AMV3-L4-0451
3/6/2025	contabilidad popayan	CUENTA DE COBRO SEÑAL VERTICAL	----------
3/6/2025	UAN LEONIDAS Y ATENCIÓN AL CIUDADAN	Entrega de Actas No. 13 de mayo de 2025 Cooperativa Chitaga, Cootrasermulcav, Cootrasermorelab.	CISL-AMV3-L4-0452
3/6/2025	INGENIERA PILAR ESTEBAN	ACTA DE COSTOS No.11	----------
3/6/2025	REMITE RESPUESTA DE ENERGIZEETE	CS-ENERGIZETT-08-2025-008 Ref. Respuesta a su comunicado radicado: 2025S-VNSA-002277	----------
4/6/2025	Ingeniero Leonel valero	PARA SU CONOCIMIENTO DERECHO DE PETICION 016	CISL-AMV3-L4-0454
4/6/2025	Ingeniero Leonel valero	PARA SU CONOCIMIENTO DERECHO DE PETICION 017	CISL-AMV3-L4-0455
4/6/2025	Ingeniero Leonel valero	PARA SU CONOCIMIENTO DERECHO DE PETICION 018	CISL-AMV3-L4-0456
4/6/2025	Ingeniero Leonel valero	PARA SU CONOCIMIENTO DERECHO DE PETICION 019	CISL-AMV3-L4-0457
4/6/2025	Ingeniero Leonel valero	PARA SU CONOCIMIENTO DERECHO DE PETICION 020	CISL-AMV3-L4-0458
4/6/2025	Ingeniero Leonel valero	PARA SU CONOCIMIENTO DERECHO DE PETICION 021	CISL-AMV3-L4-0459
4/6/2025	DIEGO TAVERA	TRAMITES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VÍAL ANTE LA INTERVENCIÓN DEL TALUD UBICADO EN EL PR 00+0960 al PR 00+0980	----------
4/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	ENTREGA INFORME MENSUAL N.11	CISL-AMV3-L4-0461
4/6/2025	CONTABILIDAD POPAYÁN	OBLIGACIONES CAUSADAS MES MAYO 2025 -CONTRARO No.1948 DE 2024	----------
4/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	Política Sobre Embellecimiento y Ornato de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías - Invias, del Mes mayo de 2025.	CISL-AMV3-L4-0460
5/6/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	CAJA MENOR No. 11 MES DE MAYO	----------
6/6/2025	ORPOPAMPLONA ATENCION AL CUIDADAN	REITERACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN.	CISL-AMV3-L4-0463
6/6/2025	SEMPRESARIALES	actas 13 cooperativas - generacion de factura.	----------
6/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	umos Suministro de Señalización", para Señalizar Tramos Viales con Daño de la Calzada PR62+100 y PR64+500 de la Vía Presidente – P	CISL-AMV3-L4-0464
6/6/2025	INSPECTORA DE POLICIA	Solicitud Información Accidentalidad Desde el 1 al 31 de mayo 2025 Ruta 5505 Presidente – Pamplona.	CISL-AMV3-L4-0465
6/6/2025	INSPECTOR DE POLICIA	Solicitud Información Accidentalidad Desde el 01 al 31 de mayo 2025 Ruta 6604 La Lejía - El Amarillon.	CISL-AMV3-L4-0466
6/6/2025	INSPECTOR DE POLICIA	olicitud Información Accidentalidad Desde el 01 al 31 de mayo 2025 Ruta 5505 Presidente – Pamplona, Ruta 6604 La Lejía – El amarillo	CISL-AMV3-L4-0467
6/6/2025	INPECTOR DE POLIcia	Solicitud Información Accidentalidad desde el 01 al 31 de mayo 2025 Ruta 6604 La Lejía - El Amarillon.	CISL-AMV3-L4-0468
6/6/2025	inspectorade policia	Solicitud Información Accidentalidad Desde el 1 al 31 de mayo 2025 Ruta 5505 Presidente – Pamplona Norte de Santander.	CISL-AMV3-L4-0469
8/6/2025	alcaldia municipal chitaga	IO DE PETICIÓN POR PRESUNTA INVASIÓN DE DERECHO DE VÍA EN EL SITIO UBICADO EN PR7+0700 MI VÍA PRESIDENTE – PAMPLONA, R	D.P.CISL-AMV3-L4-023
6/6/2025	alcaldia municipal chitaga	RECHO DE PETICIÓN POR APERTURA DE CARRETERA SOBRE EL DERECHO DE VÍA EN PR16+0387 MI VÍA PRESIDENTE – PAMPLONA, RN 55	D.P.CISL-AMV3-L4-024
8/6/2025	SEMPRESARIALES	ACTAS MES DE MAYO CON FACTURA INCLUIDA PARA LOS FINES PERTINENTES	----------
8/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	VENCIÓN ANTE GESTIONES ADELANTADAS POR LA AMVG3 ANTE MUNICIPIO DE PAMPLONA POR DAÑOS TALUD PR0+980 VÍA LA LEJÍA -	CISL-AMV3-L4-0470
9/6/2025	INGENIERO OMAR -CONTABILIDAD	Entrega de Actas No. 13 de mayo de 2025 Cooperativa Chitaga, Cootrasermulcav, Cootrasermorelab.	
9/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CÁCOTA NUMERADA CO:280 Y SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL INVIAS POR EL NO CUMPLIMIENTO DE	CISL-AMV3-L4-0471
9/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	A DT TERRITORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES	CISL-AMV3-L4-0472
9/6/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	FACTURAS A CAUSAR - MAYO 2025	----------
9/6/2025	wofigueroa	ACTA DE VISITA PARA SU REVISIÓN Y FIRMA	----------
9/6/2025	NTABILIDAD POPAYAN -RECURSOS HUMAN	FACTURA PARA COMPRA TUBO 36"	----------
10/6/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	HIPERCASA DE LA CONSTRUCCION SAS;HCV1507;01;HIPERCASA DE LA CONSTRUCCION SAS	----------
10/6/2025	INGENIERA MARTHA YAÑEZ	Reporte semana de sitios criticos 10 de junio de 2025.	----------
10/6/2025	COOPERATIVA CHITAGA	uesta 2025E-VUVRAZ-057031 Relación de Material Deslizado sobre la Cuneta entre el PR0 0000 a PR35 0000 de la vía Presidente Pamp	----------
10/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	PARA SU CONOCIMIENTO DERECHO DE PETICION 023	CISL-AMV3-L4-0473
10/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	PARA SU CONOCIMIENTO DERECHO DE PETICION 024	CISL-AMV3-L4-0474
13/6/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	DOCUMENTACION PARA PAGO DE MATERIALES/ ALCANTARILLA	----------
13/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	Reemplazo Provisional por Licencia de Vacaciones de Un Socio de la Cooperativa Cootrasermulcav	CISL-AMV3-L4-0475
16/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	A DT TERRITORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES	CISL-AMV3-L4-0478
17/6/2025	INGENIERO OMAR -CONTABILIDAD	ACTA DE COSTOS No 11 MES MAYO 2025	CISL-AMV3-L4-0453
17/6/2025	INGENIERO OMAR -CONTABILIDAD	ACTA DE COSTOS No. 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025 DEL CONTRAATO No. 1948 de 2024	----------
17/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	TA INSPECCIÓN DERECHO DE PETICIÓN DEL CONCEJAL MUNICIPIO DE CHITAGÁ, RADICADO INVIAS 2025E-VUVRAZ-046772 del 2025-05-	CISL-AMV3-L4-0477
17/6/2025	Diego Alejandro Cepeda Mayorga	INQUIETUD RESPECTO AL INFORME CON CRITERIO TÉCNICO PRIMER SEMESTRE 2025	----------
17/6/2025	INGENIERA MARTHA YAÑEZ	Reporte semanal sitios criticos AMV 3 N. Santander.	----------
17/6/2025	Concejo chitaga nortedesantander	ACTA VISITA REDUCTORES DE VELOCIDAD CHITAGÁ NORTE DE SANTANDER	----------
19/6/2025	contabilidad popayan y recusos humanos	DOCUMENTACION PAGO DE REFRIGERIOS CAPACITACION MES DE JUNIO	----------
19/6/2025	jardines de pamplona	CARTA DE COMPROMISO DE CONSERVACIÓN Y MTO DE PLANTAS EN TALUD CEMENTERIO JARDINES PAMPLONA	CISL-AMV3-L4-0480
19/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	REPORTE PÉRDIDA PARCIAL DE BANCA EN PR27+0010 M.D. VÍA LA LEJÍA – SARAVENA, RUTA 6604	CISL-AMV3-L4-0481
19/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	REPORTE DAÑO EN LOSAS DE CONCRETO PASO URBANO MUNICIPIO DE CHITAGÁ , VÍA PRESIDENTE – PAMPLONA, RN6604.	CISL-AMV3-L4-0482
19/6/2025	alcaldia municipal de Toledo	DERECHO DE PETICIÓN POR PRESUNTA INVASIÓN DE DERECHO DE VÍA EN PR27+0700 MI VÍA LA LEJÍA – SARAVENA, RN 6604.	D.P.CISL-AMV3-L4-025
19/6/2025	ingeniera. elizbet y ingeniera martha	PAC MES AGOSTO DE 2025	----------
19/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	puesta MEMORANDO CIRCULAR 2025I-VBOG-033124 de fecha 2025-05-21 / Primer Informe Estado de la Red Vial con Criterio Técnico 2	CISL-AMV3-L4-0483
20/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	PARA SU CONOCIMIENTO/ derecho de peticion-025	CISL-AMV3-L4-0484
24/6/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	A DT TERRITORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES	CISL-AMV 3-L4-0485
24/6/2025	INGENIERA MARTHA YAÑEZ	Reporte semanal sitios Criticos AMV3-Norte de Santader.	----------
26/6/2025	INGENIERO WILLY MAURICIO	Remisión de insumos iRAP para evaluación y priorización de medidas de mejoramiento en seguridad vial	----------
26/6/2025	INGENIERO WILLY MAURICIO	Formatos de reporte de Directorio de Emergencias y el reporte de Maquinaria y Equipos	----------
26/6/2025	INGENIERO WILLY MAURICIO	REPORTE DIARIO DE ALERTAS No. 173 PARA EL 22 DE JUNIO DE 2025	----------

CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT : 901.294.966-9

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MICROEMPRESA DE TRABAJADORES CHITAGA – PR0+0000 AL PR 35+0000. RUTA 5505	
	
Foto # 1: Rocería PR27+0050	**Foto # 2:** Atención de emergencias PR21+0050
	
Foto # 3: Capacitación PR22+0500	**Foto # 4:** Limpieza de alcantarillas PR21+0170

MICROEMPRESA DE TRABAJADORES CHITAGA – PR0+0000 AL PR 35+0000. RUTA 5505	
	
Foto # 5: Limpieza de cunetas PR14+0700	**Foto # 6:** Limpieza de cunetas PR13+0850
	
Foto # 7: Señalización de la vía PR0+0950	**Foto # 8:** Rocería PR13+0750

COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA.DEL PR35+0000 AL PR 68+0500. RUTA 5505	
	
Foto # 9: Recolección de basuras PR67+0950	**Foto # 10:** Limpieza de cunetas PR68+0400
	
Foto #11: Instalación de señal vertical PR59+0000	**Foto # 12:** Limpieza de postes de referencia PR65+0000

COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA.DEL PR35+0000 AL PR 68+0500. RUTA 5505	
	
Foto # 13: Limpieza de defensas metálicas PR57+0495	**Foto # 14:** Limpieza de defensas metálicas PR57+0495
	
Foto #15: Rocería PR44+0760	**Foto # 16:** Señalización de la vía PR47+0500


COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LA BATECA DEL PR00+0000 AL PR 31+0000. TRAMO 6604	
	
Foto # 17: Retiro de pequeños derrumbes	**Foto # 18:** Limpieza de alcantarillas PR25+0950
	
Foto # 19: Limpieza de cunetas PR24+0550	**Foto # 20:** Rocería PR24+0330

COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LA BATECA DEL PR00+0000 AL PR 31+0000. TRAMO 6604	
	
Foto # 21: Rocería PR23+0200	**Foto # 22:** Retiro de derrumbes
	
Foto # 23: Limpieza de señales verticales PR22+0080	**Foto # 24:** Capacitación cooperativa PR22+0335

PUNTOS CRITICOS RUTA 5505, PRESIDENTE – PAMPLONA PR 0+0000 AL PR 68+0500.	
	
Foto # 29: PR 25+0380 AL PR 25+0410. Flujo de detritos	**Foto # 30:** PR 25+0380 AL PR 25+0410. Flujo de detritos
	
Foto # 31: PR 29+0380 AL PR29+0401. remoción en masa en la parte inferior del talud con pérdida de banca de banca	**Foto # 32:** PR36+0464 AL PR36+0489. remoción en masa en la parte inferior del talud con pérdida de banca


PUNTOS CRITICOS RUTA 5505, PRESIDENTE – PAMPLONA PR 0+0000 AL PR 68+0500.	
	
Foto # 33: PR 39+0160 AL PR39+0175.	**Foto # 34:** PR 39+0678 AL PR39+0786. Talud en constante movimiento, originando grandes movimientos de masa
	
Foto # 35: PR 41+0560 AL PR 41+0580. Deslizamiento de la ladera con pérdida de cabezote	**Foto # 36:** PR 41+0514 AL PR44+0564. Movimiento lento o de reptación en talud inferior sobre banca

PUNTOS CRITICOS RUTA 5505, PRESIDENTE – PAMPLONA PR 0+0000 AL PR 68+0500.	
	
Foto # 37: PR 44+0629 AL PR44+0645. Movimiento lento o de reptación en talud inferior sobre banca	**Foto # 38:** PR 44+0655 AL PR44+0670. Movimiento lento o de reptación en talud inferior sobre banca
	
Foto # 39: PR 62+0700. Caída de detritos y rocas	**Foto # 40:** PR54+0300 AL PR54+0310. remoción en masa en la parte inferior del talud

PUNTOS CRITICOS RUTA 5505, PRESIDENTE – PAMPLONA PR 0+0000 AL PR 68+0500.	
	
Foto # 41: PR63+0971 AL PR0986. remoción en masa en la parte inferior del talud	**Foto # 42:** PR 64+0014 AL PR64+0030. remoción en masa en la parte inferior del talud con pérdida de banca.

PUNTOS CRITICOS RUTA 6604, LA LEJIA – SARAVENA PR 0+0000 AL PR 31+0000.	
	
Foto # 43: PR30+990 Remoción en masa en la parte inferior del talud	**Foto # 44:** PR28+500 Remoción en masa en la parte inferior del talud
	
Foto # 45: PR28+200 Remoción en masa en la parte inferior del talud	**Foto # 46:** PR27+300 Remoción en masa en la parte inferior del talud

PUNTOS CRITICOS RUTA 6604, LA LEJIA – SARAVENA PR 0+0000 AL PR 31+0000.	
	
Foto # 47: PR24+950 Remoción en masa en la parte inferior del talud	**Foto # 48:** PR21+920 Remoción en masa en la parte inferior del talud
	
Foto # 49: PR20+250. Remoción en masa en la parte inferior del talud	**Foto # 50:** PR19+320 Perdida de la carpeta asfáltica

PUNTOS CRITICOS RUTA 6604, LA LEJIA – SARAVENA PR 0+0000 AL PR 31+0000.	
	
Foto # 51: PR6+430 deslizamiento de talud superior y falta de carpeta asfáltica	**Foto # 52:** PR4+948 Deslizamiento de talud superior y afectamiento de gaviones
	
Foto # 53: PR1+551. Movimiento lento o de reptación en talud inferior sobre banca	**Foto # 54:** PR1+365 Movimiento lento o de reptación en talud inferior sobre banca

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT 901284566 8

No. 183

BITACORA

Contrato 1148/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3 Lote 4 — Ruta 5508 Pamplonita PR0+000 AL PR48+600, RUTA 4604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+900

FECHA	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	01	06	25	Domingo		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ES	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias q nuestro cargo, a la Territorial N.S.
Disponibilidad de todo el personal de la amv3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo DT Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+0500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T. Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 111 N° 78 - 12 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfono: 3142757864 - 3142760143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294068-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 184

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	02	06	25	Lunes	Festivo.	

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DIRECACION

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N/S.
Disponibilidad de todo el personal de la amv 3 en caso de emergencia

SE ENVIA PROGRAMACION A LOS COOPERATIVAS.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D-T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMUR.CAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D-T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+0500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D-T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

Ejemplar PDF

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3163757984 - 3163760163

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294066-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 185

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Pisciente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

Ruta

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	03	06	25	Martes

REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

SE TRABAJO TODO EL DIA EN OFICINA ADELANTANDO TEMAS SOBRE LOS DERECHOS DE PETICIÓN SIN RESPUESTA
SE ENVIA INFORMES SEMANALES A LA TERRITORIAL
SE RADICO ACTA DE COSTOS DEL MES DE MAYO /2025.
se radican cuentas de las cooperativas

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina se suben soportes al DRIVE

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas rocería PR 0+0000 al PR 4+0000 limpieza de cuneta PR 0+0000 al PR 2+0000, limpieza de obras de arte, encole, descole, PR 0+069 al PR 2+057, retiro de árbol PR 23+600, clima en la mañana lluvia y tarde soleada					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de rocería PR 35+0000 al PR 37+0350, limpieza de cuneta PR 35+0000 al PR 37+0350, retiro de arbol PR 57+0857, limpieza de alcantarilla PR 35+0000 al PR 37+0350, dia soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 0+0000 al PR 1+0250. limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, señales, malones, puente, muro, poda de arboles, clima lluvioso					

OTROS / NOVEDADES

Ing. R.S. E.T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 117 Nº 78 - 12 B1 La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3142757994 - 3142760163

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294968-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 186

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 4604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	04	06	25	Miercoles		✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS ANV

Se trabajo todo el dia en oficina se envian correos

COMUNICADO CISL-AMU3-LL-0454/ PARA SU CONOCIMIENTO, INVASIÓN de Franja vial con instalación de vallas PR0+0090 al PR 33+000 en la via Presidente Pamplona
REMISION COMUNICADO CISL-AMU3-LL-0455/ PARA SU CONOCIMIENTO/ O.P. CISL Invasion de la franja vial con instalacion de vallas PR 33+0000 al PR 59+0000
TRAMITES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL ANTE LA INTERVENCIÓN DEL TALUD UBICADO EN EL PR 00+0960 al PR 001 0980
OBLIGACIONES CAUSADAS MES MAYO 2025 - CONTRATO N. 1948 de 2024
Se envia informe mensual

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas roceria PR 4+0000 al PR 7+0000, limpieza de cuneta PR 2+0000 al PR 4+0000, limpieza de obras de arte, encole, descole, PR 2+237 al PR 4+146 referenciación de la via PR 0+0000 al PR 6+500, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMUCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de roceria PR 37+0350 al PR 39+0700, señalización vial, limpieza de cuneta, limpieza de alcantarilla PR 37+0330 al PR 38+0230, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 1+0250 al PR 2+0800 limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, señales, mojones, roceria, bérmas retiro de rocas PR 6+0600 al PR 1+0700, clima soleado					

OTROS / NOVEDADES

Ing. Residente Anv Grupo 3 Lote 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 117 N° 7B - 12 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3142727644 - 3142758163

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294986-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 187

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

Ruta

	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES TRAIDAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
FECHA:	05	06	25	jueves	x	x

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TIEMPO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza recorrido de las rutas 6604 y 5505
se envía caja menor No 11 mes de mayo
visita PR 18 + 400 solicitud de resaltos, chitagá vereda la Palmera, se atiende el derecho de petición del concejal orlando figueroa del municipio de Chitaga quien solicita la construcción de resaltos Eticos.
Se presenta incidente de una camabaja donde golpea el fuente la Perla. teniendo en cuenta que transportaba una retro excavadora tipo oruga de gran tamaño, reporte realizado a la direccion territorial.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza recorrido de la ruta 5505 y 6604 visita a las cooperativas. charla, inspección de botiquin y extintor.

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas rocería PR 7+0000 al PR 9+500; limpieza de concreto PR 41+0000 al PR 5+700, limpieza de obras de arte, encole, descole, PR 41+300 al PR 5+738 camabaja se vero un fuente modular la perla, clima lluvioso					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo en actividades de mantenimiento rutinario PR 39+0700 al PR 41+018 en rocería, limpieza de cuneta, alcantarilla, dia nublado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo de PR 2+0500 al PR 5+150, en limpieza de calzado, alcantarilla, encole, descole, señales, mojones, berma, muro, rocería, puentón, defensas, clima lluvioso					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 15F N° 7B - 13 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfono: 3162737961 - 3162760163

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294066-8
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 188

BITACORA

Contrato 1148/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500. RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	06	06	25	Viernes

REGISTRO DE LABORES DIARIAS

TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
Y	Y

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DISTRACTOR

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se enviaron oficios de solicitud de accidentalidad mes de mayo, se realiza informe de información solicitada por vias coordenadas ruta 6603 Bucaramanga - Pamplona recorrido de las vias a cargo de la AMV3. ruta 5505 y 6604, para supervisar las actividades de las Cooperativas
Emision COMUNICADO CISL-AMV3-LY-0463/ Reiteracion ...
Solicitud de Informacion / Reiteracion a, COOPONOR ...
Cootrasermorelab
Informe de accidentalidad, municipio de cácota
Envio Actas 13 cooperativas - Generacion de factura

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (Normal)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas rocería PR 9+500 al PR 11+500 limpieza de cuneta PR 51700 al PR 61300, limpieza de obras de arte, encole, descole, PR 51897 al PR 61345 clima lluvias fuertes					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMUSCAY	CLIMA (Normal)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 41+01,80 al PR 42,+0000 en rocería, limpieza de alcantarilla, limpieza de cuneta, tapa huecos PR 59+0000 al PR 44+0000 70 bultos, clima lluvioso					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (Normal)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 51+0150 al PR 61+0690. en limpieza de calzada, alcantarilla, descole, encole, senales, mojones, detenes, berma, rocería, Puente, retirado de rocas, arreglo de la cuneta del PR 91+0500, limpieza de senales PR 41+0430, clima lluvioso en la mañana					

OTROS / NOVEDADES

E/ Ing. Pola, E.T.

NO. RESIDENTE AMV GRUPO 3, LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección Calle 13 N° 7B - 12 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos 3167779868 - 3167749160

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901254966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 189

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 4404 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	07	06	25	Sábado		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial y/s.
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV 3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASSMUCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+800					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASSMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

E/ J. RG. EF

RG. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 117 N° 7B - 12 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3142727884 - 3142749143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294966-8
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 190

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500. RUTA 6404 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	08	06	25	Domingo		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial, N/S.
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV 3 en caso de emergencia
REMISION DERECHO DE PETICION D.P. CISL-AMV3-L4-023 / DERECHO DE PETICIÓN POR PRESUNTA INVASION DE DERECHO DE VIA EN EL SITIO UBICADO EN PR7+000 MI VIA PRESIDENTE - PAMPLONA, RN 5505

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia.

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (Norte)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T. Disponibilidad en caso de emergencia. Vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000.					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (Norte)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia Vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+0000.					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (Norte)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia. Vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000.					

OTROS / NOVEDADES

Ing. Residente AMV Grupo 3 Lote 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294566-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 191

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	09	06	25	Lunes	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y CONTROLADOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza visita a la ruta 6604, construcción de alcantarilla Tame.
Entrega de actas pp 13 de mayo de 2025 cooperativa Chitaga, cootrasemulcav, cootrasemorelab.
facturas A CAUSAR - Mayo 2025
Acta de visita para supervisión y firma

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas rocería PR 11+500 al PR 13+700 limpieza de cuneta PR 6+300 al PR 8+100, limpieza de obras de arte, descole, encole, PR 6+424 al 8+150 fuertes lluvias en la mañana y tarde soleada					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
se realizan actividades de mantenimiento rutinario rocería PR 42+0000 al PR 43+0800, limpieza de cuneta PR 42+0000 al PR 43+0800, limpieza de alcantarilla se instalo espejo de seguridad PR 67+0200, Dia soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
se trabajo del PR 6+0690 al PR 8+0000, limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, descole, encole, señales, mojones, defensa, muro, rocería, puente, berma, clima lluvioso en la mañana y soleado en la tarde					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11E N°7B - 12 B1 La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3142757884 - 3142760165

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
Nit: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 192

BITACORA

Contrato 1148/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR88+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
FECHA:	10	06	25	Martes	TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Reporte de sukuban trimestre marzo - junio

Presupuesto tres resaltos municipio de chitaga.
Reporte de sitios criticos
seguimiento a las actividades de las cooperativas,
Se realiza relación de huecos tapados con asfalto natural
se envia REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0473 PARA SU CONOCIMIENTO derecho de peticion 023
REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0474 PARA SU CONOCIMIENTO derecho de peticion 024
Respuesta 2025E-VUVRAZ-057031 Relación de material deslizado sobre la cuneta entre el PR1+0000 a PR 35+0000 de la v/a presidente-Pamplona

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas rocería PR 13+700 al PR 15+400, limpieza de cuneta 8+100 al PR 10+800, limpieza de calzada PR 8+100 al PR 10+800, limpieza de obra de arte encole, descole PR 8+222 al PR 10+853, clima fuertes lluvias					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMUCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 43+800 al PR 45+0600, limpieza de cuneta, señalización de la v/a limpieza de alcantarilla; encole, descole, rocería, día soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 11+0000 al PR 12+0500, limpieza de cuneta, calzada, alcantarilla, descole, encole, senales, mojones, defenza, rocería, bacheo, se acomodo y cambio cinta peligro, clima lluvioso					

OTROS / NOVEDADES

Ing. Pedro ET

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 119 N° 78 - 13 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3142757841 - 3167345161

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 193

BITACORA

Contrato 1148/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta
5505 Presidente PR0+000 AL PR48+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	11	06	25	Miércoles	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se asiste a reunion en la alcaldia del municipio de pamplona segun peticion derecho de peticion #8 el cual no tiene respuesta se asiste a reunion en corponor del municipio de pamplona segun peticion oficio
se realiza recorrido ruta 5505 y 6604 inventario de alcantarillas, y senales de las vias. para allmentar el informe con criterio tecnico.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHIRAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	X	SEÑALIZACION APROPIADA

Actividades realizadas rocería PR 15+400 al PR 16+800 limpieza de cuneta PR 10+800 al PR 11+500, limpieza de obras de arte encole, descole PR 10+430 al PR 11+493, demarcacion de calzada PR 01+400 al PR 11+900

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMURCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizan actividades de mantenimiento rutinario limpieza de cuneta PR 45+0600 al PR 48+0700 senalizacion de la via PR 43+0600 al PR 47+6400 limpieza de alcantarillas dia lluvioso

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se trabajo del PR 12+0800 al PR 14+0000, limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, senales, muros defensa, rocería, clima lluvioso, se inicia a pintar muros con pintura blanca

OTROS / NOVEDADES

Ing. RESIDENTE GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11 F N° 7B - 11 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3142777884 - 3142749143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294966-8
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 194

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	12	06	25	Jueves	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza recorrido de la via 6604 inventario de alcantarillas y señales
Inventario de cunetas, alcantarillas y señales verticales de la ruta 5505
Inventario de taphuecos realizado en ruta 5505 con mano de obra de las cooperativas

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	X	LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA	

Actividades realizadas rotería PR 16 + 900 al PR 18 + 200 limpieza de cuneta PR 11 + 500 al PR 13 + 500 . limpieza de obras de arte encole, descole PR 11 + 575 al PR 13 + 415 clima soleado, demarcación de la vía 1 + 800 al PR 4 + 500

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA	

Se realizan actividades de mantenimiento rutinario PR 47 + 0400 al PR 49 + 0200, limpieza de cuneta, señalización de la vía, alcantarilla, encole, descole, esfeso PR 47 + 000 clima soleado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA	

Se trabajo del PR 14 + 0000 al PR 15 + 0500 . limpieza de cuneta, calzada, alcantarilla, encole, descole, señales, mojones, defensa, roceria.

OTROS / NOVEDADES

Firma. Profesional SST

RES. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
Nit: 901294866-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 195

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3. Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR66+500; RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	día	mes	año	día de la semana	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	13	06	25	Viernes	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ES	SIAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

REMISIÓN COMUNICADO CISL-AMV3-24-0475/ Reemplazo Provisional Por Licencia de Vacaciones de Un Socio de la Cooperativa Cootrasemulcav
Se envia documentación para Pago de materiales alcantarilla inventario de señalización vertical y cunetas en concreto ruta 6604
Se solicita en terreteria los materiales para la construcción de la alcantarilla en la vereda Tane.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina, se realiza recorrido ruta 5506, y ruta 6604 visita a las cooperativas

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	X	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	X	SEÑALIZACION APROPIADA

Actividades realizadas rocería PR 18+200 al PR 19+200 limpieza de cuneta PR 13+0500 al PR 14+900, limpieza de obras de arte encole, descole, PR 13+586 al PR 14+912 demarcación de calzada PR 4+500 al PR 6+100, clima soleado en la mañana

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizan actividades de mantenimiento rutinario PR 49+0200 al PR 51+0000, limpieza de cuneta. limpieza de defensa metalica, se recogieron piedras en varios puntos de la vía, clima nublado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se trabajo del PR 15+0500 al PR 17+0000 limpieza de cuneta calzada, alcantarilla, encole, descole, señales mojones, rocería

OTROS / NOVEDADES

Firma: ROBERT

NO. RESIDENTE SUB-GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 113 N° 7B - 52 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3142757866 - 3142760143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294906-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 196

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
8505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	14	06	25	Sabado		✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial n/s
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia Vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMURCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T. Disponibilidad en caso de emergencia Vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+0500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia Vigilanaca del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

Ing. Pto. ET.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
Nit: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 197

BITACORA

Contrato 1948 2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
SSOS Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

Ruta

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	15	06	25	Domingo

REGISTRO DE LABORES DIARIAS

TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo, a la territorial NTS.
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV 3 en caso de emergencia.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Recorrido de la via, registro fotografico reporte al grupo D.T
Disponibilidad en caso de emergencia
vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000.

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T
Disponibilidad en caso de emergencia
vigilancia del PR35+000 al PR 68+0500

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASSMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T
Disponibilidad en caso de emergencia
vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 1ST N° 7B - 12 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3142737884 - 3142748148

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT. 901284088-8

No. 198

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

FECHA	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGIMEN DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	16	06	25	lunes	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Entrega de material Tane para alcantarilla

Informe de accidentalidad mayo de 2025,
Se envian informes semanales de actividades de las cooperativas
Se elabora oficio a la alcaldia de chitaga para informar daño en el paso urbano de la ruta 5505
Se argumenta la respuesta sobre la visita, sobre el derecho de peticion del concejal del municipio de Chitaga

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas limpieza de cuneta PR 14+900 al PR 16+0000, limpieza de obras de arte encole, descole PR 15+035 al PR 15+919 limpieza de calzada PR 14+900 al PR 16+0000, corte y retiro de árboles PR 7+735 al PR 26+400, retiro de derrumbe PR 31+880 al PR 21+436, clima nublado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, senalizacion de la via, rocería, limpieza de cuneta, alcantarilla, encole, descole PR 51+0000 al PR 52+0800, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 17+0000 al 18+0500, limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, señales, mojones, rocería, bacheo clima lluvioso en la mañana y soleado en la tarde					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 17F N° 7B - 12 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfono: 3163757888 - 3163758163

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294906-8
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

INGENIERIA SL

No. 199

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500. RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	17	06	25	Martes	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

EB	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se admina y radica derecho de petición, concejal municipio de Chitaga. Sobre la visita realizada para atender el DP visita al municipio de chitaga por daño de las lozas de concreto por el paso urbano de la via Presidente - Pamplona. se inicia con la elaboracion del informe con aterio tecnico

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina, se organiza material para la capacitacion

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realitadas roceria PR 19+0200 al PR 22+0000, limpieza de cuneta PR 16+0000 al PR 18+300, limpieza de obras de arte, encole, descole PR 16+029 al PR 18+286, limpieza de calzada PR 16+0000 al PR 18+300, dia nublado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, señalización de la via, roceria, limpieza de cuneta, alcantarilla del PR 52+0800 al PR 54+0600, dia soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
se trabajo del PR 18+0500 al PR 19+650 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, senales, mojones, roceria, retiro de derrumbes, rocas, y arbol del PR 5+0400 al PR 17+0000, clima lluvioso					

OTROS / NOVEDADES

Firma. KG ET

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 117 N° 78 - 11 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3142737886 - 3162748148

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
Nit: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 200

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6404 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	18	06	25	Miércoles		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

EE	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza visita a la vereda Teine y se habla para llegar a un acuerdo con el dueño del predio para la construcción de alcantarilla, se realiza acompañamiento a la actividad de tapahuecos en los daños de las losas de concreto paso urbano municipio de chitaga.
se adelanta informe trimestral abril - junio 2025.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza recorrido ruta 6604 y 5505 visita y acompañamiento a la cooperativas

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas rocería PR 22+700 al PR 24+100, limpieza de cuneta PR 18+300 al PR 21+400, limpieza de obras de arte PR 18+300 al PR 21+306, limpieza de calzada PR 18+300 al PR 21+400, bacheo con mezcla natural en frio PR 22+070 al PR 31+200, día soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, retiro de roca PR 52+0440, retiro de árbol PR 55+1010, señalización de la vía PR 54+0600 al PR 56+0400, limpieza de cuneta, alcantarilla, rocería PR 54+0600 al PR 56+0400, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 19+0650 al PR 20+0600 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, descole, encole señales, mojes, puente, muro, berma, rocería, se señalizo con cinta peligro se instalo semillón en costales, clima soleado en la mañana, y lluvioso en la tarde					

OBRAS / NOVEDADES

RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 7B - 12 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3142717884 - 3162748349

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901264966-8
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 201

BITACORA

Contrato 1948 2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	19	06	25	JUEVES

REGISTRO DE LABORES DIARIAS

TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ES	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se trabajo todo el dia en la elaboracion del informe con criterio tecnico, se envia pac de agosto, se radica REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0480 / CARTA DE COMPROMISO DE CONSERVACION Y MTO DE PLANTAS EN TALUD CEMENTERIO JARDINES PAMPLONA REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0481 / REPORTE PERDIDA PARCIAL DE BANCA EN PR 274+0010 M.D. VIA LA LEJIA - SARAVENA, RUTA 6604 REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0482 / REPORTE DAÑO EN LOSAS DE CONCRETO PASO URBANO MUNICIPIO DE CHITAGA, VIA PRESIDENTE - PAMPLONA, RN 6604 REMISION DERECHO DE PETICION D.P. CISL-AMV3-L4-025 / DERECHO DE PETICION POR PRESUNTA INVASION DE DERECHO DE VIA EN PR 27+0700 MI VIA LA LEJIA-SARAVENA REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0483 / Respuesta MEMORANDO CIRCULAR 20251-VB06-033124 de fecha 2025-05-21 / Primer Informe Estado de la Red Vial Con Criterio Tecnico 2025, entrega de material TANE, informe de accidentalidad

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza recorrido ruta 5505 y 6604 inspeccion y charla cooperativas.

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas rocería PR 24+100 al PR 25+550, limpieza de cuneta PR 21+400 al PR 23+450, limpieza de obras de arte, descole, encole, PR 21+416 al PR 23+380, limpieza de calzada PR 21+400 al PR 23+450, DIA soleado hasta las 2 pm					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, señalización de la via, rocería, limpieza de cuneta, alcantarilla PR 56+0400 al PR 58+0200, dia soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 20+0600 al PR 22+0000 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, señales, mojones, puente, muro, berma, rocería clima soleado en la mañana y lluvioso en la tarde					

OTROS / NOVEDADES

RC ET

RC. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11E N° 7B - 12 B' La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3162727884 - 3167349143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
Nit: 901294566-8
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 202

BITACORA

Contrato 1948 2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500. RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	20	06	25	Viernes		

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Recorrido ruta 6604 atendiendo sitio critico PR 27+010

Se radica derecho de peticion en toledo por ocupacion de franja vial en el PR 27+0700
Recorrido via 5505 y 6604 para supervisar actividades semanales desarrolladas por las cooperativas
REMISIÓN COMUNICADO CISL-AMV3-LY-0484/PARA SU CONOCIMIENTO
REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LY-0479/NECESIDAD DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE ORNATO.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realizan actividades de oficina y se organiza material para capacitacion

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas. rocería PR 25+550 al PR 27+0000 limpieza de cuneta PR 23+0400 al PR 26+0000, limpieza de obras de arte, encole, descole, PR 23+380 al PR 26+047 limpieza de calzada PR 23+400 al PR 26+0000, clima nublado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, instalacion de espejo PR 44+0720, embellecimiento de muro PR 51+0120, retiro de arbol PR 63+0220, bacheo, PR 49+0800 mejoramiento Peso malo PR 64+0400 señalizacion via, rocería progresiva-6					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabaja del PR 22+0000 al PR 23+0100 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, descole, encole, señales, mojones, muro, berma, rocería, clima					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 203

BITACORA

Contrato 1148/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3. Lote 4. Ruta
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6404 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	21	06	25	sábado		

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCIÓN Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza capacitacion mensual mes de junio a las cooperativas
Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N/S.
Disponibilidad de todo el equipo de la amv3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

capacitacion mensual mes de mayo
Disponibilidad en caso de emergencia.

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHETAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000 Asistencia a capacitacion mensual					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000 Asistencia a capacitacion mensual					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

Ing. Residente Vial GRUPO 3 (TP) +
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 117 N° 7B - 22 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Telefonos: 3142727884 - 3142768143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294566-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 204

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

FECHA:	Día	Mes	Año	Día de la semana	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	22	06	25	Domingo		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N/S
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la vía, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMUCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la vía, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+0500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la vía, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11E N° 7B - 13 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3102737884 - 3163760143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294960-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 205

BITACORA

Contrato 1948 2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5503 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	23	06	25	Lunes		X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N15
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV 3 en caso de emergencia.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CUMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo DT. Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMUICAV	CUMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+0500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CUMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T. Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901204866-8
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 206

BITACORA

Contrato 1148/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Pamplonita PR0+000 AL PR48+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
FECHA:	24	06	25	Martes	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se envian informes semanales de actividades realizadas por las cooperativas a cargo de la AMV3.
Reporte semanal sitios criticos AMV3
Se envia al director la relación de los puentes que estan en riesgo
Se realiza recorrido ruta 6604 donde se inspeccionó deslizamiento PR 1+0050, se inspecciona alcantarilla entrada Tane
Reporte semanal de sitios criticos

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina, se entrega formato de capacitaciones trimestral

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas, limpieza de calzada fuertes lluvias todo el dia, vigilancia del PR 0+000 al PR 35+000 retiro de derrumbe PR 0+300, roceria PR 27+0000 al PR 28+300 limpieza de cuneta y calzada PR 26+900 al PR 27+900					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realiza mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, alcantarilla, encole, descole PR 61+0000, clima Soleado retiro de rocas de todo el tramo PR 61+000 al PR 63+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabaja del PR 23+0100 al PR 24+0000. en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, señales, retiro de rocas, fuertes lluvias					

OTROS / NOVEDADES

P.U. ET

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294066-6
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 207

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR48+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

Ruta

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	25	06	25	Miercoles

REGISTRO DE LABORES DIARIAS

TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ES	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se envia reporte del estado de las vias a nuestro cargo a la territorial NTS.
se realiza recorrido de la ruta 5505 via Presidente Pamplona y 6604 PR 1+0050 para revisar el retiro del derrumbe por parte del propietario del predio
Se realiza recorrido ruta 6604, se inspecciono deslizamiento PR 1+0050, se reporto sitios con caida de rocas desde PR 0+0000 al PR 31+0000
Inspeccion de alcantarilla entrada tame

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina, se adelanta informe mensual SST junio

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Actividades realizadas roceria PR 27+000 al PR 28+000 limpieza de cuneta PR 26+0960 al PR 27+0900 limpieza de obras de arte, encole, descole PR + al PR + limpieza de calzada PR 26+0900 al PR 27+0900. clima soleado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMUCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, de alcantarilla, roceria del PR 63+0000 al PR 65+0000 dia soleado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se trabajo del PR 24+0000 al PR 25+0250 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, señales, clima soleado

OBRAS / NOVEDADES

Ing. [illegible]
ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 117 N° 7B - 12 B. La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3162757940 - 3162760143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIt: 901294966-8
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 208

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6404 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	26	06	25	Jueves

REGISTRO DE LABORES DIARIAS

TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Visita a alcantarilla de tane PR 11+0000 y supervicion de deslizamiento PR 1+0050 via la Lejia - Saravena RN 6604
Se envia remision de insumos IRAP para evaluacion y piloritacion de medidas de mejoramiento en seguridad vial
Envio formatos de reporte de Directorio de emergencias y el reporte de maquinaria y equipos
ENVIO DE REPORTE DIARIO DE ALERTAS No 173 PARA EL 22 DE JUNIO DE 25
Se adelanta informe trimestral Abril - Junio

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza recorrido via 5505 y 6604 visita a las cooperativas

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas roleria PR 27+300 al PR 30+0600 limpieza de cuneta PR 27+0900 al PR 30+0500 limpieza de obras de arte, encole, descole, PR 28+0258 al PR 30+300 limpieza de calzada PR 27+900 al PR 30+300 · clima					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, alcantarillas, roleria, encole, descole, PR 65+0000 al PR 67+000 clima lluvioso					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 25+0250 al PR 25+0900 limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, señales, puente clima lluvioso en la mañana y soleado en la tarde					

OTROS / NOVEDADES

E.P.S.

RES. RESIDENTE vial GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294986-9

No. 209

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4. 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

Folio

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	27	06	25	Viernes

REGISTRO DE LABORES DIARIAS

TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Salida Ruta 5505 y 6604 supervisión de actividades de las cooperativas
visita a la alcantarilla de tane PR 11+0000 y supervisión de deslizamiento PR 1+0050. via la lejia - saravena RN 6604
envio REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-44-0486/Respuesta MEMORANDO Circular 2025-VB06-043404 de fecha 2025/06/23
formatos Diligenciados de Reporte Directorio de Emergencias y maquinaria y equipos

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina, se entrega informe mensual. Junio

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Actividades realizadas rocería PR 32+800 al PR 35+0000 limpieza de cuneta PR 30+500 al PR 35+0000 limpieza de obras de arte, encole, descole PR 30+300 al PR 34+496 limpieza de calzada PR 30+500 al PR 35+000 · clima lluvioso

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, limpieza de alcantarilla, encole, descole se instalo valla informativa PR 59+0000, la lejia PR 67+000 al PR 68+500, dia lluvioso

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

se trabajo del PR 25+0900 al PR 26+0900, limpieza de de calzada, cuneta, alcantarilla, descole, encole, roceria retiro de arbol PR 27+0500, 28+0900, 30+0250, 30+0420 bacheo clima soleado en la tarde y lluvioso en la mañana

OTROS / NOVEDADES

Ef... Rg. ET

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901284068-8
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 210

BITACORA

Contrato 1948-2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3. Lote 4.
5505 Pamplonita PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6404 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

	Día	Mes	Año	Día de la semana	RECURSO DE LABORES DIARIAS	
FECHA:	28	06	25	sábado	TAREAS DE CAMPO	TAREAS DE OFICINA

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N/S.
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV3 en caso de emergencia
Se supervisa el retiro de deslizamiento del PR 110000 de la lejia - saravena

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMUCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+0500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T. Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

Ref. Pla. 85

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO DE INGENIERIA

Dirección: Calle 11E N° 7B - 12 B° La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Teléfonos: 3143707864 - 3143768143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294966-8
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 211

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4 — Ruta
5505 Pamplonita PR0+000 AL PR68+900, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	RESUMEN DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	29	06	25	Domingo		

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N°5.
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV3 en caso de emergencia
Acompañamiento retiro de deslizamiento de PR 1+0000 de la lejia - saravena RN 6604

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+0500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

Ing. Res.

ING. RESIDENTE GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11 N° 7B - 11 B/. La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3142757994 - 3162765183

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
Nit: 901204966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 212

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	30	06	25	Lunes		✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N/S.
Disponibilidad en caso de emergencia de todo el Personal de la GMV3 en caso de emergencia.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA	

Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo OT
Disponibilidad en caso de emergencia
vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMUCAV	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA	

Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo O.T.
Disponibilidad en caso de emergencia
vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+0500

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMOBELAB	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA	

Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo O.T
Disponibilidad en caso de emergencia
vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000

OTROS / NOVEDADES

E/C – Ra. E.T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 (2) 3
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11E N° 7B - 12 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3142757844 - 3102748148

Powered by CamScanner

INFORME DE CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO 2025.

CONTRATO N0. 1948 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, AMV GRUPO NO. 3 LOTE N°. 4

CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERÍA SL

JULIO CESAR RAMÍREZ LÓPEZ

PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER

JUNIO 2025

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
OBJETIVOS 5
OBJETIVO GENERAL 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 6
GENERALIDADES DEL CONTRATO 6
Localización del Sitio de Ejecución de los Trabajadores 6
ASPECTOS CONTRACTUALES 7
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO N° 1948 DE 2024. 7
CAPACITACIÓN 8
CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD VIAL 9
PAUSAS ACTIVAS Y/O CALISTENIA 10
ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPP/DOTACIÓN 12
INSPECCIONES PREVENTIVAS 12
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS 12
INSPECCIONES LOCATIVAS 14
INSPECCIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 15
EMERGENCIAS 16
SEÑALIZACION VIAL 19
HIDRATACION 20
COPASST 20
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) 21
LIDERAZGO 21
AUSENTISMO EG/AT/EL 22
ACCIDENTES/ENFERMEDADES LABORALES 22
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO SST A COOPERATIVAS DEL CONTRATO NO. 1948 23

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITÁGA- COOTRACHITAGA– MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA- PR0+0000-PR35+0000 23

Relación de personal 23

Gestión SST 24

Reporte de Accidentalidad 27

Reporte de Ausentismo Laboral 27

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES LA MORENA DE LABATECA MANTENIMIENTO RUTINARIO, SECTOR 6604 LA LEJÍA - TOLEDO- PR0+0000- PR31+0000. 28

Relación de personal 28

Gestión SST 29

Reporte de Accidentalidad 32

Reporte de Ausentismo Laboral 32

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA. MANTENIMIENTO RUTINARIO PRESIDENTE- PAMPLONA RUTA 5505 PR35+0000 PR 68+0500 33

Relación de personal 33

Gestión SST 34

Reporte de Accidentalidad 37

Reporte de Ausentismo Laboral 37

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 38

CONCLUSION 38

RECOMENDACIONES 38

INTRODUCCIÓN

El presente informe registra el cumplimiento e implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución del contrato N°1948 de 2024, que tiene por objeto la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4. Cuyo Representante Legal es JULIO CESAR RAMIREZ LOPEZ.

El presente Informe describe las evidencias de cumplimiento de las actividades operativas encaminadas a implementar medidas de prevención promoción en SST, el mes de junio 2025, dando cumplimiento a el DECRETO 1072 de 2015 y RESOLUCION 0312 de 2019 y demás normatividad vigente.

El área de SST, continuamente trabaja en el seguimiento y aseguramiento de las actividades operacionales, control y verificación de los controles, el bienestar integral de los trabajadores, se hace necesario adoptar medidas de autocuidado, protección y prevención.

El periodo comprendido de este informe es del 01 al 30 de junio de 2025.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS EN EL DESARROLLO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO N.º 1948 DE 2024, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, AMV GRUPO N° 3 LOTE 4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajado, en la ejecución de las actividades a desarrollar
- Realizar supervisión y control a los preoperacionales de los equipos y herramientas empleados por las cooperativas para la ejecución de las respectivas actividades.
- Identificar los riesgos y peligros presentes en los corredores viales donde se llevan a cabo las actividades para el personal directo y personal de las cooperativas.
- Implementar controles necesarios a los peligros identificados, para la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Identificar los Riesgo locativo por sistemas y medios de almacenamiento.
- condiciones de orden y aseo.
- Realizar inspecciones periódicas internas a las cooperativas, con la finalidad de verificar las condiciones tanto del personal como de equipos, herramientas y vehículos asignados para la labor.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Localización del Sitio de Ejecución de los Trabajadores

El contrato 1948, se desarrolla en el departamento Norte de Santander en las siguientes vías:

Ruta 5505: Vía presidente – Pamplona – iniciando en el sector PR 00+0000 al PR 35+0000, sector PR 35+0000 al PR 68+0500.

Ruta 6604: Vía la Lejía – Saravena – sector PR 00+0000 al PR 31+0000.

ASPECTOS CONTRACTUALES

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO N° 1948 DE 2024.

CONTRATO No.	1948 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS”.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENIERIA SL
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
RESIDENTE:	ING. ELIZABETH PILAR ESTEBAN
TIEMPO DE EJECUCION DE CONTRATO:	29 MESES, EN TODO CASO NOPUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIO:	26 DE JULIO DE 2024
FECHA DE ENTREGA ESTIMADA:	31 DE JULIO DE 2026

CAPACITACIÓN

El Consorcio Ingeniería SL, aplica las actividades de capacitación para todos los trabajadores vinculados al contrato 1948 de 2024 directos y de las cooperativas, teniendo como propósito el desarrollo de habilidades y capacidades de todo el personal con el fin de formar un talento humano educado en los conocimientos adquiridos en SST, fortaleciendo por medio de la prevención y promoción la salud, el auto cuidado, mitigando los accidentes y enfermedades laborales. Al mismo tiempo, la participación en cada una de las capacitaciones, busca mejorar el clima laboral, la salud física, mental, dando cumplimiento al cronograma de capacitación establecido.





Capacitación Manejo de Residuos Sólidos y Reciclaje / Optimización de Recursos Plásticos y de Vidrio / Seguridad Industrial.





Capacitación Manejo de Residuos Sólidos y Reciclaje / Optimización de Recursos Plásticos y de Vidrio / Seguridad Industrial.

CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD VIAL

Se realizan charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial, durante el periodo con el objetivo de que el personal del Consorcio Ingeniería SL y el personal de las cooperativas, cuenten con mayor conocimiento de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de los controles necesarios a implementar de acuerdo a las actividades y tareas a desarrollar, y generar autocuidado para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales.





Charlas de SST AMV – Grupo 3





Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	30/06/2025



Charla de SST – Personal Cooperativas Cootrachitaga, Cootrasemorelab y Cootrasemulcav

PAUSAS ACTIVAS Y/O CALISTENIA

Durante el periodo, se realizaron ejercicios de estiramiento y calentamiento, antes de iniciar las actividades y durante el desarrollo de estas; para mejorar la salud física y mental de los colaboradores y prevenir lesiones musculares y posibles desordenes musculoesqueléticos y así mismo disminuir la posible presencia de factores psicosociales. De igual manera, los colabores tienen autonomía para tomar su tiempo de pausa activa sin exceder el tiempo estimado de acuerdo a las actividades desarrolladas.





Pausas Activas/Calistenia AMV-3







Pausas Activas/Calistenia Cooperativas Cootrachitaga, Cootrasemorelab y Cootrasemulcav

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	30/06/2025

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPP/DOTACIÓN

Durante el periodo no se realiza entrega de dotación/EPP al personal de la AMV3.

INSPECCIONES PREVENTIVAS

El área SST, en cumplimiento a la implementación del SG-SST, realiza inspecciones durante el periodo, con la finalidad de verificar las condiciones de las áreas, equipos, herramientas, entre otros; que garanticen la correcta funcionalidad durante la ejecución de las actividades en el Contrato 1948 de 2024.

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

Se realiza inspección de vehículo diariamente por parte de los conductores y se hace acompañamiento por parte de SST, para validar las condiciones de estos; al igual que los elementos de emergencias asignados a cada uno de las camionetas.

Para las actividades a realizar en este contrato, requiere del uso de vehículos automotor con disponibilidad cumpliendo los diferentes traslados en sus rutas comprendidas anteriormente.

Por parte de área SST, se realiza seguimiento a los preoperacionales diariamente y a el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de estos vehículos.

a continuación, se relacionan los vehículos presentes en el contrato del presente informe.

TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	PLACA
Camioneta	Renault	2020	FWM-609
Camioneta	Nissan	2019	DUP-100

Como medidas preventivas que se tomaron en el consorcio Ingeniería SL 2024, para los recorridos y transporte del personal tenemos:

- Documentación de vehículos: Estos vehículos cuentan con su correspondiente tarjeta de propiedad, SOAT, tecno mecánica vigente.
- Inspección preoperacional de los vehículos: se continua con el diligenciamiento diario de preoperacionales de estos vehículos, antes de iniciar su jornada laboral.
- Kit de emergencias: estos vehículos cuentan con su botiquín y extintor en requerido para atender alguna emergencia, así como la disponibilidad de 10 conos.





Inspección de Vehículos AMV-3







Inspección de Vehículos Cooperativas Cootrachitaga, Cootrasemorelab y Cootrasemulcav

INSPECCIONES LOCATIVAS

Con la finalidad de validar las áreas de la oficina asignada a el Contrato 1948 de 2024, se realiza validación de estas para verificar el estado y las condiciones de trabajo.









Inspección de áreas Locativas





Instalación señalización informativa AMV-3

INSPECCIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El área SST del Consorcio Ingeniería SL, realiza inspección y verificación de las herramientas solicitadas en el Anexo Técnico, y el estado actual de estas; con el objetivo de prevenir condiciones inseguras que puedan afectar la salud de los colaboradores.

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	30/06/2025







Inspección de Herramientas y Equipos - Cooperativas Cootrachitaga, Cootrasemulcav y Cootrasemorelab

EMERGENCIAS

El grupo de trabajo del Consorcio Ingeniería SL, cuenta con los siguientes elementos de emergencias: botiquín, camilla, extintor; los cuales se encuentran en buenas condiciones para ser usados en caso de presentar alguna eventualidad.

Al mismo tiempo, se cuenta con la conformación de la brigada de emergencia, con los integrantes a continuación relacionados:

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	30/06/2025

	CONSORCIO INGENIERIA SL	DICIEMBRE 2024
	NIT. 901294966-9	

NOMBRE DE INTEGRANTE	BRIGADITA
Mauro Yáñez	Primeros Auxilios
José Rincón	Evacuación
Jorge Ojeda	Contra Incendios

Durante el periodo no se presentó ninguna emergencia.

	
Inspección de Botiquín – Camioneta FWM-609 – AMV3	Inspección de Botiquín – Camioneta DUP-100 – AMV3
	
Inspección de Extintor – Camioneta FWM-609 – AMV3	Inspección de Extintor – Camioneta DUP-100 – AMV3

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	30/06/2025

	
Inspección Botiquín – Oficina AMV-3	Inspección Extintor – Oficina AMV-3
	
Inspección Botiquín Cooperativa Cootrasemulcav	Inspección Extintor Cooperativa Cootrasemulcav
	
Inspección Botiquín Cooperativa Cootrasemorelab	Inspección Extintor Cooperativa Cootrasemorelab

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	30/06/2025

	
Inspección Botiquín Cooperativa Cootrachitaga	Inspección Extintor Cooperativa Cootrachitaga

SEÑALIZACION VIAL

En cumplimiento a lo establecido en el Manual de Invias y los requerimientos establecidos en el anexo técnico del contrato en ejecución, se implementa la señalización para la seguridad de los colaboradores durante la ejecución de las tareas en la vía.

	
Señalización de áreas de trabajo sobre la RUTA 5505	Señalización de áreas de trabajo de Cooperativas

HIDRATACION

El personal de AMV3, cuenta con agua potable para hidratación, cuando lo deseen y/o necesiten.





Hidratación personal AMV-3

COPASST

En cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, se realiza reunión del COPASST del mes de junio 2025, con la finalidad de tratar temas necesarios para la gestión e implementación de controles de seguridad y salud en el Trabajo para garantizar las actividades tanto administrativas como operativas. Se cuanta con acompañamiento de inspector SST durante la reunión.



Reunión COPASST

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL)

En el periodo, no se presentó ninguna novedad.

LIDERAZGO

Consorcio Ingeniería SL, realiza actividad lúdica que lleva como título “COMUNICACIÓN ASERTIVA” con la finalidad de generar un vínculo como equipo de trabajo y dar pautas para la mejora en la comunicación asertiva durante la planeación y ejecución de las actividades y a su vez fortalecer el liderazgo.





Actividad Recreativa

AUSENTISMO EG/AT/EL

Durante el periodo la empresa AMV- Grupo 3, no se presentó ausentismo por enfermedad general.

Nombre	Código	Descripción de diagnostico	Días de incapacidad	Prorroga SI/NO
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ACCIDENTES/ENFERMEDADES LABORALES

Durante el periodo la empresa AMV- Grupo 3, no se presentó accidente laboral y no presento enfermedades laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
JUNIO	0	0
	0	0
TOTAL	0	0

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO SST A COOPERATIVAS DEL CONTRATO NO. 1948

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITÁGA- COOTRACHITAGA– MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA- PR0+0000-PR35+0000

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELUALR
1	ALÍ VILLAMIZAR	R. legal / Operario	3117120691
2	JUAN CARLOS VERA	Operario	320 2614688
3	EDUARDO LEMUS RODRIGUEZ	Operario	3125574204
4	ANTONIO MOGOLLON	Operario	310 5705175
5	JESUS ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ	Operario	313 8815767
6	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ORDUZ	Operario	312 5890110
7	FELIX EDUARDO CONDE MALDONADO	Operario	320 8889861
8	FABIO HERNANDO CARRILLO	Operario	310 8679534
9	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	Operario	3132093286
10	JULIO VICENTE JAIMES VILLAMIZAR	Operario	310 2301051
11	LESTER AUGUSTO MATUS BASTOS	Operario	3228375384
12	VICTOR CARVAJAL	Operario	322 4133453

Gestión SST

La Cooperativa de Cootrachitaga implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de junio 2025.

Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Ingeniería SL, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente





Capacitación SST

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	30/06/2025

	
Charlas de SST	
	
Pausas activas-Calistenia	
	
Inspección de herramientas y equipos	

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	30/06/2025

	CONSORCIO INGENIERIA SL	DICIEMBRE 2024
	NIT. 901294966-9	



Inspección de vehículo





Inspección de elementos de emergencia





Señalización de área de trabajo

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	30/06/2025



Hidratación

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de junio 2025, la Cooperativa Cootrachitaga no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
JUNIO	0	0
	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de junio 2025, la Cooperativa Cootrachitaga no reporta ausentismo por enfermedad general, accidente y enfermedad laboral.

Nombre	Código	Descripción de diagnostico	Días de incapacidad	Prorroga SI/NO
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES LA MORENA DE LABATECA MANTENIMIENTO RUTINARIO, SECTOR 6604 LA LEJÍA - TOLEDO- PR0+0000- PR31+0000.

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELUALR
1	FILEMON MORA	R/ Legal Operario	321 9279856
2	MIGUEL ANTONIO CAMPEROS	Operario	321 9279856
3	JESUS ARMANDO VILLAMIZAR SILVA	Operario	321 9514289
4	OLINTO FLOREZ SILVA	Operario	3142247676
5	GUILLERMO ANGARITA	Operario	304 4996643
6	ANDRES GARCIA DELGADO	Operario	321 9514289
7	LUIS FRANCISCO CARVAJAL RIATIGA	Operario	321 4243304
8	ULPIANO MORA GARCIA	Operario	313 8652267
9	JULIO CESAR CARVAJAL BATECA	Operario	313 8804370
10	LUIS GUSTAVO ROJAS MONOGA	Operario	313 3610488
11	MIGUEL ORTIZ	Operario	321 9279856

Gestión SST

La Cooperativa de Cootrasemorelab implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de junio 2025.

Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Ingeniería SL, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente





Capacitación SST





Charlas de SST





Pausas activas-Calistenia



Inspección de herramientas y equipos

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	30/06/2025



Inspección de vehículo





Inspección de elementos de emergencia





Señalización de área de trabajo

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	30/06/2025



Hidratación

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de junio 2025, la Cooperativa Cootrasemorelab no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
JUNIO	0	0
	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de junio 2025, la Cooperativa Cootrasemorelab no reporta ausentismo por enfermedad general, accidente y enfermedad laboral.

Nombre	Código	Descripción de diagnostico	Días de incapacidad	Prorroga SI/NO
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA. MANTENIMIENTO RUTINARIO PRESIDENTE- PAMPLONA RUTA 5505 PR35+0000 PR 68+0500

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELULAR
1	JANVER MANRIQUE	R/ Legal Operario	3112111163
2	LUIS FRANCO GAUTA JAIMES	Operario	3227491713
3	PEDRO JOSE GAUTA	Operario	3144247790
4	ORLANDO GAUTA	Operario	3104166019
5	LUGO HOLMEDO GRANADOS	Operario	3222773370
6	ALBERTO VERA RODRIGUEZ	Operario	3507282690
7	JOSE DOLORES COLMENARES	Operario	3222226814
8	JAVIER ANTONIO GRANADOS	Operario	3132636452
9	JESUS VICTOR DUQUE CACERES	Operario	3213245098
10	NILSON DUQUE CACERES	Operario	3133057227
11	JUAN VERA FLOREZ	Operario	3213579827

Gestión SST

La Cooperativa de Cootrasemulcav implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de junio 2025.

Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Ingeniería SL, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente





Capacitación SST





Charlas de SST



Pausas activas-Calistenia



Inspección de herramientas y equipos

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	30/06/2025



Inspección de vehículo





Inspección de elementos de emergencia





Señalización de área de trabajo

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	30/06/2025



Hidratación

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de junio 2025, la Cooperativa Cootrasemulcav no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
JUNIO	0	0
	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de junio 2025, la Cooperativa Cootrasemulcav reporta ausentismo por enfermedad general, accidente y enfermedad laboral.

Nombre	Código	Descripción de diagnostico	Días de incapacidad	Prorroga SI/NO
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSION

Durante el periodo se ha cumplido con algunas de las recomendaciones en cuanto a cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se continua con el seguimiento del diseño y la implementación del SG-SST de las cooperativas, para garantizar el bienestar de todos los colaboradores y a su vez prevenir afectaciones a las organizaciones con posibles sanciones.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a todo el personal directo y de las cooperativas disponibilidad a los cambios para las mejoras planeadas durante el año 2025, en cumplimiento a los requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Se recomienda a personal SST de las cooperativas implementar los controles necesarios para las actividades con junior frecuencia.
3. Se recomienda a las cooperativas, dar cumplimiento a la normatividad de PESV de acuerdo a los estándares mencionados en la Resolución 20223040040595 de 2022.