INFORME DE SUPERVISION Nº1 DE RECIBO FINAL
FECHA INFORME: 26-06-2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 310-2024
PERIODO DE SUPERVISIÓN: 17 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025

1. DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	PROYECTOS E INVERSIONES TERRITORIALES - AMBIEN-TALES Y CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACION:	NIT. No. 900.985.822-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON SOTTO
IDENTIFICACION:	C.C. 53.016.955 DE BOGOTÁ
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION COMO MEDIDA DE MITIGACION EN EL RIO ILA EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.
VALOR: M/CTE.	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($19.500.000) M/CTE IVA INCLUIDO.
DURACION:	UN (01) MES Y/O HASTA CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL SIEMPRE QUE NO SUPERE EL PLAZO INICIALMENTE ESTABLECIDO
FECHA DE INICIO:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	16 DE ENERO DE 2025
2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (EN CASO QUE APLIQUE)	
PRORROGA EN TIEMPO Nº1	15 DE ENERO DE 2025
TIEMPO DE PROROGA Nº1	DOS (2) MESES Y 15 DIAS
MODIFICATORIO Nº1	28 DE FEBRERO DE 2025
ADICION Nº1 EN VALOR:	28 DE FEBRERO DE 2025
VALOR ADICION Nº1:	8.597.550,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	28.097.550,00
FECHA DE TERMINACION:	31 DE MARZO DE 2025

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

En cumplimiento a lo mandado en los Artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y de las funciones establecidas dentro del manual especifico de funciones y competencias laborales de la alcaldía municipal, como supervisor del contrato me permito informar: el desarrollo correspondiente al pago 1y 2 del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 310-2024, de fecha: 12 de diciembre de 2024 en los siguientes términos:

3.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN LAS ACTIVIDADES

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual:

El avance en la ejecución del contrato a la cual se le hace seguimiento por esta interventoría es del 100.00% en desarrollo a la entrega de la información por "VOLUMENES".

Que el avance del presente contrato se desarrolla con la presentación de los volúmenes entregados por la consultoría y avalados por esta interventoría.

Que los pagos se establecieron conforme al modificatorio Nº1 FORMA DE PAGO de la siguiente manera: pagos parciales de acuerdo al avance de la información y entrega de los "volúmenes" objeto del contrato de consultoría al cual se le realiza seguimiento por el presente contrato de interventoría; con pagos hasta máximo el 95% del valor total, conforme a la entrega de los correspondientes documentos. El cinco por ciento (5%) restante del valor una vez suscrita el acta de liquidación del contrato previa certificación a satisfacción del supervisor del contrato.

Que verificada la información y aval presentada por la interventoría y de acuerdo a la **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO Y MODIFICATORIO Nº1** del contrato de consultoría se cumplió con la documentación entregada así:

se relacionan y autorizan los pagos: Nº1, Nº2 para un total acumulado del 94.85% correspondiente a los productos entregados por la consultoría a la cual se le hace el seguimiento por esta interventoria así:

Para el Pago Nº1 Correspondiente a la entrega y recibo a satisfacción por parte del interventor de los siguientes volúmenes o productos vinculados al alcance del contrato de consultoría como son;

- Plan de Campo: Metodología de los trabajos. Cronograma de trabajo, previamente aprobados por la interventoría designada
- VOLUMENES:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DOCUMENTOS RELACIONADOS
VOLUMEN I ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA Y TOPOBATIMETRÍA	UND	1	• Volumen correspondiente • Informe resumen del proceso y AVALES. Copia de actas de reunión • Copia de correspondencia • Certificación juramentada de revisor fiscal de la empresa o representante legal de pago de
VOLUMEN II. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	UND	1	

			parafiscales, copia de la tarjeta profesional • Copia de planillas donde se observe el pago de los diferentes profesionales ofertados

Para el Pago Nº2 Entrega y recibo a satisfacción por parte de la interventoría de los siguientes volúmenes o productos vinculados al alcance del contrato de consultoría:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DOCUMENTOS RELACIONADOS
VOLUMEN III. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	UND	1	• Volumen correspondiente • Informe resumen del proceso y AVALES. Copia de actas de reunión • Copia de correspondencia • Certificación juramentada de revisor fiscal de la empresa o representante legal de pago de parafiscales, copia de la tarjeta profesional • Copia de planillas donde se observe el pago de los diferentes profesionales ofertados
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	UND	1	
VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES (INCLUYE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO).			
VOLUMEN VI. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES			

Que de acuerdo al modificatorio Nº1 dentro de la CLAUSULA SEGUNDA FORMA DE PAGO en el pago Nº2 se pagara máximo hasta el 95% del valor del presente contrato de interventoría, que se reciben en su totalidad los productos descritos en el cuadro anterior productos para el pago Nº2 cumpliendo la documentación exigida y se pagara solo el valor de los productos: (VOLUMEN III, VOLUMEN IV y VOLUMEN V). Para pagar un valor hasta el 94.85% del valor total de la interventoría cumpliendo con lo estipulado en la forma de pago.

De acuerdo a la forma de pago El restante 5.15% se pagará a la liquidación del presente contrato de interventoría.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se hace seguimiento a las actividades presentadas dentro de las obligaciones del presente contrato de interventoría;
Informes presentados por la interventoría:

- Entrega de informe Mensual Nº1 mediante oficio CTO-310-2024-009 de fecha 20 de enero de 2025
- Entrega de informes semanales Nº1 al Nº4 mediante oficio CTO-310-2024-010 de fecha 03 de enero de 2025
- Entrega de informes semanales Nº5 al Nº10 mediante oficio CTO-310-2024-011 de fecha 10 de marzo de 2025
- Entrega de informes semanales Nº11 al Nº14 mediante oficio CTO-310-2024-012 con radicado 20251101763 de fecha 25 de marzo de 2025
- Entrega de informe Mensual Nº2 mediante oficio CTO-310-2024-013 con radicado 20251101764 de fecha 26 de marzo de 2025
- Entrega de informe Mensual Nº3 mediante oficio CTO-310-2024-014 con radicado 20251101765 de fecha 26 de marzo de 2025
- Entrega de informe Mensual Nº4 mediante oficio CTO-310-2024-018 de fecha 31 de marzo de 2025.
- Póliza de cumplimiento 11-44-101243895 actualizada.

Avales entregados en el proceso:

1. Entrega de Aval de interventoría de productos de consultoría en físico mediante oficio CTO 291-2024-015 productos VOLUMEN I, VOLUMEN II, VOLUMEN IV con radicado 20251101828 de fecha 28 de marzo de 2025 pago 1
2. Entrega de Aval de productos de consultoría en físico mediante oficio de aval de interventoría CTO-291-2024-016 de fecha 31 de marzo de 2025 pago 2 productos VOLUMEN III, VOLUMEN V, VOLUMEN VI

4. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO:

A la fecha de suscripción del presente informe de supervisión el avance físico en la ejecución es del (100%). ✓

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento con lo dispuesto en el **Artículo 2.2.4.2.2.13 del Decreto 1072 de 2015**, se procedió a verificar el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, ARL, pensión) y parafiscales correspondientes al periodo diciembre de 2024 a marzo de 2025.

6. AVANCE FINANCIERO

6. 1 DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIS-2024000606 ✓
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2024001299 ✓
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$19.500.000,00 ✓

ADICIONES	$8.597.550,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	DIS-2025000332
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	RES-2025000266
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$28.097.550,00

6.2 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO	FECHA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
PRIMER PAGO FECHA 31-03-2025	FECHA 31-03-2025	
SEGUNDO PAGO FECHA 31-03-2025	FECHA 31-03-2025	$ 26.650.526,00
ULTIMO PAGO LIQUIDACION		$1.447.024,00
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 28.097.550,00**

6.3 TOTAL PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
TOTAL PAGADO		**$00,00**

6.4 RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 19.500.000,00
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$8.597.550,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 28.097.550,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 28.097.550,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 00,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 26.650.526,00
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION	$1.447.024,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor del contrato certifico que para el presente pago el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además cumplió con todas las obligaciones pactadas y con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al pago 1 y pago 2 relacionado en el acta de recibo Final, por el valor de **VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON *CERO CENTAVOS ($ 26.650.526,00) M/CTE IVA INCLUIDO***, que corresponde al 94.85%.

El restante pago se hará a la presentación del acta de liquidación correspondiente al 5.15% por valor de **$1.447.024,00 UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE.**

Dado a los seis (6) días del mes de junio de 2025.

LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
Secretaria de planeación e Infraestructura
Supervisor Contrato

Elaboro: EDWING ALDANA
APOYO A LA SUPERVISON

783

LA SUSCRITA SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que el contratista **PROYECTOS E INVERSIONES TERRITORIALES - AMBIEN-TALES Y CONSTRUCCIONES SAS,** identificado con el NIT: 900.985.822-9, una vez verificada la información para el trámite de pago 1 y 2 cumplió con el OBJETO CONTRACTUAL **INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION COMO MEDIDA DE MITIGACION EN EL RIO ILA EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA..**, según contrato de interventoría No. **310 de 2024** con el número de Registro **RES-2024001299 y RES-2025000266.**

Que el contratista cumple con el pago de seguridad de aportes a la seguridad social (Salud, Pensión y ARL) Correspondiente hasta el periodo diciembre de 2024-marzo de 2025.

Se expide en la Ciudad de la Vega, a los seis (6) días del mes de junio de 2025, con destino a la Secretaria de Hacienda para el pago 1 y 2 relacionado en el acta de recibo final por valor de ***VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 26.650.526,00) M/CTE IVA INCLUIDO, que corresponde al 94.85%.***

El restante pago se hará a la presentación del acta de liquidación correspondiente al 5.15% por valor de **$1.447.024,00 UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE.**

LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO

Elaboro EDWING ALDANA
APOYO A LA SUPERVISON