ACTA DE RECIBO DE CONTRATO INTERVENTORIA No. 12-SER023 DE 2024

CONTRATO No.:	12-SER023 DE 2024 del 26 de agosto de 2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	Mínima Cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	MC-09 de 2024
OBJETO:	Contratar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía que consiste en Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, "La construcción, suministro, ingeniería, instalación y puesta en servicio de Sistema Solar Fotovoltaico para la generación en Pequeña Escala de Energías Renovables para el Palacio de Justicia “Rodrigo Lara Bonilla” de la ciudad de Neiva – Huila"
LOCALIZACIÓN:	Neiva-Huila (Palacio de Justicia “RODRIGO LARA BONILLA”)
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($89.964.000)
VALOR FINAL:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($89.964.000)
PLAZO INICIAL:	**C**uatro (4) meses.
PLAZO EJECUTADO:	Cuatro (4) meses
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA:	06 de septiembre de 2024
FECHA DE INICIO:	09 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	23 de diciembre de 2024
SUSPENSIÓN 1:	30 días
FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN 1:	21 de enero de 2025
SUSPENSIÓN 2:	30 días
FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN 2:	20 de febrero de 2025
SUSPENSIÓN 3:	30 días
FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN 3:	22 de marzo de 2025
SUSPENSIÓN 4:	45 días

FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN 4:	06 de mayo de 2025
SUSPENSIÓN 5:	40 días
FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN 5:	21 de junio de 2025
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSION 5:	15 días
AMPLIACIÓN 2 A SUSPENSION 5:	30 días
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN 5:	05 de agosto de 2025
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN 5:	28 de Julio de 2025
DIAS TOTAL SUSPENDIDOS DEFINITIVOS:	213 días
FECHA DE REINICIO 2 DEL CONTRATO:	29 de Julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30 de julio de 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL:	**100%**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
CONTRATISTA DE OBRA:	ENERGY CG COLOMBIA S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	VALENTINA FIESCO HOYOS

En la fecha, se reunieron en la ciudad de Neiva, la señora **LILIANA MUÑOZ** identificada con Cedula de ciudadanía No. 36.114.699 expedida en el municipio de Isnos – Huila quien obra en representación legal de la compañía contratista **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.**, y **VALENTINA FIESCO HOYOS**, en calidad de Supervisor del contrato y en representación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente Acta.

En constancia de lo anterior, se firma el día once (11) de agosto de 2025, la presente acta, por lo que en ellas intervienen.

LILIANA MUÑOZ
Representante Legal
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

VALENTINA FIESCO HOYOS
Supervisor del Contrato
Asistente administrativo
DESAJ NEIVA