ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No. 50	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					14	08	2025

OBJETO:	**CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE**				
DERIVADO DEL SGR	2023005850060 AD 20% DEL SGR				
CONTRATISTA:	CIVITEL INGENIEROS P S.A.S.			**NIT:**	900.055.878-0
REPRESENTANTE LEGAL:	DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ			**C.C.:**	40.034.160
FECHA SUSCRIPCIÓN:	16/01/2024	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	15/02/2024	**FECHA ACTA INICIO:**	21/02/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.328.221.052	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	50%	**VALOR ANTICIPO**	$ 1.164.110.526
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	4 MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**			4 MESES
PRORROGA N° 01	**PLAZO ADICIONADO**	2 MESES		**FECHA DE LA PRORROGA**	20 DE JUNIO DE 2024
PRORROGA N° 02	**PLAZO ADICIONADO**	1 MES		**FECHA DE LA PRORROGA**	16 DE AGOSTO DE 2024
PRORROGA N° 03	**PLAZO ADICIONADO**	1 MES		**FECHA DE LA PRORROGA**	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRORROGA N° 04	**PLAZO ADICIONADO**	1 MES		**FECHA DE LA PRORROGA**	17 DE JULIO DE 2025

FECHA SUSPENSIÓN 1:	16/10/2024	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	16/12/2024	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	DOS (02) MESES
FECHA AMPLIACION N°1 SUSPENSION N°1	4/12/2024	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	16/02/2025	**DURACION AMPLIACION N°1 SUSPENSION N°1**	DOS (02) MESES
FECHA AMPLIACION N°2 SUSPENSION N°1	13/02/2025	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	1/04/2025	**DURACION AMPLIACION N°2 SUSPENSION N°1**	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA AMPLIACION N°3 SUSPENSION N°1	1/04/2025	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	1/05/2025	**DURACION AMPLIACION N°3 SUSPENSION N°1**	UN (01) MES
FECHA AMPLIACION N°4 SUSPENSION N°1	29/04/2025	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	1/06/2025	**DURACION AMPLIACION N°4 SUSPENSION N°1**	UN (01) MES
FECHA AMPLIACION N°5 SUSPENSION N°1	29/05/2025	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	21/06/2025	**DURACION AMPLIACION N°5 SUSPENSION N°1**	UN (01) MES
FECHA SUSPENSIÓN 2:	24/06/2025	**FECHA REINICIACIÓN 2:**	9/07/2025	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:**	QUINCE (15) DIAS
FECHA AMPLIACION N°1 SUSPENSION N°2	9/07/2025	**FECHA REINICIACIÓN 2:**	17/07/2025	**DURACION AMPLIACION N°2 SUSPENSION N°2**	OCHO (08) DIAS
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	17 de agosto de 2025			**FECHA PRESENTE ACTA:**	14 de agosto de 2025
SUPERVISOR:	FERNANDO PARRA CELY			**INTERVENTOR:**	RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil veinticuinco (2025), se reunieron: DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ identificada con cedula de ciudadania N° 40.034.160 de Tunja (Boyaca) Representante legal de CIVITEL INGENIEROS P S.A.S. con Nit 900.055.878-0 en calidad de contratista, RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 7.227.486 en calidad de Interventor y el ingeniero FERNANDO PARRA CELY,Gerente de Distribucion, en su calidad de Supervisor de la interventoria, por parte de la empresa de Energia de Casanare S.A E.S.P de conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra N° 050 de 2024 con el fin de suscribir la presente acta N° 17 de ejecucion Parcial N°2 , una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant	V-parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1.01	REPLANTEO EN MEDIA TENSIÓN	km	2,479	$ 682.846	$ 1.692.775,23		$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.02	APERTURA DE HUECO PARA POSTE DE 14 O 16 M.	und	35	$ 116.014	$ 4.060.490	35,00	$ 4.060.490	0	$ 0	35,00	$ 4.060.490
1.03	POSTE DE CONCRETO 14 M X 750 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	20	$ 3.377.266	$ 67.545.320	20,00	$ 67.545.320	0	$ 0	20,00	$ 67.545.320
1.04	POSTE DE CONCRETO 14 M X 1050 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	10	$ 3.900.034	$ 39.000.340	10,00	$ 39.000.340	0	$ 0	10,00	$ 39.000.340
1.05	POSTE DE CONCRETO 16 M X 1050 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	0	$ 4.782.509	$ 0		$ 0	0	$ 0	0,00	$ 0

ENERCA S.A.E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No. 50 DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					14	08	2025

1.06	POSTE DE CONCRETO 16 M X 1350 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	0	$ 7.157.119	$ 0		$ 0	0	$ 0	0,00	$ 0
1.07	CIMENTACION PARA POSTE DE 14/16 M.	und	35	$ 494.725	$ 17.315.375	33,00	$ 16.325.925	0	$ 0	33,00	$ 16.325.925
1.08	ESTRUCTURA LA-461/H-1000 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	52	$ 537.164	$ 27.932.528	45,00	$ 24.172.380	2	$ 1.074.328	47,00	$ 25.246.708
1.09	ESTRUCTURA LA-464/H-1001 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, FINAL DEL CIRCUITO, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	32,0	$ 1.238.374	$ 39.627.968	27,00	$ 33.436.098	5,0	$ 6.191.870	32,00	$ 39.627.968
1.10	ESTRUCTURA LA-466/H-1000 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	4	$ 1.137.991	$ 4.551.964	1,00	$ 1.137.991	1	$ 1.137.991	2,00	$ 2.275.982
1.11	ESTRUCTURA LA-476 PARA RED COMPACTADA 13.2 KV, RETENCIÓN HORIZONTAL, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	24	$ 1.692.033	$ 40.608.792	20,00	$ 33.840.660	2	$ 3.384.066	22,000	$ 37.224.726
1.12	CABLE MENSAJERO EN ACERO EXTRAREFORZADO DE Ø=3/8" PARA RED COMPACTA, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	0	$ 13.362	$ 0	0,00	$ 0	0	$ 0	0.000	$ 0
1.13	RED COMPACTA EN MEDIA TENSIÓN EN CABLE ACSR SEMIAISLADO XLPE 15 KV (3X N° 1/0) SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	4.121	$ 90.503	$ 372.962.863	3477,00	$ 314.678.931	280	$ 25.340.840	3.757,000	$ 340.019.771
1.14	PUESTA A TIERRA PARA CABLE MENSAJERO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	39	$ 957.888	$ 37.357.632		$ 0	36	$ 34.483.968	36,000	$ 34.483.968
1.15	DESCARGADORES DE SOBRE TENSION (JGO/3) 15 KV CAMBIO RED COMPACTA ABIERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	0	$ 792.452	$ 0	0,00	$ 0	0	$ 0	0,000	$ 0
1.16	SECCIONAMIENTO 3F 13,2KV TIPO CUCHILLAS (INCLUYE CUCHILLAS MONOPOLARES Y CRUCETAS METÁLICAS DE 2 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	7	$ 3.942.900	$ 27.600.300	5,00	$ 19.714.500	0	$ 0	5,000	$ 19.714.500
1.17	ESPACIADOR ANGULAR 15 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	und	620	$ 111.176	$ 68.929.120	488,00	$ 54.253.888	54	$ 6.003.504	542,000	$ 60.257.392
NP 1.1.	POSTE DE CONCRETO 14 M X 1350 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	3	$ 4.480.662	$ 13.441.986	3,00	$ 13.441.986	0	$ 0	3.000	$ 13.441.986
NP 1.2	ESTRUCTURA DE PROTECCION PARA TRANSFORMADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	4	$ 4.309.266	$ 17.237.064		$ 0	2	$ 8.618.532	2,000	$ 8.618.532
NP 1.3	PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	und	4	$ 1.528.338	$ 6.113.352	0,00	$ 0	2	$ 3.056.676	2,000	$ 3.056.676
NP 1.4	CORTACIRCUITOS TIPO CAÑUELA (JGO/3) 15 KV (CRUCETAS METÁLICAS DE 2 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	11	$ 2.417.242	$ 26.589.662	11,00	$ 26.589.662	0	$ 0	11,000	$ 26.589.662
NP 1.5	CABLE MENSAJERO EN ACERO EXTRAREFORZADO DE Ø=1/4" PARA RED COMPACTA SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	MI	4.093	$ 12.552	$ 51.375.336	3477,00	$ 43.643.304	280	$ 3.514.560	3.757,000	$ 47.157.864
	SUBTOTAL RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV				$ 863.942.867,23		$ 691.841.475,00		$ 92.806.335		$ 784.647.810
2	**RED 34,5**										
2.01	ESTRUCTURA LA-463 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, CIRCUITO TANGENCIAL, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	3	$ 846.353	$ 2.539.059		$ 0	3	$ 2.539.059	3,000	$ 2.539.059
2.02	ESTRUCTURA LA-480 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, FINAL DEL CIRCUITO TRIANGULAR, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	0	$ 1.092.238	$ 0		$ 0	0	$ 0	0.000	$ 0
2.03	ESTRUCTURA R-550, CON AISLADOR SUSPENSION SINTETICO-POLIMERICO PARA 34.5 KV, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE	und	0	$ 1.424.951	$ 0		$ 0	0	$ 0	0,000	$ 0
2.04	RED COMPACTA EN MEDIA TENSIÓN EN CABLE ACSR SEMIAISLADO XLPE 35KV (3 X N° 4/0), SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	233,3	$ 139.675	$ 32.586.177,50		$ 0	217	$ 30.309.475	217,000	$ 30.309.475

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No. 50 DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					14	08	2025

2.05	SECCIONAMIENTO 3Ø 34.5 KV (INCLUYE CUCHILLAS MONOPOLARES Y CRUCETAS METALICAS DE 4.0 M), SUMINISTRO E INSTALACION	und	2	$ 3.495.853	$ 6.991.706		$ 0	0	$ 0	0,000		$ 0
2.06	ESPACIADOR ANGULAR 34.5KV, SUMINISTRO Y COLOCACION	und	43	$ 189.763	$ 8.159.809		$ 0	30	$ 5.692.890	30,000		$ 5.692.890
NP 2.1.	ESTRUCTURA LA-481 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, FINAL DEL CIRCUITO TRIANGULAR, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	1	$ 3.852.250	$ 3.852.250		$ 0	1	$ 3.852.250	1,000		$ 3.852.250
	SUBTOTAL RED 34,5 KV				**$ 54.129.001,50**				$ 42.393.674			$ 42.393.674
3	**SUBESTACIÓN MANÍ**											
3.1	**OBRAS CIVILES**											
3.1.01	CERRAMIENTO CERCA EN TELA VERDE H=2.10m.	m	65,52	$ 27.326	$ 1.790.399,52	65,52	$ 1.790.399,52	0,00	$ 0	65,52		$ 1.790.399,52
3.1.02	REPLANTEO MANO DE OBRA "ARQUITECTONICO".	m2	255,01	$ 7.138	$ 1.820.261,38	255,01	$ 1.820.261,38	0,00	$ 0	255,01		$ 1.820.261,38
3.1.03	DESCAPOTE MANUAL CON RETIRO.	m2	132,37	$ 12.403	$ 1.641.785,11	132,37	$ 1.641.785,11	0,00	$ 0	132,37		$ 1.641.785,11
3.1.04	DEMOLICION MANUAL PLACA DE PISO 0,20 m PROM. CON RETIRO.	m2	36,77	$ 61.039	$ 2.244.404,03	33,92	$ 2.070.442,88	2,85	$ 173.961,15	36,77		$ 2.244.404,03
3.1.05	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO CON TRANSPORTE	m3	66,30	$ 95.885	$ 6.357.175,50	57,30	$ 5.494.210,50	9,00	$ 862.965,00	66,30		$ 6.357.175,50
3.1.06	CONCRETO DE 3000 PSI, PARA CIMENTACION TIPO CAJON	m3	9,45	$ 1.656.153	$ 15.650.645,85	9,45	$ 15.650.645,85	0,00	$ 0	9,45		$ 15.650.645,85
3.1.07	CONCRETO PARA SOLADO RESISTENCIA 140 kg/cm2 - 2000 PSI	m2	44,0	$ 42.397	$ 1.865.468,00	44,00	$ 1.865.468,00	0,00	$ 0	44,00		$ 1.865.468,00
3.1.08	RIOSTRAS O DIAFRAGMAS CONCRETO 3000 PSI, RESISTENCIA 210 kg/cm2.	m3	0	$ 1.753.726	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00		$ 0,00
3.1.09	RIEL EN VIGA UPN 100 ANCLADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	m	18,90	$ 394.128	$ 7.449.019,20	0,00	$ 0,00	18,90	$ 7.449.019,20	18,90		$ 7.449.019,20
3.1.10	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	kg	2.661,38	$ 9.470	$ 25.203.268,60	2661,38	$ 25.203.268,60	0,00	$ 0	2.661,38		$ 25.203.268,60
3.1.11	RELLENO CON BASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA, COMPACTADA Y TRANSPORTADA.	m3	57,49	$ 221.308	$ 12.722.996,92	47,59	$ 10.532.047,72	9,90	$ 2.190.949,20	57,49		$ 12.722.996,92
3.1.12	PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,15m REFORZADO CON ACERO GRADO 37.	m2	69,72	$ 242.460	$ 16.904.311,20	6,20	$ 1.503.252,00	63,52	$ 15.401.059,20	69,72		$ 16.904.311,20
3.1.13	CAJA DE INSPECCION 80X80 cm.	und	1,00	$ 759.136	$ 759.136,00	1,00	$ 759.136,00	0,00	$ 0	1,00		$ 759.136,00
3.1.14	CANALIZACION DUCTO CONDUIT PVC DB TIPO PESADO 2 X 4", ZONA BLANDA. INCLUYE CINTA DE PREVENCION Y ARENA LAVADA DE RIO.	m	0,00	$ 118.376	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00		$ 0,00
3.1.15	PLACA DE FONDO O BASE EN CONCRETO 3000 PSI. RESISTENCIA 210 KG/CM²	m³	0,00	$ 1.190.830	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00		$ 0,00
3.1.16	MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO DE RESISTENCIA 210 KG/CM².	m³	0,00	$ 1.737.375	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00		$ 0,00
3.1.17	TUBERIA SANITARIA PVC 2". SUMINISTRO E INSTAL.	m	1,80	$ 30.747	$ 55.344,60	1,00	$ 30.747,00	0,80	$ 24.597,60	1,80		$ 55.344,60
3.1.18	GRAVA 1/2" - 1/4" PARA FILTROS. SUMINISTRO E INSTAL.	m³	2,85	$ 919.097	$ 2.619.426,45	0,00	$ 0,00	2,85	$ 2.619.426,45	2,85		$ 2.619.426,45
3.1.19	TAPA PARA ACOMETIDAS DE BT Y AP 715 X 715 X 60 MM	und	0,00	$ 411.094	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00		$ 0,00
3.1.20	TUBERIA SANITARIA PVC 4". SUMINISTRO E INSTAL.	m	19,91	$ 57.801	$ 1.150.817,91	0,00	$ 0,00	19,91	$ 1.150.817,91	19,91		$ 1.150.817,91
3.1.21	REJILLA DE SOPORTE DE GRAVA. INCLUYE. MARCO, CONTRAMARCO EN ANGULO 2 1/2" X 3/16" EN ACERO INOX. SEPARACION 20 MM SUMINISTRO E INSTALACION.	und	0,00	$ 1.313.337	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00		$ 0,00
NP 3.1.1	CUNETA TIPO C-1 CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	m³	0,60	$ 1.039.740	$ 623.844,00	0,60	$ 623.844,00	0,00	$ 0	0,60		$ 623.844,00
NP 3.1.2	REJILLA METALICA PISO A= 0,30 M, EN ANGULO Y VARILLA LISA 1/2", INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, ANTICORROSIVO, PINTURA. SUMINISTRO E INSTAL.	m	5,00	$ 303.116	$ 1.515.580,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 1.515.580,00	5,00		$ 1.515.580,00
NP 3.1.3	CANALIZACION 2 X 6" PVC TDP INCLUYE: CAMA DE ARENA Y CINTA DE PREVENCIÓN; NO INCLUYE. EXCAVACION Y RELLENO.	m	11,37	$ 175.103	$ 1.990.921,11	0,00	$ 0	11,37	$ 1.990.921,11	11,37		$ 1.990.921,11
NP 3.1.4	CAJA DE INSPECCION 40 X 40	und	1,00	$ 343.280	$ 343.280,00	0,00	$ 0	1,00	$ 343.280,00	1,00		$ 343.280,00
NP 3.1.5	CAJA DE INSPECCION CS-276	und	2,00	$ 3.223.558	$ 6.447.116,00	0,00	$ 0	2,00	$ 6.447.116,00	2,00		$ 6.447.116,00
NP 3.1.6	REJILLA PARA SUMIDERO O CARCAMO CON MARCO Y CONTRAMARCO A=0.90 M SUMINISTRO E INSTAL.	m	2,60	$ 902.484	$ 2.346.458,40	0,00	$ 0	2,60	$ 2.346.458,40	2,60		$ 2.346.458,40

ENERCA S.A.E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No. 50 DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					14	08	2025

NP 3.1.7	REJILLA PARA SUMIDERO O CARCAMO CON MARCO Y CONTRAMARCO A-0.25 M SUMINISTRO E INSTAL.	m	5,20	$ 349.832	$ 1.819.126,40	0,00	$ 0	5,20	$ 1.819.126,40	5,20	$ 1.819.126,40
NP 3.1.8	EXCAVACION MENANICA CONGLOMERADO DE 0-6 M ZONA URBANA (AREA RESTRINGIDA POR TUBERIASGAS, AGUAS LLUVIAS, DUCTOS, ETC)	m³	41,84	$ 27.753	$ 1.161.185,52	41,84	$ 1.161.185,52	0,00	$ 0	41,84	$ 1.161.185,52
NP 3.1.9	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	m³	15,43	$ 24.413	$ 376.692,59	15,43	$ 376.692,59	0,00	$ 0	15,43	$ 376.692,59
NP 3.1.10	REPLANTEO Y LOCALIZACION PAVIMENTO RIGIDO (PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA)	m²	77,15	$ 12.701	$ 979.882,15	77,15	$ 979.882,15	0,00	$ 0	77,15	$ 979.882,15
NP 3.1.11	SARDINEL PREFABRICADO A -10 (0.80 X0.20 X 0.50) INCLUYE MORTERO DE PEGUE Y NIEVELACION DE 0,03 M.	m	58,16	$ 118.527	$ 6.893.530,32	47,28	$ 5.603.956,56	10,88	$ 1.289.573,76	58,16	$ 6.893.530,32
NP 3.1.12	RELLENO CON MATERIAL SUB BASE TRITURADA (TAMAÑO MAXIMO 2) COMPACTADA Y TRANSPORTADA	m³	8,47	$ 221.363	$ 1.874.944,61	8,47	$ 1.874.944,61	0,00	$ 0	8,47	$ 1.874.944,61
NP 3.1.13	LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RESISTENCIA 245KGF-3500PSI E=0.20 M.	m²	69,18	$ 192.587	$ 13.323.168,66	69,18	$ 13.323.168,66	0,00	$ 0	69,18	$ 13.323.168,66
NP 3.1.14	JUNTA DE DILATACION DE 6MM X 6MM	m	36,40	$ 19.357	$ 704.594,80	36,40	$ 704.594,80	0,00	$ 0	36,40	$ 704.594,80
NP 3.1.15	ACERO DE TRANSFERENCIA LISO DE 6000 PSI	kg	83,99	$ 9.807	$ 823.689,93	83,99	$ 823.689,93	0,00	$ 0	83,99	$ 823.689,93
NP 3.1.16	DEMOLICION MURO DE LADRILLO DE ESPESOR MENOR A 0.15 M. CON RETIRO.	m²	84,80	$ 8.048	$ 682.470,40	84,80	$ 682.470,40	0,00	$ 0	84,80	$ 682.470,40
NP 3.1.17	ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI	m³	2,72	$ 1.207.752	$ 3.285.085,44	2,72	$ 3.285.085,44	0,00	$ 0	2,72	$ 3.285.085,44
NP 3.1.18	COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI	m³	3,74	$ 1.404.399	$ 5.252.452,26	3,74	$ 5.252.452,26	0,00	$ 0	3,74	$ 5.252.452,26
NP 3.1.19	VIGA DE AMARRE PARA CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI.	m³	3,26	$ 1.158.693	$ 3.777.339,18	3,26	$ 3.777.339,18	0,00	$ 0	3,26	$ 3.777.339,18
NP 3.1.20	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 0.12 M FACHADA	m²	127,73	$ 163.974	$ 20.944.399,02	127,73	$ 20.944.399,02	0,00	$ 0	127,73	$ 20.944.399,02
NP 3.1.21	VIGA CINTA DE 0.12 X 0.20 M EN CONCRETO DE 3000 DE RESISTENCIA 3000 PSI.	m	47,10	$ 95.982	$ 4.520.752,20	47,10	$ 4.520.752,20	0,00	$ 0	47,10	$ 4.520.752,20
NP 3.1.22	ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.25 M X 0.08 M CON REFUERZO.	m	47,10	$ 77.135	$ 3.633.058,50	47,10	$ 3.633.058,50	0,00	$ 0	47,10	$ 3.633.058,50
NP 3.1.23	CONCERTINA SENCILLA DE 18 EN ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO E INSTAL	m	52,00	$ 21.348	$ 1.110.096,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
NP 3.1.24	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	m³	0,30	$ 1.014.528	$ 304.358,40	0,30	$ 304.358,40	0,00	$ 0	0,30	$ 304.358,40
NP 3.1.25	PORTON TUBO 2" E=1.5MM Y MALLA ESLABONDA CAL 10, ANGULO DE 1 1/4" X 1/8"	m²	16,25	$ 467.354	$ 7.594.502,50	16,25	$ 7.594.502,50	0,00	$ 0	16,25	$ 7.594.502,50
NP 3.1.26	CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL, CON ACARREO A 6 KM	m³	54,39	$ 18.999	$ 1.033.355,61	54,39	$ 1.033.355,61	0,00	$ 0	54,39	$ 1.033.355,61
	SUBTOTAL OBRA CIVIL SUBESTACION				**$ 191.596.344,27**		**$ 144.861.396,89**		$ 45.624.851,38		$ 190.486.248,27
3.2	**OBRA ELECTRICA**										
3.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR GVR 36 KV	und	2	$ 153.399.953	$ 306.799.906	0,00	$ 0	2	$ 306.799.906,00	2,000	$ 306.799.906,00
3.2.2	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE MODEM GPRS	und	4	$ 578.445	$ 2.313.780	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
3.2.3	PUESTA A TIERRA TRANSFORMADOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CONTRAPESO Y VARILLAS 2.4 M X 5/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	0	$ 1.441.886	$ 0	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
3.2.4	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 17.5 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	3	$ 2.313.778	$ 6.941.334	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
3.2.5	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 17.5 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	$ 2.313.778	$ 2.313.778	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00

ENERCA S.A.E.S.P.

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No. 50 DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					14	08	2025

3.2.6	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 36 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	$ 2.313.778	$ 2.313.778	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
3.2.7	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 36 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	1	$ 2.313.778	$ 2.313.778	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
3.2.8	ACONDICIONAMIENTO PORTICOS SUBESTACION, INCLUYE: 24 CRUCETAS METALICAS DE 6M X 3 X 3 X 1/4", PERNOS, COLLARINES, DIAGONALES	und	0	$ 74.116.959	$ 0	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
3.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR GVR 15 KV	und	2	$ 122.720.457	$ 245.440.914	0,00	$ 0	2	$ 245.440.914,00	2,000	$ 245.440.914,00
3.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO, RELACION 34.500 V / 120-240 V, 500 VA PARA ALIMENTACION DE RECONECTADOR 36 KV	und	2	$ 9.755.410	$ 19.510.820	0,00	$ 0	2	$ 19.510.820,00	2,000	$ 19.510.820,00
3.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO, RELACION 13.200 V / 120-240 V, 500 VA PARA ALIMENTACION DF RECONECTADOR 15 KV	und	2	$ 3.723.675	$ 7.447.350	0,00	$ 0	2	$ 7.447.350,00	2,000	$ 7.447.350,00
NP 3.2.1	AMPLIACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA CUADRICULA 2 M CABLE CU 2/0AWG ENTERRAMIENTO 60CM. INCLUYE VARILLAS DE COBRE-COBRE DE 2.40M, COLAS DE CONEXIÓN A EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN, CONECTORES Y ACCESORIOS PARA LAS CONEXIONES	und	1	$ 44.042.622	$ 44.042.622	1,00	$ 44.042.622	0	$ 0,00	1,000	$ 44.042.622,00
NP 3.2.2	Suministro e instalación de conos premoldeados en 34.5 KV tipo exterior para cable 4/0 (Juego de tres unidades)	und	2	$ 3.588.581	$ 7.177.162	0,00	$ 0	2	$ 7.177.162,00	2,000	$ 7.177.162,00
NP 3.2.3	Suministro e instalación de afloramiento en 34.5 Kv (2.0 m bajando desde bornes transformador y 10 metros subiendo a reconectador bahia 34.5 Kv) incluye tuberia 6", sistema de puesta a tierra y accesorios.	und	1	$ 8.896.051	$ 8.896.051	0,00	$ 0	1	$ 8.896.051,00	1,000	$ 8.896.051,00
NP 3.2.4	Suministro e instalacion de cable de potencia en conductor de cobre No. 4/0 AWG aislamiento XLPE al 133%	ML	100	$ 218.176	$ 21.817.600	0,00	$ 0	100	$ 21.817.600,00	100,000	$ 21.817.600,00
NP 3.2.5	Poste de concreto de 12 m x 1050 Kgf	und	2	$ 3.397.366	$ 6.794.732	2,00	$ 6.794.732	0	$ 0,00	2,000	$ 6.794.732,00
NP 3.2.6	CIMENTACION PARA POSTE DE 14/16 M.	und	2	$ 494.725	$ 989.450	2,00	$ 989.450	0	$ 0,00	2,000	$ 989.450,00
NP 3.2.7	Suministro e instalación de estructura montaje de reconectador en poste	und	1	$ 19.218.066	$ 19.218.066	0,00	$ 0	1	$ 19.218.066,00	1,000	$ 19.218.066,00
NP 3.2.8	Suministro y montaje de crucetas galvanizadas de 3x3x1/4" x 4m para todos los niveles de los pórticos para soporte de barrajes, lineas, seccionadores, reconectadores, etc.	und	70	$ 633.214	$ 44.324.980	0,00	$ 0	57	$ 36.093.198,00	57,000	$ 36.093.198,00
NP 3.2.9	Montaje e Instalación de DPS (pararrayos) Tipo Subestación de 36 kV 10 kA	und	6	$ 4.491.717	$ 26.950.302	0,00	$ 0	6	$ 26.950.302,00	6,000	$ 26.950.302,00
NP 3.2.10	Montaje e Instalación de DPS (pararrayos) Tipo Subestacion de 15 kV 10 kA	und	15	$ 2.881.171	$ 43.217.565	0,00	$ 0	15	$ 43.217.565,00	15,000	$ 43.217.565,00
NP 3.2.11	Suministro e instalación de seccionamiento con cortacircuitos BY-PASS 34.5 KV	und	3	$ 1.074.613	$ 3.223.839	0,00	$ 0	3	$ 3.223.839,00	3,000	$ 3.223.839,00
NP 3.2.12	Suministro e instalación de seccionamiento monopolar 13.8 KV	und	12	$ 1.548.339	$ 18.580.068	0,00	$ 0	12	$ 18.580.068,00	12,000	$ 18.580.068,00
NP 3.2.13	Suministro e instalación de seccionamiento con cortacircuitos BY-PASS 13.2 KV	und	3	$ 901.969	$ 2.705.907	0,00	$ 0	3	$ 2.705.907,00	3,000	$ 2.705.907,00
NP 3.2.14	Suministro e instalación de barraje a 13.8 kV en cable AAAC 1/0 AWG (incluye aisladores de retención polimericos, grapas de retención, tuercas de ojo y otros herrajes)	Und	1	$ 2.835.274	$ 2.835.274	0,00	$ 0	1	$ 2.835.274,00	1,000	$ 2.835.274,00
NP 3.2.15	Traslado de transformador 4 MVA de bahia interior a bahia frontal	Und	1	$ 6.597.865	$ 6.597.865	0,00	$ 0	1	$ 6.597.865,00	1,000	$ 6.597.865,00

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No.	50	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							14	08	2025

NP 3.2.16	Suministro de las placas de marcación de la subestación: Identificación de módulos de línea, equipos de maniobra, gabinetes de control. Placas grabadas en bajo relieve y material resistente UV, tipo intemperie.	Und	15	$ 31.669	$ 475.035	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
NP 3.2.17	Suministro sistema de apantallamiento de la subestación. Incluye puntas Franklin en cada poste, anillo equipotencial, bajantes en cobre y conexión a la malla de puesta a tierra. Según diseño.	und	1	$ 9.100.125	$ 9.100.125	0,00	$ 0	1	$ 9.100.125,00	1,000	$ 9.100.125,00
	SUBTOTAL OBRA ELECTRICA SUBESTACION				$ 862.342.081		$ 51.826.804		$ 785.612.012,00		$ 837.438.816,00
				SUBTOTAL OBRA (CON A.I.U)	1.972.010.294,00		$ 888.529.675,89		966.436.872,38		$ 1.854.966.548,27
				SUBTOTAL OBRA (SIN A.I.U.)	1.471.649.473,13		$ 663.081.847,68		721.221.546,55		$ 1.384.303.394,23
				ADMINISTRACIÓN (27%)	397.345.357,75		$ 179.032.098,87		194.729.817,57		373.761.916,44
				IMPREVISTO (2%)	29.432.989,46		$ 0,00		0,00		0,00
				UTILIDAD (5%)	73.582.473,66		$ 33.154.092,38		36.061.077,33		69.215.169,71
				AJUSTE AL PESO			$ 0,07		-0,45		-0,38
				TOTAL OBRAS	1.972.010.294,00		$ 875.268.039,00		952.012.441,00		1.827.280.480,00
	PMT		1	59.388.114,00	59.388.114,00						
	SERVICIOS										
	CERTIFICACIÓN RETIE	und	1	17.831.207,56	17.831.207,56						
	SERVICIO DE GRUA DE LÍNEA VIVA	HR	20	402.282,00	8.045.640,00						
	SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS AL SISTEMA EN SCADA SURVALENT	und	4	2.114.722,69	8.458.890,76						
				SUBTOTAL SERVICIOS	34.335.738,32						
				IVA 19%	6.523.790,28						
				AJUSTE AL PESO	0,40						
				VALOR TOTAL SERVICIOS	40.859.529,00						
	SUMINISTROS										
	MODEM GPRS	und	4	1.050.420,17	4.201.680,68						
	SECCIONADOR MOTORIZADO 17.5 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	3	29.741.406,72	89.224.220,16						
	SECCIONADOR MOTORIZADO 17.5 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	40.420.331,09	40.420.331,09						
	SECCIONADOR MOTORIZADO 36 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	50.015.728,57	50.015.728,57						
	SECCIONADOR MOTORIZADO 36 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	1	31.203.773,95	31.203.773,95						
				SUBTOTAL SUMINISTROS	215.065.734,45						
				IVA 19%	40.862.489,55						
				VALOR TOTAL SUMINISTROS	255.928.224,00						
				VALORES TOTALES	2.328.186.161,00		875.268.039,00		952.012.441,00		$ 1.827.280.480,00

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SÍ X NO FALSO

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
20/6/2024	PRORROGA No. 1 AL PLAZO N°1 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	1	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13,2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	PRORROGAR POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE NERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO INICIAL, ESTO ES EL 20 DE JUNIO DE 2024, LA PRESENTE PRORROGA NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
24/7/2024	ACTA N°3 DE PRECIOS NO PREVISTOS N° 1	3	AJUSTES SEGÚN TRAZADO INICIAL RED COMPACGTA 13.2 KV AMPLIANDO COBERTURA DE LA RED Y AJUSTES EN LA SUBESTACIÓN MANÍ	SE REQUIERE LA MODIFICACIÓN ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES DE ENERCA Y LAS PRESENTADAS EN EL REPLANTEO DE LA OBRA QUE OPTIMIZARÁN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO PREVISTO EN EL CONTRATO
24/7/2024	ACTA N°4 DE MODIFICACIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	4	AJUSTES SEGÚN TRAZADO INICIAL RED COMPACGTA 13.2 KV AMPLIANDO COBERTURA DE LA RED Y AJUSTES EN LA SUBESTACIÓN MANÍ	SE REQUIERE LA MODIFICACIÓN ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES DE ENERCA Y LAS PRESENTADAS EN EL REPLANTEO DE LA OBRA QUE OPTIMIZARÁN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO PREVISTO EN EL CONTRATO

ENERCA S.A.E.S.P.

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No. 50	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
						14	08	2025

16/8/2024	PRORROGA No 2 AL PLAZO N°2 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	2	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	PRORROGAR POR EL TERMINO DE UN (1) MES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE NERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO DE ADICIONAL EN PLAZO, ESTO ES EL 20 DE AGOSTO DF 2024, LA PRFSENTE PRORROGA NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES
19/9/2024	PRORROGA No 3 AL PLAZO N°3 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	3	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	PRORROGAR POR EL TERMINO DE UN (1) MES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO DE ADICIONAL EN PLAZO, ESTO ES EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, LA PRESENTE PRORROGA NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
16/10/2024	SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	5	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	SUSPENDER POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO , ESTO ES EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, LA PRESENTE SUPENSIÓN NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES
4/12/2024	AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	8	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	AMPLIAR LA SUSPENCION POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO , ESTO ES EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, LA PRESENTE SUPENSIÓN NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES
13/2/2025	AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No 1 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	9	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	AMPLIAR LA SUSPENCION POR EL TERMINO DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE FEBRERO 2025, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO , ESTO ES EL 01 DE MARZO DE 2025, LA PRESENTE SUPENSIÓN NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
1/4/2025	AMPLIACIÓN No 3 DE LA SUSPENSIÓN No 1 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	10	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	AMPLIAR LA SUSPENCION POR EL TERMINO DE UN (1) MES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO , ESTO ES EL 01 DE ABRIL DE 2025, LA PRESENTE SUPENSIÓN NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
29/4/2025	AMPLIACIÓN No. 4 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	11	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	AMPLIAR LA SUSPENCION POR EL TERMINO DE UN (1) MES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO , ESTO ES EL 01 DE MAYO DE 2025, LA PRESENTE SUPENSIÓN NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
29/5/2025	AMPLIACIÓN No 5 DE LA SUSPENSIÓN No 1 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	12	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	AMPLIAR LA SUSPENCION POR EL TERMINO DE VEINTE (20) DIAS, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO , ESTO ES EL 01 DE JUNIO DE 2025, LA PRESENTE SUPENSIÓN NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
20/6/2025	REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DF 2024	13	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	REINICICIO DEL CONTRATO, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO , ESTO ES EL 24 DE JUNIO DE 2025, EL PRESENTE REINICIO NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
24/6/2025	SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	14	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	SUSPENCION POR EL TERMINO QUINCE (15) DÍAS, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO , ESTO ES EL 08 DE JULIO DE 2025, LA PRESENTE SUPENSIÓN NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No. 50	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
						14	08	2025

9/7/2025	AMPLIACIÓN No. 1 D|E LA SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	15	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	SUSPENCION POR EL TERMINO OCHO (08) DÍAS, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO , ESTO ES EL 17 DE JULIO DE 2025, LA PRESENTE SUPENSIÓN NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
17/7/2025	REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	16	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	REINICIO DEL CONTRATO, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO , ESTO ES EL 17 DE AGOSTO DE 2025, LA PRESENTE AMPLIACIÓN NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
17/7/2025	PRORROGA No. 4 AL PLAZO N°4 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	4	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	PRORROGAR POR EL TERMINO DE UN (01) MESES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE NERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO INICIAL, ESTO ES EL 17 DE JULIO DE 2025, LA PRESENTE PRORROGA NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI En que cláusula? CLÁUSULA QUINTA - GARANTIAS

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL (DIA,MES,AÑO)	
					Desde	Hasta
Anticipo	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$ 1.164.110.526	22/7/2025	21/02/2024	17/12/2025
Cumplimiento	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$232.822.105,20	22/7/2025	21/02/2024	17/12/2025
Prestaciones sociales	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$232.822.105,20	22/7/2025	21/02/2024	17/08/2028
Resp. civil extracontractual	33-40-101078071	SEGUROS DEL ESTADO	$232.822.105,20	22/7/2025	21/02/2024	17/12/2025
Calidad y Correcto Funcionamiento	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO.	$ 465.644.210,40	22/7/2025	21/06/2024	21/6/2025
Otro						
Estabilidad de la obra	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$ 465.644.210,40	22/7/2025	21/06/2024	21/06/2029

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Pro Desarrollo Optal	Procultura	Proadulto mayor	Pro deporte	Pro unitropico	Otro:
N/A	NC 24001731	23/01/2024	-	$ 23.282.200				N/A
N/A	NC 24001732	23/01/2024	$ -	$ -	$ 69.846.600	$ -	$ -	N/A
N/A	NC 24001733	23/01/2024	$ 23.282.200	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A
	NC 24001734	23/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ 58.205.500	$ -	N/A
N/A	NC 24001735	23/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.923.300	N/A
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
sep-24	1066744200	$ 528.200,00	$2.112.600	$ 919.100,00	$ 0	$ 0	$ 528.200,00	$ 0	
sep-24	1066744200	$ 464.000,00	$1.856.000	$ 60.600,00	$ 0	$ 0	$ 464.000,00	$ 0	
sep-24	1074741602	$ 19.600,00	$784.000	$ 34.100,00	$ 0	$ 0	$ 19.600,00	$ 0	
oct-24	1067531199	$ 230.800,00	$922.800	$ 401.600,00	$ 0	$ 0	$ 230.800,00	$ 0	
oct-24	1067531199	$ 464.000,00	$1.856.000	$ 60.600,00	$ 0	$ 0	$ 464.000,00	$ 0	
jun-25	1074296766	$ 34.200,00	$136.800	$ 60.300,00	$ 0	$ 0	$ 34.200,00	$ 0	
jun-25	1073528225	$ 2.379.800,00	$9.825.100	$ 2.890.700,00	$ 0	$ 0	$ 2.373.900,00	$ 0	
jun-25	1074742868	$ 16.700,00	$66.700	$ 29.100,00	$ 0	$ 0	$ 17.400,00	$ 0	

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No. 50	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
						14	08	2025

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
Informe parcial de obra No 2	fisico	Dos (02) carpetas cuatro solapas	599	Informe Acta parcial que soporta cantidades de obra, cumplimiento de productos, registros fotograficos, paos de seguridad social y parafiscales, pago de nominas, informes de segurida y salud en el trabajo etc.	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2102-1900-2023-00585-0060	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	10623	28/12/2023	2.328.221.052	1524	9/02/2024	$ 2.328.221.052,00
		3025	20/1/2025	726.476.507	3025	20/01/2025	$ 726.476.507,00

C2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
Parcial No. 1	165473124	24/10/2024	875.268.039,00	437.634.020,00	726.276.506,00
TOTALES			$ 875.268.039,00	$ 437.634.020,00	$ 726.276.506,00

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR		VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL 2	$ 952.012.441,00	Anticipo		$ 476.006.221,00	$ 476.006.220,00

El valor neto a pagar en la presente acta es:

CUATROSCIENTES SETENTA Y SEIS MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		SGR - 00AD-2102-1900-2023-85410-SSF						
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO		EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	CONTRATO INICIAL	050-2024	16/01/2024	$ 2.328.221.052,00				
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	21/02/2024					$ 1.164.110.526,00
Valor Modificado segun Acta N°4 de Modificacion N°1	Acta de Modificacion	1	24/07/2024	-$ 34.891,00				
Valor Parcial No. 1	ACTA No. 04	4	27/09/2024			$ 875.268.039,00	$ 437.634.020,00	$ 437.634.019,00
Valor Presente acta	ACTA N° 17	17	14/08/2025			$ 952.012.441,00	$ 476.006.221,00	$ 476.006.220,00
			TOTALES	$ 2.328.186.161,00		$ 1.827.280.480,00	$ 913.640.241,00	$ 2.077.750.765,00
Valor pendiente por amortizar							$ 250.470.285,00	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)						$ 500.905.681,00		$ 500.905.681,00
Valor pendiente por pagar (a favor del Contralista)						———		-$ 250.470.285,00
			SUMAS IGUALES	$ 2.328.186.161,00		$ 2.328.186.161,00		$ 2.328.186.161,00

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

ENERCA S.A.E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No. 50	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
						14	08	2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día: 14 de Agosto de 2025

DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ
CIVITEL INGENIEROS P S.A.S.
CONTRATISTA

FERNANDO PARRA CELY
SUPERVISOR INTERVENTORIA

RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ
INTERVENTOR

Elaboró: MARIO VALDERRAMA
Residente de interventoria

Revisó: Jhosman Enrique Carvajal Guerin
Oficina Juridica
PROFESIONAL DE APOYO

Enterado: Nombre
Gerente Área

Original: oficina Contratacion | 1era copia: interventor | 2da copia: Contratista

ENERCA S.A.E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN