Interior | CORPORACIÓN NASA KIWE

CORPORACIÓN NASA KIWE

1.12 - 442

Popayán, 15 de agosto de 2025

Ingeniero
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ CUENCA
Representante legal
ARAMCO INGENIEROS SAS
Contratista

REF: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 052 DE 2025. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARÁNZAZU, RESGUARDO DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ASUNTO: SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA 052 DE 2025

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la visita de seguimiento adelantada el día de ayer 14 de agosto de 2025, la supervisión del contrato manifiesta respetuosamente las siguientes consideraciones:

La visita realizada muestra que los avances no corresponden a los proyectados según cronograma de obra; a la fecha se cuenta con un avance real del 11,2% con respecto al programado que corresponde al 29,19% para la misma fecha. Entendemos las diferentes circunstancias que han motivado los atrasos en la ejecución contractual, sin embargo y en aras de equiparar los tiempos necesarios para dar cumplimiento a la ejecución de las actividades en el plazo contractual previsto, es necesario se adelanten los ajustes y acciones pertinentes, que permitan cumplir con los objetivos previstos, tales como el fortalecimiento de su equipo de trabajo entre otras acciones que se consideren relevantes para alcanzar esta finalidad. Para tal efecto, es necesario se adelante por su parte, un plan de contingencia y/o plan de choque que derive en el mejoramiento de los tiempos de ejecución. Una vez se establezca el plan mencionado, es pertinente que se ajuste el cronograma de actividades acorde al mismo, de manera que no solo le permita ponerse al día con los tiempos de retraso, sino que pueda continuar con el adecuado seguimiento de la obra en el tiempo establecido para su ejecución.

La supervisión mantendrá el apoyo a los requerimientos y articulación con su parte brindando el acompañamiento necesario y acuerdos técnicos, que permitan la atención, solución y aclaración de factores que puedan afectar las labores.

Agradecemos de antemano su colaboración y compromiso con el desarrollo de la obra, tal como se ha venido desarrollando.

Cordialmente,

ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Supervisor Contrato
Asesor área de salud y saneamiento básico

ING. DIEGO ERNESTO BRAVO LASSO
Apoyo a la supervisión
Corporación Nasa Kiwe