NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 13 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1967 DE 2024
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de julio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 35 del 22/04/2025 a partir del 22 de abril 2025

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 107,977 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. <u>INFORMACIÓN GENERAL</u>

CONTRATO No.	N/A		
CONTRATISTA:	N/A	NIT:	N/A
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	N/A	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	N/A
VALOR INICIAL:	N/A		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A						
TOTAL						

1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) No. N/A, para el periodo del N/A del mes de N/A de 2024, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: N/A NOMBRE: N/A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A		N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	N/A		N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratistas y Subcontratistas	N/A		N/A	N/A
Vehículos Propios y no propios	N/A		N/A	N/A

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	1967 DE 2024		
CONSULTOR:	CONSORCIO INVIAS 2023	NIT:	901.838.208-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por la sociedad ALDAVA INGENIERÍA SAS con NIT. 900.640.662-6, con una participación del 34%, JAIME HERNANDO RINCÓN CHAPARRO identificado con la C.C. No. 6.771.263, con una participación del 33% y por la sociedad FEYMA INGENIERIA SAS con NIT. 800.224.899-8 con una participación del 33%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	09/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VRIS-044935 DEL 08/07/2024
VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.985.036.419,00		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
545524	2024	20(Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-2	$ 1.383.849.572,00	$ 1.113.502.982,48	$ 270.346.589,52
Autorización vigencias futuras SIIF NACION 77723	2025	N/A	N/A	$ 1.565.412.513,00	$ 0,00	$ 1.565.412.513,00
Autorización vigencias futuras SIIF NACION 77723	2026	N/A	N/A	$ 1.035.774.334,00	$ 0,00	$ 1.035.774.334,00
TOTAL				**$ 3.985.036.419,00**	**$ 1.113.502.982,48**	**$ 2.871.533.436,52**

2.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No. 01, de Julio 09 a 31 de 2024	$ 51,678,226.00	$ 9,818,862.94	N/A	$ 61,497,088.94
Acta de Costos No. 02 Periodo Agosto de 2024	$ 70.362.669,00	$ 13.368.907,11	N/A	$ 83.731.576,11
Acta de Costos No. 03 Periodo Septiembre 2024	$ 74.806.407,00	$ 14.213.217,33	N/A	$ 89.019.624,33
Acta de Costos No. 04 Periodo Octubre de 2024	$ 70.706.571,00	$ 13.434.248,49	N/A	$ 84.140.819,49

Acta de Costos No. 05 Periodo Noviembre 2024	$ 72.934.573,00	$ 13.857.568,87	N/A	$ 86.792.141,87
Acta de Costos No. 06 Periodo Diciembre 2024	$ 70.389.372,00	$ 13.373.980,68	N/A	$ 83.763.352,68
Acta de Costos No. 07 Periodo Enero de 2025	$ 71.173.006,00	$ 13.522.871,14	$ 0,00	$ 84.695.877,14
Acta de Costos No. 08 Periodo Febrero de 2025	$ 75.984.554,00	$ 14.437.065,26	$ 0,00	$ 90.421.619,26
Acta de Costos No. 09 Periodo de Marzo 2025	$ 75.692.928,00	$ 14.381.656,32	$ 0,00	$ 90.074.584,32
Acta de Costos No. 10 Periodo de Abril de 2025	$ 75.669.848,00	$ 14.377.271,12	$ 0,00	$ 90.047.119,12
Acta de Costos No. 11 Periodo de mayo de 2025	$ 74.900.479,00	$ 14.231.091,01	$ 0,00	$ 89.131.570,01
Acta de Costos No. 12 Periodo de junio de 2025	$ 75.889.966,00	$ 14.419.093,54	$ 0,00	$ 90.309.059,54
Acta de Costos No. 13 Periodo de julio de 2025	$ 75.528.193,00	$ 14.350.356,67	$ 0,00	$ 89.878.549,67

AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor No. 13 de fecha 10/08/2025 para el período del 01 al 31 del mes de julio de 2025 el contrato reporta un avance de 27,94%.

2.3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 27,94%.
Total inversión ejecutada: 27,94%.

2.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 398.503.641,90	14-44-101212656 Anexo No. 02	09/07/2024	27/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 797.007.283,80	14-44-101212656 Anexo No. 02	09/07/2024	27/08/2029
Calidad del Servicio	$ 1.195.510.925,70	14-44-101212656 Anexo No. 02	27/08/2026	27/02/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VRIS-051268 DEL 29/07/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025E-VUVRAZ-070431	2025-07-01	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0482 2025 Entrega Inventarios senalizacion abril junio 2025
2025E-VUVRAZ-070526	2025-07-01	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0486 2024 Entrega Informe Trimestral Abril junio 2025
2025E-VUVRAZ-070539	2025-07-01	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0483 2025 Informes SUKUBUN abril junio 2025 Sub Sostenibilidad
2025S-VRIS-044399	2025-07-01	DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ;	Solicitud de mantenimiento y mejora de visibilidad en la Ruta 50RS01
2025E-VUVRAZ-070672	2025-07-01	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0485 2025 Respuesta a 2025E VBOG 042214 Tema Aleyda Echeverry
2025E-VUVRAZ-070689	2025-07-01	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0490 2025 Entrega Factor de Calidad Junio 2025 Ctos Servicio de Mtto Rutinario
2025S-VRIS-044667	2025-07-02	DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ;SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA;	Socialización del memorando circular No 2025I-VBOG-045001 Reporte semanal No 26
2025E-VUVRAZ-070936	2025-07-02	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0492 2025 Entrega Planeacion actividades Cooperativas julio 2025
2025E-VUVRAZ-070965	2025-07-02	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0491 2025 Entrega Informe Mensual AMV 1 LOTE 1 Periodo junio 2025
2025E-VUVRAZ-071646	2025-07-03	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0489 2025 Respuesta 2025S VRIS 040762 Visita y concepto tecnico por problematica asociada
2025E-VUVRAZ-072098	2025-07-04	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0495 2025 Entrega Informe semanal N 51 Formato MEPI
2025E-VUVRAZ-072273	2025-07-04	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0494 2025 Entrega Actas JUNIO Los Once De

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
			Occidente Los Fundadores La Marina
2025E-VUVRAZ-072704	2025-07-07	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0496 2025 Reporte Vandalismo en Infraestructura propiedad de INVIAS PR0 0225 ruta 50RS01
2025S-VRIS-046591	2025-07-08	DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ;SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA;	Socialización del memorando circular No 2025I-VBOG-046851 Reporte semanal No 27 de puentes
2025E-VUVRAZ-073911	2025-07-09	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0498 2025 Respuesta 2025S VRIS 043281 Peticion Barandas Diego Fernando Ramirez Bedoya
2025E-VUVRAZ-074063	2025-07-09	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0502 2025 Reporte de instalacion de valla politica en ruta 50RS01
2025E-VUVRAZ-074079	2025-07-09	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0500 2024 Reporte asentamiento calzada ruta 50RS01
2025E-VUVRAZ-074242	2025-07-09	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0501 2025 Entrega Acta Costos JUNIO AMV1
2025E-VUVRAZ-074574	2025-07-10	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0497 2025 Respuesta 2025S VRIS 068052 Peticion Isabel Cano Finca El Rio
2025E-VUVRAZ-074882	2025-07-10	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0503 2025 Actualizacion Informacion oficina AMV 1
2025E-VUVRAZ-075217	2025-07-11	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0504 2025 Entrega Informe semanal N 52 Formato MEPI
2025E-VUVRAZ-075373	2025-07-11	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0505 2025 Respuesta 2025S VRIS 068052 Tema IRAP
2025S-VRIS-047679	2025-07-11	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-074063 del 9 de julio de 2025
2025S-VRIS-048004	2025-07-13	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-074882 - Actualización información Oficina de la Administración Vial 1 Lote 1.
2025S-VRIS-048019	2025-07-14	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-075373 por solicitud

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
			prórroga y capacitación por información IRAP
2025E-VUVRAZ-075962	2025-07-14	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0506 2024 Informe Invasion Construccion Columnas PR 41 0920 ruta 5003
2025S-VBOG-048363	2025-07-14	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-033509
2025E-VUVRAZ-076732	2025-07-15	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0508 2025 Respuesta 2025S VBOG 048363 Reporte en Sukubun marzo
2025E-VUVRAZ-076735	2025-07-15	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0507 2024 Informe Invasion Construccion vivienda PR 41 0920 ruta 5003
2025S-VRIS-049303	2025-07-16	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-074079 reporte asentamiento calzada PR0+0865 a PR0+0930 Ruta 50RS01
2025E-VUVRAZ-077806	2025-07-17	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0509 2025 Respuesta a oficio 2025I VBOG 050580 Puentes peatonales
2025S-VRIS-049405	2025-07-17	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-075962 del 14 de julio de 2025
2025S-VRIS-049407	2025-07-17	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-076735 del 15 de julio de 2025
2025E-VUVRAZ-078528	2025-07-18	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0511 2025 Entrega Informe Capacitacion N 13 Periodo Julio de 2025
2025E-VUVRAZ-078530	2025-07-18	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0510 2025 Entrega Informe semanal N 53 Formato MEPI
2025S-VRIS-050922	2025-07-22	DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ;SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA;	Socialización del memorando circular No 2025I-VBOG-049543 Reporte semanal No 28 de puentes
2025S-VRIS-051033	2025-07-22	DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ;SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA;	Socialización del memorando circular No 2025I-VBOG-051381 Reporte semanal No 29 de puentes

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025E-VUVRAZ-080357	2025-07-23	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0513 2025 REPORTE DE FISURAS EN CALZADA RUTA 5003
2025E-VUVRAZ-080773	2025-07-24	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0515 2025 Reporte grietas en talud superior en PR40 0960 al PR41 0135 Cto 1757 de 2020
2025E-VUVRAZ-080800	2025-07-24	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0514 2025 Respuesta a correo electronico del 22 julio de 2025 Tema Rosa Libia Tascon
2025S-VRIS-052514	2025-07-25	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-048340 Solicitud correción PRs en pontones existentes en la ruta 5003
2025E-VUVRAZ-081749	2025-07-25	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0517 2025 Entrega Informe semanal N 54 Formato MEPI
2025E-VUVRAZ-081858	2025-07-28	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0518 2025 Informe Invasion PR 55 0050 M.I. ruta 5003
2025E-VUVRAZ-082546	2025-07-29	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0519 2025 Reporte intervencion no autorizada PR0 0210 al PR0 0340 Ruta 50RS01
2025E-VUVRAZ-082633	2025-07-29	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0520 2025 Entrega Informe N 13 Embellecimiento y Ornato Julio 2025
2025E-VUVRAZ-083931	2025-07-31	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS;	CSC INVIAS 0521 2025 Informe Invasion PR12 0760 M.D. ruta 50RS01

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se ha presentado novedades.

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del informe no se realizó recorrido debido a que en la fecha que se tenía programada la comisión se tenía paro armado en la zona del Chocó y adicional desde planta central se informó que no habían recursos para comisiones

FECHA DE REUNION 21-07-2025
OBJETIVO: SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS ADMINISTRACIONES VIALES DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPOS AMV1, AMV2, AMV3 Y AMV4.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-. Revisión y trámite informes semanales e informe mensual de la consultoría
-. Revisión y trámite del acta mensual de costos de la consultoría
-. Elaboración y presentación del informe mensual del supervisor
-. Se vela por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
-. Se solicitó a la administración vial estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la consultoría.
-. Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato.
-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados al contrato y controlando el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este.
-. Se verifica que el consultor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidad pactadas.
-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato.
-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del consultor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,

NOMBRE FUNCIONARIO: ANDRES SERNA AREIZA
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 17202-102759 CLD
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS