Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**16**			FECHA:	**29**	de	**JULIO**	de	**2025**		
PERIODO: DEL	9	de	ABRIL	de	2025	AL	8	de	MAYO	de	2025

CONTRATO No:	**3031**	DE	**2023**	REGISTRO BP Y P No	**2022004150232**

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ"

LOCALIZACIÓN:

K2+950 a K7+136 de la via que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, Municipio de Villa de Leyva - Departamento de Boyacá.

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

MEJORES VIAS PARA BOYACA QUE AVANZA

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS - NIT. 800.155.100-6	**CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ - CC.79.149.315**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR
CONSORCIO SIVA VIAS - NIT. 901738696-2	**ING. JOSE LEONARADO ALVAREZ FONSECA**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN VALOR No. 01 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 01 DE FECHA 27/05/2024	$ 73,469,034.05	DOS (2) MESES
2	ADICIONAL EN VALOR No. 02 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 02 DE FECHA 13/11/2024	$ 79,173,866.13	UN (1) QUINCE DIAS (15)
3	ADICIONAL EN VALOR No. 03 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 04 DE FECHA 18/02/2025	$ 47,726,787.92	TRES (03) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 200,369,688.10	08 meses y 02 Dias

VALOR INICIAL:	**$ 525,245,559.00**	VALOR ADICIONALES:	**$ 200,369,688.10**	VALOR TOTAL:	**$ 725,615,247.10**

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	**8**	de	**MAYO**	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	**22**	de	**MAYO**	de	**2025**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**96.00%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**89.00%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**96.00%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	15-44-101282701	3/12/2024	ANEXO No.	23	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	9	10	2023	23	11	2026	$ 145,123,049.60
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9	10	2023	23	11	2028	$ 36,280,762.40
CALIDAD DEL SERVICIO	22	2	2025	22	2	2030	$ 145,123,049.60

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIACIÓN	9	10	2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	22	12	2023
ACTA DE REINICIACIÓN	11	1	2024
ADICIONAL EN VALOR N°01 Y ADICIONAL EN PLAZO N°01	27	5	2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	26	7	2024
ACTA DE REINICIO No. 2	13	11	2024
ACTA MODIFICATORIA DE ADICIÓN EN VALOR Y EN TIEMPO No.2	13	11	2024
ACTA MODIFICATORIA DE ACLARACIÓN DE FORMA DE PAGO No.3	22	11	2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No3	31	12	2025
ACTA DE REINICIO No.3	8	1	2025
ACTA MODIFICATORIA DE ADICIÓN EN TIEMPO No.3	8	1	2025
ACTA DE ADICIÓN EN VALOR No.3 Y ADICIONAL EN PLAZO No.4	18	2	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
CHEQUEO Y VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA.	Se realiza chequeos por las partes para liberar instalaciones de materiales granulares.
CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	Se realizan inspecciones diarias, cuando se requiere se realizan sugerencia y se deja trazabilidad en la bitacora de obra
REDACCIÓN DE INFORMES	
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL Y SST EN OBRA.	Se realizan inspecciones diarias, cuando se requiere se realizan sugerencia y se deja trazabilidad en la bitacora de obra.
REVISIÓN DE INFORMACIÓN RADICADA Y SUMINISTRADA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA Y LA ENTIDAD.	
REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL Y CALIDAD	
REVISIÓN DE ACTAS DE COBRO PARCIAL PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA	
CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	
ASISTENCIA A COMITES	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
ESTACIÓN TOPCON GTS 102N	CHEQUEO Y VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA	100%	NINGUNA
NIVEL ELECTRÓNICO RS232	CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE NIVELES PARA EXCAVACIONES Y CORTES.	100%	NINGUNA
CONO Y EQUIPO PARA DENSIDAD DE CAMPO POR EL MÉTODO DE CONO DE ARENA. (INCLUYE HUM EDÓMETRO)	CONTROL DE COMPACTACIÓN EN CAMPO	20%	NINGUNA
REGLA DE 3M	VERIFICAR PLANICIDAD DE LA SUPERFICIE	30%	NINGUNA
Observaciones y aclaraciones:			

SEGUIMIENTO FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
Anticipo (NO APLICA)				
Acta Parcial No. 1	2	5	2024	$ 43,948,068.69
Acta Parcial No. 2	7	6	2024	$ 41,083,970.87
Acta Parcial No. 3	23	7	2024	$ 64,343,264.29
Acta Parcial No. 4 (FUE ANULADA)				
Acta Parcial No. 5	25	11	2024	$ 58,467,039.37
Acta Parcial No. 6	6	2	2025	$ 115,771,664.70
Acta Parcial No. 7	13	3	2025	$ 72,514,373.00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 396,128,380.92**
TOTAL SALDO NO EJECUTADO				$ 329,486,866.18
Observaciones y aclaraciones:				

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	**INTERESADO**	**ASUNTO**	**RESPUESTA O TRÁMITE**
11-abr-25	CONSORCIO SISA VIAS	Acta parcial No.9	
23-abr-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-494-OFC. Requerimiento No.1 Irregularidades en resultado de ensayos y en los acabados de las obras ejecutadas por el contrato de obra No. 3268 de 2023.	
23-abr-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-495-OFC. Solicitud de entrega de informes mensuales	
23-abr-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-496-OFC. Requerimiento No.1 – Solicitud de cumplimiento en la implementación del PMT vigente	
23-abr-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-497-OFC. Solicitud envío reporte de cantidades semanales del contrato de obra No 3268 de 2023.	
29-abr-25	Consorcio SIVA VIAS	CSV-2023-134. Normatividad defensas viales	
30-abr-25	INGEOCIM S.A.S	T-002-2023-499-OFC. Respuesta a comunicado CSV-2023-134. NORMATIVIDAD DE DEFENSAS VIALES OBSOLETAS	
Observaciones y aclaraciones:			

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA											
NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO						
					DESDE			HASTA			
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Carlos Eduardo Mojica Contreras	C.C. 1.093.746.342	x	x	x	9	4	2025	8	5	2025	
Roymar Alberto Gelves Galvis	C.C. 1.090.488.327	x	x	x	9	4	2025	8	5	2025	
Alvaro Augusto Gonzales	C.C. 1.111.200.878	x	x	x	9	4	2025	8	5	2025	
Maritza Coronado Gutierrez	C.C. 52.763.815	x	x	x	9	4	2025	8	5	2025	
Carlos Arturo Castro Silva	C.C. 12.109.886	x	x	x	9	4	2025	8	5	2025	

Neimar Arley Castaño Pelaez	C.C. 79.758.293	x	x	x	9	4	2025	8	5	2025
Nestor Javier Bahos Canencio	C.C. 1.019.022.504	x	x	x	9	4	2025	8	5	2025
William Jualian Saavedra	CC 7183197	X	X	X	9	4	2025	8	5	2025

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS	C.C. 1.093.746.342
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ROYMAR ALBERTO GELVES GALVIS	C.C. 1.090.488.327
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	NESTOR JAVIER BAHOS CANENCIO	C.C. 1.019.022.504
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELÁEZ	C.C. 79.758.293
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CARLOS ARTURO CASTRO SILVA	C.C. 12.109.886
RESIDENTE SISOMA	MARITZA CORONADO GUTIERREZ	C.C. 52.763.815
TOPOGRAFO INSPECTOR (entra)	ALVARO AUGUSTO GONZALES	C.C. 1.111.200.878
CADENERO	WILLIAM JULIAN SAAVEDRA JIMENEZ	C.C. 7.183.197

***Se incluyó personal nuevo en el periodo (hoja de vida con aprobación de supervisión)**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO 3028	
INSPECCIONES	
CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	
PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	
ACCIDENTALIDAD.	
Observaciones y aclaraciones:	

RELACION DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA				
DESCRIPCIÓN	**FECHA**			**OBSERVACIÓN**
	dd	**mm**	**aaaa**	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN CONCRETOS				
CANAL N°2	11	4	2025	
CANAL N°2	11	4	2025	
DENTELLON BOX CULVERT	13	4	2025	
PLACA DE PISO BOX	16	4	2025	
MURO BOX CULVERT	23	4	2025	
PLACA DE PISO BOX	16	4	2025	
DENTELLON BOX CULVERT	13	4	2025	
CANAL N°2	11	4	2025	
MUROS BOX CULVERT	29	4	2025	
MUROS BOX CULVERT	29	4	2025	
Observaciones y aclaraciones:				

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Socialización - etapa previa a la iniciación	29	8	2023	Acta formato A-AD-GC-F-022
Comité No. 1 (obra) - etapa previa a la iniciación	18	9	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 2 (obra) - etapa previa a la iniciación	4	10	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 3 (obra) - etapa ejecución	25	10	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 1 (interventoria) - etapa ejecución	31	10	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 4 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	7	11	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 5 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	6	2	2024	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 6 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	20	2	2024	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 7 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	26	2	2024	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 8	30	5	2024	Visita de obra y seguimiento al contrato 3268 2023
Comité No. 9	18	6	2024	Visita de obra y seguimiento al contrato 3268 2023
Comité No. 10	21	6	2024	Visita de obra y seguimiento al contrato 3268 2023
Comité No.11	26	6	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados
Comité N° 12	17	7	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados
Comité Técnico para temas hidráulicos	21	11	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados con temas hidráulicos.


Nota: Se relacionan los comités realizados en marco de los contratos de obra e interventoría.

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de supervision No. 0							etapa previa a iniciación
Informe de supervision No. 1	9	10	2023	8	11	2023	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 2	9	11	2023	8	12	2023	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 3	9	12	2023	8	1	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 4	9	1	2024	8	2	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 5	9	2	2024	8	3	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 6	9	3	2024	8	4	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 7	9	4	2024	8	5	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 8	9	5	2024	29	5	2024	(entrega supervisión)
Informe de supervision N° 9	30	5	2024	9	7	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 10	10	7	2024	26	7	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 11	13	11	2024	8	11	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 12	9	12	2024	8	1	2025	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 13	9	1	2025	8	2	2025	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 14	9	2	2025	8	3	2025	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 15	9	3	2025	8	4	2025	etapa de Ejecución

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	

FIRMA: 

Supervisor

NOMBRE: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA



Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 23/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **58** del **17/03/2025** al **23/03/2025** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS				
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS-60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%				
CONTRATO No.	3268 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80		
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.862.424.115,65		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.880.055.314,45		
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -		
FECHA DE REINICIO	11/01/2024		$ -		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024				
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	31/12/2024				
FECHA DE REINICIO 3	8/01/2025				
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -		
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024				
FECHA DE PRÓRROGA 3:	08/01/2025				
FECHA DE PRÓRROGA 4:	18/02/2025				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.369.688,10
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 725.615.247,10
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	RP 2025 (CDP 1578)
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
		2023	2024		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 200.369.688		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRACTO DE OBRA	$ 9.880.055.314,45	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.181.508.999,42	82,81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.176.872.180,42	72,64%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (1.004.636.819,00)	-10,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 232.615.662,42	2,35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 181.793.017,79	1,84%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ (50.822.644,63)	-0,51%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 600.869.882,34	82,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 527.086.915,49	72,6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.083.858,95	2,35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.351.320,55	1,84%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en trámite las actas parciales No.6 y No.7 del contrato de interventoría 3031 de 2023.

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	2.407.048.985,20
Saldo $	37.556.943,57

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 89% Avance o Atraso Físico %: -6,000%
Meta Física Ejecutada %: 83%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	1
retroexcavadora (pajarita	x	1
Motoniveladora	x	1
Vibro compactador	x	1
Carro tanque	x	1
Finisher	x	1
Compactador neumático	x	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.4. el cual no se ha cumplido en su totalidad.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Trituradora Santa Lucia — Km 6 Vía Paz de Río - Belén

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos y base granular.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC.

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	24	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 34

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Nivelación y replanteo topográfico.

Empalme de filtro llegada alcantarilla

Instalación de base granular

Excavacion e instalación de pedraplen para mejoramiento de la k1+410

Imprimación para instalación de mezcla asfáltica

Instalación de mezcla asfáltica

Fundida de canal

Excavación y construcción de filtro pendiente en tramo desde la k1+430 a la k1+440.

Fundida de cuneta + accesos

Excavación y conformación con afirmado para soporte de canal k0+720 hacia menores.

****Gestión administrativa****

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA
T-002-2023-485-OFC	19/3/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Respuesta comunicado CSV-2023- 130 - SOLICITUD DE ACCESO A PREDIO POR PARTE DE LA SEÑORA GLADYS CÁRDENAS.
T-002-2023-486-OFC	19/3/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Respuesta correo electrónico del 18 de marzo de 2025 – Hoja de vida Topógrafo inspector del contrato de obra No.3268 de 2023.
T-002-2023-487-OFC	21/3/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Respuesta a comunicado CSV-2023-133. Respuesta a comunicados CSV-2023-128 y CSV-2023-133. SOLUCIÓN A ALCANTARILLA No.6 EN LA ABSCISA K4+200

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNIC CORRESP.	CODIGO ENTIDAD	EMPRESA O ENTIDAD	DIRIGIDO A	OBSERVACIONES REFERENCIA
OFC494	14-mar-25	CSV-2023-130	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	SOLICITUD DE ACCESO A PREDIO POR PARTE DE LA SEÑORA GLADYS CÁRDENAS
OFC495	17-mar-25	correo	CARLOS JULIÁN ESPÍNDOLA BOYACÁ	CARLOS JULIÁN ESPÍNDOLA BOYACÁ	AJUSTE DISEÑO ABSCISADO DE CAMPO
OFC496	17-mar-25	correo	DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	INGEOCIM SAS	Subsanación informe mensual No.13
OFC497	18-mar-25	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	HOJA DE VIDA TOPOGRAFO
OFC498	18-mar-25	correo	B&V INGENIERIA SAS	INGEOCIM SAS	ENTREGA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - CIERRE VIAL POR CONSTRUCCION DE BOX CULVERT
OFC499	19-mar-25	correo	Via.villadeleyvabyving	INGEOCIM SAS	PMT construccion box culvert la chocita
OFC500	19-mar-25	correo	Via.villadeleyvabyving	INGEOCIM SAS	programación de obra box culvert la chocita
OFC501	19-mar-25	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INFORMES MENSUALES NO.13 DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2025
OFC502	19-mar-25	CSV-2023-131	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN FRENTE DE TRABAJO SUBCONTRATISTA B&V
OFC503	19-mar-25	CSV-2023-132	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	ALCANCE AL OFICIO CSV-2023-131 - TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN FRENTE DE TRABAJO SUBCONTRATISTA B^0V
OFC504	20-mar-25	CSV-2023-133	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	RESPUESTA A OFICIO T-002-2023-483-OFC - BOX CULVERT 1.0 X 1.0 M

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mejoramiento de la subrasante con pedraplén



Mejoramiento de la subrasante con pedraplén



Estabilización de material granular saturado



Estabilización de material granular saturado



Construcción de filtro



Concreto para cuetas.



Concreto para cuetas.



Céreo de base granular



Céreo de material granular



Conformación de terreno para cuetas



Instalación de acero y formaleta para cuetas



Instalación de acero y formaleta para cuetas

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
* Seguimiento y control de las especificaciones técnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VÍAS. * Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías. * Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VÍAS. *Elaboración de informes. *Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VÍAS.	ELABORÓ FIRMA NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA REVISÓ FIRMA NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **59** del **24/03/2025** al **30/03/2025** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS		
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS 60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%		
CONTRATO No.	3068 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.862.424.115,65
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.880.055.314,45
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -
FECHA DE REINICIO	11/01/2024		$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024		
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	31/12/2024		
FECHA DE REINICIO 3	8/01/2025		
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024		
FECHA DE PRÓRROGA 3:	18/02/2025		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/05/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.369.688,10
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 725.615.247,10
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/05/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	RP 2025 (CDP 1578)
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
		2023	2024		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 200.369.688		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 9.880.055.314,45	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.491.907.542,77	85,95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.510.818.050,04	76,02%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (981.089.492,72)	-9,93%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 296.401.659,43	3,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 333.945.869,63	3,38%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ 37.544.210,19	0,38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se tiene en trámite el acta de obra parcial No.8

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	2.444.605.928,77
Saldo $	0,00

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 523.666.304,88	85,95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 551.612.710,85	76,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.768.457,41	3,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.525.795,35	3,38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en trámite las actas de cobro parcial No.6 y No.7.

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 92% — Avance o Atraso Físico %: -8,000%
Meta Física Ejecutada %: 84%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	1
retroexcavadora (pajarita	x	1
Motoniveladora	x	1
Vibro compactador	x	1
Carro tanque	x	1
Finisher	x	1
Compactador neumático	x	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.3. el cual no se ha cumplido en su totalidad. Los porcentajes fueron actualizados conforme la programación de obra presentada.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Trituradora Santa Lucia, Km 8 Vía Paz de Río - Belén

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos, base granular, afirmado y triturado para filtro..

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC.

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	26	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	26	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Km 3+200 vía Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Nivelación y replanteo topográfico.

Empalme de filtro llegada alcantarilla

Fundida de cunetas y bordillos de cunetas

Fundida de cunetas para entradas a predios

Fundida de solado para

Imprimación e instalación de mezcla asfáltica.

Mejoramiento con rajón para solado de canal

Nota: Se reitera observación por procesos constructivos durante la instalación de concretos solicitandoles garantizar el recubrimiento minimo de en las estructuras de drenaje y bordillos.
Adicionalmente, se evidencia en campo la presencia de patologias en estructura de pavimnetos flexible, para lo cual se requiere al contratista indicar las medidas correctivas que se implementaran.
Por ultimo se evidencia en campo sobreanchos los cuales seran justificados por le contratista ya que generan mayores cantidades, debido a los diseños aprobados.
Se sugiere a la firma contratista contar con estrategias que puedan mitigar las afectaciones por las lluvias, implementando plasticos o creando zanjas cerca a las construcciones que reduzcan daños en estructuras que se esten contruyendo.
Se sugiere a la firma contratista iniciar con los rellenos en la parte trasera de las estructuras de canales, con el objetivo de garantizar el funcionamiento adecuado del canal.

Esta recomendación se basa en la observación de que, durante los días de lluvia, el flujo de agua no se canaliza adecuadamente dentro del canal, sino que se desvía hacia la parte trasera de la estructura.

Al realizar los rellenos en la parte trasera, se podrá:

- Redirigir el flujo de agua hacia el canal
- Prevenir daños a la estructura y sus alrededores
- Garantizar el funcionamiento eficiente del canal

Se solicita que se tenga en cuenta esta recomendación para evitar problemas futuros y garantizar la calidad de la obra.
Se solicita a la firma contratista mantener la zona de trabajo en orden y aseo con el fin de evitar accidentes laborares.
Se solicita a la firma contratista tener mas cuidado con los acabados, ya que al momento de fundir cunetas, se esta dejando mezcla de concreto en el pavimento flexible.
Se solicita mantener señalizacion en los frente de trabajo.

****Gestión administrativa****

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA
T-002-2023-488-OFC	25/3/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Apremio No.1. Solicitud de aumento de rendimientos de obra y cumplimiento al cronograma.
T-002-2023-489-OFC	26/3/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Reiteración observaciones a los informes mensuales SST y ambiental N°12 correspondientes al periodo comprendido entre el 09 de enero al 08 de febrero de 2025..
T-002-2023-490-OFC	27/3/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Observaciones a los informes mensuales SST y ambiental N°13 correspondientes al periodo comprendido entre el 09 de febrero al 08 de marzo de 2025.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNIC CORRESP.	CODIGO ENTIDAD	EMPRESA O ENTIDAD	DIRIGIDO A	OBSERVACIONES REFERENCIA
OFC505	25-mar-25	S-2025-000231-SECINF	GOBERNACION DE BOYACÁ	INGEOCIM SAS	Devolucion actas 6 y 7 de Interventoria
OFC506	25-mar-25	correo	B&V INGENIERIA SAS	INGEOCIM SAS	ENTREGA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - CIERRE VIAL POR CONSTRUCCION DE BOX CULVERT
OFC507	26-mar-25	S-2025-000167-SECINF	GOBERNACION DE BOYACÁ	INGEOCIM SAS	Respuesta a Obra de drenaje K4+200

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el cereo de base granular, realizar instalación de mezcla asfáltica, continuar con la construcción de cunetas.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fundida de bordillo (cuneta)
K0+960 - K0+940 margen izquierdo



Desencofrado de cuneta
k3+396 margen derecha alcantarilla de k3+ 350



Mejoramiento de base granular
K1 +290 al k1+320 margen izquierda



Instalación de formaletas para fundir bordillo de cuneta
k0+860 al k0+950 margen izquierda



Excavación replanteo
k1+140 margen izquierda



Fundida solado
k0+667 al k0+690



Mejoramiento en ciclópeo
k1+145 al k1+160



Lleno de filtro
k0+990 al k1+030



Fundida de bordillo de cuneta
k0+788 k0+830 margen izquierda



Toma de densidades por la interventoría



Imprimación carril izquierdo
k1+230 al k1+430



Instalación de mezcla asfáltica
K1+430



Encofrado de canal
k1 +140 al k1 170



Encofrado de canal
k0+680



Replanteo para cuneta
k3+350 al k3+410 margen izquierda



Instalación de mezcla asfáltica
k1+460 al k1+515 margen derecha capa extendida manual de 0,04



Perfilando sub raznte
k0+990 al k1 +100



Encofrado para canal
k1+140 al k1+170



Llegada de material de sub base
k1+090



Replanteo para localizar box y gaviones

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Seguimiento y control de las especificaciones técnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VÍAS.

*Requerimientos al contratista para aumentar rendimientos y garantizar cumplimiento de especificaciones técnicas.

* Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías.

* Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VÍAS.

*Elaboración de informes.
*Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VÍAS.

ELABORÓ
FIRMA
NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REVISÓ
FIRMA
NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 07/04/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **60** del **31/03/2025** al **06/04/2025** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS		
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS 60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%		
CONTRATO No.	3266 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.862.424.115,65
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.880.055.314,45
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -
FECHA DE REINICIO	11/01/2024		$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024		
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	31/12/2024		
FECHA DE REINICIO 3	8/01/2025		
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024		
FECHA DE PRÓRROGA 3:	18/02/2025		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/05/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.369.688,10
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 725.615.247,10
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/05/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	RP 2025 (CDP 1578)
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	$ 681.811.256
		2023	**2024**		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 200.369.688		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 9.880.055.314,45	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.793.249.229,86	89,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.587.882.481,50	76,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (1.205.366.748,36)	-12,20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 306.281.714,75	3,10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 59.280.331,89	0,60%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ (247.001.382,86)	-2,50%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se tiene en trámite el acta de obra parcial No.8.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 645.797.569,92	89,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 557.272.509,77	76,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.494.072,66	3,10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.353.691,48	0,60%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La entidad tiene en trámite las actas de cobro parcial No.6 y No.7.

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	2.444.605.928,77
Saldo $	0,00

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 94%
Meta Física Ejecutada %: 86%
Avance o Atraso Físico %: -8,000%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	1
retroexcavadora (pajarita	x	1
Motoniveladora	x	1
Vibro compactador	x	1
Carro tanque	x	1
Finisher	x	1
Compactador neumático	x	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.3. el cual no se ha cumplido en su totalidad. Los porcentajes fueron actualizados conforme la programación de obra presentada.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Trituradora Santa Lucia Km 6 Vía Paz de Río - Belén

PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: En el período correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos, base granular, afirmado y triturado para filtro..

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC.

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	26	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	26	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 36

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Nivelación y replanteo topográfico.

Fundida de cunetas y bordillos de cunetas

Fundida de cunetas para entradas a predios

Instalacion y compactacion de material granular sub base

Poda de zona verde puente LA CHOCITA

Mejoramiento con rajón

Imprimación e instalación de mezcla asfaltica

Demolicion de alcantarilla para construccion de BOX CULVERT DE 1,00M X 1,00M

Demolicion PUENTE EXISTE LA CHOCITA

Nota: Se reitera observación por procesos constructivos durante la instalación de concretos solicitandoles garantizar el recubrimiento minimo de en las estructuras.
Se sugiere a la firma contratista contar con estrategias que puedan mitigar las afectaciones por las lluvias, implementando plasticos o creando zanjas cerca a las construcciones que reduzcan daños en estructuras que se esten contruyendo.
Se sugiere a la firma contratista iniciar con los rellenos en la parte trasera de las estructuras de canales, con el objetivo de garantizar el funcionamiento adecuado del canal.

Esta recomendación se basa en la observación de que, durante los días de lluvia, el flujo de agua no se canaliza adecuadamente dentro del canal, sino que se desvía hacia la parte trasera de la estructura.

Al realizar los rellenos en la parte trasera, se podrá:

- Redirigir el flujo de agua hacia el canal
- Prevenir daños a la estructura y sus alrededores
- Garantizar el funcionamiento eficiente del canal

Se solicita que se tenga en cuenta esta recomendación para evitar problemas futuros y garantizar la calidad de la obra.

Se soliicta a la firma contratista mantener la zona de trabajo en orden y aseo con el fin de evitar accidentes laborares.
Se solicita a la firma contratista tener mas cuidado con los acabados, ya que al momento de fundir cunetas, se esta dejando mezcla de concreto en el pavimento flexible.
Se solicita mantener señalizacion en los frente de trabajo.

****Gestión administrativa****

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA
T-002-2023-491-OFC	1/4/2025	Personeria Villa de Leyva	José Orlando Piraquive	Requerimiento No.1 – Solicitud de cumplimiento al compromiso pactado en el comité técnico del pasado 14 de marzo de 2025, referente a la afectación causada por la alcantarilla No.18 en la ABSCISA K6+355.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNIC CORRESP.	CODIGO ENTIDAD	EMPRESA O ENTIDAD	DIRIGIDO A	OBSERVACIONES REFERENCIA
OFC508	31-mar-25	correo	personeria villadeleyva	INGEOCIM SAS	SEGUIMIENTO Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN
OFC509	1-abr-25	correo	B&V INGENIERIA SAS	INGEOCIM SAS	ENTREGA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - CIERRE VIAL POR CONSTRUCCION DE BOX CULVERT Y ALCANTARILLA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el cereo de base granular, realizar instalación de mezcla asfáltica, continuar con la construcción de cunetas.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Extensión de material granular tipo subbase



Encofrado para fundida de canal K0+690 AL K0+660



Replanteo de box culvert la chocita - topografía de la gobernación,



Fundida de canal KK0+690 K0+660



Instalación de subbase SINALOA



Fundida de cuneta K3+388 margen derecha



Excavación para mejoramiento de superficie k1+145 al k1+160



Fundida de cuneta K3+388 margen izquierda



Instalación de rajón para mejoramiento de superficie



Fundida de canal K0+660 AL K0+640



Poda de zona verde en puente la chocita



Encofrado de canal K0+640 AL K0+620



Socialización PMT con representantes de la comunidad



Imprimación para instalación de mezcla asfáltica



Demolición puente existente - La Chocita



Construcción de entradas a predios



Instalación de mezcla asfáltica



Instalación de mezcla asfáltica



Demolición de alcantarilla existente zona Sinaloa



Retiro de material sobrante alcantarilla zona Sinaloa

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
* Seguimiento y control de las especificaciones técnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VÍAS. *Requerimientos al contratista para aumentar rendimientos y garantizar cumplimiento de especificaciones técnicas. * Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías. * Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VÍAS. *Elaboración de informes. *Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VIAS.	ELABORÓ FIRMA NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA REVISÓ FIRMA NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/04/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **61** del **07/04/2025** al **13/04/2025** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS		
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS-60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%		
CONTRATO No.	3268 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.862.424.115,65
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.880.055.314,45
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -
FECHA DE REINICIO	11/01/2024		$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	25/07/2024		
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	31/12/2024		
FECHA DE REINICIO 3	8/01/2025		
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024		
FECHA DE PRÓRROGA 3:	18/02/2025		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/05/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.369.688,10
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 725.615.247,10
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/05/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	SGR	GOBERNACIÓN
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.067.188.828	$ 1.812.866.486
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 5.553.979.680	$ 1.131.055.230
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.513.209.148	$ 681.811.256
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 598.714.593	$ 126.900.654
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 252.357.528	$ 71.256.480
	SALDO DE VIGENCIA	$ 346.357.065	$ 55.644.175

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 9.880.055.314,45	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.311.102.530,52	84,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.538.482.204,93	76,30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (772.620.325,59)	-7,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 395.202.212,56	4,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 171.917.962,47	1,74%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ (223.289.250,11)	-2,26%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	2.444.605.928,77
Saldo $	0,00

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 610.387.545,86	84,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 553.644.433,54	75,3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.024.609,88	4,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.625.705,30	1,74%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: la interventría atendió las observaciones presentadas al acta parcial No.5 y se encuentra en trámite el acta parcial No.6.

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 87% Avance o Atraso Físico %: -4,000%
Meta Física Ejecutada %: 83%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	1
retroexcavadora (pajarita	x	2
Motoniveladora	x	1
Vibro compactador	x	1
Carro tanque	x	1
Finisher	x	1
Compactador neumático	x	1
Total		8

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: Desde la interventoría se ha recomendado al consorcio contratista aumentar la mano de obra y por ende rendimientos en el frente de cunetas.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Trituradora Santa Lucia
Km 6 Vía Paz de Río - Belén

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos, base granular, afirmado y triturado para filtro..

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	34	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	34	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Nivelación y replanteo topográfico.

Fundida de cunetas y bordillos de cunetas

Fundida de cunetas para entradas a predios

Fundida de canal frente 1 y frente 2

Instalacion y compactacion de material granular sub base

Mejoramiento con rajón

Aemado de acero de BOX CULVERT DE 1,00M X 1,00M

construccion de BOX CULVERT DE 1,00M X 1,00M

Mejoramiento para construccion de superficie BOX COULVERT

Nota: Se reitera observación por procesos constructivos durante la instalación de concretos solicitandoles garantizar el recubrimiento minimo de en las estructuras.
Se sugiere a la firma contratista contar con estrategias que puedan mitigar las afectaciones por las lluvias, implementando plasticos o creando zanjas cerca a las construcciones que reduzcan daños en estructuras que se esten contruyendo.
Se sugiere a la firma contratista iniciar con los rellenos en la parte trasera de las estructuras de canales, con el objetivo de garantizar el funcionamiento adecuado del canal.

Esta recomendación se basa en la observación de que, durante los días de lluvia, el flujo de agua no se canaliza adecuadamente dentro del canal, sino que se desvía hacia la parte trasera de la estructura.

Al realizar los rellenos en la parte trasera, se podrá:

- Redirigir el flujo de agua hacia el canal
- Prevenir daños a la estructura y sus alrededores
- Garantizar el funcionamiento eficiente del canal

Se solicita que se tenga en cuenta esta recomendación para evitar problemas futuros y garantizar la calidad de la obra.

Se solilicta a la firma contratista mantener la zona de trabajo en orden y aseo con el fin de evitar accidentes laborares.
Se solicita a la firma contratista tener mas cuidado con los acabados, ya que al momento de fundir cunetas, se esta dejando mezcla de concreto en el pavimento flexible.
Se solicita mantener señalizacion en los frente de trabajo.

****Gestión administrativa****

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA
GENERAL/CÓDIGO DE TRABAJO/PROPUESTAS

INGEOCIM LTDA.
Ingenieros Consultores

CONSECUTIVO NUMERO INICIAL : 521
AÑO : 2007

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA	DA RESPUESTA AL OFICIO	RADICACIÓN FECHA	RADICACIÓN NUMERO
T-002-2023-492-OFC	8/4/2025	Gobernación de Boyacá	José Leonardo Álvarez	Respuesta correo del 31 de marzo de 2025, referente a la afectación causada por la alcantarilla No.18 en la ABSCISA K6+355.			

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN		RECIBIDO		CODIGO	EMPRESA O	DIRIGIDO A	DISTRIBUIDO A		OBSERVACIONES						No OFICIO DE RESPUESTA	FECHA DE RADICADO
	CORRESP.	E-mail	FECHA	HORA	ENTIDAD	ENTIDAD		NOMBRE	FECHA	REFERENCIA	INF.	DAR RTA	No DIAS CALENDARIO PARA RESPONDER	FECHA DE RESPUESTA	FECHA ESTA VIGENTE		
OFC310	7-abr-25	7-abr-25	7-abr-25	10:05	S-2025-000277-SECINF	GOBERNACION DE BOYACÁ	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	7-abr-25	Aprobacion HV Topografo Inspector	X			07-abr-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA		
OFC311	10-abr-25	10-abr-25	10-abr-25	18:28	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	10-abr-25	ACTA PARCIAL DE OBRA No.10	X			10-abr-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA		
OFC312	10-abr-25	10-abr-25	10-abr-25	23:06	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	10-abr-25	ACTA PARCIAL 9 ACORDE A ULTIMA REVISION	X			10-abr-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA		

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el cereo de base granular, realizar instalación de mezcla asfáltica, continuar con la construcción de cunetas.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Nivelación de base granular



Desencofrado de canal k0+640 al k0+660



Excavación para empalme de filtro del condominio k1+170 margen derecha



Fundida de cuneta K3+271 margen derecha



Fundida de cuneta
K3+200 al k3+230



Replanteo de cuneta k3+150 al k3+180 se reduce 0 ,75 entre estás abcisas margen izquierda



Replanteo de cuneta
k3+120



Replanteo de cuneta
k3+200 margen derecha



Replanteo de cuneta
k3+190 margen izquierda



Instalación de acero de box culvert
k1+190



Instalación de acero de box culvert
k1+190



Encofrado de canal
k0+640



Fundida de solado
k0+590 al k0+620



Excavción para box en k0+000



Fundida de cuneta
k3+180 al k3+200



Encofrado de box culvert
k1+190



Fundida Box culvert SINALOA



Replanteo de canal k1+170 a empalme de box k1+ 190



Nivel de mejoramiento box
k0+000



Encofrado para canal
k0+600 al k0+620 margen izquierda



Fundida de canal
k0+600 al k0+620



Fundida de placa superior box culvert
k1+ 190



Replanteo para solado de canal
k0+580



Fundida de solado de box
k0+000

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Seguimiento y control de las especificaciones tecnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VIAS.

*Requerimentos al constratista para aumentar rendimientos y garantizar cumplimiento de especificaciones técnicas.

* Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías.

* Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VIAS.

*Elaboración de informes.

*Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VIAS.

ELABORÓ

FIRMA

NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.**

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REVISÓ

FIRMA

NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/04/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **62** del **14/04/2025** al **20/04/2025** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS		
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS 60% Y SIS ORGANIZACION S.A.S 40%		
CONTRATO No.	3266 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.862.424.115,65
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.880.055.314,45
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -
FECHA DE REINICIO	11/01/2024		$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024		
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	31/12/2024		
FECHA DE REINICIO 3	8/01/2025		
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024		
FECHA DE PRÓRROGA 3:	18/02/2025		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/05/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 200.369.688,10
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 725.615.247,10
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	22/05/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	SGR	GOBERNACIÓN
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.067.188.828	$ 1.812.866.486
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 5.553.979.680	$ 1.131.055.230
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.513.209.148	$ 681.811.256
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 598.714.593	$ 126.900.654
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 252.357.528	$ 71.256.480
	SALDO DE VIGENCIA	$ 346.357.065	$ 55.644.175

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 9.880.055.314,45	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.706.304.743,09	88,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.761.771.455,03	78,56%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (944.533.288,06)	-9,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 395.202.212,58	4,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 223.289.250,11	2,26%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ (171.912.962,47)	-1,74%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 639.412.155,74	88,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 570.043.338,12	78,6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.024.609,88	4,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.398.904,58	2,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	2.444.605.928,77
Saldo $	0,00

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 89%
Meta Física Ejecutada %: 85%
Avance o Atraso Físico %: -4,000%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	1
retroexcavadora (pajarita	x	2
Motoniveladora	x	1
Vibro compactador	x	1
Carro tanque	x	1
Finisher	x	1
Compactador neumático	x	1
Total		8

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.3. el cual no se ha cumplido en su totalidad. Los porcentajes fueron actualizados conforme la programación de obra presentada.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Trituradora Santa Lucia
Km 6 Via Paz de Rio - Belen

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos, base granular, afirmado y triturado para filtro..

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC.

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	34	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	34	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Nivelación y replanteo topográfico.
Fundida de cunetas y bordillos de cunetas
Fundida de cunetas para entradas a predios
Instalacion y compactacion de material granular sub base
Mejoramiento con rajón
Relleno con afirmado de BOX CULVERT DE 1,00M X 1,00M
Compactacion de material granular

****Gestión administrativa****

CORRESPONDENCIA ENVIADA

N/A

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

N/A

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el cereo de base granular, realizar instalación de mezcla asfáltica, continuar con la construcción de cunetas.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavación manual



Nivelación de base granular



Fundida de cuneta



Excavación manual



Relleno con afirmado para estructuras



Instalación de concreto



Instalación y nivelación de base granular



Fundida de cuneta

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Seguimiento y control de las especificaciones tecnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VIAS.
*Requerimentos al constratista para aumentar rendimientos y garantizar cumplimiento de especificaciones técnicas.
* Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías.

* Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VIAS.

*Elaboración de informes.
*Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VIAS.

ELABORÓ
FIRMA
NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REVISÓ
FIRMA
NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA