Fecha 2025-06-02 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción Ciclopuente Av. Boyacá por Canal Salitre

CONTRATO No. IDU-1776-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jorge Elias Sejin Garces - Apoyo Principal, Oscar Ivan Gil Maldonado - Especialista de Apoyo, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	6.15%
% EJECUTADO	3.94%
% VARIACIÓN	-2.21%

ESTADO DEL CONTRATO

En Ejecución, Se trabaja en la implementación del cruce semaforizado con el fin de dar inicio al desmonte del puente existente una vez se encuentre terminado el cruce acorde al PMT

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA	**Contratista**	CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-1776-2023	**Contrato No.**	IDU-1789-2023
Valor Inicial	$ 40.265.583.849,00	**Valor Inicial**	$ 5.998.884.934,00
Total Contrato	$ 40.265.583.849,00	**Total Contrato**	$ 5.998.884.934,00
Valor Pagado	$ 14.439.358.737,00	**Valor Pagado**	$ 1.366.985.258,00
Plazo Inicial	660 días	**Plazo Inicial**	660 días
Plazo Actualizado	660 días	**Plazo Actualizado**	660 días
Fecha de Iniciación	2024-04-03	**Fecha de Iniciación**	2024-04-03
Fecha de Terminación Actual	2026-05-27	**Fecha de Terminación Actual**	2026-05-27
No. Empleos generados	41	**No. Empleos generados**	32

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-1789-2023
Valor Inicial	$ 5.998.884.934,00
Total Contrato	$ 5.998.884.934,00
Valor Pagado	$ 1.366.985.258,00
Plazo Inicial	660 días
Plazo Actualizado	660 días
Fecha de Iniciación	2024-04-03
Fecha de Terminación Actual	2026-05-27

No. Empleos generados	32

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
Precontrucción	100,00	100,00	$ 1.417.890.958,00	$ 1.417.890.958,00
Construcción	2,72	0,44	$ 1.058.395.163,00	$ 169.677.274,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
Costado occidental Av. Boyacá por calle 86A	0.0	0.0	0.0	
Costado oriental Av. Boyacá por calle 86A	0.0	0.0	0.0	
Separador central Av. Boyacá por calle 86A	0.0	0.0	0.0	