Fecha 2025-04-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE la construcción de la calzada sur y reconstrucción de la calzada norte para la Av. Francisco Miranda (calle 45) entre Carrera 7 y Carrera 5, ambas calzadas con sus respectivas franjas funcionales (andenes, franjas de paisajismo y calidad),

CONTRATO No. IDU-1777-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Milena Oviedo Contreras - Apoyo Principal, Angelo Diaz Ospina - Apoyo Principal, Paula Andrea Aguirre Romero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	36.1%
% EJECUTADO	20.99%
% VARIACIÓN	-15.11%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución
El último informe aprobado cuenta con No. de radicado 202533600556021.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	BELZCON SAS
Contrato No.	IDU-1771-2023
Valor Inicial	$ 15.630.957.236,00
Total Contrato	$ 15.630.957.236,00
Valor Pagado	$ 4.002.392.809,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	590 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2025-09-25
No. Empleos generados	36

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	RESTREPO Y URIBE S.A.S. ANTES LIMITADA
Contrato No.	IDU-1777-2023
Valor Inicial	$ 3.828.083.700,00
Total Contrato	$ 4.048.037.826,00
Valor Pagado	$ 440.339.615,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	590 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2025-09-25
No. Empleos generados	29

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	RESTREPO Y URIBE S.A.S. ANTES LIMITADA
Contrato No.	IDU-1777-2023
Valor Inicial	$ 3.828.083.700,00
Total Contrato	$ 4.048.037.826,00
Valor Pagado	$ 440.339.615,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	590 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06

Fecha de Terminación Actual	2025-09-25
No. Empleos generados	29

OBSERVACIONES Se avanza en la ejecución de 4 tramos:
FRENTE 1. ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.
FRENTE 2. CALZADA SUR K0+090 A K0+250.
FRENTE 3. ANDEN SUR K0+090 A K0+250.
FRENTE 6. CALZADA Y ANDÉN SUR K0+000 A K0+090.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	100,00	97,02	$ 364.723.662,00	$ 353.854.897,00
Construcción	54,61	38,22	$ 3.598.486.112,00	$ 1.725.119.438,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Frente 1: Calle 45 entre TV 4 a Kra.6: Muro de contención y caisson	100.0	82.73	-17.27	
Frente 2: Calle 45 entre TV 4 a Kra7: Calzada Costado sur	100.0	65.64	-34.36	
Frente 3: Calle 45 entre TV 4 a Kra7: Espacio publico costado sur	100.0	52.48	-47.52	
Frente 4 Calle 45 entre Kra 5 a Kra.7: Calzada norte	15.5	2.15	-13.35	
Frente 5. Calle 45 entre Kra 5 a Kra.7: Espacio Publico costado norte	0.0	0.0	0.0	
Frente 6: Calzado y Espacio publico costado sur (IDPC) K0+000-K0+090	100.0	56.24	-43.76	