Fecha 2025-06-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE la construcción de la calzada sur y reconstrucción de la calzada norte para la Av. Francisco Miranda (calle 45) entre Carrera 7 y Carrera 5, ambas calzadas con sus respectivas franjas funcionales (andenes, franjas de paisajismo y calidad),

CONTRATO No. IDU-1777-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Milena Oviedo Contreras - Apoyo Principal, Angelo Diaz Ospina - Apoyo Principal, Paula Andrea Aguirre Romero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	46.35%
% EJECUTADO	26.15%
% VARIACIÓN	-20.2%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución
El último informe aprobado cuenta con No. de radicado 202533600334371.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	BELZCON SAS
Contrato No.	IDU-1771-2023
Valor Inicial	$ 15.630.957.236,00
Total Contrato	$ 15.630.957.236,00
Valor Pagado	$ 4.313.208.526,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	590 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2025-09-25
No. Empleos generados	58

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	RESTREPO Y URIBE S.A.S. ANTES LIMITADA
Contrato No.	IDU-1777-2023
Valor Inicial	$ 3.828.083.700,00
Total Contrato	$ 4.048.037.826,00
Valor Pagado	$ 613.584.695,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	590 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2025-09-25
No. Empleos generados	31

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	RESTREPO Y URIBE S.A.S. ANTES LIMITADA
Contrato No.	IDU-1777-2023
Valor Inicial	$ 3.828.083.700,00
Total Contrato	$ 4.048.037.826,00
Valor Pagado	$ 613.584.695,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	590 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06

Fecha de Terminación Actual	2025-09-25
No. Empleos generados	31

OBSERVACIONES En ejecución, hay 3 frente de obra activos.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	100,00	98,74	$ 364.723.662,00	$ 353.854.897,00
Construcción	74,11	40,85	$ 4.801.875.339,00	$ 2.195.263.540,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Frente 1: Calle 45 entre TV 4 a Kra.6: Muro de contención y caisson	100.0	100.0	0.0	
Frente 2: Calle 45 entre TV 4 a Kra7: Calzada Costado sur	100.0	80.49	-19.51	
Frente 3: Calle 45 entre TV 4 a Kra7: Espacio publico costado sur	100.0	65.62	-34.38	
Frente 4 Calle 45 entre Kra 5 a Kra.7: Calzada norte	97.46	4.08	-93.38	
Frente 5. Calle 45 entre Kra 5 a Kra.7: Espacio Publico costado norte	2.38	0.0	-2.38	
Frente 6: Calzado y Espacio publico costado sur (IDPC) K0+000-K0+090	100.0	56.29	-43.71	
Frente 7- Intersección K0+200 a K0+220	100.0	48.56	-51.44	