
COLEGIO PRADO
VERANIEGO. SEDE-B



5 DICIEMBRE/19. - JUEVES.

A LAS 8 HORAS DE LA MAÑANA SE DA INICIO AL PERSONAL QUE EJECUTARA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A DEMOLICION Y REMOCION DE MATERIAL E INSTALACION DE PISO. POR PARTE DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA SE HUBO EQUIPO Y HERRAMIENTAS QUE HAY EN EL AREA DE INTERVENCION Y SE DEJA EN LA CANCHA MULTIPLE. SE INICIA CON EL RETIRO DE CUERPOS VEGETALES EXISTENTES Y ESTOS SE DEJAN ENCONADOS MIENTRAS SE CONSTRUYE LA NUEVA MATERA. LA TIERRA QUE SE SALE DE LA MATERA A DEMOLER, TAMBIEN ES ENCONADA PARA SER REUTILIZADA.

PERSONAL: 1 AYUDANTE.
CLIMA : SOLEADO.

6 DICIEMBRE/19. - VIERNES.

CONTINUA TRASLADO Y EXCAVACION DE TIERRA PROVENIENTE DE LA MATERA ACTUAL. AL FINAL DE LA TARDE SE INICIA DEMOLICION DE MATERA.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 AYUDANTE

7 DICIEMBRE/19 - SABADO

SE TENTIA DE HACER LA DEMOLICION DE LA MAMPOSTERIA DE LA MATERA, ESTE

MATERIAL SE DESALOJADO EN EL PATIO DEL COLEGIO, SE TERMINA TRASLADO DE TIERRA DE LA MATERA. EN LA DEMOLICION SE EVIDENCIA QUE EL AREA DE DEMOLICION NO TIENE PLACA CONTRAPISO, POR LO CUAL SE DEBERA CONSTRUIR ESTE ELEMENTO

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE

Residente Interventoría

9 DICIEMBRE/19 - LUNES

SE HACE SOBRE EXCAVACION DE 30 CM CON EL FIN DE FUNDIR PLACA CONTRAPISO EN EL AREA DONDE ESTABA LA MATERA, SE COMPACTARA 20 CM DE RECEBO Y FUNDIRA PLACA DE 10 CM.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE.

Residente Interventoría

11 DICIEMBRE/19 - MIERCOLES.

SE TIENE HECHA LA SOBRE EXCAVACION DEL AREA DE LA MATERA, SE RECIBE RECEBO B-600 Y RANA PARA COMPACTAR EN CAPAS DE 10 CM, ANTES DE FUNDIR A COMPACTAR SE HUMEDECE Y SE HACE COLADO CON PULIDORA A LA PLACA DE CONCRETO ACTUAL.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE.

Residente Interventoría

13 DICIEMBRE/19 - VIERNES.

SE FUNDE EL AREA DESBADA Y COMPACTADA DE ACUERDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL, SE REVISA LA VISTA DE SUPERVISORIA Y SE APROBARON LOS NIVELES Y LA ACTIVIDAD DEL PISO COMPACTADO SE PROGRAMA FUNDIDA PARA MAÑANA. LLEGA EQUIPO MECANICO - TROMPO - PARA LA MEZCLA DEL CONCRETO. LLEGA LADRILLO, SE CIMBRA Y SE HACE ACTIVIDAD DE HAMPOSTERIA DE MATERA UBICADA AL COSTADO SUR ORIENTAL DEL PATIO, DE ACUERDO AL REQUISITO DEL RECTOR.

Resid. Interventoría

14 DICIEMBRE/19 - SABADO.

SE FUNDE PLACA DE CONCRETO EN AREA DE MATERA, SE FUNDE Y PREPARA LA MEZCLA DE ACUERDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL, LA PLACA SE DESA FUNDIDA EN SU TOTALIDAD.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
2 AYUDANTES

Resid. Interventoría

16 DICIEMBRE/19 - LUNES

SE HUMECTA CONSTANTEMENTE LA PLACA DE CONCRETO FUNDIDA, CON PULIDORA SE HACE CORTE Y SE DILATA. SE AVANZA CON MAMPOSTERIA DE MATERA.

17 DICIEMBRE/19 - MARTES.

SE TERMINA MAMPOSTERIA DE MADERA Y SE INICIA PAÑETE IMPERMEABILIZADO AL INTERIOR DE LA MADERA.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE

Resid. Interventoría

18 DICIEMBRE/19. - JUEVES.

SE DEJA TERMINADO PAÑETE DE MADERA AL INTERIOR, SE HACEN MEDIA CAÑA PERIMETRAL, SE INICIA MAMPOSTERIA MURO COSTADO NORTE, SE SUBIRAN 3 HILADAS Y SE COLOCARA CON VIGA CINTA.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE.

Resid. Interventoría

21 DICIEMBRE/19 - SABADO

TRABAJOS DE MAMPOSTERIA MURO COSTADO NORTE, SE FIGURA ACERO PARA FUNDIDA DE VIGA CINTA.

CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE.

Resid. Interventoría

23 DICIEMBRE/19 - LUNES.

SE TUVO VISITA DE CONTAMINAMIENTO DE MAMPOSTERIA SECADA, SE TUVIERON MAESTRAS PARA PARTE DE MURO, SE SUGIERE QUE LOS MUROS QUE YA ESTAN CONSTRUIDOS NO ESTAN A PLOMO, POR LO CUAL EL PARTE TENDRA EL PLOMO DEL MURO. SE HIZO LLENADO DE TIERRA CON TIERRA.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE.

Resid. Interventoría

26 DICIEMBRE/19 - JUEVES.

SE AVANZA CON PARTE DE MURO, EN VISITA DE LA SED E INTERVENTORIA SE SOLICITA COMPLETAR 2 GRADAS OBSCADAS DONDE SE DEMOLIO LA TIERRA, SE AVANZA CON PARTE MURO COSTADO NORTE, SE TERMINA LLENADO DE TIERRA Y SE SIEMBRAN LAS PLANTAS LAS MATAS EN LA TIERRA.

CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: 1 OFICIAL.
1 AYUDANTE.

Resid. Interventoría

28 DICIEMBRE/19. SABADO.

SE AVANZA CON PARTE MURO COSTADO NORTE, SE TENDEN PASOS EN AREA DE DEMOLICION DE TIERRA.

30 DICIEMBRE/19 - LUNES.

SE AVANZA CON PAÑETE DE MURO COSTADO HOY. SE DESCIMBRA FORMALETA DE ATRÁS DE PASOS.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE.

Resid. Interventoría

2 ENERO/2020 - JUEVES.

SE TERMINA ACTIVIDAD DE PAÑETE MURO COSTADO OCCIDENTE, SE DEJA AFINADO Y LISTO PARA APLICACIÓN PINTURA.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE.

Resid. Interventoría

3 ENERO/20 - VIERNES.

SE HACE ASEO, SE RETIRA MATERIAL Y EQUIPO, SE SOLICITA DESPACHO COLORES PARA MURO. EL PERSONAL ES RETIRADO DE LA OBRA.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 AYUDANTE

Resid. Interventoría

7 ENERO/20 - MARTES.

SE ESTA A LA ESPERA DE DESPACHO DE COLORES PARA PINTURA MUROS. NO HAY PERSONAL EN LA OBRA.

Resid. Interventoría

9 ENERO/20 - JUEVES.

SE DESPACHO COLORES PARA PINTAR MUROS Y ESCALONES; ROJO, VERDE Y AMARILLO. NO HAY PERSONAL EN LA OBRA.

Resid. Interventoría

10 ENERO/20 - VIERNES

INGRESA PERSONAL A LA OBRA, SE DESPACHA MATERIAL DE PINTURA PARA REALIZAR ACTIVIDAD EN MUROS Y ESCALONES DE ACUERDO A LOS COLORES REQUERIDOS, LOS COLORES SE DISPONDRAN DE ACUERDO AL DISEÑO SOLICITADO. SE PINTA CON PINTURA TIPO KORAZA.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE.

Resid. Interventoría

11 ENERO/2020 - SABADO

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE PINTURA MUROS COSTADO NORTE.

CLIMA: SOLEADO - PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE

13 ENERO/2020 - LUNES.

SE TERMINAN ACTIVIDADES DE PINTURA DE MUROS Y GRADAS EN EL AREA INTERVENIDA CON LOS COLORES ESPECIFICADOS PARA ESTA ACTIVIDAD. SE HACE ACTIVIDAD DE ORDEN Y ASEO, SE RETIRA ESCOMBROS DEL COLEGIO.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE.

Residt. Interventoría

14 ENERO/20 - MARTES

SE RECIBE VISITA POR PARTE DE LA EMPRESA QUE INSTALARA PISO UPVC EN EL AREA DEL COLEGIO A INTERVENIR, SOLICITA HACER INTERVENCION AL PISO, PARA LO CUAL LA RECOMENDACION ES IMPRIMAR EL PISO CON MEZCLA DE SIKA LATEX CON CEMENTO. EN 2 CAPAS, LA ULTIMA DEBERA QUEDAR ESMALTADA, ESTO AYUDARA AL SELLADO DE LAS DILATACIONES SUPERFICIALES EVIDENCIADAS. NO HAY PERSONAL EN EL COLEGIO.

Residt. Interventoría

15 ENERO/2020 - M/LES.

INGRESA PERSONAL AL COLEGIO, EL CUAL VA A ESPECIFICAR EL SELLADO DE LA PLACA DE CONCRETO DE ACUERDO AL RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR, EL DIA DE HOY SE APLICA LA PRIMERA CAPA Y MAÑANA SE APLICARA LA SEGUNDA CAPA DEL MATERIAL SELLADO DE LAS DILATACIONES.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL

Resid. Interventoría

16 ENERO/2020 - JUEVES

SE HACE LA SEGUNDA PASE DE NIVELACION Y SELLADO DE LAS DILATACIONES DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL PROVEEDOR DEL PISO, EN HORAS DE LA MAÑANA SE RECIBE EN EL COLEGIO PISO TIPO UPVC.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 AYUDANTE.

Resid. Interventoría

20 ENERO/2020 - LUNES

SE INICIA INSTALACIÓN DE PISO UPVC EN EL AREA DESIGNADA, SE HACE LA NIVELACION Y DISPOSICION DE ACUERDO AL DISEÑO Y SE ADHIERA PARA INSTALACION FINAL.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE.

Resid. Interventoría

21 ENERO/20 - MARTES

CONTINUA INSTALACION DE PISO TIPO UPVC EN EL AREA DESIGNADA, LA ACTIVIDAD SE TERMINA EL DIA DE HOY,

POR PARTE DEL RECTOR DEL COLEGIO QUE A LA MATERA SE LE SUBAN 3 HILADAS MAS. LA SED APRUEBA LA ACTIVIDAD Y SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL.

Resid. Interventoría

22 ENERO/2020 - MIERCOLES

SE REVISA EL PISO INSTALADO UPVC, SE HACEN OBSERVACIONES LAS CUALES SON ATENDIDAS EN EL TRASCURSO DEL DIA, SE SOLICITA INSTALAR REMATE PERIMETRAL AL CONTORNO DE LOS MUROS Y ESCALON TIPO PVC, SE INFORMA QUE LA ACTIVIDAD SE EJECUTARA MAÑANA.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL.

Resid. Interventoría

24 ENERO/2020 - VIERNES

SE INSTALA REMATE PERIMETRAL EN MURO Y GRADAS, LAS ACTIVIDADES DE MURO REMATE DE PISO SE TERMINAN, INGRESA PERSONAL PARA SUBIR 3 HILADAS DE LADRILLO A LA MATERA, SE RETIRAN MATERIAL SOBRANTE Y SE PLANEA LA MAMPOSTERIA EJECUTADA.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 2 OFICIALES
1 AYUDANTE.

Resid. Interventoría

25 ENERO/2020 - SABADO.

SE LLENA LA MATERA CON TIERRA NEGRA Y SE PLANTAN MATERIAL VEGETAL, SE RETIRAN ESCOMBROS, SE ASEAN LAS ZONAS Y SE HACEN RETOQUES DE PINTURA EN LOS MUROS Y GRADAS.

CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE.

Resid. Interventoria

- 27 ENERO DE 2020

NOTA: Se hace revisión de observaciones pendientes hechas por interventoria y se evidencia que estan subsanadas satisfactoriamente. para entregar al Colegio.

NOTA 2: Se cierra la presente BITACORA por término de obras de mejoramientos y por término contractual de obra.

PRODEIN S.A.S.
Nit. 900 281 661 - 8

Residente Interventoría

Residente de obra

Henry Soto C.
Dacax S.A.S

Yinel Garcia C
Director de proyectos
Proyectos JO. SAS

DACAX S.A.S.
GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS
Nit: 804.010.094-1

BITACORA DE OBRA

COLEGIO GENERAL SANTANDER

3 DICIEMBRE/19 - MARTES

SE INICIAN ACTIVIDADES EN EL COLEGIO, SE HACE REPLANTEO DE LAS AREAS A INTERVENIR: 3 SALONES Y PROTECCION DE LOS BAÑOS CONTRA LA CANCHA, SE DETERMINA LEVANTAR EL ADOQUIN DE LOS SALONES, HACER RELLENO DE RECEBO, FUNDIR PLACA EN CONCRETO Y TERMINACION EN ENCHAPE.
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 2 OFICIALES

R.C

Residente Interventoría

5 DICIEMBRE/19 - JUEVES

SE LEVANTO EL ADOQUIN DE LOS 3 SALONES Y HOY SE RECIBE RECEBO B-600 Y SE INICIA A EXTENDER EN SALON COSTADO NORTE, Y SE COMPACTA CON EQUIPO MECANICO: COMPACTADOR. EL NIVEL DEL PISO, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO EL NIVEL DE PISO SOBE SOBRE EL NIVEL ACTUAL Y AL INGRESO DEL SALON DEJARA RAMPA DEL ANCHO DE LA PUERTA Y LONGITUD DE 20 CM.

R.C

7 DICIEMBRE/19 - SABADO
SE RECIBE EN OBRA MATERIAL DE CANTERA: MIXTO, SE FUNDEN

2

LAS MAESTRAS PARA FUNDIR LA PLACA.

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL: 2 OFICIALES
2 AYUDANTES

K.C

9 DICIEMBRE/19 - LUNES

SE FUNDE PLACA DE SALON COSTADO NORTE, ESPESOR PLACA 10 CM, SE ALISTA SALON #2 PARA FUNDIR EL DIA DE MAÑANA.

CLIMA: LLUVIAS EN LA TARDE

PERSONAL: 2 OFICIALES
2 AYUDANTES

K.C

Resid. Interventoria

11 DICIEMBRE/19 - MIERCOLES

SE DEJA FUNDIDO SALON #2 Y SE FUNDE EL DIA DE HOY SALON #3 COSTADO SUR, ESPESOR PLACAS 10 CM, EN 4 HORAS DE LA TARDE SE INICIA INSTALACION DE ENCHAPE SALON #2 COSTADO NORTE.

CLIMA: FUERTE LLUVIA EN LA TARDE

PERSONAL: 2 OFICIALES
2 AYUDANTES.

R.C

Resid. Interventoría

12 DICIEMBRE/19 - JUEVES
SE AVALIZA CON ENCHAPE SALONES #1 Y #2, SE INICIA EXCAVACION DADO FRENTE A BAÑOS CON LA NOVEDAD QUE SE ENCUENTRAN REDES ELECTRICAS Y REDES HIDRAULICAS, POR LO CUAL, EN VISITA DE INTERVENTORIA SE DEFINE MOVER LOS DADOS FRENTE A LOS BAÑOS LO NECESARIO PARA EVITAR LAS REDES, SE DESPLAZAN 30 CM HACIA EL COSTADO SUR, MOTIVO POR EL CUAL EL CERRAMIENTO NO QUEDARA ALINEADO.
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 2 OFICIALES
2 AYUDANTES

R.C

14 DICIEMBRE/19 - SABADO

AVANCE ACTIVIDADES DE ENCHAPE SALONES #1 Y #2. ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO

R.C

17 DICIEMBRE/19 - MARTES.
SE RECIBE VISITA DE LA SEDE INTERVENTORIA AL COLEGIO, SE REVISA EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES, SE INFORMA DEL MOTIVO DE COVER LOS DADOS FRENTE A SALONES Y QUE EL CERRAMIENTO NO QUEDARA ALINEADO, SE REVISA EL AVANCE DE LOS ENCHAPES

4
SALONES HL 9 #2 SIN NOVEDAD.
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 2 OFICIALES
2 AYUDANTES.

RC

Resid. Interventoría

18 DICIEMBRE/19.
SE TIENEN EXCAVACIONES PARA FUNDIR DADO CERRAMIENTO, SE HACE EL DESPIEDE DE ACERO DE ACUERDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL. EL EQUIPO DE MEZCLADO FALLA Y NO SE PUEDE FUNDIR LOS 2 DADOS PROGRAMADOS.
CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL: 2 OFICIALES.
2 AYUDANTES.

RC

19 DICIEMBRE/19

SE FUNDEN 2 POSTES, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO LA DISEÑO, HAY DOS ELEMENTOS - DADOS - QUE SOBRESALEN 20 CM, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CIMENTACION EXISTENTE A PROFUNDIDAD DE 1,00 MT. SE AVANZA CON ENCHAPE DE SALONES
EL DIA: SOLEADO
PERSONAL: 2 OFICIALES
2 AYUDANTES.

RC

Resid. Interventoría

20 DICIEMBRE/19. - VIERNES.

SE AVANZA CON ENCHAPE DE SALONES, SE SOLICITA AL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD INICIAR CON EMBOQUILLADO, COMO SE ENCONTRO UNA CIMENTACION EXISTENTE - VIGA - EN REVISION CON LA INTERVENTORIA, SE DECIDE DESCAPOTAR LA VIGA HASTA ENCONTRAR LOS ACEROS SOPORTES Y A ESTOS SOLDAR LA PLATINA, ADICIONAL SE COLOCARAN A ESTOS POSTES PIE DE AMIGOS METALICOS PARA DAR MAS SOPORTE EN LA BASE.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 2 OFICIALES
2 AYUDANTES.

K.C

Residente Interventoría

23 DICIEMBRE/19. - LUNES.

SE AVANZA CON EXCAVACION DE LOS ULTIMOS DOS DADOS PARA CERRAMIENTO DE PROTECCION, EL DIA DE HOY SE FUNDEN DOS DADOS COSTADO OCCIDENTAL, SE ADORNAN Y SE DEJAN EN POSICION, SE DEJAN ESTOS ENTERRADOS 1.4T Y SOBRESALIENDO 5 MT. SE TERMINA ENCAMPE DE PISO, SE AVANZA CON LA EMBOQUILLADA Y SE INICIA LA INSTALACION DE GUARDAESCOBAS.

6

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 2 OFICIALES
2 AYUDANTES.

R.C

Resid. Interventor

24 DICIEMBRE/19

SE AVANZA CON INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS Y SE TERMINA EL EMBOQUILLADO DE PISO.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
2 AYUDANTES.

RC

26 DICIEMBRE/19

SE HACE LA DESCALIFICACION DE LA VIGA DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN EL COMITE DEL 19 DE DICIEMBRE, SE TRAE EQUIPO DE SOLDADURA Y SE HACE LA INSTALACION DE LAS DOS PLACAS Y DE LOS DOS POSTES QUE ESTAN FRENTE A LA BATEJA DE LOS BAÑOS, SE HACE REVISION DE ACEROS DE LOS DADOS Y SE DA APROBACION PARA FUNDIR LOS TRES DADOS A PROFUNDIDAD DE 1.00 MT, A LA FECHA YAN 5 POSTES FUNDIDOS, SE AVANZA CON INSTA-

LACION DE GUARDA ESCOBAS EN LOS SALONES.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 2 OFICIALES
2 AYUDANTES.

K.C

Resid. Interventoría

28 DICIEMBRE/19 - SABADO

SE FUNDEN LOS PEDESTALES FRENTE A LOS BANOS QUE ESTABAN PENDIENTES, SE RETIRAN MOLDES NUEVAMENTE DE LOS POSTES INSTALADOS, LA INSTALACION ES OPTIMA, SE TOMA MEDIDAS PARA FABRICACION DE LA MALLA TIPO CANCHA DE FUTBOLL, SE TERMINA INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBAS CON EMBOQUILLADO, SE RETIRAN LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES Y SE ASEA LAS AREAS DE TRABAJO.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 2 OFICIALES
2 AYUDANTES.

K.C

Resid. Interventoría

15 ENERO/2020 - MIERCOLES.

LA MALLA QUE SE VA A INSTALAR EN EL CERRAMIENTO SE DESA EN EL COLEGIO EN HORAS DE LA TARDE, SE PROGRAMA PERSONAL PARA TERMINAL LA ACTIVIDAD.

R.C

16 ENERO/20 - JUEVES.

INGRESA PERSONAL Y EQUIPOS AL COLEGIO, SE INICIA CON LA INSTALACION DE 4 ARCOLLAS METALICAS: 1 SUPERIOR, 1 INFERIOR Y DOS INTERMEDIAS, EN CADA UNO DE LOS POSTES INSTALADOS, ESTAS CON EL FIN DE PODER TENSAR LA MALLA Y PASAR LAS GUAYAS. SE INICIA LIMPIEZA DE LOS POSTES Y APLICACION DE PINTURA Y ANTICORROSIVO.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE.

R.C

18 ENERO/20 - SABADO

SE AVANZA CON LA PINTURA DE LOS POSTES METALICOS, ESTA ACTI-

VIDAD QUEDA TERMINADA EL DIA DE HOY, POR SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA SE DEBERA HACER UN PEDESTAL DE CONCRETO A UNA ALTURA DE LS CM DE LA BASE DE LOS POSTES METALICOS, SE PROCEDE A HACER ESTA ACTIVIDAD CON CONCRETO, SE DEJAN FUNDIDO 5 PEDESTALES

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE.

K.C

20 ENERO/2020 - LUNES

SE FUNDEN LOS DOS PEDESTALES PENDIENTES, SE HACE RETOQUE DE PINTURA GRAL A LOS POSTES, SE INSTALAN LAS TAPAS SOPERIORES A LOS POSTES, SE VA A INICIAR INSTALACION DE MALLA Y POR PARTE DEL COLEGIO SE SOLICITA SUSPENDER ESTA ACTIVIDAD YA QUE EL COLEGIO VA A REALIZAR UNA OBRA CIVIL AL COSTADO ORIENTAL. SE RETIRA EL PERSONAL Y SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD A LAS 11 AM.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE

K.C

21 ENERO/20 - MARTES

SE INFORMA POR PARTE DE LAS DIRECTIVAS DEL COLEGIO QUE SE DEBE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES A PARTIR DE MAÑANA.

K.C

22 ENERO/2020 - M/LES.

SE EVIDENCIA QUE EL POSTE DEL COSTADO ORIENTAL DEBE CORTARSE 1,13 MT, DEBIDO A QUE SE INSTALO POR PARTE DEL COLEGIO CARPA DE PROTECCION. SE PROCEDE A HACER EL CORTE, SE AJUSTA ARGOLLA SUPERIOR DEL POSTE Y SE HACE INSTALACION DE MALLA, SE UNEN DE OCCIDENTE A ORIENTE Y SE TEMPLA CON GUAYA. SE PINTAN DE BLANCO LOS POSTES.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE

K.C

23 ENERO/20 - JUEVES

SE HACE REUNION DE LAS ACTIVIDADES DE CERRAMIENTO

EJECUTADAS, SE DESA SECCION DE 3 MT DE MALLA SOBRANTE ENROLLADA DE POSTE COSTADO ORIENTAL, SE HACE RETIRO DE MATERIAL DE ESCOMBRO Y RETIRO DE MATERIAL Y EQUIPO. POR PARTE DEL COLEGIO SE SOLICITA INSTALAR CINTA ANTIDESLIZANTE A LA SALIDA DE LOS 3 SALONES INTERVENIDOS.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 OFICIAL
1 AYUDANTE

K.C

24 ENERO/20 - VIERNES.

SE TERMINA DE HACER RETIRO DE ESCOMBRO, SE HACE ASEO EN EL AREA DE ACOPIO, SE INSTALAN 3 FRANJAS DE CINTA ANTIDESLIZANTE POR CADA SALON INTERVENIDO.

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 AYUDANTE.

K.C

Residente Interventoria

27-ENERO de 2020

NOTA: Se hace entrega de las Obras de mejoramiento a las Directivas del Colegio.

NOTA 2: Se cierra la presente BITACORA por terminación de las obras y terminación Contractual.

Residente Interventoría

Residente contratista
PRODEIN S.A.S.
Nit. 900 281 661 - 8

Diner Giraldo C
Director de proyecto
PRODEIN JO SAS

DACAX S.A.S.
GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS
Nit: 804.010.094-1

Rte legal
Dacax S.A.S

0

A Bitacora de
(Obra.)

COL. ALFONSO Jaramillo

SABADO 24 AGOSTO/19.

SE INICIAN ACTIVIDADES EL DIA DE HOY EN EL COLEGIO ALFONSO JARAMILLO, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA SED, SE HACE REVISION DE TEJAS A CAMBIAR, ACTIVIDAD QUE SE HACE DESDE NIVEL DE PISO. EL DIA: LLUVIOSO

TRABAJADORES:
ALEXANDER RINCON
HECTOR CARRILLO

Residente Contratista.

LUNES 26 AGOSTO/19.

DE ACUERDO A LO EVIDENCIADO EL DIA SABADO, EL DIA DE HOY SE INICIA EL PROCESO DE COTIZACION DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS, EL PERSONAL NO ESTA EN EL COLEGIO, PERO ESTAN ALISTANDO MATERIAL Y EQUIPO DE OTROS COLEGIOS QUE SE YAN A USAR. EL DIA: SOLEADO

R.C

MARTES 27 AGOSTO/19.

HACEN PRESENCIA EN EL COLEGIO PERSONAL DE PRODISH, QUIENES ENTRAN A REALIZAR ACTIVIDADES DE RECEPCION DE EQUIPO: ANDAMIOS, Y HERRAMIENTA MENOR. SE HACE RECORRIDO CON EL RECTOR DE LA INSTITUCION JUAN MANUEL MENDEZ Y ARQ. CESAR MONTAÑA, SE INFORMA QUE LAS AREAS A INTERVENIR SON LOS SALONES, QUE SE INTERVENDRAN CON PINTURA MUROS,

2

TECHOS Y CAMBIO DE TEJAS DAÑADAS, SE DEFINE CON EL RECTOR EL PUNTO DE ACOPIO DE MATERIAL. POR PARTE DEL RESIDENTE SE PLANTEA UBICAR LOS TANQUES DE AGUA EN EL COSTADO NOROCCIDENTAL DEL COLEGIO, JUNTO A CANCHA DE VOLEIBOLL, PUNTO INTERMEDIO A LOS BAÑOS, A 90 MT DEL BAÑO COSTADO SUR Y A 70 MT DE BAÑOS COSTADO NORTE, ACTIVIDAD POR APROBACION POR PARTE DE SED E INTERVENTORIA. POR SOLICITUD DEL RECTOR SE HACE PRESTAMO DE PERSONAL PARA MOVIMIENTO DE ENSERES. EL DIA: LLUVIOSO.

NOTA: La Interventoria no hizo presencia por estar sin iniciar Obras

TRABAJADORES:
ALEXANDER BENCOM.
HECTOR CARRILLO.

K.C

MIERCOLES 28 AGOSTO /19.

DE ACUERDO AL COMITE CON LA SECRETARIA DE EDUCACION, LA ARQ CAROL NIETO SOLICITA SUSPENDER ACTIVIDADES, PARA LO CUAL EL PERSONAL QUE ESTA EN OBRA ES RETIRADO.

TRABAJADORES:
ALEXANDER BENCOM
HECTOR CARRILLO

K.C

JUEVES 29 - VIERNES 30 - SABADO 31 AGOSTO /19

NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES, NO HAY PERSONAL EN EL COLEGIO

K.C

2 SEPTIEMBRE/19.

NO HAY PERSONAL EN EL COLEGIO. EN REUNION CON LA SED, SE AUTORIZA CONTINUAR CON ACTIVIDADES EN EL COLEGIO, SE PROGRAMA PERSONAL PARA EL DIA DE MAÑANA.

R.C

3 SEPTIEMBRE/19.

EL DIA DE HOY SE REANUDAN ACTIVIDADES EN EL COLEGIO, SE INICIA POR RETIRAR EL MATERIAL - PINTURA - SOPLADA O ABULTADA, SE EVIDENCIA EN ESTA ACTIVIDAD QUE AL RASPAR LA PINTURA, EL PANETE SE ENCUENTRA ARENOSO Y SUELTO, MAYORMENTE DESDE LA PLACA CONTRAPISO HASTA LOS 1,50 MT PROMEDIO, TAMBIEN SE EVIDENCIAN DILATACIONES Y FRACTURAS EN LOS MUROS. SE SOLICITA REUNION EN EL COLEGIO PARA DETERMINAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO, POR LO CUAL ESTA ACTIVIDAD QUEDA SUSPENDIDA HASTA LA REUNION CON SED Y LA INTERVENTORIA. SE SOLICITA AL PERSONAL DESMONTAR TABLEROS Y ELEMENTOS VARIOS - PUNTILLAS, CABLES, ALAMBRES - DE LOS MUROS.

TRABAJADORES:
ALEXANDER RINCON
HECTOR CARRILLO

R.C

4

4-5-6-7-8-9 SEPTIEMBRE/19.

DURANTE ESTE PERIODO NO SE EJECUTARAN ACTIVIDADES EN EL COLEGIO, DEBIDO A QUE NO SE HA DADO EL ALCANCE ESTRUCTURAL EXPUESTO ANTE LA SED EN INTERVENTORIA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

KC

9 SEPTIEMBRE/19.

AL COLEGIO ASISTE ARQ. CAROL HOYOS, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA PRODEIN INGSAS, PARA VERIFICAR EL ESTADO DE MUROS, LOS CUALES PRESENTAN FALLAS EN LA MAMPOSTERIA POR DILATACIONES, Y DESPRENDIMIENTO DE PAÑETES A UNA ALTURA DE 1,50 MT, SE SOLICITA POR PARTE DE LA SED PRESUPUESTO DE ESTA ACTIVIDAD, SE MUESTRA EN SITIO LA UBICACION PROPUESTA PARA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, PARA ESTA ACTIVIDAD AUN NO SE DA APROBACION, PARA LAS TEJAS DE LOS SALONES SOLO SE PINTARA LA CUBIERTA MAS NO LA ESTRUCTURA. POR PARTE DE LA SED SE VERIFICARA EL PROCESO A SEGUIR CON LOS MUROS. EL DIA: SOLEADO CON LLUVIAS INTERMITENTES. EN LA OBRA HAY 2 TRABAJADORES AYUDANTES.

KC

LO AL 17 SEPTIEMBRE/19.

EN ESTE PERIODO NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES NI HAY PERSONAL EN OBRA, HASTA QUE SE DEFINA EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES.

Residente Interventoría

K.C

SEP. 19 de 2019 (Jueves).

- A las 9:00 AM. se hizo visita por Dacax Gildardo Arjiello, Silvia Juliana, Por Prodein Arq. César Montaña.

Se realiza recorrido para evidenciar las actividades puntuales a realizar en cada uno de los salones (13), haciendo el conteo de vidrios, tejas, dilataciones y demás. para definir alcance y garantizar las obras de PRODEIN J6 SAS, con esta información se procederá a dar inicio de la obra a mas tardar el dia lunes 23 de septiembre.
la interventoria solicita listado de personal de obra Prodein.

Inspectoria DACAX SAS.

20-21 SEPT/19.

DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE, POR PARTE DE PRODEIN SE HACE COMPRA DE MATERIAL Y SE PROGRAMA PERSONAL PARA INICIAR EL 23 DE SEPTIEMBRE EL DIA: LLUVIOSO.

KC

6

23 SEPTIEMBRE/19.

SE TIENE PROGRAMADO PARA EL DIA DE HOY PERSONAL Y RECEPCION DE MATERIAL, POR PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO: BLOQUEO DE VIAS, SE SUSPENDEN ACTIVIDADES, SE PROGRAMA PERSONAL PARA MAÑANA.

RC

24 SEPTIEMBRE/19.

SE INICIAN ACTIVIDADES A LAS 7:00 AM CON PERSONAL DE PRODEIN, SE RECIBE MATERIAL A LAS 9:30 AM Y SE INICIAN ACTIVIDADES DE RESANES MUROS SALON #34. LA ACTIVIDAD SE REALIZA RASPANDO MUROS EN AREAS ESTABLECIDAS POR LA INTERVENTORIA Y RESANANDO CON MORTERO. EL DIA: SOLEADO EN LA MAÑANA, LLUVIAS EN LA TARDE.

RC

24 septiembre /19.
Se realiza visita de obra de interventoria con el Arq. Gildardo Arquello residente de interventoria y Arq. Silvia larios inspectora de interventoria, verificando el inicio de actividades de raspado, y resanes en el salon #34 el cual fué el inicial, tambien se identificó la zona de acopio de material y se solicitó a Trabajador de prodein guardar las Tejas nuevas en el Cuarto cubierto. Tambien se solicita a prodein cambiar Señalizacion danada. Se encuentra un trabajador en horario de la Tarde.

Nota: lluvia en la tarde.

Silvia larios
inspectora

Gildardo Arquello
Resid. Interventor

Resid. Obra.

25 SEPTIEMBRE/19. (Miércoles)

EL DIA DE HOY SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RESANES MUROS, SE REFUERZA CON 2 OFICIALES MAS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. EN HORAS DE LA MAÑANA LLEGA MATERIAL MORTERO SECO. SE TRABAJA EN SALONES 33-34-35. EL DIA: LLUEVE FUERTE EN LA TARDE

NOTA: La Interventoría evidencia que hay tres (03) Trabajadores haciendo resanes en muros de las aulas Nº 33, 34 y 35

- La INTERVENTORIA solicita a Prodein presentar las afiliaciones y pago de la Seguridad Social de los trabajadores, igualmente solicita las certificaciones de trabajo en alturas, de cada trabajador.
- NOTA: La Interventoria solicita que no se arranque las hojas de la presente bitácora. Se evidencia que hace falta los folios 7 y 8 y evidencia igualmente que estos folios no tenían información oficial de la obra.

Residente de Obra.

Residente Interventoría

-26 de SEPTIEMBRE de 2019 (Jueves).

- ESTADO DEL TIEMPO: En la mañana soleado
- TRABAJADORES: Dos ayudantes (Uno ingresó a las 7:15 am y otro a las 8:00 am).

NOTA: la Interventoría evidenció que el día de ayer los trabajadores ingresaron después de las 9:00 am, dos salieron a las 4:15 pm y otro a las 5:00 pm.

- ACTIVIDADES: Continúan realizando el retiro de pintura suelta y los respectivos resanes en los tres (3) salones Nº 33, 34 y 35. NOTA 2: La Interventoría recomienda ser mas estrictos en el cumplimiento de los horarios de los trabajadores. Incrementar el número de trabajadores para un mayor rendimiento teniendo en cuenta que hay 13 salones para intervenir.

Resid. Interventoría

Residente de Obra.

26 SEPTIEMBRE/19.
SE INFORMA A LA INTERVENTORIA QUE EN LA OBRA HAY DOS OFICIALES: JAVIER CARRILLO Y TOMMER ACOSTA Y UN AYUDANTE AVANZADO, QUIENES INGRESARON EL 25 DE SEPTIEMBRE EFECTIVAMENTE EN HORAS DE LA MAÑANA.
POR SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA, SE LEVANTA LA PINTURA SUELTA EN LOS SALONES INTERVENIDOS -33, 34, 35 - SE SOLICITARA A LA INTERVENTORIA INFORMAR A LA DIRECCION DE PROYECTOS, COMO VA A SER LA TERMINACION DE LOS MUROS: ESTUCO Y PINTURA Ó PINTURA SOBRE MUROS EN ESTADO ACTUAL.

RC

Residente Interventoría

27 SEPTIEMBRE/19. (viernes).

EL DIA DE HOY SE AVANZA EN EJECUCION SALONES 36 Y 37, SE HACE REVISION EN SALONES 33-34-35 Y SE HACEN OBSERVACIONES DE REMATES LAS CUALES SE PROGRAMA ATENDERLAS EL DIA SABADO 28. EL RENDIMIENTO EN RESANES SEMANAL ESTABA EN INTERVENCION DE 6 SALONES EN 5 DIAS TRABAJADOS.: TRATAMIENTO DE DILATACIONES Y RESANES. LLEGAN 3 TRABAJADORES A LA OBRA: 2 OFICIALES, 1 AYUDANTE AVANZADO, UN TRABAJADOR SE RETIRA A MEDIO DIA POR ENFERMEDAD GENERAL. EL DIA: SOLEADO CON LLUVIA EN LA TARDE.
SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA INFORMAR COMO VA A SER EL REMATE DE MUROS, YA QUE SE EVIDENCIA IRREGULARIDADES POR RESALTES DE PINTURA Y ESTUCO.

RC

Residente Interventoría

28 SEPTIEMBRE/19 (Sábado)

EL PERSONAL DE OBRA SE DEVUELVE A LOS SALONES. 33-34-35 A CORREGIR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EL DIA DE AYER. ANTES DE TERMINAR LA JORNADA SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO: EL CLIMA: SOLEADO EN LA MAÑANA. Se trabaja hasta medio dia.

KC

Residente Interventoría

30 SEPTIEMBRE/19 (Lunes)

PARA EL DIA DE HOY INGRESA PERSONAL ADICIONAL. PARA REFORZAR ACTIVIDADES, POR PARTE DE LA DIRECCION DEL PROYECTO. SE DETERMINA SUSPENDER LAS ACTIVIDADES DE RESANES, SE AVANZA EN LOS 8 SALONES RESTANTES TERMINAR DE RETIRAR LA PINTURA SUELTA EN MUROS PARA QUE INTERVENTORIA DEFINA SI LOS ACABADOS DE MUROS SON APROBADOS CON ESTA TERMINACION. POR PARTE DE LA DIRECCION DE LA OBRA SE PRESENTARA UNA PROPUESTA PARA EL 2 DE OCTUBRE/19 PARA APROBACION DE INTERVENTORIA, ESTA MUESTRA SE PREPARA EN UN MURO SALON 32. SE ORGANIZA EL PERSONAL PARA INICIAR MAÑANA CAMBIO DE TEJAS. EL PROFESIONAL QUEDA ATENTO A LA RESPUESTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A LAS DIRECTRICES SOLICITADAS DESDE EL 26 SEPTIEMBRE DE 2019. NOTA: La Interventoria se encuentra analizando el tema para definir conjuntamente con la SED.

KC

Residente Interventoria

1 OCTUBRE/19. (Martes)
EL DIA DE HOY SE INICIA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE CUBIERTA FIBRO CEMENTO Y TRASLUCIDA EN SALONES, SE REVIZAN SALONES Y SE SOLICITA RETIRAR COMPLETAMENTE LA PINTURA SUELTA. SE INGRESA MATERIAL PARA HACER MUESTRA DE TERMINACION MURO CON ESTUCO TRADICIONAL EN SALON #32. PARA PRESENTAR EL DIA DE MAÑANA A INTERVENTORIA. EN EL COLEGIO HAY 3 OFICIALES, 1 AYUDANTE AVANZADO Y 1 AYUDANTE. EL DIA: SOLEADO. TOTAL cinco (05) trabajadores.

R.C

Residente Interventoría

2-OCTUBRE/19. (Miércoles)
SE TERMINA LA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE TEJAS PLASTICAS Y FIBROCEMENTO EN LOS TRECE SALONES, SE INSTALAN CON SUS RESPECTIVOS AMARRES, SE REVIZA EL SALON #02, EL CUAL TIENE TORNILLOS PUESTOS EN LAS TEJAS PARA VERIFICAR CON INTERVENTORIA LA NECESIDAD DE CAMBIARLAS, TENIENDO EN CUENTA QUE CON LAS LLUVIAS QUE HAN CAIDO EN LA ZONA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, PENDIENTE POR INTERVENTORIA INFORMAR SI SE CAMBIA O NO ESTA CUBIERTA. EN SALON #32 SE PRESENTA MUESTRA ACABADO DE MURO CON ESTUCO TRADICIONAL + PINTURA A BASE DE AGUA, SE EVIDENCIA QUE LA TERMINACION CON ESTE ULTIMO ES MUY BUENA CONTRA EL ACABADO QUE DA CON RESANES Y PINTURA, QUEDA PENDIENTE DEFINIR ACABADO PARA SALONES, PROPUESTA QUE ES REVIZADA EN SITIO POR LA INTERVENTORIA. EN LA OBRA HAY 3 OFICIALES, 1 AYUDANTE AVANZADO Y 1 AYUDANTE: TOTAL: cinco (05) Trabajadores.

- NOTA: La Interventoria revisa las muestras de procesos de pintura en el aula #32 y se evidencia que la pintura aplicada directamente sobre superficie de muros con resanes y pintura retirada por estar

suelta al aplicar la pintura que con un acabado deforme con ondulaciones y se marca los resanes y filos de las diferentes capas anteriores de pintura. En la muestra donde se estucó con estuco tradicional presenta la pintura un acabado más uniforme liso y fino, por lo tanto la Interventoría recomienda que se estuque y se pinte todos los muros interiores de las aulas y Prodein presentará un balance sobre incremento de presupuesto. Igualmente la interventoría recomienda que puntualmente en las dilataciones se haga una regata hasta eliminar material suelto, se llene con el producto de resane y se adicione una fraupa de malla sintética para reforzar la dilatación.

R.C

Residente Interventoría

3 OCTUBRE / 19. (JUEVES).
EL DIA DE HOY SE AVANZA EN CAMBIO DE TEJA DE FIBROCEMENTO, LAS TEJAS TRASLUCIDAS YA ESTAN CAMBIADAS, SE MANTIENE SUSPENDIDO LAS ACTIVIDADES DE RESANES MUROS SALONES HASTA APROBACION DE MUESTRA PRESENTADA. EN COMITE DE OBRA CON INTERVENTORIA Y ARQ. CAROL HIJO DE LA SED, SE PRESENTA PROPUESTA PRESENTADA POR PRODEIN G SAS PARA TERMINACION MUROS INTERIORES: ESTUCO TRADICIONAL Y PINTURA, PRESENTADO EN EL SALON #32, EN COMITE SE SOLICITA PRESENTAR COSTO DE ESTA ACTIVIDAD. SE PRESENTAN SOSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES DESDE LUNES 30 SEPTIEMBRE ACTIVIDAD DE RESANES. EN OBRA HAY 3 OFICIALES, 1 AYUDANTE AVANZADO Y 1 AYUDANTE. EL CLIMA: FUERTES LLUVIAS TODO EL DIA.

R.C

Resid. Interventoria

4 OCTUBRE/19.
SE INSTALAN GANCHOS A LAS TEJAS INSTALADAS, DE LOS 13 SALONES, PRODIGH ESTA PENDIENTE DE APROBACION ACTIVIDADES MUROS INTERIORES, SE HACE COMPRA PARA CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS O FALTANTES DE LOS 13 SALONES. EL DIA: SIN LLUVIAS EN LA MAÑANA. EN EL COLEGIO HAY DOS OFICIALES, UN AYUDANTE AYANZADO Y UN AYUDANTE

KC

Resid. Interventoría

- 09-10-2019 (Miércoles).

- ESTADO DEL TIEMPO: Dia seco
- TRABAJADORES: (01) Un trabajador hasta medio dia
- ACTIVIDADES: Se hace encorozado y resanes en dilataciones profunda en las, aulas 3, 2, 4 y 8.
- Estamos a la espera de una aprobación y visto de los avances de muro para la OFD.

Resid. Interventoría

Resid. Obra.

10 OCTUBRE/19. - JUEVES
POR PARTE DE LA SED SE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON ESTUCO TRADICIONAL, ACABADO EN PINTURA. PARA LOS 13 SALONES DEL COLEGIO, SE ORGANIZA EL PERSONAL Y SE INICIA ACTIVIDADES SALON #32 CON 1 OFICIAL DE ACABADOS. EL CLIMA: FRIO SIN LLUVIAS.

R.C

Resid. OR Interventoría

11 OCTUBRE/19. - VIERNES.
SE ORGANIZA POR LA DIRECCION DE LA OBRA LA COMPRA TOTAL DEL MATERIAL PARA TERMINACION DE MUROS EN SALONES, SE ORGANIZA PROCESO DE

EJECUCION DE ACTIVIDADES, SE INFORMA AL PERSONAL LOS ASPECTOS DE TERMINACION A TENER EN CUENTA, PARA ESTA ACTIVIDAD SE REFORZARA CON PERSONAL PARA DAR MAS AVANCE. EN OBRA POR SOLICITUD DE LA VIGILANCIA, SE ENTREGA EL CAMPAMENTO. PERSONAL EN OBRA: 1 OFICIL, 2 AYUDANTES. FUERTES LLUVIAS EN LA NOCHE.

K.C

Residente Interventoría

12 OCTUBRE/19.- SABADO

SE AVANZA CON ACTIVIDADES DE ESTUCO TRADICIONAL SALONES #32, #33 #30, SE TIENE EN OBRA 3 OFICIALES OBRA BLANCA, PARA ESTOS 13 SALONES LA ACTIVIDAD DE CAMBIO TEJAS DE FIBROCEMENTO Y TRANSLUCIDAS ESTA TERMINADA. EL CLIMA: LLUVIAS INTERMITENTES.

K.C

Resid. Interventoría

13 OCTUBRE/19.- DOMINGO

CONTINUAN ACTIVIDADES DE APLICACION A MUROS ESTUCO TRADICIONAL SALONES #30, #33, AL SALON #32 SE DA PRIMERA MANO DE PINTURA COLOR BLANCO TIPO 2, HAY DOS TRABAJADORES OFICIALES OBRA BLANCA EN EL COLEGIO. EL CLIMA: SOLEADO

K.C

Resid. Interventoría

14 OCTUBRE/19 - LUNES FESTIVO

NO SE TRABAJA EN EL COLEGIO.

K.C

15 OCTUBRE/19 - MARTES.

TRABAJADORES: 3 OFICIALES
CLIMA: LLUVIAS FUERTES EN LA TARDE.

EL DIA DE HOY SE DEJA CON ESTUCO TERMINADO SALONES #30, #33 Y SE INICIAN LOS SALONES #22, #36, #34, SE APLICA IMPRIMANTE A LOS MUROS Y SE INICIA A ESTUCAR MUROS. PARA LOS SALONES ESTA REALIZADO EL CAMBIO DE TEJAS FIBRO CEMENTO Y TRASLUCIDAS, FALTA EL CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS O FALTANTES DE VENTANAS. SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA TOMAR SALONES CON AVANCE DE TERMINACION ESTUCO PARA ANTES DE DAR PINTURA TERMINACION.
La interventoria recomienda calidad en filos y encorozado.

RC

Resid. Interventoría

16 OCTUBRE/19 - MIERCOLES.

POR ACTIVIDADES DE MARCHAS EN LA CIUDAD, NO LLEGA EL PERSONAL COMPLETO AL COLEGIO, SOLO HAY 1 OFICIAL. SE AVANZA EN SALON #34 ACTIVIDADES DE ESTUCO TRADICIONAL.
EL CLIMA: FRIO EN LA MAÑANA.

RC

Resid. Interventoría

17 OCTUBRE/19 - JUEVES.

PERSONAL: 2 OFICIALES
CLIMA: SOLEADO A MEDIO DIA.

EL DIA DE HOY SE AVANZA CON IMPRIMACION DE MUROS SALON #35 PARA POSTERIORMENTE TRABAJAR EN EL PROCESO DE ESTUCADO TRADICIONAL, SE REALIZA ESTUCO TRADICIONAL PARTE

SUPERIOR DE LOS MUROS SALON #30. DEL COLEGIO SE RETIRA EQUIPO MENOR PARA INICIAR TRABAJOS EN COLEGIO VILLA ELIZA. POR PARTE DE PRODEIN SE SOLICITA REVISAR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, PINTAR TEJAS DE FIBROCEMENTO CON PINTURA TIPO LACA COLOR BLANCO, SE QUEDA PENDIENTE DE RESPUESTA.
NOTA: Se definirá en el próximo comité técnico.

K.C

Residente Interventoría

19 octubre de 2019 sábado

Se revisan las condiciones de trabajo para el personal, y se evidencia punto de hidratación, equipos de emergencias, al igual el personal se encuentra con la dotación de PRODEIN y laborando en el colegio.

Lida Diaz
Profesional SISOMA.

Residente Interventoría

20 OCTUBRE/19 - DOMINGO.

SE TRABAJA EN RESANES VARIOS EN SALONES TRABAJADOS. EL DIA: SOLEADO.

KC

Resid. Interventoría

21 OCTUBRE/19 - LUNES.

TRABAJO DE ESTUCO TRADICIONAL EN SALONES COSIADO ORIENTAL, SE TIENEN A LA FECHA LOS SALONES #30, 32, 33, 36, 34, 35 INTERVENIDOS, DE ESTOS SALONES SE ESTAN TERMINANDO 2 Y HAY 6 TERMINADOS EN ESTUCO TRADICIONAL EN EJECUCION CON LA ARQ. CAROL NIETO SE INFORMA A PRODEIN QUE

INGRESARA PERSONAL PARA HACER TRABAJOS ELECTRICOS, PARA LO CUAL SE COORDINA LA ENTREGA DE 6 SALONES PARA EL DIA LUNES 28 OCTUBRE CON PINTURA.

TRABAJADORES: 2 OFICIALES
EL DIA: SOLEADO.

KC

Resid. Interventoría

22 OCTUBRE/19 - MARTES.

SE AVANZA CON ESTUCO TRADICIONAL SALONES, SE INFORMA POR PARTE DE LA SED QUE SE DEBEN RETIRAR TODOS LOS APARATOS Y REDES ELECTRICAS QUE ESTEN DENTRO DE LOS SALONES. EL CLIMA: INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA DESDE LAS 12:30 Y POR EL RESTO DE LA JORNADA LABORAL
TRABAJADORES: 2 OFICIALES.

KC

Resid. Interventoría

23 OCTUBRE/19 - MIERCOLES

TRABAJOS ESTUCO TRADICIONAL SALONES COSTADO ORIENTAL A LAS 3 DE LA TARDE SE HACE REUNION CON CAROLINA Y OTROS PROFESIONALES DE LA SED PARA COORDINAR ACTIVIDADES ELECTRICAS DENTRO DE LOS SALONES, SE INFORMA A LA SED, QUE EL DIA LUNES SE ENTREGARAN 6 SALONES PINTADOS PARA POSTERIORMENTE REALIZAR ACTIVIDADES ELECTRICAS.
NOTA DE INTERVENTORIA: Los ductos eléctricos que Aparan a la vista en tubería EMT.

Resid. Interventoría

24 OCTUBRE/19 - JUEVES.

SE CONTINUAN TRABAJOS DE DETALLES EN SALONES DE ENTREGA, SE COORDINA LA LLEGADA DE MATERIAL PARA DAR TERMINACION, SE INFORMA POR PARTE DE LA SED QUE SE PUEDE TRABAJAR NORMALMENTE SABADO Y DOMINGO, NO HAY RESTRICCION POR VOTACIONES DEL DOMINGO 27. OCTUBRE.
PERSONAL: 2 OFICIALES.
CLIMA: INTENSAS LLUVIAS EN EL SECTOR.

KC

25 OCTUBRE/19 - VIERNES.

SE DEJA EN OBRA A PRIMERA HORA, PINTURA Y EQUIPO DE APLICACION DE PINTURA, SE LIJAN MUROS PARA ALISTAR Y DAR ACABADO A LOS 6 SALONES.
PERSONAL: 2 OFICIALES.
CLIMA: LLUVIAS EN LA ZONA.

KC

26 OCTUBRE/19 - SABADO

EN OBRA HAY DOS TRABAJADORES OFICIALES, INICIAN CON ACTIVIDADES DE PINTURA MUROS Y TECHOS, SE LIJA EN SALON #30 LA ACTIVIDAD; SE PROTEGE EL PISO Y VENTANAS PARA LA EJECUCION DE PINTURA, PERSONAL EXTERNO A LA OBRA ROMPE TUBO SUMINISTRO DE AGUA Y EL COLEGIO QUEDA SIN SERVICIO. POR PARTE DE PRODESIN SE HACE UN ARREGLO PROVISIONAL PERO EL AGUA SE TRASLADA A UNA DISTANCIA DE 50 ML AL SALON #30, EL CLIMA: FRIO.
ANTES DE HACER LA EJECUCION DE PINTURA TEJAS, SE HACE LIMPIEZA (CON) EL SECO DE

ESTOS ELEMENTOS PARA LA APLICACION DE PINTURA. LAS PUERTAS DE LOS SALONES Y LAS VENTANAS NO SE INTERVENIDAN CON PINTURA. POR PARTE DE ACTIVIDADES ELECTRICAS, SE RETIRA TUBERIA, CABLEADO Y CAJAS ELECTRICAS, SOBREPUESTAS EN LOS MUROS INTERNOS, POR LO CUAL, PARA DAR AVANCE, SE REALIZARA UN RESANE POSTERIOR A LA INSTALACION DE LAS NUEVAS REDES. ESTOS ELEMENTOS NO SE HABIAN RETIRADO DE ACUERDO A COMUNICADO DE INTERVENTORIA. ———

27 OCTUBRE/19 - DOMINGO
PERSONAL OBRA: 2 OFICIALES.
CLIMA: FRIO
EL DIA DE HOY SE TRABAJA EN LA TERMINACION DE LOS SALONES PARA ENTREGA: #30, #32, #33, #34, #36, #37, ESTOS QUEDAN TERMINADOS CON PRIMERA MANO PINTURA, SE CUMPLE CON EL COMPROMISO DE ENTREGA PARA EL DIA DE HOY, SE TIENEN AVANZADOS LOS SALONES #35, #22 PARA DAR PINTURA, SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA AUTORIZAR A PROCEDER DAR PINTURA A TECHOS CON PINTURA TIPO ESMALTE BLANCO, TENIENDO EN CUENTA QUE AL APLICAR PINTURA A BASE DE AGUA AL SECAR DA UN TONO AMARILLO, Y NO DA UNA TERMINACION ADECUADA. DE LOS SALONES INTERVENIDOS SE RETIRA MATERIAL Y EQUIPO. ———

KC

28 OCTUBRE - LUNES
DE ACUERDO AL COMPROMISO, SE TIENEN 6 SALONES: #30, #32, #33, #34, #36, #37, PARA INGRESAR A REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS, HACE PRESENCIA ARQ. CESAR MONTAÑA A LAS 7:00 AM, EN EL COLEGIO PARA HACER ENTREGA DE LOS SALONES INTERVENIDOS DE ACUERDO AL COMPROMISO, AL CONTRATISTA QUE REALIZARA LAS ACTIVIDADES.

ELECTRICAS. PRODEIN SE DEJARA A LAS 9:20 AM DEL COLEGIO, NO HUBO PERSONA PARA ENTREGAR LOS SALONES.

RC.

- 28 - OCTUBRE de 2019 (Lunes)
  - INFORME DE INTERVENTORIA: En las horas de la mañana el Residente hace inspección a la obra donde se evidencia: 1 - hay dos (02) trabajadores 2 - Está en ejecución el proceso de pintura (resanes, detalles y aplicación de primeras manos de pintura. 3 - La pintura que se está aplicando es tipo 2 de Tito Pabón debe ser pintura vinilo tipo 2. 4 - los salones a entregar al contratista eléctrico según compromiso de Prodein aún no están terminados falta muchos detalles, sólo tienen primera mano de pintura. 5 - Se debe perfeccionar los filos en cuchillas de muros, de ventanas y columnetas metálicas. 6 - Se está mancheando con pintura la estructura metálica de la cubierta, guardaescobas y tejas traslúcidas. 7. los remates de muros a cubierta se deben perfeccionar 8. Antes de pintar la cubierta se debe limpiar muy bien y eliminar rebaba, telarañas y imperfecciones. 9. Se recomienda retirar los elementos eléctricos sueltos para que no afecte la pinturas (ductos y alambres).

Residente Interventoría

RC

- 01 - 11 - 2019 Viernes
  - ESTADO DEL TIEMPO: Día Seco.
  - TRABAJADORES: tres (03) pintores
  - ACTIVIDADES: Continúa resanes y pintura en los salones Nº 2, 3, 4, 5, 22, 30, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 = 12 salones hay instalado ductos eléctricos en 11 salones.

Resid. Interventoría

RC

01-11-2019 (Viernes).

NOTA DE INTERVENTORÍA: El Contratista de las instalaciones eléctricas manifiestan que no les cumplieron en el sentido que no les entregaron los salones como era el compromiso para el día lunes anterior. Ellos ya instalaron la tubería EMT en los salones y no se responsabilizan si la manchan con pintura, Prodein debe garantizar que esto no sucedía.

Resid. ~~Interventoría~~ Resid. de Obra

- 02-11-2019 (Sábado)

- ESTADO DEL TIEMPO: Seco
- TRABAJADORES: tres (03) pintores
- ACTIVIDADES: Continúa llenado con pegacor en muros, aplicación de primeras manos de pintura y alistado de filos para continuar con proceso de pintura.

Resid. ~~Interventoría~~ Resid. de Obra

- 05-11-2019 (Martes)

- ESTADO DEL TIEMPO: Seco
- TRABAJADORES: tres (03) pintores
- ACTIVIDADES: Continúa proceso de pintura, estuco y resanes de aulas. El Contratista manifiesta que los instaladores eléctricos (de otro contrato distinto a Prodein) están haciendo unos pases o huecos en los muros para las tuberías EMT más grandes de lo requerido y están afectando el progreso de los trabajos y le solicita a la SED coordinar con los eléctricos.
La SED responde que el compromiso de Prodein era entregar los salones terminados y los electricistas responden por el acabado final de pintura, pero

No se cumplió por parte del contratista eléctrico por lo tanto se debe trabajar paralelamente y nos toca dejar bien los muros, Se hablará con el Asesor para que recomiende a sus trabajadores ser mas cuidadosos

Resid. ~~Interventoria~~ Resid. Obra

- 06-11-2019 (Miércoles)

- ESTADO DEL TIEMPO: Seco.
- TRABAJADORES: tres (03) pintores.
- ACTIVIDADES: Continua estucos y pintura de primera, segunda y tercera mano de pintura, la ultima mano se está aplicando pintura CASABLANCA de Tito Rabén equivalente a pintura tipo 1.
la SED mediante publicación de WhatsApp de la Arq. Carol Nieto se definió realizar los filos de cuchillas columnetas, puertas y ventanas. 2º No realizar aplicación de pintura bajo la teja de cubiertas. 3º Se solicitó al Contratista aumentar el personal en ésta colegio con dos (2) cuadrillas más para agilizar la entrega del colegio.

Resid. ~~Interventoria~~ Resid. de Obra.

- 12-11-2019 (Martes)

- ESTADO DEL TIEMPO: lluvias
- TRABAJADORES: tres (03) pintores.
- ACTIVIDADES: Continua proceso de pintura; Se evidencia que en algunos salones terminados los eléctricos han dejado manchas en los muros

Resid. Interventoría Resid. Obra.

- 16-11-2019 (Sábado)
- ESTADO DEL TIEMPO: Tiempo Seco.
- TRABAJADORES: tres (03) pintores.
- ACTIVIDADES: Continúa proceso de pintura así:
  - Salón #8: Está estucado, falta terminar pintura, filos y detalles (continúa instalación eléctrica)
  - Salones #4 y #5: Se les ha aplicado el pegacor, falta estuco, filos, pintura y detalles.
  - Salones #2 y #3: Quedan terminados el día de hoy y pendiente el guarda-escoba.
  - Salones #s. 22, 30, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 están terminados. Pendiente detalles y retoques finales, y aseo final (continúa actividad eléctrica).

NOTA: Los pintores manifiestan que terminan completamente para entrega en el transcurso de la próxima semana (del 18 al 22 de Noviembre).

Residente Interventoría

Residente Obra.

18 NOVIEMBRE/19.

LOS SALONES #4, #5, ESTAN LLENOS, ESTOS ESTAN PENDIENTES DE ESTUCO Y PINTURA, SE ESTA DETALLANDO SALON #2 CON PINTURA, LOS ONCE SALONES RESTANTES ESTAN TERMINADOS Y ASEADOS, CONTRATISTA ELECTRICO, QUE NO TRABAJA PARA PRODESH, CONTINUA CON ACTIVIDADES EN SALONES, ¿E EVIDENCIA SUCIEDAD EN MUROS Y COLUMNAS EN LOS MISMOS, QUEDA PENDIENTE POR DEFINIR EL TRAZADO DE LA ACOMETIDA Y LA PROFUNDIDAD A LA QUE SE DEBE EXCAVAR. SE REALIZA RECORRIDO PARA VERIFICAR EL AREA DE INTERVENCION DEL

CERRAMIENTO SE DEBE REVISAR. AREA POR LA CARRERA 58. LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE.

Residente Interventoría

21 NOVIEMBRE/19 - JUEVES.

NO HAY PERSONAL EN LA OBRA POR MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS.

Residente Interventoría

22 NOVIEMBRE/19. - VIERNES.
NO HAY PERSONAL EN LA OBRA POR ORDEN PUBLICO.

Residente Interventoría

23 NOVIEMBRE/19 - SABADO
POR ORDEN DE LA CONSEJERIA DE PROTECCION SE SUSPENDEN ACTIVIDADES POR PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO.


Residente Interventoría

25 NOVIEMBRE/19 - LUNES.
TRABAJO EN SALONES #4 Y #5, SE ESTAN DETALLANDO PARA APLICAR PRIMERA MANO DE PINTURA.
CLIMA: SOL EN LA MAÑANA.
TRABAJADORES: 2 OFICIALES.

Se revisa uso de camilla, botiquin y dotación del personal de colegio Alfonso Jaramillo, señalización de rutas de evacuación y uso de canecas.

Lida Diaz P.
CC 53132223
Prof. SISOMA

Residente Interventoría



EN RELACION CON LA INTERVENTORIA SE PLANTEA EL RECORRIDO DE RED DE SUMINISTRO AGUA DESDE EL MEDIDOR DE LA ACOMETIDA HASTA EL PUNTO MAS LEJANO - BAÑO - SE PROPONE QUE SEA POR LA ZONA VERDE AL RESPALDO DE LOS SALONES PARA NO INTERVENIR LAS ZONAS DURAS, LA RED SE PROPONE QUE SEA EN Ø 3" CON LAS REDUCCIONES Y APARATOS NECESARIOS PARA NO AFECTAR LA RED EXISTENTE. EL TRAMO A INTERVENIR TIENE UNA LONGITUD ESTIMADA DE 200 MTL Y SE PROPONE HACER LA EXCAVACION DE 0,60 MT DE PROFUNDIDAD. LA PROPUESTA QUEDA SUJETA A APROBACION.

INTERVENTORIA.

RESIDENTE PROPUESTA

CALLE 167

26 NOVIEMBRE/19. - MARTES
EL DIA DE HOY SE TERMINAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN SALONES #4 Y #5, EL PERSONAL DEJA ASEADOS LOS SALONES Y EL MATERIAL EN EL CUARTO ASIGNADO. EN COMITE CON LA RED DE INTERVENTORIA SE DA APROBACION AL RECORRIDO PLANTEADO POR PRODESIN PARA LA ACOMETIDA DE RED DE SUMINISTRO DESDE EL CENTRO DE MEDICION AL CUARTO DE TANQUES Y DEL CUARTO DE TANQUES A BAÑOS. PRODESIN ORGANIZARA EL PERSONAL PARA INICIAR EL MARTES 3 DICIEMBRE.

Resid. Interventoria

28 NOV/19 - JUEVES.
SE ESTA EN PROCESO DE AFILIACIONES DE PERSONAL QUE EJECUTARA ACTIVIDADES DE EXCAVACION. SE TIENE PROGRAMADA REUNION CON CONTRATISTA ELECTRICO DE LA RED PARA REVISION DE SALONES QUE FUERON INTERVENIDOS POR PRODESIN QUE PERTENECEN SOCIEDAD, GOLFOS Y PAYOLES.

Resid. Interventoria

29 NOVIEMBRE/19 - VIERNES
SE TIENE PROGRAMADA REUNION CON EL CONTRATISTA QUE ESTA EJECUTANDO ACTIVIDADES ELECTRICAS A LAS 9:00 A.M. SE INFORMA POR PARTE DE LA ARQ. CAROL HITO QUE LA REUNION SE CANCELA Y SE REPROGRAMARA. NO HAY PERSONAL EN OBRA.

Resid. Interv.

2 DICIEMBRE/19. - LUNES
INGRESA PERSONAL A HACER ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y EXCAVACION PARA

DESCUBRIR LA VIGA Y DADOS DE CIMENTACION CERRAMIENTO COSTADO NOROCCIDENTAL SOBRE CARRERA 58, DESDE EL PORTON HASTA ESQUINA NORTE DEL PREDIO, TAMBIEN SE INICIA EXCAVACION PARA INSTALAR POSTES DEL CERRAMIENTO.
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 2 AYUDANTES
1 AYUDANTE AVANZADO

Residente Interventoría

3 DICIEMBRE/19 - MARTES.

CONTINUAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y EXCAVACION PARA DESCUBRIR VIGA ACTUAL CERRAMIENTO COSTADO NOROCCIDENTAL DEL COLEGIO, INGRESA PERSONAL PARA ESECOTAR ACTIVIDADES DE EXCAVACION RED HIDRAULICA DESDE EL CENTRO DE MEDICION SE DEJA A 60 CM PROFUNDIDAD, ANCHO DE 35 CM Y A 1.00 MT AISLADO DE LOS ANDENES DE SALONES, SE EXCAVAN 23 ML.
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL:
CERRAMIENTO: 2 AYUDANTES
1 AYUDANTE AVANZADO
HIDRAULICA: 3 OFICIALES
1 AYUDANTE.

Residente Interventoría

4 DICIEMBRE/19 - MIERCOLES.
NO HAY ACTIVIDADES EN OBRA POR MANIFESTACIONES Y PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO

6 DICIEMBRE/19 - VIERNES.
LLEGA VIAJE DE ARENA Y TUBERIA PVC PRESION, SE TIENE EXCAVADO HASTA ESQUINA HORIZONTAL A LA PROFUNDIDAD ESTABLECIDA, SE AVANZA CON CAMA DE ARENA PARA INSTALAR LA TUBERIA. SE TIENEN VARAS INSTALADAS Y CERRAMIENTO DE 60 ML, SE AVANZA CON DESPEJE DE VEGA CERRAMIENTO CON UN AVANCE DE 90 ML.
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL:
CERRAMIENTO: 2 ~~AYUDANTES~~
1 AYUDANTE AVANZADO
HIDRAULICOS: 3 OFICIALES
1 AYUDANTE.

Residente Interventoría

7 DICIEMBRE/19 SABADO
SE TIENEN TERMINADAS LAS EXCAVACIONES, LA TUBERIA ESTA INSTALADA EN SU TOTALIDAD. CON CAMA DE ARENA Y SE ESTA TAPANDO LA EXCAVACION CON EL MISMO MATERIAL DE EXCAVACION. SE DEJA PREVISTO LA CONSTRUCCION DE 6 CAJAS DE INSPECCION.

EL CLIMA: FUERTES LLUVIAS EN LA TARDE
PERSONAL.
CERRAMIENTO: 2 AYUDANTES
1 AYUDANTE AVANZADO
HIDRAULICOS: 3 OFICIALES.
1 AYUDANTE.

SE TERMINAN ACTIVIDADES DE DESPEJE VEGETACION CERRAMIENTO POR SUS CARAS INTERNAS Y EXTERNAS

Residente Interventoría

9 DICIEMBRE/19 - LUNES.
SE TIENEN LAS REDES HIDRAULICAS TENDIDAS, EXCAVACIONES TAPADAS, SE COMPACTA CON EQUIPO MECANICO - RAMA - SE HACE CONEXION A TANQUE ELEVADO BAJO COSTADO NORTE, ESTA RED SE EMPALMARA POR LA CUBIERTA, SE BAJARA POR MURO SALON #4 Y DE HAY SE CONECTARA A LA RED.
CLIMA: LLUVIAS EN LA TARDE.
PERSONAL: 3 OFICIALES
1 AYUDANTE.

Resid. Interventoría

DICIEMBRE
13 SEPTIEMBRE/19 - VIERNES.

SE RECIBE MATERIAL PARA EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL COLEGIO: MALLAS, POSTES, ANCLAJES. SE TIENE PROGRAMADO INICIAR LA PROXIMA SEMANA ESTA ACTIVIDAD.

Resid. Interventoría

13 Diciembre / 19 Viernes
La interventoria realiza visita de obra al colegio, para revisión de actividades y el ingreso de material del cerramiento, la interventoria hace constancia de que los salones intervenidos estan terminados y recibidos por la interventoria, queda pendiente por parte de la sed entregar estos Areas al contratista electrico, Las Areas entregadas a la interventoria NO presentaban Daños, Si se presenta un Daño Posterior debe ser responsabilidad del contratista electricos que esta interviniendo los salones.

Interventoria DACAX

16 DICIEMBRE/19.

EN LA TARDE SE HACE REUNION CON IPROALCO PARA DEFINIR PROCESO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CERRAMIENTO SOBRE LA CRA 8, SE INFORMA QUE EL AREA DE INTERVENCION SON LOS ML INICIANDO DEL COSTADO NORTE HACIA EL SUR. SE PROGRAMA REUNION CON INTERVENTORIA Y SED PARA REPLANTEO E INICIO ACTIVIDADES.

Residente Interventoria

17 DICIEMBRE/19.

SE CITA EN EL COLEGIO A ARQ. CAROL HIDALGO DE LA SED INTERVENTORIA POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA DESARROLLAR EL ALINEAMIENTO DEL CERRAMIENTO, DEBIDO A LA ARBORIZACION EXISTENTE SE ENCUENTRA SOBRE EL AREA A INTERVENIR, SE DEFINE DEJAR CORRIDO EL CERRAMIENTO HACIA CALZADA CRA 8 30 CM, EVADIENDO ASI TALLO DE LOS ARBOLES Y LAS RAICES, HACIA EL COSTADO NORTE SE ENCUENTRA ARBOL CON INCLINACION HACIA LA VIA, POR LO CUAL SE DEFINE CORTAR LA MALLA PARA NO INTERVENIR EL ARBOL. POR ESTAR LA VEGETACION PRESENTE, EL CERRAMIENTO NO TENDRA LINEALIDAD Y PRESENTARA ONDULACIONES. SE INICIA ACTIVIDAD DE CERRAMIENTO DESDE COSTADO NORTE.

Resid. Interventoria

19 DICIEMBRE/19.

SE AVANZA CON EXCAVACION, FUNDIDA DE PILARES, INSTALACION CERRAMIENTO Y

DEMOLICION CERRAMIENTO ACTUAL. AVANCE
21 MT CERRAMIENTO INSTALADO.
CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 2 OFICIALES
2 AYUDANTES.

Residente Interventoría.

- 20-12-2019 (Viernes)

- ESTADO DEL TIEMPO: Día soleado
- TRABAJADORES: Un oficial y tres ayudantes
  Total cuatro (04) trabajadores.
- ACTIVIDADES: Están en proceso de instalación de la estructura y malla de cerramiento; fundición de dados de concreto reforzado para fijación de los postes metálicos de cerramiento.
  - En proceso de instalación de 15 módulos de 3 m cada uno y Longitud de 45 m.

- OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:
  1- Pasar el nivel de la vía y trabajar los 2.10 metros de altura del cerramiento a partir de éste nivel.
  2- En algunos puntos está quedando de 1,80 m a 1,90 m de altura y parte de la malla quedará enterrada.
  3- Mantenemar el alineamiento horizontal del cerramiento, deben coincidir las venas horizontales de cada módulo entre sí.
  4- Los postes metálicos deben quedar perfectamente aplomados en todas las caras.
  5- Corregir los pandeos que se observan en las caras frontales de las mallas.
  6- Se observa que se hizo incisiones (cortes) en fallos de árboles (evitar estos cortes).
  7- Se recomienda fundir los dados de concreto dejando aplomados los postes metálicos, dejar que fragüe el concreto y posteriormente tensionar las mallas para evitar desplome y pandeos.

8 - Falta instalar las tapas de las cajas de inspección de la red. hidráulica.

9 - El acabado de muro por donde subió la tubería a tanque elevado quedó desastroso Se debe corregir.

Presid. Interventoría

21 DIC/19.
DE ACUERDO A LA REUNION DEL DIA DE HOY CON INTERVENTORIA, CONTRATISTA DE INSTALACION DE CERRAMIENTO Y PROPIEDAD SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

1. EL NIVEL DE LA VIA NO SE PUEDE TOMAR COMO REFERENTE, YA QUE NO TIENE ACABADO FINAL, POR LO CUAL SE TOMARA LA VIGA CENTRAL COMO REFERENTE, AUNQUE CABE ANOTAR QUE LA VIGA NO ESTA TOTALMENTE HORIZONTAL, POR LO CUAL SE TOMARA COMO REFERENCIA LA VERTICALIDAD DE LOS POSTES Y SE EXTENDERA LA MALLA, DE SER REQUERIDO SE ESCALONARA PARA DAR ALTURA. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE TANTO AL INTERIOR COMO AL EXTERIOR DEL CERRAMIENTO EXISTEN SUPERFICIES DE NIVEL DE PISO MAS ALTAS, LO QUE HACE VER EL CERRAMIENTO A ALTURA MENOR, POR LO CUAL SE SOLICITA A LA SED TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MITIGAR ESTE TEMA Y DE SER REQUERIDO INFORMAR AL CONTRATISTA SI SE REQUIERE ALGUNA OBRA CIVIL ADICIONAL.
2. COMO SE INFORMO EL 17 DE DICIEMBRE EN COMITE A LA SED Y A INTERVENTORIA, NO SE PUEDE DAR UNA HORIZONTALIDAD UNIFORME AL CERRAMIENTO, DEBIDO A LA PRESENCIA DE INDIVIDUOS ARBOREOS AL

BORDE DEL CERRAMIENTO.
3. LOS POSTES SE ESTAN DESANDO AISLADOS POR 2 CARAS, CABE ANOTAR QUE POR LA PRESENCIA DE INDIVIDUOS ARBOREOS ALGUNOS QUEDARAN DESPLOMADOS, YA QUE POR PARTE DE PROPIEDAD. NO SE INTERVINIERON ESTOS ELEMENTOS.
4. LAS MALLAS POR SU COMPOSICION Y FABRICACION NO PERMITE QUE EXISTAN PANDEOS, DENTRO DE LA REVISION NO SE EVIDENCIARON LOS PANDEOS MENCIONADOS.
5. DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, EN EL COMITE DEL 17 DE DICIEMBRE SE SOLICITO AL CONTRATISTA MANTENER DE LA MEJOR MANERA POSIBLE LA HORIZONTALIDAD DEL CERRAMIENTO, SE EVIDENCIA QUE ALGUNOS INDIVIDUOS ARBOREOS ESTAN DENTRO DEL AREA DE TRABAJO, POR LO CUAL SE DECIDE CORTAR LA MALLA PARA NO AFECTAR EL INDIVIDUO ARBOREO.
6. POR PROCESO CONSTRUCTIVO, SE RETIRA LA MALLA ACTUAL, SE EXCAVA PARA FUNDIR LOS DADOS, SE INSTALA EL POSTE, Y AL FINAL DEL DIA SE INSTALA LA MALLA, ESTA ULTIMA ACTIVIDAD SE HACE DEBIDO A QUE EL COLEGIO QUEDARIA SIN CERRAMIENTO GENERANDO INSEGURIDAD, HACIENDO ESTE PROCESO EL CERRAMIENTO GENERA SEGURIDAD.
7. LAS TAPAS SE INSTALARAN AL FINAL DE LA INSTALACION DEL CERRAMIENTO.
8. SE SOBRE TUBO POR DENTRO DEL MURO PARA LLEGAR A TALUD ELEVADO DEL BAÑO EL ACABADO QUE SEDA ES SIMILAR AL QUE TIENE EL MURO EN SU EXTERIOR. SE SOLICITA A LA INTERVENTORIA DEFINIR LAS MEDIDAS QUE SE DEBEN HACER A ESTA ACTIVIDAD.

SE ANALIZA CON ACTIVIDADES DE INSTALACION DE CERRAMIENTO.

22 DIC/19.

SE AVANZA CON INSTALACION DE CERRAMIENTO,

24 DICIEMBRE/19.
SE AVANZA CON LA INSTALACION DE CERRAMIENTO.

25 DICIEMBRE/19.
SE TERMINAN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE CERRAMIENTO. EN LA UNION DEL CERRAMIENTO HUBO CON EL ANTIGUO SE INSTALO POSTE METALICO Y SE INSTALAN GRAPAS PARA UNIR LOS DOS CERRAMIENTOS, SE INSTALAN LAS TAPAS SUPERIORES DE LOS POSTES METALICOS.

26 DICIEMBRE/19.

A LAS 11:00 AM SE RECIBEN EN EL COLEGIO CONTRATISTA DE PROALCO Y EL ARQ. CESAR MONTAÑA DE PRODISH PARA RECIBIR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE CERRAMIENTO POR LA CR 58, SE RECIBE A SATISFACCION LA ACTIVIDAD, SE SOLICITA A INTERVENTORIA ACOMPAÑAMIENTO PARA RECIBIR LA ACTIVIDAD, NO HAY ACOMPAÑAMIENTO.

28 DICIEMBRE/19.

EN VISITA AL COLEGIO SE EVIDENCIA QUE EL CERRAMIENTO PRESENTA DAÑOS DE TIPO BANDALICO AL CERRAMIENTO INSTALADO, SE INFORMA A INTERVENTORIA Y SECRETARIA DE LO EVIDENCIADO. CABE ANOTAR QUE EN LAS VISITAS REALIZADAS PARA ESTA ACTIVIDAD EL CERRAMIENTO SE ENCONTRABA EN BUENAS CONDICIONES. SE SOLICITA DAR POR RECIBIDO A LA INTERVENTORIA DE ESTAS ACTIVIDADES.

3 ENERO/19.

EN VISITA AL COLEGIO, SE EVIDENCIAN DAÑOS AL CERRAMIENTO OCACIONADOS POR EQUIPO MECANICO DE LA EMPRESA RECOLECTORA DE BASURAS, CABE ANOTAR QUE EN VARIAS OPORTUNIDADES SE HA SOLICITADO A LA SED QUE DISPONGA COMUNICADO A LA EMPRESA RECOLECTORA PARA TENER MAYOR PRECAUCION EN EL PROCESO DE RECOLECCION ACTIVIDAD QUE NO REALIZA PRUDENCIA, POR LO CUAL, EN LA VISITA DE HOY SE ENCONTRARON 3 SECCIONES DE MALLA Y UN POSTE DAÑADO, POR LO CUAL SE ENVIARA INFORME DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS. INTERVENTORIA ACOMPAÑA LA VISITA Y EVIDENCIA LOS MISMOS DAÑOS. CON RESPECTO AL RESTO DEL CERRAMIENTO AISLADO INTERVENTORIA DA VISTO BUENO, MOSTRANDO QUE SE TOBIERON EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS.

03 ENERO de 2.020 (viernes)
La Interventoria hace las siguientes observaciones:
1- Prodein mantenga el derramiento con lona

Verde para evitar que la basura se apile junto a la malla de cerramiento nuevo y garantizar con ello la estabilidad del mismo mientras es recibido por los respectivos entes (Interventoria, Secretaria y el Colegio).

2. Se debe corregir el corte que se hizo a la malla de cerramiento en el punto que es atravesado por un árbol, se debe complementar con mallas soldadas para evitar el evidente paso del exterior hacia el colegio por personas ajenas.
3. En la excavación que se hizo para instalar el cerramiento se debe tapar, hacer relleno para evitar que las aguas lluvias hagan socavación en los dados de concreto de los postes del cerramiento.
4. Falta las tapas de concreto de las cajas de inspección de la red hidráulica
5. Prodein debe hacer las gestiones necesarias entre otros la solicitud al AREA LIMPIA sobre los daños al cerramiento y mantener el cerramiento inicial con lona verde; Con este informe la SED debe hacer la anterior.
6. La INTERVENTORIA NO HACE RECIBIMIENTO de las Obras hasta tanto sean subsanadas las respectivas observaciones.

Residente Interventoría

NOTA: En éste momento la INTERVENTORIA no recibe las obras porque el cerramiento no está en optimas condiciones aunque es evidente que los daños al mismo fueron originados por antes externos se debe definir las reparaciones.

Resid. Interventoría

PRODEIN S.A.S
Nit. 900 281 661 - 8

10 ENERO/20

DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA, SE ATIENDEN LAS OBSERVACIONES, SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE OBRA DE MEJORAMIENTO.

* SE HACE ENTREGA DE LAS OBRAS A LAS DIRECTIVAS DEL COLEGIO

* SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA.

RESIDENTE DE OBRA

PRODEIN JG. SAS
DIRECTOR PROYECTO

Rpte legal
Dacax S.A.S

DACAX S.A.S.
GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS
Nit: 804.010.094-1

COLEGIO LA GAITANA SEDE B

Calle 132 D # 123 B - 65
Barrio La Gaitana oriental
Loc. 11 Suba
UPZ. 71 Tibabuyes
chip. catastral AAA0130JZE

Inicio de obra 08 JUNIO 2019

EQUIPO y Herramientas

12 - 06 - 19 Herramienta mano del maestro.

14 - 06 - 19 Lampara emergencia (silvana), pulidora 9" makita, taladro makita, Sopladora makita, 2 boquilleras cortas, barra, chipote, 2 carretillas, 50 m manguera, pica, 3 Palas redondas, 1 caneca plástica 55 gal, caneca roja 20 gal, pulidora Bash 3,5", Porro 18lb.

19 - 06 - 19 Se retira ⇒ una carretilla, dos palas redondas, un porro 18 Lb, pulidora 9" makita, pica.

26 - 06 - 19 Equipo de soldadura.

08 JUN 2019 SABADO

Se inicia labores de trabajo con un cerramiento provicional en cinta de peligro.

Se retira material de escombro y tierra a través de un minicargador y volqueta doble troque.

Conductor volqueta → Jorge Pedraza CC. 79'394.312 TSX 604

Operador → Victor Albino C.C. 79'471.301 CASE

Transportador minicargador → Alfonso Cárdenas C.C 79'268.213 TURBO

Ayudante → Alexander Rincon C.C 1'235.249.448

Inicia cerramiento en Polisombra verde con apoyo de vara rollizas

Residente Obra

12 JUN 2019 MIERCOLES

PERSONAL: Javier Carrillo, Hector Carrillo y Alexander Rincón.

Replanteo de niveles y ejes.

Excavación Manual h=0.25 m

Se amplia Cerramiento

Residente Obra

Inspectora

13 JUN 2019 JUEVES

PERSONAL: Javier Carrillo y Alexander Rincón

Se continua con la excavación manual.

Se verifican ejes de cimentación

Se funde Solado de 5cm para 3 ejes de vigas

Residente Obra

14 JUN 2019 VIERNES

PERSonal: Javier carrillo y Alexander Rincón

Retiro de bloque en concreto alrededor de la viga Frontal en piso.

Demolición Manual de viga de amarre frontal.

Se reciben 300 ladrillos macizos, 5 var #4, 2 tubos 4", 1 tubo 2" y accesorios sanitarios

15 JUN 2019 SABADO.

PERSONAL: Javier Carrillo, Hector Carrillo y Valexander Rincón

Trasego de material de escombro dentro del colegio hacia afuera sobre la vía

Trasego de material mixto de la calle dentro del colegio.

Se recibe un viaje de material mixto 6 m³.

Se realiza aseo y se protege con plástico material mixto y escombro.

17 JUN 2019 LUNES

PERSONAL: Javier Carrillo y Alexander Rincón

Se termina demoler viga de amarre frontal.

Se figura acero para las vigas de amarre.

Retiro de Material escombro con cargue en volqueta Sencilla.

Residente Obra

RC

Ingresa 30 bultos de cemento.

Se recibe 3 m³ de recebo B600.

18 JUN 2019 MARTES

PERSONAL: Javier Carrillo y Alexander Rincón

Armado de aceros para las vigas de cimentación, Flejes de 20 x 25 cm distanciadas c/10cm.

Encofrado de vigas con tabla chapa.

Residente Obra

RC

19 JUN 2019 MIERCOLES

PERSONAL: Javier Carrillo y Alexander Rincón

Verificación de ejes y Niveles

Colocación de dos platinas con bastones.

Fundición de vigas de cimentación a una altura de 22cm, Mezcla manual con acelerante y macrofibra.

RC

Residente Obra

20 JUN 2019 JUEVES

PERSONAL: Javier carrillo y alexander Rincon.

Desencofrado de vigas de amarre.

Retiro de bloques de concreto y excavación manual, h=0,40 m para instalar tubería Sanitaria (3,5m)
relleno con material recebo comun sobre la tubería Sanitaria.

aseo general de obra.

Residente Obra

R.I

21 JUN 2019 VIERNES

PERSONAL: Javier Carrillo y Alexander Rincon

Se alquila rana de homecenter.

Se compacto material base de la rasante.

Descarificar viga lateral, hasta exponer acero Superior

Trasego de Material recebo B600 de la calle dentro de Obra.

Residente Obra

R.I

Llenado y compactación de material recebo en capas de 10 cm.

22 JUN 2019 SÁBADO

PERSONAL: Javier Carrillo y Alexander Rincon.

Compactación de material recebo.

anclaje de 2 platinas.

Sentar tubería Sanitaria

Se toman dos Muestras de densidad del material.

recebo compactado con resultados de 91 y 95 con lab. in posuelo

Residente Obra

23 JUN 2019 DOMINGO

PERSONAL: Javier carrillo, Hector Carrillo y Alexander Rincon

Se Verifican niveles y ejes.

Sentar tuberia hidraulica para punto lavaplatos y llave de manguera.

Se Funde placa de espesor 15cm con macrofibra y acelerante.

Mezcla con trompo eléctrico de 1 1/2 medio. se toman 3 muestras.

Se le aplica antisol sobre Fundición de Placa.

Aseo y limpieza de obra.

Residente Obra

25 JUN 2019 MARTES

PERSONAL: Javier Carrillo y Alexander Rincón

Replanteo de niveles y ejes para mamposteria de jardin.

instalación de Muro en ladrillo macizo con acabo a la vista, 7 hiladas.

Se coloca Senalización de obra, Se adecua puntos de hidratación y ecopunto.

Residente Obra

K.I.

26 JUN 2019 MIERCOLES

PERSONAL: Javier Carrillo y Alexander Rincón

Se retira el personal de 10:00 am - 03:00 pm, labores en el Col. Gerardo Molina.

Se recibe un equipo de Soldadura y material de perfileria, metálica para la estructura, un galon de anticorrosivo, un galon acabado blanco, un galon de thinner.

Se retira dos bultos de cemento y 72 bultos de material mixto, cuatro tablas chapas.

Se continua con la instalación de muro para jardín.

Orden y aseo en obra.

Residente Obra

27 JUN 2019 JUEVES

PERSONAL: JAVIER Carrillo, Hector carrillo y Alexander Rincon.

Se ~~re~~unde columnetas del Muro ladrillo.

se reubican plantas.

Se retira hector carrillo para hacer labores en el colegio Julio Flores Sede-B (Tapar hueco cancha).

Se realiza aseo, limpieza y se organiza el jardín posterior a la obra.

Se termina de demoler muro ladrillo

28 JUN 2019 VIERNES (Lluvias en la mañana)

PERSONAL: Javier Carrillo, Hector carrillo y Alexander Rincón

Se Sobreescava en el lateral del muro en ladrillo.

Se instala remate de muro en ladrillo con embogullado.

Se levanto piso en ladrillo en concreto, área con hundimiento.

Residente Obra

29 JUN 2019 SÁBADO (Lluvias en la mañana).

PERSONAL: Javier Carrillo, Hector Carrillo y Alexander Rincón

Se pañeta muro en ladrillo, cara hacia el jardín.

Se realiza corte en piso y muro del baño (caseta vigilante).

Se retira lavamano y se procede la derivada del agua hacia la nueva caseta.

Se instala registro en el muro de la caseta.

Se Funda tramo corto de viga cinta, encima de la tubería hidraulica de 1/2".

Resane de muro Sobre la tubería hidraulica.

Residente Obra

02 JUL 2019 MARTES. (Lluvia durante dia).

PERSONAL: Javier Carrillo, Hector Carrillo y alexander Rincón

Se realiza Formaletas con Sobrante de tablas.

Se realiza en obra los flejes y se Figuro acero para la alfagia.

Se Formaletea y Se Funde la alfagia.

Se realizo disposición de material organico con el recolector de basuras del barrio, diez lonas.

Residente Obra

03 JUL 2019 MIÉRCOLES

PERSONAL: Javier Carrillo, Hector carrillo y Alexander Rincón

Se recibe material de cubierta.

Se retira material base de la zona donde se levanto el ladrillo en concreto.

Se mejora se estabiliza la base y se colocá ladrillos en concreto.

Se Funde vigas cinta.

Se aplica primero mano de anticorrosivo en estructura metálica.

Residente Obra

04 JUL 2019 JUEVES

PERSonal: Javier Carrillo, Hector Carrillo y Alexander Rincon.

Se aplica igoldenso plus para impermeabilizar muro jardin costado interior.

Se rellena con material de tierra negra para jardin la zona adyacente al muro.

se hace limpieza con Sika Rinse el muro de ladrillo macizo.

Residente Obra

05 JUL 2019 VIERNES

PERSONAL: Javier Carrillo, Hector Carrillo y Alexander Rincón.

Cortes en piso de concreto
Excavación manual.
instalación tuberia Sanitaria.
Empalme de tuberia Sanitaria con caja de inspección.
Resanes en muro de la caseta

Residente Obra

06 JUL 2019 SABADO.

PERSONAL: Javier Carrillo Hector Carrillo, 2 Soldadores y Gabriel.

Remate y acabado en piso de adoquin en concreto.

instalación de lavamano en caseta de vigilante.

Se instala estructura metalica, columnas y Soporte de cubierta.

Residente Obra

08 JUL 2019 LUNES

PERSONAL: Javier Carrillo, Hector Carrillo, Javier acosta, Toiver. A y Un Soldador

instalación de estructura de refuerzo con perfil rectangular 40x80x3mm en puertas y ventana.

instalación de perfil base 9, en costados izquierda y posterior de la careta.

instalación de tuberias hidrosanitarias.

Residente Obra

09 JUL 2019 MARTES

PERSONAL: Javier Carrillo, Hector Carrillo, un pintor, Javier acosta y Toiver A.

Se pulen remates de la estructura metalica y se aplica anticorrosivo.

Se da el acabado en esmalte blanco.

Se termina de instalar tuberia hidrosanitaria.

Se procede a instalar tuberia PVC Conduit en muros con sus respectivas cajas.

Se continua con la instalación de viguetas base 9 para muros y colocación de muros en Superboard

Residente Obra

10 JUL 2019 MIERCOLES

PERSONAL: Javier Carrillo, Hector Carrillo, Javier Acosta y Toiver A.

Se instala tuberia eléctrica para lamparas.

Se instala cielo raso en Superboard.

Se aplica masilla y pintura sobre muros (SIKA)

Se refuerza. reforzamiento del cerramiento con polisombra y varas rollizas.

Residente Obra

11 JULIO 2019 JUEVES

PERSONAL: Toiver Acosta, JEFFerson ACOSTA.

se realizo enchape la instalación. en Muro 5 hiladas.

Se recubrio Muros con Superboard

Aseo y limpieza

Residente Obra

12 JULIO 2019 VIERNES

PERSONAL: Toiver Acosta, JEFFerson ACOSTA

Se continuo trabajando la instalacion de enchape en cuarto de refrigerios.

Se realizo instalacion de barra de meson.

Se empasto techos con macilla

Aseo y limpieza.

Residente Obra

15 JULIO 2019 LUNES

PERSONAL: JEferson Acosta, Toiver Acosta.

Se retiro y se volvio a empezar a instalar enchape Nuevamente.

Se empezo a enchapar muros en el cuarto de venta.

Aseo y limpieza

Residente. Obra

16 JUL 2019 MARTES

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA, TOIVER ACOSTA

Se continuo instalación de enchapes en los dos cuartos.

Aseo y limpieza

Residente Obra

17 JUL 2019 MIERCOLES

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA, TOIVER ACOSTA.

Se continuo instalación de enchapes en los dos cuartos.

Aseo y limpieza.

Residente Obra

18 JUL 2019 JUEVES

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA TOIVER ACOSTA

Se continuo instalación de enchapes en los dos cuartos

Aseo y limpieza. Residente Obra

19 JUL 2019 VIERNES

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA
TOIVER ACOSTA

Se continuo instalación de enchapes en los dos cuartos.

Aseo y limpieza. Residente Obra

20 JUL 2019 SABADO

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA
TOIVER ACOSTA
S.

Se continuo instalación de enchapes en los dos cuartos.

Aseo y limpieza. Residente Obra

22 JUL 2019 LUNES

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA
TOIVER ACOSTA

Se empezo a instalar pisos en el cuarto de ventas y el area de circulación.

Aseo y limpieza. Residente Obra

23 JUL 2019 MARTES

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA
TOIVER ACOSTA

Se termino la instalación y circulación y cuarto de ventas del dia anterior.

Aseo y limpieza Residente Obra

24 JULIO 2019 MIERCOLES

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA
TOIVER ACOSTA.

Se emboquillo en los dos cuartos (muros).

Se enreenpasto los muros externos General

Aseo y limpieza. Residente Obra

25 JUL 2019 JUEVES

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA
TOIVER ACOSTA.

Se dio una mano de pintura en los muros externo.

Se enreenpastaron techos de los dos cuartos

Aseo y limpieza

Residente Obra

26 JUL 2019 VIERNES

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA, TOIVER ACOSTA

Se inicio instalación de media cana en PVC en cuarto de ventas.

Se emboquillo pisos de cuarto de ventas.

Aseo y limpieza

Residente Obra

27 JUL 2019 SABADO

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA
TOIVER ACOSTA

Se termino de instalar media cana en cuarto de venta

Se instalo media cana en el cuarto de refrigerios.

Aseo y limpieza.

Residente Obra

29 JUL 2019 LUNES

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA
TOIVER ACOSTA.

Se empezo a enchapar el cuarto de refrigerio.

Se dio una mano de pintura en techo de los dos cuartos.

Aseo y limpieza

Residente Obra

30 JUL 2019 MARTES

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA
TOIVER ACOSTA.

Se continuo instalación de enchape de piso en cuarto de refrigerio.

Se instalo dilataciones en el muro adicional, que divide el espacio del baño con cuarto

de refrigerio.

Aseo y limpieza

Residente Obra

31 JUL 2019 MIERCOLES

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA
TOIVER ACOSTA

se termino de instalar enchape en cuarto de refrigerio.

Se redetallo techos de los dos cuartos y muros externos.

Aseo y limpieza.

Residente Obra

01 AGOSTO 2019 Jueves

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA
TOIVER ACOSTA

Se termino de instalar media caña en pvc, en todos los cuartos.

Se dio segunda mano de pintura a techos de los cuartos y muros externos

Aseo y limpieza

Residente Obra

02 AGOSTO 2019 Viernes

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA
TOIVER ACOSTA

Se realizo filo de borde externo en cemento (Filo perimetral).

Se entrego caseta.

Se emboquillo pisos en todas las areas en general

Aseo y limpieza

Residente Obra

05 AGOSTO 2019 LUNES

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA
TOIVER ACOSTA

Se empezó a rematar pintura en partes externas en general.

Se inicio ~~pulimiento~~ Pulida de piso de cuarto de ventas.

Aseo y limpieza.

Residente Obra

06 Agosto 2019 MARTES

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA
TOIVER ACOSTA

Se continua puliendo piso en general.

Se detallo estructura metalica y se pinto

Aseo y limpieza

Residente Obra

08 AGOSTO 2019 JUEVES

PERSONAL: JEFERSON ACOSTA
TONER ACOSTA

Se dio terminación de pintura interna y externa en General.

Aseo y limpieza

Residente Obra

09 AGOSTO 2019 VIERNES

PERSONAL: TOIVER ACOSTA

Se realizo remates de pinturas en general.

Aseo y limpieza.

Residente Obra

12 AGOSTO 2019 lUNES

PERSONAL: yenny ortega

va a obra del colegio el contratista yenny ortega, quien verificara las medidas de puertas, ventanas y meson de la cocina.

Para el meson de la cocina en aceio inox. con una poceta, las puertas una tipo persiana y otra tamborada las dos portacandados, color Alumnio.

13 AGOSTO 2019 MARTES

PERSONAL. yenny ortega

vuelve a la obra del colegio el contratista yenny ortega para verificar medidas de las puertas.

Se realizo Aseo y limpieza.

Se realza adecuación de encerramiento.

Presidente Obra

14 AGOSTO 2019 MIERCOLES

PERSONAL: ABACOL

Se Fabricara los aleros principales de la cubierta, para mejorar el aspecto.

Se hara reunion con ABacol, Se dara las Medidas para que nos envien la cotización.

Presidente Obra

15 AGOSTO 2019 JUEVES

PERSONAL: Alexander Rincón

Se Realza actividad de verificación del estado del encerramiento, y Se hace una adecuación del punto de acopio del material.

Se realiza ASEO y limpieza

Presidente Obra

16 AGOSTO /19.

CON EL CONTRATISTA DE ORNAMENTACION SE TOMA ACTA DE VANOS PUERTAS Y VENTANA PARA AJUSTAR NUEVAMENTE LAS ALTURAS DE PUERTAS Y SISTEMA DE APERTURA DE VENTANA, ESTA SE DEJA TIPO GUILLOTINA CON PROTECCION LAMINA DE POLICARBONATO. NO HAY PERSONAL EN LA OBRA.

R.C

23 AGOSTO /19.

EL DIA DE HOY, PERSONAL DE ORNAMENTACION HACE LA INSTALACION DE DOS PUERTAS Y UNA VENTANA PARA LA CAFETERIA DEL COLEGIO, LA ACTIVIDAD SE TERMINA A LAS 7:20 PM, QUEDA PENDIENTE INSTALACION DE REJA Y LA MALLA DE ANCLO A PUERTA TIPO PUERTANA.

R.C

26 AGOSTO /19.

EN HORAS DE LA MAÑANA SE HACE LA INSTALACION DE MALLA ANCLO Y REJA COSTADO ORIENTAL, SE HACE AJUSTES DE INSTALACION Y SE HACE ENTREGA A PORTERIA.

R.C

27 AGOSTO /19.

EN COMITE COPASST, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA SE VERIFICAN LOS COMPONENTES DE CAFETE

BIA Y ALMACENAMIENTO, POR PARTE DE LA ARQ. CAROL NIETO SE SOLICITA A LA VENTANA CAMBIAR EL POLICARBONATO DE 5 MM POR UN POLICARBONATO DE 10 MM O MACIZO, PARA LO CUAL SE PRESENTARA PROPUESTA ECONOMICA, LA REJA DEL COSTADO ORIENTAL BAJARLA A UNA ALTURA DE 1,50 MT, ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMARAN. NOS SOLICITAN POR LAS DIRECTIVAS DEL COLEGIO SEMBRAR LAS PLANTULAS DE LAS SIGUIENTES ESPECIES: LECHUGA CRESPA, ACELGA, COLIFLOR, REPOLLO VERDE: SE TIENE EN LA OBRA AL TRABAJADOR ALEXANDER RINCON..

R.C

29 AGOSTO/19

SE ENVIA COTIZACION DE ACUERDO A LA MODIFICACION DE LA VENTANA DE POLICARBONATO 10 MM Y POLICARBONATO MACIZO A ARQ CAROL NIETO E INTERVENTORIA PARA DEFINIR ACABADO, PARA LO CUAL SE INFORMA QUE ESTA MODIFICACION ABARCA EL CAMBIO DE LA ESTRUCTURA DE LA VENTANA Y DEBERA FABRICARSE NUEVAMENTE EL ELEMENTO. SE APRUEBA FABRICAR LA CON POLICARBONATO DE 10 MM. SE TIENE EN LA OBRA PERSONAL REALIZANDO ACTIVIDADES DE ASEO Y REMATES.

R.C

30 AGOSTO/19.

SE DEJA ANTICIPO PARA FABRICACION DE LA VENTANA, LA FABRICACION ESTARA EN UNOS TIEMPOS DE 10 DIAS HABILES. SE TIENEN

A JAVIER CASTILLO Y CRISTIAN REALIZANDO REMATES PARA ENTREGA.

R.C

31 AGOSTO/19.

SE HACE LA COMPRA DE LAS PLANTULAS SOLICITADAS POR EL COLEGIO: LECHUGA CRESPA, ACELGA, COLIFLOR, REPOLLO VERDE Y SE HACE EL SEMBRADO DE ESTAS EN EL COSTADO NORTE, DETRAS DE LA CASETA DE CAFETERIA. EN OBRA ESTA EL TRABAJADOR ALEXANDER RINCON.

R.C

1 SEPTIEMBRE/19

SE HACE LA INSTALACION DE LA VENTANA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EL 29 AGOSTO; VENTANA CON RETUERZOS INTERMEDIOS Y ACRILICO 10 MM - POLICARBONATO, SE HIZO EL AJUSTE A LA REJA COSTADO ORIENTAL, LA ALTURA DE ESTA QUEDO A 1,50 MT, SE HACE EN LA MAÑANA RETOQUE DE PINTURA A UNA MANO EN LA FACHADA PRINCIPAL DE LA CASETA CON EL TRABAJADOR ALEXANDER RINCON. ESTA ACTIVIDAD DE PINTURA SE HACE DEBIDO A QUE EL CERRAMIENTO FUE RETIRADO Y LOS ESTUDIANTES LO HAN ENSUCIADO DE DIFERENTES FORMAS. EL DIA: SOLEADO

R.C

- 17 SEPTIEMBRE 2019 (Lunes)

. ESTADO DEL TIEMPO: Soleado
° TRABAJADORES: dos(02) Un oficial y Un ayudante
. ACTIVIDADES: Retoques finales de pintura
.corrección de dilataciones en muros externos como internos.

Residente Interventoria

Residente de Obra

- 20 - SEPTIEMBRE de 2019 (Viernes)

NOTA: - Se termina actividades obras de mejoramiento

- Se hace entrega de las obras a los directivos del Colegio.
- Se cierra la presente BITACORA.

Interventoria

Resid

PRODEIN S.A.S.
Nit. 900 281 661 - 8

Rpte legal
Dacax SAS

DACAX S.A.S.
GERENCIA, CONSTRUCCION, E INTERVENTORIA
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS
Nit: 804.010.094-1

Director de Proyectos
Prodein SAS

COLEGIO VIRGINIA GUTIÉRREZ

CALLE 131 B # 94 F-31

BARRIO. GLORIA LARA

LOC. 11 SUBA

UPZ. 28 EL RINCÓN

CHIP CATASTRAL AAA0186MSHK

Se INICIO 17 JUNIO 2019 (LUNES)

17 JUN 2019 LUNES.

PERSONAL: ing Gabriel, ing German villalba, interventoria (Andres pinzón, Juliana)

Se determina el proceso constructivo que se llevara dcabo.

18 JUN 2019 MARTES

PERSONAL:

Se realiza ingreso de equipo,

Se ingresa herramienta Menor.

Scanned by CamScanner

Se ingresa Equipo de Soldadura.

Se protejera el piso en Polietileno.

19 JUN 2019 MIERCOLES

PERSONAL: Ing. Gabriel

Se determina la cantidad de material, que se debera pedir en Perfileria metalica como Soldadura, pintura y anticorrosivo.

Se programara el pedido de materiales, para su llegada el 20 JUN 2019 (Jueves).

20 JUN 2019 Jueves

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris.

Se realiza la compra de material y despacho a la obra.

Se realiza ingreso de Material al colegio Virgina Gutierrez.

21 JUN 2019 Viernes

Personal: David Sanchez, Juan Charris.

Se recibe Material en el colegio virginia Gutierrez, se acopia en el Patio del colegio y se traslada hacia la zona donde se va iniciar la pintura que es en el acceso peatonal de estudiantes

22 JUN 2019 SABADO

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris.

Se Continua con las actividades de traslado de los Perfiles Metalicos desde el patio de recepción hasta el punto de acopio para la Pintura.

(Lluvias en la Mañana)

25 JUN 2019 MARTES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris

Scanned by CamScanner

Se realizaron actividades de aplicación de pintura anticorrosivo en los perfiles tubulares redondos que llegaron a la obra.

26 JUN 2019 MIERCOLES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris.

Se continua actividades de aplicación de pintura anticorrosivo en los perfiles tubulares redondos.

27 JUN 2019 JUEVES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris.

Se Continua actividades de aplicación de pintura anticorrosivo en los perfiles tubulares redondos.

28 JUN 2019 VIERNES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris.

Se continua actividades de aplicación de pintura anticorrosivo en los perfiles tubulares redondos.

29 JUN 2019 Sabado.

PERSONAL: David Sanchez, Juan charris.

Se continua actividades de aplicación de pintura anticorrosivo en los perfiles tubulares redondos.

02 JUL 2019 MARTES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris.

Scanned by CamScanner

Se continua actividades de aplicación de pintura anticorrosivo en los perfiles tubulares redondos.

Se inicia con el armado de andamio en la zona de la rampa, Se inicia con la instalación de platinas sobre el antepecho de la rampa y bajo la placa, esto con el fin de determinar la ubicación de los chazos expansivos y de la linealidad de la estructura que se va a montar.

03 JUL 2019 MIERCOLES

PERSONAL:

Se tiene instaladas las platinas completas, Sobre la rampa y la placa, Por Seguridad todos los días se esta armando y desarmando el andamio que se tiene en la obra,

04 JUL 2019 JUEVES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris

Se realiza actividades de pintura

Se realiza instalaciones de perfiles

05 JUL 2019 VIERNES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris

Se inicia con el proceso de instalación de los perfiles tubulares, Se empiezan a instalar desde el costado oriental hacia el costado occidental, Se hace la actividad de soldado total del perfil. Para no tener la necesidad de instalar andamio por fuera para la resolada.

Se termina la actividad de pintura de perfiles Metalicos.

Scanned by CamScanner

06 JUL 2019 SABADO

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris.

Se continua con las actividades de armado de la estructura, desde el costado oriental hacia el costado occidental.

08 JUL 2019 LUNES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris

Se continua con la instalación de los perfiles tubulares sobre la Rampa, desde el costado oriental hacia el costado occidental.

Se inicia con la adicción de Perfiles tubulares para alcanzar la altura requerida, los perfiles son apoyados tanto en la parte superior como en la parte inferior sobre las platinas.

la actividad de resolde exterior. Se continua haciendo a medida que se instalan los perfiles y al interior se procedera esta actividad de resoldar.

09 JUL 2019 MARTES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris.

Se continua con la instalación de los perfiles tubulares sobre la Rampa, desde el costado oriental hacia el costado occidental.

Se inicia con la adicción de Perfiles tubulares para alcanzar la altura requerida, los perfiles son apoyados tanto en la parte superior como en la parte inferior sobre las platinas.

Se continua actividad de resolde ext.

10 JUL 2019 MIERCOLES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris.

Scanned by CamScanner

Se Continua con la instalación de los perfiles tubulares Sobre la Rampa, desde el costado oriental hacia el costado occidental.

Se inicia con la adicción de perfiles tubulares, para alcanzar la altura requerida, los perfiles son apoyados tanto en la parte superior como en la parte inferior sobre las platinas.

Se continua la actividad de resolde exterior.

11 JUL 2019 JUEVES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris.

Se Continua Con la instalación de los perfiles tubulares Sobre la Rampa, desde el costado oriental hacia el costado occidental.

Se continua Con la adicción de Perfiles tubulares para alcanzar la

altura requerida, los perfiles son apoyados tanto en la parte sup. como inferior sobre las platinas.

Se Continua la actividad de resolde exterior.

12 JUL 2019 VIERNES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris.

Se continua con la instalación de los perfiles tubulares Sobre la Rampa, desde el costado oriental hacia el costado occidental.

Se continua con la adicción de perfiles tubulares para alcanzar la altura requerida, los Perfiles son apoyados tanto en la parte inferior Sobre las platinas.

Se Continua la actividad de resolde exterior.

Scanned by CamScanner

13 JUL 2019 SABADO

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris

Se continua con la instalación de los perfiles tubulares sobre la rampa, desde el costado oriental hacia el costado occidental.

Se continua con la adicción de perfiles tubulares, para alcanzar la altura requerida, los perfiles son apoyados tanto en la parte superior como en la parte inferior sobre las platinas.

Se continua la actividad de Resolde exterior.

15 JUL 2019 LUNES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris

Se continua con las actividades de instalación de cerramiento perfil tubular.

Se continuara con instalación de los perfiles, la anadidura de perfiles debido a que la altura un perfil no da las dimensiones.

16 JUL 2019 Martes

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris

Se continua con la actividad de instalación de perfiles verticales.

Se programa para la proxima semana se este terminando la actividad de Soldadura.

Se tiene revición de interventoria en fecha 19/JUL/2019 para el avance de obra.

17 JUL 2019 MIERCOLES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris.

Scanned by CamScanner

Se continua con la actividad de inst. de perfiles verticales.

18 JUL 2019 JUEVES

PERSONAL: David Sanchez, Juan charris

Se continua con la actividad de instalación de perfiles verticales.

19 JUL 2019 VIERNES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris

se continua con la actividad de instalación de perfiles verticales

22 JUL 2019 LUNES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris

Se. Rematan la instalación de los tubos (Reforzamiento de Soldadura desde el costado Oriental hacia el costado occidental).

23 JUL 2019 Martes

PERSONAL: David Sanchez, Juan charris

Se continua con actividades de resoldado por la parte interior de la estructura y Se inicia actividades de pintura interiores para las zonas que ~~zonas~~ donde fueron intervenidas por concepto de Soldadura

Scanned by CamScanner

24 JUL 2019 MIERCOLES

PERSONAL: David Sanchez, Juan charris

Se realiza actividades de pintura interior y exterior del encerramiento en las áreas que se realizaron trabajos desoldaduras.

Se realizan actividades de aseo y limpieza.

Se programa que en fechas del 29/JUL la entrega del rector de colegio.

Se Solicita al contratista que se retiren los equipos que ya no se estan utilizando para que el dia de la entrega no esten en el colegio y se encuentren las áreas despejadas.

25 JUL 2019 JUEVES

PERSONAL: David Sanchez, Juan charris

Se realiza actividades de pintura interior y exterior del encerramiento en las áreas que se realizaron trabajos de soldaduras.

Se realizan actividades de aseo y limpieza.

26 JUL 2019 VIERNES

PERSONAL: David Sanchez, Juan Charris

Se realiza actividades de Pintura interior y exterior del encerramiento en las áreas que se realizaron trabajos de Soldaduras.

se realizan actividades de aseo y limpieza.

27 JUL 2019 SABADO

PERSONAL: David sanchez, Juan charris

Scanned by CamScanner

Se realiza actividades de pintura interior y exterior del encerramiento en las áreas que se realizaron trabajos de Soldadura

Se realizan actividades de aseo y limpieza.

29 JUL 2019 LUNES

PERSONAL: ARQ. Carol Nieto, ARQ. Andres Pinzon, ARQ. silvia, ARQ. cesar montaña y Rector del colegio.

Se hace entrega al rector y se realiza un informe del proceso constructivo de los acabados que tiene, se informa que en la zona solicitada costado norte donde se hizo el encerramiento el materidl Sobrante de perfileria tubular no alcanza para hacer el encerramiento que en su momento fue solicitado, el material Sobrante que quedo de los perfiles son entregados al colegio, para que El colegio disponga del material.

El dia de hoy 29/jul/2019
Se firma el acta de recibo
de las actividades de este
colegio.

PRODEIN S.A.S
Nit 900 281 661-8

Director de Proyecto
Prodein JB SAS

Henry Soto Galc
Dacax S.A.S
Rpte legal

DACAX S.A.S.
GERENCIA, CONSTRUCCION E INTERVENTORIA
DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS
Nit: 804.010.094-1