	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

5/05/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA PERIODO MES: ABRIL DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 494.356.567,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	27/05/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JENNIFER DORELLY VALDES FAJARDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	31/05/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CRISTIAN DANIEL SANCHEZ MORA		De acuerdo a la revisión realizada de los formatos y considerando que no se contaba con el programa de inversiones aprobado, no se adjuntaron soportes y el informe mensual.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	18/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JENNIFER DORELLY VALDES FAJARDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	18/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CRISTIAN DANIEL SANCHEZ MORA		Se realizo la devolucion por pendiente de pago de estampillas y certificación depago de parafiscales
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	19/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JENNIFER DORELLY VALDES FAJARDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CRISTIAN DANIEL SANCHEZ MORA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JENNIFER DORELLY VALDES FAJARDO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	20/06/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JENNIFER DORELLY VALDES FAJARDO		Se realizaron varias mesas de trabajo para revisar cantidades y soportes y pago de estampillas.
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	20/06/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELIAS ALEXANDER GOMEZ ALARCON		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	20/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	20/06/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JORGE HUMBERTO SUAREZ CASTRO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	26/06/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ANDRES MENDOZA RENDON	MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 499 DE 2025

OBJETO: GESTIÓN VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO: RUTA 55, TRAMO 5501, SECTOR VILLAPINZÓN - PEAJE ALBARRACÍN - VENTAQUEMADA - INICIO VARIANTE TUNJA, DEL PR 74+071 al PR 120+872 (SECTOR 1); RUTA 62, TRAMO 62BY05, SECTOR LA Y - TIBASOSA - SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 13+000 Y RUTA 62, TRAMO 6210, SECTOR LA Y - NOBSA - SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 16+143 (SECTOR 2), EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RUTA 55 **NIT.** 9001.903.391-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. CARLOS ANDRES MENDOZA RENDON SUBDIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAL RUTA 55

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 578.427.449,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/TE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: PARCIAL DE OBRA No 3 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No) DEL PERIODO Abril de 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo a la **FIDUCIA Fideicomiso : No. 30459 BTS** indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **ELIAS ALEXANDER GOMEZ ALARCON**
Matricula profesional No.: **15202116941BYC**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
Matricula profesional No.: **25202-248533 CND**
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **JORGE HUMBERTO SUAREZ CASTRO**
Matricula profesional No.: 01114-10743
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
(Suscribe según su competencia)

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RENDON**
Matrícula Profesional No.: 6820209242 STD
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 5/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA | ACTA No. 3 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 494.356.567,00 | MES: ABRIL DE 2025

CONTRATO No : 0499 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: GESTIÓN VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO: RUTA 55, TRAMO 5501, SECTOR VILLAPINZÓN - PEAJE ALBARRACÍN - VENTAQUEMADA - INICIO VARIANTE TUNJA, DEL PR 74+071 al PR 120+872 (SECTOR 1); RUTA 62, TRAMO 62BY05, SECTOR LA Y - TIBASOSA - SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 13+000 Y RUTA 62, TRAMO 6210, SECTOR LA Y - NOBSA - SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 16+143 (SECTOR 2), EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RUTA 55 | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 55 TRAMO 5501, RUTA 62 TRAMOS 62BY05 Y TRAMO 6210 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0500 DE 2025 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTER CORREDOR BTS 96

PLAZO INICIAL: 17,1 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 17,1 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/02/2025 | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026

0 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 49.020.923.753,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 49.020.923.753,00

Nº	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No.____ DE FECHA		OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1. MANTENIMIENTO RUTINARIO												
1	MR GVI	MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	22,00	$ 125.600.000,00	$ 2.763.200.000,00			0,99	$ 124.344.000,00	1,03	$ 129.368.000,00
					VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO	**$ 2.763.200.000,00**	**$ -**	**$ -**		**$ 124.344.000,00**		**$ 129.368.000,00**
					PROVISIÓN PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO (NO MODIFICAR)	**$ 346.392.170,00**						
					VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYE PROVISIÓN	**$ 3.109.592.170,00**		**$ 0,00**		**$ 124.344.000,00**		**$ 129.368.000,00**
					VALOR IVA 19% MANTENIMIENTO RUTINARIO	**$ 590.822.512,00**		**$ 0,00**		**$ 23.625.360,00**		**$ 24.579.920,00**
					TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (MR)	**$ 3.700.414.682,00**		**$ 0,00**		**$ 147.969.360,00**		**$ 153.947.920,00**
2. SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO												
Nº	No. De EQUIPOS (1)	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD (2)	VALOR UNITARIO (3)	VALOR TOTAL (1)*(2)*(3)						
2	2	AMBULANCIA TIPO TAB	MES	22,00	$ 38.979.500,00	$ 1.715.098.000,00			1,93	$ 75.230.435,00	2,60	$ 101.346.700,00
3	2	GRUA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MINIMA 4.5 TON)	MES	22,00	$ 33.541.000,00	$ 1.475.804.000,00			1,90	$ 63.727.900,00	2,31	$ 77.479.710,00
4	2	GRUA PARA VEHICULOS PESADOS TIPO GANCHO PARA MOVILIZAR MINIMO 30 TON	MES	22,00	$ 46.233.000,00	$ 2.034.252.000,00			1,87	$ 86.455.710,00	2,54	$ 117.431.820,00
5	2	CARROTALLER	MES	22,00	$ 24.475.000,00	$ 1.076.900.000,00	MTO RUTINARIO $149,464,00		1,90	$ 46.502.500,00	2,50	$ 61.187.500,00
6	1	OFICINA CENTRO DE ATENCION DE SERVICIOS AL USUARIO	MES	22,00	$ 15.410.000,00	$ 339.020.000,00			1,00	$ 15.410.000,00	1,33	$ 20.495.300,00
					SUBTOTAL	**$ 6.641.074.000,00**		**$ -**		**$ 287.326.545,00**		**$ 377.941.030,00**
					COSTOS INDIRECTOS (10%)	$ 664.107.400,00		$ 0,00		$ 28.732.655,00		$ 37.794.103,00
					SUBTOTAL INCLUYENDO COSTOS INDIRECTOS	**$ 7.305.181.400,00**		**$ 0,00**		**$ 316.059.200,00**		**$ 415.735.133,00**
					PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (NO MODIFICAR)	$ 437.500.000,00						
					SUBTOTAL BÁSICO SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO, INCLUYE PROVISIÓN	$ 7.742.681.400,00		**$ 0,00**		**$ 316.059.200,00**		**$ 415.735.133,00**
					VALOR IVA 19% SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO	$ 1.471.109.466,00		**$ 0,00**		**$ 60.051.248,00**		**$ 78.989.675,00**
					TOTAL SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU)	**$ 9.213.790.866,00**		**$ 0,00**		**$ 376.110.448,00**		**$ 494.724.808,00**
3. MANTENIMIENTO PERIODICO												
No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No.____ DE FECHA		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES															
7	201.7	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	664,00	$ 200.309,00	$ 133.005.176,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8	210.1.1	11601	210 - 22		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	13.869,00	$ 19.610,00	$ 271.971.090,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9	211.1	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	12.485,00	$ 17.945,00	$ 224.043.325,00		$ 0,00	364,00	$ 6.531.980,00	364,00	$ 6.531.980,00
								SUBTOTAL	**$ 629.019.591,00**		**$ -**		**$ 6.531.980,00**		**$ 6.531.980,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
10	320.1	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	3.204,00	$ 173.824,00	$ 556.932.096,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11	330.1	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	3.418,00	$ 186.745,00	$ 638.294.410,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
								SUBTOTAL	**$ 1.195.226.506,00**		**$ -**		**$ 0,00**		**$ -**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS															
12	420.1	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	82.026,00	$ 4.226,00	$ 346.641.876,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13	421.1	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	4.511,00	$ 2.687,00	$ 12.121.057,00		$ 0,00	330,00	$ 886.710,00	330,00	$ 886.710,00
14	450.2P	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	11.681,00	$ 1.218.800,00	$ 14.236.802.800,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15	450.14P	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19 para bacheo	m3	453,00	$ 1.231.353,00	$ 557.802.909,00		$ 0,00	19,60	$ 24.134.519,00	19,60	$ 24.134.519,00
16	460.1P	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	9.176,00	$ 92.872,00	$ 852.193.472,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17	465.1	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	537,00	$ 113.730,00	$ 61.073.010,00		$ 0,00	10,10	$ 1.148.673,00	10,10	$ 1.148.673,00
								SUBTOTAL	**$ 16.066.635.124,00**		**$ -**		**$ 26.169.902,00**		**$ 26.169.902,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
18	600.1.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.271,00	$ 36.097,00	$ 45.879.287,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19	610.1	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	635,00	$ 43.756,00	$ 27.785.060,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20	630.1	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa	m3	127,00	$ 1.420.585,00	$ 180.414.295,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21	630.3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	253,00	$ 1.125.331,00	$ 284.708.743,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22	630.4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	253,00	$ 1.005.253,00	$ 254.329.009,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
23	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	253,00	$ 733.110,00	$ 185.476.830,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
24	630.7	11604	630 - 22		Concreto ciclópeo (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	382,00	$ 531.683,00	$ 203.102.906,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2.560,00	$ 7.685,00	$ 19.673.600,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
26	661.3	11604	661 - 22		Tubería de concreto reforzado Clase III, de 900 mm de diámetro interior	m	77,00	$ 995.524,00	$ 76.655.348,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
27	671.3	11604	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	510,00	$ 861.663,00	$ 439.448.130,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
28	673.1	11604	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	4.247,00	$ 10.207,00	$ 43.349.129,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
29	673.2	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	546,00	$ 186.113,00	$ 101.617.698,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
30	681.1	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	4.245,00	$ 330.700,00	$ 1.403.821.500,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
								SUBTOTAL	**$ 3.266.261.535,00**		**$ -**		**$ 0,00**		**$ -**
TRANSPORTES															
31	900.2	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	103.477,00	$ 1.576,00	$ 163.079.752,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
32	900.3	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	90.544,00	$ 1.748,00	$ 158.270.912,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
								PRESENTAR POREACTA POR EQUIPO	**$ 321.350.664,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
								BÁSICO OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	**$ 21.478.493.420,00**		**$ 0,00**		**$ 32.701.882,00**		**$ 32.701.882,00**
								IVA DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO (19% SOBRE LA UTILIDAD DE LA OBRAS)	**$ 156.958.221,00**		**$ 0,00**		**$ 238.975,00**		**$ 238.975,00**
								SUBTOTAL DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO, INCLUYENDO IVA	**$ 21.635.451.641,00**		**$ 0,00**		**$ 32.940.857,00**		**$ 32.940.857,00**

4. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No.____ DE FECHA		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
TRANSPORTE															
33	700.1	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	803.894,00	$ 2.753,00	$ 2.213.120.182,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
34	700.2	11607	700 - 22		Línea de demarcación con resina termoplástica	m	52.765,00	$ 1.906,00	$ 100.570.090,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
35	700.3	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	10.470,00	$ 40.267,00	$ 421.595.490,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
36	700.4	11607	700 - 22		Marca vial con resina termoplástica	m2	10.470,00	$ 51.403,00	$ 538.189.410,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
37	701.1	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	78.557,00	$ 9.303,00	$ 730.815.771,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
38	710.1.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	1.315,00	$ 668.000,00	$ 878.420.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
39	710.2.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	663,00	$ 677.890,00	$ 449.441.070,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
40	730.1	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	1.964,00	$ 291.246,00	$ 572.007.144,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
41	730.2	11607	730 - 22		Sección final	u	263,00	$ 79.481,00	$ 20.903.503,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
42	740.1	11607	740 - 22		Captafaro	u	3.279,00	$ 14.374,00	$ 47.132.346,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
43	750.1P	11607	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Bandas alertadoras resaltadas	m2	3.928,00	$ 357.500,00	$ 1.404.260.000,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
44	750.2P	11607	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	65.456,00	$ 13.160,00	$ 861.400.960,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
								BÁSICO OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL	**$ 8.237.855.966,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
								IVA DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL (19% SOBRE LA UTILIDAD DE LA OBRA)	**$ 60.199.717,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
								SUBTOTAL OBRAS DE SEÑALIZACION, INCLUYENDO IVA	**$ 8.298.055.683,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

5. SITIOS CRITICOS

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No.____ DE FECHA		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES															
45	201.7	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	22,00	$ 220.309,00	$ 4.846.798,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
46	210.2.1	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	10,00	$ 60.630,00	$ 606.300,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
47	210.2.2	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	77,00	$ 16.202,00	$ 1.247.554,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
								SUBTOTAL	**$ 6.700.652,00**		**$ -**		**$ 0,00**		**$ -**
EESTRUCTURAS, Y DRENAJES															
48	600.2.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	48,00	$ 85.522,00	$ 4.105.056,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
49	600.2.3	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	240,00	$ 26.934,00	$ 6.464.160,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
50	610.1	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	96,00	$ 43.756,00	$ 4.200.576,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
51	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	19,00	$ 161.540,00	$ 3.069.260,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
52	610.3	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG-50	m3	10,00	$ 197.835,00	$ 1.978.350,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
53	621.1P	11604		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 0,80 m (no incluye acero de refuerzo)	m	2,00	$ 1.807.183,00	$ 3.614.366,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
54	621.2P	11604		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	4,00	$ 2.381.186,00	$ 9.524.744,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
55	621.3P	11604		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	29,00	$ 3.159.394,00	$ 91.622.426,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
56	621.4P	11604		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,50 m (no incluye acero de refuerzo)	m	20,00	$ 4.373.259,00	$ 87.465.180,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
57	623.1	11604	623 - 22		Anclajes activos tensionados a 30 ton, longitud variable, conformado por cuatro torones de 1/2", lechada (A/C = 0,40 - 0,45)	m	233,00	$ 516.547,00	$ 120.355.451,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
58	630.3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	133,00	$ 1.125.331,00	$ 149.669.023,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
59	630.4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	133,00	$ 1.005.253,00	$ 133.698.649,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
60	630.4P	11604		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	17,00	$ 1.133.945,00	$ 19.277.065,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
61	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	10,00	$ 753.110,00	$ 7.531.100,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
62	630.7	11604	630 - 22		Concreto ciclópeo (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	3,00	$ 531.683,00	$ 1.595.049,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
63	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	22.052,00	$ 7.685,00	$ 169.469.620,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
64	640.2	11604	640 - 22		Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	96,00	$ 7.958,00	$ 763.968,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
65	641.1	11604	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	178,00	$ 2.133,00	$ 379.674,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
66	661.3	11604	661 - 22		Tubería de concreto reforzado Clase III, de 900 mm de diámetro interior	m	9,00	$ 995.524,00	$ 8.959.716,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
67	663.1	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada según norma NTC 3722 diámetro 4" para filtros	m	120,00	$ 33.041,00	$ 3.964.920,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
68	670.5	11604	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclópeo	m3	3,00	$ 730.436,00	$ 2.191.308,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
69	670.5P	11604		670.5P	Disipadores de energía y sedimentadores en concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	9,00	$ 1.013.075,00	$ 9.117.675,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
70	671.1	11604	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	77,00	$ 850.330,00	$ 65.475.410,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
71	671.3	11604	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	19,00	$ 930.663,00	$ 17.682.597,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
72	673.1	11604	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	955,00	$ 10.207,00	$ 9.747.685,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
73	673.2	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	43,00	$ 186.113,00	$ 8.002.859,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
74	673.3	11604	673 - 22		Material de cobertura tipo SBG	m3	10,00	$ 197.835,00	$ 1.978.350,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
75	674.1	11604	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	17,00	$ 171.390,00	$ 2.913.630,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
76	681.1	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	30,00	$ 366.194,00	$ 10.985.820,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
77	681.3	11604	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	7,00	$ 393.997,00	$ 2.757.979,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
								SUBTOTAL	**$ 958.561.666,00**		**$ -**		**$ 0,00**		**$ -**
OBRAS VARIAS															
78	2P	11604		2P	Sacos de suelo cemento para cunetas, disipadores y/o trinchos	u	399,00	$ 21.692,00	$ 8.655.108,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
79	3P	11606		3P	Trinchos en guadua, h libre = 0,5 m	m	36,00	$ 86.429,00	$ 3.111.444,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
								SUBTOTAL	**$ 11.766.552,00**		**$ -**		**$ 0,00**		**$ -**
TRASNPORTES															
80	900.2	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	2.148,00	$ 1.576,00	$ 3.385.248,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
								SUBTOTAL	**$ 3.385.248,00**		**$ -**		**$ 0,00**		**$ -**
								BÁSICO OBRAS SITIOS CRITICOS	**$ 980.414.118,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
								IVA DE OBRAS SITIOS CRITICOS (19% SOBRE LA UTILIDAD DE LA OBRA)	**$ 7.164.565,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
								SUBTOTAL OBRAS SITIOS CRITICOS, INCLUYENDO IVA	**$ 987.578.683,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

6. ATENCION DE EMERGENCIAS

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No.____ DE FECHA _____		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL															
81	211.1	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	16.579,00	$ 18.450,00	$ 305.882.550,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
82	210.2.1P	11601		210P	Demolición de roca proveniente de derrumbes	m3	136,00	$ 63.040,00	$ 8.573.440,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
								SUBTOTAL	**$ 314.455.990,00**		**$ -**		**$ 0,00**		**$ -**
TRASNPORTES															
83	900.3	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	233.983,00	$ 1.748,00	$ 409.002.284,00		$ 0,00	12.157,60	$ 21.251.485,00	12.157,60	$ 21.251.485,00
								SUBTOTAL	**$ 409.002.284,00**		**$ -**		**$ 21.251.485,00**		**$ 21.251.485,00**
								BÁSICO ATENCION DE EMERGENCIAS	$ 723.458.274,00		**$ 0,00**		**$ 21.251.485,00**		**$ 21.251.485,00**
								IVA ATENCION DE EMERGENCIAS (19% SOBRE LA UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 5.286.810,00		**$ 0,00**		**$ 155.299,00**		**$ 155.299,00**
								SUBTOTAL ATENCION DE EMERGENCIAS, INCLUYENDO IVA	**$ 728.745.084,00**		**$ 0,00**		**$ 21.406.784,00**		**$ 21.406.784,00**
								TOTAL OBRAS	**$ 31.420.221.778,00**		**$ -**		**$ 53.953.367,00**		**$ 53.953.367,00**
								19% SOBRE LA UTILIDAD DE LA OBRA	$ 229.609.313,00		$ -		**$ 394.274,00**		$ 394.274,00
								TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A)	**$ 31.649.831.091,00**		**$ -**		**$ 54.347.641,00**		**$ 54.347.641,00**
								PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)	$ 534.202.739,00						$ -
								PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C) — NO MODIFICAR	$ 2.907.966.554,00						$ -
								PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)	$ 341.000.000,00						$ -
								VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = A + B + C + D	**$ 35.433.000.384,00**		**$ -**		**$ 54.347.641,00**		**$ 54.347.641,00**
								REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) — NO MODIFICAR	$ 110.000.000,00						$ -
								IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (J) — 19% — NO MODIFICAR	$ 20.900.000,00						$ -
								TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	**$ 130.900.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
								GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (M) — NO MODIFICAR	**$ 542.817.821,00**						
								VALOR TOTAL GVI = MR + SAU + H + K + M	**$ 49.020.923.753,00**		**$ -**		**$ 578.427.449,00**		**$ 703.020.369,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	Valor
Valor Anticipo Otorgado	$ -
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 0,00
Valor Amortizado Acumulado	$ 0,00
Valor Saldo por Amortizar	$ 0,00

AIU	**30%**
Utilidad	**5%**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

CONCEPTO	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYE PROVISIÓN	$ 124.344.000,00	$ 23.625.360,00	$ 147.969.360,00
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO, INCLUYE COSTOS INDIRECTOS Y PROVISIÓN	$ 316.059.200,00	$ 60.051.248,00	$ 376.110.448,00
OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	$ 32.701.882,00	$ 238.975,00	$ 32.940.857,00
OBRAS DE SEÑALIZACION	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
OBRAS SITIOS CRITICOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ATENCION DE EMERGENCIAS	$ 21.251.485,00	$ 155.299,00	$ 21.406.784,00
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA			$ 0,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA			$ 0,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA			$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL			$ 0,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 494.356.567,00**	**$ 84.070.882,00**	**$ 578.427.449,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 494.356.567,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 494.356.567,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
GPP1 - PRELIMINARES Y EXPLANACION	$ 7.680.653,00	$ 7.680.653,00
GPP2 - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	$ 0,00	$ 0,00
GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETOS	$ 25.021.229,00	$ 25.021.229,00
GPP4 - ESTRUCTURAS HIDRAULILICAS Y DRENAJES	$ 0,00	$ 0,00
GPP5 - OBRAS DE URBANISMO	$ 0,00	$ 0,00
PP6 - OBRAS GEOTECNICAS Y MITIGACION AMBIENTAL	$ 0,00	$ 0,00
GPP7 - SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRAFICO	$ 0,00	$ 0,00
GPP8 - TRANSPORTE Y SOBREACARREO	$ 21.251.485,00	$ 21.251.485,00
TOTAL	**$ 53.953.367,00**	**$ 53.953.367,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
	$ 7.680.653,00	$ 7.680.653,00
	$ 0,00	$ 0,00
	$ 25.021.229,00	$ 25.021.229,00
	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00
	$ 21.251.485,00	$ 21.251.485,00
TOTAL	**$ 53.953.367,00**	**$ 53.953.367,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 578.427.449,00**

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/TE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:

Nombre: **JAVIER JESUS URREGO HERRERA**

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula Profesional No: 05202-24216

Firma:

Nombre: **CLAUDIA A. ALFARO DE LOS RIOS**

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-32254 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **0499 DE 2025**

ANTICIPO		ACTA DE OBRA	X	**03**	**ABRIL DE 2025**
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL			
		ACTA DE AJUSTE FINAL			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL? _____			
		CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

FIDUCIA Fideicomiso : No. 30459 BTS

(Subcuenta especial "Trayectos a Revertir del Fideicomiso")

CONTRATO NÚMERO 0499 DE 2025, adjudicado por Resolución No. 6027 del 19 de diciembre del 2024, previa Licitación Pública Número LP-DEO-SGI-057-2024

VALOR AFECTADO $ 578.427.449,00

PARÁGRAFO: La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con certificado de FIDUCIA Fideicomiso 30459 BTS - Cuenta Especial trayectos a revertir expedida por la Gerente de Operaciones - BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria de fecha 26 de septiembre de 2024, derivada del convenio interadministrativo - CONVENIO ANI: CI-008-2024 – INVIAS -2024 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, la cual será fondeada con los recursos recaudados de peajes del contrato de concesión No. 0377 de 2002 que han sido objeto de desafectación con ocasión de lo previsto en el otrosí 21 de 2020 al referido contrato de concesión

TOTAL ACTA **$ 578.427.449,00**

SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
ELIAS ALEXANDER GOMEZ ALRCON
M.P. No: 15202116941BYC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

5/05/2025
(Día / Mes / Año)

Acta de obra Abril 2025 No. **3**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **BOYACA**

CONTRATO DE OBRA No: 0499 DE 2025

MES INFORME MENSUAL: ABRIL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0500 DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RUTA 55

PROYECTO: GESTIÓN VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO: RUTA 55, TRAMO 5501, SECTOR VILLAPINZÓN - PEAJE ALBARRACÍN - VENTAQUEMADA - INICIO VARIANTE TUNJA, DEL PR 74+071 al PR 120+872 (SECTOR 1): RUTA 62, TRAMO 62BY05, SECTOR LA Y - TIBASOSA - SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 13+000 Y RUTA 62, TRAMO 6210, SECTOR LA Y - NOBSA - SOGAMOSO, DEL PR 0+000 AL PR 16+143 (SECTOR 2), EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y BOYACÁ

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER CORREDOR BTS 96

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 49.020.923.753,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	Parcial	Febrero 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 49.020.923.753,00				
1	Ajustes	Febrero 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 49.020.923.753,00				
2	Parcial	Marzo 2025	$ 104.699.934,00	$ 19.892.987,00	$ 124.592.921,00	$ 0,00	$ 124.592.921,00	$ 0,00			$ 48.896.330.832,00				
2	Ajustes	Marzo 2023	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 48.896.330.832,00				
3	Parcial	Abril 2025	$ 494.356.567,00	$ 84.070.882,00	$ 578.427.449,00	$ 0,00	$ 578.427.449,00	$ 0,00			$ 48.317.903.383,00				
		SUB TOTALES CTO INCIAL	**$ 599.056.501,00**	**$ 103.963.869,00**	**$ 703.020.370,00**	**$ 0,00**	**$ 703.020.370,00**	**$ 0,00**			**$ 48.317.903.383,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYE PROVISIÓN	$ 129.368.000,00	$ 24.579.920,00	$ 153.947.920,00
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO, INCLUYE COSTOS INDIRECTOS Y PROVISIÓN	$ 415.735.134,00	$ 78.989.675,00	$ 494.724.809,00
OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	$ 32.701.882,00	$ 238.975,00	$ 32.940.857,00
OBRAS DE SEÑALIZACION	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
OBRAS SITIOS CRITICOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ATENCION DE EMERGENCIAS	$ 21.251.485,00	$ 155.299,00	$ 21.406.784,00
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ESTUIDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	**$ 599.056.501,00**	**$ 103.963.869,00**	**$ 703.020.370,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA: La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con certificado de FIDUCIA Fideicomiso 30459 BTS - Cuenta Especial trayectos a revertir expedida por la Gerente de Operaciones - BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria de fecha 26 de septiembre de 2024, derivada del convenio interadministrativo - CONVENIO ANI: CI-008-2024 – INVIAS -2024 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, la cual será fondeada con los recursos recaudados de peajes del contrato de concesión No. 0377 de 2002 que han sido objeto de desafectación con ocasión de lo previsto en el otrosí 21 de 2020 al referido contrato de concesión

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: **CRISTIAN DANIEL SANCHEZ MORA**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: **05202-345111 ANT**

Firma

Nombre: **JENNIFER DORELLY VALDES FAJARDO**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **15202-148518 BYC**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.