| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular | **ACTA DE REUNIÓN** | Código: 208-SADM-Ft-06 | |
|---|---|---|---|
| | | Versión: 4 | Pág. 1 de 3 |
| | | Vigente desde: 07/06/2017 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tema o Asunto:** | Inspección con contratista observaciones contrato 627-2017 | | | | **Reunión Número:** | | |
| **Fecha:** | 25 Abril 2025 | **Hora:** | 10:00am | **Lugar:** | San Martín de Loba - San Cristobal | | |
| **Nombre y cargo de quien organiza la reunión:** | Equipo estabilidad y sostenibilidad | | | | | | |
| **Archivada en:** | \ | | | | | | |

**1. ORDEN DEL DÍA**

1. Recorrido revisión observaciones cto de obra 627-2017 · CVP - contratista, - Interventoría.

**2. DESARROLLO**

**2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores**

| Acciones acordadas | Responsable | Fecha Comprometida | Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**2.2 Desarrollo de la reunión**

Se realiza visita al contrato 627-2017 Barrio San Martín de Loba. en atención al requerimiento realizado al contratista de Obra y de Interventoría, para realizar revisión de las novedad presentadas en el marco de la estabilidad y sostenibilidad del contrato. Se hace presente el contratista / Interventoría. Consorcio El Triunfo. Se realiza inspección de:

- Cra 2 Bis A # 41 sur. Revisión del sistema de aguas lluvia, se evidencie que el sumidero frente a la. Cra 2 Bis A # 41 - 62 sur. no funciona ya que la conexión del mismo al pozo, esta a contrapendiente. aparentemente, se requiere revisión, y ajuste.

Powered by CamScanner

- Se evidencia fisura en pavimento, al cual el contratista realizara el respectivo tratamiento.

Cll 41A Sur #2

- frente al predio 2-37 se evidencia hundimiento de adoquín en el anden, el contratista realizara inspección y reparación respectiva, junto con revisión de la caja de inspección
- frente al predio 2-47: se evidencia hundimiento de adoquin en el anden junto a la caja de inspección
- frente al predio 2-51. se evidencia hundimiento de adoquín
- frente al predio 2-69 separación de las escaleras con respecto a los muros laterales.

frente a la Cra 2A # Dg 41 Sur
Se requiere revisión y/o reparación del anden localizado en la esquina, se observa esquina en mal estado contratista revisara las condiciones de entrega.

Cra 2 Bis A # 41.
- frente a la 41-08 Sur hundimiento en adoquín de anden.
- frente a la 41-10 Sur hundimiento/ondulación en anden.
- frente a la 41-26 Sur. anden de las viviendas y en.

Cra 2 # 41-
- hundimiento de andenes frente a las viviendas a lo largo del CIU presto que se presentan hundimientos generalizados a lo largo del mismo.

barrio San Rafael.
- Cll 61 Sur # 15C Este
- frente a la 15C 22E hasta la 15D 03E se evidencia hundimiento anden costado sur, frente a optos.
- fisuras en pavimento. frente a la 15C-71F., 15C 86E,
- frente a la Cll 61 Sur # 15 D 03 E se debe verificar condiciones de entrega esquina sur. del segmento.

Powered by CamScanner

## 3. COMPROMISOS

| | Responsable | Fecha Comprometida |
|---|---|---|
| Concepto de Interventoría y Contratista frente a las observaciones | Interventoria Contratista. | 02 Mayo 2025 |
| | | |
| | | |

**Observaciones:**

Contratista: Javier Avila Ruiz – tel: 3123868876
construimosjar62@gmail.com.
Interventoría: Diego Camacho.
Telefono Interventoria: 3167440048 diego.camacho.gng@gmail.com

## 4. REGISTRO DE ASISTENTES

| Nombre | Dependencia | Firma |
|---|---|---|
| Diego Armando Camacho | Interventoria | |
| Javier Avila Ruiz. | Contratista | |
| Santiago Andres Zipa Jaramillo | Contratista | |
| Jimmy Guerrero G. | DMB-CVP | |
| Oswin Chacon | DMB - CVP | |
| Libieth Lorena Casas Adana | DMB- CVP | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Powered by CamScanner