TERRITORIAL BOYACÁ
JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ**.**
Periodo:	Del 01 del mes de octubre al 31 de octubre de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	060 del 25 de septiembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA 6006**,** CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO) - OTANCHE, PR0+0000 - PR31+0000 Y VÍA 45BY01, RAMAL A PUERTO BOYACÁ, PR0+0000 – PR2+0000
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 33.30 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2979 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ C.T.A.	NIT:	800.181.658-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIOOTANCHE, PR0+0000 - PR31+0000		

	(PUERTO ROMERO) / 45BY01 RAMAL A PUERTO BOYACÁ, 1,17 KM EN DOBLE CALZADA - LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	25/09/2023	No. de Oficio:	2023S-UVBOY-007239
VALOR INICIAL:	$182.128.440,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
VALOR ACTUAL:	$182.128.440,00		
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
PRÓRROGA 5:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31-12-2023		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1027923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 182.128.440,00	$ 54.638.532,00	$ 127.489.908,00
TOTAL				$182.128.440,00	$ 54.638.532,00	$ 127.489.908,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02	$ 44.759.000,00	$ 773.110,00	-	$ 45.532.110,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.03 de fecha 31 de octubre 2023, para el periodo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 179.036.000,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 54.638.532,00	30.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 54.638.532,00	30.00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 54.638.532,00	30.00

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 30.00
Meta física ejecutada %: 30.00

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/09/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$18.212.844,00	39-44-101154474 Anexo 0	01/09/2023	30/05/2024
Buen Manejo Anticipo	$0,00			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$36.425.688,00	39-44-101154474 Anexo 0	01/09/2023	30/01/2027
Estabilidad de la Obra	N. A			
Calidad	$54.638.532,00	39-44-101154474 Anexo 0	01/09/2023	30/07/2024
Calidad de estudios y diseños	N. A			

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	39-40-101040425 Anexo 0	01/09/2023	30/01/2024
Contratistas y subcontratistas	$ 232.000.000,00	39-40-101040425 Anexo 0	01/09/2023	30/01/2024
Vehículos propios y no propios	$ 232.000.000,00	39-40-101040425 Anexo 0	01/09/2023	30/01/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2663 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMIVIAL CFAP - AB Representante legal CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA	NIT:	901.735.558-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA CC. 19.183.135 (50% de participación) GRUPO AB INGENIERIA, ARQUITECTURA Y AMBIENTE S.A.S NIT. 901.469.936-0 (50% de participación).		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 1 LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	22/08/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOY-00176
VALOR INICIAL:	$382.195.352,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
VALOR ACTUAL:	$382.195.352,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21/12/2023		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
947023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 382.195.352,00	$ 167.860.702,66	$ 214.334.649,34
TOTAL				$ 382.195.352,00	$ 167.860.702,66	$ 214.334.649,34

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 03	$60.538.243,00	$ 11.502.266,17		$ 72.040.509,17

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 03 de fecha 31/10/2023, para el período de octubre, el contrato reporta un avance de 43.92% y: 43.92%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $167.860.702,66 43.92%
Total, inversión ejecutada: $167.860.702,66 43.92%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: BANCARIA NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$38.219.535,20	CBO-100019387 ANEXO 0	08/07/2023	28/05/2026
Buen Manejo Anticipo	N.A.			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$76.439.070,40	CBO-100019387 ANEXO 0	08/07/2023	28/11/2026
Calidad del Servicio	$114.658.605,60	CBO-100019387 ANEXO 0	08/07/2023	28/05/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ADMIVIAL-BOY-L1-017	03/10/2023	Chelsy Martinez Mercado	Solicitud reporte accidentalidad mes de septiembre 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-018	03/10/2023	Diany Jimena Bustos Cepeda	Solicitud reporte accidentalidad mes de septiembre 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-019	03/10/2023	Harbey Obando Torres	Solicitud reporte accidentalidad mes de septiembre 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-020	03/10/2023	Nancy Rodriguez	Solicitud reporte accidentalidad mes de septiembre 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-021	05/10/2023	Comsevias SAS	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-022	05/10/2023	Emc Servicios Sas	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-023	05/10/2023	C&D Ingeniería	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-024	06/10/2023	Agregados el Triángulo Sas	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-025	06/10/2023	MYL Logística y Movimiento	Solicitud cotización actualización precios unitarios

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ADMIVIAL-BOY-L1-026	06/10/2023	Construcciones y Alquiler Sas	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-027	06/10/2023	Alfaco Sas	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-028	06/10/2023	Fábrica de bloque Los Almendros	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-029	06/10/2023	Alfaco Sas	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-030	09/10/2023	Pavimaquinas Sas	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-031	09/10/2023	Rokavia	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-032	09/10/2023	MPI	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-033	09/10/2023	GYJ	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-034	09/10/2023	Ferretería Aga	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-035	09/10/2023	Precisión Sas	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-036	09/10/2023	Logistica Gruas Sas	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-037	12/10/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez Niño	Autorización Capacitación a Cooperativas de mantenimiento Rutinario
ADMIVIAL-BOY-L1-038	18/10/2023	Emc Servicios Sas	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-039	18/10/2023	Ferreteria Metro	Solicitud cotización actualización precios unitarios
ADMIVIAL-BOY-L1-040	19/10/2023	Jairo Fernando Arguello Urrego	Informe final estado ambiental Social contratos Coop
ADMIVIAL-BOY-L1-041	19/10/2023	Jairo Fernando Arguello Urrego	Radicación y actualización Informe ambiental contratos Coop
ADMIVIAL-BOY-L1-042	23/10/2023	Jicly Mutis Isaza	Ocupación Derecho de Via PR 36+0980 via 6006
ADMIVIAL-BOY-L1-043	24/10/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez Niño	Solicitud ampliación plazo entrega cotización APU´S

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ADMIVIAL-BOY-L1-044	27/10/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez Niño	Informe accidentalidad mes de septiembre 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-045	27/10/2023	Neyder Mauricio Obando Forero	Ocupación Derecho de Via PR 14+0580 via 6007
ADMIVIAL-BOY-L1-046	31/10/2023	Gustavo Gamaliel Fernandez Niño	Informe Politica de embellecimiento y Ornato ctos coop – mes octubre 2023
ADMIVIAL-BOY-L1-047	31/10/2023	Evelio Puentes Rocha	Ocupación Derecho de Via PR 74+0420 via 6006

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizó visita.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ
Supervisor del Contrato de Interventoría Nº 2663 de 2023
M.P. 01110-1037 CPITVC