Ingeniero
**ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS (E)
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | ENERO DE 2024 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | 002 de 2023 del 16 de enero de 2023 |

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** 5503 DUITAMA -SOATÁ - LA PALMERA, PR44+0000 - PR74+0000; 55BY11 SANTA ROSITA - ONZAGA (LÍMITES), PR0+0000 - PR 6+0953

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 36,518 Km**

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 3059 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUYAMOS | **NIT:** | 826.001.533-5 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N.A. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | Servicio de mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Boyacá, Sectores: 5503 DUITAMA -SOATÁ - LA PALMERA, PR44+0000 - PR74+0000, 55BY11 SANTA ROSITA - ONZAGA (LÍMITES), PR0+0000 - PR 6+0953. Lote 9. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 25/09/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOY-007574 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 153.880.811,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 8.976.381,00 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 8.976.381,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 162.857.192,00 | | |
| **ANTICIPO** | N.A. | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N.A. | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N.A. | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N.A. | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Cuatro (04) meses | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | Un (01) mes | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Un (01) mes | | |
| **SUSPENSIÓN 1:** | 29/01/2024 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/01/2024 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037023 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | $ 153.880.811,00 | $ 7.694.040,55 | $ 146.186.770,45 |
| 1037023 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | $ 153.880.811,00 | $ 38.470.202,73 | $ 107.716.567,72 |
| 1037023 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | $ 153.880.811,00 | $ 38.470.202,73 | $ 69.246.364,99 |
| 1037023 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | $ 153.880.811,00 | $ 38.470.202,73 | $ 30.776.162,26 |
| 1037023 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | $ 153.880.811,00 | $ 30.776.162,26 | - |
| 1037023 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | $ 8.976.381,00 | $ 5.001.126,28 | $ 3.975.254,72 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 35.777.288,54** | **$ 3.975.254,72** |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 | 35.169.810,00 | 607.478,54 | | 35.777.288,54 |
| Acta de Ajuste ___ No. | | | | |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 160.091.967,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 156.184.210,00 | 97,56 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 156.184.210,00 | 97,56 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 156.184.210,00 | 97,56 |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ … |
| **Amortizado** | $ … |
| **Saldo** | $ … |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 97,56%
Meta física ejecutada %: 97,56%

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | … |

## 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 26/12/2023 | 02 |

## 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

## 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | 01 | N/A | 29/01/2024 | 28/02/2024 |

## 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ANEXO DE PRORROGA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 28/12/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>SEGUROS DEL ESTADO<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. 4 | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | $ 16.285.719,20 | 39-44-101154475 | 25/09/2023 | 23/07/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 32.571.438,40 | 39-44-101154475 | 25/09/2023 | 23/03/2027 |
| Calidad del servicio | $ 48.857.157,60 | 39-44-101154475 | 25/09/2023 | 23/09/2024 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. 3 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios Labores y Operaciones | $ 232.000.000,00 | 39-40-101040426 | 25/09/2023 | 23/03/2024 |
| Daño Emergente y Lucro Cesante | $ 232.000.000,00 | 39-40-101040426 | 25/09/2023 | 23/03/2024 |
| Perjuicios Extrapatrimoniales | $ 232.000.000,00 | 39-40-101040426 | 25/09/2023 | 23/03/2024 |

### 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | … | … | … | … | … |

### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 2668 DE 2023 | | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ADM JI 010 | NIT: | 901.733.638-2 | |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | JPS INGENIERIA S.A.S. (50% De participación – NIT. 830.035.398-8) Y INFRAING SAS (50% De participación – NIT. 900.802.713-1) | | | |
| **OBJETO:** | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 5 LOTE 4 | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 05/09/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOY-002003 | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 382.195.200,00 | | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 95.548.800,00 | | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 95.548.800,00 | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 477.744.000,00 | | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | CUATRO (04) MESES | | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | Un (01) mes y Veintisiete (27) días | | | |
| **PRÓRROGA 1:** | Veintisiete (27) días | | | |
| **PRÓRROGA 2:** | Un (01) mes | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 29/02/2024 | | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 992923 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | $ 382.195.200,00 | $ 63.544.412,42 | $ 318.650.787,58 |
| 992923 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | $ 382.195.200,00 | $ 77.568.931,06 | $ 241.081.856,52 |
| 992923 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | $ 382.195.200,00 | $ 71.780.469,18 | $ 169.301.387,34 |
| 992923 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | $ 382.195.200,00 | $ 71.560.102,60 | $ 97.741.284,74 |
| 992923 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | $ 382.195.200,00 | $ 67.554.875,57 | $ 30.186.409,17 |

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | | | **$ 67.554.875,57** | **$ 30.186.409,17** |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 05 | 56.768.803,00 | 10.786.072,57 | - | 67.554.875,57 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el período enero de 2024 el contrato reporta un avance de 73,68% y:

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 352.008.790,83 73,68%
Total, inversión ejecutada: $ 352.008.790,83 73,68%

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 23/01/2024 | 03 |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | … | Prorroga | Aprobado |

## 2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>COMPAÑÍA MUNDIAL SEGUROS S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No. 5** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento del contrato | $ 47.774.400,00 | 65-44-101223465 | 05/09/2023 | 29/08/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales | $ 95.548.800,00 | 65-44-101223465 | 05/09/2023 | 01/03/2027 |
| Calidad del Servicio | $ 143.323.200,00 | 65-44-101223465 | 05/01/2024 | 29/08/2026 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ANEXO DE PRORROGA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 01/02/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

## 2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | … | … | … | … | … |

## 2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

## 2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1. **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se han presentado.

3.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

3.4. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



**JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**
7.186.443 expedida en Tunja
Supervisor del Contrato de Interventoría No. 2668 de 2023