Ingeniero
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	ENERO DE 2024
No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	002 de 2023 del 16 de enero de 2023

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 5503 DUITAMA -SOATÁ – LA PALMERA, PR74+0000 -PR103+0000 (SOATÁ)

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 29,381 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3060 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TRABAJAMOS	NIT:	800.134.876-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TRABAJAMOS (100 %)		

OBJETO:	Servicio de mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Boyacá, Sectores 5503 DUITAMA -SOATÁ – LA PALMERA, PR74+0000 – PR103+0000 (SOATÁ). Lote 10.		
FECHA DE INICIO:	25/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S- VBOY-007681
VALOR INICIAL:	$ 151.650.542,00		
VALOR ADICIONES:	$ 8.846.282,00		
ADICIÓN 1:	$ 8.846.282,00		
VALOR ACTUAL:	$ 160.496.824,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	Cuatro (04) Meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Un (01) mes		
PRÓRROGA 1:	Un (01) mes		
SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/01/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1031223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 151.650.542,00	$ 7.582.527,11	$ 144.068.014,89
1031223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 151.650.542,00	$ 37.912.635,55	$ 106.155.379,34
1031223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 151.650.542,00	$ 37.912.635,55	$ 68.242.743,79
1031223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 151.650.542,00	$ 37.912.635,55	$ 30.330.108,24
1031223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 151.650.542,00	$ 30.330.108,24	-
1031223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 8.846.282,00	$ 4.928.642,82	$ 3.917.639,18
TOTAL					**$ 35.258.751,06**	**$ 3.917.639,18**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05	34.660.077,00	598.674,06		35.258.751,06
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 157.771.677,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 153.920.557,00	97,56
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 153.920.557,00	97,56
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 153.920.557,00	97,56

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ …
Amortizado	$ …
Saldo	$ …

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 97,56%
Meta física ejecutada %: 97,56%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
26/12/2023	02

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/01/2024	01	N/A	29/01/2024	28/02/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ANEXO DE PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 16.049.682,40	39-44-101154478	25/09/2023	23/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 32.099.364,80	39-44-101154478	25/09/2023	23/03/2027
Calidad del Servicio	$ 48.149.047,20	39-44-101154478	25/09/2023	23/09/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 232.000.000,00	39-40-101040428	25/09/2023	23/03/2024
Daño emergente y Lucro Cesante	$ 232.000.000,00	39-40-101040428	25/09/2023	23/03/2024
Perjuicios Extra patrimoniales	$ 232.000.000,00	39-40-101040428	25/09/2023	23/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2668 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADM JI 010	NIT:	901.733.638-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JPS INGENIERIA S.A.S. (50% De participación – NIT. 830.035.398-8) Y INFRAING SAS (50% De participación – NIT. 900.802.713-1)		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 5 LOTE 4		
FECHA DE INICIO:	05/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOY-002003
VALOR INICIAL:	$ 382.195.200,00		
VALOR ADICIONES:	$ 95.548.800,00		
ADICIÓN 1:	$ 95.548.800,00		
VALOR ACTUAL:	$ 477.744.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	Un (01) mes y Veintisiete (27) días		
PRÓRROGA 1:	Veintisiete (27) días		
PRÓRROGA 2:	Un (01) mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/02/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
992923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 382.195.200,00	$ 63.544.412,42	$ 318.650.787,58
992923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 382.195.200,00	$ 77.568.931,06	$ 241.081.856,52
992923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 382.195.200,00	$ 71.780.469,18	$ 169.301.387,34
992923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 382.195.200,00	$ 71.560.102,60	$ 97.741.284,74

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
992923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 382.195.200,00	$ 67.554.875,57	$ 30.186.409,17
TOTAL					**$ 67.554.875,57**	**$ 30.186.409,17**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 05	56.768.803,00	10.786.072,57	-	67.554.875,57

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el período enero de 2024 el contrato reporta un avance de 73,68% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	$ 352.008.790,83	73,68%
Total, inversión ejecutada:	$ 352.008.790,83	73,68%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
23/01/2024	03

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

23/01/2024	…	Prorroga	Aprobado

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 47.774.400,00	65-44-101223465	05/09/2023	29/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 95.548.800,00	65-44-101223465	05/09/2023	01/03/2027
Calidad del Servicio	$ 143.323.200,00	65-44-101223465	05/01/2024	29/08/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ANEXO DE PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1. **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se han presentado.

3.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

3.4. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
7.186.443 expedida en Tunja
Supervisor del Contrato de Interventoría No. 2668 de 2023