AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	18 de agosto de 2025
Semana No.	**56**	**Del :**	9 de agosto de 2025	**al**	15 de agosto de 2025

Plazo total	456	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	395	días	**Tiempo restante**	61 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	86.62%			
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

A partir del informe 36, se reporta la ejecución presupuestal, teniendo en cuenta el plan de contigencia No. 2, aprobado al contratista, para la nivelación de la ejecución, cuyo plazo de monitoreo se determina hasta el 16 de mayo de 2025. De acuerdo con esto, se ajustaron los porcentajes y valores acumulados, que para el informe semanal 56, reporta lo siguiente:

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0.44%	92.08%	**(%) Ejecutado**	0.66%	72.11%
Valor programado ($)	$10,845,994.50	$2,275,928,969.58	**Valor ejecutado ($)**	$16,422,000.00	$1,782,285,486.19

Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-19.97%
	Valor Adelanto/Atraso	-$ 493,643,483.39

OBSERVACIONES

Teniendo en cuentael plan de contenegia No. 2, aprobadoal contratista, se las actividades que ya se encutrna programadas para ejecución, se reporta el sigueitne estado y porcentaje:

ACTIVIDAD	PROG. ACUM	EJEC. ACUM	DIF.	ESTADO
OBRA CIVIL	**99.66%**	**88.05%**	**-11.62%**	**En ejecución con retrasos**
Estudio de suelos y diseño estructural (área de construcción)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Revisión de Diseños, Apropiación de los mismos por parte del contratista y Aprobación documental por parte de Interventoría	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Localización y replanteo con equipo topográfico	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Campamento 18 M2	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Descapote manual e prom = 20 cm y apile a 50 metros	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Dia de trasiego - 2 ayudantes	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Relleno en material tipo recebo o similar -compactado mecanicamente al 95% PM	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 2000 psi, e= 0.05 para solado de limpieza	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de amarre , (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 10 cm	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Corte de losa de piso e= 3 cm	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl. o similar ancho junta 6mm	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Construccion de placa aligerada en concreto de 4000 psi impermeabilizado (Incluye placa superior e= 15 cm, cuantia concreto = 0.31m3/m2 -según diseño) (no incluye	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para vigas aereas. (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Pulida de piso con allanadora de concreto tipo helicóptero, incluye acabado con color según diseño y sellador	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Piso en Porcelanato. Artik Blanco Cara Unica, Formato (0,56 M x 0,56 M).	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Remates en concreto de 2500 psi (15x20 cm)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Bordillo de remate para placa de cubierta en bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y terrazas 1:3 e max.=4.0 cm	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Impermeabilizacion con sika manto -1300 flex emulsion bituminosa elastica, e= 2 mm	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Cielo Raso Fibra Mineral NAVI 610x610mm. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, tornillería y todo lo necesario para su correcta	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Pintura epoxica, a tres manos (baño)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Estuco plastico acrilico	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro, transporte e instalación de marco y puerta sencilla batiente, en lamina de triple de 15 mm, entamborado de 5 cm, bisagras en acero inoxidable, cerradura en	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de puerta ventana en vidrio templado de 10 mm, fijada a piso - techo con accesorios en acero inoxidable. Incluye puerta corrediza,	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de espejo en cristal biselado de 4 mm, anclaje con "uñas" en acero inoxidable	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Ventana termoacustica Vidrio templado 8 mm, camara de aire 9 mm y vidrio templado 6 mm.	100.00%	80.00%	-20.00%	En ejecución con retrasos
Suministro, transporte e instalación de sanitario adriático entrada superior para fluxómetro. REF. O13181001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de sanitario báltica entrada posterior para fluxómetro REF. REF 113121001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de orinal alongado, conexión superior 0,5 GPD. Importado Toto. 5-AA-UT104E#01. No incluye fluxometro	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye grifería)	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación grifería con sensor city - sku: KG25CR048	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de barra de seguridad plegable Referencia 706590001	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de ducha antivandalica con regadera Tubular - REF. 754000001 O SIMILAR	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación dispensador de jabón 1.2 LT cuerpo en acero inoxidable REF- 217601 (incluye accesorios de fijación)	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de dispensador de papel higiénico para rollo institucional en acero inoxidable (incluye accesorios de fijación) Ref. 706670001	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro, transporte e instalación de Dispensadores de toallas para manos en acero inoxidable. REF 706150001. (incluye accesorios de fijación)	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Cañuela prefabricada Tipo A-120	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Tapa rejilla prefabricada en concreto A-124 (600x300x100)	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Empradizacion (Incluye 10 cm de tierra negra)	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 12.000 Btu/h.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 24.000 Btu/h.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalación de unidad de extracción tipo plafón de 73 cfm.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
AVISO LED SILVANIA DIFERENTE SALIDA. Elaborada en acrílico cristal decorada con impresión digital a 1440 Dpi de resolución sobre vinilo adhesivo con luz led y	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Camara subterranea (Estandar Codensa CS275 Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Construccion de Canalizacion 4 ductos 4" PVC-TDP (Estandar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco,	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Puerta sencilla corta fuego	100.00%	80.00%	-20.00%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Instalación de Puerta doble corta fuego	100.00%	80.00%	-20.00%	En ejecución con retrasos
Mobiliario sala de turno	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Mobiliario Taller	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Mobiliario de oficina	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**97.78%**	**77.84%**	**-19.94%**	**En ejecución con retrasos**
TUBERIA PVC-S 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
S/CODO PVC-S 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
CODO PVC-S 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
YEE PVC-S 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
TEE PVC-S 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
UNIÓN PVC-S 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO LAVAMANOS 2"	100.00%	25.00%	-75.00%	Terminado
PUNTO SIFÓN DUCHA 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO SIFÓN 2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
TRAGANTE 4"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
SUMINISTRO Y CONFORMACION CON RECEBO	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO SIFÓN 4"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
VÁLVULA DE CORTE 1"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar

BRIDA 1"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
CHEQUE 1"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
TUBERIA PVC-P 1"	100.00%	66.89%	-33.11%	En ejecución con retrasos
BUJE PVC-P 3/4" x 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
CODO PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
TEE PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
ADAPTADOR MACHO 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
UNIÓN PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO SANITARIO 1-1/4"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO LAVAMANOS 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO DUCHA 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)	**100.00%**	**80.18%**	**-19.82%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e Instalación de Tablero iluminación y tomacorrientes (T .ILUM), sobreponer 220 V, 225 A, espacio para totalizador, 30 circuitos con puerta. Incluye totalizador	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Alimentador 3x4/0F + 2/0N + 2/0T MCM THHN/THNW	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Alimentador Flexible Reguladores 2x2F + 2T AWG HF 105°C 600 V	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x6F + 6N + 8T MCM THHN/THNW	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x8F + 8N + 8T MCM THHN/THNW	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 6 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 8 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra 2/0 AWG Cu	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalación de Electrodo de puesta a tierra (cobre-cobre 2,4 m*5/8")	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Soladura de puesta a tierra (cable-cable / cable-varilla)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Punta captadora apantallamiento 0,6 m	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Alambre apantallamiento Al 8 mm	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra (sin soldadura, ni electrodo)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra apantallamiento 1/0 AWG CU	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de bandeja portacable tipo escalera en Aluminio, Ancho 50 x alto 10 cm, Incluye tapa, curvas, accesorios y soportes.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Barraje de puesta a tierra, soportes y aisladores	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Tuberia IMC 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Circuito electrico 3x12 AWG Cu THHN	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalación de Conduleta NEMA 4, 3/4".	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800	100.00%	23.33%	-76.67%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Luminaria Sylvania Hermetica 40 W	100.00%	68.75%	-31.25%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Tomacorrente doble 15 A 125 V	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Union erickson IMC 3/4"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Reflector Sylvania IP65 50 W	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Salida para Toma de datos categoria 6, Toma RJ45, Faceplate, Caja aluminio, Marcacion externa y Codificacion de Cable con cinta impresa.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100.00%	45.33%	-54.67%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Conduleta EMT 3/4"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Cable UPT Cat 6	100.00%	15.67%	-84.33%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Bandeja portacable tipo canastilla de 200mm x 54mm con accesorios de unión, derivación y montaje.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Cable 6 AWG Cu Desnudo para puesta a tierra bandeja comunicación, incluye conector cada 1,2 metros	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Sello Cortafuego para ductos y bandejas en Masilla moldeable 3M resistencia al fuego de 3 horas.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Rack Cerrado 45U, ancho 80 cm, Fondo 1 m, Puerta Frontal y Posterior en malla microperfada, estructura Certificada UL-2416. 2 Paneles	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Patch panel, incluye 24 puertos Cat6 con RJ45, accesorios de montaje, marquillas y amarres	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m	100.00%	50.00%	-50.00%	En ejecución con retrasos
Suministro e instalación de Switch PoE 24 puertos + 2 puertos SFP 1GB, administrable Ref. RG-ES226GC-P / RUIJIE	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Bandeja fibra optica 12 hilos, incluye placa moldeado precisión SDX y conectorizacion de 12 hilos de fibra.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Fibra optica OM4 12 hilos, montaje interior y exterior	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalacion de Patch Cords Duplex Multimodo OM4 LC-LC 3 metros	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación de camara IP, 2MP o mejor, IP67 o mejor, IK10 o mejor, IR 30m o mejor, alimentación PoE. Resolucion 1920 × 1080.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación NVR 8CH PoE IP 8MP 2BAHIAS/6TB, SALIDA HDMI/4K.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación de Disco Duro 8TB 3.5IN	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
ENTREGA SEGUNDA FASE	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SISTEMAS (QUE INCLUYE INSTALACION - Componentes sin AIU - Solo IVA)	**99.03%**	**41.89%**	**-57.14%**	**En ejecución con retrasos**
Transformador seco aislamiento tipo F, 75 kVA, Delta / Estrella - 480/220 V, 5 TAP de 2,5%, Celda autosoportada IP 54-IK 10 h=1,6 m	100.00%	85.00%	-15.00%	En ejecución con retrasos
Transformador seco aislamiento tipo F, 75 kVA, Delta / Estrella - 220/480 V, 5 TAP de 2,5%, Celda autosoportada IP 54-10 h=1,6 m	100.00%	85.00%	-15.00%	En ejecución con retrasos
Tablero General Aerocivil 220 V - 500 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad,	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
UPS trifásico 220 V - 40 kVA (escalable hasta kVA100 (Banco de baterias con autonomia de 15 min 100% carga), incluye modulo de comunicación con SCADA	100.00%	80.00%	-20.00%	En ejecución con retrasos
Equipo controlador de reactivos 30 kVA - 220 V (Generador activo electronico) incluye comunicación con SCADA, (velocidad <15 mseg, compensacion inductiva y	100.00%	50.00%	-50.00%	En ejecución con retrasos
Tablero General Ayudas Visuales 220 V - 500 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Tablero Reguladores 220 V - 300 A (incluye comunicación de totalizador y circuitos parciales con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado de	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Sistema de generación solar 30 Paneles monocristalinos de 545 W, incluye; Soportes mecánicos y eléctricos de todo el sistema, todo el cableado y conexionado DC,	100.00%	50.00%	-50.00%	En ejecución con retrasos
Sistema de comunicación SCADA para el sistema eléctrico.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)	100.00%	78.00%	-22.00%	En ejecución con retrasos
Suministro de herramienta electrica para mantenimiento subestacion	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro de herramienta de seguridad electrica para mantenimiento	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro de Tarjeta ingreso	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Retiro y transporte de infraestructura fuera de servicio; equipos, cables, tubos y demas. (incluye un inventario detallado de cada elemento, (igualmente medidas, longitudes y	83.33%	0.00%	-83.33%	En ejecución con retrasos
TERMINACIÓN Y ENTREGA	25.00%	25.00%	0.00%	Terminado
ENTREGA PRIMERA FASE	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONOSRCIO CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2,471,685,007.00	**Valor Inicial:**	$ 855,375,978.00
Valor Anticipo:	$ 535,395,600	**Valor Anticipo:**	$ 0.00
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17 de julio de 2024	**Fecha de iniciación:**	17 de julio de 2024
Fecha de vencimiento:	16 de octubre de 2025	**Fecha de vencimiento:**	16 de octubre de 2025
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2,471,685,007	**Valor total actual del contrato**	$ 855,375,978.00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. TRÁMITES DE INGRESO DE MATERIALES
2. ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORME SEMANAL 56
3. REVISIÓN INFORMES SEMANALES CONTRATISTA
4. ELABORACIÓN ACTA DE COMITÉ
5. COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 53

ACTIVIDADES DIARIAS		
SABADO 9 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 07:00 AM a 12:00 M	1. Instalación de cielo raso 2. Preparacion del cable #8 Cu XLPE 5kV para su instalación
DOMINGO 10 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	DIA NO LABORAL
LUNES 11 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Trabajos en registros para reparación de campanas 2. Traslado de carretes hasta plataforma para inicio de trabajos de reemplazo de conductor 3. Mantenimiento y limpieza de registros en frenaja de seguridad de plataforma
MARTES 12 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. No se realizan actividades
MIERCOLES 13 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. No se realizan actividades
JUEVES 14 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 17:00 PM	1. Retiro de abejas con ayuda de apicultar de 17:30 hasta 20:30
VIERNES 15 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Instalación de cable #8 AWG XLPE 5kV. 2. Reparación de campanas enregistros electricos.

Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

Sabado 09/08/2025
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de instalacion de sielo raso
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de preparacion del cable #8 Cu XLPE 5kV para su instalación
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de señalizacion de area de trabajo

Domingo 10/08/2025
•Dia no laboral

Lunes 11/08/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "Uso aobligatorio de EPP"
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad reparación de campana
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de mantenimiento y limpieza de registros en frenaja de seguridad de plataform

Martes 12/08/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "Organización preoperacional de trabajo"
• Se realizan actividades administrativas
• Se solcita procediminto para trabajo de alto riesgo con el personal electrico

Miercoles 13/08/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "Socializacion de procedimiento para trabajo de lato riesgo"
• Se realizan actividades administrativas para el ingreso del apicultor

Jueves 14/08/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de retiro de abeja
• Se realiza socializcaion del plan de vuelo

Viernes 15/08/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "Buenas practicas de seguridad y slud en el trabajo"
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "
• Instalación de cable #8 AWG XLPE 5kV.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APLICADAS AL PROYECTO

Actividad en Obra	Programa de manejo ambiental	Seguimiento a la aplicación de Medidas de manejo Ambiental en obra
1. Educación Ambiental	**EA -1 Educación Ambiental**	El 15 de agosto de 2025, la residente ambiental del contratista llevó a cabo una charla de educación ambiental acerca de la importancia de los colores en el punto ecologico. Durante la charla, se explicó que los colores del punto ecológico no fueron escogidos al azar, sino para facilitar el reconocimiento visual inmediato del tipo de residuo que debe ser depositado en cada recipiente. Se abordó el simbolismo ambiental de cada color: Verde: asociado con la naturaleza, representa los residuos orgánicos aprovechables como restos de comida y vegetales. El verde evoca vida, crecimiento y biodegradabilidad. Blanco: símbolo de limpieza y pureza, está destinado a los residuos reciclables como plástico, papel, cartón, vidrio y metales, siempre que estén limpios y secos. Su color facilita la identificación rápida de materiales que pueden ser reincorporados a procesos productivos. Negro: color que transmite precaución y fin, se asocia a los residuos no aprovechables, es decir, aquellos que no pueden ser reciclados o reutilizados y deben ir al relleno sanitario.
2. Disposición Adecuada de Residuos Solidos Generados en Obra.	**PGR - 1 Gestión Integral de Residuos Solidos Convencionales y Residuos Líquidos**	El 15 de julio de 2025, el contratista realizó actividades de segregación, pesaje y traslado de los residuos sólidos convencionales generados en la obra hacia el centro de acopio del Aeropuerto Almirante Padilla. Durante la semana 57, se registró un total de 4,68 kg de residuos sólidos aprovechables evacuados desde el frente de obra. Se informa que, aunque en la semana se adelantaron los tramites para el respectivo ingreso del conductor y el vehiculo, aún se encuentra pendiente la evacuación de residuos líquidos y el mantenimiento de la unidad sanitaria dispuesta en el área de trabajo.

3. Manejo de Actividades de Construcción y Adecuación. 1.Instalación de cielo raso 2.Preparación del cable #8 Cu XLPE 5kV para su instalación 3.Trabajos en registros para reparación de campanas 4. Traslado de carretes hasta plataforma para inicio de trabajos de reemplazo de conductor 5. Mantenimiento y limpieza de registros en frenaja de seguridad de plataforma 6. Retiro de abejas con ayuda de apicultor de 17:30 hasta 20:30 7.Instalación de cable #8 AWG XLPE 5kV.	**MACA 4- Manejo de materiales de construcción** **MACA 6 - Control de la contaminación en la construcción.** **MACA 7 - Señalización de las áreas de construcción**	Con base en las inspecciones diarias realizadas, se verificó el cumplimiento de las siguientes condiciones en el frente de obra: - Se adelantaron labores de Organización y limpieza en el frente de obra. - Durante la ejecución de actividades de mantenimiento y limpieza de registros, se identificó la presencia de un panal de abejas en el área de intervención. Considerando la importancia de preservar esta especie polinizadora y en cumplimiento con los lineamientos ambientales y de seguridad,con el fin de garantizar una remoción segura y técnica, el contratista gestionó la contratación de un apicultor especializado, quien llevó a cabo la extracción controlada del enjambre y su posterior reubicación en la casafinca El Guajirito, establecimiento destinado a la actividad de apicultura. Esta acción se enmarca dentro de las buenas prácticas ambientales y de conservación de fauna silvestre implementadas por el proyecto. - El material de construcción (Arena y Grava) presente en el frente de obra se encuentra cubierto y demarcado. - Los residuos de construcción y demolición (RCD) permanecen cubiertos en el frente de obra. - El frente de obra cuenta con contenedores para la clasificación de residuos, conforme a la nueva codificación de colores establecida en la Resolución 2184 de 2019. - Se cuenta con una unidad sanitaria a la espera del respectivo mantenimiento -Los sitios con alto potencial de riesgo y que pueden provocar algún tipo de accidente permanecen debidamente señalizados, estos incluyen puntas expuestas, excavaciones, entre otros. Las áreas se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas con cinta de peligro.
4. Acciones desarrolladas por la interventoría Ambiental	**Inspección y seguimiento al cumplimiento del Plan de manejo Ambiental**	En el marco de las funciones de interventoría ambiental, se realizaron inspecciones técnicas diarias en el frente de obra con el propósito de verificar la implementación de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto y hacer seguimiento a las actividades de gestión ambiental. Se realizó la revisión de informe semanal 54 y 55 presentado por el contratista, asi como del informe mensual 12. Se participó en el comité de seguimiento. Se realizó asesoría a la residente ambiental del contratista respecto a las observaciones realizadas para presentación del ICA. Se adelantaron gestiones con el jefe de mantenimiento para reunión entre las partes ambientales (Concesión, Interventoría, y contratista) respecto a las areas intervenidas por el contratista.


ACTIVIDADES TÉCNICAS


Durante la semana del 9 al 15 de agosto de 2025, se realizaron diversas actividades técnicas. El sábado 9 de agosto, se instaló el cielo raso y se preparó el cable #8 Cu XLPE 5kV para su instalación. El lunes 11 de agosto, se trabajó en la reparación de campanas en los registros, se trasladaron carretes hasta la plataforma para iniciar el reemplazo de conductores, y se realizó mantenimiento y limpieza de registros en la frenaja de seguridad de la plataforma. El jueves 14 de agosto, se llevó a cabo el retiro de abejas con apoyo de un apicultor desde las 17:30 hasta las 20:30. Finalmente, el viernes 15 de agosto, se instaló el cable #8 AWG XLPE 5kV y se repararon campanas en los registros eléctricos. No se registraron actividades los días 10, 12 y 13 de agosto, siendo el 10 de agosto un día no laboral y el 12 y 13 por la presencia de abejas en franja de seguridad que debian ser retiradas.


Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
Para este perdido no se reporta el ingreso del vehículo de la empresa Sani Public	NA	**Pulidora**: 1 **Sierra Circular**: 1 **Taladro Percutor: 1** **Palas**: 6
Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para este periodo se reportan las descritas


Relacion del personal en obra

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	11
Total Personal	17









CORRESPONDENCIA ENVIADA

CS. UAAC-INT-518-101-2025 Trazabilidad de Autorización para Obras Eléctricas en Plataforma Comercial
CS. UAAC-INT-518-102-2025 Entrega informe semanal 56 interventoria
CS. UAAC-INT-518-103-2025 Solicitud de confirmación sobre ejecución de actividades y no intervención en áreas concesionadas
CS. UAAC-INT-518-104-2025 Solicitud adición obra. e interv

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 30 de noviembre de 2024	$ 72,340,149.00
2	del 01 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025	$ 234,646,711.00
3	del 1 febrero al 25 marzo de 2025	$ 280,038,868.00
4	del 26 de marzo al 31 de mayo de 2025	$ 80,433,344.00
5	01 de junio al 30 de junio de 2025	$ 251,008,143.00
Total Acumulado	**$ 918,467,215.00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2,471,685,007.00
Valor facturado Contrato Obra
$ 918,467,215.00
% Avance facturado Acumulado
37.16%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 16 de agosto de 2024	$ 27,115,133.00
2	del 17 de agoto al 16 de septiembre de 2024	$ 11,466,118.00
3	del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2024	$ 11,466,118.00
4	del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2024	$ 11,466,118.00
5	del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2024	$ 27,984,159.00
6	del 17 de diciembre de 2024 al 16 de enero de 2025	$ 11,466,118.00
7	del 17 de enero al 16 de febrero de 2025	$ 64,966,531.00
8	del 17 de febrero al 16 de marzo de 2025	$ 11,466,118.00
9	del 17 de marzo al 16 de abril de 2025	$ 75,339,635.00
10	del 17 de abril al 16 de mayo de 2025	$ 11,466,117.67
11	del 17 de mayo al 16 de junio de 2025	$ 11,466,117.67
12	del 17 de junio al 16 de julio de 2025	$ 68,743,694.00
Total Acumulado	**$ 344,411,977.34**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855,375,978.00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 344,411,977.34
% Avance facturado Acumulado
40.26%

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Preparación del conductor #8 AWG XLPE 5kV




Preparación del conductor #8 AWG XLPE 5kV



Instalación de cielo raso area de oficina taller



Mantenimiento y limpieza de cajas de paso de circuitos de plataforma





Retiro de abejas africanas de caja de paso





Instalación de conductor #8 AWG XLPE 5kV





Educación ambiental / Gestión de residuos.





Material de construcción y RCD debidamente cuebiertos.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Durante la semana se evidenció un avance físico y presupuestal por debajo de lo programado, con un atraso acumulado cercano al 19% tanto en duraciones como en ejecución presupuestal, lo que representa un desfase de más de 99 días respecto plan de contingencia V2. En términos de actividades, solo se ejecutaron parcialmente trabajos de instalación de cielo raso, preparación de cableado y mantenimiento de registros, mientras que la mayoría de los días no se realizaron labores debido a dificultades como la presencia de abejas en zonas de trabajo y ausencia de personal de obra civil y electrica por incumplimientos en pagos.	ING. OMAR TRIGOS LACERA