- Aseo sobre cubiertas en MORQUE.
- Detalles en acabados dels Baños Piso 6.

Ing. Interv. | Residente de obra | D.C. - Interv. CSSTS

01/07/2025 Se ejecutaron las siguientes actividades:
- Continuo aseo de piso gres. Terraza
- Retiro, acopio, aseo a adoquín en zona "D"
- En piso 6 remates de baños y oficinas.

Nota: Se advierte a la constructora que se requiere dar mayor celeridad a la ejecución de obra.

Atte: Ing. Interv.

01/07/2025 Personal en obra: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 SST, 5 ayudantes, 2 operarios.
Actividades:
Terraza: Se continúa realizando aseo en el enchape de piso.
Piso 6: Se realiza remates de pintura en baños y oficinas
Bloque D: Se continúa realizando el retiro de adoquín.

Residente de obra

02/01/2025 Se le reitera al contratista el continuo orden y aseo deficiente en los frentes de trabajo, esto genera un ambiente desagradable y propenso a los accidentes de trabajo.

02/07/2025 Se continuo con las siguientes actividades:
- Aseo piso gres en cubierta
- Aseo y acopio de adoquín en Bloque D.
- Remate detalles de baños 6to piso y oficinas.

NOTA: No hay personal en trabajos de fachadas.

Ing. Interv.

02/07/25 Personal en obra:.
1 director de obra, 1 residente de obra, 1 SST, 5 ayudantes y 2 oficiales.
Actividades:
• Terraza piso 8: se continúa realizando aseo en el enchape de gres
• se acopia adoquín y se realiza limpieza en bloque D.
• se continúa con remates pintura sexto piso.

Residente obra

03/07/2025. Actividades ejecutadas hoy:
- Aseo pisos de gres cubierta
- Acopio, Asiento de adoquín Bloque "D"
- Se inicia pintura en muros de pto fijo. pisos 7 al 8.

Ing. Interv.

03/07/25 Personal en obra.
Director de obra, residente de obra, SST, 5 ayudante y 2 oficiales.
Actividades.
• Terraza piso 8: se continúa con la limpieza del enchape instalado.
• Bloque D: se continúa realizando acopio de adoquín.
• se inició la instalación de pintura en escaleras piso 7 y 8.

Residente obra

04/07/2025. El día de hoy se ejecuto:
- Constructor entrega de cubierta (piso Gres y gravilla lavada)
- Se inicia excavación de retiro en sendero Bloque 'D'
- Continua pintura muros y techos de pto fijo entre pisos 7-8. Además se inicio pintura de elementos metalicos del pto fijo.

Ing. Interv.

Residente de obra.

05/07/2025 Actividades del día de hoy:
- Cambio de piezas en fachada calle 7A. sede "C"
- Excavación y acopio escombro en sumidero sede "D"
- Inicia pintura de muros en pto fijo entre pisos 2 a 3.
- Inicia pintura epoxica en Morgue zone 3.

Obra: Es necesario hacer retiro de equipos en morgue 3 para dar continuidad a la actividad de pintura Epoxica.

Ing/Interventoria.

05/07/25 Personal en obra:
Director, Residente de obra, SST, 5 ayudantes y 1 oficial.
Actividades en obra:
- Cambio de piezas en fachada calle 7A sede C
- Bloque D: se realiza la excavacion manual. para el retiro del recebo saturado
- Escaleras 2do y 3er piso: se realiza instalacion pintura muros.
- Instalacion pintura morgue. zona 3.

07/07/2025 Hoy se ejecutan las siguientes actividades:
- Se Hace embozillado de muro fachada calle 7A sede C
- Excavación y acopio del recebo existente (hasta 20 cm espesor)
- Continua pintura muros en pto fijo de 2 a 3 piso.
- Continua aplicación de pintura epoxica. piso MORGUE "3"
- Pintura de puertas y ventanas en la exterior.
- Se hace instalación de anillos para completar puntos de anclaje. Sigue pendiente el retiro de equipos en MORGUE "3"
- Se REITERA nuevamente Orden y aseo en los frentes de Obra.

Ing. Interv.

07/02/25 Personal en obra.
Director de obra, residente de obra, SST, 5 ayudantes, 1 oficial.
Actividades en obra:
- CII 9A: se realiza embaquillado muro fachada.
- Bloque D: se continúa realizando excavación manual del recebo existente y se acopia para su posterior retiro.
- Escaleras: se continúa realizando instalación de pintura 2 y 3
- Instalación pintura en puerta y ventana terraza piso 8
- se finaliza instalación de anclajes y terraza piso 8.

Residente obra.

08/02/2025 Actividades ejecutadas.
- Se inicio desmonte de cielo raso en Hall piso 3.
- Continua aplicación pintura epoxica piso MORGUE.
- Continua excavación de recebo en bloque 'D'

Hoy hace pendiente mover equipos en area morgue '3'.
Se le solicita al contratista

Ing. Interv.

08/02/2025 Personal en obra.
Director de obra, residente de obra, SST, 5 ayudantes, 1 oficial
Actividades en obra:
- Se inicio desmonte de cielo raso pasillo tercer piso bloque Q.
- Morgue: se continúa realizando la instalación de pintura epóxica en pisos
- Bloque D: se continúa realizando excavación manual para el retiro del recebo existente y se acopia para su posterior retiro.
- Se programa retiro de equipos morgue para el dia jueves.

Residente obra.

07/07/25 Personal en obra.
Director de obra, residente de obra, SST, 5 ayudantes, 1 oficial.
Actividades en obra:
• Cll 7A: se realiza emboquillado muro fachada.
• Bloque D: se continúa realizando excavación manual del recebo existente y se acopia para su posterior retiro.
• Escaleras: se continúa realizando instalación de pintura 2 y 3
• Instalación pintura en puerta y ventana terraza piso 8.
• se finaliza instalación de anclajes y terraza piso 8.

Residente obra.

08/07/2025 Actividades ejecutadas.
- Se inicio desmonte de cielo raso en Hall. piso 3.
- continua aplicación pintura epoxica piso MORGUE.
- continua excavación de recebo en bloque 'D'

Aux sigue pendiente mover equipos en area Morgue '3'.
Se le solicita al contratista

Ing. Interv.

08/07/2025 Personal en obra.
Director de obra, residente de obra, SST, 5 ayudantes, 1 oficial
Actividades en obra:
• Se inicio desmonte de cielo raso pasillo tercer piso. bloque C.
• Morgue: Se continúa realizando la instalación de pintura epóxica en pisos.
• Bloque D: Se continúa realizando excavación manual para el retiro del recebo existente y se acopia para su posterior retiro.
• Se programa retiro de equipos morgue para el dia jueves.

Residente obra.

10/07/2025 Continuan las siguientes actividades:

- Baños Piso 3 se hace el cambio de registros 1 1/2" debido a que estos no cierran el paso del agua. Además se hace desmonte de cielo raso en Dry Wall También se hace la distribución de desagues a hidraulica para orinales de baño hombres.
- En el Hall y pasillo de piso 3 continua el desmonte de cielo raso
- En morgue Etapa 3 se continuo con la aplicación del piso epoxico
- Como actividad adicional y a solicitud de la entidad se hace regata para la instalación del biométrico en piso 6.
- Se le solicita al contratista orden y aseo en general. Se aclara que ya fueron reubicadas las neveras en morgue etapa 3, como tambien las maquinas de Hall 3er piso.

Atte: [signature]
Ing. Interv.

10/07/25 Personal en obra.

Director de obra, residente de obra, SST, 5 ayudantes y 1 oficial.

Actividades:

- Se realiza el regate de los muros alrededor de los registros baño hombres y mujeres Piso 3. con el objetivo de cambiarlos y reubicarlos.
- Se realizo el desmonte del cielo raso en dryvall baños piso 3 hombre y mujer.
- Se continúa realizando la desinstalación de cielo raso en pasillo piso 3.
- Se continúa realizando la instalación de pintura epóxica en pisos morgue.

[signature]
Residente obra.

/07/25 Se solicita la inspección de los líneas de vida y c/ el uso de las mismas por los químicos se detenoran, así mismo se reitera el orden y aseo en los frentes de trabajo.

10/07/2025 Hoy se ejecutaron las siguientes actividades:
- Desmonte de cielo raso en Hall de piso 3.
- Desmonte de cielo raso en baños piso 3.
- En morgue continua la aplicación de epoxica.
- Se inicia instalación de enchape muro baño hombres piso 3.
- Continua excavación y acopio de recebo en SEDE "D".
- Se de solicita al contratista hacer regatas en muro para instalar punto hidráulico y punto eléctrico para maquinas dispensadoras en 3er. piso. Igualmente se de solicita al contratista hacer pase en piso placa de piso 4 para instalar maquinas dispensadoras en forma provisional.

Atte. Ing. Interv.

11/07/2025 Personal en obra: Director de obra, residente de obra, SST, 5 ayudantes y 1 oficial.
Actividades:
1. Se continúa realizando excavación manual y acopio de recebo en el bloque D.
2. Se inicia la instalación de enchape muro baños hombres piso 3.
3. Se continúa la instalación de pintura epoxica en muros morgue
4. Se realiza el desmonte de cielo raso en baños piso 3.
5. Se realizó el desmonte de cielo raso en pasillo piso 3.

Residente de obra.

12/07/25 Personal en obra: Director de obra, residente de obra, SST, 5 ayudantes.
Actividades: Instalación pañete baño tercer piso, Instalación pintura muros escalera y baños, cambio piezas fachada, instalación tubería EMT.

14/07/2025 Hoy se ejecutaron las siguientes actividades:
- Llega a obra 1 viaje de recebo (B-400) y 1 viaje de arena de peña para Bloque "D"
- Continuan trabajos de pintura muros en Morgue 3.
- Se instalan los nuevos registros 1½" en baños piso 3 (Hidraulica)
- Se hace la perforación en placa piso 4 para paso de pto. hidraulico y suministro electrico para maquinas dispensadoras.
- Se hace aseo a cubiertas sobre terraza piso 3 sede "B"
- Se emplia pintura de marcos puertas en baños y pto fijo. Ademas pintura gabinete antincendio en Piso 3 sede B.

de hoy ano quiere.

Oscar
Ing Fintery.

15/07/25 Personal en obra: Director de obra, residente de obra, SST, 5 ayudantes y 1 oficial.
Actividades en obra: se realizo instalacion de registros piso 3
1. Se realiza aseo en obra de acuerdo a las indicaciones de la interventoria.
2. Se realizo la instalación de pintura en gabinete contra incendio piso 3.
3. Se realizó la instalacion de cableado eléctrico en piso 3.
4. Se continua realizando la instalación de pintura epoxica en muros morgue.
5. Se verifica el nivel del terreno y se continúa realizando excavacion manual en bloque D.
6. El dia de hoy ingreso un viaje de recebo para su posterior instalación en el área del piso anden. bloque D.

Residente de obra.

16/07/25 Personal en obra: Director de obra, residente de obra, SST, 5 ayudantes y oficial.

Actividades en obra:
1. Se continúa realizando lavado de fachada.
2. Se realiza instalación de pintura en ventanas de aluminio
3. Se realizo el retiro de tubería que presión existente y se instalo las nuevas puntos para los 8 orinales del piso 3.
4. Se continúa realizando la instalación del cableado para las luminarias del piso 3.
5. Se realizó el embaquillado del muro fachada norte costado derecho entrada principal.
6. Se continúa realizando instalación de pintura en muros morgue.

Residente de obra.

19/07/25 Personal en obra: Director de obra, residente de obra, SST, 5 ayudantes y 1 oficial.
Actividades en obra:
1. Se continúa realizando instalación de pintura en pasillos piso 3.
2. Se realiza la instalación y compactación del recebo en el área del bloque D.
3. Se realiza instalación de tubería red contra incendio

Residente de obra.

18/07/25 Personal en obra: Director de obra, residente de obra, SST, 5 ayudantes y oficial.
Actividades en obra:
1. instalación pintura oficinas piso 3. muros y cenefas madera
2. Instalación tapa registros baños hombres y mujeres piso 3.
3. Instalación pintura morgue.
4. Cambio puertas fachada.

Actividades en obra:
1. Se continúa realizando lavado de fachada.
2. Se realiza instalación de pintura en ventanas de aluminio
3. Se realizó el retiro de tubería que presión existente y se instalo las nuevas puntos para los 3 oronadas del piso 3.
4. Se continúa realizando la instalación del cableado para las luminarias del piso 3.
5. Se realizó el emboquillado del muro fachada norte costado derecho entrada principal.
6. Se continúa realizando instalación de pintura en muros morgue.

Residente de obra.

19/07/25 Personal en obra: Director de obra, residente de obra, SST, 5 ayudantes y 1 oficial.
Actividades en obra:
1. Se continúa realizando instalación de pintura en pasillos piso 3.
2. Se realiza la instalación y compactación del recebo en el área del bloque D.
3. Se realiza instalación de tubería red contra incendio

Residente de obra.

18/07/25 Personal en obra: Director de obra, residente de obra, SST, 5 ayudantes y oficial.
Actividades en obra:
1. Instalación pintura oficinas piso 3. muros y cenefas madera
2. Instalación tapa registros baños hombres y mujeres piso 3.
3. Instalación pintura morgue.
4. Cambio puertas fachada.

22/07/25 Desde el día 21 de Julio el profesional SST del contratista y el maestro de obra del contratista estaban realizando ingreso de personal sin autorización de la entidad ni de la interventoría, el cual utilizaban sus stikers de ingreso para q' el personal no autorizado ingresara a las instalaciones, con el stiker del SST y/o el maestro. El supervisor Jefe de los guardas de seguridad reporto la novedad a la interventoría y envio correo a la entidad informando lo acontecido. Se le informa al arquitecto Almeiro y da orden de retirar el personal implicado de la Medicina Legal Se suspenden actividades de obra por no tener acompañamiento del profesional SST.

Como Interventoria mostramos preocupación ante la Situación presentada por parte del contratista teniendo en cuenta que esto genero la desvinculación del maestro de obra y el profesional SST del contratista, Situación que afecta el avance físico de la obra como Residente de interventoria manifestamos presentar novedades de manera inmediata por parte de contratista de los Nuevos profesionales para la activación de las actividades.

Carlos Marquez
Residente de Interventoría

23/07/25
personal en obra: Residente de obra, Directora de obra, profesional SST.

Interventoria: Residente SST, Residente de obra Inspector de obra

Actividades de obra
1. Se continua con la actividad de pintura en morge (pintura epoxica)

2. Se suspenden las actividades de obra por Retiro de personal (maestro de obra) y Residente SST: por temas de incumplir las reglas de la entidad en temas de Seguridad, por lo tanto no se pudieron avanzar en temas de ingreso de personal.

Carlos Marquez
Residente
Interventoria

1: 24/07/2025
personal en obra: Contratista, 1 Residente de obra, ingreso de SST (Nivel) 1 directora de obra.
personal admi Interventoria: 1 Residente de obra, Residente SST, Inspector
personal total de obra: 6 trabajadores.

1 Actividades de Obra —
1. pintura de rejas y remates en morgue.
2. Aseo piso 3.
3. Ingreso de personal SST · Contratista.
4. Instalacion de cielo raso piso 3.
5. Se revisa material Relleno Resano Bloque 0. corredor exterior, donde se detecto que el material se encuentra saturado de agua por las lluvias presentadas en la semana, por lo que se le solicita al contratista revisar el tema y en lo posible estar afectado hacer el cambio.

25/07/2025.

Personal en Obra Admi: Interventoria 1. Residente, 1, Inspector, 1 SST

- Contratista → 1 Residente, 1 SST, 1 Directora de obra.

Actividades de obra

1. Se realiza comite de obra. en Bloque D. en presencia del personal de contratista, interventoría. entidad., Se realizo comite - Recorrido de obra hora de inicio 8 am - termino 10 am.

2. Se continua con la instalacion de cielo raso piso. 3.

3. pintura epoxica morgue, remates -

4. Instalacion baranda seguridad escalera PETO, nuevo piso 6.

5. Cerraduras de puertas en madera piso 3. pendiente piso (2).

6. Se deja en comite que el contratista arreglie. los remates de puerta. Bloque A por solicitud de la entidad.

26/07/25 Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, SST, 5 ayudante y 10 oficiales.

Actividades en obra:

1. Instalación cielo raso piso 3.
2. Instalación sensores piso 3.
3. Instalación pintura morgue. muros.
4. Pintura entrada bloque A.

Residente Interventoría.

Residente de Interventoria.

27/07/25. Personal en obra: Residente de obra y 3 ayudantes
Actividades:
1. Instalación de esquineros en morgue.
2. Instalación pintura morgue.

Residente de Intantria.

28/07/25 Personal en obra: 1 oficial, 5 ayudantes, Director de obra, residente de obra, SST.
Actividades
1. Se realiza la instalación de la señalización en acopio de material bloque D.
2. Se continúa realizando actividades de instalación de recebo en bloque D.
3. Se realiza instalación de lampara de emergencia! piso 5.
4. Instalación sensores de humo piso 3.
5. Instalación interruptores dobles y sencillo piso 3.
6. Instalación panel led antipolvo escalera descanso piso 3
7. Instalación estación manual piso 3.

la interventoria solicito al contratista traer a sitio obra los orinales Baños - Bloque C piso 3.

Se debe iniciar Cubierta de cielo raso Baños Bloque C piso 3.

Residente interventoria.

Powered by CamScanner

29/07/25 Personal en obra: Director de obra, Residente de obra, SST, 3 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades:
1. Instalación pintura muros entrada portería Bloque A..
2. se realiza la instalación de recebo b 200 en el área del bloque D y se realiza su compactación.
3. se realizó la instalación de la estructura del cielo raso. en baño hombres.
4. se realiza la instalación estructura cielo raso baño hombres (mujeres) paso 3..
5. se continúa realizando instalación pintura morgue techos.

Residente de obra.

6. Se le solicita al contratista el cambio de material. Recebo - B-200 - en Bloque D. debido a que. se suturo el material. Compromiso en comite 23. y 24.

Residente de Interventoría.

30/07/25 Personal en obra: Director de obra, residente de obra, SST, 2 oficiales, 3 ayudantes.
Actividades:
1. El día de hoy ingreso a obra un viaje de B-200 para su posterior instalación en bloque D.
2. se realiza la señalización del material de obra
3. se continúa realizando la instalación de b-200 en bloque D.
4. Resane de estuco y aplicación de vinilo en ingreso a bloque A..
5. Aplicación de pintura epoxica morgue 3. zona.
6. Aseo general e instalación rejillas área cuarto morgue zona 3.

7. Instalacion estructura cielo raso (morgue), baños mujeres piso 3.
8. pintura cerchas madera ventana piso 3.
9. Actividades de lavado en morgue para entrega.
10. instalacion de pintura amarilla en piso morgue.
11. Instalacion cielo raso baño hombres.

El dia viernes la interventoria solicito el ingreso de personal en la zona morgue para culminar los trabajos pendientes.

Arq Carlos Vargas.

31/07/25. Personal en obra: Residente de obra, Director de obra, 1 oficial, 3 ayudantes.

Actividades en obra:

1. Se realiza orden y aseo en campamento.
2. Instalacion esquineros morgue.
3. Se realizo corte de soportes en camara de secado para instalacion de ruedas.
4. Se continua realizando la instalacion de pintura en muros morgue y techo.
5. Se realiza la instalacion de luminarias en escalera paso 3..
6. Se realiza la instalacion de pasta en cielo raso baño hombres.
7. Se realizó la instalacion de recebo B-200 y su respectiva compactación.

Residente de obra.

e. Se realizo comite No 25 en presencia del contratista de obra, Interventoria, Entidad.

9. por parte de la Interventoria se solicito la entrega del informe mensual de julio. Fecha de entrega el 01 de agosto.) para revision de la