con la reparacion de cieloraso,
fachada: se realizo el proceso de proteccion de ventanas fachada norte y se aplica silicona en ventanas fachada curva

Ing Residente de obra
William Alvarez

31/05/2025 Personal de obra: Residente de obra, Residente sst 4 oficiales fachada, 3 oficiales, 4 ayudantes
personal interventoria: Residente, inspector, residente sst
Actividades realizadas
Piso 6: se continua con la instalacion del cieloraso
se continua con el enchape de baños
Piso 4: se continua con el pañete de baños
morgue: se continua con resane y pintura
se arreglo el tubo del sotano 1.

Ing Residente de obra
William Alvarez

02/06/2025 Personal de obra: Representante legal, residente sst (personal interventoria) 4 oficiales fachada
Actividades Realizadas
se realizan la procesos de lavado, embaquillado a la fachada norte.

Ing Residente de obra
William Alvarez

29/05/2025 Personal de obra: Director de obra, PMP, Residente administrativa, residente de obra, Residente sst, maestro, 3 oficiales fachada, 6 ayudantes,
Personal interventoria: Residente, Residente sst, inspector
Actividades Realizadas
piso 6: se continua con la instalacion cielo raso
piso 5: se continua con resanes y pintura zonas comunes se continua con actividades de enchape baños
piso 4: se continua con resane y repello en baños
morgue: se continua con las actividades de resane en muros y lijado para repocision del estuco.
fachada: se realiza el lavado de los vidria sobre la fachada curva.
el personal se retira sobre las 3:30 por manifestacions que gereran problemas de mobilidad para el desplazamiento para sus hogares. se realiza visita de contratista de andajes.

Ing Residente de obra
William Alvarez

30/05/2025 Personal de obra: director de obra, PMP, residente administrativa, residente de obra, residente sst, maestro, 3 oficiales fachada, 2 oficiales, 5 ayudantes
personal interventoria: Residente, Residente sst, inspector
Actividades realizadas
piso 6: se continua con la instalacion de cielo raso se continua con la instalacion de enchape,
piso 5: se continua con la instalacion de cielo raso
piso 4: se continua con actividades de resanes y repello en muros de baños

su correcto funcionamiento, porque estos roces repetitivos terminaron dañando el piso.
piso 6: se continuan actividades de instalacion cielo raso y tambien de resanes y pintura.
piso 5: se continuan con las actividades de resane y pintura, se continua con actividades de repello e instalacion de enchape
piso 4: se continua con actividades para instalacion de enchape.
morgue: se inicia con la instalacion y proteccion del piso para actividades de pintura.

Ing Residente de obra
William Alvarez

28/05/2025 Personal de obra: Director de obra, PMP, residente administrativa, residente sst, maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes.
Personal de intaventaria: Residente, Residente sst, inspector.
Actividades Realizadas
piso 6: se continua con la instalacion del cielo raso
piso 5: se continua con la pintura vinilo, y actividades de enchape
piso 4: se continua con los resanes y repellos enbaños
morgue: se realiza regato para tuberia que recogera las caudales que se presentan por condencacion.
se desistalan guarda camillas y se realizan resanes en muros.
Fachadas: el personal no pudo llegar por manifestaciones

Ing Residente de obra
William Alvarez

26-06-2025 Personal: director de obra, jefe de compras, PMP residente administrativa, residente de obra, residente sst, maestro, 4 oficiales de fachada, 3 oficiales, 7 ayud
Personal de Interventoria: Residente interventoria, residente sst
Actividades Realizadas
Piso 6: se continua con las actividades de instalacion de cielo raso, se continua con resanes y pintura en las zonas comunes, aplicacion de estuco y lijado para reponer el estuco en mal estado.
Piso 5: se continuan con las actividades de resanes, repello y enchape en los baños. para esta actividad de baños se tiene una cuadrilla o frente por cada baño.
Fachada: se aplico el matero de emoquillada sobre la fachada curva y tambien se hidrofugo la fachada de la terraza 8.
Las actividades fueron suspendidos en las horas de la mañana por la Ing Leydi profesional de seguridad y salud de la entidad, nos solicito hacer aseo fino a todos los pisos lo cual tomo 2 horas, porque se tuvo que entregar cada piso trapeado. 28/05/

Ing Residente obra
William Alvarez

27/05/2025 Personal de obra: director de obra, PMP, residente administrativa, residente de obra, residente sst, 1 maestro, 3 oficiales de fachada, 3 oficiales, 6 ayudantes
Personal de Interventoria: Residente sst, residente, inspector
Actividades Realizadas
Por solicitud de medicina legal atravez de la interventoria se suspender actividades en fachada por el ruido que genera el taladro percutor que se usa para retirar las piezas afectadas.
se solicito a la entidad resolver el nivel de las puertas de la morgue ya que no abren de manera adecuada, generando daños sobre el piso instalado, esto con el fin de garantizar

Actividades realizadas

Piso 5: se continua con las actividades de resanes, pintura en muros y senetas de madera, en baños se continua con enchape

Piso 4: Se continua con el cielo raso y en baños se realiza la reubicación de puntos hidraulicos y sanitarios.

Piso 6 y 5 Se instala la estructura para el cielo raso de los baños

Ing Residente de obra

25/05/2025 El día de hoy se esta haciendo cambio de piezas de ladrillo en fachada Occidental Torre 9. En esta actividad recomendamos proteger las aberturas de la parte inferior para evitar daños y a la vez amortiguar la caida de piezas de ladrillo.

El día viernes se realizo el corte de suministro de agua potable para cambiar registros de baños hombres y mujeres en pisos 4, 5 y 6 Torre 9.

Ing. Interv.

26/06/2025 Se hace seguimiento a gotera de agua en sotano debajo del duato de la planta electrica verificando que no esta lloviendo pero la gotera es continua, por lo tanto se presume que hay alguna fuga de agua potable en alguno de los pisos torre 9.

Se verifica la aplicación de pintura epoxica en piso Morgue en el área entregada por la entidad zona 2.

Continuan trabajos de enchape baños 5to piso

Ademas se retoca pintura muros de 5to piso.

Ing. Interv.

de esta humedad que llega al sotano 2 es muy alta, se hace necesario que la entidad identifique la falla, ya que se verificó que la salida del ducto que se encuentra sobre la terraza piso 8, se encuentra protegida y en todo el día no se presentaron lluvias por lo que es probable que existan fugas o filtraciones en otra area que generen estos aledaños
Clima: Soleado.

Ing Residente de obra
William Alvarez

25/05/20

24-05-2025
Personal de obra: Jefe de obra, director de obra, PMP, residente administrativo, residente de obra, residente SST, maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 3 oficiales piso epoxico, personal de interventoria
Actividades realizadas
Piso 6: Aseo
Piso 5: Se continua con las actividades de resanes y pintura en las oficinas, se continua con instalacion de cielo raso y pañete y Repane en baños, y se inicia con instalacion del enchape.
Piso 4: Se continua con la instalacion del cielo raso y resanes y pañetes en baños.
Fachada: Se continua con el cambo de piesas fachada curva y se aplica hidrofugado en la fachada occidental.
Morgue: Se realiza el pulido de la bocapuerta del cuarto frio
Se realiza el retiro de escombros.
Clima: Despejado

Ing Residente de obra
William Alvarez

25-05-2025
Personal de obra: Jefe de compras, residente SST, maestro, 3 oficiales 6 ayudantes,

Mague: Se realiza la aplicacion de la ultima capa sobre la media caña con pintura
Se reciben materiales de enchape de baños por los pisos 4, 5 y 6, al igual que los sanitarios.
Fachada: Se suspenden actividades por lluvia.
Clima: Se presentan lluvias constantes a lo largo del día.

Fue Residente de dicho
William Alcalá

23-05-2025
Personal de obra: Jefe de obra, director de obra, PMP, residente administrativo, residente de obra, residente SST, maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 3 oficiales piso epoxico, personal de interventoría.
Actividades realizadas
Piso 6: Se continua con las actividades de pintura y resane en las oficinas, en los baños se continua se con pañete y enchape.
Piso 5: Se continua con la instalación de cielo raso, y en los baños se continua con resane, pañete y reubicacion de los puntos sanitarios, se inicia con las actividades de desmonte de mobiliario y embalaje en las oficinas.
Piso 4: Se inicia con la instalación del cielo raso y en baños se continua con resanes y pañete
Mague: Se realiza el desmonte de las puertas del cuarto frio y la puerta que comunica con la zona 1, se realizan remates de media caña y bocapuertas
Fachadas: se continuo con el cambio de piezas sobre la fachada curva.
Se realiza corte de agua sobre la 1:30 pm para el cambio de los registros de corte de 1½" de los pisos 4, 5 y 6, Se realiza el recorrido de obra con el nuevo residente de interventoria. Ingeniero Alfredo Callejas, en este recorrido sobre el medio día se evidencia un goteo constante sobre el exosto de la planta, el flujo de agua

21-05-2025
Personal deobra: Jefe de compras, director de obra, PMP, residente administrativo, residente de obra, residente SST, maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 3 oficiales piso epoxico, personal de interventoria.
Actividades realizadas
Piso 8: Se inician actividades de la aplicación de granito y se suspenden las actividades por lluvias.
Piso 6: Se realiza la instalación de las lamparas y sensores en el cielo raso, se continua en los baños con el pañete en los muros.
Piso 5: se continua con la instalación de cielo raso, en baños se realiza mamposteria para reponer el muro que se demolió en la actividad de la reubicación de los puntos sanitarios 2"
Marque: Se realiza la demolición de una parte del cielo raso para corregir provicionalmente las goteras que por inspección visual no son unicamente por condensación, esta actividad es necesaria ya que se va a aplicar la ultima capa del piso, con el detalle final de la media caña.
Fachada: Se inicio con la actividad de cambio de presas sobre la fachada curva y la aplicación del hidrofugado.

Ing residente de obra
William Alvarez

22-05-2025
Personal de obra: Jefe de compras, director de obra, PMP, residente administrativo, residente de obra, residente SST, maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 3 oficiales piso epoxico, personal de interventoria.
Actividades realizadas.
Piso 6: Se continua con instalacion del enchape y pañete y en oficinas pintura y aseo
Piso 5: se continua con la instalacion de cielo raso, actividades de pañete y resane en los baños

redistribuyen los puntos, con la autorización del supervisor en compañía de la interventoria
Clima: lluvias constantes, no se pueden realizar labores en fachada.

Ing Residente de obra
William Alvarez

20-05-2025
Personal de obra: Jefe de compras, director de obra, PMP, residente administiativo, residente de obra, residente SST, maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 3 oficiales piso epoxica, personal de interventoria.
Actividades realizadas:
Piso 6: se continua con las actividade de pintura y resanes en muros y cenefas de madera, en los baños se continua con las actividades de pañete y resanes y actividade de enchapes en el muro bajo el registro fue necesario demoler el pañete en su totalidad ya que se encontraba en mal estado.
Piso 5: se constinua con la instalación de cielo raso en fibra-mineral, en baños se continua con la reubicación de puntos hidraulicos y sanitarios.
Piso 4: se realiza la demolición o regatas para la reubicación de puntos hidraulicos y sanitarios.
marque: se realiza la pulida y se empieza la aplicación del sacalo, aun se evidencian fugas del cuarto frio, por lo que no se pueden realizar las actividades de lavado y pulido en la bocapuerta.
Tiempo: se presentas lluvias de 8 am a 11 am por lo que no se pueden realizar las actividades en fachada, ni la instalación de graviila terraza piso 8.

Ing Residente de obra
William Alvarez

18-05-2025
Personal de obra: representante legal, Jefe de compras maestro, residente sst, 4 tecnicos piso epoxicos, 1 oficial, 6 ayudantes
personal interventoria:
Actividades realizadas
piso 6: se continua con la instalacion de enchape en el baño de hombres, se continua con la pintura de muros y cenefa de madera. en las oficinas, se realiza el corte con pulidora y demolicion de mocheta baño hombres para generar el acceso de discapacitados.
Torre A: se continua con los resanes y remates entre la cortina enrollable y el muro.
Morgue: se realizo mortero de relleno de la parte alta del socalo

Ing residente de obra
William Alvarez

19-05-2025
Personal de obra: Jefe de compras, director de obra, BMP, residente administrativo, residente de obra, residente SST, maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, 3 oficiales piso epoxico, personal de interventoria
Actividades realizadas
Piso 6: Resanes y pintura oficinas, resanes y enchapes baños hombres.
Piso 5: se continua con instalación de cielo raso y en baños se continua con reubicación de puntos hidraulicos y sanitarios.
morgue: se realiza la solicitud para la instalación de un breaker para los trabajos de pulida del piso, continuan humedades en boca puerta del cuarto frio por lo que no se puede realizar labores en el mismo, se realiza solicitud para corregir estas humedades a medicina legal
En el proceso de la reubicación de los puntos sanitarios de 2" se evidencia que las tuberias se encuentran taponadas, se

para el arreglo del cuarto frio, para deje de regar o fugar, generando humedad en la boca puerta evitando que se pueda pulir esta parte
se retiro del acopio un viaje de escombros con direccion a un botadero autorizado

Ing Residente de obra
William Alvarez

17-05-2025
Personal de obra: representante legal, jefe de compras PMP, residente sst, apoyo tecnico, residente de obra, maestro 4 oficiales de fachada, 5 oficiales piso epoxico, 1 oficial 6 ayudantes.
Personal interventoria:
Actividades realizadas
Piso 6: se continua con pintura de muros en oficinas y cerca de madera, se realiza pañete de muros de baño de hombres, se resanaron los muros y cielos rasos de los baños de oficinas.
Piso 5: se continua con la instalacion del cielo raso en el hall del ascensor.
Torre A: se realizo el cielo raso del ingreso entre la cortina enrrollable y la puerta de vidrio, se realizaron resanes sobre la estructura de la cortina y el muro.
en el piso 6 se realizo la demolicion del muro para el ingreso de los baños adecuados para discapacitados. se desmontaron puertas.
Morgue: enviaron un tecnico para revision del cuarto frio donde evidenciaron un tubo roto el cual fue reparado, para poder realizar el pulido de la boca puerta.
se realizo aplicacion del piso en pasillo y sala de recepcion.
Tiempo: lluvias constantes desde las 1r hasta las 2 pm

Ing Residente de obra

piso 5: se inicio con la instalacion del cielo raso se continua con la demolicion del enchape de los baños fachada: se continua con la emboquillado parte cor ug y se realiza prelavado costado cerro en direccion hacia la coracas, tambien se realiza lavado de la parte emboquillado ayer.
morgue: No se pueden realizar labores porque no hubo suministro electrico, y todos los funcionarios de mantenimiento se encontraban en dia de descanso.
Tiempo: lluvias constantes en la mañana

Ing Residente de obra
William Alvarez

16-05-2025
personal de obra: director de obra, PMP, apoyo technico residente de obra, Residente SST, maestro, 4 oficiales fachada, 2 tecnicos pisos epoxicos, 1 oficial, 9 ayudantes
personal interventoria: Residente, residente SST, inspector
Actividades realizadas
piso 6: se continua con la pintura muros y cenefa de madera de los oficinas, se realizo las regatas y demoliciones para el cambio de los registros de corte los cuales se verificaron y no funcionan, el registro del baño de mujeres se cambio porque tenia fuga.
piso 5: se continua con la instalacion del cielo raso y tambien se realizan los regatas y demoliciones para el cambio de los registros que no funcionan, se cambio registro baño de hombres por fugas,
piso 7: se realiza sand blansting a vidrios existentes de la sala de juntas.
morgue: se continua con el proceso de pulido, el ing fabio de mantenimiento nos ayudo con los circuitos y conexiones electricos para la conexion de la pulidora y aspiradora, se hace nuevamente la solicitud

muro de los orinales, se realize la plomeria para posar de 4 orinales a 3, y se resanan los regatos, verificando que no queden fugas, se continua con la pintura en los oficinas tanto de muros como de la cenefa en madera, se evidencia la falla de guardo escobas y el mal estado de los mismos,
piso 7: se realiza limpieza al marco de los vidrios
piso 5: se continua con la demolicion del enchape muro de los baños
piso 4: se realiza el cableado de las instalaciones electricas y de emergencia.
morgue: se suspenden actividades por el traslado de cuerpos que se encontraban en los neveras
fachada: se inicia el embaquillado de la fachada curva.
se realizo orden y aseo en todos los frentes de obra, llevando los escombros al acopio
Tiempo: lluvias desde los 11 hasta la 1 pm

Ing Residente de obra
William Alvarez

15-05-2025
personal de obra: Jefe de compras, director de obra pmp, apoyo tecnico, residente de obra, Residente sst 1 maestro, 4 oficiales de fachada, 2 oficiales piso epoxico, 2 oficiales, 9 ayudantes
personal interventoria: Residente, residente sst, inspector
Actividades realizados
piso 8: instalacion de granito en dilataciones se suspenden trabajos por lluvias
piso 6: se termina la instalacion del cielo raso, se continua con la pintura de muros y cenefa de madera de los oficinas, baños se inicia pañete muros

13-05-2025
Personal de obra: Jefe de compras, director de obra
Residente sst, apoyo tecnico, 1 maestro, 2 oficiales
7 ayudantes, 3 oficiales fachada
Personal interventoria: Residente: residente sst, inspector
Actividades realizadas
piso 6: se continua con el cielo raso, se realiza pintura a muros y cenefas oficinas, se continua con la demolicion del enchape de baños, se regateo para recubicar puntos baños
piso 5: se inicio con el desmonte de divisiones y aparatos sanitarios de los baños
piso 4: se continua demolicion de enchape y aseo fachada: se realizo la instalacion de los plasticos para proteger los ventanas de la fachada curva y se realizo aseo en todos los frentes donde se ha intervenido la fachada
morgue: se embalar los muebles de la morgue y se comienza con el pulido del piso de la etapa 2.
se evidencia personal de la entidad sobre el vidrio de la morgue de cubierta, que fue cambiado, al realizar inspeccion se evidencian daños y fisuras sobre el mismo
Tiempo: lluvias de las 10:am a las 12 pm

Ing Residente de obra
William Alvarez

14-05-2025
Personal de obra: Jefe de compras, director de obra, PMP, Residente de obra, apoyo tecnico, Residente sst, 1 maestro 4 oficiales de fachada, 2 oficiales piso epoxico, 2 oficiales 9 ayudantes, 2 tecnicos electricos
Personal interventoria: Residente, residente sst, inspector
Actividades realizadas
Piso 8: se continua con la instalacion del tablon de gres
piso 6: se continua con la instalacion de cielo raso piso 6, se realizan los regatas en el

se continua con el proceso de pintura de muros y cenefas de madera, tambien se continua con la instalacion del cielo raso
piso 4: se continua con la demolicion del enchape muros de los baños al igual que con la pintura de las oficinas tanto muros como cenefas de madera es de aclarar que las cenefas se estan restaurando y ligando para finalmente pintarlos.
fachada: se continua con el lavado de la fachada oriental - sur, llegando hasta la entrada del parque adelg.

Ing Residente
William Alvarez

12-05-2025
personal de obra: Director de obra, residente sst, apoyo tecnico, 1 maestro, 3 oficiales, 7 ayudantes 3 oficiales de fachada, 2 tecnicos electricos
personal interventoria: Residente, Residente sst, inspector
Actividades realizadas.
piso 8: se continua con la instalacion del tablon de gres, con la supervicion de interventoria se realiza el trasado de los paños o divisiones entre los espacios de la terraza.
piso 6: se continua con la instalacion del cielo raso, tambien se continua con las actividades de demolicion de enchape y pintura de muros y cenefas de oficinas.
Fachada: lavado de fachada sur
se realizo una jornada de aseo en todos los frentes de obra
morgue: se empieza el traslado de equipos por parte de la entidad, se embalan muebles y se realiza cerramiento

Ing Residente
William Alvarez

10-05-2025
Personal de obra: Directora de obra, Residente sst, apoyo técnico, inspector, 2 oficiales, oficial cielo raso 8 ayudantes, 1 ornamentador, 2 oficiales de ornamentacion 4 oficiales de fachada, 2 técnicos electricos
Personal interventoria
Actividades realizadas
Piso 8: se continua con la instalacion del tablon de gres dejando los pendientes hacia los sumideros orejillas.
piso 6: se continuar los procesos de pintura muros y se inicia la demolicion del enchape de los baños, tambien se continua con la instalacion del cielo raso.
piso 5: se continua con la demolicion de los baños piso 4 y tambien con la pintura de muros y cenefa de madera.
Torre A: se realzo el desmonte de la ventana de cristal y se Realiza la instalacion de la estructura y la cortina enrrollable.
Fachada: se inicia el lavado para retiro de la vagcilla costado sur oriental.

Ing Residente Obra
William Alvarez

11-05-2025
Personal de obra: Director de obra, Residente sst, apoyo tecnico, inspector, 2 oficiales, oficial cielo raso, 8 ayudantes 2 oficiales de instalacion metalica, 4 oficiales Fachada.
Personal interventoria
Actividades realizadas:
Piso 8 Terraza: se continua con la instalacion de la tablela de gres.
Piso 6: se continua con la demolicion del enchape de los baños, se desmontan muebles de los oficinas y

09-05-2025
personal de obra: Director de obra, residente sst, apoyo tecnico, PMP, inspector, 2 oficiales, 5 ayudantes 4, oficiales de fachada, 2 tecnicos electricos, ~~perso~~
personal interventoria: Residente sst, 1 inspector
Actividades realizados
Piso 8: se continua con la instalacion del tablon de ges
Piso 6: se inician actividades de pintura, pero se hace la observacion que las canaletas que se encuentran instalados en las oficinas ya presentan salpicaduras por pintura blanca, de igual manera realizamos el proceso de embalaje y proteccion de los elementos, de igual manera se continua con la instalacion del cielo raso y se continuan con los resanes de los muros del piso 6 zonas comunes.
Piso 4: se continua con la demolicion del enchape de los baños y el retiro de los escombros.
Torre A: se inician actividades como la demolicion y demas actividades para el traslado de la puerta de vidrio para la instalacion de la cortina enrrollable.
Fachada: se continua con el emboquillada de la fachada costado sur oriental.
en el piso 4 se inician los labores de pintura de muros y cenefas de madera
Tiempo: lluvias en la mañana de 9:00 a 10:00 am

Ing Residente de obra
William Alvarez

de los muros de los baños
morgue: se arreglaron los ventanos de guillotina, se instalo el vidrio de la morgue de cubierta que se rompio. se realizo el desmonte del cerramiento del muro de superboard y se realizo oseo, se entrega la morgue a medicina legal y ellos ya disponen del espacio.
Tiempo: lluvias en la mañana hasta los 10 am

Ing Residente de obra
William Alvarez

08-05-2025
Personal de obra: Director de obra, residente de obra, residente sst, apoyo tecnico, PMP, 1 inspector, 2 oficiales 5 ayudantes, 4 oficiales fachada, 2 tecnicos electricos
personal interventoria: Residente, Residente sst, 1 inspector
Actividades realizados
Piso 8: se continuo con la instalacion de ~~granitación~~ gres segun las especificaciones de los anexos tecnicos, de igual manera se realiza la muestra de la difatacion del granito
Piso 6: se realizo la demolicion del pañete en mal estado y afectado por la humedad del pasillo curvo y se resano, estuco tambien se realizo el embalage de los muebles de la oficina se realiza la instalacion del cielo raso en el hall del ascensor
Piso 4: se realizo la demolicion del enchape muros de los baños
Fachada: se pinta el bardillo por cada piso en color ladrillo de la fachada oriental costado porqueadero y se realizo proceso de embaquillado fachada sur

06-05-2025
Personal de obra: 1 Jefe de compras, 1 ing residente, 1 apoyo tecnico, 1 director de obra, 1 residente sst, 1 inspector, 2 oficiales, 6 ayudantes, 4 oficiales fachada 2 tecnicos electricos
personal interventoria: Residente, Residente sst, inspector
Actividades realizadas.
Fachada: en el piso 7 se aplico la segunda capa de hidrofugado en los sectores donde estaba pendiente y se realizo el cambio de piezas a solicitud de la interventoria, de igual manera se hidrofugo la esquina 1 de la fachada sur y se realizo la limpieza de los ventanas de la fachada oriental costado del porqueadero
Piso 8: se continua con la instalacion de la tableta de gres, siguiendo las indicaciones del anexo tecnico morgue: se continua con aseo y remates de pintura contra el guarda camilla.
Tiempo: lluvias de las 7am hasta las 9am

Ing Residente de obra
William Alvarez

07-05-2025
personal de obra: 1 Jefe de compras, 1 ing residente, 1 apoyo tecnico, 1 director de obra, 1 residente sst, 1 inspector, 2 oficiales, 6 ayudantes, 4 oficiales fachada 2 tecnicos electricos
Personal interventoria: Residente, residente sst, inspector
Actividades realizadas:
Fachada: se termino el hidrofugado y se reposo en la fachada del piso 7, se continuo con la limpieza y se acondicionaron los vidrios de la fachada oriental costado porqueadero.
Piso 4: se continua con la demolicion del enchape

05-05-2025. INTEVENTORIA: Se hace reunion conjunta Contratista e Interventoria para una finalidad de 5ta entrega, mas sin embargo se sigue presentando observaciones, en cuanto a calidad de terminado, aseo.

Ing. Alex Rodriguez
Interventoria Virtual.

Personal de obra:
Director de obra, residente, PHE, residente sst, apoyo tecnico 2 tecnicos electricos, 1 inspector, 2 oficiales, 5 ayudantes, oficial cielo raso, 4 oficiales fachada
personal interventoria; residente, residente sst, 1 inspector
Actividades realizadas
Piso 7: por solicitud verbal de la interventoria se realizan cambios de piezas. de igual manera se realizo la pintura dd abuzardado color gris, se corrigio el embaquillado en algunas zonas debido a que el espesor es muy grande presento algunas fisuras. se consiguio la llave del cuarto abajo de las escaleras del mezanine, se dejo cupo este cuarto y se pintaron sus muros y techo con vinilo de igual manera se realizo la inspeccion electrica y se subsano la conexion que venia del piso 6 al finalizar la jornada se volvieron a ubicar los elementos dentro del cuarto y se regreso la llave a don Fernando funcionario de medicina legal
Piso 8: se realiza enchape piso en tablon cucuta, como se indica en el anexo tecnico, usando hilos.
morgue: se realiza aseo detallado y se corrigen detalles a solicitud de la interventoria.

Ing. residente de obra
William Alvarez

04-05-2025

Personal de obra: Director de obra, residente, PMP, residente sst, apoyo tecnico, 1 inspector, 2 oficiales 5 ayudantes de obra, 1 oficial de cielo rojo,
Personal de interventoria:

Actividades realizadas

Piso 7: se pinto el marco de la puerta del mezzanine se continuo con el asco de la zona, tomber se pinto la puerta del mezzonnine,

se pintaron y ajustaron las barandas de la terraza del piso 7,

Piso 6: se continua con la instalacion electrica, tanto tuberia, cableado y emergencia.

piso 5: se continua con la instalacion electrica, tanto tuberia, cableado y sistemas de emergencia,

Morgue: se continua con los remates y detalles de pintura en muros y contra los guarda camilla y se realizo aseo

Aseo: se realizo jornada de aseo por todos los lugares de ejecucion de la obra, retirando escombros que son llevados hasta el acopio de la obra, donde se programara una volqueta que los llevara hasta el lugar certificado para su disposicion.

Tiempo: llovios desde los 8:am hasta la 11 am

Ing Residente de obra
William Alvarez

03-05-2025

Personal de obra: Director de obra, residente, PMP, residente sst, apoyo tecnico 2 tecnicos electricos, 1 inspector, 2 oficiales 5 ayudantes de obra, 1 oficial de cielo raso, 4 oficiales de fachada.

Personal interventoria: 1 inspector.

Actividades realizadas:

Fachada: debido a las constantes lluvias que se presentaron a lo largo del dia no fue posible realizar actividades en fachada.

Piso 7: se realiza la entriega de las oficinas del piso 7, para que el personal de aseo pueda realizar sus labores, entendiendo que el personal administrativo se ubicara en este espacio para poder entregar el piso 6 se realizo remates de pintura en el mezzanine, y se realizo limpieza y se desmancho el piso que se encontraba en muy mal estado en su estetica, se aplicaron productos para desmanchar y se pulio el piso con el equipo de aseo. en el cuarto de aseo ubicado en el baño de mujeres se realiza embaquillado, cambio de piezas en la poceta y se realizan procesos de pintura en el cielo rojo y muros, se realiza aseo y se entrega a la jefe de aseo.

Piso 6: se realiza o se continua con las instalaciones electricas, en el proceso se identificaron cableados que suben hasta el piso 7 a un cuarto que se encuentra cerrado, se solicitan las llaves para poder identificar el funcionamiento de este cableado.

Morgue: se realizan remates de pintura, se instalan los muebles que se desmontaron, y aseo.

Tiempo: lluvias constantes, durante todo el dia

Ing. Residente obra
William Alvarez

06-05-2025. INTERVENTORÍA: Se quedo como compromiso entregu de morgue zona 1.
NO HUBO ENTREGA. Ing. Alex Rodriguez.
Int. Obra.

Personal de obra: director de obra, residente de obra, residente sst, PMP, apoyo tecnico, 2 tecnicos electricos, 1 inspector, 2 oficiales, 5 ayudantes de obra, 1 oficial cielo raso, 4 oficiales fachada.

personal interventoria: residente sst, residente, 1 inspector

Actividades realizadas

por parte de interventoria se suspendieron actividades en el piso 4, la razon es que no les llego a ellos un comunicado por parte de la entidad sobre la entrega del piso 4.

Fachada: se hidrofugo la fachada del piso 7 incluido el antepecho de la terraza, se aplicaron dos manos de hidrofugante, de igual manera se hidrofugo la fachada con dos manos por el costado del parqueadero.

Piso 7: se realizo pintura del cuarto de mezzanine, muros con vinilo, marco puerta y puerta, se realizo arreglos a cuarto de aseo, embaquillado a tabletas, se pinto cielo raso y se cambiaron piezas de la pocceta que se encontraban danadas.

morgue: se continua con la aplicacion de pintura a muros con las especificaciones tecnicas necesarias, en el cuarto temporal de residuos se realizan las subsanaciones como son: instalacion de interruptor con lampara y instalación de malla en el techo, tambien se instalan angulos para proteger las esquinas para evitar cortes.

Se realiza socializacion de actividades en el piso 4 por parte de la entidad donde ellos realizan la entrega del piso y les explican a los funcionarios las condiciones y rutas de evacuacion.

Ing residente de obra
willrom Alexander Alvarez

01-05-2025

Personal de obra: director de obra, residente de obra, residente sst, PMO, apoyo tecnico, 2 tecnicos electricos 1 inspector, 2 oficiales, 5 ayudantes de obra, 1 oficial cdo raso, 4 oficiales fachada.

personal de interventoria:

Actividades realizadas

Fachada: se realizo cambio de prezos en el antepecho se realizo limpieza de vidrios y se encilicono el piso 7 sobre la terroza, se realizor procesos de lavado sobre la fachada occidental.

- Piso 4: se realizo el cambio de dos vidrios en el piso 4, el primero en la division entre el hall del ascensor y las oficinas que tenia una fisura y el otro en la fachada por el costado del parqueadero, se les realizo ela correcta instalacion y se verifico que no quedaran filtraciones. Se inicio con el desmonte de divisiones de baño y aparatos sanitarios como son orinales y tasas, este espacio fue entregado por la entidada el dia Miercoles 30-04-2025 en un recorrido donde se encontraban los jefes de cada dependencia del piso, la ingeniera leidy Rodriguez, el arq. Alvaro y la arq Diana por parte dd contratista. se retiraron las divisiones y los aparatos sanitarios de baño de hombres y mujeres. llevando los escombros al acopio se realizo señalizacion de la espacios que se van a intervenir morgue; se realizo la instalacion de los esquineros con las caracteristicas mensionados en el anexo tecnico y garantizando que protejan los filos contra el impacto de los camillas, de igual manera se realizo el proceso de pintura en la etapa 1 de la morgue.

Ing Residente de obra
William Alexander Alvarez