SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INGENIERO OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de OCTUBRE 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1786 de 23 de mayo de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 167 ML

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4345 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER	NIT:	901.058.438-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 27/03/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.997.379		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.997.379		
ANTICIPO	N. A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
SUSPENSIÓN 1	27/12/2023		
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1	N/A		
REANUDACIÓN	29/05/2024		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	3/09/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1392423	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.997.379,00	$ 0,00	$ 199.997.379,00
TOTAL				$ 199.997.379,00	$ 0,00	$ 199.997.379,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha OCTUBRE 2024, para el periodo 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.997.379,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	29/05/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REANUDACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/05/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DNOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.199.475,80	22228360	21/03/2024	28/02/2025
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.049.868,95	22228360	21/03/2024	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.250.545,00	22228360	21/03/2024	30/04/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	22216662	11/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCPT-1612-2024-1	11/06/2024	JAC LA MELONA	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 127 ML

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4248 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA	NIT:	901.655.399-2.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:19/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.901.151,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		

ADICIÓN NN:	$ 0,00
VALOR ACTUAL:	$ 200.901.151,00
ANTICIPO	$ 0,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023
SUSPENSIÓN 1:	27/12/2023
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1:	21/03/2024
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1:	06/06/2024
REANUDACIÓN:	29/05/2024
PRÓRROGA 1:	29/09/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/06/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1253223	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.901.151,00	$ 0,00	$ 199.901.151,00
TOTAL				$ 199.901.151,00	$ 0,00	$ 199.901.151,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha OCTUBRE 2024, para el periodo 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.901.151,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0, 00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	1	0	27-12-2023/9-02-2024	9-02-2024
N/A	2	1	21-03-2024	21-03-2024
N/A	3	2	06-06-2024	06-06-2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	prorroga	aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: READUNACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.180.231,00	3002005	03/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.045.058,00	3002005	03/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.270.346,00	3002005	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	1014776	03/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCPT-1612-2024-1	11/06/2024	JAC LA JOTA	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 119 ml

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4332 DE 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"	NIT:	800.215.807-2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):20/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR	
VALOR INICIAL:	$ 200.852.243,00			
VALOR ADICIONES:	$ 0,00			
ADICIÓN 1:	$ 0,00			
ADICIÓN NN:	$ 0,00			
VALOR ACTUAL:	$ 200.852.243,00			
ANTICIPO	N.A.			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00			
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.			
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023			
SUSPENSIÓN 1:	27/12/2023			

AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1:	21/03/2024
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1:	21/04/2024
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1:	06/06/2024
REANUDACIÓN:	06/06/2024
PRÓRROGA 1:	28/09/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10/06/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1304723	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.990.865,00	$ 0,00	$ 199.990.865,00
TOTAL				$ 199.990.865,00	$ 0,00	$ 199.990.865,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha OCTUBRE de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.990.865,00	100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
27-12-23	N/A	N/A	27-12-23/8-02-24	9-02-24
09-02-24	1	1	9-02-24/20-03-24	21-03-24
21-03-24	2	2	21-03-24/20-04-24	21-04-24

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REANUDACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.198.173,00	22216510	10/11/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.049.543,25	22216510	10/11/2023	31/12/2026

Estabilidad de la Obra	$ 60.297.259,50	22216510	10/11/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	22216519	11/10/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCPT-1612-2024-3	11/06/2024	JAC	SOLICITUD HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 136 ML

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4553 DE 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO	NIT:	901.621.121-6.	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):01/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SRV	
VALOR INICIAL:	$ 200.852.243,00			
VALOR ADICIONES:	$ 0.00			
ADICIÓN 1:	$ 0.00			
ADICIÓN NN:	$ 0.00			
VALOR ACTUAL:	$ 200.852.243,00			
ANTICIPO	N.A.			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00			
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023			
SUSPENSIÓN 1:	27/12/2023			
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1:	09/2/2024			

AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1:	21/03/2024
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1:	06/06/2024
REANUDACIÓN:	28/05/2024
PRORROGA 1:	28/09/2024
FECHA VENCIMIENTO:	01/06/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1371023	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.852.243,00	$ 0,00	$ 199.852.243,00
TOTAL				$ 199.852.243,00	$ 0,00	$ 199.852.243,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha OCTUBRE de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.852.243,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA CUMULADA	$ 0,00	00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00
Meta física ejecutada %: 0,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.170.448,60	22217702	22/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.042.612,15	22217702	22/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.255.672,90	22217702	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	22217722	22/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCPT-1612-2024-3	11/06/2024	JAC EL GUAYABITO	SOLICITUD HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 136 ML

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4613 DE 2023

CONTRATISTA:	LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA	NIT:	901.745.750-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	UNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	03/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):03/09/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.781.377		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.781.377		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
SUSPENSION:	6/06/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24/08/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1325423	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.781.377,00	$ 0,00	$ 199.781.377,00
TOTAL				$ 199.781.377,00	$ 0,00	$ 199.781.377,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha OCTUBRE de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.781.377,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 00
Meta física ejecutada %: 00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REANUDACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.156.275,40	22222577	28/12/2025	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.039.068,00	22222577	28/12/2023	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.032.442,00	22222577	31/03/2024	31/13/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	22222578	22/11/2023	31/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CPT-1612-2024-5	11/06/2024	JAC LA AMARILLA	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA EL ANGOSTARAS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 120 ML

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4258 DE 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI	NIT:	901.246.240-6.	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA ELMEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 18/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR	
VALOR INICIAL:	$ 201.023.666			
VALOR ADICIONES:	$ 0,00			
ADICIÓN 1:	$ 0,00			
ADICIÓN NN:	$ 0,00			
VALOR ACTUAL:	$ 201.023.666			
ANTICIPO	N.A.			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00			
PLAZO INICIAL:	27/12/2023			

SUSPENSION:	08/02/24
SUSPENSION AMPLIANCION 1:	20/03/24
SUSPENSION AMPLIANCION 2:	20/04/24
SUSPENSION AMPLIANCION 3:	6/06/24
PRÓRROGA 1:	28/09/24
PRÓRROGA 2:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28/09/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1253123	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.023.666,00	$ 0,00	$ 200.023.666,00
TOTAL				$ 200.023.666,00	$ 0,00	$ 200.023.666,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha OCTUBRE de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.023.666,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 00,00	0,00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 00,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 00,00	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 00,00	100,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
27/12/23	N/A	N/A	08/02/24	9/02/24
09/02/24	1	1	20/03/24	21/03/24
21/23/24	2	2	20/04/24	21/04/24
	3	3	6/06/24	10/06/24

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.204.734,00	3001982	03/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.051.184,00	3001982	03/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.307.100,00	3001982	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios,	232.000.000,00	1014730	10/11/2023	31/12/2023

Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCPT-1612-2024-6	11/06/2024	JAC ANGOSTURAS	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA AN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 145 ML

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4561 DE 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON	NIT:	900.315.243-0	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.			
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 20/11/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SRV	
VALOR INICIAL:	$ 201.070.295			
VALOR ADICIONES:	$ 0,00			
ADICIÓN 1:	$ 0,00			
ADICIÓN NN:	$ 0,00			
VALOR ACTUAL:	$ 201.070.295			
ANTICIPO	$ 0,00			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00			
PLAZO INICIAL:	27/12/2023			
SUSPENSION:	06/06/2024			
PRÓRROGA 1:	27/09/2024			

PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27/09/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1329023	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.070.295,00	$ 0,00	$ 200.070.295,00
TOTAL				$ 200.070.295,00	$ 0,00	$ 200.070.295,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha OCTUBRE de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.070.295,00	0,0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 00,00	0,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 00,00	0,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0,0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 00,00	0,0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	1	N/A	21-04-24/06-06-24	6-06-24

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en

COMITÉ			trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REANUDACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.214.059,00	22222616	28/12/2023	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.053.514,75	22222616	28/12/2023	31/03/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.321.088,50	22222616	31/03/2024	31/03/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	22222614	21/11/2023	31/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCPT-1612-2024-7	11/06/2024	JAC SAN IGNACIO DEL OPON	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerida para la ejecución de las obras

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 148 ML

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3915 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR	NIT:	900.058.159-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	UNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL		

	MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 21/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 201.056.472		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 201.056.472		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	27/12/2023		
SUSPENSION:	27/12/2023		
SUSPENSION AMPLIACION 1:	08/02/2024		
SUSPENSION AMPLIACION 2:	20/03/2024		
SUSPENSION AMPLIACION 3:	20/04/2024		
PRÓRROGA 1:	28/09/2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28/09/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1195623	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.056.472,00	$ 0,00	$ 200.056.472,0
TOTAL				$ 200.056.472,0	$ 0,00	$ 200.056.472,0

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha OCTUBRE de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 201.030.449,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 00,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 00,00	00,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 00,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 00,00	00,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 00
Meta física ejecutada %: 00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
27-12-23		N/A	27-12-23/8-02-24	9-02-24
9-02-24	1	1	09-02-24/20-03-24	21-03-24
21-03-24	2	2	21-03-24/20-04-24	21-04-24
	3	3	21-04-24/06-06-24	10-06-24

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REANUDACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.211.295,00	3001988	13/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.052.824,00	3001988	13/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.316.942,00	3001988	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	1014739	13/10/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CPT-1612-2024-8	11/06/2024	JAC PORVENIR	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

No.			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 120 ML

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4540 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES	NIT:	901.738.217-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):18/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.149.665		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.149.665		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		

SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	27/12/2023
SUSPENSION:	18/01/24
SUSPENSION AMPLIACION 1:	06/02/24
SUSPENSION AMPLIACION 2:	27/02/24
SUSPENSION AMPLIACION 3:	21/03/24
SUSPENSION AMPLIACION 4:	21/04/24
PRÓRROGA 1:	28/09/24
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28/09/24

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1319123	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.149.665,00	$ 0,00	$ 200.149.665,00
TOTAL				$ 200.149.665,00	$ 0,00	$ 200.149.665,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha OCTUBRE de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.149.665,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA	NÚMERO DE	ESTADO (Aprobado, en

ACTUALIZACIÓN:	REPROGRAMACION	trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
30-12-23	1		30-12-23/18-01-24	19-01-24
18-01-24	2	1	19-01-24/06-02-24	07-02-24
06-02-24	3	2	07-02-24/27-02-24	28-02-24
27-02-24	4	3	28-02-24/21-03-24	28-02-24
21-03-24	5	4	22-03-24/21-04-24	25-04-24

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31-05-24	1	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.229.933,00	3001998	20/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	$ 10.057.484,00	3001998	20/11/2023	31/12/2026

indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra	$ 60.344.900,00	3001998	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	1014751	20/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCPT-1612-2024-9	11/06/2024	JAC VAINALES	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 120 ML

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4547 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON	NIT:	901.734.941-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 21/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SRV
VALOR INICIAL:	$ 201.321.131		
VALOR ADICIONES:	$ 0. 00		
ADICIÓN 1:	$ 0. 00		
ADICIÓN NN:	$ 0. 00		
VALOR ACTUAL:	$ 201.321.131		
ANTICIPO	$ 0. 00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0. 00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0. 00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0. 00		
PLAZO INICIAL:	30/12/2023		
SUSPENSION:	18/01/24		

SUSPENSION AMPLIACION 1:	06/02/24
SUSPENSION AMPLIACION 2:	27/02/24
SUSPENSION AMPLIACION 3:	21/03/24
SUSPENSION AMPLIACION 4:	21/04/24
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024
PRÓRROGA 2:	12/11/2024 AL 16/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/12/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1314123	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.321.131,00	$ 0,00	$ 200.321.131,00
TOTAL				$ 200.321.131,00	$ 0,00	$ 200.321.131,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha OCTUBRE de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.321.131,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 00,00	00,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 00,00	00,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 00,00	00,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 00,00	00,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 00,00
Meta física ejecutada %: 00,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

		rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
30-12-24	1		30-12-23/18-01-24	19-01-24
18-01-24	2	1	19-01-24/06-02-24	07-02-24
06-02-24	3	2	07-02-24/27-02-24	28-02-24
27-02-24	4	3	28-02-24/21-03-24	25-03-24
25-03-24	5	4	21-03-24/21-04-24	25-04-24

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.264.227,00	3001999	21/11/2024	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$ -	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios,	$ 10.066.057,00	3001999	21/11/2023	31/12/2026
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				

Estabilidad de la Obra	$ 60.396.340,00	3001999	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	1014752	21/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCPT-1612-202410	11/06/2024	JAC SAN CAYETANO	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 80 ML

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4337 DE 2023			
CONTRATISTA:	LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA	NIT:	900.404.086-2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):18/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR	
VALOR INICIAL:	$ 201.021.639			
VALOR ADICIONES:	$ 0, 00			
ADICIÓN 1:	$ 0, 00			
ADICIÓN NN:	$ 0, 00			
VALOR ACTUAL:	$ 201.021.639			
ANTICIPO	N.A.			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0, 00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0, 00			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0, 00			
PLAZO INICIAL:	27/12/2024			
SUPENSION	08/02/24			
SUSPENSION AMPLIACION 1:	20/03/24			
SUSPENSION	20/04/24			

AMPLIACION 2:	
SUSPENSION AMPLIACION 3:	06/06/24
PRÓRROGA 1:	27/09/2024
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27/09/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1304923	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.021.639,00	$ 0,00	$ 200.021.639,00
TOTAL				$ 200.021.639,00	$ 0,00	$ 200.021.639,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha OCTUBRE de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.021.639,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 00,00	0,00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 00,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 00,00	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 00,00	0,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
27-12-23	1	N/A	27-12-23/08-02-24	09-02-24
09-02-24	2	1	09-02-24/20-03-24	21-03-24
21-03-24	3	2	21-03-24/21-04-24	21-04-24
21-04-24	4	3	22-04-24/06-06-24	10-06-24

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.204.328,00	3001989	10/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.051.082,00	3001989	10/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.306.492,00	3001989	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	1014742	10/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCPT-1612-02411	11/06/2024	JAC LIMONCITO LA MANTELLINA	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 70 ML

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4569 DE 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS	NIT:	800.058.004-1	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	UNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
FECHA DE INICIO:	03/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):09/03/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR	
VALOR INICIAL:	$ 200.995.031			
VALOR ADICIONES:	$ 0, 00			
ADICIÓN 1:	$ 0, 00			
ADICIÓN NN:	$ 0, 00			
VALOR ACTUAL:	$ 200.995.031			
ANTICIPO	N.A.			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0, 00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0, 00			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0, 00			
PLAZO INICIAL:	27/12/2024			
SUPENSION	21/04/24			
SUSPENSION AMPLIACION 1:	N/A			
PRÓRROGA 1:	27/09/24			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27/09/2024			

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1329923	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.995.031,00	$ 0,00	$ 199.995.031,00
TOTAL				$ 199.995.031,00	$ 0,00	$ 199.995.031,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha OCTUBRE de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.995.031,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 00,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 00,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 00,00	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 00,00	0,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
21-04-24	1		21-04-24/06-06-24	24-08-24

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.199.006,20	22218001	24/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.049.751,55	22218001	24/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.298.509,30	22218001	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	1014742	24/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCPT-1612-02412	11/06/2024	JAC LAS PALMAS	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 113 ML

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4785 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON	NIT:	900.376.029-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO		

	VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):22/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.953.793		
VALOR ADICIONES:	$ 0, 00		
ADICIÓN 1:	$ 0, 00		
ADICIÓN NN:	$ 0, 00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.953.793		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0, 00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0, 00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0, 00		
PLAZO INICIAL:	27/12/2024		
SUPENSION	08/02/24		
SUSPENSION AMPLIACION 1:	20/03/24		
SUSPENSION AMPLIACION 2:	20/04/24		
SUSPENSION AMPLIACION 3:	06/06/24		
PRÓRROGA 1:	27/09/2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27/09/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1304923	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.953.793,00	$ 0,00	$ 199.953.793,00
TOTAL				$ 199.953.793,00	$ 0,00	$ 199.953.793,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha OCTUBRE de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.953.793,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 00,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 00,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 00,00	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 00,00	0,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
27-12-23	1	N/A	27-12-23/08-02-24	09-02-24
09-02-24	2	1	09-02-24/20-03-24	21-03-24
21-03-24	3	2	21-03-24/20-04-24	21-04-24
21-04-24	4	3	22-04-24/06-06-24	10-06-24

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.190.758,60	22218537	30/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.047.689,65	22218537	30/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.286.137,90	22218537	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	1014742	30/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCPT-1612-02413	11/06/2024	JAC CUBA Y COLON	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1612 DE 2024		
CONTRATISTA:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	NIT:	79.442.593
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”		
FECHA DE INICIO:	27/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 09/05/2024	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0.00		
ADICIÓN 1:	$ 0.00		
ADICIÓN N:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 467.570.040,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		

ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	2 MESES Y 19 DÍAS
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 11/11/2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 16/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/12/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421024	Actual	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 394.093.490,00	$ 394.093.490,00	$ 0,00
1137024	Actual	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 81.075.700	$ 21.425.902,40	$ 59.649.797,60

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N/A	$ 00	$ 0	$	$ 0

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha OCTUBRE de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance de 0 %, y:

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 0 %

Total, inversión ejecutada: $ 87,45 %

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.409.349,00	33-44-101249469 - 9	8/05/2024	16/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 78.818.698,00	33-44-101249469 - 9	8/05/2024	16/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	$ 78.818.698,00	33-44-101249469 - 9	8/05/2024	16/12/2027

indemnizaciones.				
Calidad del Servicio	$ 118.228.047,00	33-44-101249469 - 9	8/09/2024	8/09/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCPT-1612-202414	13/06/2024	INVIAS	Presentación plan de cargas.
CCPT-1612-202415	17/06/2024	INVIAS SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Presentación Hoja de Vida Ingeniero Residente de Interventoria-ROLANDO BECERRA
CCPT-1612-202416	18/06/2024	INVIAS SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Postulación HV PROF SOCIAL
CPT-1612-202419	19/06/2024	INVIAS SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Postulación HV PROFESIONAL AMBIENTAL

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Dificultad por parte de los contratistas de cada una de las veredas (Municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez del Municipio de Santander) Por la falta de materiales y proveedores en la zona, dificultad en la entrega de estudios y diseños por parte del proveedor seleccionado, al igual que las fuertes lluvias en la región.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Las gestiones administrativas en los bancos para autorizar el cambio de las firmas la cual se pudo realizar hasta finalizando el mes de agosto y proceder con el trámite de las chequeras y desembolsos, han dilatado el proceso, generando un posible detrimento con el tiempo estipulado, a pesar de las gestiones realizadas por la interventoría para agilizar el trámite allegando documentación solicitada y estando atentos ante cualquier requerimiento, se debe tener en cuenta que es un proceso interno de la entidad bancaria.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Mediante comités de participación con los contratistas de cada una de las veredas (Municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez del Municipio de Santander) derivado del Programa Caminos Comunitarios de la paz e Interventoría del contrato No. 1631 de 2024 (Terra Ingenieros Civiles SAS), se realiza seguimiento al correcto avance y desarrollo de actividades estipuladas y programadas, generando capacitaciones constantes en donde se despejen inquietudes y garantice la toma de decisiones en pro de cumplir con el alcance contractual del proyecto en los tiempos estipulados.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Vigilar, supervisar y dar seguimiento a la correcta ejecución de los procesos realizados por parte de los convenios y adecuado control de plan de inversión y de los recursos destinados para cada uno de los contratistas (presidentes de las O.A.C.) de las veredas (Municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez del Municipio de Santander), por parte de la interventoría, entre los procesos ejecutados a presente fecha se encuentran:

- Etapa contractual del proyecto.
- Estudios y Diseños.
- Actualización de pólizas.

Adicionalmente, se realiza alcance y seguimiento a la oportuna entrega documentación solicitada por parte del Instituto Nacional de VIAS - INVIAS a la Interventoría Terra Ingenieros Civiles SAS (Informes semanales, mensuales y demás información solicitada), garantizando y certificando su oportuna relacionada a la ejecución del proyecto.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Para dar con un buen desarrollo y por ende el cumplimiento del proyecto se recomienda crear un cronograma detallado en donde se establezca fechas límite para cada tarea e hito del proyecto para realizar un correcto control al avance y evitar detrimento en el tiempo estipulado de finalización, así mismo a las elaborar un plan de acción a las actividades consideradas ruta crítica, para ajustar y garantizar el tiempo de entrega.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
MATRICULA PROFESIONAL N. 2726CPG
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA