SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO: No 2062-2021, “AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”.
Periodo:	Del 1 al 31 de Julio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 2805 de fecha 1 de agosto de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

El proyecto corresponde al mejoramiento de sectores críticos de la vía terciaria, entre el corregimiento de Las Delicias en el municipio de Ayapel y el municipio de Pueblo Nuevo en una longitud de 14 km y la construcción de un puente vehicular.

CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SAN JORGE EN LA VEREDA MARRALU Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL MUNICIPIO DE AYAPEL CONDUCE AL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO’.

LONGITUD DEL PUENTE: 110 metros de luz principal, 2 accesos de 55 metros cada uno.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 2062-2021

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-MA-003-2023			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTE MARRALÚ	NIT:	901711843-1	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Concrearmado Ltda. NIT830041080-6 (85%) Vías y Viaductos S.A.S NIT 900345057-5 (10%) Sistemas Especiales Construcción SAS (5%)			
OBJETO:	*"CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SAN JORGE EN LA VEREDA MARRALU Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL MUNICIPIO DE AYAPEL CONDUCE AL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO'*			
FECHA DE INICIO:	2/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba	
VALOR INICIAL:	$ 33.376.871.186 (Incluido IVA)			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 33.376.871.186 (Incluido IVA)			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 10.013.061.356			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 7.928.176.545			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.084.884.811			
PLAZO INICIAL:	20 meses			
TOTAL PRÓRROGAS:	1			
PRÓRROGA 1:	Seis (6) meses			
PRÓRROGA 2:	N/A			
PRÓRROGA 3:	N/A			
PRÓRROGA 4:	N/A			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de septiembre de 2025			

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
No 0000000708	16/06/2023			$33.376.871.186	$27.592.123.318	$5.784.747.868
TOTAL				$33.376.871.186	$27.592.123.318	$5.784.747.868

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 24 de fecha 31/07/2025, para el periodo de julio de 2025 el contratista de obra, Consorcio Puente Marralú, siguió realizando adelantos en la construccion de la obra.

Para el mes de octubre de 2024, el contratista presentó el Acta de cobro No. 1 con un porcentaje de avance de 32.83%. El valor total del acta de cobro No.1 es de $10.958.781.717, el valor del 30% amortizado es $3.287.634.515, siendo así el valor neto por cobrar $7.671.147.202.

Para el periodo de diciembre de 2024 el contratista, Consorcio Puente Marralú, presentó el acta de cobro No. 2 con un porcentaje de avance de 45.10%. El valor total del acta de cobro No. 2 es de $4.094.709.580, el valor del 30% amortizado es $1.228.412.874, siendo así el valor neto por pagar de $2.866.296.706.

En el mes de diciembre de 2024 se prorrogó el convenio No. 2062-2021 hasta el 31 de diciembre de 2025.

En el mes de enero de 2025 se prorrogó el contrato de obras LP-MA-003-2023 hasta el 30 de septiembre de 2025.

En el mes de febrero de 2025 el contratista Consorcio Puente Marralú, presentó el acta de cobro No.3 con un porcentaje de avance de 53,7%. El valor total del acta de cobro No.3 es de $2.870.665.572, el valor del 30% amortizado es $861.199.672 para un valor neto por

pagar de $2.009.465.900.

En el mes de abril de 2025 el contratista Consorcio Puente Marralú presentó el acta de cobro No.4 con un porcentaje de avance de 62,1%. El valor total del acta de cobro No.4 es de $2.808.131.091, el valor del 30% amortizado es $842.439.327 para un valor neto por pagar de $1.965.691.764.

En el mes de mayo de 2025 el contratista Consorcio Puente Marralú presentó el acta de cobro No.5 con un porcentaje de avance de 71,48%. El valor total del acta de cobro No.5 es de $3.125.814.182, el valor del 30% amortizado es $957.744.255 para un valor neto por pagar de $2.188.069.927

A corte del 30 de junio de 2025 el contratista Consorcio Puente Marralú no ha presentado el acta de cobro No.6, pero en el balance de obra ejecutado acumulado se tiene un porcentaje de avance de 76,49%. El valor parcial de lo ejecutado en junio de 2025 es de $1.671.546.962 y un acumulado ejecutado de $25.529.649.104, inversión que incluye los estudios y diseños presentados por el contratista por un valor de $457 millones de pesos, los cuales ya están aprobados y firmados.

A corte del 31 de julio de 2025 el contratista Consorcio Puente Marralú no presentó el acta de cobro No.6 del mes de julio de 2025. Para determinar el % de avance acumulado de la obra a julio de 2025, la interventoría realizó un balance de la obra ejecutada acumulada determinando un porcentaje de avance de 82,7%. El valor parcial de lo ejecutado en julio de 2025 es de $1.164.868.171 y un acumulado ejecutado de $27.592.123.318, inversión que incluye los estudios y diseños presentados por el contratista por un valor de $457 millones de pesos.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 33.376.871.186	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 26.812.944.000	82,35 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 27.592.123.318	82,70 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 457.114.957	100 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 27.592.123.318	82,70 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	**$10.013.061.356**
Amortizado	$7.928.176.545
Saldo	**$2.084.884.811**

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 82,35%
Meta física ejecutada %: 82,70%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/02/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/02/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO__

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO POLIZA No. 68960 - Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.				
AMPARO	**% AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento general del Contrato	10%	$ 3.337.687.119	02/08/2023	03/02/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 10.013.061.356	02/08/2023	03/02/2026
El pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 6.675.374.237	02/08/2023	03/10/2028
Estabilidad y calidad de las obras	30%	$ 10.013.061.356	03/10/2025	03/10/2030
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 115.239.065	03/10/2025	03/10/2030
POLIZA DE SEGURO RCE No. 802041923 - Confianza				
Responsabilidad Civil Extracontractual	10%	$ 3.337.687.118	02/08/2023	30/09/2025
Otros	13.5%	$ 4.505.877.610	02/08/2023	30/09/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No.	FECHA	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
CPM23-270-2025	7/07/2025	Ajuste ancho de instalación de junta de dilatación, para su estudio y aprobación	EDUARDO AREVALO NEIRA Residente de Obra	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
CPM23-271-2025	7/07/2025	Plan de inversión ambiental y APUs	EDUARDO AREVALO NEIRA Residente de Obra	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
CPM23-273-2025	15/07/2025	Informe de calidad mes de junio 2025	EDUARDO AREVALO NEIRA Residente de Obra	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA
CPM23-275-2024	23/07/2025	Solicitud de modificación No. 3 – Modificación forma de pago	ING. FERNANDO AMAR GARZÓN REPRESENTANTE LEGAL	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CPM23-271-2025	7/07/2025	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA	Plan de inversión ambiental y APUs
CPM23-273-2025	15/07/2025	WSP CONSULTORIA SAS Atn.: HUGO HERNÁN GARZÓN URREA	Informe de calidad mes de junio 2025

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1009 DE 2022		
CONTRATISTA:	WSP CONSULTORES COLOMBIA S.A.S	NIT:	901.498.331-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JUAN AMADO LIZARAZO, C.C: 91.206.554 (50%) ESAO S.A.S, NIT:804.005882-9 (50%)		
OBJETO:	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”		
FECHA DE INICIO:	1/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$ 3.709.997.752 moneda corriente, incluido IVA.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.709.997.752 moneda corriente, incluido IVA.		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 350.000.000 (50% de la vigencia 2022)		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 323.690.964		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 26.309.036		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024.		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Nueves (9) meses		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de septiembre de 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
691822	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402015-02	$ 700.000.000	$ 643.513.556	$ 56.486.444
429823	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402015-02	$ 1.374.918.575	$ 1.374.918.575	$ 0.00
218524	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402015-02	$1.635.079.177	$ 1.328.502.475	$ 306.576.702
TOTAL				$ 3.709.997.752	$ 3.346.934.606	$ 363.063.146

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 1	$ 27.528.800	$ 5.230.472	0	$ 32.759.272
Acta de costos 2	$ 47.467.600	$ 9.018.844	0	$ 56.486.444
Acta de costos 3	$ 65.623.540	$ 12.468.473	0	$ 78.092.013
Acta de costos 4	$ 70.699.000	$ 13.427.110	0	$ 84.096.110
Acta de costos 5	$ 82.828.707	$ 15.737.454	0	$ 98.566.161
Acta de costos 6	$ 2.786.293	$ 529.396	0	$ 3.315.689
Acta de costos 7	$ 80.150.000	$ 15.228.500	0	$ 95.378.500
Acta de costos 8	$ 84.630.000	$ 16.079.700	0	$ 100.709.700
Acta de costos 9	$ 89.224.840	$ 16.952.720	0	$ 106.177.560
Acta de costos 10	$ 112.833.280	$ 21.438.323	0	$ 134.271.603
Acta de costos 11	$ 108.105.200	$ 20.539.988	0	$ 128.645.188
Acta de costos 12	$ 105.240.560	$ 19.995.706	0	$ 125.236.266
Acta de costos 13	$ 135.962.045	$ 25.832.789	0	$ 161.794.834
Acta de costos 14	$ 141.495.075	$ 26.884.064	0	$ 163.379.140
Acta de costos 15	$ 154.732.638	$ 29.399.201	0	$ 184.131.839
Acta de costos 16	$ 155.706.330	$ 29.584.203	0	$ 185.290.533
Acta de costos 17	$ 141.283.130	$ 26.843.795	0	$ 168.126.925
Acta de costos 18	$ 132.705.160	$ 25.213.980	0	$ 157.919.140
Acta de costos 19	$ 142.407.260	$ 27.057.379	0	$ 169.464.639
Acta de costos 20	$ 138.854.460	$ 26.382.347	0	$ 165.236.807

Acta de costos 21	$ 133.932.810	$ 25.447.234	0	$ 159.380.044
Acta de costos 22	$ 307.244.050	$ 58.376.370	0	$ 365.620.420
Acta de costos 23	$ 133.302.000	$ 25.327.380	0	$ 158.629.380
Acta de costos 24	$ 125.079.670	$ 23.765.137	0	$ 148.844.807

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 24 de fecha 31/07/2025, para el período de julio de 2025. En el mes de julio de 2025 el contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Mejoramiento de subrasante vía puente Marralú corregimiento Nueva Esperanza en un total de 4585 m2.
- Transporte de materiales para mejoramiento vía puente Marralú corregimiento Nueva Esperanza en 14185 m3/km.
- Llenos estructurales acceso al puente. en un total de 201,6 m3.
- Concreto f´c=280 kg/cm2 para construcción muros de contención, en un total de 13,4 m3.
- Concreto de F´c=350 kg/cm2 para las dovelas extrema y central más cartelas de las dovelas de los voladizos 3 y 4 del puente de Marralú en una cantidad de 53,9 m3.
- Figuración de 25086,2 kg de acero de refuerzo (Fy = 4200 kg/cm²) para las dovelas extrema, central, salientes de los voladizos 3 y 4 del puente de Marralú y muros de contención para el acceso al puente lado Marralú.
- Acero de presfuerzo Fy=18900 kg/cm2 inferior de las dovelas D11 y extrema sobre estribo 2 y verticales del estribo 2 de los voladizos 3 y 4 del puente Marralú para un total de 28551,2 Ton-m.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 3.374.038.958,40
Total inversión ejecutada: $ 3.356.719.179,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$370.999.775,20	21-44-101425855 anexo 4	01/08/2023	30/09/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$350.000.000	21-44-101425855 anexo 4	01/08/2023	31/03/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$741.999.550,40	21-44-101425855 anexo 4	01/08/2023	31/03/2029
Calidad del servicio	$1.112.999.325,60	21-44-101425855 anexo 4	23/02/2026	23/02/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBACION DE POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA No. 1 POR PARTE DE INVIAS
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 2/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No.	FECHA	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
WSP-1942-0331-2025	1/07/2025	Alcance al radicado No 2025E-VUVRAZ-040265 Informe Trimestral Social de Interventoría No. 4.	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Atn: Ing. Jairo Fernando Arguello
WSP-1942-0332-2025	7/07/2025	Informe mensual No.23 Contrato Interventoría 1009 de 2022.	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn: Ing. Nestor Lemus Villadiego
WSP-1942-0333-2025	9/07/2025	Solicitud de informe ambiental junio de 2025.	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón
WSP-1942-0334-2025	14/07/2025	Ajuste construcción juntas Puente Marralú.	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón
WSP-1942-0335-2025	16/07/2025	Solicitud reunión Contrato Interventoría 1009 de 2022	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atn.: Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro Subdiretor de Vias Regionales

WSP-1942-0336-2025	18/07/2025	Informe mensual de Interventoría No.23 junio de 2025	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. MUNICIPIO DE AYAPEL Atn.: Dra. Ángela Domínguez Miranda Secretaría de Planeación y Obra Pública
WSP-1942-0337-202	18/07/2025	Modificación contrato de obra No.5	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón
WSP-1942-0338-2025	24/07/2025	Contrato LP-MA-003-2023 - Plan de inversión ambiental y APUs	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón
WSP-1942-0339-2024	28/07/2025	Consignación Rendimientos Financieros	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. MUNICIPIO DE AYAPEL Atn.: Dr. Hugo Armando Pinedo Contreras.
WSP-1942-0340-2024	28/07/2025	Plan de inversión ambiental y APUs.	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. CONSORCIO PUENTE MARRALÚ Atn.: Ing. Fernando Amar Garzón
WSP-1942-0341-2024	29/07/2025	Solicitud de certificado rendimientos financieros	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores. MUNICIPIO DE AYAPEL Atn.: Dr. Hugo Armando Pinedo Contreras.
WSP-1942-0342-2025	31/07/2025	Solicitud restitución de recursos del Contrato de Interventoría 1009-2022.	HUGO HERNÁN GARZÓN URREA Director de Interventoría	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atn.: Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.13.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En el informe de interventoría, se menciona que el contratista de obra no presentó para el mes de julio 2025 el Acta de obra No 6. El informe financiero y seguimiento a la inversión que se presenta en el informe mensual de Interventoría No.24 es de acuerdo con el balance de obra que la interventoría consolida en su seguimiento diario, más no son cantidades conciliadas con el contratista.

En el informe de Interventoría, se menciona que los transportadores fluviales entregaron a la Secretaria de Planeación del municipio de Ayapel el Proyecto Productivo de vacas lecheras para que esta a su vez la presente a la oficina de la secretaria de Desarrollo económico del Departamento de Córdoba. Con esta acción la Interventoría y el Consorcio Marralú dan por cerrada la PQRS presentada por los transportadores fluviales.

4.13.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes.

4.13.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el informe mensual de interventoría del presente periodo, se menciona que el municipio de Ayapel no ha entregado el soporte de la consignación de los rendimientos financieros generados en la cuenta del convenio 2062-2021 correspondientes al mes de junio de 2025.

4.13.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el informe mensual de interventoría, se menciona que el contratista sigue presentando falencias en el manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición RCD.

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

El 10 de julio de 2025 se lleva a cabo visita al proyecto junto al director general de Invias, el Gobernador de Córdoba y el alcalde de Ayapel.

6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se da respuesta a PQR No. 2025EVUVR-074575 de la señora Yuris Vanesa Álvarez Cortes mediante traslado por competencia a la alcaldía del municipio de Ayapel mediante radicado No. 2025S-VCOR-047582 y No. 2025S-VCOR-047798.

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se le recomienda al contratista y la interventoría que todo el personal que este en obra debe estar debidamente afilado a la EPS, ARL y AFP y realizar el pago oportuno de la planilla de seguridad social.

Se recomienda atender la disposición inadecuada de RCD en el proyecto para subsanar el mal manejo de los residuos de construcción y demolición.

Cordialmente,

Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 1009-2022

Revisó Néstor Jesús Pérez Suárez, Ing. de Apoyo