Alcaldía Local de Antonio Nariño	RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07 EJECUCIÓN DE OBRA	CONSORCIO VIAS AN 2024	Ingescor
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	CONTRATO DE OBRA 343 -2024	CONTRATO INTERVENTORÍA 399-2024

PERIODO DE CORTE 08 DE JULIO DE 2025 AL 07 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS AN 2024

INTERVENTOR INGESCOR LTDA

OBJETO

REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR SIN AIU	VALOR UNITARIO CON AIU	CONDICIONES INICIALES	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE MES		ACUMULADO		
					CANTIDAD	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
PRELIMINARES														
1.1	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 806.00	$ 1,033.00	1.00	9747.29	0.00	9748.29	$ 10,069,983.57	2022.40	$ 2,089,139.00	3736.82	5759.22	$ 5,949,269.00
1.2	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	$ 7,302.00	$ 9,361.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	11.54	11.54	$ 107,979.00
1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 35,835.00	$ 45,940.00	1.00	4582.05	0.00	4583.05	$ 210,545,122.31	1344.58	$ 61,770,102.00	1955.89	3300.48	$ 151,623,860.00
1.4	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	$ 5,550.00	$ 7,115.00	1.00	85.60	0.00	86.60	$ 616,159.00	12.00	$ 85,380.00	34.00	46.00	$ 327,290.00
1.5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	$ 39,898.00	$ 51,149.00	1.00	218.55	0.00	219.55	$ 11,229,762.95	23.56	$ 1,205,070.00	49.84	73.40	$ 3,754,484.00
1.6	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$ 168,589.00	$ 216,131.00	1.00	14.07	0.00	15.07	$ 3,257,094.17	0.62	$ 133,137.00	1.07	1.69	$ 364,397.00
1.7	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	$ 87,069.00	$ 111,622.00	1.00	19.00	0.00	20.00	$ 2,232,440.00	1.00	$ 111,622.00	2.00	3.00	$ 334,866.00
1.8	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	$ 86,485.00	$ 110,874.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
1.9	PROTECCION A SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR).	UN/MES	$ 16,809.00	$ 21,549.00	1.00	79.00	0.00	80.00	$ 1,723,920.00	4.00	$ 86,196.00	23.00	27.00	$ 581,823.00
1.10	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA (EXCAVACIÓN, REMOCIÓN Y CARGUE)	M3	$ 4,475.00	$ 5,737.00	1.00	2760.83	0.00	2761.83	$ 15,844,595.42	848.76	$ 4,869,360.00	1213.07	2061.84	$ 11,828,759.00
1.11	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1,549.00	$ 1,986.00	1.00	6373.98	0.00	6374.98	$ 12,660,710.28	1698.64	$ 3,373,499.00	2527.16	4225.80	$ 8,392,439.00
1.12	FRESADO PAVIMENTO EXISTENTE, E= 5 CM, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE A ESCOMBRERA DE MATERIAL SOBRANTE.	M2	$ 6,885.00	$ 8,827.00	1.00	17201.93	0.00	17202.93	$ 151,850,245.46	1337.70	$ 11,807,878.00	3938.53	5276.23	$ 46,573,282.00
1.13	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$ 34,530.00	$ 44,267.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	129.30	$ 5,723,936.00	80.14	209.45	$ 9,271,515.00
	Subtotal								**$ 420,030,033.15**		**$ 91,255,319.00**			**$ 239,109,963.00**
RELLENOS, GRANULARES Y PAVIMENTOS														
2.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 33,968.00	$ 43,547.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.2	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 96,735.00	$ 124,014.00	1.00	422.66	0.00	423.66	$ 52,539,939.90	46.33	$ 5,745,569.00	94.67	141.00	$ 17,485,974.00
2.3	LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	$ 669,324.00	$ 858,073.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.4	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	$ 657,454.00	$ 842,856.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.5	SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 83,005.00	$ 106,412.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.6	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL)	M3	$ 105,772.00	$ 135,600.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.7	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3	$ 134,096.00	$ 171,911.00	1.00	59.30	0.00	60.30	$ 10,365,861.97	14.02	$ 2,410,192.00	45.94	59.96	$ 10,307,784.00
2.8	BASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 116,807.00	$ 149,747.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.9	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	$ 675,259.00	$ 865,682.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.10	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	$ 2,025.00	$ 2,596.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.11	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 2,377.00	$ 3,047.00	1.00	327.45	0.00	328.45	$ 1,000,787.15	0.00	$ -	143.35	143.35	$ 436,787.00
2.12	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	$ 12,918.00	$ 16,561.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.13	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD20 ASFALTO 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	$ 1,002,036.00	$ 1,284,610.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -

Alcaldía Local de Antonio Nariño	RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07 EJECUCIÓN DE OBRA	*CONSORCIO VIAS AN 2024*	Ingescor Consultoría · Interventoría · Construcción
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	CONTRATO DE OBRA 343 -2024	CONTRATO INTERVENTORÍA 399-2024

PERIODO DE CORTE 08 DE JULIO DE 2025 AL 07 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS AN 2024

INTERVENTOR INGESCOR LTDA

OBJETO

REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR SIN AIU	VALOR UNITARIO CON AIU	CONDICIONES INICIALES	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE MES		ACUMULADO		
					CANTIDAD	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
2.14	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 94,406.00	$ 121,028.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.15	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	$ 4,285.00	$ 5,493.00	1.00	6212.46	0.00	6213.46	$ 34,130,535.78	98.64	$ 541,830.00	2512.65	2611.29	$ 14,343,816.00
2.16	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	$ 2,968.00	$ 3,805.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.17	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	$ 4,821.00	$ 6,181.00	1.00	6395.63	0.00	6396.63	$ 39,537,570.03	98.64	$ 609,694.00	2787.37	2886.01	$ 17,838,428.00
2.18	GEOTEXTIL NT 7000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 23,639.00	$ 30,305.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.19	GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 9,557.00	$ 12,252.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.20	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 12,015.00	$ 15,403.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.21	GEOTEXTIL NT 5000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 16,283.00	$ 20,875.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.22	GEOTEXTIL NT 6000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 19,328.00	$ 24,778.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.23	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	$ 8,584.00	$ 11,005.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.24	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	$ 9,262.00	$ 11,874.00	1.00	6589.08	0.00	6590.08	$ 78,250,627.73	1909.60	$ 22,674,590.00	2776.36	4685.96	$ 55,641,089.00
2.25	SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.)	ML	$ 26,377.00	$ 33,815.00	1.00	77.70	0.00	78.70	$ 2,661,240.50	0.00	$ -	40.59	40.59	$ 1,372,585.00
2.26	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA)	M3	$ 168,716.00	$ 216,294.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.28	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 150,609.00	$ 193,081.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.29	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 165,306.00	$ 211,922.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.30	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 156,488.00	$ 200,618.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.31	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 138,852.00	$ 178,008.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.32	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 147,670.00	$ 189,313.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.33	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 141,791.00	$ 181,776.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.34	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	$ 979,210.00	$ 1,255,347.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	15.48	15.48	$ 19,435,910.00
2.35	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	$ 1,011,485.00	$ 1,296,724.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.36	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	$ 1,104,930.00	$ 1,416,520.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.37	LOSA DE CONCRETO MR39 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	$ 644,396.00	$ 826,116.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -

Alcaldía Local de Antonio Nariño	RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07 EJECUCIÓN DE OBRA	*CONSORCIO VIAS AN 2024*	Ingescor Consultoría · Interventoría · Construcción
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	CONTRATO DE OBRA 343 -2024	CONTRATO INTERVENTORÍA 399-2024

PERIODO DE CORTE 08 DE JULIO DE 2025 AL 07 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS AN 2024

INTERVENTOR INGESCOR LTDA

OBJETO

REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR SIN AIU	VALOR UNITARIO CON AIU	CONDICIONES INICIALES	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE MES		ACUMULADO		
					CANTIDAD	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
2.38	LOSA DE CONCRETO MR36 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	$ 642,022.00	$ 823,072.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.39	ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO PARA SELLADO DE JUNTAS Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 142,190.00	$ 182,288.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.40	SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 88,884.00	$ 113,949.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.41	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA) INCLUYE: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	$ 1,020,219.00	$ 1,307,921.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.42	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASF CONVENCIONAL (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA)	M3	$ 1,109,920.00	$ 1,422,917.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.43	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 162,010.00	$ 207,697.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.44	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 170,828.00	$ 219,001.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.45	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 153,192.00	$ 196,392.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.46	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.12M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) E=0.25M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	$ 207,891.00	$ 266,516.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.47	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M	M2	$ 146,767.00	$ 188,155.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.48	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=10CM. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.10M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN MD20 E=6CM Y MD12 E=4CM , RIEGO CRR-1, IMPRIMA CLR-0)	M2	$ 131,219.00	$ 168,223.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.49	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.10M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) E=0.25M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	$ 192,755.00	$ 247,112.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.50	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M B= 0.20M SBG= 0.20M	M2	$ 232,236.00	$ 297,727.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.52	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR41 E=0.18M	M2	$ 301,883.00	$ 387,014.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.53	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	ML	$ 6,980.00	$ 8,948.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.54	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD12. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN BASE ASFÁLTICA MD12, RIEGO CRR-1)	M3	$ 1,112,213.00	$ 1,425,857.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.55	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN BASE ASFÁLTICA MD-12, RIEGO CRR-1)	M3	$ 1,112,202.00	$ 1,425,843.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.56	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	$ 1,389,641.00	$ 1,781,520.00	1.00	399.30	0.00	400.30	$ 713,136,042.53	4.93	$ 8,786,457.00	120.98	125.91	$ 224,314,034.00
2.57	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.12M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN MD20 E=8CM Y MD12 E=4CM , RIEGO CRR-1, IMPRIMA CLR-0)	M2	$ 152,556.00	$ 195,577.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.59	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 39,898.00	$ 51,149.00	1.00	573.47	0.00	574.47	$ 29,383,606.95	47.17	$ 2,412,903.00	133.01	180.19	$ 9,216,380.00

Alcaldía Local de Antonio Nariño	RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07 EJECUCIÓN DE OBRA	*CONSORCIO VIAS AN 2024*	Ingescor Consultoría · Interventoría · Construcción
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	CONTRATO DE OBRA 343 -2024	CONTRATO INTERVENTORÍA 399-2024

PERIODO DE CORTE 08 DE JULIO DE 2025 AL 07 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS AN 2024

INTERVENTOR INGESCOR LTDA

OBJETO

REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR SIN AIU	VALOR UNITARIO CON AIU	CONDICIONES INICIALES	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE MES		ACUMULADO		
					CANTIDAD	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
2.60	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	$ 131,899.00	$ 169,095.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.61	HIEDRA MIAMI (INCLUYE 12 UNIDADES POR M2 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACIÓN.	M2	$ 95,064.00	$ 121,872.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.62	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UND	$ 555,108.00	$ 711,648.00	1.00	2.00	0.00	3.00	$ 2,134,944.00	0.00	$ -	1.00	1.00	$ 711,648.00
2.63	TRASIEGO DE MATERIAL DE EXCAVACION (0 A 100 METROS)	M3	$ 17,776.00	$ 22,789.00	1.00	993.71	0.00	994.71	$ 22,668,370.30	0.00	$ -	180.58	180.58	$ 4,115,238.00
2.64	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.	VIAJE	$ 916,722.00	$ 1,175,238.00	1.00	73.00	0.00	74.00	$ 86,967,612.00	5.00	$ 5,876,190.00	23.50	28.50	$ 33,494,283.00
2.65	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 117,158.00	$ 150,197.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	7.34	7.34	$ 1,101,845.00
2.66	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:5 CON ARENA Y GRAVILLA DE RÍO)	M3	$ 376,137.00	$ 482,208.00	1.00	8.00	0.00	9.00	$ 4,339,872.00	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.67	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN.	M2	$ 60,524.00	$ 77,592.00	1.00	46.04	0.00	47.04	$ 3,649,927.68	10.20	$ 791,438.00	4.84	15.04	$ 1,166,984.00
2.68	GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M3	$ 76,514.00	$ 98,091.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.69	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3	$ 88,985.00	$ 114,079.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.7	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	$ 4,307.00	$ 5,522.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.71	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	$ 1,076,311.00	$ 1,379,831.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.72	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	$ 2,732.00	$ 3,502.00	1.00	59.00	0.00	60.00	$ 210,120.00	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.73	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3	$ 7,235.00	$ 9,275.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.74	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	$ 1,085,486.00	$ 1,391,593.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.75	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 147,670.00	$ 189,313.00	1.00	1661.13	0.00	1662.13	$ 314,663,119.59	472.80	$ 89,507,186.00	670.85	1143.65	$ 216,507,812.00
2.76	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 292,746.00	$ 375,300.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
2.77	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 199,911.00	$ 256,286.00	1.00	44.00	0.00	45.00	$ 11,532,870.00	0.00	$ -	20.00	20.00	$ 5,125,720.00
2.78	ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B) (Incluye colocación y transporte)	M2	$ 24,846.00	$ 31,853.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -

Alcaldía Local de Antonio Nariño	RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07 EJECUCIÓN DE OBRA	*CONSORCIO VIAS AN 2024*	Ingescor
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	CONTRATO DE OBRA 343 -2024	CONTRATO INTERVENTORÍA 399-2024

PERIODO DE CORTE 08 DE JULIO DE 2025 AL 07 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS AN 2024

INTERVENTOR INGESCOR LTDA

OBJETO

REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR SIN AIU	VALOR UNITARIO CON AIU	CONDICIONES INICIALES	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE MES		ACUMULADO		
					CANTIDAD	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
2.79	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (INCLUYE 1.0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.).	UN	$ 270,523.00	$ 346,810.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
Subtotal									**$ 1,407,173,048.11**		**$ 139,356,049.00**			**$ 632,616,317.00**
ESPACIO PUBLICO														
3.1	LOSETA ACHURADO TIPO A20 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:5 Y ARENA DE SELLO)	ML	$ 108,984.00	$ 139,717.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.2	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO).	M3	$ 962,426.00	$ 1,233,830.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.3	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA ANDENES (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO).	M3	$ 560,568.00	$ 718,648.00	1.00	3.00	0.00	4.00	$ 2,874,592.00	2.51	$ 1,801,183.00	7.59	10.09	$ 7,254,392.00
3.4	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM, MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 122,491.00	$ 157,033.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.5	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 64,905.00	$ 83,208.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.6	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 80,221.00	$ 102,843.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.7	LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 93,988.00	$ 120,493.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.8	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO).	ML	$ 25,812.00	$ 33,091.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.9	FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).	ML	$ 17,380.00	$ 22,281.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.10	LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR OCRE Y/O TERRACOTA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 134,450.00	$ 172,365.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.11	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN)	M2	$ 117,474.00	$ 150,602.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.12	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO PEATONAL COLORES 20X20X6cm (Suministro e Instalación. Arena de sello, corte de adoquin y emboquillado)	M2	$ 85,909.00	$ 110,135.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.13	SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.)	ML	$ 26,542.00	$ 34,027.00	1.00	77.00	0.00	78.00	$ 2,654,106.00	3.00	$ 102,081.00	27.03	30.03	$ 1,021,763.00
3.14	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:5 Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 76,525.00	$ 98,105.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.15	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 85,366.00	$ 109,439.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.16	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 108,699.00	$ 139,352.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.17	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 105,365.00	$ 135,078.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.18	ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 87,384.00	$ 112,026.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.19	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 65,895.00	$ 84,477.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.20	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 1:5)	ML	$ 65,353.00	$ 83,783.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.21	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 92,817.00	$ 118,991.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -

Alcaldía Local de Antonio Nariño	RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07 EJECUCIÓN DE OBRA	*CONSORCIO VIAS AN 2024*	Ingescor Consultoría · Interventoría · Construcción
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	CONTRATO DE OBRA 343 -2024	CONTRATO INTERVENTORÍA 399-2024

PERIODO DE CORTE 08 DE JULIO DE 2025 AL 07 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS AN 2024

INTERVENTOR INGESCOR LTDA

OBJETO

REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR SIN AIU	VALOR UNITARIO CON AIU	CONDICIONES INICIALES	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE MES		ACUMULADO		
					CANTIDAD	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
3.22	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:5 Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 100,858.00	$ 129,300.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.23	PISO EN LOSETA PREFABRICADA 20X20X6 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 104,122.00	$ 133,484.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.24	PISO EN LOSETA PREFABRICADA 20X20X6 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:5 Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 112,163.00	$ 143,793.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.25	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 121,003.00	$ 155,126.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.26	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 122,330.00	$ 156,827.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.27	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 88,528.00	$ 113,493.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	7.70	7.70	$ 873,523.00
3.28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN INCLUYE SELLO DE JUNTAS, BARRIDO, Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL	M2	$ 1,865.00	$ 2,391.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.29	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	$ 73,825.00	$ 94,644.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.30	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	$ 471,007.00	$ 603,831.00	1.00	4.50	0.00	5.50	$ 3,321,070.50	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.31	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 152,961.00	$ 196,096.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.32	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 161,485.00	$ 207,024.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.33	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 150,609.00	$ 193,081.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.34	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	$ 327,532.00	$ 419,896.00	1.00	3.70	0.00	4.70	$ 1,973,511.20	0.18	$ 75,581.00	0.07	0.25	$ 105,142.00
3.35	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	$ 60,775.00	$ 77,914.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.36	CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	$ 388,888.00	$ 498,554.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.37	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)	UN	$ 785,767.00	$ 1,007,353.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.38	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	$ 203,409.00	$ 260,770.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.39	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO)	UN	$ 195,186.00	$ 250,228.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.40	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	M2	$ 91,178.00	$ 116,890.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.41	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	$ 304,656.00	$ 390,569.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.42	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE)	ML	$ 57,477.00	$ 73,686.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.43	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	$ 66,680.00	$ 85,484.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.44	SARDINEL CHAFLANADO DE H-MAX 0.50M Y A- PROM 0.15M PARA SEPARADORES. SUM. Y CONST. FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA SARDINEL. NO INCLUYE REFUERZO.	ML	$ 55,999.00	$ 71,791.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.45	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	$ 66,477.00	$ 85,224.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.46	ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	UN	$ 29,604.00	$ 37,952.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -

Alcaldía Local de Antonio Nariño	RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07 EJECUCIÓN DE OBRA	*CONSORCIO VIAS AN 2024*	Ingescor Consultoría · Interventoría · Construcción
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	CONTRATO DE OBRA 343 -2024	CONTRATO INTERVENTORÍA 399-2024

PERIODO DE CORTE 08 DE JULIO DE 2025 AL 07 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS AN 2024

INTERVENTOR INGESCOR LTDA

OBJETO

REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR SIN AIU	VALOR UNITARIO CON AIU	CONDICIONES INICIALES	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE MES		ACUMULADO		
					CANTIDAD	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
3.47	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	$ 105,901.00	$ 135,765.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.48	SUMINISTRO DE ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI	KG	$ 4,342.00	$ 5,566.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.49	SUMINISTRO ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8") F'y=60000 PSI	KG	$ 4,296.00	$ 5,507.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.50	SUMINISTRO ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") F'y=60000 PSI	KG	$ 4,296.00	$ 5,507.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.51	SUMINISTRO ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI	KG	$ 4,296.00	$ 5,507.00	1.00	719.00	0.00	720.00	$ 3,965,040.00	0.00	$ -	205.16	205.16	$ 1,129,825.00
3.52	SUMINISTRO MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=4x4mm	KG	$ 5,200.00	$ 6,666.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.53	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm	KG	$ 5,200.00	$ 6,666.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.54	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm	KG	$ 5,200.00	$ 6,666.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.55	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=7x7mm	KG	$ 5,200.00	$ 6,666.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.56	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	$ 6,251.00	$ 8,014.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.57	MODELACION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE REHABILITACION O RECONSTRUCCION	UN	$ 1,760,080.00	$ 2,256,423.00	1.00	10.00	0.00	11.00	$ 24,820,653.00	2.00	$ 4,512,846.00	0.00	2.00	$ 4,512,846.00
3.58	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	$ 5,463.00	$ 7,004.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
3.59	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	$ 6,579.00	$ 8,434.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
	Subtotal								**$ 39,608,972.70**		**$ 6,491,691.00**			**$ 14,897,491.00**
	REDES													
4.1	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 284,755.00	$ 365,056.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.2	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (INCLUYE 1.0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.).	UN	$ 270,523.00	$ 346,810.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.3	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS MAYORES A 36"	ML	$ 14,725.00	$ 18,877.00	1.00	213.88	0.00	214.88	$ 4,056,289.76	0.00	$ -	107.40	107.40	$ 2,027,390.00
4.4	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	$ 10,175.00	$ 13,044.00	1.00	1192.28	0.00	1193.28	$ 15,565,144.32	0.00	$ -	523.71	523.71	$ 6,831,273.00
4.5	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML	$ 15,960.00	$ 20,461.00	1.00	913.68	0.00	914.68	$ 18,715,267.48	0.00	$ -	384.41	384.41	$ 7,865,413.00
4.6	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML	$ 17,955.00	$ 23,018.00	1.00	492.48	0.00	493.48	$ 11,358,922.64	0.00	$ -	246.70	246.70	$ 5,678,541.00
4.7	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN DE TUBO EN POLIETILENO D= 2", 3", 4". 6" Y 8". (INCLUYE RELLENO EN ARENA DE PEÑA, REFUERZO, CONCRETO DE 2000 PSI Y 4000 PSI, FORMALETA Y TRANSPORTE DE PETREOS).	ML	$ 175,994.00	$ 225,624.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	55.80	$ 12,589,819.00	57.40	113.20	$ 25,540,637.00
4.8	CARCAMO TIPO PLACA PARA PROTECCIÓN DE TUBO EN POLIETILENO D= 10", 12", 14" Y 16" (INCLUYE RELLENO EN ARENA DE PEÑA, REFUERZO, CONCRETO DE 2000 PSI Y 4000 PSI, FORMALETA Y TRANSPORTE DE PETREOS).	ML	$ 258,879.00	$ 331,883.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	99.00	99.00	$ 32,856,417.00
4.9	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA).	UN	$ 27,606.00	$ 35,391.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	10.00	$ 353,910.00
4.10	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)	UN	$ 2,715,880.00	$ 3,481,758.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.11	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	$ 170,076.00	$ 218,037.00	1.00	16.00	0.00	17.00	$ 3,706,629.00	3.00	$ 654,111.00	4.00	7.00	$ 1,526,259.00
4.12	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	$ 118,215.00	$ 151,552.00	1.00	13.00	0.00	14.00	$ 2,121,728.00	0.00	$ -	4.00	4.00	$ 606,208.00
4.13	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN	$ 466,208.00	$ 597,679.00	1.00	44.00	0.00	45.00	$ 26,895,555.00	2.00	$ 1,195,358.00	0.00	2.00	$ 1,195,358.00

Alcaldía Local de Antonio Nariño	RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07 EJECUCIÓN DE OBRA	*CONSORCIO VIAS AN 2024*	Ingescor Consultoría · Interventoría · Construcción
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	CONTRATO DE OBRA 343 -2024	CONTRATO INTERVENTORÍA 399-2024

PERIODO DE CORTE 08 DE JULIO DE 2025 AL 07 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS AN 2024

INTERVENTOR INGESCOR LTDA

OBJETO

REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR SIN AIU	VALOR UNITARIO CON AIU	CONDICIONES INICIALES	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE MES		ACUMULADO		
					CANTIDAD	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
4.14	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	$ 1,474,439.00	$ 1,890,231.00	1.00	11.00	0.00	12.00	$ 22,682,772.00	0.00	$ -	6.00	6.00	$ 11,341,386.00
4.15	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	$ 1,046,225.00	$ 1,341,260.00	1.00	7.00	0.00	8.00	$ 10,730,080.00	0.00	$ -	3.00	3.00	$ 4,023,780.00
4.16	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0.5M, E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INC. ARO DE AJUSTE)	UN	$ 657,496.00	$ 842,910.00	1.00	25.00	0.00	26.00	$ 21,915,660.00	3.00	$ 2,528,730.00	8.00	11.00	$ 9,272,010.00
4.17	SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)	UN	$ 3,074,425.00	$ 3,941,413.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.18	SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONST. INCL. TAPA)	UN	$ 3,523,737.00	$ 4,517,431.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.19	SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)	UN	$ 3,822,162.00	$ 4,900,012.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.20	SUMIDERO LATERAL SL-250, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	UN	$ 6,378,267.00	$ 8,176,938.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.21	GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 42,756.00	$ 54,813.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.22	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	$ 902,922.00	$ 1,157,546.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.23	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	$ 623,698.00	$ 799,581.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.24	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUMINISTRO, FORMALETEO, REFUERZO E INSTALACIÓN. NO INC.TAPA)	UN	$ 560,670.00	$ 718,779.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.25	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)	UN	$ 746,101.00	$ 956,501.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.26	PLACA FONDO D=1.95M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)	UN	$ 919,295.00	$ 1,178,536.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.27	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 502,322.00	$ 643,977.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.28	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 69,598.00	$ 89,225.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	23.30	23.30	$ 2,078,943.00
4.29	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 98,223.00	$ 125,922.00	1.00	211.80	0.00	212.80	$ 26,796,201.60	28.50	$ 3,588,777.00	48.00	76.50	$ 9,633,033.00
4.3	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	$ 4,648,911.00	$ 5,959,904.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.31	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 18". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML	$ 2,420,212.00	$ 3,102,712.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.32	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 50,211.00	$ 64,371.00	1.00	206.40	0.00	207.40	$ 13,350,545.40	72.75	$ 4,682,990.00	90.70	163.45	$ 10,521,440.00
4.33	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 137,395.00	$ 176,140.00	1.00	167.50	0.00	168.50	$ 29,679,590.00	1.60	$ 281,824.00	0.00	1.60	$ 281,824.00
4.34	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 243,461.00	$ 312,117.00	1.00	84.00	0.00	85.00	$ 26,529,945.00	0.00	$ -	99.00	99.00	$ 30,899,583.00
4.35	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 311,610.00	$ 399,484.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.36	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 402,907.00	$ 516,527.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -

Alcaldía Local de Antonio Nariño	RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07 EJECUCIÓN DE OBRA	*CONSORCIO VIAS AN 2024*	Ingescor Consultoría · Interventoría · Construcción
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	CONTRATO DE OBRA 343 -2024	CONTRATO INTERVENTORÍA 399-2024

PERIODO DE CORTE 08 DE JULIO DE 2025 AL 07 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS AN 2024

INTERVENTOR INGESCOR LTDA

OBJETO

REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR SIN AIU	VALOR UNITARIO CON AIU	CONDICIONES INICIALES	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE MES		ACUMULADO		
					CANTIDAD	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
4.37	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML	$ 1,277,856.00	$ 1,638,211.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.38	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 10". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML	$ 1,402,170.00	$ 1,797,582.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.39	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 12". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML	$ 1,548,226.00	$ 1,984,826.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.40	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 16". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML	$ 2,100,887.00	$ 2,693,337.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.41	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 20". ESPESOR 4.90 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML	$ 2,816,699.00	$ 3,611,008.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -

Alcaldía Local de Antonio Nariño	RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07 EJECUCIÓN DE OBRA	*CONSORCIO VIAS AN 2024*	Ingescor Consultoría · Interventoría · Construcción
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	CONTRATO DE OBRA 343 -2024	CONTRATO INTERVENTORÍA 399-2024

PERIODO DE CORTE 08 DE JULIO DE 2025 AL 07 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS AN 2024

INTERVENTOR INGESCOR LTDA

OBJETO

REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR SIN AIU	VALOR UNITARIO CON AIU	CONDICIONES INICIALES	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE MES		ACUMULADO		
					CANTIDAD	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
4.42	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 491,138.00	$ 629,639.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.43	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 18" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 589,676.00	$ 755,965.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.44	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 20" (INCLUYE MORTERO DE INSTALACION). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 681,242.00	$ 873,352.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
4.45	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	ML	$ 9,367.00	$ 12,008.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
	Subtotal								**$ 234,104,330.20**		**$ 25,521,609.00**			**$ 162,533,405.00**
	ZONAS VERDES													
5.1	RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMINISTRO Y EXTENDIDO)	M3	$ 77,295.00	$ 99,092.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
5.2	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE TIERRA NEGRA)	M2	$ 11,572.00	$ 14,835.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
	Subtotal								**$ -**		**$ -**			**$ -**
	SENALIZACION VIAL													
6.1	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	M2	$ 37,658.00	$ 48,278.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.2	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA B. AGUA. INC. SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.)	ML	$ 6,555.00	$ 8,404.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.3	TACHÓN EN CONCRETO L=0.40M HI=0.15M, HS=0.08M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	$ 69,018.00	$ 88,481.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.4	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	UN	$ 56,864.00	$ 72,900.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.5	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	UN	$ 45,191.00	$ 57,935.00	1.00	10.00	0.00	11.00	$ 637,285.00	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.6	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICR	UN	$ 82,095.00	$ 105,246.00	1.00	10.00	0.00	11.00	$ 1,157,706.00	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.7	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS (E=1MIL. INC. SUMIN. Y APLIC. NO INC. IMPRIMANTE, BARRERA, ESMALTE EPÓXICO O SIMILARES)	ML	$ 5,052.00	$ 6,477.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.8	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	ML	$ 2,380.00	$ 3,051.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.9	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	$ 6,555.00	$ 8,404.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.10	PICTOGRAMA DE CEDA EL PASO EN CICLORRUTA (4 TRIÁNGULOS), (PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E= 15 MILS. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	$ 14,612.00	$ 18,733.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.11	DEMARCACIÓN DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. ÁREA: 5.5775 M2 (E= 15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	$ 253,307.00	$ 324,740.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.12	DEMARCACION PICTOGRAMA NIÑOS CON PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN MEDIDO COMO EL AREA DEL PAÑO QUE CONTIENE EL DIBUJO)	M2	$ 60,599.00	$ 77,688.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.13	DEMARCACION PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA TERMOPLASTICA. (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).	UN	$ 1,150,696.00	$ 1,475,192.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.14	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICR	UN	$ 82,095.00	$ 105,246.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.15	DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E=2.3 MM, TERMOPLASTICA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).	UN	$ 577,025.00	$ 739,746.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.16	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.15M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	ML	$ 19,978.00	$ 25,612.00	1.00	945.61	0.00	946.61	$ 24,244,575.32	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
6.17	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.15 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	ML	$ 19,978.00	$ 25,612.00	1.00	1892.22	0.00	1893.22	$ 48,489,150.64	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
	Subtotal								**$ 74,528,716.96**		**$ -**			**$ -**

Alcaldía Local de Antonio Nariño	RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07 EJECUCIÓN DE OBRA	CONSORCIO VIAS AN 2024	Ingescor
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	CONTRATO DE OBRA 343 -2024	CONTRATO INTERVENTORÍA 399-2024

PERIODO DE CORTE 08 DE JULIO DE 2025 AL 07 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS AN 2024

INTERVENTOR INGESCOR LTDA

OBJETO

REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR SIN AIU	VALOR UNITARIO CON AIU	CONDICIONES INICIALES	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE MES		ACUMULADO		
					CANTIDAD	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
NP -01	Suministro, Transporte, Extensión y Compactación de Material Granular Estabilizado con Asfalto - MGEA-B	M3	$ 935,277.69	$ 1,199,026.00	0.00	1392.51	0.00	1392.51	$ 1,669,651,858.38	186.42	$ 223,528,182.00	460.92	647.35	$ 776,188,930.00
NP -02	Geocelda HDPE Perforada h=0,15m (Suministro e Instalación)	M2	$ 62,163.81	$ 79,694.00	0.00	6142.22	0.00	6142.22	$ 489,498,080.68	1600.00	$ 127,510,400.00	2440.98	4040.98	$ 322,042,020.00
NP -03	Cargue, Extendida, Nivelación y Compactación de Fresado para lleno de Geoceldas y Capa de Fresado	M3	$ 26,723.87	$ 34,260.00	0.00	1082.23	0.00	1082.23	$ 37,077,154.23	62.72	$ 2,148,787.00	131.94	194.66	$ 6,669,202.00
NP -04	Demolición manual de colector para conexión de red de 10" (incluye cargue)	UN	$ 374,384.56	$ 479,961.00	0.00	9.00	0.00	9.00	$ 4,319,649.00	0.00	$ -	3.00	3.00	$ 1,439,883.00
NP -05	Sumidero especial en vía con sello hidráulico para alcantarillado combinado	UN	$ 10,685,802.65	$ 13,699,199.00	0.00	27.00	0.00	27.00	$ 369,878,373.00	5.00	$ 68,495,995.00	7.00	12.00	$ 164,390,388.00
Subtotal									**$ 2,570,425,115.29**		**$ 421,683,364.00**			**$ 1,270,730,423.00**
SUBTOTAL COSTO TOTAL									***$ 4,745,870,216.4***		***$ 684,308,032.0***			***$ 2,319,887,597.0***
COSTO DIRECTO SIN EMERGENCIAS			$ 2,278,939,817.0					$ 3,701,926,846.0		$ 533,781,616.0			$ 1,809,584,709.0	
FONDO DE ATENCION DE EMERGENCIAS SIN AIU			$ 44,923,241.0					$ 44,923,241.0		$ 5,201,328.0			$ 20,198,237.0	
COSTO DIRECTO CON EMERGENCIAS			***$ 2,323,863,058.0***					***$ 3,746,850,087.0***		***$ 538,982,944.0***			***$ 1,829,782,946.0***	
ADMINISTRACION (A)	22.2%		$ 515,897,599.0					$ 831,800,719.0		$ 119,654,214.0			$ 406,211,814.0	
IMPREVISTO (I)	1%		$ 23,238,630.0					$ 37,468,501.0		$ 5,389,829.0			$ 18,297,829.0	
UTILIDAD (U)	5%		$ 116,193,153.0					$ 187,342,504.0		$ 26,949,147.0			$ 91,489,147.0	
COSTOS INCLUIDO AIU	***28.20%***		***$ 2,979,192,440.0***					***$ 4,803,461,811.0***		***$ 690,976,134.0***			***$ 2,345,781,737.0***	
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES			$ 46,163,864.0					$ 46,163,864.0	23.42%	$ 10,811,577.0	79.40%		$ 36,654,108.0	
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES			$ 8,666,239.0					$ 8,666,239.0	23.42%	$ 2,029,633.0	79.40%		$ 6,880,994.0	
COSTO ACTIVIDADES SOCIALES			$ 49,916,600.0					$ 49,916,600.0	23.42%	$ 11,690,468.0	79.40%		$ 39,633,780.0	
COSTOS COMPONENTES								***$ 104,746,703.0***		***$ 24,531,678.0***			***$ 83,168,882.0***	
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES (INCLUYE SU PROPIO COSTO DIRECTO Y AIU, UNICAMENTE)								$ -		$ -			$ -	
COSTO TOTAL.								***$ 4,908,208,514.0***		***$ 715,507,812.0***			***$ 2,428,950,616.0***	

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	***$***	***3,420,616,555.0***
VALOR ADICIONES	***$***	***1,487,591,959.0***
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	***$***	***4,908,208,514.0***

DESCRIPCIÓN	***VALOR***	***%EJECUTADO***	***%EJECUTADO RESPECTO AL TOTAL***	***% POR EJECUTAR***
VALOR EJECUTADO ACTA 01	$ 7,145,941.0	0.15%	0.15%	
VALOR EJECUTADO ACTA 02	$ 116,600,769.0	2.38%	2.52%	
VALOR EJECUTADO ACTA 03	$ 168,695,179.0	3.44%	5.96%	
VALOR EJECUTADO ACTA 04	$ 592,355,177.0	12.07%	18.03%	
VALOR EJECUTADO ACTA 05	$ 302,379,041.0	6.16%	24.19%	**50.51%**
VALOR EJECUTADO ACTA 06	$ 526,266,696.0	10.72%	34.91%	
VALOR EJECUTADO ACTA 07	$ 715,507,812.0	14.58%	49.49%	
VALOR EJECUTADO ACTA 08	$ -			
VALOR POR EJECUTAR	$ 2,479,257,899.0	**49.49%**		

VALOR TOTAL A CANCELAR: SETECIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

Vo.Bo. Contratista: Ing. Iván Alonso Pardo Avila
Representante Legal

Vo.Bo. Interventoria: Ing. Juan Carlos Rios Urueta
Representante Legal