SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INGENIERO MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO. |
| Periodo: | Del 01 al 31 del mes de agosto. |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 1786 de 23 de mayo de 2024 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Tres Esquinas – Siempre Viva, de la vía de acceso a la vereda Guamal
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.702 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1.INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3951 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL | NIT: | 900.302.264-9 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO: | 21/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 17/10/2023 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR |
| VALOR INICIAL: | $ 201.006.719 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN NN: | $ 0,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 201.006.719 | | |
| ANTICIPO | N. A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0,00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0,00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta 31/12/2023 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 3 MESES Y 27 DÍAS | | |
| PRÓRROGA 1: | 01/06/2024 al 27/09/2024 | | |
| PRÓRROGA N: | N/A | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 27/09/2024 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191323 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 200.006.719,00 | $ 0,00 | $ 200.006.719,00 |
| TOTAL | | | | $ 200.006.719,00 | $ 0,00 | $ 200.006.719,00 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Acta de Ajuste ___ No. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha SEPTIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 201.006.719,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0,00 | 0% |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0, 00

### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

### 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA | NÚMERO DE | ESTADO (Aprobado, en |
|---|---|---|

| ACTUALIZACIÓN: | REPROGRAMACION | trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGRA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DNOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.201.343,80 | NB – 100042548 - 0 | 17/10/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N. A | N. A | N. A | N. A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.050.335,95 | NB – 100042548 - 0 | 17/10/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 60.302.015,70 | NB – 100042548 - 0 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| Calidad | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | NB-100011086 - 1 | 17/10/2023 | 31/12/2023 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | 05/08/2024 | Interventoría | Respuesta OBSERVACIÓN A COTIZACIONES PRESENTADAS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 3951 de 2023. |
| N/A | 13/08/2024 | Interventoría | Formatos Convenio 3951 de 2023 JAC Guamal Bolívar |
| N/A | 13/08/2024 | Interventoría | ACTA DE REUNION No 6 08-08-2024.pdf firmada |
| N/A | 13/08/2024 | Interventoría | Respuesta OBSERVACIÓN A COTIZACIONES PRESENTADAS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 3951 de 2023. |
| N/A | 22/08/2024 | Interventoría | Documentos para el proyecto Acción Social del programa PAGA |
| N/A | 23/08/2024 | Interventoría | contrato de la contadora pública |
| N/A | 23/08/2024 | Interventoría | Documentos Maestro de obra |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/A | 26/08/2024 | Interventoría | Documentos Maestro de obra |
| N/A | 26/08/2024 | Interventoría | Respuesta OBSERVACIÓN A COTIZACIONES PRESENTADAS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 3951 de 2023. |

### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía El Occidente
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.250 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4267 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL GUALILO | NIT: | 804.006.290-3 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 11/04/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:29/11/2023 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR |

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL: | $200.963.321 |
| VALOR ADICIONES: | $ 0,00 |
| ADICIÓN 1: | $ 0,00 |
| ADICIÓN NN: | $ 0,00 |
| VALOR ACTUAL: | $ 200.936.321 |
| ANTICIPO | $ 0,00 |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0,00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0,00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0,00 |
| PLAZO INICIAL: | Hasta 31/12/2023 |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | N.A. |
| PRÓRROGA 1: | N.A. |
| PRÓRROGA N: | N/A |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 17/09/2024 |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390123 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 199.963.321,00 | $ 0,00 | $ 199.963.321,00 |
| TOTAL | | | | $ 199.963.321,00 | $ 0,00 | $ 199.963.321,00 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Acta de Ajuste ___ No. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha SEPTIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 200.963.321,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0,00 | 0% |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0, 00

### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

### 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REANUDACIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.192.664,20 | NB – 100316381 - 0 | 29/11/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N. A | N. A | N. A | N. A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.048.166,05 | NB – 100316381 - 0 | 29/11/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 60.288.996,30 | NB – 100316381 - 0 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| Calidad | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | NB-100079082- 0 | 29/11/2023 | 31/12/2023 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | 05/08/2024 | Interventoría | INFORME DE JULIO FIRMADO CONVENIO GUALILO |
| N/A | 05/08/2024 | Interventoría | 24 de 32<br>PLANILLAS DE SEGURIDAD JUNIO Y JULIO |
| N/A | 13/08/2024 | Interventoría | CONTRATOS DE CONTADOR Y RESIDENTE VEREDA GUALILO |
| N/A | 20/08/2024 | Interventoría | HOJA DE VIDA MAESTRO, VEREDA EL GUALILO |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Escuela La Unión
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.109 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4478 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATÁ | NIT: | 800.026.045-6 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 18/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):20/11/2023 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR |
| VALOR INICIAL: | $ 200.981.336 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN NN: | $ 0,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 200.981.336 | | |
| ANTICIPO | N.A. | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0,00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0,00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N.A. | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta 31/12/2023 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 3 meses y 27 días | | |
| PRÓRROGA 1: | 01/06/2024 AL 27/09/2024 | | |

| | |
|---|---|
| PRÓRROGA N: | N.A. |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 27/09/2024 |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297723 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 199.981.336,00 | $ 0,00 | $ 199.981.336,00 |
| TOTAL | | | | $ 199.981.336,00 | $ 0,00 | $ 199.981.336,00 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Acta de Ajuste ___ No. | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha SEPTIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 200.981.336,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0,00 | 0% |

1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0, 00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.196.268,00 | 3001992 - 0 | 16/11/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N. A | N. A | N. A | N. A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.049.067,00 | 3001992 - 0 | 16/11/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 60.294.401,30 | 3001992 - 0 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| Calidad | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 371.200.000,00 | 1014743- 0 | 16/11/2023 | 31/12/2023 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | 12/08/2024 | Interventoría | CORRECIONES COMPONENTE GEOMETRICO |
| N/A | 12/08/2024 | Interventoría | INFORME MENSUAL (JULIO) |
| N/A | 26/08/2024 | Interventoría | CORRECION ESTUDIO GEOTECNICO V3 |
| N/A | 28/08/2024 | Interventoría | COTIZACIONES INSUMOS PRINCIPALES |

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía La Loma Buena Vista - Popoa
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4767 DE 2024 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA – SANTANDER | NIT: | 901.736.580-8 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| O UNIONES TEMPORALES): | N.A. | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):01/12/2023 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SRV |
| VALOR INICIAL: | $ 200.995.632 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0.00 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0.00 | | |
| ADICIÓN NN: | $ 0.00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 200.995.632 | | |
| ANTICIPO | N.A. | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta 31/12/2023 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 3 meses y 27 días | | |
| PRÓRROGA 1: | 01/06/2024 AL 27/09/2024 | | |
| PRÓRROGA N: | N.A. | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 27/09/2024 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371023 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 199.995.632,00 | $ 0,00 | $ 199.995.632,00 |
| TOTAL | | | | $ 199.995.632,00 | $ 0,00 | $ 199.995.632,00 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Acta de Ajuste ___ No. | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha SEPTIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 200.995.632,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0,00 | 0% |

#### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

#### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0, 00

### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.199.127,00 | 3002003 - 0 | 30/11/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N. A | N. A | N. A | N. A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.049.782,00 | 3002003 - 0 | 30/11/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 60.298.690,00 | 3002003 - 0 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| Calidad | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 371.200.000,00 | 1014764- 0 | 30/11/2023 | 31/12/2023 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | 08/08/2024 | Interventoría | CONVENIO POPOA |
| N/A | 13/08/2024 | Interventoría | Contrato Ing. Residente Vda Popoa Guavata.pdf |
| N/A | 26/08/2024 | Interventoría | INFORME GEOTECNICO V2 Vereda Popoa, Guavatá |
| N/A | 27/08/2024 | Interventoría | ENVÍO PROPUESTA PAGA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/A | 29/08/2024 | Interventoría | COTIZACION DE MATERIALES VDA POPOA GUAVATA |

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Curva Elver Marin Lizimaco
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.253 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3753 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN | NIT: | 901.069.198-5. |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 12/012/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):05/10/2023 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR |
| VALOR INICIAL: | $ 200.108.139 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN NN: | $ 0,00 | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ACTUAL: | $ 200.108.139 |
| ANTICIPO | N.A. |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0,00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0,00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0,00 |
| PLAZO INICIAL: | Hasta 31/12/2023 |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 3 meses y 27 días |
| PRÓRROGA 1: | 01/06/2024 AL 27/09/2024 |
| PRÓRROGA N: | N/A |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 27/09/2024 |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1146623 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 199.108.139,00 | $ 0,00 | $ 199.108.139,00 |
| TOTAL | | | | $ 199.108.139,00 | $ 0,00 | $ 199.108.139,00 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Acta de Ajuste ___ No. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha AGOSTO de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 200.108.139,00 | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0,00 | 0% |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0, 00

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/10/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.021.628,00 | 3001976 - 0 | 04/10/2023 | 30/06/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N. A | N. A | N. A | N. A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.005.407,00 | 3001976 - 0 | 04/10/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 60.032.442,00 | 3001976 - 0 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| Calidad | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | 1014717- 0 | 04/10/2023 | 31/12/2023 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | 05/08/2024 | Interventoría | Firma de informe de Julio |
| N/A | 05/08/2024 | Interventoría | Planillas junio julio Berlín La Belleza |
| N/A | 12/08/2024 | Interventoría | Contrato de prestación de servicios - Jorge.pdf |
| N/A | 12/08/2024 | Interventoría | Cotizaciones ferretería |
| N/A | 12/08/2024 | Interventoría | Estudios geotécnicos y geológicos |
| N/A | 12/08/2024 | Interventoría | diseño ajustado a las observaciones |
| N/A | 13/08/2024 | Interventoría | Contrato de prestación de servicios - Contractual magdalena Albino |
| N/A | 21/08/2024 | Interventoría | COTIZACION JAC Berlín Dotación |
| N/A | 21/08/2024 | Interventoría | Hoja de vida Topógrafo |
| N/A | 27/08/2024 | Interventoría | Presupuesto y cotizaciones |
| N/A | 27/08/2024 | Interventoría | Contrato de trabajo Maestro de obra |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Sector la Y
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.200 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4175 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA | NIT: | 800.010.670-1 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| FECHA DE INICIO: | 21/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 03/11/2023 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR |
| VALOR INICIAL: | $ 200.319.574 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN NN: | $ 0,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 200.319.574 | | |
| ANTICIPO | N.A. | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0,00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0,00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta 31/12/2023 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 3 meses y 27 días | | |
| PRÓRROGA 1: | 01/06/2024 AL 27/09/2024 | | |

| | |
|---|---|
| PRÓRROGA N: | N/A |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 27/09/2024 |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253123 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 199.319.574,00 | $ 0,00 | $ 199.319.574,00 |
| TOTAL | | | | $ 199.319.574,00 | $ 0,00 | $ 199.319.574,00 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Acta de Ajuste ___ No. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha SEPTIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 200.319.574,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0,00 | 0% |

#### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0, 00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | trámite, en corrección o rechazado) |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.063.915,00 | 3001983 - 0 | 03/11/2023 | 30/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N. A | N. A | N. A | N. A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.015.979,00 | 3001983 - 0 | 03/11/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 60.095.873,00 | 3001983 - 0 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| Calidad | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | 1014731- 0 | 03/11/2023 | 31/12/2023 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. A | N. A | N. A | N. A | N. A |

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | 05/08/2024 | Interventoría | Cotización material de cantera |
| N/A | 05/08/2024 | Interventoría | CONVENIO CACHIPAYAL (1)vs |
| N/A | 12/08/2024 | Interventoría | Documento de Jorge H |
| N/A | 12/08/2024 | Interventoría | Cotizaciones ferretería |
| N/A | 12/08/2024 | Interventoría | mod 2 DISEÑO_GEOMETRICO_TRAMO_1_VDA_CACHIPAYAL |
| N/A | 13/08/2024 | Interventoría | mod 2 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO V2 |
| N/A | 13/08/2024 | Interventoría | Contrato Contadora JAC Cachipayal |
| N/A | 22/08/2024 | Interventoría | Presupuesto final para aprobación |
| N/A | 23/08/2024 | Interventoría | Mod 1 presupuesto |
| N/A | 23/08/2024 | Interventoría | mod 2 presupuesto y carpetas de cotizaciones |
| N/A | 27/08/2024 | Interventoría | mod 2 entrega 1 JAC Vereda Cachipayal |
| N/A | 27/08/2024 | Interventoría | mod 3 Presupuesto |

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía La Peña de Órganos
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.200 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O | 4490 DE 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO NO. | | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS | NIT: | 901.689.546 -5. |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 13/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 20/11/2023 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SRV |
| VALOR INICIAL: | $ 200.785.769 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN NN: | $ 0,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 200.785.769 | | |
| ANTICIPO | $ 0,00 | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0,00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0,00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta 31/12/2023 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 3 meses y 27 días | | |
| PRÓRROGA 1: | 01/06/2024 AL 27/09/2024 | | |
| PRÓRROGA N: | N/A | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 27/09/2024 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312123 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 199.785.769,00 | $ 0,00 | $ 199.785.769,00 |
| TOTAL | | | | $ 199.785.769,00 | $ 0,00 | $ 199.785.769,00 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha SEPTIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 200.785.769,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0,00 | 0% |

#### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

#### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0, 00

### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/11/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.157.154,00 | 3001994 - 0 | 17/11/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N. A | N. A | N. A | N. A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.039.289,00 | 3001994 - 0 | 17/11/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 60.235.731,00 | 3001994 - 0 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| Calidad | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | 1014746- 0 | 17/11/2023 | 31/12/2023 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | 05/08/2024 | Interventoría | HOJAS DE VIDA PERSONAL OPERATIVO PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE ÓRGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, SANTANDER. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/A | 05/08/2024 | Interventoría | ENTREGA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Convenio solidario N° 4490 de 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ORGANOS. |
| N/A | 12/08/2024 | Interventoría | ENTREGA CORRECION ESTUDIO GEOTECNICO PENDIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE ÓRGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, SANTANDER. |
| N/A | 12/08/2024 | Interventoría | ENTREGA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAL APOYO JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE ÓRGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, SANTANDER. |
| N/A | 13/08/2024 | Interventoría | SUBSANACION OBSERVACIONES REALIZADAS AL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO. |
| N/A | 23/08/2024 | Interventoría | Presentación Propuestas del Plan de Inversión Social del Convenio solidario N° 4490 de 2023- JAC ORGANOS SUCRE |
| N/A | 27/08/2024 | Interventoría | SUBSANACION OBSERVACIONES NO.2 REALIZADAS AL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO. |

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía San Victorino
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.652 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4357 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER | NIT: | 900.058.159-7 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 16/11/2023 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR |
| VALOR INICIAL: | $ 201.030.449 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN NN: | $ 0,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 201.030.449 | | |
| ANTICIPO | N.A. | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0,00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0,00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta 31/12/2023 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 3 meses y 27 días | | |
| PRÓRROGA 1: | 01/06/2024 AL 27/09/2024 | | |
| PRÓRROGA N: | N/A | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 27/12/2024 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300423 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 200.030.449,00 | $ 0,00 | $ 200.030.449,00 |
| TOTAL | | | | $ 200.030.449,00 | $ 0,00 | $ 200.030.449,00 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Acta de Ajuste ___ No. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha SEPTIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 201.030.449,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0,00 | 0% |

#### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0, 00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.206.090,00 | 3001997 - 0 | 15/11/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N. A | N. A | N. A | N. A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.051.523,00 | 3001997 - 0 | 15/11/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 60.309.135,00 | 3001997 - 0 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| Calidad | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 371.200.000,00 | 1014749- 0 | 15/11/2023 | 31/12/2023 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/A | 06/08/2024 | Interventoría | FIRMA INFORME MENSUAL Y SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO-TUBAVITA |
| N/A | 06/08/2024 | Interventoría | Vereda Tubavita Vélez |
| N/A | 06/08/2024 | Interventoría | Radicación estudios y diseños Vereda Tubavita, Vélez Santander |
| N/A | 21/08/2024 | Interventoría | Remisión subsanaciones estudios y diseños |
| N/A | 22/08/2024 | Interventoría | Cotizaciones |
| N/A | 25/08/2024 | Interventoría | Cotización Vereda Tubavita |

### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Gaita Alto
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.53 Km

## 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4367 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL | NIT: | 800.220.791-3 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N.A. | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):15/11/2023 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR |
| VALOR INICIAL: | $ 201.016.649 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN NN: | $ 0,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 201.016.649 | | |
| ANTICIPO | N.A. | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0,00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0,00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta 31/12/2023 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 3 meses y 27 días | | |
| PRÓRROGA 1: | 01/06/2024 AL 27/09/2024 | | |
| PRÓRROGA N: | N.A. | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 27/09/2024 | | |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297823 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 200.016.649,00 | $ 0,00 | $ 200.016.649,00 |
| TOTAL | | | | $ 200.016.649,00 | $ 0,00 | $ 200.016.649,00 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Acta de Ajuste ___ No. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha SEPTIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 201.016.649,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0,00 | 0% |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0, 00

### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

### 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.203.330,00 | 3001991 - 0 | 14/11/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N. A | N. A | N. A | N. A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.050.833,00 | 3001991 - 0 | 14/11/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 60.304.995,00 | 3001991 - 0 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| Calidad | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | 1014744- 0 | 14/11/2023 | 31/12/2023 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | 13/08/2024 | Interventoría | Estudios y Diseños para aprobación EYD JAC EL GAITAL_VELEZ V1_FIRMADO |
| N/A | 29/08/2024 | Interventoría | Estudio Geotécnico para revisión |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía La Florida el Salitre
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.652 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4424 DE 2023 | | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA | NIT: | 800.002.824 | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | | |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 16/11/2023 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SRV | |
| VALOR INICIAL: | $ 200.996.240 | | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0. 00 | | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0. 00 | | | |
| ADICIÓN NN: | $ 0. 00 | | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 200.996.240 | | | |
| ANTICIPO | $ 0. 00 | | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0. 00 | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0. 00 | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0. 00 | | | |
| PLAZO INICIAL: | $ 0. 00 | | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 3 meses y 27 días | | | |
| PRÓRROGA 1: | 01/06/2024 AL 27/09/2024 | | | |
| PRÓRROGA N: | N/A | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 27/09/2024 | | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297023 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 199.996.240,00 | $ 0,00 | $ 199.996.240,00 |
| TOTAL | | | | $ 199.996.240,00 | $ 0,00 | $ 199.996.240,00 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Acta de Ajuste ___ No. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha SEPTIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 200.996.240,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0,00 | 0% |

#### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

#### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0, 00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.199.248,00 | 3001993 - 0 | 15/11/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N. A | N. A | N. A | N. A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.049.812,00 | 3001993 - 0 | 15/11/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 60.298.872,00 | 3001993 - 0 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| Calidad | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | 1014745- 0 | 15/11/2023 | 31/12/2023 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONV-4424-23-003 | 03/08/2024 | Interventoría | Ajuste de Presupuesto |
| N/A | 05/08/2024 | Interventoría | MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA LABOR CONVENIO 4424 DE 2023 |
| N/A | 05/08/2024 | Interventoría | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINITRAIVO CONV 2444 DE 2023 |
| N/A | 10/08/2024 | Interventoría | REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS CONV 4424DE 2023 |
| N/A | 13/08/2024 | Interventoría | CONTRATOS PERSONAL PROFESIONAL |
| N/A | 13/08/2024 | Interventoría | SEGURIDAD SOCIAL PROFESIONALES JAC TEBAIDA - JULIO |
| CONV-4424-23-004 | 31/08/2024 | Interventoría | Respuesta a Comunicado TIC-INVIAS-1639-139 |
| CONV-4424-23-005 | 31/08/2024 | Interventoría | Respuesta a Comunicado TIC-INVIAS-1639-135 |

### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Vereda Palmeras
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.701 Km

## 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4565 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA | NIT: | 800.036.965-1 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 22/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):22/11/2023 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR |
| VALOR INICIAL: | $ 201.029.468 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0, 00 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0, 00 | | |
| ADICIÓN NN: | $ 0, 00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 201.029.468 | | |
| ANTICIPO | N.A. | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0, 00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0, 00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0, 00 | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta 31/12/2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 3 meses y 27 días | | |
| PRÓRROGA 1: | 01/06/2024 AL 27/09/2024 | | |
| PRÓRROGA N: | N/A | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 27/09/2024 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329523 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 200.029.468,00 | $ 0,00 | $ 200.029.468,00 |
| TOTAL | | | | $ 200.029.468,00 | $ 0,00 | $ 200.029.468,00 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Ajuste ___ No. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha SEPTIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 201.029.468,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0,00 | 0% |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0, 00

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | |
|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia |

| | | | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | $ 40.205.893,60 | NB - 100043087 | 21/11/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N. A | N. A | N. A | N. A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.051.473,40 | NB - 100043087 | 21/11/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 60.308.840,00 | NB - 100043087 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| Calidad | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 232.000.000,00 | NB - 100011257 | 21/11/2023 | 31/12/2023 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | 05/08/2024 | Interventoría | INFORME DE JULIO FIRMADO |
| N/A | 05/08/2024 | Interventoría | SEGURIDAD SOCIAL DE JUNIO Y JULIO |
| N/A | 09/08/2024 | Interventoría | Respuesta obligaciones contractuales y definición de cambio de firmas conjuntas de cuenta bancaria en Banco Agrario. |
| N/A | 12/08/2024 | Interventoría | CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CONTADORA Y DEL RESIDENTE DE OBRA |
| PHLP – 08 | 12/08/2024 | Interventoría | SUBSANACIONES DEL ESTUDIO DE SUELOS |
| N/A | 28/08/2024 | Interventoría | propuesta de inversión social La |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Palmera |
| N/A | 29/08/2024 | Interventoría | Solicitud de prórroga del convenio 4565 de 2023 |

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 1.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 1631 DE 2024 | | |
| CONTRATISTA: | TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S | NIT: | 860.038.275-3 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | N/A | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2. | | |
| FECHA DE INICIO: | 27/05/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 09/05/2024 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR |
| VALOR INICIAL: | $ 394.093.490 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN N: | $ 0,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 394.093.490 | | |
| ANTICIPO | N.A. | | |

| | |
|---|---|
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0,00 |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | $ 0,00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0,00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0,00 |
| PLAZO INICIAL: | CUATRO (4) MESES |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | N/A |
| PRÓRROGA 1: | N/A |
| PRÓRROGA N: | N/A |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 27/09/2024 |

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421024 | Actual | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 394.093.490,00 | $ 0,00 | $ 394.093.490,00 |

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 3 | $ 45.499.900,00 | $ 8.644.981,00 | $ | $ 54.144.881,00 |

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 4 De fecha SEPTIEMBRE 2024 para el período 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 el contrato reporta un avance de 40.15 % y:

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 68.14 %
Total, inversión ejecutada: $ 40.15 %

## 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Póliza<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 39.409.349,00 | 33-44-101249469 - 6 | 08-05-2024 | 29-03-2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 78.818.698,00 | 33-44-101249469 - 6 | 08-05-2024 | 29-03-2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 78.818.698,00 | 33-44-101249469 - 6 | 08-05-2024 | 29-09-2027 |
| Calidad del Servicio | $ 118.228.047,00 | 33-44-101249469 - 6 | 27-09-2024 | 27-09-2029 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| TIC-INVIAS-1631-106 | 31/07/2021 | JAC VEREDA BERLIN | OBLIGACIONES CONTRACTUALES. |
| TIC-INVIAS-1631-107 | 31/07/2021 | JAC VEREDA ORGANOS | OBLIGACIONES CONTRACTUALES. |
| TIC-INVIAS-1631-108 | 31/07/2021 | JAC VEREDA TEBAIDA | OBLIGACIONES CONTRACTUALES. |
| TIC-INVIAS-1631-109 | 31/07/2021 | JAC VEREDA TUBAVITA | OBLIGACIONES CONTRACTUALES. |
| TIC-INVIAS-1631-110 | 31/07/2021 | JAC VEREDA LA PALMERA | OBLIGACIONES CONTRACTUALES. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIC-INVIAS-1631-111 | 31/07/2021 | JAC VEREDA EL GAITAL | OBLIGACIONES CONTRACTUALES. |
| TIC-INVIAS-1631-112 | 31/07/2021 | JAC VEREDA CACHIPAYAL | OBLIGACIONES CONTRACTUALES. |
| TIC-INVIAS-1631-113 | 31/07/2021 | JAC VEREDA LA UNION | OBLIGACIONES CONTRACTUALES. |
| TIC-INVIAS-1631-114 | 31/07/2021 | JAC VEREDA GUAMAL | OBLIGACIONES CONTRACTUALES. |
| TIC-INVIAS-1631-115 | 31/07/2021 | JAC VEREDA POPOA | OBLIGACIONES CONTRACTUALES. |
| TIC-INVIAS-1631-116 | 31/07/2021 | JAC VEREDA GUALILO | OBLIGACIONES CONTRACTUALES. |
| TIC-INVIAS-1631-117 | 02/08/2024 | JAC VEREDA BERLIN | OBSERVACIONES DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. |
| TIC-INVIAS-1631-118 | 02/08/2024 | JAC VEREDA LA PALMERA | OBSERVACIONES DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIC-INVIAS-1631-119 | 02/08/2024 | JAC VEREDA ORGANOS | OBSERVACIONES DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. |
| TIC-INVIAS-1631-121 | 06/08/2024 | J.A.C VEREDA GUAMAL | Entrega Documentación |
| TIC-INVIAS-1631-122 | 06/08/2024 | J.A.C VEREDA LA UNIÓN | OBSERVACIONES No. 2 DEL ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS. |
| TIC-INVIAS-1631-123 | 06/08/2024 | J.A.C VEREDA BERLÍN | OBSERVACIONES No. 2 DEL ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS. |
| TIC-INVIAS-1631-124 | 06/08/2024 | J.A.C VEREDA CACHIPAYAL | OBSERVACIONES No. 2 DEL ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS. |
| TIC-INVIAS-1631-125 | 06/08/2024 | JAC VEREDA ORGANOS | OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO. |
| TIC-INVIAS-1631-126 | 12/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS<br>Att: Dr. Jairo Fernando Argüello Urrego | Respuesta al radicado 2024S-VBOG-048946 entregables del Área Social de la interventoría – Etapa Inicial (Ejecución) |
| TIC-INVIAS-1631-127 | 11/08/2024 | JAC VEREDA LA PALMERA | OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIC-INVIAS-1631-128 | 13/08/2024 | JAC VEREDA CACHIPAYAL | OBSERVACIONES DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. |
| TIC-INVIAS-1631-129 | 13/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS<br>Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA. | REITERACIÓN SOLICITUD APROBACIÓN HOJA DE VIDA INGENIERA AUXILIAR |
| TIC-INVIAS-1631-130 | 14/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS<br>Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA. | INFORME MENSUAL No 3 - JULIO |
| TIC-INVIAS-1631-131 | 14/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS<br>Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA. | CTA DE COSTOS No 3 – JULIO 2024 |
| TIC-INVIAS-1631-132 | 15/08/2024 | J.A.C VEREDA LA UNIÓN | CONCEPTO FAVORABLE DE ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS AL DISEÑO GEOMETRICO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS. |
| TIC-INVIAS-1631-133 | 15/08/2024 | J.A.C VEREDA BERLÍN | CONCEPTO FAVORABLE DE ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS AL DISEÑO GEOMETRICO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS. |
| TIC-INVIAS-1631-134 | 15/08/2024 | J.A.C VEREDA CACHIPAYAL | CONCEPTO FAVORABLE DE ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS AL DISEÑO GEOMETRICO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS. |
| TIC-INVIAS-1631-135 | 15/08/2024 | J.A.C VEREDA TEBAIDA | OBSERVACIONES No. 1 DEL ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS<br>A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIC-INVIAS-1631-136 | 15/08/2024 | J.A.C VEREDA GAITAL | OBSERVACIONES No. 1 DEL ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS<br>A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS. |
| TIC-INVIAS-1631-137 | 15/08/2024 | J.A.C VEREDA TUBAVITA | OBSERVACIONES No. 1 DEL ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS<br>A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS. |
| TIC-INVIAS-1631-138 | 20/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS<br>Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA. | REITERACIÓN SOLICITUD CAMBIO DE TRAMO PARA INTERVENCIÓN –<br>VEREDA GUALILO MUNICIPIO DE FLORIÁN, POR LA J.A.C. |
| TIC-INVIAS-1631-139 | 21/08/2024 | J.A.C VEREDA TEBAIDA | OBSERVACIONES No. 1 A COTIZACIONES PRESENTADAS PARA<br>BALANCE Y AJUSTE PRESUPUESTAL. |
| TIC-INVIAS-1631-140 | 21/08/2024 | J.A.C VEREDA GUALILO | APROBACIÓN HOJAS DE VIDA No 2 - CONVENIO 4267 DE 2023 |
| TIC-INVIAS-1631-141 | 22/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS<br>Att: Ing. Mary Lorena Sayago Botello. | Hoja de Vida Residente No 2 |
| TIC-INVIAS-1631-142 | 22/08/2024 | J.A.C VEREDA ORGANOS | OBSERVACIONES No.2 AL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO. |
| TIC-INVIAS-1631-143 | 22/08/2024 | J.A.C VEREDA CACHIPAYAL | OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIC-INVIAS-1631-144 | 26/08/2024 | J.A.C VEREDA GUAMAL | OBSERVACIONES HOJA DE VIDA MAESTRO DE OBRA |
| TIC-INVIAS-1631-145 | 28/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS<br>Att: Ing. Mary Lorena Sayago Botello. | Solicitud de prórroga No 1 |
| TIC-INVIAS-1631-146 | 27/08/2024 | JAC VEREDA GUAMAL | APROBACIÓN HOJAS DE VIDA No 3 CONVENIO 3951 DE 2023 |
| TIC-INVIAS-1631-147 | 28/08/2024 | JAC VEREDA GUALILO | REQUERIMIENTO DE CERTIFICACIÓN PARA CONCEPTO DE CAMBIO<br>DE TRAMO DE INTERVENCIÓN VEREDA GUALILO-FLORIAN |
| TIC-INVIAS-1631-148 | 28/08/2024 | JAC VEREDA LA PALMERA | CONCEPTO FAVORABLE DE ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS<br>AL DISEÑO GEOMETRICO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS. |
| TIC-INVIAS-1631-149 | 28/08/2024 | JAC VEREDA TUBAVITA | CONCEPTO FAVORABLE DE ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS<br>AL DISEÑO GEOMETRICO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS. |
| TIC-INVIAS-1631-150 | 28/08/2024 | JAC VEREDA ORGANOS | CONCEPTO FAVORABLE DE ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS<br>AL DISEÑO GEOMETRICO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS. |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Dificultad por parte de los contratistas de cada una de las veredas (Municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez del Municipio de Santander) exponiendo que se ha extendido los tiempos prudenciales para la entrega correspondiente a los Estudios y Diseños, por la falta de recursos para el pago a las empresas contratadas por cada uno de los convenios.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Las gestiones administrativas en los bancos para autorizar el cambio de las firmas y proceder con el trámite de las chequeras y desembolsos, han dilatado el proceso, generando un posible detrimento con el tiempo estipulado, a pesar de las gestiones realizadas por la interventoría para agilizar el trámite allegando documentación solicitada y estando atentos ante cualquier requerimiento, se debe tener en cuenta que es un proceso interno de la entidad bancaria.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Mediante comités de participación con los contratistas de cada una de las veredas (Municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez del Municipio de Santander) derivado del Programa Caminos Comunitarios de la paz e Interventoría del contrato No. 1631 de 2024 (Terra Ingenieros Civiles SAS), se realiza seguimiento al correcto avance y desarrollo de actividades estipuladas y programadas, generando capacitaciones constantes en donde se despejen inquietudes y garantice la toma de decisiones en pro de cumplir con el alcance contractual del proyecto en los tiempos estipulados.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Vigilar, supervisar y dar seguimiento a la correcta ejecución de los procesos realizados por parte de los convenios y adecuado control de plan de inversión y de los recursos destinados para cada uno de los contratistas (presidentes de las O.A.C.) de las veredas (Municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez del Municipio de Santander), por parte de la interventoría, entre los procesos ejecutados a presente fecha se encuentran:

- Etapa contractual del proyecto.
- Estudios y Diseños.
- Actualización de pólizas.

Adicionalmente, se realiza alcance y seguimiento a la oportuna entrega documentación solicitada por parte del Instituto Nacional de VIAS - INVIAS a la Interventoría Terra Ingenieros Civiles SAS (Informes semanales, mensuales y demás información solicitada), garantizando y certificando su oportuna relacionada a la ejecución del proyecto.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Para dar con un buen desarrollo y por ende el cumplimiento del proyecto se recomienda crear un cronograma detallado en donde se establezca fechas límite para cada tarea e hito del proyecto para realizar un correcto control al avance y evitar detrimento en el tiempo estipulado de finalización, así mismo a las elaborar un plan de acción a las actividades consideradas ruta crítica, para ajustar y garantizar el tiempo de entrega.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
MATRICULA PROFESIONAL N.2726CPG
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA