SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INGENIERO MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de octubre.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1786 de 23 de mayo de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Tres Esquinas – Siempre Viva, de la vía de acceso a la vereda Guamal
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.702 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3951 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL	NIT:	900.302.264-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		

FECHA DE INICIO:	21/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 17/10/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 201.006.719		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 201.006.719		
ANTICIPO	N. A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	5 MESES Y 10 DÍAS		
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 al 27/09/2024		
PRÓRROGA N:	28/09/2024 AL 11/11/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/11/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1191323	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.006.719,00	$ 0,00	$ 200.006.719,00
TOTAL				$ 200.006.719,00	$ 0,00	$ 200.006.719,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha NOVIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 201.006.719,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 40.201.343,80	20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 40.201.343,80	20%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 20,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA	NÚMERO DE	ESTADO (Aprobado, en

ACTUALIZACIÓN:	REPROGRAMACION	trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGRA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DNOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.201.343,80	NB – 100042548 - 0	17/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.050.335,95	NB – 100042548 - 0	17/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.302.015,70	NB – 100042548 - 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	NB-100011086 - 1	17/10/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	2/10/2024	Interventoría	Legalización pago de Viáticos Representante Legal Agosto
N/A	2/10/2024	Interventoría	LEGALIACIÒN PAPELERIA AGOSTO JAC GUAMAL BOLIVAR
N/A	2/10/2024	Interventoría	legalización pago de pólizas de cumplimento y responsabilidad civil
N/A	2/10/2024	Interventoría	Documentos legalización contrato y primer pago estudios y diseños jac Guamal Bolivar
N/A	2/10/2024	Interventoría	legalización honorarios contables agosto de 2024
N/A	2/10/2024	Interventoría	legalización prestación de servicios agosto de 2024 Ingeniero Residente
N/A	2/10/2024	Interventoría	solicitud de pago Viaticos representante legal septiembre de 2024
N/A	2/10/2024	Interventoría	Solicitud pago de honorarios contables del mes de julio de 2024

N/A	2/10/2024	Interventoría	solicitud de pago prestación de servicios ingeniero residente julio de 2024
N/A	2/10/2024	Interventoría	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS
N/A	7/10/2024	Interventoría	legalización pago de pólizas de cumplimento y responsabilidad civil
N/A	7/10/2024	Interventoría	solicitud de pago Viaticos representante legal septiembre de 2024
N/A	7/10/2024	Interventoría	Solicitud pago de honorarios contables del mes de julio de 2024
N/A	7/10/2024	Interventoría	SOLICITUD PAPELERIA SEPTIEMBRE JAC GUAMAL BOLIVAR
N/A	7/10/2024	Interventoría	INFORMES MES DE SEPTIEMBRE
N/A	28/10/2024	Interventoría	Estudios y diseños Nuevo Tramo JAC Guamal Bolívar
N/A	29/10/2024	Interventoría	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS
N/A	29/10/2024	Interventoría	Estudios y diseños Nuevo Tramo JAC Guamal Bolívar
N/A	29/10/2024	Interventoría	solicitud aprobación hoja de Vida Ingeniero Residente
N/A	29/10/2024	Interventoría	aprobación de pago Levantamiento topografico
N/A	29/10/2024	Interventoría	SOLICITUD DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE
N/A	29/10/2024	Interventoría	SOLICITUD DE PAGO VIBROCOMPACTADOR
N/A	29/10/2024	Interventoría	Solicitud y aprobación de pago del alquiler y transporte de la retro oruga
N/A	29/10/2024	Interventoría	SOLICITUD Y APROBACIÒN DE DOTACIÒN

N/A	29/10/2024	Interventoría	Solicitud y aprobación para compra de cemento arena varilla y alambre
N/A	29/10/2024	Interventoría	SOLICITUD Y APROBACIÒN HONORARIOS CONTABLES DE SEPTIEMBRE DE 2023
N/A	29/10/2024	Interventoría	solicitud de pago Viáticos representante legal octubre de 2024
N/A	29/10/2024	Interventoría	solicitud y aprobación de pagos de la piedra rajon y el triturado
N/A	29/10/2024	Interventoría	SOLICITUD Y APROBACIÒN DEL PAGO DE LOS EXAMENES OCUPACIONALES

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía El Occidente
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.250 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4267 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL GUALILO	NIT:	804.006.290-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO		

	DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/04/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:29/11/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$200.963.321		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.936.321		
ANTICIPO	$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1 mes y 6 días		
PRÓRROGA 1:	Hasta 17/09/2024		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	Desde el 21 de abril hasta el 16 de junio de 2024		
SUSPENSIÓN 2:	Desde el 16 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2024		
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 2:	Desde el 16 de octubre hasta el 06 de noviembre de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	8/111/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1390123	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.963.321,00	$ 0,00	$ 199.963.321,00
TOTAL				$ 199.963.321,00	$ 0,00	$ 199.963.321,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha NOVIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.963.321,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0, 00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
16 de octubre de 2024	2	1	Desde el 16 de octubre hasta el 06 de noviembre de 2024	7 de noviembre de 2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REANUDACIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/05/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.192.664,20	NB – 100316381 - 0	29/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.048.166,05	NB – 100316381 - 0	29/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.288.996,30	NB – 100316381 - 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	NB-100079082- 0	29/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	4/10/2024	Interventoría	INFORME SEPTIEMBRE VEREDA GUALILO
N/A	8/10/2024	Interventoría	RELACION CHEQUES GIRADO JAC EL GUALILO

N/A	29/10/2024	Interventoría	Presupuesto Ajustado Gualilo 29 10 2024.rar

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Escuela La Unión
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.109 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4478 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATÁ	NIT:	800.026.045-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):20/11/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.981.336		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.981.336		

ANTICIPO	N.A.
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	5 meses y 10 días
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/11/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1297723	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.981.336,00	$ 0,00	$ 199.981.336,00
TOTAL				$ 199.981.336,00	$ 0,00	$ 199.981.336,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha NOVIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.981.336,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 38.199.059,98	19,01%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 60.294.400,80	30,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 60.294.400,80	30,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 19,00
Meta física ejecutada %: 30,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE	FECHA DE REANUDACION

		No.	- HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.196.268,00	3001992 - 0	16/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.049.067,00	3001992 - 0	16/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.294.401,30	3001992 - 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y	371.200.000,00	1014743- 0	16/11/2023	31/12/2023

Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	1/10/2024	Interventoría	SOPORTES 1ER COMITE OPERATIVO
N/A	4/10/2024	Interventoría	PRESUPUESTO AJUSTADO
N/A	8/10/2024	Interventoría	INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE
N/A	8/10/2024	Interventoría	Listado cheques la Unión - Guavatá Santander
N/A	15/10/2024	Interventoría	Listado cheques la Unión - Guavatá Santander
N/A	23/10/2024	Interventoría	Listado cheques la Unión - Guavatá Santander
N/A	27/10/2024	Interventoría	Listado cheques la Unión - Guavatá Santander

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía La Loma Buena Vista - Popoa
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4767 DE 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA – SANTANDER	NIT:	901.736.580-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):01/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SRV
VALOR INICIAL:	$ 200.995.632		
VALOR ADICIONES:	$ 0.00		
ADICIÓN 1:	$ 0.00		
ADICIÓN NN:	$ 0.00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.995.632		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	5 meses y 10 días		
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024		
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/11/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

1371023	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.995.632,00	$ 0,00	$ 199.995.632,00
TOTAL				$ 199.995.632,00	$ 0,00	$ 199.995.632,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha NOVIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.995.632,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 33.228.217,00	16,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 50.248.908,00	25,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 50.248.908,00	25,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 16,53

Meta física ejecutada %: 25,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.199.127,00	3002003 - 0	30/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.049.782,00	3002003 - 0	30/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.298.690,00	3002003 - 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	371.200.000,00	1014764- 0	30/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	1/10/2024	Interventoría	FORMATOS MES DE SEPTIEMBRE - VDA POPOA GUAVATA
N/A	4/10/2024	Interventoría	ENVÍO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA COMPRA DE MATERIAL SUBBASE Y

			TRITURADO
N/A	7/10/2024	Interventoría	ENVÍO COTIZACIONES ADICIONALES PARA PROPUESTA PAGA
N/A	8/10/2024	Interventoría	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO/OPERATIVO DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2024
N/A	15/10/2024	Interventoría	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO/OPERATIVO DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2024
N/A	18/10/2024	Interventoría	DOCUMENTOS AMBIENTALES VEREDA POPOA - MUNICIPIO GUAVATA
N/A	25/10/2024	Interventoría	INEXISTENCIA DE PERSONAL EN LA ZONA DE LA VEREDA POPOA
N/A	26/10/2024	Interventoría	PAGO PLANILLA SEPTIEMBRE - Ing Residente Popoa Guavata

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Curva Elver Marin Lizimaco
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.253 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3753 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN	NIT:	901.069.198-5.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y		

	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	12/012/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):05/10/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.108.139		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.108.139		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	5 meses y 10 días		
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024		
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/11/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1146623	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.108.139,00	$ 0,00	$ 199.108.139,00
TOTAL				$ 199.108.139,00	$ 0,00	$ 199.108.139,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha NOVIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.108.139,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 146.056.626,55	72,99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 170.091.918,15	85,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 170.091.918,15	85,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 72,99
Meta física ejecutada %: 85,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/10/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.021.628,00	3001976 – 3	27/07/2025	11/09/2025
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.005.407,00	3001976 – 3	27/09/2027	11/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.032.442,00	3001976 – 3	11/11/2024	11/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	1014717- 2	12/12/2023	11/11/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	2/10/2024	Interventoría	Solicitud de canteras para materiales pétreos
N/A	8/10/2024	Interventoría	CONCILIACIONES BANCARIAS JAC VEREDA BERLIN LA BELLEZA SANTANDER
N/A	9/10/2024	Interventoría	Planilla Residente de septiembre
N/A	10/10/2024	Interventoría	Documentos Iniciales Ambientales
N/A	11/10/2024	Interventoría	Documentos ambientales Berlin
N/A	24/10/2024	Interventoría	Propuesta social
N/A	28/10/2024	Interventoría	ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2023 A AGOSTO 2024 BERLIN LA BELLEZA SDER
N/A	28/10/2024	Interventoría	Formato Auxiliar Detallado AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Sector la Y
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.200 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4175 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA	NIT:	800.010.670-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 03/11/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.319.574		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.319.574		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		

PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	5 meses y 10 días
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/11/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1253123	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.319.574,00	$ 0,00	$ 199.319.574,00
TOTAL				$ 199.319.574,00	$ 0,00	$ 199.319.574,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha NOVIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.319.574,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 146.151.770,30	72,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 170.271.637,90	85,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	0,00%

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 170.271.637,90	85,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 72,96
Meta física ejecutada %: 85,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.063.915,00	3001983 - 0	03/11/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.015.979,00	3001983 - 0	03/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.095.873,00	3001983 - 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	1014731- 0	03/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	2/10/2024	Interventoría	Solicitudes de autorización de materiales cantera JAC Cachipayal
N/A	10/10/2024	Interventoría	Gestión ambiental JAC CACHIPAYAL
N/A	10/10/2024	Interventoría	Gestion Ambiental
N/A	28/10/2024	Interventoría	Extracto cuenta JAC CACHIPAYAL
N/A	29/10/2024	Interventoría	INFORME DE REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía La Peña de Órganos
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.200 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4490 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS	NIT:	901.689.546 -5.

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 20/11/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SRV
VALOR INICIAL:	$ 200.785.769		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.785.769		
ANTICIPO	$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	5 meses y 10 días		
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024		
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/11/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1312123	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.785.769,00	$ 0,00	$ 199.785.769,00
TOTAL				$ 199.785.769,00	$ 0,00	$ 199.785.769,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha NOVIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.785.769,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 167.085.510,00	83,2%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 170.667.903,65	85,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	0,0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 170.667.903,65	85,0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 83,22
Meta física ejecutada %: 85,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.157.154,00	3001994 - 1	31/10/2024	22/09/2025
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.039.289,00	3001994 - 1	31/12/2026	22/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.235.731,00	3001994 - 1	22/11/2024	22/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	1014746- 1	31/12/2023	22/11/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	3/10/2024	Interventoría	INFORME MENSUAL RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO- MES DE SEPTIEMBRE JAC- ORGANOS -SUCRE
N/A	8/10/2024	Interventoría	ENSAYO DE DENSIDAD- SUBBASE PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA JAC- ORGANOS -SUCRE
N/A	8/10/2024	Interventoría	ENTEGA DOCUEMNTACION -AMBIENTAL PARA INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA JAC- ORGANOS -SUCRE
N/A	15/10/2024	Interventoría	Radicación de documentos de la Gestión Ambiental inicial del Convenio No.4490 de 2023- JAC órganos Sucre

N/A	15/10/2024	Interventoría	formato de la Junta de Acción Comunal Vereda Órganos, segundo pago 2 de octubre de 2024.
N/A	21/10/2024	Interventoría	Egresos Firmados Organos
N/A	22/10/2024	Interventoría	Bancos Vereda Organos
N/A	24/10/2024	Interventoría	Facturas Junta Organos
N/A	26/10/2024	Interventoría	Extractos Organos
N/A	29/10/2024	Interventoría	SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO JAC- ORGANOS - SUCRE

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía San Victorino
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.652 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4357 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER	NIT:	900.058.159-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 16/11/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 201.030.449		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 201.030.449		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	5 meses y 10 días		
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024		
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/11/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1300423	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.030.449,00	$ 0,00	$ 200.030.449,00
TOTAL				$ 200.030.449,00	$ 0,00	$ 200.030.449,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha NOVIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 201.030.449,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 56.188.010,50	27,95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 40.206.089,80	20,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 40.206.089,80	20,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 27,95
Meta física ejecutada %: 20,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.206.090,00	3001997 - 0	15/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.051.523,00	3001997 - 0	15/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.309.135,00	3001997 - 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	371.200.000,00	1014749- 0	15/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	7/10/2024	Interventoría	Envio informe mensual septiembre
N/A	12/10/2024	Interventoría	CONTRATO MAESTRO
N/A	16/10/2024	Interventoría	Subsanaciones parte G
N/A	16/10/2024	Interventoría	Subsanaciones parte Geologica
N/A	21/10/2024	Interventoría	Subsanaciones parte hidraulica
N/A	23/10/2024	Interventoría	informe mes de septiembre vereda Tubavita

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Gaita Alto
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.53 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4367 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL	NIT:	800.220.791-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):15/11/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 201.016.649		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 201.016.649		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	5 meses y 10 días		
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024		
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/11/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1297823	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.016.649,00	$ 0,00	$ 200.016.649,00
TOTAL				$ 200.016.649,00	$ 0,00	$ 200.016.649,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha NOVIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 201.016.649,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 40.203.329,80	20,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 20.101.664,90	10,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 20.101.664,90	10,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A

Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 20,00
Meta física ejecutada %: 10,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.203.330,00	3001991 - 0	14/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.050.833,00	3001991 - 0	14/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.304.995,00	3001991 - 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	1014744- 0	14/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	28/10/2024	Interventoría	Extractos El Gaital
N/A	29/10/2024	Interventoría	Hoja de vida Ingeniero Residente

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía La Florida el Salitre
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.652 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4424 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA	NIT:	800.002.824
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 16/11/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SRV

VALOR INICIAL:	$ 200.996.240
VALOR ADICIONES:	$ 0. 00
ADICIÓN 1:	$ 0. 00
ADICIÓN NN:	$ 0. 00
VALOR ACTUAL:	$ 200.996.240
ANTICIPO	$ 0. 00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0. 00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0. 00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0. 00
PLAZO INICIAL:	hasta 31/12/2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	5 meses y 10 días
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/11/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1297023	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.996.240,00	$ 0,00	$ 199.996.240,00
TOTAL				$ 199.996.240,00	$ 0,00	$ 199.996.240,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha NOVIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.996.240,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 40.199.248,00	20,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 24.119.548,80	12,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 24.119.548,80	12,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 20,00
Meta física ejecutada %: 12,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.199.248,00	3001993 - 0	15/11/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.049.812,00	3001993 - 0	15/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.298.872,00	3001993 - 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	1014745- 0	15/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	16/10/2024	Interventoría	ACTUALIZACION POLIZAS SEGUN PRORROGA 2
N/A	16/10/2024	Interventoría	Fwd: ACTUALIZACION POLIZAS PRORROGA CONVENIO 4424-2023ORME SEMANAL 15
N/A	17/10/2024	Interventoría	DOCUMENTOS SOPORTES Y EXCEL PAGOS REALIZADOS
N/A	23/10/2024	Interventoría	LIBRO DE BANCOS Y RELACIÓN DE FACTURAS Y CHEQUES GIRADOS
N/A	25/10/2024	Interventoría	Documentos soportes pagos realizados
N/A	26/10/2024	Interventoría	Extractos, formato auxiliar detallado, formato informe inversión
N/A	28/10/2024	Interventoría	Respuesta solicitud de diligenciamiento sobre los cheques girados- Urgente
N/A	29/10/2024	Interventoría	REITERACION ACTUALIZACION POLIZAS PRORROGA 2 CONVENIO 4424-2023

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Vereda Palmeras
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.701 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4565 DE 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA		NIT:	800.036.965-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):22/11/2023		SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 201.029.468			
VALOR ADICIONES:	$ 0, 00			
ADICIÓN 1:	$ 0, 00			
ADICIÓN NN:	$ 0, 00			
VALOR ACTUAL:	$ 201.029.468			
ANTICIPO	N.A.			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0, 00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0, 00			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0, 00			
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2024			
TOTAL, PRÓRROGAS:	5 meses y 10 días			
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024			
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/11/2024			

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1329523	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.029.468,00	$ 0,00	$ 200.029.468,00
TOTAL				$ 200.029.468,00	$ 0,00	$ 200.029.468,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha NOVIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 201.029.468,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 41.211.040,94	20,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 30.154.420,20	15,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 30.154.420,20	15,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A

Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 20,50
Meta física ejecutada %: 15,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.205.893,60	NB – 100043087-2	27/09/2024	11/09/2025
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.051.473,40	NB – 100043087-2	27/09/2024	11/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.308.840,00	NB – 100043087-2	11/11/2024	11/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	NB – 100011257-4	21/11/2023	11/11/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	8/10/2024	Interventoría	Fwd: DOCUMENTOS SOLITADOS
N/A	21/10/2024	Interventoría	Hoja de vida Maestro de obra
N/A	22/10/2024	Interventoría	Hoja de vida Maestro de obra
N/A	23/10/2024	Interventoría	libro de bancos actualizado
N/A	28/10/2024	Interventoría	SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1631 DE 2024		
CONTRATISTA:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	NIT:	860.038.275-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	27/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 09/05/2024	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR

VALOR INICIAL:	$ 394.093.490
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
ADICIÓN 1:	$ 0,00
ADICIÓN N:	$ 0,00
VALOR ACTUAL:	$ 394.093.490
ANTICIPO	N.A.
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	1 MES Y 14 DÍAS
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 11/11/2024
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/11/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421024	Actual	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 394.093.490,00	$ 0,00	$ 394.093.490,00

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 51.632.960,00	$ 9.810.262,40	$	$ 61.443.222,40

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha NOVIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, se reporta un avance de 78,97 %, y:

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 87,53 %
Total, inversión ejecutada: $ 78,97 %

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.409.349,00	33-44-101249469 -	8/05/2024	11/05/2025

		7		
Buen Manejo Anticipo	$ 78.818.698,00	33-44-101249469 - 7	8/05/2024	11/05/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 78.818.698,00	33-44-101249469 - 7	8/05/2024	11/11/2027
Calidad del Servicio	$ 118.228.047,00	33-44-101249469 - 7	8/09/2024	8/09/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
TIC-INVIAS-1631-170	1/10/2024	OAC VEREDA GAITAL	CONCEPTO FAVORABLE DE ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS AL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS.
TIC-INVIAS-1631-171	5/10/2024	OAC VEREDA TEBAIDA	CONCEPTO FAVORABLE DE ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS AL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS.

TIC-INVIAS-1631-172	5/10/2024	TODAS LAS OAC	SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PMA DEL PROYECTO.
TIC-INVIAS-1631-173	10/10/2024	OAC VEREDA TUBAVITA	OBSERVACIONES No.1 DEL ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA Y/O HIDRÁULICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.-TUBAVITA
TIC-INVIAS-1631-174	10/10/2024	OAC VEREDA TUBAVITA	OBSERVACIONES No.2 DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.
TIC-INVIAS-1631-175	10/10/2024	OAC VEREDA GUAMAL	OBSERVACIONES No.1 DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.
TIC-INVIAS-1631-176	11/10/2024	INVIAS	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONVENIO NO.4175 DE 2023
TIC-INVIAS-1631-177	11/10/2024	INVIAS	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONVENIO NO. 3753 DE 2023
TIC-INVIAS-1631-182	2/10/2024	TODAS LAS OAC	TERCERA REITERACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL, PARA EL INICIO DE OBRAS.
TIC-INVIAS-1631-183	1/10/2024	TODAS LAS OAC	REQUERIMIENTOS AMBIENTALES PARA APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRA Y REALIZACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES

TIC-INVIAS-1631-184	1/10/2024	INVIAS	PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN PRÓRROGA NO 1
TIC-INVIAS-1631-185	4/10/2024	INVIAS	HOJA DE VIDA PROFESIONAL SOCIAL
TIC-INVIAS-1631-186	7/10/2024	INVIAS	HOJA DE VIDA PROFESIONAL SOCIAL
TIC-INVIAS-1631-187	11/10/2024	INVIAS	SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO INSPECTOR No 3, INSPECTOR No 4 y RESIDENTE No 2.
TIC-INVIAS-1631-188	11/10/2024	INVIAS	ACTA DE COSTOS No 5 – SEPTIEMBRE 2024
TIC-INVIAS-1631-189	11/10/2024	INVIAS	INFORMACIÓN SOLICITADA RESPECTO A LOS CONVENIOS 3753 Y 4175 – LA BELLEZA (SANTANDER)
TIC-INVIAS-1631-190	15/10/2024	INVIAS	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – CONVENIO NO.4490 DE 2023 OAC ÓRGANOS (SUCRE)
TIC-INVIAS-1631-191	15/10/2024	INVIAS	ALCANCE OFICIO TIC-INVIAS-1631-176 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONVENIO NO.4175 DE 2023 OAC CACHIPAYAL (LA BELLEZA)

TIC-INVIAS-1631-192	15/10/2024	INVIAS	ALCANCE OFICIO TIC-INVIAS-1631-177 PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – CONVENIOS NO.3753 DE 2023 OAC BERLÍN (LA BELLEZA)
TIC-INVIAS-1631-193	16/10/2024	OAC VEREDA ÓRGANOS	ASPECTOS A CORREGIR DEL INFORME DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.
TIC-INVIAS-1631-194	16/10/2024	OAC VEREDA BERLIN	REVISIÓN NO.3 - ASPECTOS A CORREGIR DEL INFORME DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.
TIC-INVIAS-1631-195	16/10/2024	OAC VEREDA TEBAIDA	REVISIÓN DEL ÁREA DE HIDRÁULICA, A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS.
TIC-INVIAS-1631-196	16/10/2024	OAC VEREDA CACHIPAYAL	REVISIÓN NO.2 - ASPECTOS A CORREGIR DEL INFORME DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.
TIC-INVIAS-1631-197	16/10/2024	OAC VEREDA LA UNIÓN	REVISIÓN DEL ÁREA DE HIDRÁULICA, A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS.
TIC-INVIAS-1631-198	16/10/2024	OAC VEREDA LA UNIÓN	REVISIÓN NO.3 - ASPECTOS A CORREGIR DEL INFORME DE GEOTECNIA CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.
TIC-INVIAS-1631-199	18/10/2024	INVIAS	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO PROFESIONAL SOCIAL

TIC-INVIAS-1631-200	21/10/2024	INVIAS	SOLICITUD DE PRÓRROGA NO 2 Y ADICIÓN NO 1
TIC-INVIAS-1631-201	18/10/2024	INVIAS	DISEÑO ESTRUCTURAL DE PLACA-HUELLA VEHICULAR DEL PROYECTO DE LA REFERENCIA. – CONVENIO 4565 VEREDA LA PALMERA - MUNICIPIO DE VÉLEZ (SANTANDER)
TIC-INVIAS-1631-202	23/10/2024	OAC VEREDA LA PALMERA	APROBACIÓN HOJA DE VIDA NO 3 CONVENIO 4565 DE 2023 – OAC VEREDA LA PALMERA.
TIC-INVIAS-1631-203	25/10/2024	INVIAS	ENTREGA OFICIAL DE LAS CORRECCIONES SOLICITADAS A LOS PLANES DE INVERSIÓN SOCIAL DE LOS CONVENIOS 3753 DE 2023 OAC VEREDA BERLÍN Y 4175 – 2023 OAC VEREDA CACHIPAYAL.
TIC-INVIAS-1631-204	30/10/2024	INVIAS	ESTADO DEL TRÁMITE ACTAS DE COSTOS
TIC-INVIAS-1631-205	31/10/2024	INVIAS	Respuesta Radicado 2024S-VSAN-066955 (RESPUESTA RADICADO 2024E-VUVRAZ-088127)

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Dificultad por parte de los contratistas de cada una de las veredas (Municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez del Municipio de Santander) Por la falta de materiales y proveedores en la zona y el paro camionero que afecto la ejecución de los convenios al inicio del mes.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Las gestiones administrativas en los bancos para autorizar el cambio de las firmas la cual se pudo realizar hasta finalizando el mes de agosto y proceder con el trámite de las chequeras y desembolsos, han dilatado el proceso, generando un posible detrimento con el tiempo estipulado, a pesar de las gestiones realizadas por la interventoría para agilizar el trámite allegando documentación solicitada y estando atentos ante cualquier requerimiento, se debe tener en cuenta que es un proceso interno de la entidad bancaria.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Mediante comités de participación con los contratistas de cada una de las veredas (Municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez del Municipio de Santander) derivado del Programa Caminos Comunitarios de la paz e Interventoría del contrato No. 1631 de 2024 (Terra Ingenieros Civiles SAS), se realiza seguimiento al correcto avance y desarrollo de actividades estipuladas y programadas, generando capacitaciones constantes en donde se despejen inquietudes y garantice la toma de decisiones en pro de cumplir con el alcance contractual del proyecto en los tiempos estipulados.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Vigilar, supervisar y dar seguimiento a la correcta ejecución de los procesos realizados por parte de los convenios y adecuado control de plan de inversión y de los recursos destinados para cada uno de los contratistas (presidentes de las O.A.C.) de las veredas (Municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez del Municipio de Santander), por parte de la interventoría, entre los procesos ejecutados a presente fecha se encuentran:

- Etapa contractual del proyecto.
- Estudios y Diseños.
- Actualización de pólizas.

Adicionalmente, se realiza alcance y seguimiento a la oportuna entrega documentación solicitada por parte del Instituto Nacional de VIAS - INVIAS a la Interventoría Terra Ingenieros Civiles SAS (Informes semanales, mensuales y demás información solicitada), garantizando y certificando su oportuna relacionada a la ejecución del proyecto.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Para dar con un buen desarrollo y por ende el cumplimiento del proyecto se recomienda crear un cronograma detallado en donde se establezca fechas límite para cada tarea e hito del proyecto para realizar un correcto control al avance y evitar detrimento en el tiempo estipulado de finalización, así mismo a las elaborar un plan de acción a las actividades consideradas ruta crítica, para ajustar y garantizar el tiempo de entrega.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
MATRICULA PROFESIONAL N.2726CPG
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA