Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ
Dirección Territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Periodo:	MARZO 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 054 de 2023

Respetado ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA: 6009 TUNJA - PÁEZ PR 0+0000 - PR 39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) – LOTE 11.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 39.00 Km

1. CONTRATO DE OBRA #1

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3046 de 2023		
CONTRATISTA:	TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL	NIT:	800109323-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6009 TUNJA - PÁEZ,		

	PR0+0000 – PR39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL)-LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	01/10/2023	OFICIO ACTA DE INICIO	2023S-VBOY-008606
VALOR INICIAL:	$ 206.670.755		
VALOR ADICIONES:	$ 105.057.634		
ADICIÓN 1:	$ 1.722.256		
ADICIÓN 2:	$103.335.378		
VALOR ACTUAL:	$ 311.728.389,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	31/01/2024		
PRÓRROGA 2:	1/03/2024		
SUSPENSIÓN 1:	DESDE 29/01/2024 HASTA 28/02/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01/05/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1028223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$206.670.755,00		
1028223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$1.722.256,0		
110924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$103.335.378,00		
					$51.667.688,73	$155.003.066,27

					$51.667.688,73	$103.335.377,54
					$51.667.688,73	$53.389.944,81
					$48.050.950,52	$5.338.994,29
					$3.616.738,21	$105.057.634,08
					$51.667.688,73	$53.389.945,35
TOTAL				$311.728.389,00	$ 258.338.443,65	$53.389.945,35

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.06	$ 50.790.400,00	$ 877.288,73		$51.667.688,73
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 206.670.755,00	
ADICIONAL 3046-1-23 DE 2023	$1.722.256,00	
ADICIONAL 3046-3-23 DE 2024	$103.335.378,00	

VALOR BÁSICO ACUMULADO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$311.728.389,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 258.338.443,65	82.87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 258.338.443,65	82.87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 258.338.443,65	82.87%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

El contrato no contempla anticipo

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 82.87%
Meta física ejecutada: 82.87%

1.4.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.4.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.6.1. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.7. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN Y PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SEGÚN APROBACIÓN SECOP ll
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/03/2024

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento entidad estatal				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$31.172.838,90	39-44-101155302	01/10/2023	22/10/2024

		Anexo 7		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$62.345.677,80	39-44-101155302 Anexo 7	01/10/2023	26/06/2027
Calidad del servicio	$93.518.516,70	39-44-101155302 Anexo 7	01/10/2023	22/12/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	39-40-101040622 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000,00	39-40-101040622 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	39-40-101040622 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024
Responsabilidad civil patronal	$260.000.000,00	39-40-101040622 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024
Daño emergente y lucro cesante	$260.000.000,00	39-40-101040622 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024
Prejuicios extrapatrimoniales	$260.000.000,00	39-40-101040622 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024

1.7.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.8. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			

1.9. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA #2

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3048 de 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROGRESO C.T.A	NIT:	820002796-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA VÍAS: 6009 TUNJA-PÁEZ, PR39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) – PR78+0000 (EL PERICO)		
FECHA DE INICIO:	01/10/2023	OFICIO ACTA DE INICIO	2023S-VBOY-008608
VALOR INICIAL:	$ 207.424.757,00		
VALOR ADICIONES:	$ 105.440.918,00		
ADICIÓN 1:	$ 1.728.540		

ADICIÓN 2:	$103.712.378
VALOR ACTUAL:	$ 312.865.675,00
ANTICIPO	0
ANTICIPO OTORGADO:	0
ANTICIPO AMORTIZADO:	0
SALDO POR AMORTIZAR:	0
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	31/01/2024
PRÓRROGA 2:	01/03/2024
SUSPENSIÓN 1:	DESDE 29/01/2024 HASTA 28/02/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01/05/2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1029423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$207.424.757,00		
1029423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$1.728.540,00		
130924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$103.712.378,00		
					$51.856.189,36	$155.568.567,64
					$51.856.189,36	$103.712.378,28
					$51.856.189,36	$53.584.728,92
					$48.226.256,11	$5.358.472,81

					$3.629.933,26	$105.440.917,55
					$51.856.189,36	$53.584.728,19
TOTAL				$312.865.675,00	$ 259.280.946,81	$53.584.728,19

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.06	$ 50.975.700,00	$800.489,36		$ 51.856.189,36
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 207.424.757,00	
ADICIONAL 3048-1-23 DE 2023	$ 1.728.540	
ADICIONAL 3048-3-23 DE 2024	$103.712.378	
VALOR BÁSICO ACUMULADO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$312.865.675,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 259.280.946,81	82.87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 259.280.946,81	82.87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 259.280.946,81	82.87%

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

El contrato no contempla anticipo

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 82.87%
Meta física ejecutada: 82.87%

2.4.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

2.4.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.6.1. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.7. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN Y PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SEGÚN APROBACIÓN SECOP ll
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/03/2024

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento entidad estatal				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$31.286.567,50	39-44-101154615 Anexo 7	01/10/2023	24/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$62.573.135,00	39-44-101154615 Anexo 7	01/10/2023	05/06/2027
Calidad del servicio	$93.859.702,50	39-44-101154615 Anexo 7	01/10/2023	24/12/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	39-40-101040472 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000,00	39-40-101040472 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	39-40-101040472 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024
Responsabilidad civil patronal	$260.000.000,00	39-40-101040472 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024
Daño emergente y lucro cesante	$260.000.000,00	39-40-101040472 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024
Prejuicios extrapatrimoniales	$260.000.000,00	39-40-101040472 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024

2.7.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.8. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			

2.9. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

3. CONTRATO DE OBRA #3

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3034 de 2023		
CONTRATISTA:	EMPRESA AGROPECUARIA LOS VALIENTES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	NIT:	800014397-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA VÍAS: 6009 TUNJA-PÁEZ, PR78+0000 (EL PERICO) – PR118+0000 (PÁEZ), LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	01/10/2023	OFICIO ACTA DE INICIO	2023S-VBOY-008604
VALOR INICIAL:	$ 211.819.376,00		
VALOR ADICIONES:	$ 107.674.849,00		
ADICIÓN 1:	$ 1.765.161,00		
ADICIÓN 2:	$105.909.688,00		
VALOR ACTUAL:	$ 319.494.225,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		

SALDO POR AMORTIZAR:	0
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	31/01/2024
PRÓRROGA 2:	01/03/2024
SUSPENSIÓN 1:	DESDE 29/01/2024 HASTA 28/02/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01/05/2024

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1028723	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$211.819.376,00		
1028723	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$1.765.161,00		
130524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$105.909.688,00		
					$52.954.843,91	$158.864.532,09
					$52.954.843,91	$105.909.688,18
					$52.954.843,91	$54.720.005,27
					$49.248.004,84	$5.472.000,43

					$3.706.839,07	$107.674.849,36
					$52.954.843,91	$54.720.005,45
TOTAL				$ 319.494.225,0	$ 264.774.219,55	$54.720.005,45

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.06	$ 52.055.700,00	$899.143,91		$ 52.954.843,91
Acta de Ajuste ___ No.				

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 211.819.376,00	
ADICIONAL 3034-1-23 DE 2023	$ 1.765.161,00	
ADICIONAL 3034-3-23 DE 2024	$105.909.688,00	
VALOR BÁSICO ACUMULADO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$319.494.225,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 264.774.219,55	82.87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 264.774.219,55	82.87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 264.774.219,55	82.87%

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

El contrato no contempla anticipo

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 82.87%
Meta física ejecutada: 82.87%

3.4.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.4.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

3.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.6.1. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.7. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN Y PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SEGÚN APROBACIÓN SECOP ll
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/03/2024

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento entidad estatal				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$31.949.422,50	39-44-101155303 Anexo 7	01/10/2023	25/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$63.898.845,00	39-44-101155303 Anexo 7	01/10/2023	25/06/2027
Calidad del servicio	$95.848.267,00	39-44-101155303 Anexo 7	01/10/2023	25/12/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	39-40-101040623 Anexo 6	01/10/2023	25/06/2024
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000,00	39-40-101040623 Anexo 4	01/10/2023	25/06/2024
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	39-40-101040623 Anexo 4	01/10/2023	25/06/2024
Responsabilidad civil patronal	$260.000.000,00	39-40-101040623 Anexo 4	01/10/2023	25/06/2024
Daño emergente y lucro cesante	$260.000.000,00	39-40-101040623 Anexo 4	01/10/2023	25/06/2024
Prejuicios extrapatrimoniales	$260.000.000,00	39-40-101040623 Anexo 4	01/10/2023	25/06/2024

3.7.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.8. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			

3.9. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

4. CONTRATO DE OBRA #4

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3092 de 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIOIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO-SERVICIOS	NIT:	820003201-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ-TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA)-PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10.		
FECHA DE INICIO:	01/10/2023	OFICIO ACTA DE INICIO	2023S-VBOY-008610
VALOR INICIAL:	$ 149.163.514,00		
VALOR ADICIONES:	$ 75.824.787,00		
ADICIÓN 1:	$ 1.243.029,00		
ADICIÓN 2:	$74.581.758,00		
VALOR ACTUAL:	$ 224.988.301,00		
ANTICIPO	0		

ANTICIPO OTORGADO:	0
ANTICIPO AMORTIZADO:	0
SALDO POR AMORTIZAR:	0
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	31/01/2024
PRÓRROGA 2:	01/03/2024
SUSPENSIÓN 1:	DESDE 29/01/2024 HASTA 28/02/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01/05/2024

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1027823	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$149.163.514,00		
1027823	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$1.243.029,00		
116124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$74.581.758,00		
					$37.290.878,45	$111.872.635,55
					$37.290.878,45	$74.581.757,10
					$37.290.878,45	$38.533.907,65
					$34.680.516,96	$3.853.390,69
					$2.610.361,49	$75.824.787,20

					$37.290.878,45	$38.533.908,75
TOTAL				$ 224.988.301,00	$ 186.454.392,25	$38.533.908,75

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.06	$ 36.657.700,00	$633.178,45		$ 37.290.878,45
Acta de Ajuste ___ No.				

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149.163.514,00	
ADICIONAL 3092-1-23 DE 2023	$ 1.243.029,00	
ADICIONAL 3092-3-23 DE 2024	$74.581.758,00	
VALOR BÁSICO ACUMULADO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$224.988.301,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 186.454.392,25	82.87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 186.454.392,25	82.87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 186.454.392,25	82.87%

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -
Amortizado	$ -

Saldo	$ -

El contrato no contempla anticipo

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 82.87%
Meta física ejecutada: 82.87%

4.4.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

4.4.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

4.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

4.6.1. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.7. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN Y PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SEGÚN APROBACIÓN SECOP ll
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/03/2024

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento entidad estatal				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$22.498.830,10	39-44-101154638 Anexo 7	01/10/2023	24/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$44.997.660,20	39-44-101154638 Anexo 7	01/10/2023	24/06/2027
Calidad del servicio	$67.496.490,30	39-44-101154638 Anexo 7	01/10/2023	24/12/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	39-40-101040482 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000,00	39-40-101040482 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	39-40-101040482 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024
Responsabilidad civil patronal	$260.000.000,00	39-40-101040482 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024
Daño emergente y lucro cesante	$260.000.000,00	39-40-101040482 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024
Prejuicios extrapatrimoniales	$260.000.000,00	39-40-101040482 Anexo 6	01/10/2023	24/06/2024

4.7.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.8. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			

4.9. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2739 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS SAS	NIT:	901733720-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ GRUPO AMV 3 LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	05/09/2023	OFICIO ACTA DE INICIO	2023S-VBOY-002154
VALOR INICIAL:	$ 382.195.352,00		
VALOR ADICIONES:	$ 191.097.676,00		
ADICIÓN 1:	$ 95.548.838,00		
ADICIÓN 2:	$95.548.838,00		
VALOR ACTUAL:	$ 573.293.028,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	31/01/2024		
PRÓRROGA 2:	29/02/2024		

PRÓRROGA 3:	20/03/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
993023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$382.195.352,00		
993023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$95.548.838,00		
123824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$95.548.838,00		
					$62.103.449,30	$320.091.902,70
					$73.078.211,03	$247.013.691,67
					$72.207.084,37	$174.806.607,30
					$72.217.307,47	$198.138.137,83
					$71.366.370,60	$126.771.767,23
					$71.492.434,13	$150.828.171,10
					$71.414.051,52	$79.414.119,58
TOTAL				$ 573.293.028,00	$493.878.908,42	$79.414.119,58

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Interventoría No.07	$ 60.011.808,00	$ 11.402.243,52		$71.414.051,52
Acta de Ajuste ___ No.				

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 382.195.352,00	
ADICIONAL 2739-1-23 DE 2023	$ 95.548.838,00	
ADICIONAL 2739-4-23 DE 2024	$95.548.838,00	
VALOR BÁSICO ACUMULADO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$573.293.028,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 500.632.245,15	87.33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$493.878.908,42	86.15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$493.878.908,42	86.15%

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

El contrato no contempla anticipo

5.4.3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	$ 500.632.245,15	87.33%
Total, inversión ejecutada:	$493.878.908,42	86.15%

5.4.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
26/03/2024	5

5.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

5.5.1. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SEGÚN APROBACIÓN SECOP ll
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/03/2024

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento entidad estatal				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$57.329.302,80	Ccs-100023050 Anexo 6	05/09/2023	02/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$114.658.605,6	Ccs-100023050 Anexo 6	05/09/2023	02/04/2027
Calidad del servicio	$171.987.908,4	Ccs-100023050 Anexo 6	05/09/2023	02/10/2026

5.6.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

5.7. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			

5.8. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

6. <u>INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)</u>

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

3 <u>RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO</u>

No se efectuaron.

4 <u>OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.</u>

N/A

5 <u>RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO</u>

Ninguna

Cordialmente,

Angelica Rubio

_____

ANGELICA MARÍA RUBIO CORTEZ
Supervisora del Contrato de Interventoría No.2739 de 2023
C.C. 1.003.654.125 de Tunja