GAL-2753-012
Villavicencio, 26 de diciembre de 2024

INFRAESTRUCTURA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 26 DIC 2024 Hora: 2:44
Radicado No. 4846
No. Folio: 1 Carpeta.
Recibido por: Luisa Aguilar

Ingeniero
MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
Supervisor Designado
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad

Referencia: Contrato No 2753 de 2024 CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META

Asunto: Solicitud de suspensión

Por medio del presente, solicito suspensión del contrato de la referencia por un mes calendario, contado a partir del martes 24 de diciembre de 2024, en razón que tanto el proveedor de vidrios blindados nivel III, y el proveedor de puerta principal, compuerta de escape y ornamentación especial según especificaciones de la policía Nacional, han indicado que por festividades de fin de año y el cierre que por el mismo motivo harán las empresas de materias primas para la fabricación de los elementos mencionados, no es posible la entrega de estos para su montaje.

Así mismo, se indica que las actividades mencionadas, hacen parte de la ruta crítica del proyecto y en concordancia con la secuencia lógica constructiva, nos vemos avocados a solicitar la presente suspensión.

Se adjunta informe de obra con sus respectivas motivaciones de solicitud de suspensión y documentos de las empresas indicando el cese de actividades por festividades de fin de año


Cordialmente

giovanny López

GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L GIOVANNY ALBERTO LÓPEZ ACOSTA
C.C. 86.067.523 de Villavicencio

INFORME DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META



Contrato No 2753 de 2024

GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
Villavicencio, diciembre de 2024

Calle 15 # 47-29 – apto 301-bloque 4 / 8va etapa esperanza 310 240 94 78
galconstruccionessas@gmail.com
Villavicencio – Meta

INTRODUCCIÓN.

La Secretaría de Gobierno y Postconflicto tiene como objetivo la implementación de un Comando de Atención Inmediata (CAI) en el barrio Santa Helena, específicamente en el parque de las Aguas. Esta iniciativa pretende reducir los índices delictivos y fortalecer tanto la seguridad como la convivencia ciudadana en Villavicencio, enfocándose particularmente en la comuna 4, que exhibe una elevada tasa de criminalidad e inseguridad. Esta área está compuesta por barrios que albergan a una considerable población vulnerable y de escasos recursos, la cual demanda un mayor acompañamiento por parte de las instituciones municipales y de los organismos que integran el comité de orden público.

La construcción del Comando de Atención Inmediata (CAI) Santa Helena tiene como objetivo promover un acercamiento entre el servicio de policía metropolitana y la comunidad a través de un contacto directo y oportuno frente a cualquier situación delictiva que pueda surgir. Esta iniciativa no solo beneficiará a los barrios circundantes, sino también a toda la periferia de estas comunas, contribuyendo a la recuperación del espacio público y recreativo, como es el caso del Parque de las Aguas. Además, se contempla la mejora de dos importantes intersecciones viales semaforizadas, que son frecuentemente aprovechadas por delincuentes en uno de los corredores viales más relevantes de la ciudad, como lo es la vía a Catama, así como en los barrios adyacentes que poseen una alta densidad poblacional.

Asimismo, esta obra de infraestructura para la policía metropolitana busca desarrollar acciones preventivas, de resultados, así como el control e investigación de delitos y contravenciones. Todo ello garantiza las condiciones necesarias para la seguridad de la ciudadanía y la promoción de una convivencia pacífica.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO	2753 de 2024
CONTRATANTE	Municipio de Villavicencio
CONTRATISTA	GAL CONSTRUCCIONES S.A.S. Nit 900.463.480-3
REPRESENTANTE LEGAL	Giovanny Alberto López Acosta C.C. 86.067.523
VALOR DEL CONTRATO	($ 434.472.631,01) Cuatrocientos treinta y cuatro millones cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos treinta y un mil pesos con un centavo Moneda Corriente
PLAZO INICIAL	Hasta 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
FECHA ACTA DE INICIO	27 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
SUPERVISOR	Mario Leandro Castro Espinosa Secretario de Infraestructura.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Villavicencio es un municipio colombiano, capital del departamento del Meta y el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada en el piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en la margen derecha del río Guatiquía. Fundada el 6 de abril de 1840, cuenta con una población urbana aproximada de 552.010 habitantes en 2021. Presenta un clima cálido, con temperaturas medias de 24 °C y 33 °C[1]



Localización de Villavicencio en Colombia



Localización de Villavicencio en Meta

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Villavicencio




Imagen No 1. Vista satelital Parque de las Aguas. Tomada de Google Maps



Imagen No 2. Plano de localización del predio. Fuente POT.

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CV-100046079
CERTIFICADO O No ANEXO	0
No. CERTIFICADO	24141083
FECHA EXPEDICIÓN	20 / 11 / 2024
FECHA APROBACIÓN	Secop II – diciembre 2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	14/11/2024	30/04/2025	$ 86.894.526,20
Buen Manejo del Anticipo	14/11/2024	30/04/2025	$ 217.236.315,50
Prestaciones Sociales	14/11/2024	31/12/2027	$ 21.723.631,55
Estabilidad de la obra	31/12/2024	31/12/2029	$ 86.894.526,20

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CV-100012345
CERTIFICADO O No ANEXO	0
No. CERTIFICADO	24141084
FECHA EXPEDICIÓN	20 / 11 / 2024
FECHA APROBACIÓN	Secop II – diciembre 2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Amparo Básico – Predios, labores y Operaciones	14/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
Patronal	14/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	14/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
Vehículos Propios y No Propios	14/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00

- Garantías de acuerdo al acta de inicio:

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CV-100046079
CERTIFICADO O No ANEXO	0
No. CERTIFICADO	24141083
FECHA EXPEDICIÓN	20 / 11 / 2024
FECHA APROBACIÓN	Secop II – diciembre 2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	14/11/2024	30/04/2025	$ 86.894.526,20
Buen Manejo del Anticipo	14/11/2024	30/04/2025	$ 217.236.315,50
Prestaciones Sociales	14/11/2024	31/12/2027	$ 21.723.631,55
Estabilidad de la obra	31/12/2024	31/12/2029	$ 86.894.526,20

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL

No. PÓLIZA	CV-100012345
CERTIFICADO O No ANEXO	2
No. CERTIFICADO	24142314
FECHA EXPEDICIÓN	03 / 12 / 2024
FECHA APROBACIÓN	Secop II – diciembre 2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Amparo Básico – Predios, labores y Operaciones	27/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
Patronal	27/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	27/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
Vehículos Propios y No Propios	27/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00

4. ALCANCE CONTRACTUAL

El alcance del contrato 2753 de 2024, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META, es:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	161,75	$ 4.962,50	$ 802.684,38
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	118,52	$ 6.378,81	$ 756.016,56
1,03	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	161,75	$ 10.919,09	$ 1.766.162,81
1,04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	200,62	$ 109.190,79	$ 21.905.855,57
1,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	184,86	$ 76.880,83	$ 14.212.190,23
1,06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	3.270,11	$ 2.043,74	$ 6.683.254,61
1,07	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	237,04	$ 11.754,85	$ 2.786.369,83
	SUBTOTAL PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS				**$ 48.912.533,99**
2	**CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO**				

2,01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	0,89	$ 747.773,06	$ 665.518,02
2,02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,27	$ 1.115.910,89	$ 2.533.117,72
2,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,37	$ 780.727,90	$ 3.411.780,92
2,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,10	$ 1.198.111,68	$ 3.714.146,21
2,05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,23	$ 1.659.253,52	$ 3.700.135,35
2,06	TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,86	$ 1.876.772,62	$ 10.997.887,55
2,07	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,69	$ 1.618.512,69	$ 10.827.849,90
2,08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18,89	$ 976.597,68	$ 18.447.930,18
2,09	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,40	$ 2.198.743,18	$ 879.497,27
2,10	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	164,48	$ 11.481,64	$ 1.888.500,15
2,11	MALLA ELECTROSOLDADA REFM188 6MM 15X15FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	994,50	$ 30.092,34	$ 29.926.832,13
2,12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1914,96	$ 10.669,53	$ 20.431.723,17
2,13	PLACA ALIG/C. GUAD e=0.35m,27,6MPa(4000)	M2	47,52	$ 325.704,36	$ 15.477.471,19
SUBTOTAL CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO					**$ 122.902.389,75**
3	**RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y SANITARIAS**				
3,01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO INCLUYE ACERO DE REFUERZO E INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	2,00	$ 752.880,47	$ 1.505.760,94
3,02	ARENA LAVADA RIO (Planta) Inc. Sum, transp, ins	M3	31,76	$ 144.981,48	$ 4.604.611,80
3,03	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	11,63	$ 28.761,32	$ 334.494,15
3,04	TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT.EXT PVC	ML	10,80	$ 41.262,67	$ 445.636,84
3,05	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT.EXT PVC	ML	5,43	$ 53.198,66	$ 288.868,72

3,06	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	118,52	$ 121.818,70	$ 14.437.952,32
3,07	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,04	$ 21.267,99	$ 128.458,66
3,08	CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE	UN	2,00	$ 17.110,83	$ 34.221,66
3,09	YEE D=4X2" PVC SANITARIO	UN	2,00	$ 67.736,62	$ 135.473,24
3,10	YEE D=4 PVC SANITARIO	UN	1,00	$ 62.066,78	$ 62.066,78
3,11	REDUCCION D= 4" X 3" PVC	UN	1,00	$ 194.891,88	$ 194.891,88
3,12	REDUCCION D= 4" X 2" PVC	UN	1,00	$ 69.461,10	$ 69.461,10
3,13	REDUCCION D= 3" X 2" PVC	UN	1,00	$ 51.528,14	$ 51.528,14
SUBTOTAL RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y SANITARIAS					**$ 22.293.426,24**
4	**MAMPOSTERIA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**				
4,01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	34,16	$ 67.692,50	$ 2.312.375,800000
4,02	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO .10X.15 D=2 DE 1/2 Y FLEJES EN 3/8	ML	10,90	$ 84.455,80	$ 920.568,220000
4,03	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN INCLUYE REFUERZO	M3	0,22	$ 2.142.360,64	$ 471.319,340800
4,04	PAÑETE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	76,20	$ 53.084,78	$ 4.045.060,236000
4,05	GRANITO PULIDO EN MESON	M2	4,19	$ 254.942,00	$ 1.068.206,980000
4,06	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,32	$ 2.348.056,58	$ 751.378,105600
4,07	ESTUCO PLASTICO	M2	47,04	$ 21.591,60	$ 1.015.668,864000
4,08	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	172,88	$ 14.776,98	$ 2.554.641,347004
4,09	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	M2	45,36	$ 121.714,99	$ 5.520.991,946400
4,10	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	47,52	$ 61.460,17	$ 2.920.587,278400
SUBTOTAL MAMPOSTERIA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES					**$ 21.580.798,12**
5	**INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS**				
5,01	SUMINISTRO Y TENTIDO ACOMETIDA BIFASICA CABLE CONCENTRICO 2X8+8	ML	40,00	$ 70.507,42	$ 2.820.296,80

5,02	BAJANTE GALVANIZADA EN DUCTO IMC DE 1" X 3 METROS	UND	4,00	$ 287.870,52	$ 1.151.482,08
5,03	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	1,00	$ 707.609,44	$ 707.609,44
5,04	CAJA PARA ALUMBRADO PUBLICO AP 280	UN	1,00	$ 352.456,84	$ 352.456,84
5,05	CANALIZACION PARA 1 DUCTO DE PVC 1"	ML	30,00	$ 61.423,00	$ 1.842.690,00
5,06	SUMIN. E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO	UND	1,00	$ 374.331,23	$ 374.331,23
5,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIN DE CORTE BIFASICO	UND	1,00	$ 115.324,11	$ 115.324,11
5,08	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 562.226,61	$ 562.226,61
5,09	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 1.052.644,81	$ 1.052.644,81
5,10	ACOMETIDA PARCIAL EN COBRE 2(F) No. 8 +1(T)No. 8 EN DUCTO PVC 1"	ML	12,00	$ 35.135,46	$ 421.625,52
5,11	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 8 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1,00	$ 1.160.506,89	$ 1.160.506,89
5,12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 130.761,23	$ 1.046.089,84
5,13	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	$ 203.448,14	$ 203.448,14
5,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA PVC SCH40 Y CABLE DE COBRE No 12 CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	UND	18,00	$ 200.660,51	$ 3.611.889,18
5,15	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	6,00	$ 396.619,04	$ 2.379.714,24
5,16	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	14,00	$ 62.978,16	$ 881.694,24
5,17	REFLECTOR 28 LED NW-RGB-MATRIX ILUMINACION PLAZOLET	UN	4,00	$ 153.073,66	$ 612.294,64
5,18	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+1No. 14) L= 10m	PTO	1,00	$ 210.968,92	$ 210.968,92
5,19	SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 91.476,54	$ 274.429,62
5,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR BIFASICO	UND	1,00	$ 795.175,99	$ 795.175,99
5,21	SUMIN Y MONTAJE CAJA DE PASO METALICA 10X 10 CM	UN	1,00	$ 40.349,09	$ 40.349,09
5,22	SALIDA TV PVC	UN	1,00	$ 102.998,76	$ 102.998,76
5,23	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 4.849.971,04	$ 4.849.971,04

5,24	TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/2" TIPO PESADO	ML	13,83	$ 15.668,04	$ 216.688,99
5,25	SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	3,00	$ 58.345,02	$ 175.035,06
SUBTOTAL INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS					**$ 25.961.942,08**
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
6,01	ACOMETIDA DOMIC.ACUE6X1/2"MANG10M,ACCE,REG YCAJIL	UN	1,00	$ 474.659,72	$ 474.659,72
6,02	MICRO MEDIDOR AGUA 11/2"	UN	1,00	$ 1.064.427,53	$ 1.064.427,53
6,03	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC	ML	22,65	$ 7.983,26	$ 180.821,29
6,04	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 1.349.507,32	$ 1.349.507,32
6,05	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	5,00	$ 65.364,52	$ 326.822,60
6,06	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	1,00	$ 54.468,63	$ 54.468,63
6,07	REGISTRO BOLA metal 1/2. Inc Universal	UN	2,00	$ 54.248,48	$ 108.496,96
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS					**$ 3.559.204,05**
7	**PISOS Y ACABADOS**				
7,01	ABUZARDAJE DE CONCRETO	M2	61,49	$ 28.968,98	$ 1.781.302,58
7,02	AFINADO PISOS MORTER01:4 e=50 mm	M2	79,17	$ 41.840,41	$ 3.312.505,26
7,03	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	2,34	$ 102.913,38	$ 240.817,31
7,04	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	16,87	$ 169.681,13	$ 2.862.520,66
7,05	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	25,58	$ 62.752,35	$ 1.605.205,11
7,06	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS 0.20*0.20	M2	18,98	$ 66.158,82	$ 1.255.694,40
7,07	PLACA CONTRAPISO e = 15 cm(27.6Mpa,4000psi)	M2	19,25	$ 262.932,02	$ 5.061.441,39
SUBTOTAL PISOS Y ACABADOS					**$ 16.119.486,71**
8	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				
8,01	SANITARIO ACUACER BLANC. CORONA	UN	1,00	$ 478.621,73	$ 478.621,73

8,02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00	$ 593.325,17	$ 593.325,17
8,03	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	1,00	$ 1.065.335,50	$ 1.065.335,50
8,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 308.492,91	$ 308.492,91
8,05	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC.incl. rejilla alum anticu	UN	1,00	$ 79.001,54	$ 79.001,54
8,06	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,48	$ 189.057,09	$ 90.747,40
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS					**$ 2.615.524,25**
9	**CARPINTERIA METALICA Y BLINDAJE**				
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	1,00	$ 594.840,53	$ 594.840,53
9,02	SUM E INST VENTANA CON VIDRIO SEGURIDAD NIVEL 3	M2	15,35	$ 4.046.000,00	$ 62.106.100,00
9,03	SUM EINST PUERTA PRINCIPAL 2.3X1 ESPEC POLICIA NA	UN	1,00	$ 18.291.622,61	$ 18.291.622,61
9,04	SUM E INST COMPUERTA DE ESCAPE, ESEPC POLICIA NACI	UN	1,00	$ 16.025.783,15	$ 16.025.783,15
9,05	SUM E INST PERSIANA DE VENTILACION 0,60X0,25 POLIC	UN	1,00	$ 770.738,41	$ 770.738,41
9,06	SUM EINST PUERTA INTERNA ESPE POLICIA NACIONAL	UN	3,00	$ 2.799.513,81	$ 8.398.541,43
9,07	SUMIN EINST ASTA BANDERAS LARGO 4 MTS	UN	3,00	$ 3.020.459,02	$ 9.061.377,06
9,08	ESCUDO Y LETRAS POLICIA NACIONAL	UN	1,00	$ 8.474.031,00	$ 8.474.031,00
9,09	MIRILLAS - LAMINA Cold Rolled CALIBRE 18	UN	6,00	$ 385.540,25	$ 2.313.241,50
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA Y BLINDAJE					**$ 126.036.275,69**
10	**OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO**				
10,01	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	39,50	$ 109.667,74	$ 4.331.875,73
10,02	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20x50x80cm EXC-TRAN	ML	12,20	$ 152.804,31	$ 1.864.212,58
10,03	SARDINEL BAJO RAMP.A85,8x,2x,35.IncMorteEXC-TRAN	UN	4,00	$ 114.966,84	$ 459.867,36
10,04	LOSETA PREF.A-50 Inc.base4cm,are, nivel,sell.trans	M2	1,92	$ 162.366,91	$ 311.744,47
10,05	RAMPA PREF. T. A-100 0,6x0,2x0,5.Inc mortero, bal	UN	8,00	$ 123.001,47	$ 984.011,76

10,06	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	3,56	$ 1.182.554,35	$ 4.209.893,49
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DURANTA H=0.3MT	UN	5,00	$ 54.535,46	$ 272.677,30
10,08	SUMINISTRO E INSTALACION FLORES IXORA ROJA H=0.3MT	UN	5,00	$ 54.867,54	$ 274.337,70
10,09	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 2500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	4,00	$ 291.974,38	$ 1.167.897,52
10,10	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 1.235.299,25	$ 1.235.299,25
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M121	UN	1,00	$ 2.601.232,55	$ 2.601.232,55
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	10,00	$ 25.822,74	$ 258.227,40
SUBTOTAL OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO					**$ 17.971.277,11**

11	**PMA Y PMT**				
11,01	PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GB	1,00	$ 10.624.638,10	$ 10.624.638,10
11,02	PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	GB	1,00	$ 9.714.031,00	$ 9.714.031,00
SUBTOTAL PMA Y PMT					**$ 20.338.669,10**

12	**SERVICIOS PUBLICOS**				
12,01	CONEXIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	UND	1,00	$ 6.181.103,91	$ 6.181.103,91
SUBTOTAL SERVICIOS PUBLICOS					**$ 6.181.103,91**

TOTAL CONSTRUCCION CAI SANTA HELENA	$ 434.472.631,01

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe, el contrato se encuentra en un avance físico del ***SESENTA Y DOS PUNTO CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (62.48 %)***

A continuación, se muestra el avance físico de cada una de las actividades ejecutadas y por ejecutar:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% EJECUTADO
1	**PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS**			
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	161,75	100,00%
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	118,52	100,00%
1,03	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	161,75	100,00%
1,04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	200,62	78,65%
1,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	184,86	67,96%
1,06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	3.270,11	74,28%
1,07	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	237,04	0,00%
2	**CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO**			
2,01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	0,89	100,00%
2,02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,27	100,00%
2,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,37	100,00%
2,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,10	100,00%
2,05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,23	100,00%
2,06	TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,86	100,00%
2,07	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,69	100,00%

2,08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18,89	100,00%
2,09	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,40	100,00%
2,10	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	164,48	100,00%
2,11	MALLA ELECTROSOLDADA REFM188 6MM 15X15FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	994,50	100,00%
2,12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1914,96	100,00%
2,13	PLACA ALIG/C. GUAD e=0.35m,27,6MPa(4000)	M2	47,52	100,00%
3	**RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y SANITARIAS**			
3,01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO INCLUYE ACERO DE REFUERZO E INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	2,00	100,00%
3,02	ARENA LAVADA RIO (Planta) Inc. Sum, transp, ins	M3	31,76	100,00%
3,03	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	11,63	100,00%
3,04	TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT.EXT PVC	ML	10,80	100,00%
3,05	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT.EXT PVC	ML	5,43	100,00%
3,06	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	118,52	25,20%
3,07	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,04	100,00%
3,08	CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE	UN	2,00	100,00%
3,09	YEE D=4X2" PVC SANITARIO	UN	2,00	100,00%
3,10	YEE D=4 PVC SANITARIO	UN	1,00	100,00%
3,11	REDUCCION D= 4" X 3" PVC	UN	1,00	100,00%
3,12	REDUCCION D= 4" X 2" PVC	UN	1,00	100,00%
3,13	REDUCCION D= 3" X 2" PVC	UN	1,00	100,00%
4	**MAMPOSTERIA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**			
4,01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	34,16	100,00%

4,02	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO .10X.15 D=2 DE 1/2 Y FLEJES EN 3/8	ML	10,90	100,00%
4,03	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN INCLUYE REFUERZO	M3	0,22	100,00%
4,04	PAÑETE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	76,20	0,00%
4,05	GRANITO PULIDO EN MESON	M2	4,19	0,00%
4,06	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,32	0,00%
4,07	ESTUCO PLASTICO	M2	47,04	0,00%
4,08	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	172,88	0,00%
4,09	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	M2	45,36	0,00%
4,10	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	47,52	100,00%
5	**INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS**			
5,01	SUMINISTRO Y TENTIDO ACOMETIDA BIFASICA CABLE CONCENTRICO 2X8+8	ML	40,00	0,00%
5,02	BAJANTE GALVANIZADA EN DUCTO IMC DE 1" X 3 METROS	UND	4,00	100,00%
5,03	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	1,00	100,00%
5,04	CAJA PARA ALUMBRADO PUBLICO AP 280	UN	1,00	100,00%
5,05	CANALIZACION PARA 1 DUCTO DE PVC 1"	ML	30,00	100,00%
5,06	SUMIN. E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO	UND	1,00	100,00%
5,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIN DE CORTE BIFASICO	UND	1,00	100,00%
5,08	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	100,00%
5,09	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	100,00%
5,10	ACOMETIDA PARCIAL EN COBRE 2(F) No. 8 +1(T)No. 8 EN DUCTO PVC 1"	ML	12,00	100,00%
5,11	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 8 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1,00	100,00%
5,12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	100,00%
5,13	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	100,00%

5,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA PVC SCH40 Y CABLE DE COBRE No 12 CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	UND	18,00	100,00%
5,15	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	6,00	100,00%
5,16	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	14,00	100,00%
5,17	REFLECTOR 28 LED NW-RGB-MATRIX ILUMINACION PLAZOLET	UN	4,00	100,00%
5,18	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+1No. 14) L= 10m	PTO	1,00	100,00%
5,19	SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	100,00%
5,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR BIFASICO	UND	1,00	100,00%
5,21	SUMIN Y MONTAJE CAJA DE PASO METALICA 10X 10 CM	UN	1,00	100,00%
5,22	SALIDA TV PVC	UN	1,00	100,00%
5,23	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	0,00%
5,24	TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/2" TIPO PESADO	ML	13,83	100,00%
5,25	SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	3,00	100,00%
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**			
6,01	ACOMETIDA DOMIC.ACUE6X1/2"MANG10M,ACCE,REG YCAJIL	UN	1,00	100,00%
6,02	MICRO MEDIDOR AGUA 11/2"	UN	1,00	100,00%
6,03	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC	ML	22,65	100,00%
6,04	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	100,00%
6,05	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	5,00	100,00%
6,06	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	1,00	100,00%
6,07	REGISTRO BOLA metal 1/2. Inc Universal	UN	2,00	100,00%
7	**PISOS Y ACABADOS**			
7,01	ABUZARDAJE DE CONCRETO	M2	61,49	100,00%

7,02	AFINADO PISOS MORTER01:4 e=50 mm	M2	79,17	0,00%
7,03	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	2,34	0,00%
7,04	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	16,87	0,00%
7,05	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	25,58	0,00%
7,06	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS 0.20*0.20	M2	18,98	0,00%
7,07	PLACA CONTRAPISO e = 15 cm(27.6Mpa,4000psi)	M2	19,25	100,00%
8	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**			
8,01	SANITARIO ACUACER BLANC. CORONA	UN	1,00	0,00%
8,02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00	0,00%
8,03	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	1,00	0,00%
8,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	0,00%
8,05	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC.incl. rejilla alum anticu	UN	1,00	0,00%
8,06	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,48	0,00%
9	**CARPINTERIA METALICA Y BLINDAJE**			
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	1,00	0,00%
9,02	SUM E INST VENTANA CON VIDRIO SEGURIDAD NIVEL 3	M2	15,35	0,00%
9,03	SUM EINST PUERTA PRINCIPAL 2.3X1 ESPEC POLICIA NA	UN	1,00	0,00%
9,04	SUM E INST COMPUERTA DE ESCAPE, ESEPC POLICIA NACI	UN	1,00	0,00%
9,05	SUM E INST PERSIANA DE VENTILACION 0,60X0,25 POLIC	UN	1,00	0,00%
9,06	SUM EINST PUERTA INTERNA ESPE POLICIA NACIONAL	UN	3,00	0,00%
9,07	SUMIN EINST ASTA BANDERAS LARGO 4 MTS	UN	3,00	0,00%
9,08	ESCUDO Y LETRAS POLICIA NACIONAL	UN	1,00	0,00%
9,09	MIRILLAS - LAMINA Cold Rolled CALIBRE 18	UN	6,00	100,00%
10	**OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO**			

10,01	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	39,50	100,00%
10,02	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20x50x80cm EXC-TRAN	ML	12,20	100,00%
10,03	SARDINEL BAJO RAMP.A85,8x,2x,35.IncMorteEXC-TRAN	UN	4,00	100,00%
10,04	LOSETA PREF.A-50 Inc.base4cm,are, nivel,sell.trans	M2	1,92	100,00%
10,05	RAMPA PREF. T. A-100 0,6x0,2x0,5.Inc mortero, bal	UN	8,00	100,00%
10,06	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	3,56	0,00%
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DURANTA H=0.3MT	UN	5,00	0,00%
10,08	SUMINISTRO E INSTALACION FLORES IXORA ROJA H=0.3MT	UN	5,00	0,00%
10,09	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 2500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	4,00	0,00%
10,10	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	0,00%
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M121	UN	1,00	0,00%
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	10,00	0,00%
11	**PMA Y PMT**			
11,01	PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GB	1,00	66,67%
11,02	PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	GB	1,00	66,67%
12	**SERVICIOS PUBLICOS**			
12,01	CONEXIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	UND	1,00	0,00%

6. AVANCE FINANCIERO

De acuerdo con los porcentajes de avance físico del contrato, se tiene que financieramente se ha ejecutado **($ 228.716.189,80)** Doscientos veintiocho millones setecientos dieciséis mil ciento ochenta y nueve pesos con ochenta centavos Moneda Corriente, correspondiente a un avance financiero de ***Cincuenta y dos punto sesenta y cuatro por ciento (52.64%)***

En la siguiente tabla se indican los valores ejecutados a la fecha:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% EJECUTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	**PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS**					
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	161,75	100,00%	$ 4.962,50	$ 802.684,38
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	118,52	100,00%	$ 6.378,81	$ 756.016,56
1,03	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	161,75	100,00%	$ 10.919,09	$ 1.766.162,81
1,04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	200,62	78,65%	$ 109.190,79	$ 17.228.955,40
1,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	184,86	67,96%	$ 76.880,83	$ 9.658.604,48
1,06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	3.270,11	74,28%	$ 2.043,74	$ 4.964.321,53
1,07	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	237,04	0,00%	$ 11.754,85	$ -
	SUBTOTAL PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS					**$ 35.176.745,16**
2	**CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO**					
2,01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	0,89	100,00%	$ 747.773,06	$ 665.518,02
2,02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,27	100,00%	$ 1.115.910,89	$ 2.533.117,72
2,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,37	100,00%	$ 780.727,90	$ 3.411.780,92
2,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,10	100,00%	$ 1.198.111,68	$ 3.714.146,21
2,05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,23	100,00%	$ 1.659.253,52	$ 3.700.135,35
2,06	TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,86	100,00%	$ 1.876.772,62	$ 10.997.887,55
2,07	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,69	100,00%	$ 1.618.512,69	$ 10.827.849,90
2,08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18,89	100,00%	$ 976.597,68	$ 18.447.930,18

2,09	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,40	100,00%	$ 2.198.743,18	$ 879.497,27
2,10	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	164,48	100,00%	$ 11.481,64	$ 1.888.500,15
2,11	MALLA ELECTROSOLDADA REFM188 6MM 15X15FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	994,50	100,00%	$ 30.092,34	$ 29.926.832,13
2,12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1914,96	100,00%	$ 10.669,53	$ 20.431.723,17
2,13	PLACA ALIG/C. GUAD e=0.35m,27,6MPa(4000)	M2	47,52	100,00%	$ 325.704,36	$ 15.477.471,19
SUBTOTAL CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO						**$ 122.902.389,75**
3	**RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y SANITARIAS**					
3,01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO INCLUYE ACERO DE REFUERZO E INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	2,00	100,00%	$ 752.880,47	$ 1.505.760,94
3,02	ARENA LAVADA RIO (Planta) Inc. Sum, transp, ins	M3	31,76	100,00%	$ 144.981,48	$ 4.604.611,80
3,03	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	11,63	100,00%	$ 28.761,32	$ 334.494,15
3,04	TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT.EXT PVC	ML	10,80	100,00%	$ 41.262,67	$ 445.636,84
3,05	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT.EXT PVC	ML	5,43	100,00%	$ 53.198,66	$ 288.868,72
3,06	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	118,52	25,20%	$ 121.818,70	$ 3.638.363,99
3,07	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,04	100,00%	$ 21.267,99	$ 128.458,66
3,08	CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE	UN	2,00	100,00%	$ 17.110,83	$ 34.221,66
3,09	YEE D=4X2" PVC SANITARIO	UN	2,00	100,00%	$ 67.736,62	$ 135.473,24
3,10	YEE D=4 PVC SANITARIO	UN	1,00	100,00%	$ 62.066,78	$ 62.066,78
3,11	REDUCCION D= 4" X 3" PVC	UN	1,00	100,00%	$ 194.891,88	$ 194.891,88
3,12	REDUCCION D= 4" X 2" PVC	UN	1,00	100,00%	$ 69.461,10	$ 69.461,10
3,13	REDUCCION D= 3" X 2" PVC	UN	1,00	100,00%	$ 51.528,14	$ 51.528,14

SUBTOTAL RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y SANITARIAS						$	**11.493.837,90**
4	**MAMPOSTERIA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**						
4,01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	34,16	100,00%	$ 67.692,50	$	2.312.375,80
4,02	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO .10X.15 D=2 DE 1/2 Y FLEJES EN 3/8	ML	10,90	100,00%	$ 84.455,80	$	920.568,22
4,03	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN INCLUYE REFUERZO	M3	0,22	100,00%	$ 2.142.360,64	$	471.319,34
4,04	PAÑETE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	76,20	0,00%	$ 53.084,78	$	-
4,05	GRANITO PULIDO EN MESON	M2	4,19	0,00%	$ 254.942,00	$	-
4,06	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,32	0,00%	$ 2.348.056,58	$	-
4,07	ESTUCO PLASTICO	M2	47,04	0,00%	$ 21.591,60	$	-
4,08	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	172,88	0,00%	$ 14.776,98	$	-
4,09	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	M2	45,36	0,00%	$ 121.714,99	$	-
4,10	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	47,52	100,00%	$ 61.460,17	$	2.920.587,28
SUBTOTAL MAMPOSTERIA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES						$	**6.624.850,64**
5	**INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS**						
5,01	SUMINISTRO Y TENTIDO ACOMETIDA BIFASICA CABLE CONCENTRICO 2X8+8	ML	40,00	0,00%	$ 70.507,42	$	-
5,02	BAJANTE GALVANIZADA EN DUCTO IMC DE 1" X 3 METROS	UND	4,00	100,00%	$ 287.870,52	$	1.151.482,08
5,03	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	1,00	100,00%	$ 707.609,44	$	707.609,44
5,04	CAJA PARA ALUMBRADO PUBLICO AP 280	UN	1,00	100,00%	$ 352.456,84	$	352.456,84
5,05	CANALIZACION PARA 1 DUCTO DE PVC 1"	ML	30,00	100,00%	$ 61.423,00	$	1.842.690,00
5,06	SUMIN. E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO	UND	1,00	100,00%	$ 374.331,23	$	374.331,23
5,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIN DE CORTE BIFASICO	UND	1,00	100,00%	$ 115.324,11	$	115.324,11
5,08	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	100,00%	$ 562.226,61	$	562.226,61

5,09	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	100,00%	$ 1.052.644,81	$	1.052.644,81
5,10	ACOMETIDA PARCIAL EN COBRE 2(F) No. 8 +1(T)No. 8 EN DUCTO PVC 1"	ML	12,00	100,00%	$ 35.135,46	$	421.625,52
5,11	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 8 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1,00	100,00%	$ 1.160.506,89	$	1.160.506,89
5,12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	100,00%	$ 130.761,23	$	1.046.089,84
5,13	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	100,00%	$ 203.448,14	$	203.448,14
5,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA PVC SCH40 Y CABLE DE COBRE No 12 CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	UND	18,00	100,00%	$ 200.660,51	$	3.611.889,18
5,15	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	6,00	100,00%	$ 396.619,04	$	2.379.714,24
5,16	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	14,00	100,00%	$ 62.978,16	$	881.694,24
5,17	REFLECTOR 28 LED NW-RGB-MATRIX ILUMINACION PLAZOLET	UN	4,00	100,00%	$ 153.073,66	$	612.294,64
5,18	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+1No. 14) L= 10m	PTO	1,00	100,00%	$ 210.968,92	$	210.968,92
5,19	SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	100,00%	$ 91.476,54	$	274.429,62
5,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR BIFASICO	UND	1,00	100,00%	$ 795.175,99	$	795.175,99
5,21	SUMIN Y MONTAJE CAJA DE PASO METALICA 10X 10 CM	UN	1,00	100,00%	$ 40.349,09	$	40.349,09
5,22	SALIDA TV PVC	UN	1,00	100,00%	$ 102.998,76	$	102.998,76
5,23	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	0,00%	$ 4.849.971,04	$ -	
5,24	TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/2" TIPO PESADO	ML	13,83	100,00%	$ 15.668,04	$	216.688,99
5,25	SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	3,00	100,00%	$ 58.345,02	$	175.035,06
SUBTOTAL INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS						$	**16.291.674,24**
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**						
6,01	ACOMETIDA DOMIC.ACUE6X1/2"MANG10M,ACCE,REG YCAJIL	UN	1,00	100,00%	$ 474.659,72	$	474.659,72

6,02	MICRO MEDIDOR AGUA 11/2"	UN	1,00	100,00%	$ 1.064.427,53	$	1.064.427,53
6,03	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC	ML	22,65	100,00%	$ 7.983,28	$	180.821,29
6,04	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	100,00%	$ 1.349.507,32	$	1.349.507,32
6,05	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	5,00	100,00%	$ 65.364,52	$	326.822,60
6,06	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	1,00	100,00%	$ 54.468,63	$	54.468,63
6,07	REGISTRO BOLA metal 1/2. Inc Universal	UN	2,00	100,00%	$ 54.248,48	$	108.496,96
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS						**$**	**3.559.204,05**
7	**PISOS Y ACABADOS**						
7,01	ABUZARDAJE DE CONCRETO	M2	61,49	100,00%	$ 28.968,98	$	1.781.302,58
7,02	AFINADO PISOS MORTER01:4 e=50 mm	M2	79,17	0,00%	$ 41.840,41	$ -	
7,03	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	2,34	0,00%	$ 102.913,38	$ -	
7,04	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	16,87	0,00%	$ 169.681,13	$ -	
7,05	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	25,58	0,00%	$ 62.752,35	$ -	
7,06	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS 0.20*0.20	M2	18,98	0,00%	$ 66.158,82	$ -	
7,07	PLACA CONTRAPISO e = 15 cm(27.6Mpa,4000psi)	M2	19,25	100,00%	$ 262.932,02	$	5.061.441,39
SUBTOTAL PISOS Y ACABADOS						**$**	**6.842.743,97**
8	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
8,01	SANITARIO ACUACER BLANC. CORONA	UN	1,00	0,00%	$ 478.621,73	$ -	
8,02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00	0,00%	$ 593.325,17	$ -	
8,03	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	1,00	0,00%	$ 1.065.335,50	$ -	
8,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	0,00%	$ 308.492,91	$ -	
8,05	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC.incl. rejilla aium anticu	UN	1,00	0,00%	$ 79.001,54	$ -	
8,06	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,48	0,00%	$ 189.057,09	$ -	

SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						$ -	
9	**CARPINTERIA METALICA Y BLINDAJE**						
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	1,00	0,00%	$ 594.840,53	$ -	
9,02	SUM E INST VENTANA CON VIDRIO SEGURIDAD NIVEL 3	M2	15,35	0,00%	$ 4.046.000,00	$ -	
9,03	SUM EINST PUERTA PRINCIPAL 2.3X1 ESPEC POLICIA NA	UN	1,00	0,00%	$ 18.291.622,61	$ -	
9,04	SUM E INST COMPUERTA DE ESCAPE, ESEPC POLICIA NACI	UN	1,00	0,00%	$ 16.025.783,15	$ -	
9,05	SUM E INST PERSIANA DE VENTILACION 0,60X0,25 POLIC	UN	1,00	0,00%	$ 770.738,41	$ -	
9,06	SUM EINST PUERTA INTERNA ESPE POLICIA NACIONAL	UN	3,00	0,00%	$ 2.799.513,81	$ -	
9,07	SUMIN EINST ASTA BANDERAS LARGO 4 MTS	UN	3,00	0,00%	$ 3.020.459,02	$ -	
9,08	ESCUDO Y LETRAS POLICIA NACIONAL	UN	1,00	0,00%	$ 8.474.031,00	$ -	
9,09	MIRILLAS - LAMINA Cold Rolled CALIBRE 18	UN	6,00	100,00%	$ 385.540,25	$	2.313.241,50
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA Y BLINDAJE						**$**	**2.313.241,50**
10	**OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO**						
10,01	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	39,50	100,00%	$ 109.667,74	$	4.331.875,73
10,02	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20x50x80cm EXC-TRAN	ML	12,20	100,00%	$ 152.804,31	$	1.864.212,58
10,03	SARDINEL BAJO RAMP.A85,8x,2x,35.IncMorteEXC-TRAN	UN	4,00	100,00%	$ 114.966,84	$	459.867,36
10,04	LOSETA PREF.A-50 Inc.base4cm,are, nivel,sell.trans	M2	1,92	100,00%	$ 162.366,91	$	311.744,47
10,05	RAMPA PREF. T. A-100 0,6x0,2x0,5.Inc mortero, bal	UN	8,00	100,00%	$ 123.001,47	$	984.011,76
10,06	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	3,56	0,00%	$ 1.182.554,35	$ -	
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DURANTA H=0.3MT	UN	5,00	0,00%	$ 54.535,46	$ -	
10,08	SUMINISTRO E INSTALACION FLORES IXORA ROJA H=0.3MT	UN	5,00	0,00%	$ 54.867,54	$ -	
10,09	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 2500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	4,00	0,00%	$ 291.974,38	$ -	

10,10	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	0,00%	$ 1.235.299,25	$ -
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M121	UN	1,00	0,00%	$ 2.601.232,55	$ -
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	10,00	0,00%	$ 25.822,74	$ -
SUBTOTAL OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO						**$ 7.951.711,90**
11	**PMA Y PMT**					
11,01	PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GB	1,00	66,67%	$ 10.624.638,10	$ 7.083.446,22
11,02	PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	GB	1,00	66,67%	$ 9.714.031,00	$ 6.476.344,47
SUBTOTAL PMA Y PMT						**$ 13.559.790,69**
12	**SERVICIOS PUBLICOS**					
12,01	CONEXIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	UND	1,00	0,00%	$ 6.181.103,91	$ -
SUBTOTAL SERVICIOS PUBLICOS						$ -
TOTAL CONSTRUCCION CAI SANTA HELENA						**$ 228.716.189,80**

7. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	$ 434.472.631,01
VALOR ANTICIPO (50%)	$ 217.236.316,50
ADICIONES	0.00
ACTAS PARCIALES	0.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 228.716.189,80
(%) DE EJECUCIÓN	52.64%
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 205.756.441,21

8. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

De acuerdo con las actividades pendientes por ejecutar y la secuencia lógica siguiendo la ruta crítica del proyecto según el cronograma, nos vemos en la necesidad de solicitar suspensión del contrato No 2753 de 2024, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META, se solicita la presente suspensión, dado que las empresas BLINDADOS ARQUITECTÓNICOS GC S.A.S. con sede en la ciudad de Bogotá, con quienes tenemos orden de pedido para los vidrios blindados nivel III, cesará actividades por festividades de fin de año, a partir del 24 de diciembre hasta el 14 de enero de 2025, indicándonos que la entrega de los blindados se hará el día 27 de enero de 2025.

De igual forma, la empresa INNOVALUMINIO con sede en la ciudad de Villavicencio, indica que cesará actividades por festividades de fin de año, desde 23 de diciembre de 2024 hasta el día 13 de enero de 2025, empresa con quienes tenemos contratado la fabricación de puerta principal, compuerta de escape y ornamentación especial según especificaciones de la policía Nacional.

Por las razones antes expuestas, nos vemos en la imperiosa necesidad de solicitar la suspensión de la obra objeto del contrato 2753 de 2024, por un periodo de un (1) mes calendario.

.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Estado Inicial



Estado Inicial



Cerramiento



Cerramiento



Localización y Replanteo



Localización y Replanteo




Excavaciones



Excavaciones

 Solado Vigas	 Solado Zapatas
 Concreto Ciclópeo	 Concreto Ciclópeo
 Zapatas	 Zapatas

Calle 15 # 47-29 – apto 301-bloque 4 / 8va etapa esperanza 310 240 94 78
galconstruccionessas@gmail.com
Villavicencio – Meta

 Vigas de amarre	 Vigas de amarre
 Acero de refuerzo	 Acero de refuerzo
 Acero de refuerzo	 Acero de refuerzo
 Red Sanitaria con Accesorios	 Red Sanitaria con Accesorios

Calle 15 # 47-29 – apto 301-bloque 4 / 8va etapa esperanza 310 240 94 78
galconstruccionessas@gmail.com
Villavicencio – Meta

 Columnas en concreto	 Estructuras esbeltas en concreto
 Estructuras esbeltas en concreto	 Armado de cubierta
 Fundida placa aligerada	 Mampostería

De este modo, presento informe soporte de solicitud de suspensión, indicando el avance de obra físico y financiero del contrato No 2753

Cordialmente

giovanny López

GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L GIOVANNY ALBERTO LÓPEZ ACOSTA
C.C. 86.067.523 de Villavicencio

INNOVALUMINIO

NIT. 1.121.839.758
RESPONSABLE DE IVA
INNOVACION EFICAZ Y ECONOMICA

Villavicencio, 20 de diciembre de 2024

Señor:
GIOVANNY ALBERTO LÓPEZ
GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
Ciudad

ASUNTO: Información cese de actividades

Cordial saludo,

INNOVALUMINIO por medio del presente, le solicita amablemente me conceda un mes de plazo para la entrega e instalación de puerta especial blindada, compuerta de escape y ornamentación metálica especial para vidrios blindados, para la obra del CAI SANTA HELENA, en razón que por festividades de fin de año, el proveedor del material, no laborará desde el 23 de diciembre de 2024, hasta el 13 de enero de 2025, día en el que me hace entrega del pedido, requiriendo una semana para la fabricación de los elementos indicados.

Por lo anteriormente expuesto, comedidamente solicito el plazo indicado.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,

JUAN PABLO PINZON ROBERTO
Coordinador Técnico

Innovaluminio.vcio@hotmail.com
Calle 24ª No. 35-53 San Benito/Villavicencio – Meta
Tel: 3212044613 - 3212554320

BLINDADOS ARQUITECTÓNICOS GC S.A.S
NIT. 900.525.850-2 REGIMEN COMUN

PUERTAS Y VENTANAS BLINDADAS NIVEL II, III, IV Y V
CRISTALES BLINDADOS
ALUMINIO VENTANERIA – FACHADAS FLOTANTES

Bogotá D.C., diciembre 23 de 2024

Señores:
GAL CONSTRUCCIONES SAS
Atn.: **ING. GIOVANNY LÓPEZ ACOSTA**
E-mail:galconstruccionessas@gmail.com
Cel.: 3132342113
Villavicencio.

Reciba un cordial saludo.

De acuerdo a las festividades de fin de año, le informamos que por festividades de fin de año, a partir de mañana 24 de diciembre de 2024, hasta el día 14 de enero de 2025, cesaremos actividades comerciales y de fabricación de vidrios blindados, razón por la cual, la dirección técnica de nuestra empresa, le informa que en conformidad al proceso de fabricación y cese de actividades, su pedido con orden No 3250 de vidrios blindados Nivel III para Comando de Atención Inmediata, según especificaciones, estará listo para entrega en Villavicencio el día Lunes 27 de enero de 2025.

Sin otro particular, deseándoles una feliz Navidad y un Prospero año, agradeciéndoles tener en cuenta nuestra empresa, para las necesidades de su obra.

Cordialmente

GONZALO CASAS
Dirección Técnica

Villavicencio, 26 de diciembre de 2024

Doctor(a):
ALBA AURORA COLINA
Jefe de la Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°. 2753 DE 2024, N°. DEL PROCESO EN SECOP SAMC – 014 – 2024. INFORME SUSPENSION N. 1.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	2753 DE 2024, N°. DEL PROCESO EN SECOP SAMC – 014 – 2024.
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II X
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GAL CONSTRUCCIONES S.A.S
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.463.480-3 R/L GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA
OBJETO:	CONSTRUCCION DE COMANDO DE ATENCION INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META.
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA CC. 1.121.841.904
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	27/11/2024
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON UN CENTAVO MONEDA CORRIENTE ($443.472.631,01)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	27/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024

MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N. A.	FECHA:	N. A.
VALOR DE ADICIÓN:	N. A.	FECHA:	N. A.
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N. A.		
PRORROGAS	N.A.	FECHA:	N. A.
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N.A.		
SUSPENSIÓN 1	N.A		
REINICIOS:	N.A.	FECHA:	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31/12/2024		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 27/11/2024, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente a la solicitud de suspensión N. 1 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Villavicencio – Meta, en el parque de las aguas barrio Santa Helena, en el vértice de la calle 35 N. 17 – 48 (paralela norte con carrera 17b).



Imagen No 1. Vista satelital Parque de las Aguas. Tomada de Google Maps




Imagen No 2. Plano de localización del predio. Fuente POT.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el desarrollo del contrato, que corresponden a un porcentaje de avance físico del 62.48% a la fecha del presente informe.
A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% EJECUTADO
1	**PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS**			
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	161,75	100,00%
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	118,52	100,00%
1,03	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	161,75	100,00%
1,04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	200,62	78,65%
1,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	184,86	67,96%
1,06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	3.270,11	74,28%
1,07	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	237,04	0,00%
2	**CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO**			
2,01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	0,89	100,00%
2,02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,27	100,00%
2,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,37	100,00%


2,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,10	100,00%
2,05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,23	100,00%
2,06	TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,86	100,00%
2,07	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,69	100,00%
2,08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18,89	100,00%
2,09	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,40	100,00%
2,10	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	164,48	100,00%
2,11	MALLA ELECTROSOLDADA REFM188 6MM 15X15FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	994,50	100,00%
2,12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1914,96	100,00%
2,13	PLACA ALIG/C. GUAD e=0.35m,27,6MPa(4000)	M2	47,52	100,00%
3	**RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y SANITARIAS**			
3,01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO INCLUYE ACERO DE REFUERZO E INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	2,00	100,00%
3,02	ARENA LAVADA RIO (Planta) Inc. Sum, transp, ins	M3	31,76	100,00%
3,03	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	11,63	100,00%
3,04	TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT.EXT PVC	ML	10,80	100,00%
3,05	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT.EXT PVC	ML	5,43	100,00%
3,06	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	118,52	25,20%
3,07	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,04	100,00%
3,08	CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE	UN	2,00	100,00%
3,09	YEE D=4X2" PVC SANITARIO	UN	2,00	100,00%
3,10	YEE D=4 PVC SANITARIO	UN	1,00	100,00%
3,11	REDUCCION D= 4" X 3" PVC	UN	1,00	100,00%
3,12	REDUCCION D= 4" X 2" PVC	UN	1,00	100,00%
3,13	REDUCCION D= 3" X 2" PVC	UN	1,00	100,00%
4	**MAMPOSTERIA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**			
4,01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	34,16	100,00%
4,02	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO .10X.15 D=2 DE 1/2 Y FLEJES EN 3/8	ML	10,90	100,00%
4,03	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN INCLUYE REFUERZO	M3	0,22	100,00%
4,04	PAÑETE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	76,20	0,00%

4,05	GRANITO PULIDO EN MESON	M2	4,19	0,00%
4,06	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,32	0,00%
4,07	ESTUCO PLASTICO	M2	47,04	0,00%
4,08	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	172,88	0,00%
4,09	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	M2	45,36	0,00%
4,10	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	47,52	100,00%
5	INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS			
5,01	SUMINISTRO Y TENTIDO ACOMETIDA BIFASICA CABLE CONCENTRICO 2X8+8	ML	40,00	0,00%
5,02	BAJANTE GALVANIZADA EN DUCTO IMC DE 1" X 3 METROS	UND	4,00	100,00%
5,03	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	1,00	100,00%
5,04	CAJA PARA ALUMBRADO PUBLICO AP 280	UN	1,00	100,00%
5,05	CANALIZACION PARA 1 DUCTO DE PVC 1"	ML	30,00	100,00%
5,06	SUMIN. E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO	UND	1,00	100,00%
5,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIN DE CORTE BIFASICO	UND	1,00	100,00%
5,08	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	100,00%
5,09	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	100,00%
5,10	ACOMETIDA PARCIAL EN COBRE 2(F) No. 8 +1(T)No. 8 EN DUCTO PVC 1"	ML	12,00	100,00%
5,11	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 8 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1,00	100,00%
5,12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	100,00%
5,13	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	100,00%
5,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA PVC SCH40 Y CABLE DE COBRE No 12 CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	UND	18,00	100,00%
5,15	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	6,00	100,00%
5,16	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	14,00	100,00%
5,17	REFLECTOR 28 LED NW-RGB-MATRIX ILUMINACION PLAZOLET	UN	4,00	100,00%
5,18	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+1No. 14) L= 10m	PTO	1,00	100,00%
5,19	SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	100,00%
5,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR BIFASICO	UND	1,00	100,00%
5,21	SUMIN Y MONTAJE CAJA DE PASO METALICA 10X 10 CM	UN	1,00	100,00%
5,22	SALIDA TV PVC	UN	1,00	100,00%
5,23	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	0,00%
5,24	TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/2" TIPO PESADO	ML	13,83	100,00%
5,25	SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	3,00	100,00%
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS			
6,01	ACOMETIDA DOMIC.ACUE6X1/2"MANG10M,ACCE,REG YCAJIL	UN	1,00	100,00%
6,02	MICRO MEDIDOR AGUA 11/2"	UN	1,00	100,00%
6,03	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC	ML	22,65	100,00%

6,04	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	100,00%
6,05	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	5,00	100,00%
6,06	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	1,00	100,00%
6,07	REGISTRO BOLA metal 1/2. Inc Universal	UN	2,00	100,00%
7	**PISOS Y ACABADOS**			
7,01	ABUZARDAJE DE CONCRETO	M2	61,49	100,00%
7,02	AFINADO PISOS MORTER01:4 e=50 mm	M2	79,17	0,00%
7,03	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	2,34	0,00%
7,04	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	16,87	0,00%
7,05	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	25,58	0,00%
7,06	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS 0.20*0.20	M2	18,98	0,00%
7,07	PLACA CONTRAPISO e = 15 cm(27.6Mpa,4000psi)	M2	19,25	100,00%
8	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**			
8,01	SANITARIO ACUACER BLANC. CORONA	UN	1,00	0,00%
8,02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00	0,00%
8,03	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	1,00	0,00%
8,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	0,00%
8,05	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC.incl. rejilla alum anticu	UN	1,00	0,00%
8,06	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,48	0,00%
9	**CARPINTERIA METALICA Y BLINDAJE**			
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	1,00	0,00%
9,02	SUM E INST VENTANA CON VIDRIO SEGURIDAD NIVEL 3	M2	15,35	0,00%
9,03	SUM EINST PUERTA PRINCIPAL 2.3X1 ESPEC POLICIA NA	UN	1,00	0,00%
9,04	SUM E INST COMPUERTA DE ESCAPE, ESEPC POLICIA NACI	UN	1,00	0,00%
9,05	SUM E INST PERSIANA DE VENTILACION 0,60X0,25 POLIC	UN	1,00	0,00%
9,06	SUM EINST PUERTA INTERNA ESPE POLICIA NACIONAL	UN	3,00	0,00%
9,07	SUMIN EINST ASTA BANDERAS LARGO 4 MTS	UN	3,00	0,00%
9,08	ESCUDO Y LETRAS POLICIA NACIONAL	UN	1,00	0,00%
9,09	MIRILLAS - LAMINA Cold Rolled CALIBRE 18	UN	6,00	100,00%
10	**OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO**			
10,01	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	39,50	100,00%
10,02	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20x50x80cm EXC-TRAN	ML	12,20	100,00%
10,03	SARDINEL BAJO RAMP.A85,8x,2x,35.IncMorteEXC-TRAN	UN	4,00	100,00%
10,04	LOSETA PREF.A-50 Inc.base4cm,are, nivel,sell.trans	M2	1,92	100,00%
10,05	RAMPA PREF. T. A-100 0,6x0,2x0,5.Inc mortero, bal	UN	8,00	100,00%
10,06	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	3,56	0,00%
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DURANTA H=0.3MT	UN	5,00	0,00%
10,08	SUMINISTRO E INSTALACION FLORES IXORA ROJA H=0.3MT	UN	5,00	0,00%
10,09	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 2500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	4,00	0,00%
10,10	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	0,00%

10,11	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M121	UN	1,00	0,00%
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	10,00	0,00%
11	**PMA Y PMT**			
11,01	PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GB	1,00	66,67%
11,02	PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	GB	1,00	66,67%
12	**SERVICIOS PUBLICOS**			
12,01	CONEXIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	UND	1,00	0,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO.



DE LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO:

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA CONFORME SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100046079
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	14/11/2024	30/04/2025	$ 86.894.526,20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	14/11/2024	30/04/2025	$ 217.236.315,50
PRESTACIONES SOCIALES	14/11/2024	31/12/2027	$ 21.723.631,55
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2024	31/12/2029	$ 86.894.526,20

PÓLIZA DE RESPONSABIIDAD CIVIL N°	CV-100012345
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
PATRONAL	14/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/11/2024	31/12/2027	$ 260.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/11/2024	31/12/2027	$ 260.000.000,00

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA CONFORME ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100046079
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	20 NOVIEMBRE DE 2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNIDAL

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	14/11/2024	30/04/2025	$ 86.894.526,20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	14/11/2024	30/04/2025	$ 217.236.315,50
PRESTACIONES SOCIALES	14/11/2024	31/12/2027	$ 21.723.631,55
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2024	31/12/2029	$ 86.894.526,20

PÓLIZA DE RESPONSABIIDAD CIVIL N°	CV-100012345

ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	27/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
PATRONAL	27/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00

DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

De acuerdo a lo estipulado en la minuta contractual del proyecto, se cuenta con el siguiente personal por parte de la **INTERVENTORÍA: N.A**

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	**REGULAR**
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	**BUENA**
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	**BUENA**
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**BUENA**

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Teniendo en cuenta que durante el periodo del presente informe el contrato se

ha encontrado suspendido, no se han realizado actividades.

5. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual, si aplica, anexar CD con la información).

6. **CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:**

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	**CUMPLIÓ**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	**CUMPLIÓ**
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	**CUMPLIÓ**
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	**CUMPLIÓ**
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	**CUMPLIÓ**
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	**CUMPLIÓ**
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	**CUMPLIÓ**
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	**CUMPLIÓ**

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

7. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

VALOR INICIAL	$ 434.472.631,01
VALOR ANTICIPO (50%)	$ 217.236.316,50
ADICIONES	0.00
ACTAS PARCIALES	0.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 228.716.189,80
(%) DE EJECUCIÓN	52.64%

PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 205.756.441,21

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

De conformidad con la solicitud de suspensión N. 1 emitida por el contratista de obra, en la que manifiesta la necesidad de suspender el contrato por un término de UN (01) MES, en razón que el proveedor empresa BLINDDOS ARQUITECTONICOS GC S.A.S con quienes realizaron la orden de pedido de vidrios blindados nivel III ha indicado cese de actividades a partir del 24 de diciembre de 2024. De igual forma la empresa INNOVALUMINIO proveedor de la puerta principal compuesta de escape y ornamentación especial según las especificaciones de la policía nacional, han indicado cese de actividades a partir del 23 de diciembre de 2024, lo que retrasa la entrega de los elementos mencionados, con el fin dar cumplimiento con el objeto contractual.

Por lo anterior, por parte de la supervisión se **solicita viabilizar la suspensión N. 1 por un término de UN (01) MES**, que permitan la culminación de la ejecución de los contratos.

ANEXOS:

Solicitud del contratista.
Informe del contratista.
Acta de suspensión.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
CARGO DEL SUPERVISOR: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA U OFICINA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 3043820280

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista e y supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender el contrato
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista.

2) Los funcionarios del Municipio sustentarán que las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) Los funcionarios revisaran que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación y revisión del interventor del Contrato.

4) El Contratista e interventor (y/o supervisor cuando aplique) enviaran a la Aseguradora la presente acta junto con el acta de reinicio con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

5) Las partes acuerdan que al ser la presente acta un acuerdo de voluntades, la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra, lucro cesante o daño emergente a cargo del Municipio.

INTERVENTORIA ☐ **OBRA** ☑ **DISEÑO Y CONSTRUCCION** ☐

CONTRATO No. 2753 (Número de contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

VIGENCIA (Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO CALLE 35 # 17 - 48 PARQUE DE LAS AGUAS, BARRIO SANTA HELENA, VILLAVICENCIO
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 27 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 31 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 434.472.631,01
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON UN CENTAVO MONEDA CORRIENTE
(Indique el valor del contrato suscrito, en letras)

CONTRATISTA GAL CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 900463480-3 R/L GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA C.C. 86,067,523
(Escriba el nombre o razón social del contratista representante y Nit)

INTERVENTOR
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato representante y Nit)

SUPERVISOR DELEGADO MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
(Indique la profesión y el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO DE DESPACHO DELEGADO YANIT JARA GUTIERREZ - SECRETARIA DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 31 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR ACTUAL $ 434.472.631,01
(Indique el valor actual del contrato en números)
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON UN CENTAVO MONEDA CORRIENTE

En la Ciudad de Villavicencio; a los 26 días del mes DICIEMBRE del 2024

se reunieron GIOVANNY ALBERTO LOPEZ ACOSTA representante legal del contratista,

representante legal de interventoría, YANIT JARA GUTIERREZ - SECRETARIA DE GOBIERNO Y POSTCO

en su calidad de SECRETARIO DE DESPACHO, MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA supervisor delegado del contrato,

con el fin de SUSPENDER el contrato citado anteriormente soportado en la solicitud del contratista viabilizada por supervisión
el día 26 (Día de la solicitud) de DICIEMBRE (Mes de la solicitud) del año 2024 (Año de la solicitud)

CAUSAS

De acuerdo con las actividades pendientes por ejecutar y la secuencia lógica siguiendo la ruta crítica del proyecto según el cronograma, nos vemos en la necesidad de solicitar suspensión del contrato No 2753 de 2024, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO – META, se solicita la presente suspensión, dado que las empresas BLINDADOS ARQUITECTÓNICOS GC S.A.S. con sede en la ciudad de Bogotá, con quienes tenemos orden de pedido para los vidrios blindados nivel III, cesará actividades por festividades de fin de año, a partir del 24 de diciembre hasta el 14 de enero de 2025, indicándonos que la entrega de los blindados se hará el día 27 de enero de 2025.
De igual forma, la empresa INNOVALUMINIO con sede en la ciudad de Villavicencio, indica que cesará actividades por festividades de fin de año, desde 23 de diciembre de 2024 hasta el día 13 de enero de 2025, empresa con quienes tenemos contratado la fabricación de puerta principal, compuerta de escape y ornamentación especial según especificaciones de la policía Nacional.
Por las razones antes expuestas, nos vemos en la imperiosa necesidad de solicitar la suspensión de la obra objeto del contrato 2753 de 2024, por un periodo de un (1) mes calendario.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 26 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

TIEMPO SUSPENSIÓN UN (1) MES CALENDARIO
(Indique en este espacio los días y/o meses que se vaya a suspender el contrato)

PLAZO TRANSCURRIDO VEINTINUEVE (29) DIAS CALENDARIO
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde el inicio del contrato)

PLAZO FALTANTE CINCO (5) DIAS CALENDARIO
(Indique en este espacio los días faltantes para la terminación del contrato)

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN 27 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2025 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE ENERO DE 2025

(Día) (Mes) (Año)

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

El CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto de contrato No. 2753 de 2024

en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTISEIS (26)

días del mes de DICIEMBRE 2024

Firma
Nombre GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L. GIOVANNY ALBERTO LOPEZ COSTA
Contratista

Firma
Nombre YANIT JARA GUTIERREZ
Secretaria de Despacho Delegado

Firma
Nombre N/A
R/L. N/A
Interventor o supervisor cuando aplique

Firma
Nombre MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
Supervisor

Revisó apoyo Técnico (nombre y numero del contrato)