Territorial Boyacá
Gustavo Gamaliel Fernández Niño
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| Periodo: | Del 1 al 30 del mes de noviembre de 2023. |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 049 de 16/08/2023 |

Respetado Director Territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: __34__ Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3049 de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO JUVENTUD 99 | NIT: | 826.001.560-4 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | Es persona jurídica | | |
| OBJETO: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA 6404 BELÉN - SACAMA, PR0+0000 - PR34+0000 (SOCHA)", LOTE 3 | | |
| FECHA DE INICIO: | 25/09/2023 | No. Oficio y fecha: | DT-BOY |

| | |
|---|---|
| | 2023S-VBOY-007362 de 26/09/2023 |
| VALOR INICIAL: | $ 180.002.340,00 |
| VALOR ADICIONES: | $ 0,00 |
| ADICIÓN 1: | $ 0,00 |
| ADICIÓN 2: | $ 0,00 |
| ADICIÓN 3: | $ 0,00 |
| ADICIÓN 4: | $ 0,00 |
| VALOR ACTUAL: | $ 180.002.340,00 |
| ANTICIPO | - |
| ANTICIPO OTORGADO: | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | |
| PLAZO INICIAL: | CUATRO MESES |
| TOTAL PRÓRROGAS: | |
| PRÓRROGA 1: | |
| PRÓRROGA 2: | |
| PRÓRROGA 3: | |
| PRÓRROGA 4: | |
| PRÓRROGA 5: | |
| PRÓRROGA 6: | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 25/01/2024 |

## 1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028823 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | $ 180.002.340,00 | | |
| | | | | | $ 9.000.117,00 | $ 171.002.223,00 |
| | | | | | $ 45.000.585,00 | $ 126.001.638,00 |
| | | | | | $ 45.000.585,00 | $ 81.001.053,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| N | | | | | | |

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | $ 180.002.340,00 | $ 99.001.287,00 | $ 81.001.053,00 |

### 1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 | $ 44.236.500,00 | $ 764.085,00 | | $ 45.000.585,00 |
| Acta de Ajuste ___ No. | | | | |

### 1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según actas tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor, relacionado a continuación:

#### 1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 180,00 | 100,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 99,00 | 55,00 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 99,00 | 55,00 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 99,00 | 55,00 |

#### 1.4.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ |
| Amortizado | $ |
| Saldo | $ |

#### 1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 55,00
Meta física ejecutada %: 55,00

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| ... | ... | |

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

## 1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En SECOP II 22/09/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL<br>NOMBRE: Seguros del Estado S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 18.000.234,00 | 39-44-101154621<br>0 | 06/09/2023 | 30/05/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | - | - | - | - |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 36.000.468,00 | 39-44-101154621<br>0 | 06/09/2023 | 30/01/2027 |
| Estabilidad de la Obra | - | - | - | - |
| Calidad del servicio | $54.000.702,00 | - | 06/09/2023 | 30/07/2024 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 232.000.000,00 | 39-40-101040474<br>0 | 06/09/2023 | 30/01/2024 |

## 1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

## 1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: __32__ Km

## 2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 2.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3045 de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESPERANZA | NIT: | 820.004.355-2 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | Es persona jurídica | | |
| OBJETO: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6404 BELÉN - SÁCAMA, PR34+0000 (SOCHA) - PR66+0000 (EL CARDÓN), LOTE 4 | | |
| FECHA DE INICIO: | 25/09/2023 | No. Oficio y fecha: 2023S-VBOY-007243 de 25/09/2023 | DT-BOY |
| VALOR INICIAL: | $ 168.812.340,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 2: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 3: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 4: | $ 0,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 168.812.340,00 | | |
| ANTICIPO | - | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | | | |
| PLAZO INICIAL: | CUATRO MESES | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | | | |
| PRÓRROGA 1: | | | |
| PRÓRROGA 2: | | | |
| PRÓRROGA 3: | | | |
| PRÓRROGA 4: | | | |
| PRÓRROGA 5: | | | |

| | |
|---|---|
| PRÓRROGA 6: | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 25/01/2024 |

## 2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026123 | 2023 | 11 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | $ 168.812.340,00 | | |
| | | | | | $ 8.440.617,00 | $ 160.371.723,00 |
| | | | | | $ 42.203.085,00 | $ 118.168.638,00 |
| | | | | | $ 42.203.085,00 | $ 75.965.553,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| N | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 168.812.340,00 | $ 92.846.787,00 | $ 75.965.553,00 |

## 2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. _3_ | $ 41.486.500,00 | $ 716.585,00 | | $ 42.203.085,00 |
| Acta de Ajuste ___ No. | | | | |

## 2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según actas tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor, relacionado a continuación:

### 2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 168,81 | 100,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 92,85 | 55,00 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 92,85 | 55,00 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 92,85 | 55,00 |

### 2.4.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ |
| Amortizado | $ |
| Saldo | $ |

### 2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 55,00
Meta física ejecutada %: 55,00

## 2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| ... | ... | |

## 2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En SECOP II 22/09/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL<br>NOMBRE: Seguros del Estado S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $16.881.234,00 | 39-44-101154639<br>0 | 06/09/2023 | 30/05/2024 |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL<br>NOMBRE: Seguros del Estado S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Buen Manejo Anticipo | - | - | - | - |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 33.762.468.00 | 39-44-101154639<br>0 | 06/09/2023 | 30/01/2027 |
| Estabilidad de la Obra | - | - | - | - |
| Calidad del servicio | $50.643.702,00 | 39-44-101154639<br>0 | 06/09/2023 | 30/07/2024 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 232.000.000,00 | 39-40-101040483<br>0 | 06/09/2023 | 30/01/2024 |

## 2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

## 2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: __30__ Km

## 3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 3.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3047 de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITA | NIT: | 900.496.322-1 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | Es persona jurídica | | |
| OBJETO: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6404 BELÉN - SÁCAMA, PR66+0000 (EL CARDÓN) - PR96+0000 (VENADOS), LOTE 5 | | |
| FECHA DE INICIO: | 25/09/2023 | No. Oficio y fecha: 2023S-VBOY-007263 de 25/09/2023 | DT-BOY |
| VALOR INICIAL: | $ 173.892.600,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 2: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 3: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 4: | $ 0,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 173.892.600,00 | | |
| ANTICIPO | - | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | | | |
| PLAZO INICIAL: | CUATRO MESES | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | | | |
| PRÓRROGA 1: | | | |
| PRÓRROGA 2: | | | |
| PRÓRROGA 3: | | | |
| PRÓRROGA 4: | | | |
| PRÓRROGA 5: | | | |

| | |
|---|---|
| PRÓRROGA 6: | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 25/01/2024 |

## 3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029923 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | $ 173.892.600,00 | | |
| | | | | | $ 8.694.630,00 | $ 165.197.970,00 |
| | | | | | $ 43.473.150,00 | $ 121.724.820,00 |
| | | | | | $ 43.473.150,00 | $ 78.251.670,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| N | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 173.892.600,00 | $ 95.640.930,00 | $ 78.251.670,00 |

## 3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. _3_ | $ 42.735.000,00 | $ 738.150,00 | | $ 43.473.150,00 |
| Acta de Ajuste ___ No. | | | | |

## 3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según actas tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor, relacionado a continuación:

### 3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 173,89 | 100,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 95,64 | 55,00 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 95,64 | 55,00 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 95,64 | 55,00 |

### 3.4.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ |
| Amortizado | $ |
| Saldo | $ |

### 3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 55,00
Meta física ejecutada %: 55,00

## 3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

## 3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En SECOP II 22/09/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL<br>NOMBRE: Seguros del Estado S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 17.389.260,00 | 39-44-101154654<br>0 | 06/09/2023 | 30/05/2024 |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL<br>NOMBRE: Seguros del Estado S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Buen Manejo Anticipo | - | - | - | - |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 34.778.520,00 | 39-44-101154654<br>0 | 06/09/2023 | 30/01/2027 |
| Estabilidad de la Obra | - | - | - | - |
| Calidad del servicio | $ 52.167.780,00 | 39-44-101154654<br>0 | 06/09/2023 | 30/07/2024 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 232.000.000,00 | 39-40-101040484<br>0 | 06/09/2023 | 30/01/2024 |

## 3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

## 3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: __32,5__ Km

# 4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 4.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3056 de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CABALLEROS | NIT: | 826.003.611-0 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | Es persona jurídica | | |
| OBJETO: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6404 BELÉN - SÁCAMA, PR96+0000 (VENADOS) - PR128+0500 (SÁCAMA) LOTE 6 | | |
| FECHA DE INICIO: | 25/09/2023 | No. Oficio y fecha: 2023S-VBOY-007364 de 26/09/2023 | DT-BOY |
| VALOR INICIAL: | $ 157.362.732,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 2: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 3: | $ 0,00 | | |
| ADICIÓN 4: | $ 0,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 157.362.732,00 | | |
| ANTICIPO | - | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | | | |
| PLAZO INICIAL: | CUATRO MESES | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | | | |
| PRÓRROGA 1: | | | |
| PRÓRROGA 2: | | | |
| PRÓRROGA 3: | | | |
| PRÓRROGA 4: | | | |
| PRÓRROGA 5: | | | |

| | |
|---|---|
| PRÓRROGA 6: | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 25/01/2024 |

## 4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029823 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | $ 157.362.732,00 | | |
| | | | | | $ 7.868.136,60 | $ 149.494.595,40 |
| | | | | | $ 39.340.683,00 | $ 110.153.912,40 |
| | | | | | $ 39.340.683,00 | $ 70.813.229,40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| N | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 157.362.732,00 | $ 86.549.502,60 | $ 70.813.229,40 |

## 4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. _3_ | $ 38.672.700,00 | $ 667.983,00 | | $ 39.340.683,00 |
| Acta de Ajuste ___ No. | | | | |

## 4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según actas tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor, relacionado a continuación:

### 4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 157,36 | 100,00 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 86,55 | 55,00 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 86,55 | 55,00 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 86,55 | 55,00 |

### 4.4.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ |
| Amortizado | $ |
| Saldo | $ |

### 4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 55,00
Meta física ejecutada %: 55,00

## 4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

## 4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En SECOP II 22/09/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL<br>NOMBRE: Seguros del Estado S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $15.736.274,00 | 39-44-101154623<br>0 | 06/09/2023 | 30/05/2024 |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL<br>NOMBRE: Seguros del Estado S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Buen Manejo Anticipo | - | - | - | - |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 31.472.547,00 | 39-44-101154623<br>0 | 06/09/2023 | 30/01/2027 |
| Estabilidad de la Obra | - | - | - | - |
| Calidad del servicio | $ 47.208.820,00 | 39-44-101154623<br>0 | 06/09/2023 | 30/07/2024 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 232.000.000,00 | 39-40-101040475<br>0 | 06/09/2023 | 30/01/2024 |

## 4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

## 4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 5.1 INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 2650 de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO ADMONVIAL SGI 010 | NIT: | 901.734.573-7 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | • INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT. 820.000.836-5, con una participación del 40%<br>• GUSTAVO PÉREZ MARIÑO identificado con C.C 6.762.843 con una participación del 60% | | |
| OBJETO: | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 4 LOTE 8 | | |
| FECHA DE INICIO: | 16/08/2023 | No. Oficio y fecha: DT-BOY 47860 de 16/08/2023 | DT-BOY |
| VALOR INICIAL: | $375.843.799,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | | | |
| ADICIÓN 1: | | | |
| ADICIÓN N: | | | |
| VALOR ACTUAL: | | | |
| ANTICIPO | | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | | | |
| PLAZO INICIAL: | CUATRO MESES | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | | | |
| PRÓRROGA 1: | | | |
| PRÓRROGA N: | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 16/12/2023 | | |

## 5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906923 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | $ 375.843.799,00 | - | |
| | | | | | $ 33.951.816,86 | $ 341.891.982,14 |
| | | | | | $ 71.342.727,16 | $ 270.549.254,98 |
| | | | | | $ 80.970.829,14 | $ 189.578.425,84 |
| | | | | | $ 71.301.322,34 | $ 118.277.103,50 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 375.843.799,00 | $ 257.566.695,50 | $ 118.277.103,50 |

## 5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 4 | $ 59.917.077,60 | $ 11.384.244,74 | $ | $ 71.301.322,34 |

## 5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según actas tramitadas para el contrato de interventoría con visto bueno del supervisor, se relaciona a continuación:

## 5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 257.566.695,50; 68,53%
Total inversión ejecutada: $ 257.566.695,50; 68,53%

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 28/11/2023 | 2 |

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En SECOP II 18/08/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: ENTIDADES ESTATALES<br>NOMBRE: SEGURERXPO DE COLOMBIA S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 37.584.379,90 | 152970<br>1 | 28/07/2023 | 28/05/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 75.168.759,80 | 152970<br>1 | 28/07/2023 | 28/11/2026 |
| Calidad del Servicio | $ 112.753.139,70 | 152970<br>1 | 28/11/2023 | 28/01/2026 |

## 5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## 5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

6 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Ninguno por reportar.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno por reportar.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno por reportar.

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ninguno por reportar.

7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se efectuaron.

8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Ninguna por reportar.

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Ninguna por reportar.

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO
Martín Alonso Espitia Malagón
7162885
Supervisor de interventoría - Contrato interventoría No. 2650 de 2023