Territorial Boyacá
Gustavo Gamaliel Fernández Niño
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de marzo de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	049 de 16/08/2023

Respetado Director Territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: __34__ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3049 de 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO JUVENTUD 99	NIT:	826.001.560-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Es persona jurídica		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA 6404 BELÉN - SACAMA, PR0+0000 - PR34+0000 (SOCHA)", LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	25/09/2023	No. Oficio y fecha:	DT-BOY

	2023S-VBOY-007362 de 26/09/2023
VALOR INICIAL:	$ 180.002.340,00
VALOR ADICIONES:	$ 99.596.122,00
ADICIÓN 1:	$ 10.500.137,00
ADICIÓN 2:	$ 89.095.985,00
ADICIÓN 3:	$ 0,00
ADICIÓN 4:	$ 0,00
VALOR ACTUAL:	$ 279.598.462,00
ANTICIPO	-
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	Hasta 01/05/2024
PRÓRROGA 1:	Hasta 31/01/2024
PRÓRROGA 2:	Hasta 01/05/2024
PRÓRROGA 3:	
PRÓRROGA 4:	
PRÓRROGA 5:	
PRÓRROGA 6:	
SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024 (de 29/01/2024 a 27/02/2024)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01/05/2024

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1028823	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 180.002.340,00		
					$ 9.000.117,00	$ 171.002.223,00
					$ 45.000.585,00	$ 126.001.638,00
					$ 45.000.585,00	$ 81.001.053,00
					$ 45.000.585,00	$ 36.000.468,00
1028823	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 10.500.137,00		$ 46.500.605,00
					$ 41.850.544,05	$ 4.650.060,95
					$ 2.700.035,10	$ 1.950.025,85
132024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 89.095.985,00		$ 91.046.010,85

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
					$ 45.000.585,00	$ 46.045.425,85
N						
TOTAL				$ 279.598.462,00	$ 233.553.036,15	$ 46.045.425,85

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _7_	$ 44.236.500,00	$ 764.085,00		$ 45.000.585,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según actas tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	279,60	155,33
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	233,55	129,75
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	233,55	129,75
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	233,55	129,75

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 129,75
Meta física ejecutada %: 129,75

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-
-	-	-	-

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En SECOP II 22/09/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 18.000.234,00	39-44-101154621 0	06/09/2023	30/05/2024
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 36.000.468,00	39-44-101154621 0	06/09/2023	30/01/2027
Estabilidad de la Obra	-	-	-	-
Calidad del servicio	$54.000.702,00	-	06/09/2023	30/07/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	39-40-101040474 0	06/09/2023	30/01/2024

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: __32__ Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3045 de 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESPERANZA	NIT:	820.004.355-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Es persona jurídica		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6404 BELÉN - SÁCAMA, PR34+0000 (SOCHA) - PR66+0000 (EL CARDÓN), LOTE 4		
FECHA DE INICIO:	25/09/2023	No. Oficio y fecha: 2023S-VBOY-007243 de 25/09/2023	DT-BOY
VALOR INICIAL:	$ 168.812.340,00		
VALOR ADICIONES:	$ 93.404.644,00		
ADICIÓN 1:	$ 9.847.387,00		
ADICIÓN 2:	$ 83.557.257,00		
ADICIÓN 3:	$ 0,00		
ADICIÓN 4:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 262.216.984,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	Hasta 01/05/2024		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31/01/2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta 01/05/2024		
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
PRÓRROGA 5:			

PRÓRROGA 6:	
SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024 (de 29/01/2024 a 27/02/2024)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01/05/2024

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1026123	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 168.812.340,00		
					$ 8.440.617,00	$ 160.371.723,00
					$ 42.203.085,00	$ 118.168.638,00
					$ 42.203.085,00	$ 75.965.553,00
					$ 42.203.085,00	$ 33.762.468,00
1026123	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 9.847.387,00		$ 43.609.855,00
					$ 39.248.869,05	$ 4.360.985,95
					$ 2.532.185,10	$ 1.828.800,85
				$ 83.557.257,00		$ 85.386.057,85
					$ 42.203.085,00	$ 43.182.972,85
N						
TOTAL				$ 262.216.984,00	$ 219.034.011,15	$ 43.182.972,85

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _7_	$ 41.486.500,00	$ 716.585,00		$ 42.203.085,00
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según actas tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	262,22	155,33
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	219,03	129,75
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	219,03	129,75
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	219,03	129,75

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 129,75
Meta física ejecutada %: 129,75

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ		TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Contrato adicional No. 2 – (Prórroga 1)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En SECOP II 30/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$17.865.972,70	39-44-101154639 3	06/09/2023	30/05/2024
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$35.731.945,40	39-44-101154639 3	06/09/2023	30/01/2027
Estabilidad de la Obra	-	-	-	-
Calidad del servicio	$53.597.918,10	39-44-101154639 3	06/09/2023	30/07/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	39-40-101040483 1	06/09/2023	02/03/2024

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

...			

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: __30__ Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3047 de 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITA	NIT:	900.496.322-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Es persona jurídica		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6404 BELÉN - SÁCAMA, PR66+0000 (EL CARDÓN) - PR96+0000 (VENADOS), LOTE 5		
FECHA DE INICIO:	25/09/2023	No. Oficio y fecha: 2023S-VBOY-007263 de 25/09/2023	DT-BOY
VALOR INICIAL:	$ 173.892.600,00		
VALOR ADICIONES:	$ 96.215.575,00		
ADICIÓN 1:	$ 10.143.735,00		
ADICIÓN 2:	$ 86.071.840,00		
ADICIÓN 3:	$ 0,00		
ADICIÓN 4:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 270.108.175,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	Hasta 01/05/2024		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31/01/2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta 01/05/2024		
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
PRÓRROGA 5:			

PRÓRROGA 6:	
SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024 (de 29/01/2024 a 27/02/2024)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01/05/2024

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1029923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 173.892.600,00		
					$ 8.694.630,00	$ 165.197.970,00
					$ 43.473.150,00	$ 121.724.820,00
					$ 43.473.150,00	$ 78.251.670,00
					$ 43.473.150,00	$ 34.778.520,00
1029923	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 10.143.735,00		$ 44.922.255,00
					$ 40.430.029,50	$ 4.492.225,50
					$ 2.608.389,00	$ 1.883.836,50
120324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 86.071.840,00		$ 87.955.676,50
					$ 43.473.150,00	$ 44.482.526,50
N						
TOTAL				$ 270.108.175,00	$ 225.625.648,50	$ 44.482.526,50

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _7_	$ 42.735.000,00	$ 738.150,00		$ 43.473.150,00
Acta de Ajuste ___ No.				

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según actas tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	270,11	155,33
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	225,63	129,75
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	225,63	129,75
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	225,63	129,75

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 129,75
Meta física ejecutada %: 129,75

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-
-	-	-	-

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En SECOP II 22/09/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 17.389.260,00	39-44-101154654 0	06/09/2023	30/05/2024
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 34.778.520,00	39-44-101154654 0	06/09/2023	30/01/2027
Estabilidad de la Obra	-	-	-	-
Calidad del servicio	$ 52.167.780,00	39-44-101154654 0	06/09/2023	30/07/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	39-40-101040484 0	06/09/2023	30/01/2024

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: __32,5__ Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3056 de 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CABALLEROS	NIT:	826.003.611-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Es persona jurídica		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6404 BELÉN - SÁCAMA, PR96+0000 (VENADOS) - PR128+0500 (SÁCAMA) LOTE 6		
FECHA DE INICIO:	25/09/2023	No. Oficio y fecha: 2023S-VBOY-007364 de 26/09/2023	DT-BOY
VALOR INICIAL:	$ 157.362.732,00		
VALOR ADICIONES:	$ 87.069.523,00		
ADICIÓN 1:	$ 9.179.493,00		
ADICIÓN 2:	$ 77.890.030,00		
ADICIÓN 3:	$ 0,00		
ADICIÓN 4:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 244.432.255,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	Hasta 01/05/2024		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31/01/2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta 01/05/2024		
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
PRÓRROGA 5:			

PRÓRROGA 6:	
SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024 (de 29/01/2024 a 27/02/2024)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01/05/2024

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1029823	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 157.362.732,00		
					$ 7.868.136,60	$ 149.494.595,40
					$ 39.340.683,00	$ 110.153.912,40
					$ 39.340.683,00	$ 70.813.229,40
					$ 39.340.683,00	$ 31.472.546,40
1029823	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 9.179.493,00		$ 40.652.039,40
					$ 36.586.835,19	$ 4.065.204,21
					$ 2.360.440,98	$ 1.704.763,23
132124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 77.890.030,00		$ 79.594.793,23
					$ 39.340.683,00	$ 40.254.110,23
N						
TOTAL				$ 244.432.255,00	$ 204.178.144,77	$ 40.254.110,23

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _7_	$ 38.672.700,00	$ 667.983,00		$ 39.340.683,00
Acta de Ajuste ___ No.				

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según actas tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor, relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	244,43	155,33
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	204,18	129,75
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	204,18	129,75
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	204,18	129,75

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 129,75
Meta física ejecutada %: 129,75

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-
-	-	-	-

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Contrato adicional No. 2 – (Prórroga 1)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En SECOP II 30/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$16.654.222,50	39-44-101154623 3	06/09/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$33.308.445,00	39-44-101154623 3	06/09/2023	02/03/2027
Estabilidad de la Obra	-	-	-	-
Calidad del servicio	$49.962.667,50	39-44-101154623 3	06/09/2023	30/08/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	39-40-101040475 1	06/09/2023	02/03/2024

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2650 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADMONVIAL SGI 010	NIT:	901.734.573-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	• INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT. 820.000.836-5, con una participación del 40% • GUSTAVO PÉREZ MARIÑO identificado con C.C 6.762.843 con una participación del 60%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 4 LOTE 8		
FECHA DE INICIO:	16/08/2023	No. Oficio y fecha: DT-BOY 47860 de 16/08/2023	DT-BOY
VALOR INICIAL:	$375.843.799,00		
VALOR ADICIONES:	$ 93.960.950,00		
ADICIÓN 1:	$140.941.425,00		
ADICIÓN 2:	$ 93.960.950,00		
RESCILIACIÓN ADICIÓN 1	-$140.941.425,00 01/03/2024		
VALOR ACTUAL:	$ 469.804.749,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	CUATRO MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	Hasta 13/04/2024		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31/12/2023		
PRÓRROGA 2:	Hasta 31/01/2024		
PRÓRROGA 3:	Hasta 13/04/2024		
SUSPENSIÓN 1:	19/01/2024 (de 19/01/2024 a 15/02/2024)		

AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1:	16/02/2024 (de 16/06/2024 a 31/03/2024)
REANUDACIÓN SUSPENSIÓN 1:	01/03/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13/04/2024

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
906923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 375.843.799,00	-	
					$ 33.951.816,86	$ 341.891.982,14
					$ 71.342.727,16	$ 270.549.254,98
					$ 80.970.829,14	$ 189.578.425,84
					$ 71.301.322,34	$ 118.277.103,50
					$ 71.514.717,52	$ 46.762.385,98
					$ 42.777.926,95	$ 3.984.459,03
119324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 93.960.950,00	$ 71.316.610,30	$ 26.628.798,73
TOTAL				$ 469.804.749,00	$ 443.175.950,27	$ 26.628.798,73

La adición 1 efectuada en diciembre de 2023 se rescilió en acta del 01/03/2024.

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 7	$ 59.929.924,62	$ 11.386.685,68	-	$ 71.316.610,30

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según actas tramitadas para el contrato de interventoría con visto bueno del supervisor, se relaciona a continuación:

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 443.175.950,27; 117,91%
Total inversión ejecutada: $ 443.175.950,27; 117,91%

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
4	01/03/2024

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

Se reanudó el contrato el 01/03/2024 con fecha de vencimiento el 13/03/2024. Se hizo prórroga hasta 13/04/2024 según contrato adicional en recursos y plazo 2650-04-2023 de 2024.

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/03/2024	Acta de Resciliación y Aclaración de 01/03/2024	Resciliación a la Adición del contrato 2650-02-2023 DE 2023 y Aclaración al valor del contrato.	Aprobado
01/03/2024	Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1, Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prorroga, del 01/03/2024	Adición y Prórroga	Aprobado
-	-	-	-

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adicional en valor y prórroga según contrato 2650-04-2023 de 2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En SECOP II 19/03/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: ENTIDADES ESTATALES NOMBRE: SEGURERXPO DE COLOMBIA S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 46.980.474,40	152970 4	28/07/2023	13/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 93.960.949,80	152970 4	28/07/2023	13/04/2027
Calidad del Servicio	$ 140.941.424,70	152970 4	28/11/2023	03/03/2026

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Ninguno por reportar.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno por reportar.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno por reportar.

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ninguno por reportar.

7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se efectuaron.


8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Ninguna por reportar.

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Ninguna por reportar.

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO
Martín Alonso Espitia Malagón
7162885
Supervisor de interventoría - Contrato interventoría No. 2650 de 2023