YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19 Julio 2025	**Responsables**	William Chavarria - Juan José Roa Silva
Día	Lunes		Franco Mendiola - Juan Rios
Vehículo	**Grupo**	01	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CARRERA 53			• Se realiza verificacion de cableado y de lamparas peatonales				248 x 1
CALLE 46			• Se realizan pruebas en conjunto				
			• Se reemplaza el fusible y se ajusta el cableado en las porneras				
			• Se habilitan nuevamente los semaforos peatonales				
CARRERA 89	E - W	E - S	• Se realiza el cambio del punto de conexion de la acometida electrica				
CALLE 65			• Se ejecuta el tendido y conexion del nuevo cableado (20 metros de cable 2 x 12)				73 x 20
			• Se realizan 2 empalmes en acometida				87 x 2
			• Circuito queda operativo con voltaje estable de 120 v				—
CARRERA 53	S - N	S - W	• Se realiza ajuste de modulo verde de semaforo peatonal				247 x 1
CALLE 46			• Se realiza orientacion de semaforo peatonal				245 x 1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-07-2025	**Responsables**	Patricia
Dia			
Vehículo	**Grupo** 3		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Retiro de Semaforo vehicular a mensula				159X	1
Carrera.			Retiro de Semaforo vehicular a poste.		11:30 pm.		161X	1
55.	N.S.	N.W.	Retiro de Semaforo peatonal.				161X	1
Calle.			Retiro de cruceta.				188X	1
51.			Retiro de grapa y flauta - Grupo				—	
			Retiro de DISCO direccional.				168X	1
			Retiro de brazo de mensula 5.5 mts				155X	1
			Retiro de poste de mensula.				—	
			Retiro de 9 1/2 de cable de brazo mensula				162X	9.5
			Retiro de cable de grupo vehicular y peatonal. 8 MTS.				162X	8
			Retiro de 1 par de accesorios malos.				—	
							—	
			Suministro e Instalacion de. Realce.				228X	1
			Instalacion de poste de mensula.				191X	1
			Instalacion de brazo de mensula 5.5				—	
			Instalacion de 9 MTS de cable para brazo de mensula.				204X	9
			Reinstalacion de 8 MTS de cable de grupo. peatonal y vehicular				204Y	8
			Instalacion y suministro de 1 par. de accesorios.				—	
			Reinstalacion de Semaforo vehicular a mensula.				196X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-07-25	**Responsables**	Patricia Diaz Edwin Santos.
Dia	Lunes		Jhon Suares
Vehículo	GPM353	**Grupo**	3

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Reinstalacion de semafaro vehicular poste.				197x	1
							—	
			Reinstalacion de Semafaro peatonal.				197x	1
			Reinstalacion de Disco. direccional.				209x	1
			Lavado de 2 Semaforos.				223x	2
			vehiculares.				—	
			Lavado de 1 Semafaro. peatonal.				220x	1
			Resume de uso de poste de			3:38 pm	197x	1
			mensula.			4:05 pm.		
			Realizo 3 empalmes				87x	3

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Plan. Hoc 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024
Fecha	14/07/2025
Dia	LUNES
Vehiculo	**Grupo** 4
Responsables	GABRIEL CETRE, LUIS LONDOÑO, FEANKLIN BARBOSA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 65 CL 8B	N-S	S-E	*Se retira Semaforo Vehicular a poste recto		11:30	3:00	161X	1
			*Se realiza apertura de tapa de inspección				—	
			*Se retira 4 metros de cable 4x18 s poste recto				162X	4
			*Se instala poste recto de mensula				54X	1
			*Se instala brazo de mensula 4.5m				—	
			*Se reinstala Semaforo Vehicular de poste a Mensula				197X	1
			*Suministro e instalación de semaforo Vehicular a Mensula				196X	1
			*Instalacion de 20m de cable 4x18 a mensula				2044	20
			*Cierre de tapa de inspeccion				—	
			Engalne. x2					
					3;30	4:00		

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma			Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

Planilla 4

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-04-2025	**Responsables**	Luis Mozquera
Dia	Lunes		Yerson Galeano - Juan Rios
Vehículo		**Grupo**	5

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR54	E-W	E-S	Demolición					
			Retiro de semaforo peatonal		08:00	1 pm	161 x	1
X			Retiro de semaforo Vehicular				161 x	1
CL51			Retiro de contraste				188 x	1
			Retiro de cableado 12 mts				162 x	12
			Retiro de poste recto de enterramiento				157 x	1
			Instalación de poste recto de "				191 x	1
			Instalacion de 12 metros de cable 4x18)				204 x	12
			Reinstalación de semaforo peatonal				197 x	1
			Reinstalación de semaforo Vehicular				197 x	1
			(4 empalmes) 2 en la caja y 2				87 x	4
			Semaforos					
			Soldadura de caja				249 x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoria SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-07-2025		
Dia	Lunes		
Vehiculo		**Grupo**	8

Responsables	Simeon Fernando Vivas, Julio Garcia, Mateo Lopez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
carrera 49	S-N	S-E	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR		06:00 pm		161X	1
C 11 45			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161X	1
			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161X	1
			RETIRO SEMAFORO CICLISTA				161X	1
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168X	1
			RETIRO 12 MTS CABLE SEMAFORICO				162X	12
			RETIRO POSTE ENTERRAMIENTO RECTO				157X	1
			RETIRO CONTRASTE SEMAFORO VEHICULAR				188X	1
			INSTALACION POSTE ENTERRAMIENTO NUEVO				195X	1
			REINSTALACION 12 MTS CABLE SEMAFORICO				204X	12
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197X	1
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197X	1
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197X	1
			REINSTALACION SEMAFORO CICLISTA				197X	1
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL				204X	1
			RECALIBRACION EMPALMES CABLE SEMAFORICO				87X	11
carrera 51	W-E	N-W	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR				161X	1
C 11 45			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161X	1
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168X	1
			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162X	9
			RETIRO POSTE ENTERRAMIENTO RECTO				157X	1
			RETIRO CONTRASTE SEMAFORO VEHICULAR				188X	1
			INSTALACION POSTE ENTERRAMIENTO RECTO				195X	1
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204X	9

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-07-2025			**Responsables**	SIMEON FERNANDO NIÑO, JULIO GARCIA, MATEO LOPEZ
Día	LUNES				
Vehículo		**Grupo**	6		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
carrera 81	W-E	N-W	REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197X	1
CLL 45			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197X	1
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL				209X	1
			REINSTALACION EMPALMES CABLE SEMAFORICO				87X	2
carrera 81	W-E	S-E	SE REQUIRA VERIFICACION DE SEMAFORO				247X	1
CLL 45			PEATONAL YA QUE SE ENCUENTRA LA 102 IGV					
			NOTA TOTALMENTE ABIERTO. YA QUE					
			SE PROCEDE A CERRAR LA 102 IGV NOTA					
			AUMENTO EN DEFECTAS CONDICIONES			1 6:00 PM		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/07/2025		
Día	Lunes		
Vehículo		**Grupo**	7

Responsables	Gildardo Jurado y Adrian Bertel, Yelithza Chavera

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 53 x	W-E	E-N	Retiro de semaforo peatonal		9 AM		161x	1
Cl 46			Retiro de 3 m de cable semaforico				162x	3
			Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195x	1
			Reinstalación de 3 m de cable semaforico				204x	3
			Reinstalación de semaforo peatonal				197x	1
			Realizacion de empalmes en semaforo				87x	1
	S-N	N-E	Retiro de semaforo peatonal				161x	1
			Retiro de 6 m de cable semaforico				162x	6
			Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195x	1
			Reinstalación de 6m de cable semaforico				204x	6
			Reinstalación de semaforo peatonal				197x	1
			Realizacion de empalmes en semaforo			5 PM	87x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	4-07-2025	**Responsables**	Martin Gonzalez, Laura Padilla
Dia	lunes		Julian Valencia, Jeiner Echea
Vehículo		**Grupo**	8

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr93A	W-E	W-N	lavado de Poste recto				219 x	1
Cll 12Sur			lavado de un semaforo vehicular a Poste recto				223 x	1
			lavado de un semaforo Peatonal a Poste recto				220 x	1
			lavado de un disco direccional				225 x	1
Cr93A								
Cll 12Sur	N-S	Separador	lavado de Poste recto				219 x	1
			lavado de un semaforo vehicular				223 x	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220 x	1
			lavado de un disco direccional				225 x	1
			se retira contraste de semaforo vehicular				188 x	1
Cr93A Cll 12Sur	W-E	W-S	lavado de un semaforo vehicular	Poste recto			223 x	1
			lavado de un semaforo Peatonal	en mal estado			220 x	1
			lavado de un disco direccional	Para cambio			225 x	1
Cr93A								
Cll 12Sur	S-N	Separador	lavado de Poste recto				219 x	1
			lavado de un semaforo vehicular				223 x	1
			lavado de un semaforo Peatonal				220 x	1
			lavado de un disco direccional				225 x	1
			lavado de un Pulsador				221 x	1
Cr93A Cll 12Sur	W-E	E-S	lavado de un controlador				217 x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14-07-2025	**Responsables**	Martin Gonzalez, Jhon Bolaño
Dia	Lunes		Jeiner ocnoa, Laura Padilla
Vehículo		**Grupo**	8

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR43A	N-S	Separador	lavado de Poste recto	Pintura de			219 X	1
CL17 Sur			lavado de un Semaforo vehicular	Poste recto			223 X	1
			lavado de un semaforo Peatonal	en mal estado			220 X	1
			lavado de un disco direccional				225 X	1
			lavado de un disco de Peaton				225 X	1
			lavado de Pulsador				221 X	1
CR43A								
CL17 Sur	S-N	Separador	lavado de un semaforo Vehicular	Pintura de			223 X	1
			lavado de un Semaforo Peatonal	Poste recto			220 X	1
			lavado de un disco direccional	en mal estado			225 X	1
			lavado de un disco de Peatones				225 X	1
			lavado de Pulsador				221 X	1
			lavado de Poste recto				219 X	1
CR43A								
CL17 Sur	S-N	SEP	lavado de un controlador				217 X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/07-2025		
Dia	lunes		
Vehículo		**Grupo**	8

Responsables	Martin gonzalez, laura Padilla Jefin beleño, Jeiner ochoa

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr43A	W-E	S-E	lavado de un semaforo Peatonal	Poste recto			220 x	1
C11 5 Sur			lavado de un pulsador	en mal estado			221 x	1
				Para cambio				
Cr43A	S-N	Separador	lavado de un semaforo vehicular				223 x	1
C11 .5Sur			lavado de un semaforo Peatonal	Poste recto			220 x	1
			lavado de un disco direccional	en mal estado			225 x	1
				Para Cambio				
Cr43A	W-E	N-E	lavado de Poste recto				219 x	1
C11 5Sur			lavado de un semaforo Peatonal				220 x	1
			lavado de un Pulsador				221 x	1
Cr43A	S-N	Separador	lavado de un semaforo vehicular				223 x	1
C11 5Sur			lavado de dos semaforos Peatonal				220 x	1
			lavado de un disco direccional				225 x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/07/2025
Dia	LUNES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 99	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50	7:00		176x1
CON CLL 44			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

eme.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/07/2025
Dia	LUNES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 99	EW	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 44			LIMPIEZA DE CAJA			44x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			44x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			44x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			44x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			44x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			44x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

eme.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14/07/2025
Dia	LUNES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 99	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 45			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		16:00	16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 14

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14 DE JULIO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES, ALEX CAÑAS; LEOMAR RIERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 48 x calle 7	N-S	Separador	Construccion de canalizacion en zona verde con un tubo de 2" de 3,4 metros		13:00			
			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 02 unidades				176 x	2
			limpieza de caja de inspeccion de 50x50 02 unidades				494 x	2
			instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 02 unidades			17:50	16 x	2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14 DE JULIO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	ESQ669	Grupo	HERRAJES

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO, ESTEVEN RIVERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 48A x Calle 67	W-E	S	Se realiza el realce de una caja de inspeccion de 50x50, el realce fue de 50 cm de alto		10:00		19 Y	1
			Retiro e instalacion de adoquin de 1,40x 0,70				48 Y	1
			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 01 unidad				176 Y	1
			limpieza de caja de inspeccion de 50x50 01 unidad				49 Y	1
			instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 01 unidad				16 Y	1
			Nota: El retiro e instalacion del adoquin debio realizarse para la busqueda de la caja de			15:30		
Carrera 51 x Calle 67 Cost Oriental	W-E	S	Retiro de herraje metalico con tapa de metalica soldada de 50x50 01 unidad		8:30		176 Y	1
			limpieza de caja de inspeccion de 50x50 01 unidad				49 Y	1
			instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 01 unidad				16 Y	1
			Demolicion de muro de concreto de jardinera (1,40x 0,30x0,40)				1	
			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 01 unidad				176 Y	1
			limpieza de caja de inspeccion de 50x50 01 unidad				49 Y	1
			instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 01 unidad				16 Y	1
			Nota: El muro debia demolerse debido a que debajo de este se encontraba la caja de inspeccion			17:30		

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14 DE JULIO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	DAÑOS

Responsables	MIGUEL VILLEGAS, YEISON CAÑAS, JAIME CIFUENTES, CESAR SANTOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 45 x Calle 67 Cost Sur	S-N	Separador	Se realiza revision y chequeo de cable de comunicaciones, se procede a conectar al equipo controlador (se deja con conectividad)		8:30	9:30	—	
Calle 50 entre Carreras 51 y 52	E-W	N	Se realiza revision de la ruta que va por camaras de inspeccion de UNE, para la instalacion de cable de comunicaciones		12:00		—	
			Retiro de soldadura en tapa de caja de inspeccion de 60x80 02 unidades				132x	R
			Soldadura en tapa de caja de inspeccion de 60x80 02 unidades				244x	R
			Nota: Se debe pedir cita con personal de EPM para la abertura de las camaras, para poder terminar la revision y el sondeo			14:30		
Calle 58 entre Carreras 47 y 48	E-W	N	Se realiza visita al sitio para sondear la ruta del cable de comunicaciones, no se puede realizar la atividad por camaras de EPM		15:00		—	
			Nota: Se debe de pedir cita con personal de EPM para apertura de las camaras			15:30		

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14 DE JULIO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehiculo	WLY897	**Grupo**	ANTENAS

Responsables SANTIAGO GUERRERO, CAMILO RESTREPO, LUIS FERNANDO USUGA, SERGIO DELGADO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 25 x Calle 49 (C.C la Central)	E-W	N	Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad		9:00		120V	1
			Instalación de 77 metros de cable UTP para la instalación de la antena de comunicaciones				107V	77
			Soldadura de tapa de caja de inspeccion 02 unidades			12:30	249V	2
Carrera 56 x Calle 52	N-S	S-W	Soldadura de tapa de caja de inspeccion de 60x80 02 unidades		13:40	14:20	249V	2
46 x 52								
Carrera 87 x Calle 47F	N-S	W	Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad		15:00		120V	1
			Instalación de 25 metros de cable UTP para la instalación de la antena de comunicaciones				107V	25
			Soldadura de tapa de caja de inspeccion 02 unidades				249V	2
			Retiro de soldadura de tapa de caja de inspeccion de 50x50 02 unidades			16:35	137V	2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	14 DE JULIO 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	DISCOS

Responsables	ERMIS TORRES, FREDY VALENCIA, YAN CARLOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 46 x Calle 52	N-S	S-W	Demolicion de tapa de caja de inspeccion de 60x80 (La caja de inspeccion tenia una capa de concreto encima de la tapa) 01 unidad		8:00		1	
			Al momento de proceder con la instalacion del cable de comunicaciones (fibra) se encuentra obstruccion en la canalizacion, por tal motivo no se puede realizar la actividad. Se intento pescar con un cable de control existente y no se logro pasar el cable de comunicaciones			13:00	—	
Carrera 34 x Calle 10A	E-W	S	Retiro de disco direccional a poste		14:00		168	1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste			14:20	77	1
Carrera 34 x Calle 10	N-S	W	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad		14:30		168	1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad				77	1
	W-E	N	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad				168	1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad				77	1
	W-E	S	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad				168	1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad			15:30	77	1
Carrera 34 x Calle 1 Sur	N-S	W	Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad		15:40	16:00	77	1

VERIFICACIÓN				
	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 19

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 Julio 2025		
Dia	Martes		
Vehiculo		**Grupo**	01

Responsables: William Echavarria - Juan José Rua Silva - Francis Mendieta

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 50F	E-W	E-N	• Retiro de lampara amarilla LED de		9:12		185	1
CALLE 12 SUR			Segatario vehicular en brazo de mensula				—	
			• Suministro e instalacion de lampara				208	1
			regresiva nueva				—	
			• Construccion de empalme			9:29	87	1
CARRERA 50F	E-W	E-S	• Retiro de lampara amarilla LED de semaforo		9:30		185	1
CALLE 12 SUR			vehicular en brazo de mensula				—	
			• Suministro e instalacion de lampara regresiva				208	1
			nueva				—	
			• Construccion de empalme			9:53	87	1
CARRERA 48	W-E	W-S	• Retiro de lampara amarilla chinas 3 de		10:03		185	1
CALLE 4 SUR			semaforo vehicular en brazo de mensula				—	
			• Suministro e instalacion de lampara regresiva				208	1
			nueva				—	
			• Construccion de empalme			10:31	87	1
CARRERA 48	E-W	E-N	• Retiro de semaforo vehicular en brazo de mensula		10:33		160	1
CALLE 4SUR			• Retiro de placa de contraste flauta y arana				—	
			• Retiro de accesorios metalicos				—	
			• Retiro de 3 viseras				—	
			• Retiro de lampara amarilla chinas 3				185	1
			• Re-instalacion de semaforo vehicular de				—	
			forma horizontal			11:23	—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoria SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 Julio 2025		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	01

Responsables: William Charama - Juan José Roa Silva - Franic Mendoza

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			• Re- instalación de 3 veseras de forma hegeonta				—	
			• Suministro y instalación de par de accesorios de pulicar bonato				—	
			• Suministro e instalación de lampara regresiva nueva				208 ×	1
			• Instalación de 4 Pejes de acero bandit				—	
			• Construcción de empalme			11:23	87 ×	1
CARRERA 48	W - E	W - S	• Retiro de lampara amarilla Reutce de		11:37		185 ×	1
CALLE 10	COSTADO	SUR	semaforo vehicular en brazo de mensula				—	
			• Suministro e instalación de lampara regresiva nueva				208 ×	1
			• Construcción de empalme				87 ×	1
			• Ajuste de semaforo (Modulo) verde en semaforo vehicular en parte de mensula				247 ×	1
						12:01		
CARRERA 48	N - S	N - E	• Retiro de lampara amarilla de		12:05		185 ×	1
CALLE 10	COSTADO	OESTE	semaforo vehicular en brazo de mensula				—	
			• Suministro e instalación de lampara regresiva nueva				208 ×	1
			• Construcción de empalme			12:15	87 ×	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 Julio 2025		
Dia	Martes		
Vehiculo		**Grupo**	01

Responsables	William Chavarro - Juan José Rua Silva - France Mendieta

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 99	W-E	W-N	• Retiro de tampara roja tectra mala de		3:19		184X	1
CALLE 47			semaforo vehicular					
			• Suministro e instalacion de tampara roja				207X	1
			tectra nueva				—	
			• Construccion de empalme en semaforo				87X	1
			• Construccion de empalme en caja			4:04	87X	1
CARRERA 99	W-E	W-N	• Instalacion de tapones en poste recto		4:10	4:15	—	
CALLE 47								

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoria SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín				
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024				
Fecha	15/07/2025			**Responsables**	Hernán Acosta, Sergio Molina, Carlos Mario Mora y Juan Fernando ríos
Dia	martes				
Vehiculo		**Grupo**	2		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
glorieta exposiciones	W'E'	N'W'	retiro de lámpara amarilla		8.48am		185 x 1
			instalación de lámpara de conteo				208 x 1
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				87 x 1
	W'E'	S'E'	retiro de lámpara amarilla				185 x 1
			instalación de lámpara de conteo				208 x 1
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				87 x 1
	S'N'	separador E'	retiro de lámpara amarilla				185 x 1
			instalación de lámpara de conteo				208 x 1
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				87 x 1
	E'W'	separador N'	retiro de lámpara amarilla				185 x 1
			instalación de lámpara de conteo				208 x 1
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad			11.12am	87 x 1
Carrera 42 cll 48			se verifica que el cable hacia el controlador está en buen estado, se realiza el cambio de el punto de alimentación y se ejecutan los respectivos empalmes. el voltaje queda estable y el Cruze operativo		1.30pm		248 x 1
						3.04pm	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Firma		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 4

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-07-25.	**Responsables**	Patricio Diaz Edwin Santos.
Dia	Martes.		Jhon Suarez
Vehiculo	6PM353 **Grupo**	3	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Retiro de Semaforo vehicular a poste				161X	1
			Retiro de Semaforo peatonal		10:00am		161X	1
Carrera	E W.	N.E.	Retiro de placa de contraste..				188X	1
43			Retiro de Semaforo Vehicular mensula				160X	1
			Retiro de Señal Informativa.				169X	1
CALLE.			Retiro de placa de contraste.. mensula.				—	
54			Retiro de planta y arana.				—	
			Retiro de 8 mts de cable de brazo de mensula				162X	8
			Retiro de 8 mts de cable grupo vehicular y peatonal				162X	8
			Retiro de 3 unidades de accesorios				—	
			Retiro de brazo de mensula cortado 5.5 mts				155X	1
			excavacion de base de poste mensula de 1.mts 4x 70 cm ancho. 70 profundo.				1X	1
							—	
			Reav					
			Instalacion de poste de mensula				192X	1
			Instalacion de brazo de mensula.				—	
			Reinstalacion de 8 mts de cable de grupo. vehicular y peatonal				204X	8
			Instalacion de 9 mts de cable de brazo de mensula.				204X	9
			Reinstalacion de Semaforo vehicular	mensula			—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18-07-25	**Responsables**	Patricia Diaz Edwin. Santos. Jhon Sures.
Dia	Martes		
Vehículo	GPM 353.	**Grupo**	3

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Reinstalacion de Semaforo. vehicular. a poste				197x	1
			Reinstalacion de Semaforo. peatonal.				197x	1
			Instalacion de 1 par de accesorios				—	
			Semaforo vehicular a poste.				—	
			1 accesorio. semaforo. peatonal.				—	
			2. empalmes en semaforo peatonal				87x	2
			vehicular.				—	
			1 empalme en Semaforo vehicular mensula.				87x	1
			Resane en vaso de poste. de				19x	1
			1 mtro. x. 70. cm.					
					3:50.			

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600100285 DE 2024
Fecha	15/07/2025
Dia	MARTES
Vehiculo	**Grupo** 4
Responsables	GABRIEL CETRE, LUIS LONDOÑO, FEANKLIN BARBOSA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 50 CL 52 Av Longa	E-W	N-W	*Se retira Semáforo Vehicular a mensula		22:15	5:00	159x	1
			*Se retira flauta y araña a Mensula				—	
			*Se retira Semaforo Vehicular a Poste mensula				161x	1
			*Se retira contraste Semáforo vehicular poste de mensula				188x	1
			*Se retira Semaforo Peatonal a Poste de mensula				161x	1
			*Se retira Disco disco Direcciónal malo				168x	1
			*Se retira Antena a Mensula					
			*Se retira 9m Cable 4x18 a Mensula				162x	9
			*Se retira 15m Cable utp				162x	15
			*Se retira 8m de Cable 4x18 a poste mensula				161x	8
			*Se retira Brazo de mensula 4.5				155x	1
			*Se retira poste recto ee mensula				—	
			*Se Instala realce				178x	1
			*Se instala poste recto de mensula				197x	1
			*Se instala brazo de mensula 4.5m				—	
			*Se Instala cable 8m de Cable 4x18 a mensula				184x	8
			*Se reinstala Antena					
			*Se reinstala Semaforo Vehicular a Mensula				196x	1
			*Se reinstala semaforo vehicular a poste de mensula				197x	1
			*Se reinstala semaforo peatonal poste de mensula				197x	1
			*Se reinstalan 8m de cable 4x18 a poste de mensula				204x	8
			*Se realizan construcción de empalme a semaforo pestonal y vehicular (11 conectores amarillos)				87x	3

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoria SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planta 7

Scanned with CamScanner

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

7

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-07-2025			**Responsables**	Arison Galeano- Luis Mozquera - Juan Rios
Dia	martes				
Vehiculo		**Grupo**	S		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
	N O							
Cl 43A	E-W	E-S	Retiro de semaforo peatonal		08:30	11:00	161 x	1
			Retiro de Sonorizador				165 x	1
x			Retiro de 6 mts de cable semaforico				162 x	6
Cl 5 Sur	N-S	Separador	Retiro de poste recto				157 x	1
		S	instalacion de poste recto				195 x	1
			Reinstalacion de 6 mts de cable 4x18				204 x	6
			Reinstalacion de Sonorizador				202 x	1
			Reinstalacion de semaforo peatonal				197 x	1
			(2 empalmes)				87 x	2
			Retiro de semaforo peatonal				161 x	1
			Retiro de semaforo vehicular				161 x	1
			Retiro de contraste		11:30	3pm	188 x	1
			Retiro de 9 mts de cable 4x18				162 x	9
			Retiro de poste recto				157 x	1
			instalacion de poste recto				195 x	1
			Reinstalacion de 9 mts de cable 4x18				204 x	9
			Reinstalacion de semaforo peatonal				197 x	1
			Reinstalacion de semaforo vehicular				197 x	1
			(2 empalmes)				87 x	2

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-07-2025		
Dia	MARTES		
Vehículo		**Grupo**	6

Responsables	SIMEON FERNANDO VIVAS, JULIO GARCIA, MATEO LOPEZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 43A	N-S	separador	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR		08:00AM		161x	1
5 SUR			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168x	1
			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162x	9
			RETIRO POSTE DE ENTRAMIENTO RECTO				157x	1
			RETIRO CONTRASTE SEMAFORO VEHICULAR				188x	1
			INSTALACION POSTE ENTRAMIENTO NUEVO				195x	1
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204x	9
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197x	1
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL				209x	1
			REALIZACION EMPALMES CABLE SEMAFORICO				87x	1
CRA 43A	S-N	separador	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR				161x	1
5 SUR			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161x	1
			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161x	1
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168x	1
			RETIRO 9 MTS CABLE DIRECCIONAL				162x	9
			RETIRO POSTE ENTRAMIENTO RECTO				157x	1
			RETIRO CONTRASTE SEMAFORO VEHICULAR				188x	1
			INSTALACION POSTE ENTRAMIENTO RECTO				195x	1
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204x	9
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197x	1
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197x	1
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197x	1
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL				209x	1
			REALIZACION EMPALME CABLE SEMAFORICO			16:00PM	87x	3

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15/07/2025		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	7

Responsables	Gilberto Jurado y Adrian Bertely Yeliffza Chaverra.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 52 A	W-E	E-N	Retiro de Semaforo peatonal		9AM		161X	1
CL146			Retiro de 6m de Cable Semaforico				162X	6
			Retiro de poste recto de enterramiento				157X	1
			Retiro de Sonorizador sin funcionar				165X	1
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195Y	1
			Reinstalación de Semaforo peatonal				197X	1
			Reinstalación de 6m de cable semaforico				204X	6
			Realización de empalmes en Semaforo				87X	1
	W-E	E-S	Retiro de Semaforo peatonal				161X	1
			Retiro de 3m de Cable Semaforico				162X	3
			Retiro de poste recto de enterramiento				157X	1
			Retiro de Sonorizador sin funcionar				165X	1
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195Y	1
			Reinstalación de Semaforo peatonal				197X	1
			Reinstalación de 3m de cable Semaforico				204X	3
			Realización de empalmes en Semaforo			5PM	87X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planillas 10

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-07-2025	**Responsables**	Martin Gonzalez, Laura Padilla
Dia	Martes		Júnior Arcos, Juan Beleño
Vehículo		**Grupo**	B

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr43A	N-S	W-S	lavado de poste recto				219x	1
Cll 55sur			lavado de un semaforo peatonal				220x	1
Cr43A								
Cll 55sur	N-S	Separador	lavado de un semaforo vehicular	Poste para			223x	1
			lavado de un disco direccional	cambio			225x	1
Cr43A	~~E-W~~ N-S	Separador	lavado un semaforo Vehicular	Poste recto			223x	1
Cll 3 5sur			lavado de dos semaforos Peatonal	Para cambio			220x	2
			lavado de un disco direccional	se retira			225x	1
			lavado de un Pulsador	contraste			221x	1
Cr43A	E-W	E-S	lavado de poste recto				219x	1
Cll 3sur	E		lavado de un semaforo Vehicular				223x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			se retira contraste de semaforo Vehicular				198x	1
Cr43A								
Cll 3sur	S-N	Separador	lavado de semaforo vehicular de Portico				223x	1
			lavado de dos semaforos peatonales de portico				220x	2
			lavado de un disco direccional de Portico				219x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-02-2025	**Responsables**	Martin gonzalez, Laura Padilla
Dia	Martes		Jhon ochoa, Jhan bellee
Vehículo		**Grupo**	8

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr93A	N-S	Separador	lavado de un semaforo vehicular				223x	1
Cll 2Sur			lavado de un semaforo peatonal				220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un disco peatones				225x	1
			se retira contraste				188x	1
			Poste para cambio					
Cr93A	S-N	Separador	lavado de Poste recto	se retira			219x	1
Cll 2Sur			lavado de un semaforo vehicular	contraste			223x	1
			lavado de un semaforo peatonal				220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un disco peatones				225x	1
			lavado de un pulsador				221x	1
Cr93A	W-E	S-E	lavado de Poste recto				219x	1
~~Cll 1~~			lavado de un semaforo peatonal				220x	1
Cll 1Sur			lavado de un pulsador				221x	1
Cr93A	S-N	Separador	lavado de Poste recto				219x	1
Cll 1Sur			lavado de un semaforo vehicular				223x	1
			lavado de dos semaforos peatonal				220x	2
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de pulsador				221x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 12

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15-07-2025	**Responsables**	Martin Gonzalez, Laura Padilla
Dia	Martes		Jriner ochoa, Jhón Briceño
Vehículo		**Grupo**	B

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr43A	N-S	S-W	lavado de Poste recto				219x	1
C11 Sur			lavado de un semaforo Peatonal				220x	1
Cr43A								
C11Sur	E-W	Separador	lavado de Poste recto				219x	1
			lavado de los semaFos Peatonal				220x	2
Cr43A	W-E	Separador	lavado de Poste recto				219x	1
C11Sur			NO se Pudieron lavar los semaFos por dificultad de la posicion de la Escalera				—	
							—	
							—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15/07/2025
Dia	MARTES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 99	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50	7:00		176x1
CON CLL 47A			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
CRR 99	WE	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 45			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

eme.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15/07/2025
Dia	MARTES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 99	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 45			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma	Carlos b	Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 DE JULIO 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	DISCOS

Responsables	ERMIS TORRES, YAN CARLOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 43A x Calle 16A Sur	S-N	E	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad		13:00		168	1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad				77	1
	W-E	N	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad				168	1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad				77	1
	N-S	W	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78	1
	N-S	E	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad			14:00	78	1
Carrera 43A x Calle 12 Sur	S-N	Separador	Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad		14:10		78	1
	S-N	E	Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad			14:30	78	1
Carrera 43A x Calle 9 sur	S-E	S	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad		14:50		168	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78	1
	S-E	N	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78	1
	E-W	N	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78	1
	N-S	E	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad			16:00	78	1

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 DE JULIO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	DAÑOS

Responsables	MIGUEL VILLEGAS, YEISON CAÑAS, JAIME CIFUENTES, CESAR SANTOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Calle 54 entre Carreras 47 y 49	E-W	S	Se realiza revision de cruze semaforico apagado, se encuentra cable de comunicación y cable de control vandalizados.		8:00			
			Instalacion de cable de control de 4x18 nuevo 8 metros				204	8
			Construccion de empalme electrico en camara de inspeccion 04 unidades				81	4
			Construccion de empalme telefonico (incluye cubierta) 02 unidades				88	2
			Instalacion de soldadura en tapa de caja de inspeccion y camaras de inspeccion 13 unidades				249	13
			Nota: Se chequean los grupos y el cruce semaforico queda en servicio. Se chequean ambas puntas del cable de comunicación y este queda en servicio.			15:30		

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 DE JULIO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES, ALEX CAÑAS; LEOMAR RIERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 48 x calle 7	N-S	Separador	Suministro e instalación de acometida eléctrica, para controlador local 01 unidad		14:00	15:30	40x	1
CR 48 x CL 7D PASO SEGURO POLITECNICO HACIA CARRERA 48 x CALLE 7	N-S	Separador	Demolición de tapa de caja de inspección de 50x50 04 unidades		9:00		1 X	4
			Retiro de herraje metalico de 50x50 sin tapa 04 unidades				176x	4
			Instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 04 unidades			17:00	16x	4

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlosd	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 DE JULIO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehiculo	WLY897	**Grupo**	ANTENAS

Responsables SANTIAGO GUERRERO, CAMILO RESTREPO, LUIS FERNANDO USUGA, SERGIO DELGADO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 87 x Calle 47D	N-S	W	Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad		8:00		120x)	
			Instalación de 45 metros de cable UTP para la instalación de la antena de comunicaciones				107x	45
			Soldadura de tapa de caja de inspeccion 02 unidades			13:00	74gx	1
CR 57 x CL 44 SUR-OCCI	N-S	E	Instalación de 42 metros de cable UTP para la instalación de la antena de comunicaciones		13:52	14:50	163x	42
CR 59 x CL 44	E-W	N	Instalación de 30 metros de cable UTP para la instalación de la antena de comunicaciones		15:25	16:20	103x	30

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 19

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

egpte.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 Julio 2025		
Dia	Miercoles		
Vehiculo		**Grupo**	01

Responsables: willian chavarria - Juan José Rua Silva - Francy Medina

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 40	S - N	S - W	• Instalacion de poste recto de entrecruzamiento		9:25		195X	1
CALLE 10			• Suministro e instalacion de semaforo peatonal de conteo nuevo				197X	1
			• Retiro de soldadura de 2 cajas de 50x50				172X	2
			• Retiro de soldadura de caja de 60x60				172X	1
			• Limpieza de 2 cajas de 50 x 50				49X	2
			• Instalacion de 43 metros de cable 4x18 nuevo				204X	43
			• Construccion de empalme				87Y	1
CARRERA 40	S - N	S - E	• Suministro e instalacion de semaforo peatonal de conteo nuevo				197X	1
CALLE 10			• Construccion de empalme			5:20	87X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoria SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024
Fecha	16/07/2025
Dia	miércoles
Vehiculo	**Grupo** 2
Responsables	Hernán acosta, Carlos Mario Mora y Sergio Molina

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora	Item
glorieta exposiciones	E'W'	separador central N'	retiro de lámpara amarilla de conteo regresivo con corto		7:00		185x 1
			instalación de lámpara amarilla de conteo				208x 1
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				87x 1
cr 65 calle 33	E'W'	separador	retiro de lámpara amarilla				185x 1
			instalación de lámpara amarilla de conteo regresivo				208x 1
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				87x 1
cr 80 calle 33	S'N'	S'N'	retiro de lámpara amarilla				185x 1
			instalación de lámpara amarilla de conteo regresivo				208x 1
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				87x 1
	N'S'	N'W'	retiro de lámpara amarilla				185x 1
			instalación de lámpara amarilla de conteo regresivo				208x 1
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad			9.am	87x 1
cr 45 calle 58	E'W'	separador	retiro de lámpara amarilla		12.10pm		185x 1
			instalación de lámpara amarilla de conteo regresivo				208x 1
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad			12.30pm	87x 1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024
Fecha	16/07/2025
Dia	miércoles
Vehículo	**Grupo** 2
Responsables	Hernán acosta, Carlos Mario Mora y Sergio Molina

Dirección	Sentido		Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora	Item	
Carrera 90 calle 44	W'E'	separador central	retiro de lámpara de conteo peatonal		2.pm		184x	1
			instalación de lámpara de conteo peatonal de segunda				207x	1
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				87x	1
	N'S'	separador	retiro de módulo peatonal con lámparas de conteo roja y verde (con corto)				184x	2
			instalación de módulo de semáforo peatonal con lámparas de conteo roja y verde con sus				207x	2
			respectivos accesorios (nuevo)				87x	2
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad			3.30pm		
Carrera 55 calle 48			se verifica y corrige conexión de semaforos peatonales señalización queda ok		9.40am	11.20 am	248x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 Julio 25	**Responsables**	Pulmo Dm Luis Castro: Edwin. Sunter.
Dia	Miercoles		
Vehiculo	Gpm 353	**Grupo**	3.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Retiro de Semaforo vehicular a mensula				160 x	1
Carrera					10:30 pm		—	
51.	W-E	S.W.	Retiro de semaforo vehicular a poste.				161 x	1
			Retiro de semaforo peatonal mal estado				161 x	1
			Retiro de 2 placas de contraste			1888x1	—	
Calle			Retiro de Flauta y araña.				—	
41.			Retiro de disco direccional.				168 x	1
			Retiro de Señal Informativa.				169 x	1
			Retiro. de brazo de mensula. 4.5.				155 x	1
			Retiro de 8 Mts de cable de brazo de mensula				162 x	8
			Retiro de 6. metros de cable de Grupo. vehicular y peatonal.				162 x	6
			Retiro de poste de mensula Curvado				—	
			Retiro de 2 pares de accesorios. de semaforos vehiculares				—	
			Retiro de 1 par. de accesorios de semaforo peatonales				—	
			Instalacion de apertura de cepa de cemaforizacion desorden. y cordones				172 x	1
			Instalacion de Realce.				228 x	1
			Instalacion de 6 poste de mensula. (nuevo)				192 x	1
			Instalacion de brazo de mensula 4.5.				—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 - Julio - 26.	**Responsables**	Patricia Dur. Luis. Castro
Dia	Miercoles		Edwin. Suntas.
Vehiculo	GPM 353	**Grupo**	3.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Reinstalacion de 10. mets de.				204 x	16
Carrera			cable de grupo vehicular y peatonal.				—	
51	W E.	S W	Construccion de empalme (2) en				87 x	2
			caja cemaforica				—	
Calle			Instalacion de 8 mts de cable de				204 x	8
41			Grupo mensula.				—	
			Reinstalacion de Semaforo vehicular				—	
			a mensula				—	
			4. Sunchados en Semaforo mensula				—	
			Reinstalacion de Semaforo Vehicular				—	
			a poste.				197 x	1
			Construccion de 2 empalmes en Semaforo				—	
			Vehicular a poste y a mensula.				87 x	2
			Reinstalacion de disco direccional.				—	
							209 x	1
			Construccion y resane en base de				—	
			poste de mensula.				19 x	1
							—	
			Instalacion de 3. accesorios	Incluye		5:50 am.	—	
			Instalacion de 32 pares de accesorios	Semaforo			—	
			Semaforos vehiculares	Peatonal			—	
			Instalacion de 4 accesorios.	mal estado			—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín				
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024				
Fecha	16/07/2025			**Responsables**	GABRIEL CETRE, LUIS LONDOÑO, FEANKLIN BARBOSA
Dia	MIERCOLES				
Vehiculo		**Grupo**	4		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 59 CL 10	E-W	S.CENTRA	*Revision de pulsadores thouch less		22:00	0:00	166 x	1
			*Se realiza cambio de pulsador thouch less malo por uno nuevo				203 x	1
							87 x	1
CR 51 CL 41	N-S	S-W	*Se retira Semáforo Vehicular a mensula		0:20	6:00	160	
			*Se retira flauta y araña a Mensula				—	
			*Se retira Aviso motociclista				169 x	1
			*Se retira Semaforo Vehicular a Poste mensula				161 x	1
			*Se retira Semaforo Peatonal a Poste de mensula				161 x	1
			*Se retira Disco disco Direccional				168 x	1
			*Se retira 10m Cable 4x18 a Mensula				162 x	10
			*Se retira 8m de Cable 4x18 a poste mensula				162 x	8
			*Se retira Brazo de mensula 4.5				155 x	1
			*Se retira poste recto de mensula				—	
			*Se Instala realce				228 x	1
			*Se instala poste recto de mensula				192 x	1
			*Se instala brazo de mensula 4.5m				—	
			*Se Instala cable 8m de Cable 4x18 a mensula				204 x	8
			*Se reinstala Semaforo Vehicular a Mensula				—	
			*Se reinstala semaforo vehicular a poste de mensula				197 x	1
			*Se reinstala Disco direccional				209 x	1
			*Se reinstala semaforo peatonal poste de mensula				197 x	1
			*Se instalan 8m de cable 4x18 a poste de mensula				204 x	8
			*Se realizan construcción de empalme a semaforo pestonal y vehicular (11 conectores amarillos)				87 x	3
			*Se realiza empalme en caja de inspeccion				87 x	1
			*Se realiza soldadura en tapa de caja de inspeccion				249 x	1

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 6

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eppe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-07-2025	**Responsables**	Yeison Galeano - Luis Mosquera - Juan Rios.
Dia	Miercoles		
Vehículo	**Grupo**	5	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR-43A	N-S	Separados	Retiro de un semáforo vehicular		1:40		161x	1
C11-35SUR			Retiro de dos semáforos peatonales.				161x	2
			Retiro de disco direccional				168x	1
			Retiro de pulsador de pasta viejo				166x	1
			Retiro de 26 mts de cable 4x18				162x	26
			Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
			Instalacion de poste recto de enterramiento nuevo				193x	1
			Reinstalacion de semáforo vehicular.				197x	1
			Reinstalacion de dos semáforos peatonales.				197x	2
			Reinstalacion de disco direccional.	PENDIENTE=			209x	1
			Reinstalacion de 26 mt de cable 4x18	Instalacion de			204x	26
			Construccion de 3 empalmes.	pulsador.		4:40	87x	3

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-07-2025		
Dia	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	5

Responsables	Yeison Galeano - Luis Mosquera - Juan Rios.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR-43a	N-S	Separador	Retiro de un semáforo vehicular		9:22		161x	1
Cll-35su1			Retiro de dos semaforos peatonales				161x	2
			Retiro de disco direccional				168x	1
			Retiro de un sonorizador				165x	1
			Retiro de 22 mt de cable 4x18				162x	22
			Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195x	1
			Reinstalación de 22 mts de cable 4x18				204x	22
			Reinstalación de semáforo vehicular				197x	1
			Reinstalación de dos semáforos peatonales				197x	2
			Reinstalación de disco direccional				209x	1
			Reinstalación de sonorizador.				202x	1
			Construcción de 3 empalmes en semáforos				87x	3
			Construcción de empalme para sonorizador.			1:20	87x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-07-2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo		**Grupo**	6

Responsables	SIMEON FERNANDO VIVAS, JULIO GARCIA, MATEO LOPEZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 43A	E-W	separador	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR		08:00AM		161X	1
CLL 1			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168X	1
			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162X	9
			RETIRO POSTE DE ENTRAMIGTO RECTO				157X	1
			INSTALACION POSTE ENTRAMIGTO NUEVO				195X	1
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204X	9
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197X	1
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL				209X	1
			REALIZACION EMPALME CABLE SEMAFORICO				87X	1
CRA 43A	W-E	S-E	RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161X	1
CLL 1			RETIRO SONORIZACION PEATONAL				165X	1
			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162X	9
			RETIRO POSTE ENTRAMIGTO RECTO				157X	1
			INSTALACION POSTE ENTRAMIGTO NUEVO				195X	1
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204X	9
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197X	1
			REINSTALACION SONORIZACION PEATONAL				202X	1
			REALIZACION DE EMPALME CABLE SEMAFORICO			18:00PM	87X	2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/07/2025	**Responsables**	Gilberto Arrieta, Yeltsin Chaverra, Adrian Bedoya
Dia	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	7

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cl 53 x	N-S	N-O	Retiro de Semaforo vehicular		9 AM		161 x	1
Cll 67			Retiro de Semaforo peatonal				161 x	1
			Retiro de disco direccional				168 x	1
Cr. 55			Retiro de 9 m de cable Semaforico				162 x	9
Cll 67			Retiro de poste recto de enterramiento				157 x	1
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195 x	1
			Reinstalación de 9 m de cable Semaforico				204 x	9
			Reinstalación de Semaforo vehicular				197 x	1
			Reinstalación de Semaforo peatonal				197 x	1
			Realización de empalmes en Semaforo				87 x	2
	N-S	Separador	Retiro de Semaforo vehicular				161 x	1
			Retiro de 2 semaforos peatonales				161 x	2
			Retiro de 9 metros de cable Semaforico				162 x	9
			Retiro de disco direccional				168 x	1
			Retiro de poste recto de enterramiento				157 x	1
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195 x	1
			Reinstalación de 9 m de cable Semaforico				204 x	9
			Reinstalación de Semaforo vehicular				197 x	1
			Reinstalación de 2 semaforos peatonales				197 x	2
			Reinstalación de disco direccional				209 x	1
			Realización de empalmes en Semaforos			5 PM	87 x	3

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

CamScanner 17-07-2025 06.26

17/7/25, 12:04

https://www.camscanner.com/share/show?device_id=AD_AID-59F37C5AF77319E8&sid=E00FF1D21C974B26907d7AE6US&pid=dsa&style=1&t=175...

1/1

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-07-2025		
Dia	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	B

Responsables	Martin Gonzalez, Laura Padilla Jaimer ochoa, Juan Baleño

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr43A	S-N	N-E	lavado de poste recto				219 x	1
Cll 1Sur			lavado de un semaforo Peatonal				220 x	1
			lavado de un pulsador				221 x	1
Cr43A								
Cll 1Sur	N-S	Separador	lavado de ~~poste recto~~	Poste recto para cambio			—	
			lavado de un semaforo Vehicular				223 x	1
			lavado de dos semaforos Peatonal				220 x	1
			lavado de un disco direccional				225 x	1
			lavado de un Pulsador				221 x	1
Cr43A	E-W	Separador	lavado de un ~~semaforo~~ Poste recto de (1Metro)				219 x	1
Cll 1Sur							—	
			lavado de un Pulsador				221 x	1
			lavado de un disco Peatones				225 x	1
Cr43A		←	lavado de un gabinete				217 x	1
Cll 1Sur	W-E	Separador	controlador					
Cr43A	E-W	Separador	lavado de un semaforo vehicular	Poste para cambio			223 x	1
Cll 1Sur			lavado de un disco direccional				225 x	1
			se retira contraste				188 x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-07-2025		
Dia	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	B

Responsables	Madjin Gonzalez, Jaura Padilla Jeiner Ochoa, Juan Bereño

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr43A	W-E	separado	lavado de poste recto				219 x	1
Cll 1 Sur			lavado de un semaforo vehicular				223x	1
			lavado de dos semaforos Peatonal				220 x	1
			lavado de un disco direccional				225 x	1
Cr43A	E-W	W-N	lavado de un semaforo Peatonal				220x	1
Cll 1 Sur			Poste para cambio					
Cr43A	N-S	separado	lavado de Poste recto de (1metro)				219 x	1
Cll 1 Sur			lavado de un pulsador				221 x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16-01-2025	**Responsables**	Mardin Gonzalez, Laura Padilla
Dia	Miercoles		Jainer Ochoa, Jhón Bareño
Vehículo		**Grupo**	B

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr43A	S-N	N-E	lavado de Poste recto				219X	1
C117			lavado de un semaforo peatonal				220X	1
			lavado de un disco de peatones				225X	1
			lavado de un Pulsador				221X	1
Cr43A	W-E	E-N	lavado de Poste recto				219X	1
C117			lavado de un semaforo peatonal				220X	1
			lavado de un Pulsador				221X	1
			lavado de un disco peatones				225X	1
Cr43A	W-E	E-S	lavado de Poste recto				219X	1
C117			lavado de un semaforo peatonal				220X	1
			lavado de un Pulsador				221X	1
			lavado de un disco de peatones				225X	1
Cr43A	S-N	Separador	lavado de Poste recto				219X	1
C117			lavado de dos semaforos peatonal				220X	2
			lavado de un disco de peatones				225X	1
			lavado de un Pulsador				221X	1
Cr43A	N-S	Separador	lavado de Poste recto	Se retira contraste			219X	1
C117			lavado de un semaforo vehicular				223X	1
			lavado de un disco direccional				225X	1
			lavado de un Pulsador				221X	1
Cr43A C117	N-S	Separador	lavado de poste recto de (1Metro)				219X	1
			lavado de un Pulsador				221X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

epm.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/07/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 47	EW	SW	RETIRO DE TAPA SOLDADA DE 50X50	7:00		176 X1
CON CLL 58			LIMPIEZA DE CAJA			49 X1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 X1
	NS	SEPARADOR	RETIRO DE TAPA SOLDADA DE 50X50			176 X1
		CENTRAL	LIMPIEZA DE CAJA			49 X1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 X1
	SN	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 X1
		AUXILIAR	LIMPIEZA DE CAJA			49 X1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 X1
	SN	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			179 X1
		AUXILIAR N	LIMPIEZA DE CAJA			49 X1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 X1
	SN	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 X1
		AUXILIAR N	LIMPIEZA DE CAJA			49 X1
			INSTALACION MISMO MARCO CON TAPA			
	SN	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 X1
		AUXILIAR N	LIMPIEZA DE CAJA			49 X1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 X1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/07/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 47	WE	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 58		AUXILIAR S	LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
		AUXILIAR S	LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			INSTALACION MISMO MARCO CON TAPA			
CRR 46	SN	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 57			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION MISMO MARCO CON TAPA			
	SN	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

epm.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/07/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 46	NS	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 57		CENTRAL N	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
CRR 48	SN	SW	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1x1
CON CLL 58			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	NW	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			NSTALACION MISMO MARCO CON TAPA			

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma	Caibo3D	Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 16

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

epm.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16/07/2025
Dia	MIERCOLES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 48	NS	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 58		CENTRAL N	LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	NW	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1x1
			NSTALACION MISMO MARCO CON TAPA			
	SN	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
		CENTRAL S	LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		16:30	16x1

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		**AYM Consultoría SAS**	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 17

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 DE JULIO 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	DISCOS

Responsables	ERMIS TORRES, YAN CARLOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 43A x Calle 3 sur	N-S	W	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad		P		168	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78	1
	N-S	Separador	Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78	1
	S-N	E	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78	1
	S-N	E	Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78	1
	S-N	Separador	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78	1
	N-S	W	Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad			14:30	78	1
Carrera 43A x Calle 9	E-W	S-W	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad		15:00		168	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78	1
	E-W	N-W	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78	1
	N-S	W	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad				168	1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad				77	1
	E-W	S	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad				168	1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad				77	1
	E-W	N	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad				168	1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad			15:40	77	1

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 DE JULIO 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	DISCOS

Responsables	ERMIS TORRES, YAN CARLOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 43A x Calle 9 sur	N-E	W	Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad		9:30		78✓	1
	W-E	W-N	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168✓	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78✓	1
	W-E	W-S	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168✓	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78✓	1
	W-E	Separador	Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78✓	1
	W-E	S	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168✓	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78✓	1
	W-S	W	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				68✓	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78✓	1
	W-S	E	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168✓	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78✓	1
	W-E	S-E	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168✓	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78✓	1
	W-E	N-E	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168✓	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78✓	1
	E-N	E	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168✓	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad				78✓	1
	E-N	W	Retiro de disco PEP nuevo 01 unidad				168✓	1
			Instalacion de disco PEP nuevo 01 unidad			12:30	78✓	1

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre
Firma		/		Firma
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 19

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 DE JULIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	SONDEOS

Responsables	MIGUEL VILLEGAS, YEISON CAÑAS, JAIME CIFUENTES, CESAR SANTOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 46 x Calle 50 hasta Carrera 46 x Calle 52	N-S	W	Sondeo de canalizaciones y cajas de inspeccion 01 unidad		9:30			
			Retiro de soldadura en caja de tapa de inspeccion 01 unidad				1722	1
			Soldadura en caja de tapa de inspeccion 01 unidad			11:00	1444	1
			Nota: La ruta se deja guiada con 91 metros de cabuya					
Carrera 46 x Calle 52 hasta Carrera 46 x Calle 53	N-S	W	Sondeo de canalizaciones y cajas de inspeccion 01 unidad		11:10	12:40		
			Nota: La ruta se deja guiada con 229 metros de cabuya					
Carrera 46 x Calle 53 hasta Carrera 46 x Calle 54	N-S	W	Sondeo de canalizaciones y cajas de inspeccion 01 unidad		13:00	15:00		
			Nota: La ruta se deja guiada con 138 metros de cabuya					
Carrera 46 x Calle 54 hasta Carrera 46 x Calle 55	N-S	W	Sondeo de canalizaciones y cajas de inspeccion 01 unidad		15:10	16:20		
			Nota: La ruta se deja guiada con 83 metros de cabuya					
			Nota: Favor revisar las anotaciones realizadas por Cesar Santos en la parte de atrás de los sondeos.					

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 20

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 DE JULIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehiculo	WLY897	**Grupo**	ANTENAS

Responsables SANTIAGO GUERRERO, CAMILO RESTREPO, LUIS FERNANDO USUGA, SERGIO DELGADO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
Carrera 54 x Calle 45	N-S	W	Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad		9:00	11:00	120x1
Carrera 54 x Calle 49	N-S	W	Instalación de antena de comunicaciones en brazo de ménsula 01 unidad		11:30		120x1
			Instalacion de cable UTP 30 metros				107x 36
			Retiro de soldadura en tapa de caja de inspeccion 03 unidades				172x3
			Soldadura en tapa de caja de inspeccion 03 unidades			16:00	349x3

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 21

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	15 Y 16 DE JULIO DE 2025		
Dia	MARTES Y MIERCOLES		
Vehículo	ESQ669	Grupo	HERRAJES

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO, ESTEVEN RIVERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 66 x Calle 50	E-W	Separador Central	Construccion de canalizacion en zona verde con un tubo pvc de 2" 80,7 metros para la instalacion del cable de comunicación		8:00			
			Retiro de herraje en caja de inspeccion de 50x50 04 unidades				197	3
			* 3 de las tapas estaban vaciadas en concreto, pero no tenian un herraje				1	3
			* 1 de las tapas si estaba completa con herraje metalico				136	1
			instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 04 unidades			17:00	16	4

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 22

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 DE JULIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES, ALEX CAÑAS; LEOMAR RIERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 52 x Calle 13 Sur	N-S	E	Construccion de puesta a tierra RA4-020 tipo EPM - incluye varilla coperweld 5/8", alambre No. 10 de cobre, soldadura exotérmica, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y cumpliendo con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.		9:00		41	1
			Construcción contrapeso de puesta a tierra para cumplimiento con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.			11:30	43	1
Carrera 48 x Calle 10 Cost Norte	S-N	E	Retiro de un herraje metalico con tapa de plastico de 50x50 01 unidad		12:20		176	1
			Instalacion de herraje nuevo de 50x50 01 unidad			14:00	16	1
Carrera 48 x Calle 7D	N-S	Separador Central	Busqueda de caja de inspeccion que se encontraba cubierta por tierra		14:10		—	
			Realce de caja de inspecion de 50x50 de 35 cm de alto				19	1
			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 01 unidad				176	1
			limpieza de caja de inspeccion de 50x50 01 unidad				49	1
			Instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 01 unidad			17:00	16	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 23

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	Jueves 17 Julio 2025		
Dia			
Vehiculo		**Grupo**	01

Responsables: William Chavarria - Jean José Roa Silva - Francie Mendiola

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 48	S - N	S - W	• Retiro de lampara peatonal roja		12:45		184X	1
CALLE 17			• Retiro de lampara peatonal verde dinamica				184X	1
			• Suministro e instalación de lampara peatonal roja nueva				207X	1
			• Suministro e instalación de lampara peatonal verde estatica nueva				207X	1
			• Construcción de empalme			12:58	87X	2
CARRERA 48	N - S	SEPARADOR	• Retiro de Lampara peatonal roja		12:59		184X	1
CALLE 17		CENTRAL	• Retiro de 2 lamparas peatonales verdes dinamicas				184X	2
			• Tapatula de lampara peatonal roja nueva				207X	1
			• Suministro e instalación de 2 lamparas peatonales verdes estaticas nuevas				207X	2
			• Construcción de 2 empalmes			1:16	87X	3
CARRERA 48	E - W	E - N	• Retiro de lampara peatonal roja		1:17		184X	1
CALLE 17			• Retiro de 2 lamparas peatonales verdes dinamicas				184X	2
			• Suministro e instalación de lampara peatonal roja nueva				207X	1
			• Suministro e instalación de 2 lamparas peatonales verdes estaticas nuevas				207X	2
			• Construcción de 2 empalmes			1:35	87X	3

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17 Julio 2025	**Responsables**	William Chavarro - Juan José Roa Silva
Dia	Jueves		
Vehiculo		**Grupo**	01

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 48	E - W	E - S	• Retiro de lampara peatonal roja		1:36		184X	1
CALLE 17			• Retiro de lampara peatonal verde dinamica				184X	1
			• Suministro e instalacion de lampara peatonal roja nueva				207X	1
			• Suministro e instalacion de lampara peatonal verde (dinamica) estatica nueva				207X	1
			• Construccion de empalme			1:48	87X	2
CARRERA 48	W - E	W - S	• Retiro de lampara peatonal roja		1:55		184X	1
CALLE 16			• Retiro de lampara peatonal verde				184X	1
			• Suministro e instalacion de lampara peatonal roja nueva				207X	1
			• Suministro e instalacion de lampara peatonal verde estatica				207X	1
			• Construccion de empalme			2:05	87X	2
CARRERA 48	W - E	W - N	• Retiro de lampara peatonal roja		2:06		184X	1
CALLE 16			• Retiro de lampara peatonal verde				184X	1
			• Suministro e instalacion de lampara peatonal roja nueva				207X	1
			• Suministro e instalacion de lampara peatonal verde estatica nueva				207X	1
			• Construccion de empalme				87X	2
			• Orientacion de semaforo peatonal			2:17	245X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17 Julio 2025		
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	01

Responsables	William Chavarria - Juan José Ron Silva - Frankie Mendiola

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 46	W - E	W - S	• Retiro de semaforo peatonal en mal estado	-	3:06		161X	1
CALLE 57			• Suministro e instalacion de semaforo peatonal nuevo	-			197X	1
			• Construccion de empalme			3:41	87X	1

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín		
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024		
Fecha	17/07/2025	**Responsables**	Hernán acosta, Carlos Mario Mora y Sergio Molina
Dia	jueves		
Vehículo	**Grupo**		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observació	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cr 51 cll 41	W'E'	S'W'	instalación de módulo peatonal con lámparas roja y verde y		7.50am			
	N'S'	S'W'	ajustes de vicéras de semáforo peatonal			8.20am	247 x	1
glorieta de don quijote	S'N'	separador S'	retiro de lámpara amarilla		9.10am		185 x	1
			instalación de lámpara amarilla de conteo regresivo				208 x	1
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				87 x	1
	W'E'	separador S'	retiro de lámpara amarilla				185 x	1
			instalación de lámpara amarilla de conteo regresivo				208 x	1
			retiro de contraste				160 x	1
			orientación de semáforo de ménsula de vertical a horizontal				—	
			instalación de 1 par de accesorios				—	
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				87 x	1
	S'N'	separador E'	retiro de lámpara amarilla				185 x	1
			instalación de lámpara amarilla de conteo regresivo				208 x	1
			retiro de contraste				160 x	1
			orientación de semáforo de ménsula de vertical a horizontal				—	
			instalación de 1 par de accesorios				—	
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad			10.30am	87 x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Nombre	
Firma		/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero	Cargo	

Planilla 4

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín		
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024		
Fecha	17/07/2025	**Responsables**	Hernán acosta, Carlos Mario Mora y Sergio Molina
Dia	jueves		
Vehículo	**Grupo** 2		

Dirección	Sentido		Trabajos realizados	Observaci	Hora	Hora	Item		
glorieta don quijote	E'W'	separador E'	retiro de lámpara amarilla		11.am		185	1	
			instalación de lámpara amarilla de conteo regresivo				208	1	
			retiro de contraste				160	1	Oriente
			orientación de semáforo de ménsula de vertical a horizontal				—		
			instalación de 1 par de accesorios				—		
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				87	1	
	E'W'	separador N'	retiro de lámpara amarilla				185	1	
			instalación de lámpara amarilla de conteo regresivo				208	1	
			retiro de contraste				160	1	
			orientación de semáforo de ménsula de vertical a horizontal				—		Norte
			instalación de 1 par de accesorios				—		
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				87	1	
	N'S'	separador N'	retiro de lámpara amarilla				185	1	
			instalación de lámpara amarilla de conteo regresivo				208	1	
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				87	1	
	N'S'	separador W'	retiro de lámpara amarilla				185	1	
			instalación de lámpara amarilla de conteo regresivo				208	1	
			retiro de contraste				160	1	Occidente
			orientación de semáforo de ménsula de vertical a horizontal				—		
			instalación de 1 par de accesorios			2.40pm	—		
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				87	1	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales Diaz / Carlos		Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1 Residente / Ingeniero		Cargo	

Planilla 5

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024
Fecha	17/07/2025
Dia	jueves
Vehiculo	**Grupo** 2
Responsables	Hernán acosta, Carlos Mario Mora y Sergio Molina

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
glorieta de don quijote	W'E'	separador W'	retiro de lámpara amarilla		2.50pm			185x1
			instalación de lámpara amarilla de conteo regresivo					208x1
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad			3.10pm		87x1

Occidente

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-07-25	**Responsables**	Patm. Dw Edwin Soto
Dia	Jueves		Jhon Suarez
Vehículo	GPH373	**Grupo**	3

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 80	E-W	N. Separador	Retiro de Semforo vehicular				161 x	1
			Retiro de Semforo peatonal.				161 x	1
Calle 33			Retiro de Placas de contraste.				188 x	1
			Retiro de Disco direccional.				168 x	1
			Retiro de 8 Mts de grupo peatonal y vehicular				162 x	8
			Apertura de Caja de Semaforizacion				—	
			Retiro de poste de enterramiento directo.				157 x	1
			Retiro de 2 pares de accesorios (brazos)				—	
							—	
							—	
			Instalacion de poste de enterramiento directo. Nuevo				195 x	1
			Reinstalacion de 8 Mts de cable grupo vehicular y peatonal				204 x	8
			Reinstalacion de Semaforo peatonal.				—	
			Reinstalacion de Semaforo vehicular				197 x	1
			Instalacion de 2 pares de accesorios.				197 x	1
			Construccion de 2 empalmes en semaforo vehicular peatonal				—	
							87 x	2

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

(1)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-07-25	**Responsables**	Palmo Dun Jhon Sanes
Dia	Jueves.		Edwin Santes
Vehiculo	Gpu 353	**Grupo**	3.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Retiro de Semafro vehicular poste.				161x	1
Carrera 80	N-S	E.	Retiro de Semafro peatonal.				161x	1
		Separador	Retiro de 16 mts de cable de grupo peatonal Vehicular y Repetidores				162x	16
Calle 33			Retiro de disco direccional				168x	1
			Retiro de placa de contraste				188x	1
			Retiro de 2 pares de accesorios demudes				-	
			Retiro de poste de enterramiento directo en zona verde.				157x	1
			Instalacion de Poste de enterramiento directo en zona dura (NUEVO)				195x	1
			Reinstalacion de Semafro vehicular				197x	1
			Reinstalacion de Semafro peatonal				197x	1
			Lavado de Semafro peatonal				220x	1
			Lavado de Semafro vehicular.				223x	1
			Reinstalacion de disco direccional				209x	1
			Construccion de 2 empalmes en Semafro vehicular peatonal				87x	2
			Reinstalacion de 16 mts de (rupos)				204x	16

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-07-2025		
Dia			
Vehículo		**Grupo**	3

Responsables	Patricia

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 80 x Cl 85	S-N	N-E	Soldada de tapa		10-50	11:30	249x	1
Cr 50 x Cl 81	W-E	N-E	Resane de Base de mensula				19x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín		
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024		
Fecha	17/07/2025	**Responsables**	GABRIEL CETRE, LUIS LONDOÑO, FEANKLIN BARBOSA
Dia	JUEVES		
Vehículo	**Grupo** 4		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 48 CL 19	N-S	N-W	*Se Realiza revisión de acometida para cruce semaforico		22:15	5:00	248x	1
			*Se realiza apertura de controlador				—	
			*Se Realiza apertura de caja de inspección metálica				—	
			*Se realiza medición de voltaje entrada y salida evidenciando una caida de Tensión (89 Voltios entre L-N)				—	
			*Se realiza identificación de Acometida Aerea .y punto de Conexión				—	
			*Se evidencia en punto de conexion una de sus lineas con caida de Tensión				—	
			*Se realiza cambio de punto de conexionpsra acometida de controlador presentando un voltaje de (118v)				—	
			*Cruce queda en funcionamiento				—	
CR 65 CL 8B	S.CENTRAL		*Revision de pulsadores thouch less				166x	2
			*Se realiza cambio de pulsador thouch less malo por nuevo (2Und)				203x	2
AV 80 CL 33	E-W	N	*Se retira semaforo vehicular poste recto				161x	1
			*Se retira semáforo peatonal poste recto				161x	1
			*Se retira Disco direccional				168x	1
			*Se retira Constraste semaforo vehicular poste recto				188x	1
			*Se retiran 10m de cable 4x18 a poste recto				162x	10
			*Se retira poste de enterramiento				153x	1
			*Se instala curva de 2" pvc				—	
			*Se instala poste de enterramiento nuevo				193x	1
			*Se reinstala 10m de cable 4x18				204x	10
			*Se reinstala semaforo vehicular a poste recto				193x	1
			*Se reinstala semaforo peatonal a poste recto				193x	1
			*Se reinstala disco direccional				209x	1
			*Se realiza empalme grupo semaforico (7 conectores amarillos)				87x	2
			*Se realiza resane base del poste				194x	1

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma			Firma		
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-07-2025		
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	5

Responsables	Yeison Galeano - Luis Mosquera. - Juan Rios.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
AV-80	S-N	SE	Retiro de un semáforo peatonal en mal estado		8:13		161x	1
CR-45			Retiro de 4mts de cable 4x18. Se encuentra				162x	4
			empalme en medio del poste.				—	
			Retiro de poste recto de enterramiento.				157x	1
			Retiro de soldadura en tapa 60x80				172x	1
			Instalación de poste de enterramiento nuevo				195x	1
			Reinstalación de 4mts de cable 4x18				204x	4
			Instalación de 6 mts de cable 4x18 nuevo.				204x	6
			Instalación de semáforo peatonal nuevo.				197x	1
			Construcción de empalme en caja				87x	1
			Construcción de empalme en semáforo.			11:00	87x	1
	E-W	SE	Retiro de semáforo vehicular		11:10		161x	1
			Retiro de 8mts de cable 4x18				162x	8
			Retiro de disco direccional.				168x	1
			Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
			Retiro de contraste.				188x	1
			Instalación de poste de enterramiento nuevo				195x	1
			Reinstalación de 8 mts de cable 4x18				204x	8
			Reinstalación de semáforo vehicular				197x	1
			Reinstalación de disco direccional.				209x	1
			Construcción de un empalme en semáforo			1:20.	87x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-07-2025		
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	5

Responsables	Yeison Galeano - Luis Mosquera - Juan Rios.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
AV=80	S-N	SE	Retiro de lampara peatonal verde en mal estado.		7:30		184x	1
C11=45			Instalacion de lampara peatonal verde de segunda.				207x	1
			Construccion de empalme en semaforo				87x	1
			Retiro de contraste a semaforo vehicular.				188x	1
	S-N	Separador	Retiro de contraste a semaforo vehicular.				188x	1
	J-N	SW	Retiro de contraste a semaforo vehicular.				188x	1
	N-S	NW	Retiro de contraste a semaforo vehicular.			2:15	188x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-07-2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo		**Grupo**	C

Responsables	SIMON FERNANDO VIVAS, JULIO GARCIA, MATEO LOPEZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
AV 80	E-W	separacion	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR		08:00		161 x 1
CL 45			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161 x 1
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168 x 1
			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162 x 9
			RETIRO POSTE ENTERRAMIENTO RECTO				157 x 1
			RETIRO CONTRASTE SEMAFORO VEHICULAR				188 x 1
			INSTALACION POSTE ENTERRAMIENTO NUEVO				195 x 1
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204 x 9
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197 x 1
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197 x 1
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL				209 x 1
			RECUPERACION ENTRAMO CABLE SEMAFORICO				87 x 2
AV 80	N-S	separacion	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR				161 x 1
CL 45			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161 x 1
			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161 x 1
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168 x 1
			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162 x 9
			RETIRO POSTE ENTERRAMIENTO RECTO				157 x 1
			RETIRO DE CONTRASTE SEMAFORO VEHICULAR				188 x 1
			INSTALACION POSTE ENTERRAMIENTO NUEVO				195 x 1
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204 x 9
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197 x 1
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197 x 1
			INSTALACION SEMAFORO PEATONAL NUEVO				197 x 1
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL			16:00PM	209 x 1
							87 x 3

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-07-25.	**Responsables**	Gerne Hernandez
Dia	Jueves		Adrian Bertel - Yelitza Chavarro
Vehículo		**Grupo**	7

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 53	S-N	S-W	Retiro de Poste de enteramiento	mal Estado	8:00		157 X	1
Calle 53			Retiro de semaforo Vehicular				161 X	1
			Retiro de Semaforo Peatonal				161 X	1
			Retiro de 10 mts cable Semaforico	Mal Estado por Siniestro			162 X	16
			Retiro disco direccional				168 X	1
			Retiro de controller				188 X	1
			Retiro de Empalme				—	
			instalacion de poste enteramiento	Nuevo			195 X	1
			instalacion de 12 mts cable Semaforico.	Nuevo.			204 X	12
			instalacion de Empalme				87 X	2
			Reinstalacion semaforo Vehicular				197 X	1
			Reinstalacion Semaforo Peatonal				197 X	1
			Reinstalacion disco direccional				209 X	1
			instalacion de Accesorio (1)	Nuevo.		11:30	—	
Cra 65	N-S	Canalización	Retiro de Poste de Enteramiento (cruce Nuevo)	Buen Estado	13:00		157 X	1
Calle 88			Retiro de semaforo Peatonal				161 X	1
			Retiro de 8 mts Cable Semaforico	Por tramite a reserva			162 X	8
			Retiro de disco direccional				168 X	1
			Retiro de disco Boton Peatonal				168 X	1
			Retiro de Pulsador Peatonal				166 X	1
			Retiro de Empalme				—	
			Reinstalacion semaforo Peatonal				197 X	1
			instalacion cable semaforico, 15 mts	Nuevo. Por tramite a reserva			204 X	15
			Reinstalacion disco direccional				209 X	1
			Reinstalacion disco Pulsador Peatonal			12:00	209 X	1
			Reinstalacion Boton Pulsador Peatonal				203 X	1
			instalacion Empalme				87 X	2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-07-2025	**Responsables**	Martin Gonzalez, Laura Gadilla
Dia	Jueves		Jhón bolaño
Vehículo		**Grupo**	B

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR43A	S-N	Separador	Lavado de un semaforo vehicular	Poste para			223x 1
C115A			Lavado de dos semaforos Peatonal	Cambio			220x 1
			Lavado de un disco direccional				225x 1
			Lavado de un Pulsador				221x 1
CR93A	W-E	W-S	Lavado de Poste recto				219x 1
C115A			Lavado de un semaforo vehicular				223x 1
			Lavado de un Semaforo Peatonal				220x 1
			Lavado de un disco direccional				225x 1
			Lavado de un Pulsador				221x 1
CR93A	N-S	SP-W	Lavado de un semaforo Peatonal	Poste Para			220x 1
C115A			Lavado de un Pulsador	cambio			225x 1
CR43A	W-E	Separador	Lavado de Poste recto				219x 1
C115A			Lavado de un Semaforo vehicular				223x 1
			Lavado de un semaforo Peatonal				220x 1
			Lavado de un disco direccional				225x 1
			Lavado de un Pulsador				221x 1
			Se retira contraste				198x 1
CR43A	W-E	Separador	Lavado de Poste recto				219x 1
C115A			Lavado de un Semaforo vehicular				223x 1
			Lavado de un Semaforo Peatonal				220x 1
			Lavado de un disco direccional				225x 1
			Lavado de un Pulsador				221x 1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-07-2025	**Responsables**	Martin Gonzalez, Laura Padilla
Dia	Jueves		Jhon Valencia
Vehículo	**Grupo**	8	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR43A C115A	N-S	W-S	lavado de ~~Poste recto~~ un semaforo vehicular	Poste Para Cambio			223x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			Se retira contraste				188x	1
CR43A C115A	N-S	Señalador	lavado de un semaforo vehicular	Poste Para Cambio			220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
CR43A C115A	S-N	Señalador	lavado de un semaforo vehicular	Poste Para Cambio			223x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
CR43A C115A	E-W	E-S	lavado de un semaforo vehicular	Poste Para Cambio			223x	1
			lavado de un semaforo peatonal				220x	1
			lavado de un disco direccional				225x	1
			lavado de un Pulsador				221x	1
CR43A C115A	E-W	E-N	lavado de un Gabinete Controlador				217x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17-07-2025	**Responsables**	Marlin Gonzalez, Jhon Bolaño
Dia	Jueves		Laura Padilla
Vehículo	**Grupo**	B	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr43A C115A	W-E	W-N	Lavado de Poste recto				219x	1
			Lavado de un semaforo vehicular				223x	1
			Lavado de un semaforo peatonal				220x	1
			Lavado de un disco direccional				225x	1
			Lavado de un Pulsador				221x	1
Cr43A C111B	N-S	Señalador	Lavado de Poste recto				219x	1
			Lavado de un Semaforo peatonal				220x	1
Cr43A C111B	S-N	Señalador	Lavado de un gabinete Controlador				217x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

eme.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17/07/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 46	NS	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 x 1
CON CLL 57		CENTRAL S	LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
CRR 46	EW	SE	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177 x 1
CON CLL 54			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176 x 1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
CRR 46	NS	W	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177 x 1
CON CLL 46			DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1
	SN	SEPARADOR	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
		CENTRAL	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177 x 1
			RETIRO DE MARCO INTERNO DE 50X50			177 x 1
			LIMPIEZA DE CAJA			49 x 1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16 x 1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 18

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

epm.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17/07/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 46	SN	SEPARADOR	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
CON CLL 46		CENTRAL	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177x1
			RETIRO DE MARCO INTERNO DE 50X50			177x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
CRR 46	NS	SW	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
CON CLL 47			RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	SEPARADOR	RETIRO DE TAPA SOLDADA DE 50X50			176x1
		CENTRAL S	LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	SEPARADOR	RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177x1
		CENTRAL S	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 19

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17/07/2025
Dia	JUEVES
Vehiculo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINZON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 46	NS	SEPARDOR	RETIRO DE TAPA SOLDADA DE 50X50			176x1
CON CLL 47		CENTRAL N	LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	SW	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			RETIRO DE MARCO SIN TAPA DE 50X50			177x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
CRR 46	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 53			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	NE	RETIRO DE SOLDADURA Y REVISION DE CAJA			172x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 20

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17 DE JULIO 2025		
Dia	JUEVES		
Vehiculo	WLZ 049	**Grupo**	DISCOS

Responsables	ERMIS TORRES, YAN CARLOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 43A x Calle 10	S-N	E	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad		8:45		168x 1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad				77
	W-E	S	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad				168x 1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad				77x 1
	W-E	N	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad				168x 1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad			9:20	77x 1
Carrera 43A x Calle 19	S-N	E	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad		9:50		168x 1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad				77x 1
	N-S	W	Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad			10:05	77x 1
CR 43 A x CL 36/37 Glorieta de San Diego, Costado oriental	E-W	N	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad		10:45		168x 1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad			10:52	77x 1
Carrera 51 x Calle 32 Argos	N-S	Separador	Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad		11:36	11:45	77x 1
Carrera 48 x Calle 24	E-W	N	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad		13:15		168x 1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad			13:23	77x 1
Carrera 48 x Calle 16A	W-E	S	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad		13:35		168x 1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad			13:44	77x 1
Carrera 48 x calle 14	W-E	S	Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad		13:50	13:57	77x 1
Carrera 48 x calle 10 Cost Sur	W-E	S	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad		14:15		168x 1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad				77x 1
Carrera 48 x calle 10 Cost Norte	S-N	E	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad				168x 1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad			14:36	77x 1
Carrera 48 x calle 1 sur	S-N	E	Retiro de disco direccional a poste 01 unidad		14:51		168x 1
			Instalacion de disco direccional nuevo a poste 01 unidad			14:56	77x 1

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoria SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	
Firma			
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	

Planilla 21

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17 DE JULIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	SONDEOS

Responsables	MIGUEL VILLEGAS, YEISON CAÑAS, JAIME CIFUENTES, CESAR SANTOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 46 x Calle 48 hasta Carrera 46 x Calle 49	N-S	W	SONDEO DE CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN		8:50			
			Nota: La ruta se deja guiada con 106 metros de cabuya			12:00		
Crrera 46 x Calle 49 hasta Carrera 46 x Calle 50	N-S	W	SONDEO DE CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN		12:30			
			Nota: La ruta se deja guiada con 102 metros de cabuya			15:50		
Carrera 51 x Calle 52 AV de Greiff	N-S	W	Se realiza visita para revisar la comunicacion entre los equipos controladores, pero al llegar al sitio ya se encuentra restablecida.		16:20	17:00	—	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17 DE JULIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO, ESTEVEN RIVERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 67 x Calle 50	W-E	Separador	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto en caja de inspeccion de 50x50 01 unidad		10:00		176 x	1
			instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 01 unidad				16 x	1
			Construccion de canalizacion en zona verde con un tubo de pvc de 3" x 4,60 metros (Se realizo para reparar la canalizacion obstruida del cable de comunicaciones)			16:00		
Carrera 50C x Calle 67	W-S	E	Se realiza la reparacion del muro de la jardinera que debio demolerse para el cambio de herraje de una caja de inspeccion, este muro se construyo en ladrillo nuevamente, se revoco y se enchapo.		8:30	16:30		

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 23

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	17 DE JULIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES, ALEX CAÑAS; LEOMAR RIERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 46 x Calle 52	N-S	S-W	Demolicion de base de controlador local 01 unidad		8:00		2 x	1
			Concreteada de caja de inspeccion de 60x80 01 unidad			11:00	250 x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 24

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18 Julio 2025		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	02

Responsables: Sergio Molina - Juan José Roa Silva - Hernan Acosta

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 48	S - N	SEPARADOR	• Retiro de semaforo ciclista en mal estado				161 X	1
CALLE 5		CENTRAL	• Suministro e instalacion de semaforo ciclista nuevo				69 X	1
			• Construccion de empalme				87 X	1
CARRERA 48	S - N	SEPARADOR	• Retiro de semaforo ciclista en mal estado				161 X	1
CALLE 7		CENTRAL	• Suministro e instalacion de semaforo ciclista nuevo				69 X	1
			• Construccion de empalme				87 X	1
CARRERA 66B	W - E	W - N	• Retiro de lampara amarilla tecter de brazo de mensula				105 X	1
CALLE 37	COSTADO	SUR	• Suministro e instalacion de lampara regresiva				208 X	1
			• Construccion de empalme				87 X	1
CARRERA 66B	E - SW	E - N	• Retiro de semaforo vehicular en brazo de mensula				160 X	1
CALLE 33	COSTADO	NORTE	• Retiro de placa de contraste azul y amarilla				—	
			• Retiro de accesorios metalicos y viseras				—	
			• Re-instalacion de viseras de forma horizontal				—	
			• Suministro e instalacion de accesorios de policarbonato nuevos				—	
			• Re-instalacion de semaforo de forma horizontal				—	
			• Instalacion de 4 tyes de acero bandit				—	
			• Construccion de empalme				87 X	1
			Retiro e instalacion de lampara de conteo			208 X 2	105 X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18 Julio 2025		
Dia	Viernes		
Vehiculo		**Grupo**	02

Responsables: Sergio Molina - Juan José Rou Silva - Hernán Acosta

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 66B	E - W	E - S	• Retiro de lampara amarilla y tedtec de				185x	1
CARRERA 65			Semaforo vehicular en brazo de mensula				—	
			• Suministro e instalación de Lampara regresiva				208x	1
			• Construcción de empalme				87x	1
			• Orientación de lampara vehicular roja de				247x	1
			flecha en poste de mensula				—	
CARRERA 66B	N - S	N - W	• Retiro de lampara amarilla y tedtec de				185x	1
CALLE 34 B			Semaforo vehicular en brazo de mensula				—	
			• Suministro e instalación de lampara regresiva				208x	1
			• Construcción de empalme				87x	1
CARRERA 80	S - N	S - W	• Retiro de semaforo ciclista en mal estado				161x	1
CALLE 34			• Suministro e instalación de semaforo				69x	1
			ciclista nuevo				—	
			• Construcción de empalme				87x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18-07-25.	**Responsables**	Palm Dan - Edwin Suter Jhon Sune. -
Dia	Jueves		
Vehiculo	(illegible)53 **Grupo**	3	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Retiro de Semaforo vehicular peat.				161 x	1
			Retiro de placa de contrat.		10:50		188 x	1
Carrera			Retiro de Semaforo peatonal.				161 x	1
80	S N.	Separador	Retiro de Disco. direccional				168 x	1
			Retiro de disco. peatonal.				168 x	1
			Retiro pulsado (pancado).				166 x	1
Cable			Retiro. de cable de grupo				162 x	19
			vehicular y peatonal. pulsad.				—	
15			Retiro de poste de enterramiento.				157 x	1
			Retiro de 19 Mts. cable de				—	
			grupo peatonal, vehicular repetida				—	
			y pulsador.				—	
			Apertura de tapa de 60*60				—	
			Instalacion de poste de enterramiento.				195 x	1
			(Nuevo)				204 x	16
			Reinstalacion de 16. Mts de cable				—	
			de grupo vehicular peatonal repetido				—	
			Reinstalacion de semaforo vehicular.				197 x	1
			Reinstalacion de Semaforo peatonal.				197 x	1
			Reinstalacion de Disco. direccional.			2:30 pm	209 x	1
			Instalacion de 2 pares de accesorios				—	
			Soldadura de tapa de 60*60. cm.				249 x	1
			Empalmes				87 x	2

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín		
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024		
Fecha	11/07/2025	**Responsables**	GABRIEL CETRE, LUIS LONDOÑO, FEANKLIN BARBOSA
Dia	VIERNES		
Vehiculo	**Grupo** 4		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
AV 80 CL 33	W-E	S-E	*Se retira semaforo vehicular poste recto		22:15	5:00	161 x	1
			*Se retira semáforo peatonal poste recto				161 x	1
			*Se retira Disco direccional				168 x	1
			*Se retira Constraste semaforo vehicular poste recto				188 x	1
			*Se retiran 8m de cable 4x18 a poste recto				162 x	8
			*Se retira poste de enterramiento				157 x	1
			*Se retira lampara peatonal luz roja estatica				184 x	1
			*Se instala curva de 2" pvc				—	
			*Se instala lampara pestonal luz roja estática	Pendiente de stiker			207 x	1
			*Se instala poste de enterramiento nuevo				195 x	1
			*Se reinstala 8m de cable 4x18				204 x	8
			*Se reinstala semaforo vehicular a poste recto				197 x	1
			*Se reinstala semaforo peatonal a poste recto				197 x	1
			*Se reinstala disco direccional				209 x	1
			*Se realiza empalme grupo semaforico (7 conectores amarillos				87 x	2
AV 80 CL 33	S-N	N-E	*Se retira semáforo peatonal poste recto y vehicular				161 x	2
			*Se retira Disco direccional				168 x	1
			*Se retira Constraste semaforo vehicular poste recto				188 x	1
			*Se retiran 8m de cable 4x18 a poste recto				162 x	8
			*Se retira poste de enterramiento				157 x	1
			*Se instala curva de 2" pvc				—	
			*Se instala poste de enterramiento nuevo				195 x	1
			*Se reinstala 8m de cable 4x18				204 x	8
			*Se reinstala semaforo vehicular a poste recto				197 x	1
			*Se reinstala semaforo peatonal a poste recto				197 x	1
			*Se realiza empalme grupo semaforico (7 conectores				87 x	2

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma		Carlos D	Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 4

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha			
Dia			
Vehiculo		**Grupo**	5

Responsables	Yelson Colzano

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 80 x Cl			Se realiza demolición de concreto		7:90		—	
6 Sur	S→N	Separada	Retiro de Semaforo Vehicular y peatonal				161 x	1
			Retiro de 9 mts de cable 4 x 18				162 x	9
53 6 Sur			Retiro de disco direccional Frente				168 x	1
			Retiro de disco Pulsador				168 x	1
			Retiro de pulsador				166 x	1
			Retiro de Poste recto de entramiento				157 x	1
			Reinstalacion de semaforo Peatonal				197 x	1
			Reinstalacion de Semaforo Vehicular				197 x	1
			Instalacion de Poste recto				195 x	1
			Instalacion de 9 mts de Cable 4 x 13				204 x	9
			Instalacion de disco Pulsador				209 x	1
			Reinstalacion de disco direccional				209 x	1
			Reinstalacion de pulsador				203 x	1
			Se realizan 3 empalmes				87 x	3

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18-07-2025		
Dia	Viernes		
Vehiculo		**Grupo**	5

Responsables	Yelson Galeano

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 30 x	S-N	Derecho	Se realiza demolicion de concreto				—	
El 65			Retiro de Semaforo Vehicular y peatonal				161x	2
			Retiro de 9 mts de Cable Semaforico 4x13				162x	9
53 65			Retiro de disco direccional Frente				168x	1
			Retiro de disco pulsador				168x	1
			Retiro de Pulsador				166x	1
			Retiro de Poste recto de enterramiento				157x	1
			Reinstalacion de Semaforo Peatonal				197x	1
			Reinstalacion de semaforo Vehicular				197x	1
			Instalacion de Poste recto				195x	1
			Reinstalacion de 9 mts de cable 4x18				204x	9
			Instalacion de disco de Pulsador				209x	1
			Reinstalacion de disco direccional				209x	1
			Reinstalacion de pulsador				203x	1
			Se realizan 3 empalmes		4:00		87x	3

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	CarlosD	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eyse.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18-07-2025	**Responsables**	SIMON FERNANDO VIVAS, JULIO GARCIA, MATEO LOPEZ
Dia	VIERNES		
Vehículo	**Grupo**	G	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 52	S-N	N-E	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR		08:00 AM		161	1
CL 65 SUR			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161	1
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168	1
			RETIRO BOTON PEATONAL				166	1
			RETIRO DE CABLE SEMAFORICO 9 MTS				162	9
			RETIRO POSTE ENTRAMPIGNTO RECTO				157	1
			RETIRO CONTRASTE SEMAFORO VEHICULAR				188	1
			INSTALACION POSTE ENTRAMPIGNTO RECTO				195	1
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204	9
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197	1
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				197	1
			REINSTALACION DISCO DIRECCIONAL				209	1
			REINSTALACION BOTON PEATONAL				209	1
			REINSTALACION EMPALME CABLE SEMAFORICO				87	2
CRA 65	S-N	SEPARADOR	RETIRO SEMAFORO VEHICULAR				161	1
CL 62 SUR			RETIRO SEMAFORO PEATONAL				161	1
			RETIRO DISCO DIRECCIONAL				168	1
			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162	9
			RETIRO BOTON PEATONAL				166	1
			RETIRO POSTE ENTRAMPIGNTO RECTO				157	1
			INSTALACION POSTE ENTRAMPIGNTO NUEVO				195	1
			REINSTALACION SEMAFORO VEHICULAR				197	1
			INSTALACION SEMAFORO PEATONAL DINAMICO	SIKLER (0249-0250)			197	1
			INSTALACION DISCO DIRECCIONAL			19:00 PM	209	1
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204	1
			REINSTALACION BOTON PEATONAL				203	1
							87	2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18/07/25		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	B

Responsables: Jhon Dejes Belen Galvis
laura Rojia Arango
martin gonzales

Dirección	Sentido	Costado	Tipo de Modulo	Serial	No. De Sticker	Mensula	Poste
Cra 43A	S-N	Sc Parque	lavado de posted Recto				219x1
Cll 14			lavado de semaforo vehicular				223x1
			lavado de semaforo peatonal 2				220x2
			lavado de disco direcional				225x1
			Sector Constante				188x1
Cra 43A	E-W	E-S	lavado de posted Recto				219x1
Cll 14			lavado de 2 semaforo peatonales				220x2
Cra 43A	N-S	W-S	lavado de posted Recto				219x1
Cll 14			lavado de semaforo vehicular				223x1
Cra 43A	S-N	N-E	lavado de posted Recto				219x1
Cll 14			lavado de semaforo vehicular				223x1
			lavado de pulsador				221x1
Cra 43A			lavado de posted Recto				219x1
Cll 14			lavado de semaforo peatonal				220x1
			lavado de pulsador				221x1
Cra 43A			lavado de disco peatonal				225x1
Cll 14	S-N	E-S	lavado de gabinete de controlador				217x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18/07/25	**Responsables**	Jhon Deivis Bolaño
Dia	Viernes		Laura Padilla
Vehículo	**Grupo**	8	Martin Gonzales

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRR-43A	W-E	N-W	lavado de Poste Recto				219X	1
CLL-11B			lavado de semaforo Vehicular				223X	1
			lavado de semaforo peatonal				220X	1
			lavado de disco Direccional				225X	1
CRR-43A	N-S	S-W	lavado de Poste Recto				219X	1
CLL-11B			lavado de semaforo peatonal				220X	1
CRR-43A	S-W	separador	lavado de Poste Recto				219X	1
CLL-11B			lavado de semaforo Vehicular				223X	1
			lavado de semaforo peatonal				220X	1
			lavado de Disco Vehicular				225X	1
			Retiro de constraste				188X	1
CRR-43A	N-S	separador	lavado de Poste Recto				219X	1
CLL-11B			lavado de semaforo Vehicular				223X	1
			lavado de Disco Vehicular				225X	1
CRR-43A	N-S	S-E	lavado de Poste Recto				219X	1
CLL-11B			lavado de semaforo Vehicular				223X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18/07/25		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	B

Responsables	Jhon Deivis Belemo laura Paolina martin Gonzales

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 43A	W-E	N-E	Lavado de poste pesto				219X	1
Cll-11B			Lavado de semaforo Peaotonal				226X	1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

7 de 2

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18-07-25	**Responsables**	Cesar Hernandez
Dia	Viernes		Admon Postel - Yolitza Echaverria
Vehículo	**Grupo**	7	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Via 80	W-E	W-S	Retiro de Poste Entorramiento	Mal Estado	7:48am		157X	1
Calle 33			Retiro de semaforo Vehicular				161X	1
			Retiro de semaforo Peatonal				161X	1
			Retiro de disco direccional	Mal Estado			168X	1
			Retiro de 6 mts Cable Semaforico				162X	6
			Retiro de Contraste				188X	1
			Retiro de Embolme				—	
			Instalacion Poste Entorramiento	Nuevo			195X	1
			instalacion de 2 par Accesorios	Nuevos			—	
			instalacion de Embolme				87X	1
			Reinstalacion semaforo Vehicular				197X	1
			Reinstalacion semaforo Peatonal				197X	1
			Reinstalacion 6 mts Cable semaforico				204X	6
Via 80	N-S	Rotonda	Retiro de Poste Entorramiento	Mal Estado			157X	1
Calle 33			Retiro de semaforo Vehicular				161X	1
			Retiro de semaforo Peatonal				161X	1
			Retiro de disco direccional				168X	1
			Retiro de 6 mts Cable semaforico				162X	6
			Retiro de 2 par Accesorios				—	
			Retiro de Embolme				—	
			Retiro de Contraste				188X	1
			Instalacion Poste Entorramiento	Nuevo			195X	1
			Instalacion de 2 par Accesorios	Nuevo			—	
			Instalacion de Embolme				87X	2
			Reinstalacion semaforo Vehicular				197X	1

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales / Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 / Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

2 de 2

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	16 - 07 - 25	Responsables	Cesar Hernandez
Dia	Viernes		Nelson Bertel - Yulizza Chavarro
Vehículo		Grupo	[redacted]

Tipo de trabajo	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Reinstalacion Semaforo Peatonal				197x	1
Reinstalacion Disco direccional				209x	1
Reinstalación 6mts Cable semaforico				1004x	6

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18/07/2025
Dia	VIERNES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. ROBINZON ROJAS RINCON
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 46	SN	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50	7:00		176x1
CON CLL 47			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			CONSTRUCCION DE CAJA COMPLETA			19x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	NW	RETIRO DE TAPA SOLDADA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
CRR 46	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 48			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
		CENTRAL	LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18/07/2025
Dia	VIERNES
Vehiculo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. ROBINZON ROJAS RINCON
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 46	NS	SEPARADOR	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 48		CENTRAL	LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	NS	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	SE	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			49x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		15:30	16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 14

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18 DE JULIO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO, ESTEVEN RIVERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 52 x Calle 53 AV de Greiff	E-W	S	Demolicion de base de controlador local 01 unidad		7:50	9:10	2x	1
Carrera 45 x Calle 90 Estacion Berlin	S-N	E	Demolicion de base de controlador local 01 unidad		9:45		2x	1
			Retiro de gabinete de controlador local 01 unidad			10:50	154x	1
Carrera 49 x Calle 78	W-E	S	Demolicion de base de controlador local 01 unidad		11:00		2x	1
			Retiro de gabinete de controlador local 01 unidad			12:20	154x	1
Carrera 49 x Calle 73	W-E	S	Demolicion de base de controlador local 01 unidad		13:00		2x	1
			Retiro de gabinete de controlador local 01 unidad			15:00	154x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18 DE JULIO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	SONDEOS

Responsables	MIGUEL VILLEGAS, YEISON CAÑAS, JAIME CIFUENTES, CESAR SANTOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 46 x Calle 47 hasta Carrera 46 x Calle 48	N-S	W	SONDEO DE CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN		8:20			
			Nota: La ruta se deja guiada con 135 metros de cabuya			11:30		
Crrera 46 x Calle 47 hasta Carrera 46 x Calle 48	S-N	E	SONDEO DE CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN		11:30			
			Nota: La ruta se deja guiada con 102 metros de cabuya			14:30		
Carrera 45 x Calle 48 hasta Carrera 46 x Calle 48	E-W	S	SONDEO DE CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN		15:00			
			Retiro de soldadura de tapa de caja de inspeccion de 60x80 2 unidad				172x	2
			Soldadura de tapa de caja de inspeccion de 60x80 2 unidad				249x	2
			Nota: La ruta se deja guiada con 80 metros de cabuya			16:30		

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18 DE JULIO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES, ALEX CAÑAS; LEOMAR RIERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 40 x Calle 50	N-S	E	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 01 unidad		8:52		176x	1
			limpieza de caja de inspeccion de 50x50 01 unidad				4cfx	1
			Instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 01 unidad			10:08	16x	1
Carrera 43A x calle 11B	W-E	S	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 60x60		11:00		136x	1
			limpieza de caja de inspeccion de 50x50 01 unidad				4ax	1
			Instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 01 unidad			12:43	16x	1
			Nota: Se retiro un herraje de 60x60, pero se instalo uno de 50x50					
Carrera 48 x Calle 7D Paso seguro Politecnico hacia Carrera 48 x Calle 7	N-S	Separador	Instalacion de Cable UTP nuevo 70 metros para la comunicación de los equipos controladores		14:00	16:10	103x	70

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	18-07-2025		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	

Responsables	Willian Chavarria - Franck Mindiola - Juan Rios.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR-90	N-S	Separador	Retiro de hergle 50x50		10:15		176x	1
CII-44			Se realiza limpieza de caja 50x50				49x	1
			Instalacion hergle 50x50 nuevo			12:50	16x	1

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-07-2025		
Dia	Sábado		
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Willian Chavarria - Franck Mindiola - Juan Rios.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR-45	S-N	SW	Retiro de 27 mts de cable 4x18 en coito		8:20		162x	27
CII-48			Retiro de soldadura en tapa 50x50				172x	1
			Instalacion de 33 mts de cable 4x18 nuevo				204x	33
			Construccion de empalme en caja.				87x	1
			Se realiza soldadura en tapa 50x50.			11:00	249x	1
CR-40	W-E	NW	Se realiza independizacion de grupo peatonal #3.					
CII-10			Retiro de soldadura en 4 tapas de 50x50				172x	1
			Instalacion de 32 mts de cable 4x18 nuevo				204x	32
			Construccion de empalme en caja				87x	1
			Construccion de empalme en semaforo				87x	1
			Se realiza soldadura en 4 tapas de 50x50			12:00	249x	1

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín				
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024				
Fecha	19/07/2025			**Responsables**	Hernán acosta, Carlos Mario Mora y Sergio Molina
Dia	sabay				
Vehículo		**Grupo**	2		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cr 52 cll 67	E'W'	separador	retiro de módulo ciclista con lámparas roja y verde				161 X	1
			instalación de módulo ciclista con lámparas roja y verde				169X	1
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				81X	1
cr 54 cll 48	N'S'	N'W'	corrección de contador torcido				147X	1
cr 50 cll 42	S'N'	W'	retiro de módulo ciclista con lámparas roja y verde				161X	1
			instalación de módulo ciclista con lámparas roja y verde				69X	1
			construcción de empalme eléctrico 2 unidades				87X	2
	N'S'	W'	retiro de módulo ciclista con lámparas roja y verde				161X	1
			instalación de módulo ciclista con lámparas roja y verde				69X	1
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				81X	1
cr 52 cll 12 sur	S'N'	separador	retiro de lámpara verde peatonal con corto				184X	1
			instalación de lámpara verde peatonal				207X	1
			construcción de empalme eléctrico 1 unidad				87X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma		/	Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 2

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19-07-2025		
Dia	Sabado		
Vehiculo		**Grupo**	

Responsables Luis Mosquera

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
C1 50 X	W E	E-W	Instalación de 60 mts de CTP (Nuevo)		6:40	8:30	103X	60
C1 10			Retiro de soldadura de tapa 60x60				172X	1
C1 36 X					9:30	2:00	103X	20
C1 10	N-S	W-E	Instalación de 20 mts de CTP nuevo					
			Cambio de Pescador				166X	1
							203X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19/07/25	**Responsables**	Jhon Deivis Beleño Martin Gonzalez Laura Padilla
Dia	Sabado		
Vehículo		**Grupo**	B

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Crr-43A	E-W	S-E	lavado de poste Recto		7:27 AM	8:48 AM	219X	1
Cll. 19			lavado de semaforo Peatonal				220X	1
Crr-43A			lavado de semaforo vehicular		8:33 AM	9:05 AM	223X	1
Cll. 19	N-S	separador	lavado de 2 semaforo Peatonal				220X	2
			lavado de 2 Disco vehicular				225X	2
Crr-43A			lavado de Poste Recto				219X	1
Cll-19	S-N	N-E	lavado de semaforo peatonal		8:47 AM	9:27 AM	220X	1
			lavado de Disco peatonal				225X	1
			lavado de pulsador				221X	1
Crr-43A	S-N	separador	lavado de semaforo vehicular				223X	1
Cll. 19			lavado de Disco vehicular		9:03 AM	9:54 AM	225X	1
			Retiro de Contraste				188X	1
Crr-43A			lavado de poste Recto				219X	1
Cll. 19	E-W	N-E	lavado de semaforo vehicular		9:16 AM	9:43 AM	223X	1
			lavado de Disco vehicular				225X	1
Crr-43A								
Cll. 19	E-W	E-S	lavado de controlador		9:48 AM	9:52 AM	217X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19/07/25		
Dia	Sabado		
Vehículo		**Grupo**	B

Responsables: Jhon Deivis Belalcazar; Martin Gonzalez; Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRR=43A			lavado de poste reeto				219 x	1
CLL=25	N-S	Separador	lavado de semaforo vehicular		11:53:AM	12:36Pm	223 x	1
			lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			lavado de Disco vehicular				225 x	1
Crr243A			lavado de poste reeto de 7 mt					
CLL=25	W-S	Separador	lavado de Disco de pulsador		11:53:AM	12:18 Pm	219 x	1
			lavado de pulsador				225 x	1
							221 x	1
Crr=43A	S-N	Separador	Correctivo de semaforo vehicular		1:38-pm	1:59-PM	245 x	1
CLL=19								
Crr=43A			lavado de semaforo vehicular				223 x	1
CLL=14	N-S	W-S	lavado de poste reeto		2:07:Pm	2:22:Pm	219 x	1
			lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			lavado de Disco vehicular				225 x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla S

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19/07/25		
Dia	Sabado		
Vehículo		**Grupo**	8

Responsables: Jhon Dejus Belalo; Martin Gonzales; Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRR-43A			lavado de semaforo vehicular				223 x	1
CLL-23			lavado de semaforo peatonal		10:09 AM	11:58 AM	220 x	1
	N-S	Separador	lavado de Disco vehicular				225 x	1
			lavado de Disco peatonal				225 x	1
			lavado de pulsador				221 x	1
			Retiro de Constranstes				188 x	1
CRR-43A			lavado de semaforo vehicular				223 x	1
CLL-23	S-N	Separador	lavado de semaforo peatonal		10:10 AM	11:33 AM	220 x	1
			lavado de Disco vehicular				225 x	1
			Retiro de Constranstes				188 x	1
CRR-43A			lavado de poste Reeto ste, 1 mt				219 x	1
CLL-23	S-N	Separador	lavado de Disco de pulsador		11:10 AM	11:33	225 x	1
			lavado de pulsador				221 x	1
CRR-43A			lavado de posted poste				219 x	1
CLL-25	S-N	Separador	lavado de semaforo vehicular		11:33	12:35 pm	223 x	1
			lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			lavado de Discos vehicular				225 x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19/07/2025
Dia	SABADO
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. ROBINZON ROJAS RINCON
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 50	WE	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50	7:00		176x1
CON CLL 45			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	SE	DEMOLICION DE TAPA DE 50X50			176x1
			RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			99x1
			LIMPIEZA DE CAJA			16x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			
	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
CRR 49	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 45			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	19/07/2025
Dia	SABADO
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. ROBINZON ROJAS RINCON
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 49	SN	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
CON CLL 45			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	SN	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16x1
	WE	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176x1
			LIMPIEZA DE CAJA			99x1
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		12:00	16x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-07-2025		
Dia	lunes		
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Willian Chavarria - Franck Mindiola - Juan Rios

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR=89	S-N	Separador.	Se realiza cambio de punto de conexión de la acometida por caidas de corriente.		9:10			-
CII=65								
			Se instalan 120 mts de cable 2x12 nuevo				73x	126
			Retiro de 20 mts de cable 2x12.			12:30	162x	26
CR=51	E-W	NE	Instalación de semáforo vehicular a menśula		2:40		196x	1
CII=38			nuevo.			3:10		
CR=59	E-W	Separador.	Al llegar al punto a verificar, no se encuentra la		3:30		248x	1
CII=44			base del pulsador reportada en la evidencia fotografica.					
			No se instala pulsador, ya que el cruce no cuenta con más pulsadores y opera mediante contadores.			4:20		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades (1)

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-07-25.		
Dia	Lunes		
Vehiculo	GPM 353	**Grupo**	3

Responsables	Edwin. Santos PATRICIA DIAZ.
	Ihon - Suarez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 80	W. E.	W.S.	Retro. de Semaforo vehicular a poste.		10:30 pm		161 x	1
			Retro de placa de controle.				188 x	1
Calle. 25. 21			Retro de accesorios mal estado 1 pul.				—	
			Retro de disco direccional.				168 x	1
			Retro de 4 MTS de cable				162 x	4
			Retro. de poste de Platina				198 x	1
			Instalacion de poste de Platina				144 x	1
			Reinstalacion de 4 MTS de cable.				204 x	4
			grupo vehicular.				—	
			Reinstalacion de Semaforo vehicular				197 x	1
			poste.				—	
			Instalacion de 1 pul. de accesorios				—	
			(NUEVOS)				—	
			Lavado de Semaforo vehicular				223 x	1
			Presure en Base de poste.			12:15 pm	—	
			Construccion de 1 empalme.				87 x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 1

YUNEX
TRAFFIC

Formato diario de actividades (2)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-07-25	**Responsables**	Patrick Dur Jhon Suros
Dia	Lunes		Edwin Sante.
Vehículo	OBH 257	**Grupo**	3

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 80	S N.	S E	Retiro de Semaforo vehicular a poste		1230pm		161x	1
			Retiro de placa de control.				188x	1
Calle 21 25.			Retiro de disco direccional				168x	1
			Retiro de 1 par de accesorios. mal estado				—	
							—	
			Retiro de 4. mts. de cable. grupo Vehicular.				161x	4
							—	
			Retiro. de Poste de enterramiento.				157x	1
			Construcción de 4 empalme.				87x	4
			Instalacion de poste de enterramiento. (Nuevo)				195x	1
			Reinstalacion de 4. mts de cable grupo				204x	4
			Vehicular				—	
			Instalacion de. 1 par de accesorios				—	
			(Nuevos)				—	
			Reinstalacion de Semaforo Vehicular				197x	
			a poste.					
			Resane de vias en poste de enterramiento.			3:00pm		
			Limpieza de semaforo				223x	1

Consorcio Innovación Tecnológica			VERIFICACIÓN	AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Cadozb	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

(3)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-07-25	**Responsables**	Jhon Torres Edwin Santa
Dia	Lunes		Retiro Ruiz
Vehiculo	OPM353	**Grupo**	3

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Retiro de Semaforo vehicular a poste		3:15 am		161 x	1
Carrera 80	N-S.	Separado	Retiro de placa de contraste				188 x	1
			Retiro de 1 par de accesorios				—	
Cl 16			Retiro de disco direccional				168 x	1
21			Retiro de poste de estacionamiento				157 x	1
25.			Retiro de 9 mts de cable de grupo vehicular y repetidor				162 x	9
							—	
							195 x	1
			Instalacion de poste de estacionamiento				204 x	8
			Reinstalacion de 8 mts de cable grupo vehicular y repetidor				—	
							—	
							—	
			Reinstalacion de Semaforo vehicular				197 x	1
			Instalacion de 1 par de accesorios a Semaforo vehicular			5:15 am	—	
							—	
			Construccion de 1 empalme				87 x	1
			Resane en viga de poste de estacionamiento				—	
							—	
			Limpieza de Semaforo				223 x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín		
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024		
Fecha	21/07/2025	**Responsables**	GABRIEL CETRE, HERNAN ACOSTA, SERGIO MOLINA
Dia	LUNES		
Vehiculo	**Grupo** 4		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 65 CL 49B	S-N	N-E	*Se Retiran 10m de cable encauchado 2x12		22:00	1:00	162X	10
			*Se instalan 12m de cable encauchetado 2x12 Nuevo				73X	12
AV 80 CL 25	S-N	S.CENTRAL	*Se retira semaforo vehicular poste recto			2:00 5:30	161X	1
			*Se retira Disco direccional				168X	1
			*Se retira Constraste semaforo vehicular poste recto				188X	1
			*Se retiran 4m de cable 4x18 a poste recto				162X	4
			*Se retira poste de enterramiento				157X	1
			*Se instala curva de 2" pvc				—	
			*Se instala poste de enterramiento nuevo				195X	1
			*Se reinstala 4m de cable 4x18				204X	4
			*Se reinstala semaforo vehicular a poste recto				197X	1
			*Se reinstala disco direccional				209X	1
			*Se realiza empalme grupo semaforico (4 conectores amarillos)				87X	1

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morale	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-07-2025	**Responsables**	Yeison Galeano
Dia	Lunes		Mateo Gomez-Martin
Vehiculo		**Grupo**	5

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Q 80	N-S	N-W	Retiro de Semaforo peatonal				161 X	1
X							—	
Q 2			Retiro de semaforo Vehicular				161 X	1
			Retiro de contraste	cambiar	09:30	06:pm	188 X	1
			Retiro de disco direccional				168 X	1
			Retiro de disco pulsador	pulsador			168 X	1
			Retiro de pulsador				166 X	1
			Retiro de poste recto enterramiento	en el separador			157 X	1
			Retiro de 6 mts de cable semaforico				162 X	7
			Retiro de 1 mt de cable pulsador				162 X	1
			instalacion de poste recto de enterramiento				195 X	1
			Reinstalacion de 6 mts de cable semaforico				204 X	6
			Reinstalacion de 1 mt de cable pulsador				204 X	1
			Reinstalacion de semaforo peatonal				197 X	1
			Reinstalacion de semaforo Vehicular				197 X	1
			instalacion de pulsador nuevo				203 X	1
			Reinstalacion de disco direccional				209 X	1
			Reinstalacion de disco pulsador				209 X	1
			3 empalmes				87 X	3

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-07-2025	**Responsables**	Yeison Celeano
Dia	Lunes		martin
Vehículo	-	**Grupo**	5

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Retiro de semaforo Vehicular				161x	1
	S-N	SE	Retiro de contraste				188x	1
			Retiro de semaforo peatonal		12:00	16:00	1mx	1
			Retiro de disco direccional				168x	1
			Retiro de disco pulsador				168x	1
			Retiro de pulsador				166x	1
			Retiro de 12 mts de cable semaforico				162x	12
			Retiro de 1mt de cable pulsador				162x	1
			Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
			Instalacion de poste recto de enterramiento				195x	1
			Reinstalacion de 1 mt de cable pulsador				204x	1
			Reinstalacion de 12 mts de cable semaforico				204x	12
			Instalacion de pulsador (nuevo)				203x	1
			Reinstalacion de disco pulsador				209x	1
			Reinstalacion de disco direccional				209x	1
			Reinstalacion semaforo peatonal				197x	1
			Reinstalacion semaforo Vehicular				197x	1
			3 empalmes				87x	3

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

7 de 2

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-07-2025			**Responsables**	Cesar Hernandez - Jhon D. Betancur - Julieto Chavarro
Dia	Lunes				
Vehículo		**Grupo**	7		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Av. 80	E-W	Canalización	Retiro de Poste	Mal Estado	9AM.		157	1
Calle 9	Canalización		Retiro semaforo Vehicular.				161	1
			Retiro disco direccional	Mal Estado			168	1
			Retiro de Cable semaforico 3 mts				162	3
			Retiro de Embalme				—	
			Retiro de Accesorios				—	
			Retiro de Contraste				188	1
			Retiro de 3 Bombillos (Roja - Amarilla y Verde)	Mal Estado			184	3
			Instalacion de Poste aterramiento	Nuevo.			195	1
			Instalacion de 3 bombillos semaf. (Roja - Amarilla - Verde)	Nuevo			207	3
			Instalacion de Todos Accesorios				—	
			Instalacion de Embalme				87	1
			Reinstalacion semaforo Vehicular.				197	1
			Reinstalacion de 3 mts Cable semaforico				204	3
	S-N	S-E	Retiro de Poste aterramiento	Mal Estado			157	1
		separador	Retiro Semaforo Vehicular				161	1
			Retiro disco direccional				168	1
			Retiro de Contraste				188	1
			Retiro de Accesorios				—	
			Retiro de Embalme				—	
			Retiro de Cable semaforico 3 mts				162	3

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

2 de 2

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21-07-25.	**Responsables**	Cairo Hernandez
Dia	Lunes		Jhon Beleño - Yulitza Chaverra
Vehiculo		**Grupo**	7

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
AV 80 Calle 9	S-N	S-E	Instalación de poste de aterramiento	Nuevo			195x	1
			Instalación de Accesorios				-	
			Instalación de Empalme				87x	1
			Reinstalación semaforo vehicular.				197x	1
			Reinstalación disco dirección				209x	1
			Reinstalación 3mts cable semafórico.			5pm.	204x	3

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 Julio 2025		
Dia	Lunes		
Vehiculo		**Grupo**	08

Responsables: Carlos Mario Gonzales - Juan José Roa Silva - Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 43A	S - N	S - E	• Lavado de semaforo vehicular		7:16		223x	1
CALLE 9SUR			• Lavado de semaforo peatonal				220x	1
			• Lavado de disco direccional				225x	1
			• Lavado de disco boton para peatones				225x	1
			• Lavado de sonorizador				221x	1
			• Lavado de poste recto			7:49	219x	1
CARRERA 43A	S - N	S - W	• Lavado de semaforo vehicular		7:50		223x	1
CALLE 9 SUR			• Lavado de semaforo peatonal				220x	1
			• Lavado de disco direccional				225x	1
			• Lavado de disco boton para peatones				225x	1
			• Lavado de sonorizador				221x	1
			• Lavado de poste recto			8:18	219x	1
CARRERA 48	S - N	S - E	• Lavado de semaforo peatonal		9:11		220x	1
CALLE 9SUR			• Lavado de poste recto			9:30	219x	1
CARRERA 48	W - E	W - N	• Lavado de semaforo vehicular		9:30		223x	1
CALLE 9SUR			• Lavado de semaforo peatonal				220x	1
			• Lavado de disco direccional				225x	1
			• Lavado de sonorizador				221x	1
			• Retiro de placa de contraste				188x	1
			• Lavado de poste recto			9:52	219x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 Julio 2025		
Dia	Lunes		
Vehículo		**Grupo**	09

Responsables: Carlos Mario Gonzalez - Juan José Roa Silva - Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 48	N - S	N - W	• Lavado de poste corto de semaforo		10:05		219 X	1
CALLE 4 SUR			• Lavado de semaforo			11:05	221 X	1
CARRERA 48	W - E	W - N	• Lavado de semaforo vehicular		11:12		223 X	1
CALLE 4 SUR			• Lavado de disco direccional				225 X	1
			• Lavado de poste recto				219 X	1
			• Retiro de placa de contraste			11:40	188 X	1
CARRERA 48	E - W	E - S	• Lavado de semaforo vehicular		11:40		223 X	1
CALLE 4 SUR			• Lavado de disco direccional				225 X	1
			• Lavado de poste recto				219 X	1
			• Retiro de placa de contraste			11:56	188 X	1
CARRERA 48	E - W	E - N	• Lavado de semaforo vehicular		11:56		223 X	1
CALLE 4 SUR			• Lavado de disco direccional				225 X	1
			• Lavado de poste recto				219 X	1
			• Retiro de placa de contraste			12:17	188 X	1
CARRERA 48	S - N	S - E	• Lavado de poste corto de semaforo		12:17		219 X	1
CALLE 4 SUR			• Lavado de semaforo			12:22	221 X	1
CARRERA 48	S - N	SEMAFORO CERRADO	• Lavado de poste recto de semaforo		12:23		219 X	1
CALLE 4 SUR			• Lavado de semaforo			12:30	221 X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 julio 2025		
Dia	Lunes		
Vehículo		**Grupo**	08

Responsables: Carlos Mario Gonzales - Juan José Rea Silva - Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 48	E - W	E - S	• Lavado de poste costado de sonorizador		9:34		219X	1
CALLE 4 SUR			• Lavado de sonorizador			9:45	221X	1
CARRERA 48	W - E	W - S	• Lavado de semaforo vehicular				223X	1
CALLE 4 SUR			• Lavado de semaforo peatonal		9:52		220X	1
			• Lavado de disco direccional				225X	1
			• Lavado de sonorizador				221X	1
			• Lavado de poste recto				219X	1
CARRERA 48	S - N	S - E	• Retiro de placa de contraste			10:15	188X	1
CALLE 4 SUR								
			• Lavado de semaforo vehicular		10:16		223X	1
			• Lavado de 2 semaforos peatonales				220X	2
			• Lavado de disco direccional				225X	1
			• Lavado de sonorizador				221X	1
			• Lavado de poste recto				219X	1
			• Retiro de placa de contraste			10:46	188X	1
CARRERA 48	W - E	W - S	• Lavado de semaforo vehicular		10:48		223X	1
CALLE 4 SUR			• Lavado de disco direccional				225X	1
			• Lavado de poste recto				219X	1
			• Retiro placa de contraste			11:11	188X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 DE JULIO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES, ALEX CAÑAS; LEOMAR RIERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 39 x Calle 48	S-N	E	Revision de cable de comunicaciones		8:30	8:50		
Carrera 48 x Calle 7D Paso seguro Politecnico hacia Carrera 48 x Calle 7	N-S	W	Construccion de 5 apiques en zona verde por obstruccion en la canalizacion para el cable de comunicaciones		10:00			
			* Excavacion en zona verde 2x0,40x0,60 Encamisada de 2 tubos de 2" 1 metro 2				36x1	50x1
			* Excavacion en zona verde 1,50x0,40x0,60 Encamisada de 2 tubos de 2" 1 metro 2				36x1	50x1
			* Excavacion en zona verde 1x0,40x0,60 Encamisada de 2 tubos de 2" 50cm 1				36x1	50x1
			* Excavacion en zona verde 0,70x0,40x0,60 Encamiso un tubo de 2" 60cm 2				36x1	50x1
			* Excavacion en zona verde 0,50x0,40x0,60 Encamisada de un tubo de 2" 40cm 1				36x1	50x1
							36x1	50x1
			Construccion de 1 apique en zona dura por obstruccion en la canalizacion para el cable de comunicaciones					
			Demolicion de anden de 1,50x0,47x0,20				1	
			Excavacion en zona verde de 1,50x 0,47x 0,40				36x	1
			Encamisada de 2 tubos de 2" de 50cm			14:40	56x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 12

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 DE JULIO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	ESQ669	Grupo	HERRAJES

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO, ESTEVEN RIVERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 45 x Calle 58	S-N	S-E	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 01 unidad		11:00		176x	1
			limpieza de caja de inspeccion de 50x50 01 unidad				49x	1
			Instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 01 unidad			12:06	16x	1
Carrera 45 x Calle 56	S-N	S-W	Demolicion de tapa de caja de inspeccion de 50x50 01 unidad		8:50		1x	1
			limpieza de caja de inspeccion de 50x50 01 unidad				49x	1
			Instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 01 unidad			10:30	16x	1
			Nota: La caja de inspeccion no tenia ni herraje ni tapa, solo estaba concreteada				—	
Carrera 47 x Calle 67	E-W	S-E	Retiro de un gabinete de controlador local 01 unidad		12:20		154x	1
			Demolicion de base de controlador 02 unidad			16:00	2x	2
			Nota: Habian 2 bases de controlador en el mismo lugar					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	21 DE JULIO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	SONDEOS

Responsables	MIGUEL VILLEGAS, YEISON CAÑAS, JAIME CIFUENTES, CESAR SANTOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 52 x Calle 10 hacia Carrera 52 x Calle 14	S-N	E	Revisión de cable de comunicaciones		9:00		–	
			Al llegar al sitio y empezar a realizar la revisión se encuentra cable bandalizado					
			Instalación de cable UTP nuevo de 30 metros				103	16
			Construccion de empalme telefonico (incluye cubierta) 04 unidades				88	4
			Construccion de empalme telefonico (no incluye cubierta) 01 unidad				87	1
			Soldadura de tapa de caja de inspeccion de 60x80 2 unidad			17:10	249	2
			Nota: Uno de los empalmes telefonicos se realizo con una cubierta existente, solo se verifico y arreglo el empalme en el cableado y se instalo la misma cubierta existente					

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14

PLAN DE CALIDAD

REINTEGRO DE ELEMENTOS

OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
4600103285-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA | Recibido por: Frank Garcés

21-Mar-25	Poste de Entenamiento	3.	Semestre
21-Mar-25	Poste de Meiseta.	1	Semestre
21-Mar-25	Brazo de Meiseta	8	Semestre

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

FIRMA PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: Anyelo Gomez
CARGO: almacenista

FIRMA:

PLAN DE CALIDAD

REINTEGRO DE ELEMENTOS

OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
4600103285-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA | Recibido por: Frank Garcia

21-Julio-25	Postes de Enterramiento	26	siniestro
21-Julio-25	Postes de Ménsula	9	siniestro

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

FIRMA PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: Anyelo Gomez Mejia
CARGO: aluatenisto.

FIRMA:

	PLAN DE CALIDAD
	REINTEGRO DE ELEMENTOS
	OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
	4600103285-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA — Recibido por: FRANK GARCÍA

21-Julio-25	Postes de Estenamiento	28.	Siniestro
	Postes de Ménsula.	4.	" "
	Contrastes	139	Siniestro
21-Julio-25	Discos Direccionales	15.	" "
	Discos PEP.	6	Siniestro
	Plantas.	33	" "
21-Julio-25	Arañas.	22.	Siniestro
21-Julio-25	Señal Informativa de Motos	10.	" "

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

NOMBRE: Anyelo Gomez
CARGO: almacenista

FIRMA PERSONA QUE RECIBE

FIRMA:

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-07-2025		
Dia	martes		
Vehículo		**Grupo**	1

Responsables	Willian Chavarria - Franck Mindiola - Juan Rios.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR: 47-49	E-W	S	Retiro de soldadura a cuatro tapas		3:00		172x	1
Cll: 54			Retiro 214 mt de cable 4x18 en mal estado				162x	214
			Se realiza limpieza en caja 50 x 50				49x	1
			Instalacion de 241mts de cable 4x18 nuevos			21:30	204x	241
			Construccion de dos empalmes					

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-06-2025			**Responsables**	Luis Fernando Castro – Franklin Barbosa – Luis mosquera
Dia	Martes				
Vehículo		**Grupo**	2		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 65x	S – N	N – E	• Verificación de consumo de modulo Peatonal y	Pendiente hacer	8:50	12:50		
Cl 49			Vehicular	Para soldar				
			• Instalación de 8mt de cable 4x18 Nuevo				204x	8
			• Construcción de un empalme en la caja				87x	1
			• Verificación de los empalmes en Semaforo					
			• Retiro de 5mt de cable 4x18				162x	5
Cr 90x	E – W	Separador	• Se Verifica acometida en controlador y		13:40	16:10	–	
Cl 44			se encuentra que esta Fluctuado				–	
			• Retiro de 35mt de cable 2x12				162x	35
			• Instalación de 48mts de cable 2x12 Nuevo				73x	48
			• Retiro de soldadura en tapa de 90x60				172x	1
			• Construcción de un empalme en Caja				87x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

(1)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-07-25	**Responsables**	Jhow Suares Edwin Santa.
Dia	Martes		Patricia Dur
Vehículo	GPM 253	**Grupo**	3

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 47-y 48.	E-W.	S. Anden	Soldadura de 3 tapas de 60+80. 4 Cordones de 16. cm cada uno Total 12 cordones		10:50.		249x	3
Calle 54.			Soldadura de 2 tapas de 60+60 4 Cordones de 16. cm. cada uno. Total = 8- cordones.				249x	2
						11:50 pm		
			Retiro de Hemaje de 50+50 de material Plastico.		12:05		176x	1
			Suministro e Instalacion de Hemaje de 50+50 Nuevo.				16x	1
							1:10 pm	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

(2)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-07-25.	**Responsables**	Patricia Dur Edwin. Sulus.
Dia	Martes.		John Suns
Vehiculo	GPM 353	**Grupo**	3.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Retiro de lampara Reja peatonal a poste. (Mal. estado).		1:20. am		184X	1
Carrera 47. 48	E W	N.						
			Instalacion de lampara nueva Reja. peatonal a poste.				207X	1
Calle 54.			1 empalme en lampara- Reja peatonal				87X	1
						1:40		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-07-25			**Responsables**	Jhon Suares - Edwin Santa. Palma Diaz.
Dia	Martes				
Vehículo	GPM-253	**Grupo**	3		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 90. Calle 44.	N.S.	N.W.	Soldadura de 2 tapas. 60×80		3:56pm		249×3
			4 Cordons cada una. de 16cm. Total cordons. 8. cordons de 16cm				—
							—
	W.E	S.W.	Soldadura de 1 tapa. 60×60				249×1
			4 Cordons de 16cm - cada uno Total cordones - 4. de 16cm cada uno				—
							—
Carrera 51. Calle 10.	W.E	Separador Central.	Retiro. de 2 pulsadores peatonales. en mal estado.				166×2
			Suministro e Instalacion de 2. pulsadores. (nuevos) digitales.				203×2
						5:05pm	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024
Fecha	22/07/2025
Día	MARTES
Vehiculo	**Grupo** 4
Responsables	GABRIEL CETRE, HERNAN ACOSTA, SERGIO MOLINA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
AV 80 CL 21	S-N	N-E	*Se retira semaforo vehicular poste recto		23:00	4:00	161	1
			*Se retira Disco direccional	NO SE REINSTALA YA QUE ESTA EN MAL ESTADO			168	1
			*Se retira Constraste semaforo vehicular poste recto				188	1
			*Se retiran 4m de cable 4x18 a poste recto				162	4
			*Se retira poste de enterramiento				153	1
			*Se instala curva de 2" pvc				—	
			*Se instala poste de enterramiento nuevo				195	1
			*Se reinstala 4m de cable 4x18				204	4
			*Se reinstala semaforo vehicular a poste recto				193	1
			*Se realiza empalme grupo semaforico (4 conectores amarillos)				87	1
			*Se instalan par de accesorios nuevos				—	
			*Se realiza acabado de piso postes de enterramiento (4und)				—	

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		/ Cumplido		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-07-2025		
Dia	martes		
Vehículo		**Grupo**	5

Responsables	Verson Galeano Mateo Gomez - Martin Gonzales

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Av 80			Retiro de semaforo Vehicular		08:30	11:00Am	161x	1
	S_N	S_W	Retiro de contraste				188x	1
x			Retiro de 6mts de cable semaforico				162x	6
			Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
Cl 9			Retiro de bisco direccional				168x	1
			instalación de poste recto enterramiento				195x	1
			Reinstalación de 6mts de cable semaforico				204x	6
			Reinstalacion de disco direccional				209x	1
			Reinstalacaòn de semaforo Vehicular (Tempalme).				197x	1
							87x	1
	S-N	S-E	Retiro de semaforo Vehicular		11:00Am	5pm	161x	1
			Retiro de contraste				188x	1
			Retiro de 3mts de cable semaforico				162x	3
			Retiro de disco direccional	Pendiente			168x	1
			Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
			instalación de poste recto de enterramiento	Disco direccional			195x	1
			Reinstalación de 3mts de cable semaforico				204x	3
			Reinstalacion de semaforo Vehicular (Tempalme).				197x	1
							87x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22-07-2025	**Responsables**	Gerard Hernandez
Dia	Martes		Jhon Beleño - Yulitza Chaverra
Vehículo		**Grupo**	7

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Avda 80 Calle 71 y 75	S-N	Canalización	Retiro de Poste enterramiento	Mal Estado.	9:40am.		157x 1
			Retiro de semaforo vehicular.				161x 1
			Retiro de 3mts cable semaforico				162x 3
			Retiro de Accesorios				—
			Retiro de contraste				188x 1
			Retiro de disco direccional recto	Mal Estado - Pendiente instalar			168x 1
			Instalacion Poste enteramiento	Nuevo.			195x 1
			Instalacion de Embalme				87x 1
			Instalacion de Accesorios				—
			Reinstalacion semaforo vehicular.				197x 1
			Reinstalacion de 3mts cable semaforico				204x 3
	E-W	Canalización	Retiro de Poste de enteramiento	Mal Estado			157x 1
			Retiro de semaforo vehicular.				161x 1
			Retiro cable 3mts semaforico.				162x 3
			Retiro de Accesorios				—
			Retiro de disco direccional				168x 1
			Retiro de contraste				188x 1
			Retiro de Embalme				—
			Instalacion de Poste de enteramiento	Nuevo			195x 1
			Instalacion de Accesorios	Nuevo.			—
			Instalacion de Embalme				87x 1
			Reinstalacion semaforo vehicular.				197x 1
			Reinstalacion de 3mts cable semaforico				204x 3
			Reinstalacion de disco direccional				209x 1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22/07/2025		
Dia	martes		
Vehiculo		Grupo	8

Responsables	Carlos Gontalee Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 48	S-N	Separador	lavado de semaforo vehicular de poste recto				223 x	1
Cll 45 Sur			lavado de semaforo Peatonal de poste recto #2				220 x	2
			lavado de disco direccional				225 x	1
			lavado de sonorizador				221 x	1
			lavado de poste recto				219 x	1
			retiro de contraste				188 x	1
	S-N	Separador	lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223 x	1
			lavado de semaforo Peatonal de Poste recto				220 x	1
			lavado de sonorizadors				221 x	1
			lavado de disco direccional				225 x	1
			lavado de poste recto				219 x	1
			retiro de contraste				188 x	1
	N-S	W-S	lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223 x	1
			lavado de semaforo Peatonal de poste recto				220 x	1
			lavado de sonorizador				221 x	1
			lavado de disco direccional				225 x	1
			lavado de poste recto				219 x	1
			retiro de contraste				188 x	1
	N-S	Separador	lavado de semaforo vehicular de poste recto				223 x	1
			lavado de semaforo Peatonal de poste recto				220 x	1
			lavado de disco direccional				225 x	1
			lavado de sonorizador				221 x	1
			lavado de poste recto				219 x	1
			retiro de contraste				188 x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22/07/2025		
Dia	martes		
Vehículo		**Grupo**	B

Responsables	Carlos Gonzalez Laura Padilla.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cl 48	N-E	W-S	lavado de semaforo vehicular de poste recto				223x	1
Cl 45			lavado de semaforo peatonal de poste recto				220x	1
			lavado de disco direccional				225x	1
			lavado de poste recto				219x	1
			retiro de contraste				188x	1
	N-S	Separador	lavado de semaforo vehicular de poste recto				223x	1
			lavado de semaforo vicusuario de poste				220x	1
			lavado de disco direccional.				225x	1
			retiro de contraste				188x	1
	S-N	Separador	lavado de semaforo vehicular de poste recto				223x	1
			lavado de semaforo vicusuario de poste recto				220x	1
			lavado de disco direccional.				225x	1
			lavado de poste recto				219x	1
			retiro de contraste				188x	1
	N-S	N-W	lavado de semaforo peatonal de poste recto				220x	1
			lavado de sonorizador				221x	1
			lavado de poste recto				219x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22/07/2025	**Responsables**	Carlos Gonzalez Laura Padilla
Dia	martes		
Vehículo		**Grupo**	8

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
C148	N-S	separado	lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223x	1
Cll 49 Sur			lavado de semaforo de 3 aspectos de Poste				223x	1
			lavado de disco direccional				225x	1
			lavado de sonorizador				221x	1
			lavado de Poste recto				219x	1
			retiro de contraste				188x	1
	E-W	N-E	lavado de semaforo vehicular de Poste recto				223x	1
			lavado de semaforo de 3 aspectos de Poste recto				223x	1
			lavado de disco direccional				225x	1
			lavado de sonorizador				221x	1
			lavado de Poste recto				219x	1
			retiro de contraste				188x	1
	S-N	separado	lavado de controlador				217x	1

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22/07/2025			Julian Muñoz-Miguel Hurtado-Wilder Arenas
Dia	LUNES A SABADO			
Vehículo		**Grupo**		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 66 X CL 50	W-E	E	Instalacion de cable UTP				
			Cr 66 Cl 50 a Cr 67A Cl 50= se instalaraon 228 metros de cable de comunucacion UTP				103x228
CR 65 X CL 50	W-E	E	Instalacion de cable UTP				
			Cr 65 Cl 50 a Cr 66 Cl 50= se instalaraon 210 metros de cable de comunucacion UTP				103x210

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		
Nombre	Daniel Morales	T /	Carlos Diaz
Firma		/	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellin
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22/07/2025		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	

Responsables	Julian Muñoz-Miguel Hurtado-Wilder Arenas

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 74 Cl 50	E-W	E	Retiro de soldadura de cajas comunicacion semaforos 60X80, para instalación de fibra optica armada-1				172x	1
Cr 43 Cl 47	S-N	N	Retiro de soldadura de cajas comunicacion semaforos 2T, para instalación de fibra optica armada-1				172x	1
Cr 46 Cl 46	S-N	S-W	Soldadura de cajas comunicacion semaforos 2T, para instalación de fibra optica armada-1				249x	1
			Soldadura de cajas comunicacion semaforos 50x50, para instalación de fibra optica armada-1				249x	1
			Retiro de soldadura de cajas comunicacion semaforos 50x50, para instalación de fibra optica armada-1				172x	1
Cr 45 Cl 47			Retiro de soldadura de cajas comunicacion semaforos 60x80, para instalación de fibra optica armada-1				172x	1
Cr 46 Cl 45	S-N	N	Retiro de soldadura de cajas comunicacion semaforos 60x80, para instalación de fibra optica armada-1				172x	1
CR 42 CL 47	E-W	S-W	Soldadura de cajas comunicacion semaforos 2T, para instalación de fibra optica armada-1				249x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 13

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22 DE JULIO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES, ALEX CAÑAS; LEOMAR RIERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 48 x Calle 7D Paso seguro Politecnico hacia CR 48 x CL 10 COST. SUR	S-N	Separador	Instalacion de Cable UTP nuevo 132 metros para la comunicación de los equipos controladores		8:40		103 x	132
			Construcción de empalme telefonico de cable UTP a cable de 10 pares 02 unidades				87 x	2
			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 03 unidades				176 x	3
			limpieza de caja de inspeccion de 50x50 03 unidades				49 x	3
			Instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 03 unidades			18:00	16 x	3

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22 DE JULIO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	ESQ669	Grupo	HERRAJES

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO, ESTEVEN RIVERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 45 entre Calles 45 y 46	S-N	W-E	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 03 unidades		9:00		176x	3
			Demolicion de tapa de caja de inspeccion de 50x50 02 unidades (Sin herraje ni tapa)				1x	2
			Demolicion de tapa de caja de inspeccion de 50x50 01 unidad (Sin tapa, solo tenia herraje)			177x1	1x	1
			limpieza de caja de inspeccion de 50x50 06 unidades				49x	6
			Instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 06 unidades			15:02	16x	6
Carrera 47 x Calle 62	S-N	E	Retiro de herraje metalico sin tapa de concreto de 50x50 01 unidad		15:20		177x	1
			limpieza de caja de inspeccion de 50x50 01 unidad				49x	1
			Instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 01 unidad			16:30	16x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	22 DE JULIO DE 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	SONDEOS

Responsables	MIGUEL VILLEGAS, YEISON CAÑAS, JAIME CIFUENTES, CESAR SANTOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
DIAG 74 B x CL 32 F OCCIDENTAL HACIA CR 66 B x CL 33	W-E	S	Se realiza revisión del estado del cable de comunicaciones que va por cámaras de inspección, se encuentra bandalizado		8:40			
			Instalación de 50 metros de cable UTP nuevo				103 x	50
			Construccion de empalme telefonico (incluye cubierta) 03 unidades			16:00	88 x	3

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

PLAN DE CALIDAD

REINTEGRO DE ELEMENTOS

OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
4600103286-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ ATEJIA | Recibido por: Mario A. Pérez.

22-Julio-25	Herrajes Completos con tapa Concreto	110.	50 x 50
"	Herrajes Completos con tapa Concreto	67.	50 x 50.
22-Julio-25	Herrajes Completos con tapa concreto	3.	40 x 40.
"	Herrajes Completos con tapa Concreto	18	60 x 60.
22-Julio-25	Herrajes Completos con tapa Concreto	45.	50 x 50.
"	Herrajes Completos con tapa Concreto.	2	40 x 40.
22-Julio-25	tapas de Concreto	19	50 x 50.
"	tapas de Concreto	1	60 x 60
22-Julio-25	tapas de Concreto	9	50 x 50.
"	tapas de Concreto.	10	60 x 60.
22-Julio-25	Herraje Completo 50x50 con tapa Soldada	1.	50 x 50.

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA: | FIRMA PERSONA QUE RECIBE

NOMBRE: Anyelo Gomez Atejia
CARGO: almacenista

FIRMA: Mario A. Pérez L.

PLAN DE CALIDAD

REINTEGRO DE ELEMENTOS

OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN " SECRETARÍA DE MOVILIDAD
4600105286-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA | Recibido por: Frank Garcia

22-Julio-25	Postes de Estenamiento	6	Siniestros
	Poste de Ménsula	2	" "
	Discos Direccionales	27.	" "
	Discos PEP	22.	" "
	Araña	1.	" "
	Flauta	1.	" "
	Pulsador touchless	5	malos.
	Pulsador Botón	2	malos
	Pulsador Viejo	4	malos
	Base Pulsador	1	malo.
	Racks de Gabinetes	05	Devolución
	Contrastes	18.	Siniestros
	Cable de Comunicación	264.	
	Cable de Acometida.	113	Siniestros
22-Julio-25	Cable de tierra Verde.	22.	" "
	Cable de Control (4X16-4X18)	1.721.	
	Herrajes de 50x50 con tapa Concreto.	62.	Siniestros
	tapa de 50X50 Concreto	38.	" "
	Henuje de 50x50 con tapa Metalica	10.	
	Henuje de 50x50 Polipropileno	11	" "
	Marco de 50x50 sin tapa.	23.	
	Henuje de 40x40 concreto tapa.	2.	Siniestros
22-Julio-25	Marco de 60x60 sin tapa.	3.	Siniestros

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

FIRMA PERSONA QUE RECIBE:

NOMBRE: Anyelo Gomez M.
CARGO: almacenista.

FIRMA:

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-07-2025		
Dia	Miercoles.		
Vehículo		**Grupo**	1.

Responsables	Willian Chavarria - Franck Mindiola - Juan Rios

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR=46	N-S	Separador	Se realiza revisión de semáforos de piso		8:00		—	
Cll=52			Se revisa conexiones, empalmes				—	
			Se encuentra fuente en falla.				—	
			Retiro de Fuente (AC) en falla				—	
			Instalación de fuente (AC) nueva.				—	
							—	
	N-S	NW.	Se desavilita dos de cuatro semáforos de				—	
			piso, dejando en funsión los otros dos.				—	
CR=47	N-S	SW	Se atiende vandalismo, se encuentra cables				—	
Cll=62			cortados.				—	
			Se realiza construcción de tres empalmes				87 x 3	
			en caja.			5:00	—	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo	Ingeniero Residente	Cargo	

Plantilla

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín				
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024				
Fecha	23/06/2025			**Responsables**	Luis Fernando Castro Rodríguez - Franklin Barbosa Palomino y Luis Alberto Mosquera Hurtado,
Dia	Miércoles.				
Vehículo		**Grupo**	02		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 45 CL 498	W - E	N - W	Retiro de contraste		8:18		188x	1
CR 45 CL 498	W - E	N - W	Instalación de cinta dandi			8:40	97x	1
CR 45 CL 49	W - E	Separador	Retiro de contraste		8:45	9:00	188x	1
CR 45 CL 49	S - N	S - W	Retiro de contraste		9:06	9:14	188x	1
CR 45 CL 49	S - N	S - E	Retiro de contraste		9:16	9:30	188x	1
CR 45 CL 49	E - W	S – E	Retiro de contraste	Semáforo vehicular partido.	9:34	9:40	188x	1
CR 45 CL 49	E - W	Separador	Retiro de contraste		9:42	9:50	188x	1
Ferrocarril X CL 57	E - W	Separador	Retiro de contraste		10:25	10:30	188x	1
Ferrocarril X CL 57	E - W	Separador	Retiro de contraste		10:31	10:34	188x	1
Ferrocarril X CL 57	E -W	Separador	Se orienta semáforo peatonal		10:35	10:45	245x	1
Ferrocarril X CL 57	E - W	Separador	Instala lámpara nueva de color verde en semáforo peatonal (0254)		10:35	10:45	184x 208x	1 1
Ferrocarril X CL 57	E - W	Separador	Construcción de 1 empalmes en semáforo.		10:35	10:45	87x	1
Ferrocarril X CL 57	S- N	Separador	Se orienta semáforo peatonal		10:47	10:50	245x	1

VERIFICACION					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23/06/2025	Responsables	Luis Fernando Castro Rodríguez - Franklin Barbosa Palomino y Luis Alberto Mosquera Hurtado,
Dia	Miércoles.		
Vehículo	Grupo 02		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 78 CL 64	S -N	S - E	Retiro de contraste		11:33	11:40	188X	1
CR 78 CL 64	S -N	Separador	Retiro de contraste		11:43	11:48	188X	1
CR 78 CL 64	S – N	Separador	Se orienta 2 semáforo peatonal		11:50	11:55	245X	2
CR 78 CL 64	E - W	S - W	Retiro de contraste		11:57	12:00	188X	1
CR 78 CL 64	E - W	S - W	Se orienta semáforo peatonal		12:01	12:10	245X	1
CR 78 CL 64	E - W	N - W	Retiro de contraste		12:11	12:14	188X	1
CR 78 CL 64	N - S	N -W	Se orienta semáforo vehicular.		12:14	12:16	245X	1
CR 78 CL 64	N - S	N -W	Retiro de contraste.		12:17	12:20	188X	1
CR 78 CL 64	N - S	N -W	Retiro de semáforo vehicular		12:30		161X	1
			Retiro de flauta				—	
			Retiro de araña				—	
			Retiro de contraste				188X	1
			Retiro de 50 Cm de cabre 4*18				162X	0.5
			Reinstalación de semáforo de vehicular				197X	1
			Reinstalación de 50 Cm de cabre 4*18				204X	0.5
			Instalación de base de semáforo un par.				—	
			Construcción de 1 empalmes en semáforo.			14:30	87X	1

VERIFICACION				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23/06/2025			Responsables	Luis Fernando Castro Rodríguez - Franklin Barbosa Palomino y Luis Alberto Mosquera Hurtado,
Dia	Miércoles.				
Vehículo		Grupo	02		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 69 CL 73	S – N	Separador	Se orienta semáforo peatonal		14:58		245	1
			Instalación de cinta dandi para semáforo 1 Mt			15:20	97	2
CR 69 CL 73	E - W	Separador	Retiro de contraste		15:30	15:34	188	1
CR 69 CL 73	E - W	N – E	Retiro de contraste		15:35	15:39	188	1
CR 69 CL 73	N - S	Separador	Retiro de contraste		15:40		188	1
			Retiro de disco direccional recto			15:47	168	1
CR 69 CL 73	N - S	N - W	Retiro de contraste		15:48	15:51	188	1
CR 69 CL 73	W - E	Separado	Retiro de contraste		15:53	16:00	188	1
CR 69 CL 73	W- E	S – W	Retiro de contraste		16:02	16:10	188	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

(1)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-07-25		**Responsables**	Jhon Suares. Edwin. Santos.	
Dia	Miercoles			Patricia Diaz.	
Vehiculo	GPM-353	**Grupo**	3		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Retiro de Semaforo vehicular a poste.				161 x	1
			Retiro de Semaforo peatonal		10:05 pm		161 x	1
Carrera			Retiro de placa de contraste				188 x	1
53.	S N.	S W	Retiro de Disco direccional ↑ Halo.				168 x	1
			Retiro de 2- pares de accesorios en				—	
Calle			material				—	
46			Retiro de 8 Mts de cable. grpo vehicular peatonal				162 x	8
			Retiro de poste de enterramiento.				157 x	1
			Instalacion de poste de enterramiento	(Nuevo)			195 x	1
			Reinstalacion de 8 Mts de cable				204 x	8
			grupo peatonal y vehicular				—	
			Reinstalacion de Semaforo vehicular	(Pendiente			197 x	1
			Reinstalacion de Semaforo peatonal.				197 x	1
			Instalacion de 2. pares de accesorios	Disco direccional			209 x	1
			Lavado de 2- Semaforos.			223 x 1	220 x	1
			Construccion de 2 empalmes.				87 x	2
			Resane en base de poste.			1:15 pm	—	
Carrera	SN.	N.W						
53			Retiro. de Semaforo. peatonal.		1:30 p.		161 x	1
			Retiro de 4 accesorios				—	
Calle			Retiro de poste de enterramiento.				157 x	1
46			Retiro de 4 Mts de cable. grupo peatonal				162 x	4
							—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-07-25.		
Dia	Miercoles		
Vehiculo	GPM 303	**Grupo**	3

Responsables	Patricio Duque Edwin Santos Jhon Suarez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Instalacion de poste de entramado.				195x	1
	SN	NW	Reinstalacion de 4 Mts. de cable.				104x	4
Carrera			grupo peatonal				—	
53			Reinstalacion de Semaforo peatonal.				197x	1
			Resane en vase de poste.				—	
Calle			Instalacion de 1 unidad. de accesorios.				—	
46.								
			Lavado de Semaforo. peatonal				220x	1
					7:30 am	4:30 pm		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024
Fecha	23/07/2025
Día	MIERCOLES
Vehiculo	**Grupo** 4
Responsables	GABRIEL CETRE, HERNAN ACOSTA, SERGIO MOLINA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 43A CL 23	S-N	N-E	*Se retira semaforo vehicular poste recto		23:00	5:00	161 x	1
			*Se retira semaforo pestonal poste recto				161 x	1
			*Se retira Disco direccional				168 x	1
			*Se retira pulsador				166 x	1
			*Se retira disco pulsador peatonal				168 x	1
			*Se retiran 27m de cable 4x18 a poste recto				162 x	27
			*Se retira poste de enterramiento				157 x	1
			*Se instala curva de 2" pvc				—	
			*Se instala poste de enterramiento nuevo				195 x	1
			*Se reinstala 16m de cable 4x18				204 x	16
			*Se instala accesorios de pasta (2 pares)				—	
			*Se reinstala semaforo peatonal a poste recto				197 x	1
			*Se reinstala semaforo vehicular a poste recto				197 x	1
			*Se realiza empalme grupo semaforico (7 conectores amarillos)				87 x	2
			*Se instalan par de accesorios nuevos				—	
			*Se realiza acabado de piso postes de enterramiento (1 und)				—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-07-2025		
Dia	miercoles		
Vehículo		**Grupo**	5

Responsables	Yerson Galeano paxtin- mateo Gomez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR43A			Retiro de semaforo Vehicular				161x	1
X	N-S	Separador	Retiro de disco direccional				168x	1
CL 14		5	Retiro de 3mts de cable 4x18		11:00	5pm	162x	3
			Retiro de poste recto de enterramiento				157x	1
			Instalación de poste recto enteramiento				195x	1
			Reinstalación de semaforo Vehicular				197x	1
			Reinstalación de (3mts de cable 4x18				204x	3
			Reinstalación de disco direccional				209x	1
			(1 empalme)				87x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-07-2025	**Responsables**	Yeison Galeano
Dia	Miercoles		Mateo Gomez - Martin
Vehiculo		**Grupo**	5

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cl 43A	N-S	Separador S	Retiro de semaforo peatonal				161X	2
X			Retiro de semaforo peatonal		06:00am	Spm		
Cl 49			Retiro de semaforo vehicular				161X	1
			Retiro de disco direccional				108X	1
			Retiro de disco del pulsador				168X	1
			Retiro de pulsador				166X	1
			Retiro de 13 mts de cable 4x18				162X	13
			Instalaci) Retiro de poste recto de enterramiento				157X	1
			Instalación de poste recto de enterramiento				195X	1
			Reinstalación de 13 mts de cable 4 x 18				204X	13
			Reinstalación de pulsador				203X	1
			Reinstalación de semaforo peatonal				197X	1
			Reinstalación semaforo peatonal				197X	1
			Reinstalación de semaforo vehicular				197X	1
			Reinstalación de disco direccional				209X	1
			Reinstalación de disco pulsador				209X	1
			(4 empalmes) 1 del pulsador				87X	4

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23 Mio 2025		
Dia	Miercoles		
Vehiculo		**Grupo**	08

Responsables: Carlos Mario Mora - Juan José Rua Silva - Luis Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 48	N - S	SEPARADOR	• Lavado de semaforo vehicular		7:18		223X	1
CALLE 4 SUR			• Lavado de semaforo peatonal				220X	1
			• Lavado semaforo peatonal de 3 aspectos				223X	1
			• Lavado de disco direccional				225X	1
			• Lavado de sonorizador				221X	1
			• Lavado de poste recto				219X	1
			• Retiro de placa de contraste			7:59	188X	1
CARRERA 48	S - N	SEPARADOR	• Lavado de semaforo vehicular		8:02		223X	1
CALLE 4 SUR			• Lavado de semaforo peatonal				220X	1
			• Lavado de semaforo peatonal de 3 aspectos				223X	1
			• Lavado de disco direccional				225X	1
			• Lavado de sonorizador				221X	1
			• Lavado de poste recto			8:34	219X	1
CARRERA 48	S - N	S - E	• Lavado de semaforo vehicular		8:27		223X	1
CALLE 4 SUR			• Lavado de semaforo peatonal de 3 aspectos				223X	1
			• Lavado de disco direccional				225X	1
			• Lavado de sonorizador				221X	1
			• Lavado de poste recto				219X	1
			• Retiro de placa de contraste			8:55	188X	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23 Julio 2025		
Dia	Miercoles		
Vehículo		**Grupo**	OR

Responsables: Carlos Mario Mesa - Juan José Rua Silva - Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 48	S - N	S - E	• Lavado de semaforo vehicular		9:03		223 x	1
CALLE 15UR			• Lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			• Lavado de disco direccional				225 x	1
			• Lavado de poste recto				219 x	1
			• Retiro de placa de contraste			9:34	188 x	1
CARRERA 48	E - W	E - S	• Lavado de semaforo vehicular		9:36		223 x	1
CALLE 15UR			• Lavado de disco direccional				225 x	1
			• Lavado de poste recto				219 x	1
			• Retiro de placa de contraste			9:59	188 x	1
CARRERA 48	E - W	E - N	• Lavado de semaforo vehicular		10:00		223 x	1
CALLE 15UR			• Lavado de disco direccional				225 x	1
			• Lavado de poste recto				219 x	1
			• Retiro de placa de contraste			10:20	188 x	1
CARRERA 48	N - S	SEPARADOR CENTRAL	• Lavado de semaforo vehicular		10:20		223 x	1
CALLE 15UR			• Lavado de semaforo peatonal				220 x	1
			• Lavado de 2 semaforos bi-usuario				220 x	1
			• Lavado de disco direccional				225 x	1
			• Lavado de poste recto			11:11	219 x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23 Julio 2025		
Dia	Miercoles		
Vehiculo		**Grupo**	08

Responsables: Carlos Mario Mesa - Yeison Yosi Rios Silva - Laura Padilla

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 49	N - S	SEPARADOR	• Lavado semaforo bici usuario				220 x	1
CALLE 1SUR		CENTRAL	• Lavado poste recto				219 x	1
CARRERA 49			• Lavado semaforo peatonal				220 x	1
CALLE 1SUR	S - N	S - C	• Lavado poste recto				219 x	1
CARRERA 49	C - W	C - N	• Lavado de controlador				217 x	1
CALLE 1SUR								
CARRERA 49	S - N	SEPARADOR	• Lavado de semaforo vehicular		11:14		223 x	1
CALLE 5		CENTRAL	• Lavado de semaforo bici - usuario				220 x	1
			• Lavado de semaforo peatonal de 3 aspectos				223 x	1
			• Lavado de disco direccional				225 x	1
			• Lavado de disco boton para peatones				225 x	1
			• Lavado de boton para peatones				221 x	1
			• Lavado de poste recto				219 x	1
			• Retiro placa de contraste			12:17	188 x	1
CARRERA 49	N-S	SEPARADOR	• Lavado de semaforo vehicular		11:17		223 x	1
CALLE 5		CENTRAL	• Lavado de semaforo bici usuario				220 x	1
			• Lavado semaforo peatonal de 3 aspectos				223 x	1
			• Lavado de disco direccional				225 x	1
			• Lavado de disco boton para peatones				225 x	1
			• Lavado de boton para peatones				221 x	1
			• Lavado de poste recto			12:20	219 x	1
			• Retiro placa de contraste				188 x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23 Julio 2025	**Responsables**	Carlos Mario Mora - Juan José Ruiz Silva - Laura Padilla
Dia	Miercoles		
Vehiculo		**Grupo**	08

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 48	N - S	SEMAFORIZADA	- Lavado de controlador.				217x	1
CALLE 5		CENTRAL						

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 13

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.
7 de 2

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-07-25.	**Responsables**	Carlos Hernandez
Dia	miercoles		Jhon Betancur. — Yelitza Chaverra
Vehículo		**Grupo**	7

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 43A	E-W	E-W	Retiro de Poste de enterramiento	Mal Estado.			157 x	1
Calle 7			Retiro de semaforo Peatonal				161 x	1
			Retiro de Accesorio				—	
			Retiro de 3mts Cable semaforico				162 x	3
			Retiro de Empalme.				—	
			Instalacion de Poste de enterramiento	Nuevo.			195 x	1
			Instalacion de Accesorios	Nuevo			—	
			Instalacion de Empalme				87 x	1
			Reinstalacion de semaforo Peatonal				197 x	1
			Reinstalacion de 3mts Cable semaforico				204 x	3
	N-S	Separador	Retiro de Poste de Enterramto	Mal Estado			157 x	1
			Retiro de semaforo vehicular.				161 x	1
			Retiro de 2 semaforos Peatonal				161 x	2
			Retiro de disco direccional				168 x	1
			Retiro de Zonificador				165 x	1
			Retiro de 17mts Cable semaforico				162 x	11
			Retiro de 3 pas de Accesorio				—	
			Retiro de Contraste				188 x	1
			Retiro de Empalme				—	
			Instalacion de Poste de Enterramto	Nuevo			195 x	1
			Instalacion de 3 pas de Accesorios	Nuevo			—	
			Instalacion de Empalme				87 x	3
			Reinstalacion semaforo vehicular				197 x	1
			Reinstalacion de 2 semaforo Peatonal				197 x	2

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 14

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.
2 de 2

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23-07-25.	**Responsables**	Gene Hernandez
Dia	Miercoles		Juan Bolaño - Yolitza Chaverra
Vehículo		**Grupo**	7

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra. 43A	N-S	separador	Reinstalacion DISCO direccional				209 x	1
Calle 7			Reinstalacion de Zonificador				202 x	1
			Reinstalacion de 11 mts cable semaforico				204 x	11

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23 DE JULIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES, ALEX CAÑAS; LEOMAR RIERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 48 x Calle 7D Paso seguro Politecnico hacia CR 48 x CL 10 COST. SUR	S-N	Separador	Demolicion de tapa de caja de inspeccion de 50x50 02 unidades (Sin tapa, solo tenia herraje)		8:30		1 x	2
			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto de 50x50 02 unidades				176 x	2
			Retiro de herraje metalico sin tapa de 50x50 02 unidades				173 x	2
			limpieza de caja de inspeccion de 50x50 04 unidades				99 x	4
			Instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 04 unidades				16 x	4
			Construccion de anden de 1,50x0,47= 0,71 m²			17:00	34 x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23 DE JULIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	SONDEOS

Responsables	MIGUEL VILLEGAS, YEISON CAÑAS, JAIME CIFUENTES, CESAR SANTOS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
DIAG 74 B x CL 32 F ORIENTAL HACIA DIAG 74 B x CL 32 F OCCIDENTAL	W-E	S	Se realiza revisión del estado del cable de comunicaciones que va por cámaras de inspección y cajas de inspección, se encuentra bandalizado		9:30			
			Instalación de 140 metros de cable UTP nuevo				103 x	140
			Construccion de empalme telefonico (incluye cubierta) 02 unidades				88 x	2
			Soldadura de tapa de caja de inspeccion de 60x80 2 unidad			14:00	249 x	2
Carrera 90 x Calle 44	W-E	S						
			Instalación de 90 metros de cable de comunicaciones (FIBRA)		14:30		166 x	90
			Instalación de 12 plaquetas de identificación de cable de comunicaciones (FIBRA)				119 x	12
			Retiro de soldadura de tapa de caja de inspección 01 unidad				132 x	1
			Soldadura de tapa de caja de inspeccion de 60x80 3 unidades				249 x	3
			Soldadura de tapa de caja de inspeccion de 50x50 1 unidad			16:20	249 x	1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	23 DE JULIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	LEÓN ALBERTO OQUENDO, EBERTO CADRAZCO, JORGE RODRIGUEZ, JOSE EDUARDO, ESTEVEN RIVERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item	
Carrera 45 entre Calles 45 y 46	S-N	W-E	Retiro de herraje metalico con tapa metalica de 50x50 soldada 05 unidades		9:00		176 X	5
			Demolicion de tapa de caja de inspeccion de 50x50 01 unidad (Sin herraje ni tapa)				1 X	1
			Instalacion de herraje de seguridad de 50x50 nuevo 06 unidades			16:30	16 X	6

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

PLAN DE CALIDAD

REINTEGRO DE ELEMENTOS

OBJETO: RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD

4600105285-2024-2025 CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA | Recibido por: Frank García

23-Julio-25	Postes de Estacionamiento	5	Siniestros
23-Julio-25	Gabinetes de Control	4	Siniestros
23-Julio-25	Hormyes Polipropileno 50x50 Con tapa	12	Siniestros

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:

FIRMA PERSONA QUE RECIBE:

NOMBRE: Anyelo Gomez
CARGO: almacenista

FIRMA:

REMISIÓN No. 20968991

CONCRETOS Y ASFALTOS SA
Nit: 890.929.951-7
CENTRO DE PRODUCCION BELLO
DIAGONAL 51 No. 15 A 161 BELLO BELLO ANTIOQUIA
TEL: 400 00 00 274 51 83
E-mail: info@conasfaltos.com
www.conasfaltos.com

FR.1943

CLIENTE:	YUNEX SAS	FECHA:	23.07.2025	CA Ó CO:	
		HORA:	12:55:14	TEMPERATURA	
NIT:	9011916228	CONDUCTOR:	YUNEX		
DIRECCIÓN:	CL 127 A 7 12 P 6 ED BMW / BOGOTA	No. TRANSP.:		VEHÍCULO:	JYX359
TELÉFONO:	2942400	PEDIDO:		RUTA:	
OBRA:	YUNEX SAS	SELLOS:			
		SALDO:	1		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND.
41992222	ESCOMBRERA VIAJE CAMION	1,00	UN

Peso vacío Ton: 0,00

Peso cargado Ton: 0,00

AUXILIAR DE DESPACHOS

RECIBÍ CONFORME

HORA SALIDA: _____ HORA DE LLEGADA A OBRA: _____ HORA RETORNO A PLANTA: _____

Para validar la legalidad de este documento favor comunicarse con certificados.escombrera@conasfaltos.com