INFORME FASE 2 – AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA ELSERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA SEDES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO "– LOTE 3 – Región Nariño Sur.

CONSTRUCTORA SH SAS, CONTRATISTA

28 de febrero de 2025

INTRODUCCION

El contrato de obra número 52009742024, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de La Fuente de Lleras - ICBF y Constructora SH S.A.S, tiene como objeto **"**REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA ELSERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA SEDES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO "– LOTE 3 – Región Nariño Sur.

Las adecuaciones se están ejecutando en las siguientes sedes:


- Centro Zonal Ipiales
- CDI Travesuras Ipiales
- CDI Rosita Mueses Ipiales
- CDI Jardín del Saber Pupiales
- CDI El Principito Gualmatán
- CDI San Nicolas Tuquerres

COMPONENTE TÉCNICO

El día 21 de enero se inicia la Etapa 2 en las sedes: Centro zonal, CDI Travesuras, CDI Rosita Mueses, con un personal base de 4 operarios por sede, posteriormente el día 28 se inicia en las sedes CDI Jardín del Saber y CDI San Nicolas. Las labores iniciales se centran en la identificación de fallas en los muros para empezar a hacer los resanes necesario que nos permitan posteriormente realizar la actividad de pintura general interior y continuar con otras actividades que nos permitan avanzar en la obra de manera coordinada. Se tiene como fecha de cierre para este informe el día 15 de febrero del presente año, a continuación, relacionamos los ítems ejecutados con su respectiva cantidad para que sea más claro su revisión y análisis.

- **Centro Zonal Ipiales.**

Ítem 29. Resane de muros. Habiendo identificado en cada uno de los espacios se procede a realizar el resane de los muros utilizando como material prioritario estuco. Se hace anotación la dificultad para avance por encontrarse las instalaciones en uso permanente de funcionarios y usuarios externos.

Cantidad ejecutada. 35.40 m2

Ítem 59. Vinilo tipo 1 viniltex (3 manos) para interiores de la edificación, incluido resane. Para esta actividad utilizamos pintura viniltex tipo 1 de Pintuco, lavable y que se garantiza una alta calidad.




Cantidad ejecutada. 575.11 m2

Ítem NP8. Reparación filos de muros con cinta filo y estuco plástico. Se reparó los filos de los muros que se encontraron más deteriorados y que son susceptibles de mayor daño como son los de la zona de atención a usuarios en el primer piso.





Cantidad ejecutada. 33.45 ml

Ítem NP9. Impermeabilización muros terrazas con Sika Techo E o similar. De acuerdo al deterioro de los muros perimetrales de las terrazas se determino impermeabilizarlos con este producto de sika, complementado con el sika fil y acabado con la pintura de aluminio Alumol también de Sika.






Cantidad ejecutada. 63.26 m2

- **CDI Travesuras – Ipiales.**

Ítem 15. Desmonte de marcos y puertas en cualquier material. Las puertas existentes en las aulas 1 a 4 del primer piso se desmontan con dificultad por su buen anclaje a muros y piso.




Cantidad ejecutada. 7.92 m2 (4 und)

Ítem 16. Desmonte ventana en cualquier material. Se desmontó la ventana pasa bandejas de la cocina/comedor


Ítem 59. Vinilo tipo 1 viniltex (3 manos) para interiores y exteriores de la edificación, incluido resane. La ejecución de esta actividad se abordó de acuerdo a los espacios que tienen placa superior (sótano) y posteriormente en segundo piso.




Cantidad ejecutada. 732.86 m2

Ítem NP10. Mantenimiento, limpieza y resane cubierta en fibrocemento existente. Toda la cubierta está con maleza y en muchos puntos rota o con perforaciones, se ejecuta la limpieza con agua, cepillo de cerda metálica y las reparaciones con masilla Paternit, sellando cualquier filtración.





Cantidad ejecutada. 393.36 m2

- **CDI Rosita Mueses – Ipiales.**

Ítem 13. Desmonte de cubierta de fibrocemento. Se encontró que la cubierta a pesar de su mal estado, muchas laminas se encuentran en buen estado, en inspección física con interventoría se determinó solo cambiar las tejas que se encuentren en mal estado, para el resto se está haciendo limpieza.





Cantidad ejecutada. 158.80 m2

Ítem 29. Resane de muros. En la mayoría de los muros se hizo el resanado de fisuras, en algunos casos se hizo con estuco relleno.





Cantidad ejecutada. 23.32 m2

Ítem 36. Suministro e instalación cubierta fibrocemento No 8 (incluye accesorios). Se ejecuta el cambio de las tejas que se encuentran en mal estado por tejas nuevas en varias dimensiones, se presenta inconvenientes de avance por fuertes y constantes lluvias.



Cantidad ejecutada. 158.80 m2

Ítem 59. Vinilo tipo 1 viniltex (3 manos) para interiores de la edificación, incluido resane. Se empezó la ejecución después del resane y estucado según las condiciones de cada muro, dando prioridad a las aulas y continuando con los pasillos y demás espacios.





Cantidad ejecutada. 470.22 m2

Ítem NP10. Mantenimiento, limpieza y resane cubierta en fibrocemento existente. Toda la cubierta está con maleza y en muchos puntos rota o con perforaciones, se ejecuta la limpieza con agua, cepillo de cerda metálica y las reparaciones con masilla Paternit, sellando cualquier filtración.






Cantidad ejecutada. 332.80 m2

Ítem NP13. Mantenimiento canales en cualquier material (incluye limpieza, soportes y pintura).

Todas las canales se encontraron colmatadas de tierra y otros elementos, se procedió a su limpieza, lavado y a retirar todo el material encontrado tanto en las canales de la fachada principal como en las interiores.





Cantidad ejecutada. 51.40 ml

Ítem NP33. Estuco sobre muros. Al realizar el resane de los muros se evidenció desprendimiento de las capas de pintura existentes con autorización de interventoría se procede a realizar el estucado en las áreas grandes de desprendimiento de las capas existentes.





Cantidad ejecutada. 120.64 m2

- **CDI Jardín del Saber - Pupiales.**

Ítem 14. Desmonte de cubierta en teja termoacústica. Se inició el desmonte gradual de la cubierta, con dificultad de avance por lluvias constantes.

Cantidad ejecutada. 212.70 m2

Ítem 15. Desmonte de marcos y puertas en cualquier material. Se desmontó una puerta en madera en el acceso #2 hacia el patio y que no cumplía ninguna función.



Cantidad ejecutada. 1.60 m2 (1 und)

Ítem 29. Resane de muros. Se corrigieron unas pocas grietas en los muros, específicamente en el aula #1



Cantidad ejecutada. 30 m2

Ítem 37. Suministro e instalación de cubierta termoacústica UPVC (incluye accesorios). Se procedió al montaje en la cubierta sector 2 y 3, con dificultad de avance por lluvias constantes.



Cantidad ejecutada. 212.70 m2

Ítem 59. Vinilo tipo 1 viniltex (3 manos) para interiores de la edificación, incluido resane. Se ejecutó esta actividad en casi toda la edificación, queda pendiente la bodega.





Cantidad ejecutada. 473.53 m2

Ítem NP7. Pintura tipo koraza (3 manos) para exteriores de la edificación, incluido resane. Se ejecutó en casi su totalidad, falta terminar en la facha principal la parte superior, se tuvo en cuenta que se realizó cambio de color.





Cantidad ejecutada. 283.21 m2

Ítem NP24. Excavación manual. Actividad realizada en su totalidad para la fundición de cañuela perimetral entre el pasillo y la zona verde que recoja las aguas lluvias provenientes de la cubierta de las aulas.



Cantidad ejecutada. 1.86 m3

- **CDI El Principito - Gualmatan.**


Ítem 3. Suministro e instalación de concreto 21 MPA (3000 PSI), e=0.10, para construcción de anden exterior. Esta actividad se ejecutó en el perímetro de la casona completando el anden faltante.





Cantidad ejecutada. 17.74 m2

Ítem 9. Construcción de rampas para movilidad reducida concreto 3000 PSI. Se realizó la construcción de la rampa teniendo en cuenta las normas técnicas y especificaciones adecuadas, para que su función fuera optima se demolió parte del andén para generar el espacio de arranque de la rampa en un solo nivel.

Cantidad ejecutada. 7.68 m2

Ítem 11. Demolición de enchape de piso en cualquier material. Se demolió el piso del aula #4 por mal estado y presencia de humedad y hundimiento, se encontró que no tenía piso base.




Cantidad ejecutada. 50.90 m2

Ítem 12. Desmonte de aparatos sanitarios. En los baños de niños se desmontó dos unidades de sanitarios para adultos que no deben estar en ese sitio.

Cantidad ejecutada. 2 unid.

Ítem 21. Nivelación de terreno. Se procedió a realizar la nivelación del terreno verificando el nivel para su posterior fundición.




Cantidad ejecutada. 50.90 m2

Ítem 24. Construcción de placa base de concreto 3000 PSI. Se funde placa base al lado de la casona para completar un área de movilidad para acceso a los baños de adultos y en el arranque de la rampa.



Cantidad ejecutada. 11.92 m2

Ítem 29. Resane de muros. Se resanaron grietas en los diferentes espacios que conforman el CDI, sobre todo en la zona de baños.

Cantidad ejecutada. 9.59 m2

Ítem 59. Vinilo tipo 1 viniltex (3 manos) para interiores y exteriores de la edificación, incluido resane. Se pintó toda la edificación con dificultad por cambio de color oscuro a claro, quedaron completas las aulas y baños, el resto falta una mano de pintura.





Cantidad ejecutada. 336.02 m2

Ítem NP7. pintura vinilo tipo coraza (tres manos) para muros exteriores (incluye resanes). Se está ejecutando la pintura de todos los muros externos de la edificación que están expuestos a la intemperie utilizando los dos colores institucionales.





Cantidad ejecutada. 386.67 m2

Ítem NP10. Mantenimiento, limpieza y resane de cubierta en fibrocemento existente. Se realizó esta labor removiendo elementos como musgo y plantas, hongos utilizando cepillos de cerda metálica.




Cantidad ejecutada. 110.33 m2

Ítem NP21 Mantenimiento viga canal (incluye limpieza, e impermeabilización). Se retira del canal el material orgánico y se procedió a impermeabilizarla con sika 1 universal.





Cantidad ejecutada. 18.10 m2

Ítem NP24. Excavación manual. Se realizó la excavación manual para la fundición de los andenes y la placa base

Cantidad ejecutada. 0.12 m3

Ítem NP28. Demolición anden en concreto. Se demolió parte de andén en la zona de ejecución de la rampa para poder crear el espacio de arranque de la rampa

Cantidad ejecutada. 1.30 ml

Ítem NP34. Pañete muros mortero 1:4. Se pañetaron los muros de las aulas #4, 3, comedor y muro de cerramiento fachada principal.





Cantidad ejecutada. 5.72 m2

- **CDI San Nicolas - Tuquerres.**

Ítem 29. Resane de muros. Se resanaron grietas en casi todos los espacios, esta labor retrasó un poco la ejecución de pintura general.




Cantidad ejecutada. 36 m2

Ítem 59. Vinilo tipo 1 viniltex (3 manos) para interiores y exteriores de la edificación, incluido resane. Se realizó la pintura de las aulas 1, 2, 3 y 4, el resto de la edificación esta fondeada.





Cantidad ejecutada. 267.23 m2

Ítem NP7. pintura vinilo tipo Koraza (tres manos) para muros exteriores (incluye resanes). En esta actividad se ejecutó la fachada principal de la edificación utilizando los dos colores institucionales.





Cantidad ejecutada. 88.63 m2

Ítem NP10. Mantenimiento, limpieza y resane de cubierta en fibrocemento existente. Se realizó esta labor removiendo elementos como musgo y plantas, hongos utilizando cepillos de cerda metálica.

CONSTRUCTORA SH SAS





Cantidad ejecutada. 314.06 m2

Se encuentra en proceso los juegos infantiles, el cielo raso en PVC, el cerramiento para el centro zonal, los sanitarios infantiles y la carpintería en aluminio.

RELACION DE PERSONAL

OBRA: **DONDE EL ICBF PRESTA SERVICIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA.**

Contratista obra: CONSTRUCTORA SH SAS

Nit No. 900.627.079-8

FECHA REPORTE: **sábado, 1 de febrero de 2025** **No. DE REPORTE:** **4**

No.	CC No.	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Oficio	Fecha Ingreso	Fecha Egreso
1	1.004.576.857	ALMEIDA	CEVALLOS	GRAIVER	AMILCAR	MO	20/01/25	
2	87.215.068	BENAVIDES	VALENZUELA	WILSON	FREDY	AL	20/01/25	25/01/25
3	1.004.673.436	PASTAS	RUIZ	RAFAEL	EDMUNDO	OB	20/01/25	
4	1.085.897.032	INCHUCHALA		SANTOS	HERNEY	MO	20/01/25	
5	1.085.898.772	BENAVIDES	VALENZUELA	JAIRO	ANDRES	AL	20/01/25	
6	1.193.081.708	BENAVIDES	TARAMUEL	JHON	JAIRO	OB	20/01/25	
7	98.357.020	BENAVIDES	YAMÁ	CLAUDIO		MO	20/01/25	
8	87.533.184	CUASPA	CORAL	CARLOS	JAVIER	OB	20/01/25	
9	98.357.464	MORENO	CORAL	LUIS	GABRIEL	OB	20/01/25	
10	98.356.845	ENRIQUEZ	MUESES	JOSE	CONSTANTINO	AL	20/01/25	
11	87.533.184	BEJARANO	TROYA	MAURICIO	FERNANDO	MO	20/01/25	23/01/25
12	1.086.103.656	ALMEIDA	ARTEAGA	JOSE	ALEJANDRO	OB	27/01/25	25/01/25
13	1.085.901.033	LOPEZ	SERRANO	MAURICIO	ARGEMIRO	OB	27/01/25	
14	6.882.981	CEPEDA	MORENO	FIDEL	HORACIO	OB	27/01/25	
15	98.363.291	LUNA	ASCUNTAR	RODOLFO	MARINO	OB	27/01/25	
16	1.087.047.898	DOMINGUEZ	MORALES	MONICA	MARCELA	OB	27/01/25	
17	1.004.533.747	VALLEJO	PAZ	UWERNEY	ALESANDER	AL	27/01/25	
18	1.085.923.979	ROJAS	ALMEIDA	VICTOR	FERNANDO	OB	27/01/25	
19	87.100.615	QUITIAQUZ	VALVERDE	JOSE	DIEGO	MO	28/01/25	
20	87.104.542	PINCHAO	SERRANO	ARMANDO	OSWALDO	AL	28/01/25	
21	87.712.474	CORDOBA	VELA	WILSON	ULISES	OB	28/01/25	
22	1.085.911.167	ZARUMA	TENGANAN	JORGE	ARMANDO	OB	28/01/25	30/01/25
23	1.085.898.605	TORRES	ROSERO	SEBASTIAN	DARIO	OB	29/01/25	
24	98.364.346	POSSO	GUERRERO	ARMANDO	JAVIER	MO	29/01/25	
25								

INFORME FINANCIERO DE AVANCE A 28 DE FEBRERO 2025

CDI Centro Zonal Ipiales

	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7
	13-ene	20-ene	27-ene	3-feb	10-feb	17-feb	24-feb
INVER. PROGRAMADA MILES $	-	-	-	663	9,393	4,393	25,567
PORCENTAJE DE INVERSION %	0.00%	0.00%	0.00%	1.36%	19.26%	9.01%	52.41%
INVER. PROGRAMADA MILES $	-	-	-	663.3	10,056.6	14,449.4	40,016.4
ACUMULADO PORCENTAJE %	0.00%	0.00%	0.00%	1.36%	20.62%	29.62%	82.04%
INVER. EJECUTADA MILES$	-	-	-	3,513	3,646	3,646	3,513
PORCENTAJE DE INVERSION %	0.00%	0.00%	0.00%	7.20%	7.47%	7.47%	7.20%
INVER. EJECUT. MILES $	-	-	-	3,513.3	7,158.9	10,804.5	14,317.8
ACUMULADA PORCENTAJE %	0.00%	0.00%	0.00%	7.20%	14.68%	22.15%	29.35%

El porcentaje de avance programado a 28 de febrero es de 100% y el porcentaje ejecutado es del 29.35%

CDI Travesuras Ipiales

	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7
	13-ene	20-ene	27-ene	3-feb	10-feb	17-feb	24-feb
INVER. PROGRAMADA MILES $	-	71	3,072	25,903	34,216	23,232	20,369
PORCENTAJE DE INVERSION %	0.00%	0.05%	2.00%	16.88%	22.30%	15.14%	13.28%
INVER. PROGRAMADA MILES $	-	70.7	3,142.6	29,045.5	63,261.8	86,493.5	106,862
ACUMULADO PORCENTAJE %	0.00%	0.05%	2.05%	18.93%	41.24%	56.38%	69.66%
INVER. EJECUTADA MILES$	-	-	164	6,003	6,003	6,003	2,612
PORCENTAJE DE INVERSION %	0.00%	0.00%	0.11%	3.91%	3.91%	3.91%	1.70%
INVER. EJECUT. MILES $	-	-	164.3	6,166.8	12,169.3	18,171.8	20,783.4
ACUMULADA PORCENTAJE %	0.00%	0.00%	0.11%	4.02%	7.93%	11.85%	13.55%

El porcentaje de avance programado a 28 de febrero es de 100% y el porcentaje ejecutado es del 13.55%

CDI Rosita Mueses Ipiales

	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7
	13-ene	20-ene	27-ene	3-feb	10-feb	17-feb	24-feb
INVER. PROGRAMADA MILES $	-	218	670	13,056	22,064	33,487	40,492
PORCENTAJE DE INVERSION %	0.00%	0.13%	0.41%	8.06%	13.63%	20.68%	25.00%
INVER. PROGRAMADA MILES $	-	218.0	887.9	13,943.6	36,008.0	69,494.6	109,986

ACUMULADO PORCENTAJE %	0.00%	0.13%	0.55%	8.61%	22.24%	42.91%	67.92%
INVER. EJECUTADA MILES$	-	-	4,245	6,632	7,504	8,422	5,399
PORCENTAJE DE INVERSION %	0.00%	0.00%	2.62%	4.10%	4.63%	5.20%	3.33%
INVER. EJECUT. MILES $	-	-	4,245.2	10,877.7	18,381.9	26,804.1	32,203.1
ACUMULADA PORCENTAJE %	0.00%	0.00%	2.62%	6.72%	11.35%	16.55%	19.89%

El porcentaje de avance programado a 28 de febrero es de 100% y el porcentaje ejecutado es del 19.89%

CDI Jardín del Saber Pupiales

	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7
	13-ene	20-ene	27-ene	3-feb	10-feb	17-feb	24-feb
INVER. PROGRAMADA MILES $	-	-	2,442	9,261	18,469	24,028	45,979
PORCENTAJE DE INVERSION %	0.00%	0.00%	1.82%	6.92%	13.79%	17.95%	34.34%
INVER. PROGRAMADA MILES $	-	-	2,441.6	11,702.2	30,171.3	54,199.5	100,179
ACUMULADO PORCENTAJE %	0.00%	0.00%	1.82%	8.74%	22.53%	40.48%	74.82%
INVER. EJECUTADA MILES$	-	-	740	2,460	7,961	7,912	7,220
PORCENTAJE DE INVERSION %	0.00%	0.00%	0.55%	1.84%	5.95%	5.91%	5.39%
INVER. EJECUT. MILES $	-	-	740.3	3,200.1	11,160.8	19,073.2	26,293.7
ACUMULADA PORCENTAJE %	0.00%	0.00%	0.55%	2.39%	8.34%	14.25%	19.64%

El porcentaje de avance programado a 28 de febrero es de 100% y el porcentaje ejecutado es del 19.64%

CDI El Principito Gualmatán

	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7
	13-ene	20-ene	27-ene	3-feb	10-feb	17-feb	24-feb
INVER. PROGRAMADA MILES $	-	383	3,469	14,191	34,322	39,087	70,137
PORCENTAJE DE INVERSION %	0.00%	0.18%	1.66%	6.79%	16.43%	18.71%	33.57%
INVER. PROGRAMADA MILES $	-	383.4	3,852.6	18,043.8	52,366.1	91,453.2	161,590
ACUMULADO PORCENTAJE %	0.00%	0.18%	1.84%	8.64%	25.07%	43.77%	77.35%
INVER. EJECUTADA MILES$	-	-	685	4,163	6,129	3,179	3,179
PORCENTAJE DE INVERSION %	0.00%	0.00%	0.33%	1.99%	2.93%	1.52%	1.52%
INVER. EJECUT. MILES $	-	-	684.7	4,848.1	10,977.3	14,156.5	17,335.7
ACUMULADA PORCENTAJE %	0.00%	0.00%	0.33%	2.32%	5.25%	6.78%	8.30%

El porcentaje de avance programado a 28 de febrero es de 100% y el porcentaje ejecutado es del 8.30%

CDI San Nicolás Tuquerres

	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7
	13-ene	20-ene	27-ene	3-feb	10-feb	17-feb	24-feb
INVER. PROGRAMADA MILES $	-	-	1,075	14,600	34,159	44,389	58,094
PORCENTAJE DE INVERSION %	0.00%	0.00%	0.46%	6.27%	14.68%	19.07%	24.96%
INVER. PROGRAMADA MILES $	-	-	1,075.5	15,675.7	49,834.6	94,224.0	152,318
ACUMULADO PORCENTAJE %	0.00%	0.00%	0.46%	6.74%	21.41%	40.49%	65.45%
INVER. EJECUTADA MILES$	-	-	-	4,242	4,332	4,332	1,625
PORCENTAJE DE INVERSION %	0.00%	0.00%	0.00%	1.82%	1.86%	1.86%	0.70%
INVER. EJECUT. MILES $	-	-	-	4,242.4	8,574.4	12,906.5	14,531.2
ACUMULADA PORCENTAJE %	0.00%	0.00%	0.00%	1.82%	3.68%	5.55%	6.24%

El porcentaje de avance programado a 28 de febrero es de 100% y el porcentaje ejecutado es del 6.24%

AVANCE GENERAL OBRA LOTE 3

	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7
	13-ene	20-ene	27-ene	3-feb	10-feb	17-feb	24-feb
INVER. PROGRAMADA MILES $	-	672	10,728	77,674	152,624	168,616	260,638
PORCENTAJE DE INVERSION %	0.00%	0.1%	1.1%	8.3%	16.2%	17.9%	27.7%
INVER. PROGRAMADA MILES $	-	672.1	11,400.1	89,074.1	241,698.5	410,314.2	670,952
ACUMULADO PORCENTAJE %	0.0%	0.1%	1.2%	9.5%	25.7%	43.7%	71.4%
INVER. EJECUTADA MILES$	-	-	5,834	27,014	35,574	33,494	23,548
PORCENTAJE DE INVERSION %	0.00%	0.00%	0.62%	2.87%	3.79%	3.56%	2.51%
INVER. EJECUT. MILES $	-	-	5,834.4	32,848.4	68,422.6	101,916.6	125,464.8
ACUMULADA PORCENTAJE %	0.0%	0.0%	0.6%	3.5%	7.3%	10.8%	13.4%

El porcentaje de avance programado general a 28 de febrero es de 100% y el porcentaje ejecutado es del 13.4%
El avance financiero ejecutado acumulado de $ 125,464,849.68
Con un saldo por ejecutar de $ 814,205,718.32

Mediante oficio No. SH-ICBF-008 del 19 de febrero de 2025, se solicitó por parte del contratista de obra, se apruebe una prorroga al contrato de obra por 30 días calendario, teniendo en cuenta las justificaciones expuestas en el mismo oficio.

Cordialmente



Efraín Santander España
CONSTRUCTORA SH SAS
Gerente
Preparó: Ing Jorge Cepeda