INFORME FASE 2 – AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: “REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA ELSERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA SEDES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO “– LOTE 3 – Región Nariño Sur.

CONSTRUCTORA SH SAS, CONTRATISTA

31 de marzo de 2025

INTRODUCCION

El contrato de obra número 52009742024, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de La Fuente de Lleras - ICBF y Constructora SH S.A.S, tiene como objeto **"**REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA ELSERVICIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA SEDES ADMINISTRATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO "– LOTE 3 – Región Nariño Sur.

Las adecuaciones se están ejecutando en las siguientes sedes:

- Centro Zonal Ipiales
- CDI Travesuras Ipiales
- CDI Rosita Mueses Ipiales
- CDI Jardín del Saber Pupiales
- CDI El Principito Gualmatán
- CDI San Nicolas Tuquerres

COMPONENTE TÉCNICO

Para este informe se tiene como fecha de avance acumulado del contrato el día 31 de marzo del presente año, a continuación, se relacionan los ítems ejecutados en cada una de las sedes intervenidas, teniendo en cuenta los datos relevantes durante la ejecución de obra.

- **CENTRO ZONAL IPIALES**






El avance ejecutado del centro zonal a 31 de marzo es del 50.90%, Se ha ejecutado la totalidad de los espacios interiores y exteriores en resanes, pintura e impermeabilización de muros terrazas, se puede hacer uso de las instalaciones sin ningún inconveniente. Se tiene terminado enchape de muros y pintura expoxica de en bodega de alimentos se tiene terminada.

Pendiente para la entrega:

- SUMINSTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE): se encuentra en elaboración
- DESMONTE PUERTA DE GARAJE
- MURO BAJO EN LADRILLO COMUN
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO
- ENREJADO EXTERIOR CON TUBO CUADRADO 1 1/2" CAL 1.5 MM Y ANGULO 1/8" X 2" (ANTICORROSIVO + ESMALTE): presenta un avance del 50%, entrega total para 3 de abril

- MUEBLE BAJO MESÓN DE 2,50 x 0,60 x 0,80 CON ENTREPAÑOS Y CAJONES: está en elaboración en taller, entrega para 10 de abril
- MUEBLE ALTO DE 2,50, x 0,32 x 0,60 CON ENTREPAÑOS: está en elaboración en taller, entrega para 10 de abril
- VENTANA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR NATURAL: se encuentra en elaboración en taller, entrega 11 de abril

- **CDI TRAVESURAS**





















El avance ejecutado del CDI Travesuras a 31 de marzo es del 61.92%, Se hará entrega de las instalaciones internas totalmente pintadas, con instalación de cielo raso en todos espacios convenidos con el ICBF, enchape piso baño, con instalación de lámparas led de sobreponer en zonas de comer y aula, cubierta limpia y sin goteras. Queda totalmente funcional para que sea habilitado a sus usuarios. Entre las actividades terminadas están:

INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60, ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES METALICOS TIPO C E INSTALACIÓN, CIELO RASO EN PVC CON ESTRUCTURA., TERMINADO, RESANE DE MUROS, VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, EPOXICA PARA INTERIORES EN BODEGAS COCINA, SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33, PINTURA TIPO KORAZA (3 MANOS) PARA EXTERIORES, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RESANE DE CUBIERTA EXISTENTE, ESTUCO SOBRE MUROS, INSTALACIÓN DE BALA LED REDONDO , 24W, PROLONGACION PUNTO ELECTRICO PARA LAMPARAS, INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON 1 POCETA EN ACERO INOXIDABLE

Pendiente para la entrega:

- PARQUE INFANTIL TIPO A: Está en elaboración en la ciudad de Villavicencio, Pendiente para la entrega el 15 de abril
- PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA: Ya se inició la Instalación de las puertas, entrega completa con vidrio templado para 14 de abril
- INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO: pendiente entrega para 8 de abril

- INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS: ya se realizó la compra, Pendiente entrega para 11 de abril
- PINTURA DE PUERTAS METALICAS CON ESMALTE: Pendiente entrega para 11 de abril
- PINTURA DE VENTANAS Y PASAMANOS METALICOS CON ESMALTE: Pendiente entrega para 11 de abril
- MEJORAMIENTO CERRAMIENTO EXISTENTE: PARALES TUBO HG D=2" CAL 20 C/2.5 MT: Pendiente entrega para 24 de abril
- PINTURA CON ESMALTE PARA DIVISIONES METALICAS BAÑOS: Pendiente entrega para 11 de abril
- LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INSTITUCIONAL CON GRIFERIA: Pendiente entrega 8 de abril
- INSTALACIÓN A TODO COSTO DE VENTANA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA: se encuentra en elaboración en taller, pendiente entrega para 10 de abril

- **CDI ROSITA MUESES**

















El avance ejecutado del CDI Rosita Mueses a 31 de marzo es del 55.83%, Se hará entrega de las instalaciones internas totalmente pintadas, con instalación de cielo raso en todos espacios convenidos con el ICBF, con instalación luminaria led panel 60 x60 en aulas y comedor aula, cubierta limpia y sin goteras. Queda totalmente funcional para que sea habilitado a sus usuarios. Entre las actividades terminadas están:

INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60, CIELO RASO EN PVC CON ESTRUCTURA., TERMINADO, RESANE DE MUROS, VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES DE LA EDIFICACION, EPOXICA PARA INTERIORES EN BODEGAS COCINA, SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RESANE DE CUBIERTA EXISTENTE, ESTUCO SOBRE MUROS, , PROLONGACION PUNTO ELECTRICO PARA LAMPARAS, 40% DE AVANCE DE PINTURA CORAZA PARA EXTERIORES, INSTALACION DE CONCRETO 3000PSI DE LA PLACA PISO BAÑO, INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA FIBROCEMENTO EXISTENTE, MANTENIMIENTO CANALES EN CUALQUIER MATERIAL, , INSTALACIÓN DE BALA LED REDONDO


Pendiente para la entrega:


- PARQUE INFANTIL TIPO A: Está en elaboración en la ciudad de Villavicencio, Pendiente para la entrega el 15 de abril


- PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA: Ya se inició la Instalación de las puertas, entrega completa con vidrio templado para 14 de abril
- INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL: Ya se realizó la compra pendiente entrega para 8 de abril
- INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS: ya se realizó la compra, Pendiente entrega para 11 de abril
- INTALACION DE CERAMICA 33 X 33: ya se encuentra la cerámica en el sitio de obra, Pendiente entrega para 10 de abril
- PINTURA DE PUERTAS METALICAS CON ESMALTE: Pendiente entrega para 11 de abril
- PINTURA DE VENTANAS Y PASAMANOS METALICOS CON ESMALTE: Pendiente entrega para 11 de abril
- INSTALACION DE REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE): Se encuentra en elaboración en taller, Pendiente entrega para 22 de abril
- PINTURA VINILO TIPO CORAZA PARA EXTERIORES: Ya se encuentra en ejecución avance de 40%, entrega para 15 de abril
- lavamanos de sobreponer incluye acoples: Ya se realizó la compra, entrega 11 de abril
- lavamanos de colgar infantil incluye acoples: ya se encuentra en el sitio de obra, entrega 3 de abril


- **CDI JARDIN DEL SABER – PUPIALES**

















El avance ejecutado del CDI Jardín del Saber a 31 de marzo es del 71.21%, Todos los espacios interiores estarán habilitados para su uso, queda totalmente pintado el interior, el exterior de la edificación ya presenta un avance del 75%, cambio de cubierta en su totalidad e instalados los lavamanos de cambio. Entre las actividades terminadas están:

CIELO RASO EN PVC CON ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC, TERMINADO, RESANE DE MUROS, INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25, EN COCINA Y BODEGA COCINA, VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES DE LA EDIFICACION, EPOXICA PARA INTERIORES EN BODEGAS COCINA, SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33 CON UN AVANCE DE 50%,

ESTUCO SOBRE MUROS, PROLONGACION PUNTO ELECTRICO PARA LAMPARAS, 75% DE AVANCE DE PINTURA CORAZA PARA EXTERIORES, MANTENIMIENTO CANALES EN CUALQUIER MATERIAL, INSTALACION DE FLANCHE EN ACERO GALVANIZADO, ESTRUCTURA METALICA EN TUBO RECTANGULAR DE 3" x 1,5" CON PARALES EN TUBERIA HG

Pendiente para la entrega:

- INSTALACION DE CONCRETO 3000PSI, PARA CAÑUELA: Pendiente entrega, para 11 de abril
- MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M: Pendiente entrega para 12 de abril
- PARQUE INFANTIL TIPO A: Está en elaboración en la ciudad de Villavicencio, Pendiente para la entrega el 15 de abril
- INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25: pendiente enchape muro aula, entrega para 12 de abril
- INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL: Ya se realizó la compra pendiente entrega para 8 de abril
- INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60: las lámparas ya se encuentran en el sitio de obra, pendiente entrega 9 de abril
- INTALACION DE CERAMICA 33 X 33: ya se encuentra la cerámica en el sitio de obra, se tiene un avance del 50%, Pendiente entrega para 10 de abril
- PINTURA DE PUERTAS METALICAS CON ESMALTE: Pendiente entrega para 11 de abril
- PINTURA VINILO TIPO CORAZA PARA EXTERIORES: Ya se encuentra en ejecución avance de 75%, entrega para 15 de abril
- PAÑETE MUROS CON MORTERO 1:4: avance del 70% entrega 10 de abril
- lavamanos de sobreponer incluye acoples: Ya se realizó la compra, entrega 11 de abril
- MESÓN EN ACERO INOXIDABLE: ya se encuentra en elaboración, entrega 15 de abril
- lavamanos de sobreponer incluye acoples: ya se encuentran en el sitio de obra, entrega 4 de abril

- **CDI EL PRINCIPITO – GUALMATAN**





























El avance ejecutado del CDI el Principito, a 31 de marzo es del 42.31%, Los espacios interiores podemos hacer entrega en su totalidad, habiendo ejecutado todas las actividades de mayor envergadura y que nos permitió tenerlos listos para su uso. Entre las actividades terminadas están:

INSTALACIÓN CONCRETO PARA ANDEN EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN RAMPA PARA MOVILIDAD REDUCIDA CTO 3000 PSI, CIELO RASO EN PVC CON ESTRUCTURA, TERMINADO, INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO, RESANE DE MUROS, INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO, INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25, EN COCINA, VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES DE LA EDIFICACION, EPOXICA PARA INTERIORES EN COCINA, SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33, ESTUCO SOBRE MUROS, PROLONGACION PUNTO ELECTRICO PARA LAMPARAS, 90% DE AVANCE DE PINTURA CORAZA PARA EXTERIORES, MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y RESANE DE CUBIERTA FIBROCEMENTO, MANTENIMIENTO CANALES EN CUALQUIER MATERIAL, INSTALACION DE FLANCHE EN ACERO GALVANIZADO CON UN AVANCE DE 30%, PINTURA DE PASAMANOS METALICOS CON ESMALTE, PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 , PAÑETE MUROS CON MORTERO 1:4, MANTENIMIENTO VIGA CANA, LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN


Pendiente para la entrega:

- INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25: pendiente enchape muro Bodega cocina, entrega para 12 de abril
- INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS Y ANDENES: ya se encuentra en elaboración, entrega 11 de abril
- PUERTA EN ALUMINIO: Ya se encuentra en elaboración entrega 11 de abril
- INSTALACIÓN CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR; pendiente entrega 22 de abril
- INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO MONOCONTROL: ya se realizó la compra, pendiente entrega 11 de abril
- INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60: las lámparas ya se encuentran en el sitio de obra, se tiene un avance de 20%, pendiente entrega 9 de abril
- INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE: ya se realizó la compra entrega 10 de abril

- INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS: ya se realizó la compra entrega 12 de abril
- PINTURA DE PUERTAS METALICAS CON ESMALTE: Pendiente entrega para 11 de abril
- PINTURA VINILO TIPO CORAZA PARA EXTERIORES: Ya se encuentra en ejecución avance de 90%, entrega para 7 de abril
- LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INSTITUCIONAL; ya se realizó la compra entrega 11 de abril
- INSTALACION DE FLANCHE EN ACERO GALVANIZADO: entrega 11 de abril
- MESÓN EN ACERO INOXIDABLE: ya se encuentra en elaboración, entrega 15 de abril
- PUERTA EXTERIOR EN TUBERIA H.G DIAM=2" CALIBRE 2mm: ya se encuentra en elaboración, entrega 12 de abril
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMPANA EXTRACTORA EN ACERO INOXIDABLE INCLUIDO BUITRON: ya se encuentra en elaboración, entrega 23 de abril.
- ACOMETIDA ELECTRICA BLOQUE BATERIA: Entrega 16 de abril
- ESTRUCTURA METALICA EN TUBO RECTANGULAR DE 3" x 1,5" CON PARALES EN TUBERIA HG: ya se encuentra en elaboración, entrega 22 de abril


- **CDI SAN NICOLAS – TUQUERRES**





























El avance ejecutado del CDI San Nicolás, a 31 de marzo es del 54.65%, Su interior se encuentra en su totalidad habilitado para su uso, con los resanes necesarios en muros, pintura, cielorraso, enchapes cerámicos, etc. Entre las actividades terminadas están:

CIELO RASO EN PVC CON ESTRUCTURA, TERMINADO, RESANE DE MUROS, INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0.25 X 0.25, EN COCINA, Y BODEGA, VINILO TIPO 1 VINILTEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES DE LA EDIFICACION, INSTALACIÓN CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR, PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES EN COCINA y BODEGA, SUMINISTRO E INTALACION DE CERAMICA 33 X 33, ESTUCO SOBRE MUROS, PROLONGACION PUNTO ELECTRICO PARA LAMPARAS, 70% DE AVANCE DE PINTURA CORAZA PARA EXTERIORES, MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y RESANE DE CUBIERTA FIBROCEMENTO, MANTENIMIENTO CANALES EN CUALQUIER MATERIAL, INSTALACION DE FLANCHE EN ACERO GALVANIZADO CON UN AVANCE DE 30%, PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 , PAÑETE MUROS CON MORTERO 1:4, MANTENIMIENTO VIGA CANA, LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN DE TEJA PVC ONDULADA MARFIL

Pendiente para la entrega:

- PUERTA EN ALUMINIO: Ya se encuentra en elaboración entrega 16 de abril
- MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M: ya se tiene un avance de 70% pendiente masillado y pintura, entrega 9 de abril

- PARQUE INFANTIL TIPO A: Está en elaboración en la ciudad de Villavicencio, Pendiente para la entrega el 15 de abril
- INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO: el material ya se encuentra en el sitio de obra, pendiente entrega 12 de abril
- INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60: las lámparas ya se encuentran en el sitio de obra, se tiene un avance de 80%, pendiente entrega 9 de abril
- INSTALACION DE TABLETA GRESS 25X25: ya se realizó la compra entrega 16 de abril
- INTALACION DE CERAMICA 33 X 33: ya se está ejecutando la instalación se entrega 7 de abril
- PINTURA DE PUERTAS METALICAS CON ESMALTE: Pendiente entrega para 11 de abril
- PINTURA VINILO TIPO CORAZA PARA EXTERIORES: Ya se encuentra en ejecución avance de 70%, entrega para 11 de abril
- CIELO RASO EN PVC CON ESTRUCTURA: se tiene un avance del 90% entrega total 10 de abril
- INSTALACION DE FLANCHE EN ACERO GALVANIZADO: entrega 11 de abril

INFORME FINANCIERO DE AVANCE A 31 DE MARZO 2025

CDI Centro Zonal Ipiales

	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
	3-mar	10-mar	17-mar	24-mar	31-mar
INVER. PROGRAMADA MILES $	6,877	6,877	6,543	9,666	10,116
PORCENTAJE DE INVERSION %	14.10%	14.10%	13.41%	19.82%	20.74%
INVER. PROGRAMADA MILES $	15,577.5	22,454.1	28,996.7	38,662.4	48,778.7
ACUMULADO PORCENTAJE %	31.94%	46.03%	59.45%	79.26%	100.00%
INVER. EJECUTADA MILES$	3,804	3,804	-	1,467	1,467
PORCENTAJE DE INVERSION %	7.80%	7.80%	0.00%	3.01%	3.01%
INVER. EJECUT. MILES $	18,121.9	21,926.0	21,926.0	23,393.5	24,861.0
ACUMULADA PORCENTAJE %	37.15%	44.95%	44.95%	47.96%	50.97%

El porcentaje de avance programado a 31 de marzo es de 100% y el porcentaje ejecutado es del 50.95%

CDI Travesuras Ipiales

	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
	3-mar	10-mar	17-mar	24-mar	31-mar
INVER. PROGRAMADA MILES $	19,926	20,106	8,439	25,239	55,742
PORCENTAJE DE INVERSION %	12.99%	13.11%	5.50%	16.45%	36.33%
INVER. PROGRAMADA MILES $	43,886	63,992	72,430	97,670	153,411
ACUMULADO PORCENTAJE %	28.61%	41.71%	47.21%	63.67%	100.00%
INVER. EJECUTADA MILES$	19,097	19,293	5,121	15,350	15,350
PORCENTAJE DE INVERSION %	12.45%	12.58%	3.34%	10.01%	10.01%
INVER. EJECUT. MILES $	39,880.6	59,173.3	64,294.0	79,643.9	94,993.9
ACUMULADA PORCENTAJE %	26.00%	38.57%	41.91%	51.92%	61.92%

El porcentaje de avance programado a 31 de marzo es de 100% y el porcentaje ejecutado es del 61.92%

CDI Rosita Mueses Ipiales

		Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
		3-mar	10-mar	17-mar	24-mar	31-mar
INVER. PROGRAMADA MILES $		19,737	12,910	9,001	26,436	45,486
PORCENTAJE DE INVERSION %		12.19%	7.97%	5.56%	16.32%	28.09%
INVER. PROGRAMADA MILES $		68,105	81,015	90,016	116,452	161,938
ACUMULADO PORCENTAJE %		42.06%	50.03%	55.59%	71.91%	100.00%
INVER. EJECUTADA MILES$		19,958	19,958	6,402	6,402	5,487
PORCENTAJE DE INVERSION %		12.32%	12.32%	3.95%	3.95%	3.39%
INVER. EJECUT. MILES $		52,161.4	72,119.8	78,521.6	84,923.5	90,410.0
ACUMULADA PORCENTAJE %		32.21%	44.54%	48.49%	52.44%	55.83%

El porcentaje de avance programado a 31 de marzo es de 100% y el porcentaje ejecutado es del 55.83%

CDI Jardín del Saber Pupiales

	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
	3-mar	10-mar	17-mar	24-mar	31-mar
INVER. PROGRAMADA MILES $	12,604	12,604	11,274	19,865	47,331
PORCENTAJE DE INVERSION %	9.41%	9.41%	8.42%	14.84%	35.35%
INVER. PROGRAMADA MILES $	42,813	55,417	66,691	86,555	133,887
ACUMULADO PORCENTAJE %	31.98%	41.39%	49.81%	64.65%	100.00%
INVER. EJECUTADA MILES$	16,367	16,367	5,922	13,348	17,047
PORCENTAJE DE INVERSION %	12.22%	12.22%	4.42%	9.97%	12.73%
INVER. EJECUT. MILES $	42,661.0	59,028.3	64,950.6	78,298.6	95,345.8
ACUMULADA PORCENTAJE %	31.86%	44.09%	48.51%	58.48%	71.21%

El porcentaje de avance programado a 31 de marzo es de 100% y el porcentaje ejecutado es del 71.21%

CDI El Principito Gualmatán

	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
	3-mar	10-mar	17-mar	24-mar	31-mar
INVER. PROGRAMADA MILES $	23,958	19,868	16,521	58,254	62,729
PORCENTAJE DE INVERSION %	11.47%	9.51%	7.91%	27.88%	30.03%
INVER. PROGRAMADA MILES $	51,549	71,416	87,938	146,192	208,921
ACUMULADO PORCENTAJE %	24.67%	34.18%	42.09%	69.97%	100.00%
INVER. EJECUTADA MILES$	23,009	23,009	2,374	10,562	12,110
PORCENTAJE DE INVERSION %	11.01%	11.01%	1.14%	5.06%	5.80%
INVER. EJECUT. MILES $	40,344.5	63,353.3	65,726.9	76,289.1	88,399.5
ACUMULADA PORCENTAJE %	19.31%	30.32%	31.46%	36.52%	42.31%

El porcentaje de avance programado a 31 de marzo es de 100% y el porcentaje ejecutado es del 42.31%

CDI San Nicolás Tuquerres

	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
	3-mar	10-mar	17-mar	24-mar	31-mar
INVER. PROGRAMADA MILES $	14,850	14,850	18,670	62,625	92,685
PORCENTAJE DE INVERSION %	6.38%	6.38%	8.02%	26.91%	39.82%
INVER. PROGRAMADA MILES $	43,906	58,756	77,426	140,050	232,735
ACUMULADO PORCENTAJE %	18.87%	25.25%	33.27%	60.18%	100.00%
INVER. EJECUTADA MILES$	13,120	13,120	9,550	38,418	38,462
PORCENTAJE DE INVERSION %	5.64%	5.64%	4.10%	16.51%	16.53%
INVER. EJECUT. MILES $	27,650.8	40,770.4	50,320.1	88,738.2	127,200
ACUMULADA PORCENTAJE %	11.88%	17.52%	21.62%	38.13%	54.65%

El porcentaje de avance programado a 31 de marzo es de 100% y el porcentaje ejecutado es del 54.65%

AVANCE GENERAL OBRA LOTE 3

	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12
	3-mar	10-mar	17-mar	24-mar	31-mar
INVER. PROGRAMADA MILES $	97,951	87,214	70,447	202,084	314,089
PORCENTAJE DE INVERSION %	10.42%	9.28%	7.50%	21.51%	33.43%
INVER. PROGRAMADA MILES $	265,836	353,050	423,497	625,581	939,671
ACUMULADO PORCENTAJE %	28.29%	37.57%	45.07%	66.57%	100.00%

INVER. EJECUTADA MILES$	95,355	95,551	29,368	85,547	89,924
PORCENTAJE DE INVERSION %	10.15%	10.17%	3.13%	9.10%	9.57%
INVER. EJECUT. MILES $	220,820.2	316,371.1	345,739.2	431,286.6	521,210.4
ACUMULADA PORCENTAJE %	23.50%	33.67%	36.79%	45.90%	55.47%

El porcentaje de avance programado general a 31 de marzo es de 100% y el porcentaje ejecutado es del 55.47%

El avance financiero ejecutado acumulado de $ 521,210,370.17
Con un saldo por ejecutar de $ 418,460,197.80

Mediante oficio No. SH-ICBF-021 del 26 de marzo de 2025, se solicitó por parte del contratista de obra, se apruebe una prorroga al contrato de obra por 30 días calendario, teniendo en cuenta las justificaciones expuestas en el mismo oficio.

Cordialmente



Efraín Santander España
CONSTRUCTORA SH SAS
Gerente
Preparó: Ing Jorge Cepeda