DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO
Ingeniera: María del Pilar Cerón Benavides
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. |
| PERIODO: | 1 a 23 de enero de 2025 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 053 de 03/07/2024 |

Respetado subdirector,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "CARRETERA NACIONAL 2501B SECTOR CEBADAL SANTA BÁRBARA".**

## 1.1. CONTRATO DE OBRA No. 2062-2024

## 1.2. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 2062 DE 2024 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO CONSACA. ZGR | NIT: | 901841530-9 |
| **REPRESENTANTE** | FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA | CC | 41.180.411 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA (50%), DAVID MAURICIO GUERRERO SAS (49%) y DIEGO ADOLFO ROBLES BOLAÑOS (1%). | | |
| Objeto: | EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL PR 34+0700 DE LA RUTA 2501B CEBADAL – SANTA BÁRBARA. | | |
| Fecha de Inicio: | 08/07/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VNAR-044887 |
| Valor Inicial: | $892.524.492,34 | | |
| Valor Adiciones: | | | |
| Adición 1: | 443.451.621,00 | | |
| Adición 2: | | | |
| Adición 3: | | | |
| Adición 4: | | | |

| | |
|---|---|
| Adición 5: | |
| Valor Actual: | $1.335.976.113,34 |
| Anticipo Entregado: | |
| Anticipo Amortizado: | |
| Saldo por Amortizar: | |
| Plazo Inicial: | Hasta 07/10/2024 |
| Total Prórrogas: | 1 |
| Prórroga 1: | 02 meses 04 días |
| Prórroga 2: | |
| Prórroga 3: | |
| Prórroga 4: | |
| Prórroga 5: | |
| Fecha de Fin: | 23/01/2025 Por suspensión |

**1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 592424 del 2024-07-04 | 2024 | Nación 11 | C-2401-0600-139-51102D-2401026-02 | 892.524.492,34 | 0 | 892.524.492,34 |
| | | | | | 576.733.235,20 | 315.791.257,14 |
| | | | | | 315.791.257,14 | 0 |
| 592424 del 2024-07-04 | 2024 | Nación 11 | C-2401-0600-139-51102D-2401026-02 | 443.451.621,00 | | 443.451.621,00 |
| | | | | | 408.528.090,46 | 34.923.530,54 |
| | | | | | 34.923.530,54 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 1.335.976.113,34 | $ 1.301.052.582,80 | 0,00 |

**1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de obra 4 | 569.828.717,20 | 6.904.518,00 | 576.733.235,20 |
| Acta de obra 5 | 719.064.644,60 | 5.254.703,00 | 724.319.347,60 |
| Acta de obra 6 | 34.708.484,54 | 215.046,00 | 34.923.530,54 |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

Según el informe mensual de interventoría No.07 de fecha 23 de enero de 2025, para el periodo enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | $ 1.335,97 | 149,69 |

| | | |
|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $1.335,97 | 149,69 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $1.335,97 | 149,69 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 17,85 | 2,00 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $1.335,97 | 149,69 |

### 1.4.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

### 1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 149,69
Meta física ejecutada %: 149,69

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría. Además la interventoría validó algunos insumos que se encontraban en proceso de instalación para efectos de pago parcial por cierre de vigencia en el mes de diciembre

### 1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | ... | |
| … | ... | |

### 1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 17/11/2024 | 03 |
| … | ... |

### 1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

### 1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| ... | ... | ... | ... | .. |

### 1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 15/11/2024 | N/A | Adición | Probado |
| | | | |
| | | | |

### 1.10 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Adición del contrato
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 01/08/2025
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI x O NO

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. 41-44-101284402 Anexo No. 12** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $133.597.611,33 | **Acta final** | 08/07/2024 | 23/07/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales | $267.195.222,67 | **Acta final** | 08/07/2024 | 23/01/2028 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | $400.792.834.00 | **Acta final** | 5 años a partir del Recibo final | 5 años a partir del Recibo final |
| | | | | |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 41-40- | Vigencia |
|---|---|---|---|

| | | 101052940<br>Anexo 4 | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $ 260,000,000.00 | Prórroga | 08/07/2024 | 23/01/2025 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | $ 260,000,000.00 | Prórroga | 08/07/2024 | 23/01/2025 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | $ 260,000,000.00 | Prórroga | 08/07/2024 | 23/01/2025 |

**1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

**1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

# 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 2.1. INFORMACION GENERAL

### 2.1.2. INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 2096-2024 | | |
| **CONTRATISTA**: | SANDRA YANNETH DIAZ MORILLO | NIT: | 59.816.660 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **REPRESENTANTE** | SANDRA YANNETH DIAZ MORILLO | CC. | 59.816.660 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | "INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL PR 34 + 0700 DE LA RUTA 2501B CEBADAL – SANTA BÁRBARA." | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 08/07/2024 | No. de Oficio: | 2024S-VNAR-044883 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 90.825.557,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | $45,100,000.00 | | |
| **ADICIÓN 2:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 135,925,557.00 | | |
| **ANTICIPO ENTREGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Tres meses | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 01 mes 00 días | | |
| **PRÓRROGA 2:** | 01 mes 04 días | | |
| **PRÓRROGA 3:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 23/01/2025 | | |

**2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 593124 de 2024-07-04 | 2024 | 11 | C-2401-0600-139-51102D-2401026-02 | $ 90.825.557,00 | 0,00 | $ 90.825.557,00 |
| | | | | | 3,202,290.00 | 87,623,267 |
| | | | | | 11.208.015,00 | 76.415.252 |
| | | | | | 13.195.374,50 | 63.219.877,50 |
| | | | | | 34.678.444,50 | 28.541.433,00 |
| | | | | | 28.541.433,00 | 0 |
| 593124 de 2024-07-04 | 2024 | 11 | C-2401-0600-139-51102D-2401026-02 | $ 45.000.000,00 | | $ 45.000.000 |
| | | | | | 6,137,011.50 | 38,962,988.50 |
| | | | | | 35.106.844,50 | 3.856.144,00 |
| | | | | | 3.853.898,30 | 2.245,70 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 135,925,557.00 | $ 135.923.311,30 | $ 2.245,70 |

**8.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de costos 1 | 2,691,000 | 511,290 | N/A | 3,202,290 |
| Acta de costos 2 | 9.418.500 | 1.789.515 | N/A | 11.208.015 |
| Acta de costos 3 | 11.088.550,00 | 2.106.824,50 | N/A | 13.195.374,50 |
| Acta de costos 4 | 29.141.550,00 | 5.536.894,50 | N/A | 34.678.444,50 |
| Acta de costos 5 | 29.141.550,00 | 5.536.894,50 | N/A | 34.678.444,50 |
| Acta de costos 6 | 29.501.550,00 | 5.605.294,50 | N/A | 35.106.844,50 |
| **Acta de costos 7** | **3.238.570,00** | **615.328,30** | **N/A** | **3.853.898,30** |

**8.4 AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 7 de fecha 31 enero de 2025 para el período enero 2025 el contrato reporta un avance de:

**8.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: 149,65%
Total inversión ejecutada: 149,65%

**8.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |
| … | ... |

**8.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**8.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | rechazado) |
| 18/11/2024 | N/A | Adición y Prórroga | Aprobado |
| | | | |
| | | | |

**8.9 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. 41-44-101284367 Anexo No. 8** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $13.592.555,70 | Prórroga 2 adición 1 | 08/07/2024 | 23/07/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $27.185.111,40 | Prórroga 1 | 08/07/2024 | 23/01/2028 |
| Calidad del Servicio | $40.777.667,10 | Prórroga 1 | 08/07/2024 | 23/01/2026 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Prórroga 2 adición 1
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 18/11/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

**8.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

**8.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico | 30/01/2025 | SANDRA YANNET DÍAZ MORILLO | RV: ENVIO COPIA OBLIGACIONES |
| Correo electrónico | 27/05/2025 | SANDRA YANNET DÍAZ MORILLO | Actas de costos 5 y 6 tramitadas para cargue en secop 2 |
| Correo electrónico | 03/06/2025 | SANDRA YANNET DÍAZ MORILLO | RE: ACTA DE VISITA PREVIA RECIBO DE OBRA Y ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA CTO 2062-2024 |
| Correo | 03/06/2025 | SANDRA YANNET | RE: ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA CTO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| electrónico | | DÍAZ MORILLO | 2096-2024 |
| Correo electrónico | 04/06/2025 | SANDRA YANNET DÍAZ MORILLO | RE: ACTA DE COSTOS No. 7 CTO 2096-2024 PERIODO 22 AL 23 DE ENERO DE 2025 |
| Correo electrónico | 26/06/2025 | SANDRA YANNET DÍAZ MORILLO | RV: Acta de costos 7 final contrato de interventoría 2096-2024 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| … | | | |

**8.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**9. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**9.1 ASPECTOS TÉCNICOS.**

**9.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

**9.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**


**9.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

**10. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**11. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

**12. 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



**UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA**
CC. 98.387.529