ACTA PARCIAL
No. 1

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA								CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024				
FONDO DE DESARROLLO LOCAL												
ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN								COP-711-2024				
OBJETO DE LA LICITACION :	"CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.".											
OFERTA ECONOMICA (PROPONENTE)								ACTA No. 1				45.819
COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VR. UNITARIO MÁS A.I.U.	VALOR PARCIAL (OFERTADO) = VR. UNITARIO MÁS A.I.U. X CANTIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VALOR TOTAL (OFERTADO)	VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.)	VALOR TOTAL (MAS A.I.U)
	1	1. PRELIMINARES										
3.007	1	REPLANTEO GENERAL	M2	6.501,16	820	1.076	6.995.248	1.705,35	820	1.398.387	1.076	1.835.243
3.022	1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	378,69	52.266	68.594	25.975.862	99,67	52.266	5.209.125	68.594	6.836.455
3.155	1	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	42,00	171.223	224.713	9.437.946		171.223	-	224.713	-
4.613	1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	12.256,36	52.087	68.359	837.832.513	1.472,15	52.087	76.679.690	68.359	100.634.425
4.850	1	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	M3	187,29	267.084	350.521	65.649.078	49,29	267.084	13.165.099	350.521	17.277.876
										-	-	
	2	2. REDES HUMEDAS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO)										
										-		
3.045	2	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	298,08	146.440	192.188	57.287.399	144,53	146.440	21.164.973	192.188	27.776.911
3.225	2	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	527,33	49.510	64.977	34.264.321		49.510	-	64.977	
3.226	2	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	73,50	62.793	82.410	6.057.135		62.793	-	82.410	
3.227	2	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	726,38	125.685	164.949	119.815.655		125.685	-	164.949	
3.252	2	TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2,00	479.282	629.010	1.258.020		479.282	-	629.010	
3.253	2	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2,00	523.454	686.981	1.373.962		523.454	-	686.981	
3.293	2	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	18,00	277.882	364.692	6.564.456		277.882	-	364.692	
3.471	2	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	115,00	666.677	874.947	100.618.905		666.677	-	874.947	
3.478	2	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3	1.062,80	139.924	183.636	195.168.341	168,78	139.924	23.616.373	183.636	30.994.128
3.708	2	##	KG	10.308,86	5.137	6.742	69.502.334		5.137	-	6.742	
3.723	2	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	47,00	91.140	119.612	5.621.764		91.140	-	119.612	
3.776	2	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	6.359,22	42.673	56.004	356.141.757	1.371,63	42.673	58.531.567	56.004	76.816.829
3.878	2	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	50,00	1.736.437	2.278.900	113.945.000		1.736.437	-	2.278.900	
3.879	2	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	50,00	1.041.729	1.367.165	68.358.250		1.041.729	-	1.367.165	
3.882	2	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONST. INCL. TAPA)	UN	40,00	2.725.318	3.576.707	143.068.280	6,00	2.725.318	16.351.908	3.576.707	21.460.244
3.919	2	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	150,63	624.230	819.239	123.401.971		624.230	-	819.239	
4.144	2	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	658,20	78.605	103.161	67.900.570	54,00	78.605	4.244.670	103.161	5.570.705
4.262	2	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	6.557,73	5.100	6.693	43.890.887	1.725,90	5.100	8.802.080	6.693	11.551.850
4.792	2	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	3.763,41	88.909	116.684	439.129.732	147,85	88.909	13.145.426	116.684	17.252.058
4.839	2	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN	59,00	547.635	718.716	42.404.244	8,00	547.635	4.381.080	718.716	5.749.729
4.840	2	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	118,00	169.497	222.448	26.248.864		169.497	-	222.448	
4.842	2	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN	2,00	384.126	504.127	1.008.254		384.126	-	504.127	
4.843	2	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN	2,00	285.616	374.842	749.684		285.616	-	374.842	
4.878	2	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	172,00	120.549	158.209	27.211.948	8,00	120.549	964.392	158.209	1.265.668
4.984	2	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (INCLUYE 1.0M TUBERIA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA. NO INCLUYE MEDIDOR.).	UN	180,00	361.479	474.405	85.392.900		361.479	-	474.405	
4.986	2	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO).	M3	128,88	895.013	1.174.615	151.384.381		895.013	-	1.174.615	
5.015	2	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN	168,00	558.905	733.507	123.229.176	24,00	558.905	13.413.720	733.507	17.604.166

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN								CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024				
OBJETO DE LA LICITACION :	"CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.".							COP-711-2024				
OFERTA ECONOMICA (PROPONENTE)								ACTA No. 1				45.819
COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VR. UNITARIO MÁS A.I.U.	VALOR PARCIAL (OFERTADO) = VR. UNITARIO MÁS A.I.U. X CANTIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VALOR TOTAL (OFERTADO)	VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.)	VALOR TOTAL (MAS A.I.U)
5.171	2	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO =6.5MT).	UN	118,00	474.273	622.436	73.447.448	24,00	474.273	11.382.552	622.436	14.938.461
5.173	2	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO=6.5 MT).	UN	62,00	353.435	463.848	28.758.576		353.435	-	463.848	
5.467	2	TUBERIA PVC SANITARIA D=8`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	888,38	135.115	177.325	157.531.984	164,43	135.115	22.216.959	177.325	29.157.538
6.538	2	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	12,84	215.108	282.308	3.624.835		215.108	-	282.308	
7.830	2	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	26,00	228.486	299.865	7.796.490		228.486	-	299.865	
7.831	2	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	311.718	409.099	818.198	2,00	311.718	623.436	409.099	818.197
8.350	2	YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	30,00	296.241	388.787	11.663.610	8,00	296.241	2.369.928	388.787	3.110.294
8.646	2	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE REDUCCIÓN U.M PVC 6"X4" (Suministro e instalación)	UN	15,00	310.105	406.982	6.104.730		310.105	-	406.982	
8.792	2	TUBERÍA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro e instalación)	ML	131,66	202.280	265.472	34.952.044	36,00	202.280	7.282.080	265.472	9.557.002
9.109	2	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN 14 MPA (140 Kg/Cm2) PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN).	M3	64,53	564.209	740.468	47.782.400		564.209	-	740.468	
										-		
		3.PAVIMENTOS								-		
										-		
3.454	3	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	1.008,53	107.184	140.668	141.867.898	235,60	107.184	25.252.783	140.668	33.141.753
3.710	3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	2.853,53	5.100	6.693	19.098.676	723,67	5.100	3.690.728	6.693	4.843.711
4.015	3	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	3.625,29	12.090	15.867	57.522.476	881,20	12.090	10.653.737	15.867	13.981.964
4.159	3	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	293,95	142.531	187.058	54.985.699		142.531	-	187.058	
4.394	3	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	3.625,29	104.289	136.869	496.189.817		104.289	-	136.869	
8.616	3	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	842,46	178.752	234.594	197.636.061		178.752	-	234.594	
										-		
		4.ESPACIO PUBLICO								-		
										-		
3.394	4	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	118,76	734.681	964.195	114.507.798		734.681	-	964.195	
3.454	4	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	811,56	107.184	140.668	114.160.522	73,04	107.184	7.828.183	140.668	10.273.708
3.464	4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	2.184,85	39.693	52.093	113.815.391	157,03	39.693	6.232.803	52.093	8.179.931
3.548	4	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	400,00	199.245	261.489	104.595.600		199.245	-	261.489	
3.745	4	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	865,22	91.738	120.397	104.169.892		91.738	-	120.397	
4.015	4	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	3.644,97	12.090	15.867	57.834.739	162,68	12.090	1.966.741	15.867	2.581.151
4.054	4	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.884,48	74.368	97.601	183.927.132	50,73	74.368	3.772.689	97.601	4.951.277
4.159	4	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	608,68	142.531	187.058	113.858.463		142.531	-	187.058	
4.232	4	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	1.371,63	6.740	8.846	12.133.439		6.740	-	8.846	
4.909	4	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI.	M2	659,59	170.586	223.877	147.667.030		170.586	-	223.877	
5.047	4	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	987,90	112.794	148.031	146.239.825		112.794	-	148.031	
6.475	4	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	397,00	68.087	89.357	35.474.729	83,50	68.087	5.685.265	89.357	7.461.341
8.166	4	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	92,34	100.890	132.408	12.226.555		100.890	-	132.408	
8.169	4	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TACTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	447,74	100.890	132.408	59.284.358		100.890	-	132.408	
8.225	4	CONTENEDOR DE RAICES (1.40X1.80X1.20M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)	UN	24,00	1.602.982	2.103.754	50.490.096	20,00	1.602.982	32.059.640	2.103.754	42.075.072

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

OBJETO DE LA LICITACION : "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.".

OFERTA ECONOMICA (PROPONENTE)

COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VR. UNITARIO MÁS A.I.U.	VALOR PARCIAL (OFERTADO) = VR. UNITARIO MÁS A.I.U. X CANTIDAD
8.464	4	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMUN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 35CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	1.389,21	52.141	68.430	95.063.640
		5. DEMARCACION Y SEÑALIZACION					
3.431	5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	48,00	524.047	687.759	33.012.432
4.248	5	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	296,52	140.185	183.979	54.553.453
7.959	5	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	ML	1.715,85	16.823	22.079	37.884.252
		6. REDES SECAS					
4.342	6	##########	ML	1.513,03	293.260	384.874	582.325.908
		SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUYE A.I.U.) (A):					6.869.895.033

	PORCENTAJE	PESOS
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INICIALES Y ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (B)	0,07028	367.903.707
PLAN DE MANEJO DE TRASITO OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (C)	0,01679	87.894.244
COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (D)	0,02303	120.552.941
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARAN LAS OFERTAS ECONOMICAS DE ACUERDO A LAS FORMULAS DEL PLIEGO TIPO): (E) = (A) + (B) + (C) + (D):		7.446.245.925
PROVISIÓN PARA OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (F):		599.411.381
VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR (E) + F):		8.045.657.306

AIU % PROPUESTO	PORCENTAJE	FIRMA DEL PROPONENTE
Administración (% de los CD)	25,24%	
Imprevistos (%de los CD)	1,00%	
Utilidad (%de los CD)	5,00%	
AIU %	31,24%	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Diligencie la totalidad de los valores unitarios solicitados en este Anexo, incluidos los que no tengan cantidad.
NOTA 5: No se podrá modificar los valores fijos.
NOTA 6: La casilla en verde corresponden a la sumatoria a tener en cuenta para la evaluación de la oferta economica
NOTA 7: Diligencie la totalidad de los valores porcentuales de Administración, Imprevistos y Utilidad solicitados en este Anexo.
NOTA 8: El porcentaje total de A.I.U. ofertado debe ser menor o igual al porcentaje total de A.I.U. oficial.
NOTA 9: Los valores porcentuales de Administración, Imprevistos, Utilidad y el Porcentaje Total de A.I.U. deben presentarse hasta con máximo cinco (5) cifras decimales.
NOTA 10: La Entidad entenderá que el porcentaje ofertado como utilidad dentro del AIU incluye el IVA.

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

COP-711-2024

ACTA No. 1 — 45.819

CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VALOR TOTAL (OFERTADO)	VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.)	VALOR TOTAL (MAS A.I.U)
	52.141	-	68.430	
		-		
		-		
	524.047	-	687.759	
	140.185	-	183.979	
	16.823	-	22.079	
		-		
		-		
	293.260	-	384.874	
		-		
		-		
		402.086.014		527.697.684
administracion	25,24%	101.486.510		
imprevisto	1,00%	4.020.860		
utilidad	5,00%	16.894.371		
		524.487.754		527.697.684
IVA	19%	3.209.930		
		527.697.685		527.697.684
componente B	7,0283%	28.259.811	componente B	28.259.811
componente C	1,6791%	6.751.426	componente C	6.751.426
componente D	2,3030%	9.260.041	componente D	9.260.041
		571.968.963		571.968.963