ACTA DE TERMINACION

AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 094 DE 18 DE JUNIO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACÁ Y UNION TEMPORAL ALUMBRADO MARIPI

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA NIT: 800.024.789-8
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ALUMBRADO MARIPI NIT: 901.956.309-1 R/L: HECTOR MAURICIO PAEZ PINILLA C.C 4.158.942 DE MARIPI BOYACA
OBJETO	"MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN EL PERIMETRO URBANO Y CENTROS POBLADOS DE ZULIA Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA"
VALOR INICIAL	OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($83.781.318,27) M/CTE
ADICIÓN No.	$ 0,00
VALOR TOTAL:	OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($83.781.318,27) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	DOS (2) MESES.
FECHA DE INICIO	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTITRÉS (23) DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DEL 2025

En el Municipio de Maripi (Boyacá), a los veintidós (22) días del mes de agosto del año 2025, se reunieron, **HECTOR MAURICIO PAEZ PINILLA identificado con cedula de ciudadanía C.C. 4.158.942 DE MARIPI BOYACA representante legal de UNION TEMPORAL ALUMBRADO MARIPI con NIT: 901.956.309-1**, en calidad de contratista y **RONALD ARVEY RIVERA MOLINA**, Administrador Unidad De Servicios Públicos en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de terminación del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 094 DE 18 DE JUNIO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACÁ Y UNION TEMPORAL ALUMBRADO MARIPI,** cuyo objeto es **"MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CON**

TECNOLOGIA LED EN EL PERIMETRO URBANO Y CENTROS POBLADOS DE ZULIA Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA".

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ITEM	PAGOS	SALDO
Valor inicial del contrato		$ 83.781.318,27
Valor ejecutado por liquidar	$ 83.781.318,27	
Saldo a favor del municipio	$0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 83.781.318,27**	**$ 83.781.318,27**

ESTADO GENERAL DE LOS ÍTEMS EJECUTADOS:

El valor final al contratista **UNION TEMPORAL ALUMBRADO MARIPI con NIT: 901.956.309-1,** por las actividades ejecutadas según la presente acta es de **OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($83.781.318,27) M/CTE**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

	DESCRIPCIO N DE LA OBLIGACIO N	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO
		CANT	% AVANCE	
1	**"MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN EL PERIMETRO URBANO Y CENTROS POBLADOS DE ZULIA Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA"**	Se recibe la totalidad de cantidades contratadas a constatar mediante informes técnicos finales y supervisión	100%	**HECTOR MAURICIO PAEZ PINILLA** identificado con cedula de ciudadanía **C.C. 4.158.942 DE MARIPI BOYACA**, representante legal de la empresa **UNION TEMPORAL ALUMBRADO MARIPI con NIT: 901.956.309-1** realiza la entrega del que permitieron el alcance del objeto contractual siguiendo las especificaciones solicitadas.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo final a los VEINTIDOS (22) días del mes de AGOSTO de 2025, por los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

POR LA ENTIDAD

ING.RONALD ARVEY RIVERA MOLINA
ADMINISTRADOR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
Supervisor

POR EL CONTRATISTA

UNION TEMPORAL ALUMBRADO MARIPI
NIT: 901.956.309-1
R/L: HECTOR MAURICIO PAEZ P.
CC 4.158.942 DE MARIPI

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
RONALD RIVERA		JERSSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	
Nombre del documento	ACTA DE RECIBO FINAL			**Versión**	1