INFORME DE SUPERVISIÓN SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO:	**MRAM-MC-066-2024**	**FECHA: 25 de septiembre de 2024**
OBJETO:	**ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ.**	
CONTRATISTA:	**PEDRO JOSÉ LÓPEZ REYES**	
IDENTIFICACIÓN:	**CC N° 6.767.575 expedida en Tunja**	
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($35.950.000) M/CTE.**	
PLAZO INICIAL:	**DOS (02) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO**	
ACTA DE INICIO:	**TRES (03) DE OCTUBRE DE 2024**	
PRORROGA No. 1:	**02 DE DICIEMBRE DE 2024**	
PLAZO PRORROGA No. 1:	**25 DÍAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	**30 DÍAS CALENDARIO**	**FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2024**
ACTA PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	**23 DE ENERO DE 2024**	
ACTA DE REINICIO No. 01	**19 DE MAYO DE 2025**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**23 DE MAYO DE 2025**	
SUPERVISIÓN:	**SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ**	

1. DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS CONTRATADOS Y ESTADO DE EJECUCION

De acuerdo con el numeral 8. de la carta de aceptación del contrato No. **MRAM-MC-066-2024,** los ítems contratados y ejecutados fueron los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**ESTUDIOS Y DISEÑOS MONUMENTO MANO DE DIOS**				
1,1	LEVANTAMIENTO Y TOPOGRAFIA DE DETALLE	Und	1	$ 3.440.000,00	$ 3.440.000,00
1,2	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNICA	Und	1	$ 3.740.000,00	$ 3.740.000,00
1,3	DISEÑO ARQUITECTONICO	Und	1	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00
1,4	DISEÑO ESTRUCTURAL	Und	1	$ 6.990.000,00	$ 6.990.000,00
1,5	DISEÑO HIDRAULICO Y SANITARIO	Und	1	$ 4.240.000,00	$ 4.240.000,00
1,6	DISEÑO ELECTRICO	Und	1	$ 3.740.000,00	$ 3.740.000,00
1,7	ESTUDIO TECNICO Y FINANCIERO	Und	1	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00
	SUBTOTAL				**$ 31.750.000,00**
2	**DISEÑO PAISAJE CULTURAL, ANCESTRAL Y CAMPESINO PARQUE PRINCIPAL**				
2,1	DISEÑO ARQUITECTONICO	Und	1	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00
	SUBTOTAL				$ 4.200.000,00

	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS		**$ 35.950.000,00**

1.1 ITEMS EJECUTADOS ACTA PARCIAL No. 1

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**ESTUDIOS Y DISEÑOS MONUMENTO MANO DE DIOS**				
1,1	LEVANTAMIENTO Y TOPOGRAFIA DE DETALLE	Und	1	$ 3.440.000,00	$ 3.440.000,00
1,2	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNICA	Und	1	$ 3.740.000,00	$ 3.740.000,00
1,3	DISEÑO ARQUITECTONICO	Und	1	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00
1,4	DISEÑO ESTRUCTURAL	Und	1	$ 6.990.000,00	$ 6.990.000,00
1,5	DISEÑO HIDRAULICO Y SANITARIO	Und	1	$ 4.240.000,00	$ 4.240.000,00
1,6	DISEÑO ELECTRICO	Und	1	$ 3.740.000,00	$ 3.740.000,00
1,7	ESTUDIO TECNICO Y FINANCIERO	Und	0	$ 3.100.000,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 28.650.000,00**
2	**DISEÑO PAISAJE CULTURAL, ANCESTRAL Y CAMPESINO PARQUE PRINCIPAL**				
2,1	DISEÑO ARQUITECTONICO	Und	0	$ 4.200.000,00	$ -
	SUBTOTAL				$ -
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 28.650.000,00**

1.2 ÍTEMS EJECUTADOS ACTA DE LIQUIDACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**ESTUDIOS Y DISEÑOS MONUMENTO MANO DE DIOS**				
1,1	LEVANTAMIENTO Y TOPOGRAFÍA DE DETALLE	Und	0	$ 3.440.000,00	$ -
1,2	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTÉCNICA	Und	0	$ 3.740.000,00	$ -
1,3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	Und	0	$ 6.500.000,00	$ -
1,4	DISEÑO ESTRUCTURAL	Und	0	$ 6.990.000,00	$ -
1,5	DISEÑO HIDRÁULICO Y SANITARIO	Und	0	$ 4.240.000,00	$ -
1,6	DISEÑO ELÉCTRICO	Und	0	$ 3.740.000,00	$ -
1,7	ESTUDIO TÉCNICO Y FINANCIERO	Und	1	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00
	SUBTOTAL				**$ 3.100.000,00**
2	**DISEÑO PAISAJE CULTURAL, ANCESTRAL Y CAMPESINO PARQUE PRINCIPAL**				
2,1	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	Und	1	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00

	SUBTOTAL		$ 4.200.000,00
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS		**$ 7.300.000,00**

La ejecución **acta de liquidación** corresponde al 20.31 %, en el anterior cuadro se muestra la ejecución de acuerdo con los entregables allegados por el contratista y las condiciones técnicas especificadas en el numeral 8 de la carta de aceptación del contrato. El contratista ejecutó la totalidad de lo establecido en el contrato No. **MRAM-MC-066-2024** cumpliendo a cabalidad las órdenes impartidas por el supervisor.

EJECUCIÓN FÍSICA 100 %, **%APROXIMADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA** 100 %,

Las actividades contratadas corresponden a estudios y diseños de: Levantamiento y Topografía de detalle y Estudios de Suelos y geotecnia, arquitectónicos, estructurales hidrosanitario y eléctrico, estudio técnico y financiero, para este caso la ejecución de la consultoría se desarrolló en el predio el milagro vereda el común de propiedad del municipio de Ramiriquí. Por tal razón los productos parciales entregados por la firma consultora en medio físico y magnético, cumplen con las condiciones contratadas en el Anexo Técnico.

2. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Para el contrato N° **MRAM-MC-066-2024** a la fecha se ha realizado ningún pago, se suscribe el valor del acta de liquidación por la suma de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL DE PESOS ($ 7.300.000,00) M/CTE,** por concepto de los ítems parciales ejecutados; lo anterior teniendo en cuenta el siguiente balance:

ESTADO FINANCIERO		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35.950.000,00	
VALOR ACTA PAGADAS		$ 28.650.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN		**$ 7.300.000,00**
SALDO POR EJECUTAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 35.950.000,00**	**$ 35.950.000,00**

3. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista cumplió con los aportes a los sistemas generales de seguridad social, en los términos del art. 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. El contratista anexa copia a cuenta de cobro, pagos de seguridad social. (Ver tabla relación de pagos de seguridad social).

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
NO. PLANILLA	**FECHA DE PAGO**	**PERIODO**
33210601	2025-05-15	MAYO


4. CONCLUSIÓN


Se concluye que el contratista cumplió con las actividades parciales contratadas durante en el plazo establecido, a satisfacción los ítems contratados con las condiciones determinadas en el contrato N° **MRAM-MC-066-2024**. Se anexa a la presente (registro fotográfico)


ELIAS ROBERTO MENDOZA LEGUIZAMON
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL


GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Ubicación: oficina planeación
Elaboró: Ing. Elías Mendoza – secretario de planeación.
Revisó: Ing. Elías Mendoza – secretario de planeación.
Aprobó: Dr. Camilo Ávila Márquez-Alcalde Municipal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE SUPERVISIÓN TOTAL CONTRATO No. MRAM-MC-066-2024













-MEMORIA
DESCRITIVA
-MEMORIAL DE
RESPONSABILIDAD



1.6 DISEÑO DE
INSTALACION ELECTRICO


ESTUDIOS Y DISEÑOS PARQUE MIRADOR TURISTICO
LA MANO DE DIOS
PARQUE MIRDOR ALTO DE LA CRUZ


MEMORIAS DE CALCULO DISEÑO ESTRUCTURAL
RAMIRIQUI, MAYO DE 2025






PLANO
HS 2
DE
3


ESTUDIOS Y DISEÑOS PARQUE MIRADOR TURISTICO
LA MANO DE DIOS
PARQUE MIRADOR ALTO DE LA CRUZ


Plano
A10 DE 10


Plano
A10 de 10


DISEÑOS
ARQUITECTONICOS DE
MONUMENTO Y ZONA DE
SERVICIOS
ALES Y PLAZOLETA
IDA (B)
123.21
155.10


MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
PAISAJE CULTURAL, ANCESTRAL Y CAMPESINO
MONUMENTO ALTO DE LA CRUZ
2015