	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. N/A
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3428-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: EN IMPACTO SAS
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS,A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS.

CONTRATO DE OBRA No. 3314 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO EL CARMEN

CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 25/09/2024
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		20/01/2025	21/01/2025	09/02/2025	10-feb-25
2		06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	06-abr-25
	1	03/04/2025	03/04/2025	04/05/2025	05-may-25

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 85.000.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 06/07/2025
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

Teniendo en cuenta la solicitud hecha a esta INTERVENTORÍA por parte del contratista de obra CONSORCIO EL CARMEN quien ejecuta el contrato de obra 3314 de 2024 que tiene como objeto "ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS", en el oficio CCCAL-3314-0017-2024 enviado en julio del 2025, donde solicita una suspensión 3, donde explica que tras la realización de todos los trámites necesarios para llevar a cabo las obras planificadas, se ha determinado que la utilización de maquinaria pesada se ve comprometida debido a las condiciones climáticas adversas que estamos enfrentando en el departamento de Caldas. La temporada invernal en el departamento, ha traído consigo un aumento significativo en el volumen de precipitación, lo que ha provocado un constante asentamiento del terreno y con ello, el difícil acceso a las diferentes zonas de intervención. Este fenómeno, sumado a la falta de ancho en los tramos más críticos, nos obliga a postergar el reinicio de las labores hasta que las condiciones sean más favorables y así subsanar las dificultades generadas en el desarrollo de las obras, por las condiciones climáticas presentadas, dado el incremento de la ola invernal y que, en muchas ocasiones fue necesario suspender las actividades de obra, por tal motivo dicha solicitud fue analizada y estudiada por nosotros como AGENTE INTERVENTOR dando como conclusión el AVAL para dicha solicitud y así poder ejecutar la obra a satisfacción.

Por medio de la presente, me permito informar que después de realizar todos lo trámites necesarios para realizar las obras, se requiere llevar una maquinaria pesada, que por el invierno y la falta de ancho en los tramos más críticos además de estar en un constante asentamiento, que con el recrudecimiento de la ola invernal que estamos atravesando, hace que se tenga que dar espera para poder reiniciar labores.

Cabe resaltar que durante los meses de ejecución del presente contrato de obra, hemos permanecido disponibles para la ejecución de las obras en los sitios críticos de dichos municipios, sin embargo, la actual condición climática nos impide la realización de las obras, considerando también que nos encontramos programados para hacer obras muy cercanos a los cauces, que han aumentado sustancialmente su volumen de caudal invadiendo muchas veces las zonas de intervención..

Este tiempo de espera ha generado un retraso significativo en el avance de los trabajos, lo que afectará el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato. Además, es importante destacar que se cuenta con un saldo en el presupuesto que será determinante para la culminación total del proyecto. Sin embargo, el tiempo disponible no es suficiente para ejecutar todas las obras con los recursos previstos. Por lo anterior, y con el fin de poder llevar a cabo una correcta planificación de los trabajos restantes y asegurar el uso adecuado del presupuesto inicial, junto con la adición ya aprobada, solicitamos una suspensión de (26) dias. Esta medida nos permitirá contar con unas mejores condiciones climáticas y contar con el tiempo suficiente para ejecutar la obra en su totalidad, conforme a lo pactado en el contrato.

Debido a las precipitaciones de los últimos días, se presenta saturación de humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de probabilidad para la ocurrencia de deslizamientos de tierra, en zonas de ladera y alta pendiente.

Finalmente, se anexa registro fotográfico como evidencia del estado actual de los sitios críticos y se reitera que las causales expuestas obedecen a factores externos y no atribuibles a las partes, encontrándose debidamente justificadas y avaladas por esta Interventoría, en cumplimiento del seguimiento técnico del contrato y en procura del logro de los objetivos del mismo.

FOTOGRAFÍA	FECHA	COORDENADAS	MUNICIPIO
	MAYO-2025	SECTOR: EL COLUMPIO COORDENADAS: 5°17'27"N 75°33'07"W 	RILADELRIA
	JUNIO-2025	SECTOR: EL VOLCÁN – RIO ARRIBA COORDENADAS: 5°37'05"N 75°25'05"W 	AGUADAS
			



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

La superviiosn esta de acuerdo con las causas de la ampliacion d ela suspension con el fin d esumpir con el seguimiento al contrtao de obra No 3314- 2024

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibiltan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituida, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 4 (Día) de JULIO (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN 30 (Día) de JULIO (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 1 (Día) de AGOSTO (Mes) de 2025 (Año)
(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre: WILMER ARBEY ORTEGA CAÑAS
Representante legal o su Apoderado
Interventor: EN IMPACTO SAS
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
Nombre:LUZ LILIANA TIBATÁ CASTELBLANCO
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.:01107-0905 CPITYV

Firmado digitalmente por GUEVARA JARAMILLO JULIO ENRIQUE

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre:JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.