NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: Consultoría).
Periodo:	Del **1** del mes de **SEPTIEMBRE** al **30** del mes de **SEPTIEMBRE** de **2024**.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	138 DE 22 DE AGOSTO DE 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: ____ Km

1. CONTRATO DE CONSULTORÍA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	2163 DE 2024			
CONTRATISTA:	INGENSAYOS COLOMBIA SAS	**NIT:**	901.329.729 - 2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE TOLIMA			
FECHA DE INICIO:	29-08-2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2024S-VTOL-060140		UNIDAD EJECUTORA: DT TOLIMA o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

VALOR INICIAL:	$41.959.400,00
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$41.959.400,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE ORDEN DE INICIO
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28-10-2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
618424	Actual	10	NACIÓN	$41.959.400	$0	$0
N						
TOTAL				**$41.959.400**	**$0**	**$0**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Consultoría No. 1	$0	$0	N/A	$0
Acta de Recibo Parcial de Consultoría No. 2	$0	$0	N/A	$0

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 30 de septiembre de 2024, para el periodo septiembre 1 a septiembre 30 de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	$ 41.959.400	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 22.437.450	46.53
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0.00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0.00

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 46.53%
Meta física ejecutada %: 0.00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$4.195.940	CHU-100024787 ANEXO: 0	3/07/2024	3/03/2025
Prestaciones sociales	$2.097.970	CHU-100024787 ANEXO: 0	3/07/2024	3/09/2027
Calidad del servicio	$12.587.820	CHU-100024787 ANEXO: 0	3/09/2024	3/09/2027

Cumplimiento	$4.195.940	CHU-100024787 ANEXO: 1	3/07/2024	3/03/2025
Prestaciones sociales	$2.097.970	CHU-100024787 ANEXO: 1	3/07/2024	3/09/2027
Calidad del servicio	$12.587.820	CHU-100024787 ANEXO: 1	3/09/2024	3/09/2027
Cumplimiento	$4.195.940	CHU-100024787 ANEXO: 2	3/07/2024	5/03/2025
Prestaciones sociales	$2.097.970	CHU-100024787 ANEXO: 2	3/07/2024	5/09/2027
Calidad del servicio	$12.587.820	CHU-100024787 ANEXO: 2	3/09/2024	5/09/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 0	4/07/2024	4/09/2024
Patronal	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 0	4/07/2024	4/09/2024
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 0	4/07/2024	4/09/2024
Vehículos propios y no propios	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 0	4/07/2024	4/09/2024
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 1	4/07/2024	4/09/2024
Patronal	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 1	4/07/2024	4/09/2024
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 1	4/07/2024	4/09/2024
Vehículos propios y no propios	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 1	4/07/2024	4/09/2024
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 2	4/07/2024	5/09/2024
Patronal	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 2	4/07/2024	5/09/2024
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 2	4/07/2024	5/09/2024
Vehículos propios y no propios	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 2	4/07/2024	5/09/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En el periodo no se ha presentado novedades técnicas

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

En el periodo no se ha presentado novedades jurídicas

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el periodo no se ha presentado novedades administrativas y financieras

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD: N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

La supervisión no realizó ninguna comisión a los sitios relacionados con le ejecución del contrato.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda que la ejecución del contrato se realice en el tiempo estipulado, para evitar retrocesos en los convenios inmersos en la ejecución de la consultoría

Cordialmente,



LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
C.C 18123853 DE MOCOA
PROFESIONAL ESPECIALIZADOS 2028-15