NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL TOLIMA
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JUAN DAVID SANABRIA TORRES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO A CARGO: Consultoría – Contrato 2163-2024
Periodo:	Del 1 al 30 del mes de noviembre 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	138 DE 22 DE AGOSTO DE 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE CONSULTORÍA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	2163 DE 2024		
CONTRATISTA:	INGENSAYOS COLOMBIA SAS	NIT:	901.329.729 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	29-08-2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2024S-VTOL-060140	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$41.959.400,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		

VALOR ACTUAL:	$41.959.400,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE ORDEN DE INICIO
TOTAL PRÓRROGAS:	TRES (3) MESES Y VEINTIDOS (22) DÍAS
PRÓRROGA 1:	28/10/2024
PLAZO ADICIONAL:	UN (1) MES
PRÓRROGA 2:	28/11/2024
PLAZO ADICIONAL:	VEINTIDOS (22) DÍAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20-12-2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
618424	Actual	10	NACIÓN	$41.959.400	$36.735.300	$5.224.100
TOTAL				**$41.959.400**	**$36.735.300**	**$5.224.100**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Consultoría No. 1	$0	$0	N/A	$0
Acta de Recibo Parcial de Consultoría No. 2	$0	$0	N/A	$0
Acta de Recibo Parcial de Consultoría No. 3	$0	$0	N/A	$0
Acta de Recibo Parcial de Consultoría No. 4	$30.870.000	$5.865.300	N/A	$36.735.300

Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de consultoría No. 4 de fecha 30 de noviembre de 2024, para el periodo noviembre 1 a noviembre 30 de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	$41.959.400	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$36.735.300	87.55
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$36.735.300	87.55
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 87.55%
Meta física ejecutada %: 87.55%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
27/11/2024	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/11/2024		PRÓRROGA II	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$4.195.940	CHU-100024787 ANEXO: 5	28/11/2024	20/06/2025
Prestaciones sociales	$2.097.970	CHU-100024787 ANEXO: 5	28/11/2024	20/12/2027
Calidad del servicio	$12.587.820	CHU-100024787 ANEXO: 5	28/11/2024	20/12/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 4	5/07/2024	20/12/2024
Patronal	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 4	5/07/2024	20/12/2024
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 4	5/07/2024	20/12/2024
Vehículos propios y no propios	$260.000.000	CHU-100004594 ANEXO: 4	5/07/2024	20/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ING-CD-005-2024	24/10/2024	INVIAS	SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1
ING-CD-010-2024	15/11/2024	INVIAS	SOLICITUD MATERIALES

			PETREOS
ING-CD-011-2024	25/11/2024	INVIAS	SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo se realizó seguimiento a los ensayos de laboratorio a la subrasante de tramos beneficiarios de las siguientes Juntas de Acción Comunal y Comunidades Indígenas:

MUNICIPIO	NOMBRE DE LA JAC	NÚMERO DE TRAMOS
RIOBLANCO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LIRIOS	1
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO	2
	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALFONSO CARRILLO	1
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIAMANTE	1
PLANADAS	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO	2
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA AURORA	1
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO	1
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN CORREGIMIENTO DE GAITANIA	2
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO	1
ORTEGA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUINEAL HORIZONTE	2
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SONRISA	1
NATAGAIMA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POCHARCO	1
	JUNTA DE ACCION COMUNAL TAMIRCO	1
	COMUNIDAD INDIGENA CAMINO REAL	1
	RESGUARDO INDIGENA ANACARCO	1
	RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO	1
	RESGUARDO INDIGENA RINCON DE ANCHIQUE	1
COYAIMA	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA - ACIT	1
	CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA	2
	COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO	3
SALDAÑA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUEBLO NUEVO	1
VILLARICA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIO LINDO	1
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUATRO MIL	1
ICONONZO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANADA ESCOCIA	1
SUAREZ	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SALADA	1
COELLO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN	3
CASABIANCA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HOYO CALIENTE	1
	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA	2
PALOCABILDO	JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO DE GUALI	1
ARMERO	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PRADERA	2
MURILLO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAJONALES FIFI	1

MUNICIPIO	NOMBRE DE LA JAC	NÚMERO DE TRAMOS
ANZOÁTEGUI	JAC DE ACCION COMUNAL DEL VEREDA SANTA BARBARA	1
	JAC DE LA VEREDA EL HATILLO	1
	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA HELENA	1
PIEDRAS	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO CHIPALO	1
VENADILLO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PLANADA	1
ALVARADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO	2
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO	2
ROVIRA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA	3
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO	1
	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CALABOZO	3
CAJAMARCA	JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ALPES	2
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMA	2
SAN LUIS	JUNTA DE ACCION COMUNAL CARACOLI	1

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión, aprobación y suscripción de informes de ensayos de laboratorio.
- Reunión semanal de seguimiento de contrato de consultoría vía Teams.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Reuniones semanales y/o mensuales para control y seguimiento del contrato de consultoría, bajo supervisión vía Teams.

Cordialmente,



_____

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Profesional Especializado 19202-356706 CAU
CARGO