TERRITORIAL BOYACÁ
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
Periodo:	**OCTUBRE DE 2023**
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	**Resolución No 065, 25 de Septiembre de 2023**

Respetado Director:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SECTOR 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR0+0000 – PR37+0000 (SÁCHICA)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 37 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3065 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESMERALDA	NIT:	820.001.579-1
CONFORMACIÓN:	N.A.		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR0+0000 - PR 37+0000 (SÁCHICA). LOTE 7.		

CONTRATO DE OBRA No.	3065 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESMERALDA	NIT:	820.001.579-1
FECHA DE INICIO:	26/09/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOY-007492 DE 26/09/2023
VALOR INICIAL:	$ 153.334.332,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN 2:	$ 0,00		
ADICIÓN 3:	$ 0,00		
ADICIÓN 4:	$ 0,00		
ADICIÓN 5:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 153.334.332,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 30/05/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 días		
PRÓRROGA 1:	0 días		
PRÓRROGA 2:	0 días		
PRÓRROGA 3:	0 días		
PRÓRROGA 4:	0 días		
PRÓRROGA 5:	0 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 30/05/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACTA No	REGISTRO	VIGENCIA	RECURSOS	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO	VALOR DEL ACTA
0	1028423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	**$ 153.334.332,0**			
1	1028423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		$ 6.388.930,5	$ 146.945.401,5	$ 6.388.930,5
2	1028423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		$ 38.333.583,0	$ 108.611.818,5	$ 38.333.583,0
					$ 153.334.332,00	**$ 44.722.513,50**	**$ 108.611.818,50**	

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No **2**	**$ 37.682.700,00**	**$ 650.883,00**	**$ 0,00**	**$ 38.333.583,00**
Acta de Ajuste No. -	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. (No aplica) de fecha (No aplica), para el periodo (No aplica), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$153.334.332,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$44.722.513,50	29,17 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$44.722.513,50	29,17 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	-	-

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 29,17 %
Meta física ejecutada %: 29,17 %

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	-	-

-	-	-

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-			
-	-			

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/09/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II 26/09/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$15.333.434,00	39-44-101155305 Anexo N° 0	01/09/2023	27/05/2023
Buen manejo de Anticipo	-	- -	-	-
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	$30.666.867,00	39-44-101155305 ANEXO N° 0	01/09/2023	31/07/2025
27/01/2027	-	- -	-	-
Calidad del servicio	$46.000.300,00	39-44-101155305 0	01/09/2023	27/07/2024

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, laboral y Operaciones	$232.000.000,00	39-40-101040624 ANEXO 0	01/09/2023	27/01/2024

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

INFORME DEL PERIODO DE: **OCTUBRE DE 2023**

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	**2669 DE 2023**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CMG 2023 GRUPO 4**	**NIT:**	**901.734.481-8**
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	**CLARA ELENA MORENO ESPAÑA**	**30.739.773**	**40%**
	GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN	**30.745.837**	**50%**
	INGENIEROS CIVILES Y MECANICOS SAS.	**901517595-9**	**10%**
OBJETO:	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACION VIAL EN LAS VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL NACIONAL**		
FECHA DE INICIO:	05/09/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOY-002180 DE 05/08/2023
VALOR INICIAL:	$ 382.128.155,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN 2:	$ 0,00		
ADICIÓN 3:	$ 0,00		
ADICIÓN 4:	$ 0,00		
ADICIÓN 5:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 382.128.155,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 04/04/2026		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	**2669 DE 2023**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CMG 2023 GRUPO 4**	**NIT:**	**901.734.481-8**
TOTAL, PRÓRROGAS:	0 días		
PRÓRROGA 1:	0 días		
PRÓRROGA 2:	0 días		
PRÓRROGA 3:	0 días		
PRÓRROGA 4:	0 días		
PRÓRROGA 5:	0 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 04/04/2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACTA No	REGISTRO	VIGENCIA	RECURSOS	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO	VALOR DEL ACTA
0	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 382.128.155,00	$ 0,00	$ 382.128.155,00	
1	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		$ 63.297.917,84	$ 318.830.237,16	$ 63.297.917,84
2	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		$ 72.238.891,69	$ 246.591.345,47	$ 72.238.891,69
					$ 382.128.155,00	**$ 135.536.809,53**	**$ 246.591.345,47**	

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 2	**$60.704.951,00**	**$11.533.940,69**	**$ 0,00**	**$72.238.891,69**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. ___De fecha___para el período OCTUBRE DE 2023 el contrato reporta un avance de 35,47% y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 35,47%
Total inversión ejecutada: $ 35,47%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-			
-	-			

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-
-	-	-	-

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$38.212.815,50	41-44-101272548 Anexo 0	28/07/2023	28/05/2024
Buen manejo de Anticipo	-	- -	-	-
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	$76.425.631,00	41-44-101272548 Anexo 0	28/07/2023	28/11/2026
Calidad del servicio	$114.638.446,50	41-44-101272548 Anexo 0	28/07/2023	28/01/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/08/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II DE 16/08/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/07/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se han presentado.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado novedades


3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
No se han presentado novedades

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
No se ha realizado comisiones.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



_____
HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
C.C. 12.990.941 de Pasto
Supervisor del Contrato de Interventoría N.º 2669 DE 2023