INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

No. 06



Del 27 junio de 2025 al 26 de julio de 2025

CONTRATO –2024-3645 INTERVENTORÍA

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5

1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 6

1. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 7

2.1 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA. 7

2.2 OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 7

2.3 FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DE LOS CONTRATOS. 7

2.3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2024- 3645. 7

2.3.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 2024-3647. 8

2.4 RECURSO HUMANO DE INTERVENTORÍA 8

2.5 RECURSO HUMANO DEL CONTRATISTA DE OBRA 9

2.6 Pago de salarios y prestaciones sociales del personal 10

2. CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN 11

3. ESTADO DE AVANCE CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACION 12

3.1 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS 12

3.2 VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE OTROS PROYECTOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL DISEÑO ENTREGADO CON EL FIN DE VERIFICAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN. 35

3.3 AVANCE FISICO DE LA OBRA 36

3.4 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO – PMT 36

3.5 RELACIÓN DE LLUVIAS 39

3.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO. 40

3.7 SEGUIMIENTO A FACTORES DE PONDERACIÓN DE CALIDAD 49

3.8 SEGUIMIENTO A VINCULACIÓN DE PERSONAL PROVENIENTE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE. 49

4. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA. 49

5. SEGUIMIENTO A INDICADORES POR LOCALIDAD 52

6. ASPECTOS TÉCNICOS 58

6.1.1 SEGUIMIENTO STICKER SEÑALIZACIÓN VERTICAL 60

6.2 MODIFICACIONES Y PROBLEMAS 61

6.3 VERIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE PONDERACIÓN DE CALIDAD 61

6.4 CONTROL DE CALIDAD Y RESULTADOS DE ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO 61

6.5 INFORME DEL ESTADO DE GARANTIAS DURANTE EL PRESENTE MES 62

6.6 COMITÉS DESARROLLADOS EN EL PERIODO 62

6.7 RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA (EQUIPOS Y PERSONAL) 62

6.8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS. 64

9. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 64

10. ANEXOS 65

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Información contrato de interventoría 7
Tabla 2 Información contrato de obra.....8
Tabla 3 Personal contrato de interventoría.....8
Tabla 4 Personal contrato de obra 9
Tabla 5 Estado de inspección ID asignados 13
Tabla 6 ID no programados para ejecución 35
Tabla 7 ID intervenidos durante el periodo 36
Tabla 8 Estado de PMT tramitados.....37
Tabla 9 Lluvias durante el periodo.....39
Tabla 10 IDs ejecutados corte 1 y corte 2.....50
Tabla 11 Avance presupuestal contrato de obra.....51
Tabla 12 Avance presupuestal contrato de interventoría 51
Tabla 13 Matriz de indicadores marzo de 2025 52
Tabla 14 ID en ejecución durante el periodo.....59
Tabla 15 Compromisos prioritarios ejecutados durante el mes de abril 2025 60
Tabla 16 Implementación PMT de emergencia durante el periodo 60
Tabla 17 Vehículos utilizados en el periodo 62
Tabla 18 Máquinas utilizadas en el periodo 63
Tabla 19 Personal contrato de obra 64
Tabla 20 Estado contrato de obra a la fecha de corte.....65

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 UBICACIÒN DE LAS LOCALIDADES 5

1. INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe, esta Interventoría presenta un resumen sobre las principales actividades realizadas por el Contratista de Obra, CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024 durante el periodo comprendido entre el 27 de junio al 26 de julio 2025, así como las actividades de la supervisión del Contrato No. 2024-3645 ejercidas por la interventoría VELNEC S.A.

La Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, una vez surtidos los trámites de Ley, adjudicó contrato al proponente VELNEC SA, con la Resolución No. 765799 del 12 de diciembre de 2024, de acuerdo con los factores de escogencia establecidos en el pliego de condiciones y en aplicación del principio de selección objetiva que trata el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, con la cual se celebró el Contrato de Interventoría *No. 2024-3645,* el cual tiene por Objeto:

> *"(…) "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." _ZONA 1 (…)".*

Así mismo, la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, una vez surtidos los trámites de Ley, realizó el proceso de selección mediante la Licitación Pública No. SDM-LP-095 2024*, adjudicando el Lote 1 al proponente CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024 mediante Resolución No. 757351 del diez (10) de diciembre de 2024*, de acuerdo con los factores de escogencia establecidos en el pliego de condiciones y en aplicación el principio de selección objetiva que trata el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, con la cual se celebró el Contrato de Obra *No. 2024-3647,* el cual tiene por Objeto:

> *"(…) " REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C - ZONA NOR-ORIENTE" ZONA 1 (…)".*


El presente documento es elaborado por la empresa VELNEC S.A., en cumplimiento de sus compromisos contractuales, en concordancia con lo establecido en el anexo técnico SDM-CMA-116-2024.

1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en la zona Nor-oriente de Bogotá en las localidades de:

- Usaquén
- Chapinero
- Teusaquillo
- Santa fe
- Candelaria

Las intervenciones de demarcación vial, señalización vertical y/o dispositivos, se llevarán a cabo sobre el espacio público o privado de uso público (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, expansiones, zonas escolares, señalización vertical en andén, estacionamientos en vía aprobados por la SDM, entre otros), del perímetro urbano y rural de la ciudad de Bogotá D.C.



Convenciones	Cd	Nombre	Localidades
	1	Zona Nor-Oriente	Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Candelaria, Santa Fe

1. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS

2.1 OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

"(…) REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - ZONA NOR-ORIENTE (…)".

2.2 OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

"(…) "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" -(LOTE 1) (…)".

2.3 FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR DE LOS CONTRATOS.

2.3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2024- 3645.

Tabla 1 Información contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2024-3645	
CONTRATO No.	2024-3645
INTERVENTORÍA	VELNEC S.A.
PLAZO INICIAL	TREINTA Y CUATRO (34) meses
FECHA DE INICIO	27 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACION	26 de noviembre 2027
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$5.401.092.45

2.3.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 2024-3647.

Tabla 2 Información contrato de obra

CONTRATO DE OBRA No. 2024-3647	
CONTRATO No.	2024-3647
CONTRATISTA	CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024
PLAZO INICIAL	Treinta y cuatro (34) meses
FECHA DE INICIO	27 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 de noviembre 2027
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 18.771.473.428

Fuente. Acta de inicio contrato contratista

2.4 RECURSO HUMANO DE INTERVENTORÍA

Con el fin de dar cumplimiento al Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo del contrato de interventoría, se describe el personal profesional y de apoyo con el que contará VELNEC S.A. en calidad de interventor, para la verificación y seguimiento de las actividades realizadas por el contratista de obra, durante la ejecución del contrato.

Tabla 3 Personal contrato de interventoría

NOMBRE	CARGO
Felipe Maldonado	Director de Interventoría
Aldemar Pérez	Especialista de Tránsito y transporte
Juan Camilo Correa	Residente 1
Gonzalo Agreda	Residente 2
Juan Pablo Fonseca	Residente SST
Diana Riascos	Ing. auxiliar de obra 1

NOMBRE	CARGO
Freddy Andrés Palencia	Inspector de obra 1
Yeide Johana Osorio Guerra	Ing. Auxiliar de obra 2
Iván camilo Ramírez	Inspector de obra 2
Deisy Rey	Georreferenciación
Jorge Ropero	Conductor
Ernesto Rojas	Conductor
Marco Mejía	Conductor
Juan Quiroga	Conductor
Litzy Barrera	Secretaria
Paola Cristancho	Abogada
Aristóbulo Sánchez	Contador

2.5 RECURSO HUMANO DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría informa que, durante el periodo del presente informe correspondiente del 27 de junio al 26 de julio de 2025, el Contratista de Obra cumplió con el personal de la plantilla mínima requerida.

Tabla 4 Personal contrato de obra

NOMBRE	CARGO
Virginia Urbina Restrepo	Director de Obra
Lina maría Reyes Sánchez	Especialista de Tránsito
Hugo francisco aponte López	Residente 1
Franci Liliana González Pérez	Residente 2
Kevin Rafael Armenta Mora	Profesional SST
Andrea Viviana Niño Carrión	Trabajador social
Paula Andrea Rodríguez Obando	Georreferenciación

NOMBRE	CARGO
Julio Enrique Ramírez Paredes	Conductor Diurno
Fredy Naranjo Morales	Conductor Nocturno
Ana Paola Pinzón González	Secretaría

2.6 Pago de salarios y prestaciones sociales del personal

La Interventoría informa que, durante el periodo del presente informe correspondiente del 27 de junio al 26 de julio de 2025, esta interventoría y el Contratista de Obra cumplieron con los pagos de salarios y prestaciones sociales del personal, tal y como se evidencia en el anexo 6 – Informe SST y Anexo 8 - Certificados de pago de parafiscales.

2. CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN

Durante este mes de actividades se realizaron inspecciones a los ID entregados por la SDM, conforme al listado de priorización entregado en comunicación del día 29/01/2025, con el fin de revisar que las condiciones operacionales y de movilidad del sector correspondieran a lo planteado en los diseños entregados.

También se determinaron las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas y ambientales de las vías por implementar como son el estado del pavimento, la contaminación y el tráfico de estas y se identificó la afectación que éste tiene sobre la señalización, con el fin de determinar las garantías de cada material por implementar. Por último, se revisó el estado actual de la señalización existente para determinar las acciones a realizar durante la ejecución del contrato, es decir, si se requiere realizar borrado, demarcaciones nuevas o repintes.

Posteriormente, se realizaron los Formatos de Resultados con el registro fotográfico de la evidencia de las inspecciones e incluyendo el presupuesto y las matrices de garantías, los cuales se adjuntan en el Anexo No. 2 – Formatos de Resultado de Inspección.

Adicional a lo anterior, se ejecutaron actividades de obra en la Autopista Norte, Av. NQS, AC 26, Av. Carrera séptima, Nicolás federmán y park way. entre otros sectores asignados para compromisos prioritarios y atención de emergencias.

Teniendo en cuenta que el anexo técnico del contrato de interventoría en el numeral 3.2.2.2 Informe mensual, solicita que en el presente capitulo sea incluido el informe de obra presentado por el contratista de obra, se adjunta el contenido completo de dicho informe en el anexo N. 9 – Informe mensual contratista de obra.

3. ESTADO DE AVANCE CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACION

3.1 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS

Durante el periodo del presente informe, se las siguientes actividades:

Tabla 5 Estado de inspección ID asignados

No	ASIGNACIONES					LOCALIZACIÓN DE LA SOLICITUD	INSPECCIÓN				EJECUCIÓN VERTICAL	ESTADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	ID Diseño	Prioridad	Fecha de Entrega Diseño	Medio de Entrega	Tipo (CP Emergencia-Cicloruta - Compromiso - Diseño)	Dirección	Fecha Inspección	Costo Horizontal proyectado	Costo Vertical proyectado	Costo Total proyectado	Fecha de Inicio	ESTADO	
1	MV_AC26_643_24_V0 (CORREDOR)	0	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo - Santafe	11-feb-25	$ 1,217,715,856	$ 12,510,872	**$ 1,302,048,559**	13-mar-25	EN EJECUCIÓN	Se ejecuta parcialmente la gran mayoría del tramo se encuentra en inventario en buen estado. En revisión de SIGIDU llevada a cabo el día 05/02/2025, se observa que la totalidad del tramo autorizado para intervención se encuentra reservado para intervención por parte de contratos IDU
2	MV_AV_NQS_1073_24 (CORREDOR)	0	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo - Santafe	11-feb-25	$ 906,063,657	$ 8,104,358	**$ 914,168,015**	26-mar-25	EJECUTADO	Se ejecuta parcialmente , la gran mayoría del corredor asignado se encuentra en inventario buen estado.
3	MV_01_033_1560_10 (AUTO NORTE CL 170 - CL 245) (CORREDOR)	0	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Usaquén	7-feb-25	$ 160,000,000	$ -	**$ 160,000,000**	N/A	EJECUTADO	Se ejecuta parcialmente. En mesa de trabajo realizada el día 05/02/2025, la SDM da la instrucción de dejar en stand by por el momento mientras hacen un ajuste al diseño, el cual está a la fecha en proceso. En comité técnico llevado a cabo el día 19/02/2025 la SDM indica que no se puede tocar nada desde

													la cl 192 hasta la cl 245 por estar concesionado.
4	MV_01_001_V14 (KR 7 ENTRE 170 - 245) (CORREDOR)	0	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Usaquén	11-feb-25	$ -	$ -	**$ 2,952,075**	N/A	EJECUTADO	Se ejecuta parcialmente desde la cl 201 a la cl 245, actividades de m2 y algunas verticales muy puntuales; de la cl 170 a la cl 201no se implementa por malas condiciones para demarcar como material granular, arrastre de material, contaminación excesiva, agregado muy expuesto y/o en mal estado. En comité técnico llevado a cabo el día 19/02/2025 la SDM indica que no se puede tocar nada desde la cl 201 hasta la cl 245 por estar bajo responsabilidad de la concesión. SE IMPLEMENTA EL LETRERO DE INGRESO A BOGOTA, PRECAUCIÓN Y VMP 50
5	MV_01_032_945_10_V34 (AUTO NORTE ENTRE CL 76 Y CL 170) (CORREDOR)	0	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Usaquén	13-feb-25	$ 1,711,828,568	$ 4,835,652	**$ 1,716,664,220**	N/A	EN EJECUCIÓN	El día 13/02/2025 se realizó la inspección en campo observando que el ml se debe implementar de la calle 80 hasta la calle 170 con excepciones en pepe sierra y desde la cl 153 hasta la cl 165 por obras de transmilenio, en la calzada lenta desde la cl 76 hasta la cl 92 se debe demarcar todo lo que

													está en el plano, se evidenciaron unos VMP solo para pintura en rojo y por último desde la cl 170 hasta la cl 245 el ml se encuentra en inventario en buen estado.
6	CPS_988_MV_01_175_V2 (GUAVIO) (CORREDOR)	0	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Usaquén	7-feb-25	$ 25,032,861	$ 1,186,584	**$ 26,219,445**	28-feb-25	EJECUTADO	Se implementa la totalidad del ID
7	MV_02_335_946_10_V13 (LA CALERA) (CORREDOR)	0	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Chapinero	11-feb-25	$ 263,930,491	$ -	**$ 263,930,491**	N/A	EJECUTADO	Se implementa parcialmente, el ml se encuentra en su gran mayoria en buenas condiciones, es necesario borrar y repintar un tramo de LCM de aproximadamente 800 ml, el m2 es necesario borrarlo y repintarlo ya que se encuentra con alto desgaste no se percibe claramente al información que debe brindar a los ususarios de la vía.
8	CPS_676_MV_01_04 (KR 7 ENTRE CL 32 Y CL 170) (CORREDOR)	0	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Usaquén - Santafé - Chapinero	N/A	$ -	$ -	**$ 1,668,000,000**	-	EN EJECUCIÓN	En mesa de trabajo realizada el día 05/02/2025, la SDM da la instrucción de dejar en stand by por el momento por que se encuentra en reserva de corredor verde.
9	MV_03_001_1783_19_V10 (CHOACHI)(CORREDOR)	0	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Santafe	7-feb-25	$ 16,358,156	$ 9,247,518	**$ 25,605,674**	28-feb-25	EJECUTADO	Solo se implementa la polilinea color magenta PR +0

10	MV_03_010 (CIRCUNVALAR) (CORREDOR)	1	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Santafe	13-feb-25	$ -	$ -	**$ -**	N/A	NO EJECUTAR	En mesa de trabajo realizada el día 05/02/2025, la SDM da la instrucción de dejar en stand by por el momento por que se encuentra en proceso de rediseño por inclusión de pompeyanos. Se realiza inspección al diseño el día 13/02/2025 observando que el corredor se encuentra en inventario en buen estado; se ekevara la consulta a la SDM para establecer el paso a seguir.
11	CPS_676_MV_01_04_V36 / CICLORRUTA KR 7 (CORREDOR)	1	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Santafe - Candelaria	13-feb-25	$ 78,718,128	$ 2,466,221	**$ 227,000,000**	14-mar-25	EN EJECUCIÓN	Se realizó la inspección el día 13/02/2025, observando que hace falta por demarcar el tramo desde la Cl 13 a la Cl 11, es material concreto estanpado lo que no garantiza una buena garantía y estabilidad de cualquier material que se aplique. Se presentará informe técnico a la interventoría para revisión. en caso de llegar a ejecutarse seria con garantía menor a seis meses.
12	EX_13_198_1881_12_V7 (PARK WAY)	2	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo	19-feb-25	$ 105,693,298	$ 6,501,948	**$ 112,195,246**	45743	EJECUTADO	El día 19 de febrero de 2025, se llevó a cabo la visita de inspección conjunta con la interventoría, evidenciado que el plano entregado por la SDM se encuentra desactualizado, el 80% de las marcas que se encuentran en fase de diseño y en fase programación repintar se encuentran en inventario en buen estado. lo que se debe ejecutar es muy

													poco en comparación con el tamaño original de ID.
13	CPS_941_EM_01_20 (CALLE 116) (CORREDOR)	3	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Usaquén	N/A	$ -	$ -	**$ -**	N/A	NO EJECUTAR	En comité técnico de SDM llevado a cabo el día 19/02/2025 nos fue comunicado que este corredor se encuentra reservado por otras entidades, por lo tanto queda en stand by hasta nueva orden.
14	EX_13_357_945_10_V4 (NICOLÁS DE FEDERMÁN)	4	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo	21-feb-25	$ 160,219,884	$ 12,350,048	**$ 172,569,932**	45731	EJECUTADO	El día 21 de febrero de 2025 se realizó la inspección en conjunto con la interventoría, encontrando que un 75% del ID se encuentra en inventario buen estado, por lo tanto se implementará parcialmente unos complementos faltantes.

15	EX_13_001_585_24_V2 (PARQUE SALITRE)	5	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo	7-mar-25	$ 99,930,361	$ 8,482,564	**$ 108,412,925**	N/A	NO EJECUTAR	La SDM en un correo manifestó la necesidad de no tovar el ID por el momento, debido a que se encuentra en un proceso de actualización del diseño.
16	**EX_13_175_1881_12_V6**	6	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo				**$** -		POR INSPECCIONAR	
17	EX_13_157_1249_11_V13	7	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo	24-feb-25	$ -	$ -	**$** -	N/A	NO EJECUTAR	El día 24 de febrero de 2025 se realiza la inspección conjunta con la interventoría al ID EX_13_157_1249_11, evidenciando que el diseño entregado por la SDM se encuentra desactualizado, el diseño en su gran mayoría aparece en fase diseño y en campo se presenta dos paerticularidades que se describen a continuación: 1. Gran parte del ID se encuentra en buen estado, presentando incoherencia con el diseño suministrado. 2. En otros sectores, en campo se encuentra ejecutado un diseño completamente diferente al suministrado (ejm: en el diseño aparace una zona escolar y en campo aparaece un estacionamiento en vía reciente)

18	MV_01_018_1560_10_V6 (CL 106) (CORREDOR)	8	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Usaquén	27-feb-25	$ 186,570,656	$ 1,765,764	**$ 188,336,420**	2-abr-25	PAUSADO	El día 27 de febrero de 2025 se realizó la inspección conjunta con la interventoria evidenciando que gran parte del ID se puede implementar, algunos sectores no se implementan por que se encuentran en inventario buen estado y otro por que si es necesario arreglar el pavimento antes de implementar ya que el diseño plantea borrar un camellón en buen estado para trasladarlo a otro lugar y replanteo de varias marcas.
19	EX_13_160_1789_10_V6 (CAN)	9	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo	21-mar-25	$ 900,011,732	$ 46,119,783	**$ 946,131,515**	5-may-25	PAUSADO	PLANO COMPLETO - VERIFICAR LIMITES
20	**EX_13_218_1789_10**	10	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo				**$ -**		POR INSPECCIONAR	
21	**EX_13_002_1556_10**	11	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo				**$ -**		POR INSPECCIONAR	

22	**EX_13_192_1881_12**	12	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo				**$ -**		POR INSPECCIONAR	
23	CPS_989_EX_13_11 _V17 (UNIVERSIDAD NACIONAL)	13	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo	10-mar-25	$ 148,364,842	$ 10,869,506	**$ 159,234,348**	11-abr-25	EJECUTADO	El día 10/03/2025 se realizó la inspección conjunta con la interventoría, evidenciando que la gran parte del ID se puede ejecutar sin mayores inconvenientes.
24	EX_13_334_945_10_V8 (RIO ARZOBISPO)	14	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo	10-mar-25	$ 29,876,823	$ 4,791,839	**$ 34,668,662**	11-abr-25	PAUSADO	El día 10/03/2025 se realizó la inspección del Id en conjunto con la interventoría, evidenciando que gran parte del ID tiene la polilínea de color gris (excluyente) por ende se puede ejecutar parcialmente en la parte que tiene viabilidad de implementación.
25	EX_13_174_1881_12_V3 (COMPENSAR)	15	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo	13-mar-25	$ 403,639,054	$ 22,063,041	**$ 425,702,095**	23/04/2025	PAUSADO	El día 13/03/2025 se realizó la inspección conjunta con la interventoría, evidenciando que la gran mayoría del ID se puede ejecutar.
26	**EX_13_205_1881_12**	16	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo				**$ -**		POR INSPECCIONAR	
27	**EX_13_003_1556_10**	17	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo	28/04/2025			**$ 75,000,000**		INSPECCIONADO POR EJECUTAR	NO ESTA CLARO LOS LIMITES

28	EX_13_204_1881_12	18	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo	10/04/2025	$ -	$ -	**$ -**	N/A	NO EJECUTAR	El día 10/04/2025 se realiza la inspección conjunta con la interventoría, evidenciando que la gran mayoría del ID se encuentra en inventario, adicionalmente se observaron muchas obras civiles en ejecución, elevando los niveles de contaminación por arrastre de materiales, adicionalmente, se encontraron 2 CIV´s con canalizaciones y excavaciones en vía.
29	**EX_13_109_1098_11**	19	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo				**$ -**		POR INSPECCIONAR	
30	**EX_13_193_1881_12**	20	30/01/2025	Correo	Diseño Normal	Teusaquillo				**$ -**		POR INSPECCIONAR	
31	PMT por EMERGENCIA SIRE 5444942 - 202461204611222.	0	14/02/2025	Correo	Emergencia	Santafé	N/A	$ -	$ 791,224	**$ 791,224**	26-feb-25	EJECUTADO	KATERIN MENDIVELSO, SE INSTALAN 2 SEÑALES DE 3 DEBIDO A QUE LA COMUNIDAD SE OPUSO QUE NO DEJABAN HACER NI UN HUECO MÁS HASTA TANTO NO SE ARREGLARA LA VÍA
32	PMT por EMERGENCIA - SDM-20256120032467 2	0	14/02/2025	Correo	Emergencia	Usaquén	N/A	$ -	$ 1,701,368	**$ 1,701,368**	24-feb-25	EJECUTADO	DEIMER YANES
33	PMT por EMERGENCIA SIRE 5414322 - 202461202399242.	0	14/02/2025	Correo	Emergencia	Chapinero	N/A	$ -	$ 1,562,627	**$ 1,562,627**	27-feb-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS

34	PMT por EMERGENCIA SIRE 5444116 y 544250.	0	14/02/2025	Correo	Emergencia	Santafé	N/A	$ -	$ 2,295,466	**$ 2,295,466**	26-feb-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
35	PMT por EMERGENCIA SDM-202461204479242	0	14/02/2025	Correo	Emergencia	Usaquén	N/A	$ -	$ 1,562,627	**$ 1,562,627**	27-feb-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
36	PMT por EMERGENCIA SDM-202461204638592	0	14/02/2025	Correo	Emergencia	Santafé	N/A	$ -	$ 1,864,093	**$ 1,864,093**	27-feb-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
37	SH_SV_ZPP_2470_2021_GOBERNACIÓN_V2	0	14/02/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	17-feb-25	$ -	$ -	**$ -**	N/A	NO EJECUTAR	El día 17/02/2025 se realizó la visita de inspección en conjunto con la interventoría encontrando que la señalización se encuentra en inventario buen estado y completa tanto en el componente horizontal como vertical.
38	PMT por EMERGENCIA SIRE 5443350 - La Candelaria	0	14/02/2025	Correo	Emergencia	Candelaria	N/A	$ -	$ 3,263,203	**$ 3,263,203**	26-feb-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
39	PMT por EMERGENCIA SIRE 5443653 - 202561200251312	0	14/02/2025	Correo	Emergencia	Santafé	N/A	$ -	$ 2,295,466	**$ 2,295,466**	26-feb-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
40	PMT por EMERGENCIA SIRE 5446856 – 202561200334252	0	14/02/2025	Correo	Emergencia	Santafé	N/A	$ -	$ 781,314	**$ 781,314**	26-feb-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
41	PMT por EMERGENCIA SIRE 5444062 - 202561200379832	0	14/02/2025	Correo	Emergencia	Santafé	N/A	$ -	$ 2,422,429	**$ 2,422,429**	26-feb-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS

42	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL42_AI07_V0	0	14/02/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	17-feb-25	$ -	$ -	$ -	N/A	NO EJECUTAR	El día 17/02/2025 se realizó la visita de inspección en conjunto con la interventoría evidenciando que el ID se puede implementar en su gran mayoría, existen dos preguntas sobre unos cupos sobre la calle 42 sobre el espacio disponible para implementarlos. En mesa de trabajo realizada el día 25/02/2025 entre SDM, interventoría y contratista se manifiesta que metro tiene planeada una intervención para cambio un cambio de sentido, tiene PMT aprobado hasta el mes de junio de 2025, por lo tanto se concluye esperar a que se cumpla el tiempo de vencimiento del PMT para determinar el paso a seguir.
43	SH_SV_ZPP_2470_2022_BAHIA_CATOLICA_V0	0	14/02/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	17-feb-25	$ -	$ -	$ -	N/A	NO EJECUTAR	El día 17/02/2025 se realizó la visita de inspección en conjunto con la interventoría encontrando varias situaciones, en primer lugar los espacios donde está planeado hacer los cajones de estacionamiento se encuentra en pésimo estado, adicionalmente se encuentra pintura en inventario buen estado posiblemente en garantía que tendrían que borrarse (flechas RCI) generando así un detrimento patrimonial, por último se presenta demarcación en campo con algunas diferencias con el diseño. por lo

													tanto se solicita que previo a la implementación se actualice el diseño, se arregle la carpeta y verificar la garantía de las marcas que se tendrían que borrar.
44	SUMINISTRO DE INSUMOS SDM	21	18/02/2025	Correo	Suministro	N/A	N/A	$ 148,350,000	$ -	**$ 148,350,000**	N/A	EJECUTADO	COMPRAS CONSORCIO
45	CP-SDM-AV. CIRCUNVALAR	0	24/02/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Santafé	25-feb-25	$ 78,808,746	$ 7,111,130	**$ 85,919,876**	4-mar-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
46	EX_02_038_1556_10_V22 ZPP	0	24/02/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	27-feb-25	$ 5,666,407	$ -	**$ 5,666,407**	N/A	EJECUTADO	El día 27 de febrero de 2025 se realizó la inspección de obra en conjunto con la Interventoría, evidenciando que se pueden implementar los cupos de estacionamiento, posterior a borrar y retirar los elementos en inventario en este momento.

47	PMT - DG 6BBIS No. 2-60. SIRE 5446647 SDM-202561200443662	0	25/02/2025	Correo	Emergencia	Candelaria	24-mar-25	$ -	$ 1,562,627	**$ 1,562,627**	4-mar-25	EJECUTADO	El día 04/03/2025 se programó la instalación de las señales del PMT de emergencia, pero al llegar al sitio la comunidad se opuso parcialmente, argumentando que el andén estaba muy pequeño, que la gente tenia que bajarse a la calle poniendo su vida en riesgo, que se le intentaron meter lo ladrones, no se pudo instalar nada. por ende se programa reunión con la interventoría para entregar las señales por suministro. se instalaron 3 de 4 señales.
48	**EX_03_078_1881_12_V6 (MUSEO NACIONAL)**	22	5/03/2025	Correo	Diseño Normal	Santafé	7-mar-25	$ 6,505,816	$ 873,640	**$ 7,379,456**		PAUSADO	El día 07 de marzo de 2025 se realiza la inspección conjunta del ID, evidenciando que la gran mayoría del Id se encuentra en inventario buen estado, es muy poco lo que se puede ejecutar,
49	MV_02_280_941_09_V12 (PASEO LIBERTADORES KR 5) (CORREDOR)	22	5/03/2025	Correo	Diseño Normal	Chapinero	7-mar-25	$ 47,601,656	$ 7,174,350	**$ 54,776,006**		pausado	El día 07 de marzo de 2025 se realiza la inspección conjunta del ID, evidenciando que lo plasmado en el diseño tiene diferencias con lo encontrado en campo, específicamente con el tema de unos resaltos parabólicos que aún no están construidos. Por lo tanto es necesario escalar el tema a SDM para determinar el paso a seguir.

50	MV_03_010_V32 (CORREDOR)	22	5/03/2025	Correo	Diseño Normal	Santafé				$ -		POR INSPECCIONAR	
51	CPS_676_MV_01_04 (CORREDOR)	22	5/03/2025	Correo	Diseño Normal	Santafé	7-mar-25	$ -	$ -	**$ -**	N/A	NO EJECUTAR	El día 07 de marzo se realiza la inspección conjunta con la interventoría, evidenciando que el ID se encuentra en inventario buen estado,
52	RESALTOS PARABÓLICOS DE LA CALLEJA	23	5/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Usaquén	10-mar-25	$ 10,887,091	$ -	**$ 10,887,091**	N/A	EJECUTADO	SEINCO
53	EX_02_180_1881_12_V11 (EL REFUGIO)	24	10/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	18-mar-25	$ 87,429,928	$ 8,010,823	**$ 95,440,751**	4-abr-25	EJECUTADO	LINEAS VIALES / ALVARO
54	CP_13_1076 NQS	25	11/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	13-mar-25	$ -	$ 982,000	**$ 982,000**	26-mar-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
55	CÁMARAS KR 10 - CL 10	26	11/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Santafe	17-mar-25	$ 53,400,000	$ 3,081,451	**$ 56,481,451**	5-abr-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
56	CÁMARAS AK 7 - AC 53	26	14/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	17-mar-25	$ -	$ 3,081,451	**$ 3,081,451**	27-mar-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
57	CÁMARAS AC 53 - KR 7	26	14/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	17-mar-25	$ -	$ 3,961,865	**$ 3,961,865**	27-mar-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
58	CÁMARAS AK 7 - AC 63	26	14/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	17-mar-25	$ -	$ 3,243,782	**$ 3,243,782**	31-mar-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS

59	CÁMARAS AC 63 - AK 7	26	14/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	17-mar-25	$ -	$ 4,124,197	**$ 4,124,197**	1-abr-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
60	CÁMARAS AK 9 - CL 140	26	14/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	17-mar-25	$ -	$ 8,712,794	**$ 8,712,794**	2-abr-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
61	CÁMARAS KR 7 - AC 72	26	14/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	17-mar-25	$ -	$ 8,804,145	**$ 8,804,145**	28-mar-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
62	CÁMARAS AK 7 - AC 92	26	17/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	17-mar-25	$ -	$ 6,603,109	**$ 6,603,109**	29-mar-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
63	CÁMARAS AC 45 - AK 7	26	17/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	17-mar-25	$ -	$ 5,722,694	**$ 5,722,694**	31-mar-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
64	PMT por EMERGENCIA Evento SIRE No. 5434015 - DI-20536 - CHAPINERO	0	14/03/2025	Correo	Emergencia	Chapinero	N/A	$ -	$ 2,480,000	**$ 2,480,000**	31-mar-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
65	PMT por EMERGENCIA propuesto en Carrera 2 Este No 84C 89 (Edificio Santiago) (CHAPINERO) - SDM-202561200703082 - IDIGER/ALCH. EVENTO SIRE 5444738_V1	0	19/03/2025	Correo	Emergencia	Chapinero	N/A	$ -	$ 450,000	**$ 450,000**	29-mar-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
66	PMT por EMERGENCIA VEREDA HOYA TEUSACA (CHAPINERO) - SDM-202561200703292 - IDIGER/ALCH - EVENTO SIRE 5447227	0	25/03/2025	Correo	Emergencia	Chapinero	N/A		$ 751,583	**$ 751,583**	5-abr-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
67	PASACALLES KR 5 - CL 128	0	25/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Usaquén	N/A	$ -	$ -	**$ -**	N/A	NO EJECUTAR	El día 25/03/2025 llegaron los diseños para implementar los pasacalles de la zona del parque de Usaquén, sin embargo, el mismo día en la noche llegó la notificación vía WS por parte del supervisor del

													contrato Ing. Daniel Becerra, de que la actividad quedaba suspendida por parte de reformulación por parte de la SDM, hasta nueva orden.
68	CP_KR 7B CON CL 134A	0	26/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Usaquén	27-mar-25	$ -	$ 1,779,067	**$ 1,779,067**	5-abr-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS /
69	CP_01_817_7653 IDIPRÓN CL 189 CON AK 7	0	26/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Usaquén	27-mar-25	$ -	$ 1,122,810	**$ 1,122,810**	14-abr-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
70	CP-SDM-202561200457632_ACCIÓN DE TUTELA	0	28/03/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	28-mar-25	$ -	$ 374,270	**$ 374,270**	11-abr-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
71	PMT EMERGENCIA EVENTO SIRE 5444250	0	4/04/2025	Correo	Emergencia	Santafé	5-abr-25	$ -	$ 5,865,519	**$ 5,865,519**	11-abr-25	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
72	PASACALLES CENTRO FUNDACIONAL DE USAQUÉN	0	9/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Usaquén	10-abr-25	$ 17,393,670	$ -	**$ 17,393,670**	N/A	EJECUTADO	NINA
73	CP_AUTOPISTA CON CL 245	0	11/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Usaquén	12-abr-25	$ 2,938,959	$ -	**$ 2,938,959**	24-abr-25	EJECUTADO	KATHERIN, LILIANA, D&N
74	CP_KR 7 CON CL 245	0	11/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Usaquén	12-abr-25	$ 2,952,065		**$ 2,952,065**	N/A	EJECUTADO	D&N
75	CP_CL 2 - KR 5B EVENTO SIRE 5442278 / 5444070 / 5442201	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Santafé	15-abr-25	$ -	$ 4,136,136	**$ 4,136,136**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
76	CP_02_1143 CL 76 X AK 7	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	15-abr-25	$ -	$ 640,892	**$ 640,892**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS

77	CP_CL 51 X KR 6	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	15-abr-25	$ -	$ 1,015,162	**$ 1,015,162**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
78	CP_CL 64A X KR 4	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	15-abr-25	$ -	$ 306,488	**$ 306,488**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
79	CP-SDM-202561200675332 (REUBICACIÓN)	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	15-abr-25	$ -	$ -	**$ -**	N/A	NO EJECUTAR	El día 15 de abril de 2025, se programo la reubicación de las señales verticales, sin embargo, cuándo la cuadrilla llegó al punto, se evidenció que las señales ya estaban reubicadas en los puntos propuestos por la SDM.
80	CP-SDM-SGM-202430015970481	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	15-abr-25	$ -	$ 17,104,972	**$ 17,104,972**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
81	CP_CL 51 CON KR 30	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	15-abr-25	$ -	$ 321,777	**$ 321,777**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
82	PMT EMERGENCIA TALUDES VÍA LA CALERA	0	14/04/2025	Correo	Emergencia	Chapinero	15-abr-25	$ -	$ 10,633,553	**$ 10,633,553**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
83	CÁMARAS CL 97 - AUTONORTE	0	16/04/2025	Correo	Emergencia	Chapinero	27-abr-25	$ -	$ 2,938,859	**$ 2,938,859**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
84	CP_01_526_AK 7 CON AC134	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Usaquén	25-abr-25	$ -	$ 319,813	**$ 319,813**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
85	CP_01_546_CL 106 entre KR 17 y KR 17A	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Usaquén	25-abr-25	$ -	$ -	**$ -**	N/A	NO EJECUTAR	El día 10/05/2025 se tenia programada su implementación, sin emabrgo al momento de llegar al sitio, se encontró instalada la señal, por lo

													tanto queda por fuera del alcance del contrato 2024-3647.
86	CP_01_555_ CL 173ª CON KR 20A	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Usaquén	25-abr-25	$ -	$ -	**$ -**	N/A	NO EJECUTAR	El día 10/05/2025 se tenia programada su implementación, sin emabrgo al momento de llegar al sitio, se encontró instalada la señal, por lo tanto queda por fuera del alcance del contrato 2024-3647.
87	CP_01_687 - OGS 202414000127613	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Usaquén	25-abr-25	$ -	$ -	**$ -**	N/A	NO EJECUTAR	El día 10/05/2025 se tenia programada su implementación, sin emabrgo al momento de llegar al sitio, se encontró instalada la señal, por lo tanto queda por fuera del alcance del contrato 2024-3647.
88	CP_02_482. CP-SDQS-1275762024	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	25-abr-25	$ -	$ 643,554	**$ 643,554**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
89	CP_02_943. CP-202432100240433	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	25-abr-25	$ -	$ 406,157	**$ 406,157**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
90	CP_02_948. CP-202432100240433	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	25-abr-25	$ -	$ 406,157	**$ 406,157**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
91	CP_02_949. CP-202432100240433	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	25-abr-25	$ -	$ 406,157	**$ 406,157**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
92	CP_02_1010. CP-EX_02_182_1881_12	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	25-abr-25	$ -	$ 1,177,565	**$ 1,177,565**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
93	CP_02_1068. CP-202532100574701	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	25-abr-25	$ -	$ 1,587,965	**$ 1,587,965**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS

94	CP_03_489 AV CIRCUNVALAR entre CL 26A BIS y CL 26B	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Santafe	25-abr-25	$ 8,848,489	$ 2,432,046	**$ 11,280,535**		PAUSADO	
95	CP_03_704. CP-202414000152153	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	25-abr-25	$ -	$ 141,000	**$ 141,000**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
96	CP_03_813 CP-SDM-202414000180663 - KR 1 con CL 32	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Santafe	25-abr-25	$ -	$ 374,270	**$ 374,270**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
97	CP_11_657	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Usaquén	25-abr-25	$ -	$ 31,887	**$ 31,887**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
98	CP_13_246. CP. SDM-20216121745442	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	25-abr-25	$ 16,726,036	$ -	**$ 16,726,036**	N/A	EJECUTADO	FERNANDO ORTIZ
99	CP_13_251. CP-SDM-20216122146782	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	25-abr-25	$ -	$ -	**$ -**	N/A	NO EJECUTAR	El día 09/05/2025 se tenia prevista su implementación sin embargo se encontró la señal existente en muybuen estado.
100	CP_13_344. CP-SDM-OGS-202361203256512	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	25-abr-25	$ -	$ 588,783	**$ 588,783**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
101	CP_13_944. CP-SDM-202461204228152	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	25-abr-25	$ -	$ 588,783	**$ 588,783**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
102	CP_13_300. CP-SDM-SI-202222408095771	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	25-abr-25	$ -	$ 2,355,130	**$ 2,355,130**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
103	CP_13_354. CP-202361204824142	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	25-abr-25			**$ -**		INSPECCIONADO POR EJECUTAR	
104	CP_13_361. CP-SDQS-575412024	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	25-abr-25	$ -	$ 2,619,890	**$ 2,619,890**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS

105	CP_13_694. CP SDM-202432100132563	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	25-abr-25	$ -	$ 592,483	**$ 592,483**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
106	CP_13_713. CP-SDQS-3756922024	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	25-abr-25	$ -	$ 374,270	**$ 374,270**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
107	CP_13_822-CP-SDQS-1611092024	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	25-abr-25	$ -	$ 588,783	**$ 588,783**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
108	CP_13_829. CP-SDQS-4854362024 y 202461203963192	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	25-abr-25	$ -	$ 748,540	**$ 748,540**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
109	CP_13_976. CP-KR18 entre CL58B y CL59	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	25-abr-25	$ -	$ 841,753	**$ 841,753**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
110	CP_13_1020. CP-SDM-202561200238412	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	25-abr-25	$ -	$ 374,270	**$ 374,270**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
111	CP_17_487 (INGRESO ROOSVELT - U. DISTRITAL)	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Candelaria	25-abr-25	$ 6,185,697	$ 31,887	**$ 6,217,584**	13/06/2025	EJECUTADO	
112	CP_17_1151 CP-SDM-2025	0	14/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Candelaria	25-abr-25	$ -	$ 374,270	**$ 374,270**	8/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
113	ZPP CALLE 73 ENTRE KR 7 Y KR 9	0	4/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	7-abr-25	$ 19,953,573	$ 2,703,319	**$ 22,656,892**	13/06/2025	PAUSADO	
114	CP_CÁMARA AK 50 - CL 24	0	24/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Teusaquillo	30-abr-25	$ 44,350,000	$ -	**$ 44,350,000**	N/A	EJECUTADO	KATHERIN
115	CP_17_1038 - CL 9 con KR 4	0	28/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Candelaria	7-may-25	$ -	$ 374,270	**$ 374,270**	13/06/2025	EJECUTADO	
116	CP_17_1039 - CL 12 C con KR 4	0	28/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Candelaria	7-may-25	$ -	$ 374,270	**$ 374,270**	13/06/2025	EJECUTADO	

117	CP_17_1126 - CL 9 con Av. Circunvalar	0	28/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Candelaria	7-may-25	$ -	$ 374,270	**$ 374,270**	13/06/2025	EJECUTADO	
118	CP_17_1127	0	28/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Candelaria	7-may-25		$ 400,000	**$ 400,000**	N/A	NO EJECUTAR	En la inspección realizada con a linterventoría, se evidencia que no es procedente colocar la señal SR-04 (NO PASE) debido a que se encuentra una señal de PMT activa de doble sentido.
119	CP_17-1128 - CL 12 C con KR 4	0	28/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Candelaria	7-may-25	$ -	$ 374,270	**$ 374,270**	13/06/2025	EJECUTADO	
120	CÁMARA AUTP. NORTE - CL 103 (S-N) C. LENTA	0	7/05/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Usaquén	7-jul-25		$ 5,500,000	**$ 5,500,000**	19/05/2025	EJECUTADO	ALVARO VARGAS
121	EX_02_356_946_10 (ZPP CALLE 90)	0	28/04/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Chapinero	15-may-25	$ -	$ -	**$ -**	N/A	NO EJECUTAR	El día 15_mayo_2025 se realizó la inspección conjunta con la interventoría, encontrando que a la fecha se encuentra una demarcación muy reciente sobre pavimento en buebas condiciones, pero no es el mismo diseño que nos fue entregado por la SDM. Por el momento queda suspendido hasta que no se defina o se coordine y se autorize los cambios a implementar conel nuevo diseño, ya que ocasionaria de inmediato un detrimento patrimonial.
122	EX_01_298_1236_11_V7	0	2/05/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Usaquén	15-may-25	$ 267,159,281	$ 9,643,773	**$ 276,803,054**	9/06/2025	EN EJECUCIÓN	
123	EX_03_073_1881_12_V7	0	6/05/2025	Correo	Compromiso	Santafe	20-may-25	$ 8,807,877	$ 484,512	**$**		EJECUTADO	

					Prioritario					**9,292,389**			
124	MV_02_465_946_10_V12	0	6/05/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Santafe	20-may-25	$ 6,750,249	$ 484,512	**$ 7,234,761**		EJECUTADO	
125	EVENTO SIRE No. 5443328_KR 6 ENTRE CL 8 Y CL 8	0	20/05/2025	Correo	Emergencia	Candelaria	21-may-25	$ -	$ 850,000	**$ 850,000**	6/06/2025	EJECUTADO	
126	EVENTO SIRE No. 5450021_KR 8 - CL 3	0	20/05/2025	Correo	Emergencia	Candelaria	21-may-25	$ -	$ 810,000	**$ 810,000**	6/06/2025	EJECUTADO	
127	EVENTO SIRE No. 5450157_ KR 8 ESTE - CL 1B	0	20/05/2025	Correo	Emergencia	Candelaria	21-may-25	$ -	$ 1,280,000	**$ 1,280,000**	6/06/2025	EJECUTADO	
128	MV_11_375_1842_12 (CORREDOR CALLE 170)	26	14/05/2025	Correo	Diseño Normal	Usaquén		$ -	$ -	**$ -**	N/A	NO EJECUTAR	El día 15/05/2025, se recibe un correo donde se solicita proceder con la cancelación de la asignación del diseño MV_11_375_1842_12_V6 debido a consideraciones de tipo presupuestal. Adicionalmente, se solicita notificar esta decisión al contratista y a la interventoría de la Zona 1. Agradezco su atención y gestión.
129	EVENTO SIRE 5441773 CL 9 BIS - KR 7 ESTE	0	27/05/2025	Correo	Emergencia	Santafe	29-may-25		$ 650,000	**$ 650,000**	13/06/2025	EJECUTADO	
130	EVENTO SIRE SDM-202561201644042 KR 7B ESTE - CL 1	0	27/05/2025	Correo	Emergencia	Santafe	29-may-25		$ 650,000	**$ 650,000**	13/06/2025	EJECUTADO	
131	PMT DE EMERGENCIA AV. CIRCUNVALAR - CALLE 20	0	10/06/2025	Correo	Emergencia	Santafe	10-jun-25		$ 780,000	**$ 780,000**	13/06/2025	EJECUTADO	
132	EX_17_033_1881_12_V9	0	10/06/2025	Correo	Compromiso Prioritario	Candelaria	16-jun-25	$ 65,470,000		**$ 65,470,000**		PAUSADO	

3.2 VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE OTROS PROYECTOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL DISEÑO ENTREGADO CON EL FIN DE VERIFICAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN.

A la fecha de corte se han detectado las siguientes situaciones que limitan la implementación de señalización:

Tabla 6 ID no programados para ejecución

No.	ID Diseño	OBSERVACIONES
3	MV_01_033_1560_10_V20 (AUTO NORTE CL 170 - CL 245)	En mesa de trabajo realizada el día 05/02/2025, la SDM informa que realizará algunos ajustes al diseño, por lo cual se aplazan las intervenciones hasta contar los diseños definitivos. Adicional a lo anterior durante comité técnico del 19/02/2025 la SDM indicó que no se adelantaran labores de señalización en el segmento comprendido entre la CL 192 hasta la CL 245, ya que este sector se encuentra concesionado.
4	MV_01_001_V15 (KR 7 ENTRE 170 - 245)	Se realizaron demarcaciones e instalación de señales verticales desde la CL 201 hasta la CL 245. Se visualiza que desde la CL 170 hasta la CL 201 el pavimento se encuentra en malas condiciones (material granular, arrastre de material, contaminación excesiva, agregado muy expuesto y/o en mal estado), razón por la cual no se realizarán demarcaciones temporalmente. Adicional a lo anterior durante comité técnico del 19/02/2025 la SDM indicó que no se adelantaran labores de señalización en el segmento comprendido entre la CL 201 hasta la CL 245, ya que este sector se encuentra concesionado.
10	MV_03_010 (CIRCUNVALAR)	En mesa de trabajo realizada el día 05/02/2025, la SDM manifiesta que se encuentran en proceso de ajustes a los diseños en este corredor, a causa de la inclusión de pompeyanos, por lo cual se detienen las labores de presupuesto temporalmente. Se realiza inspección al diseño el día 13/02/2025 observando que el corredor se encuentra en buen estado por lo que se elevó la consulta a la SDM. No obstante, la SDM indica que se debe realizar las inspecciones y presentar informe para evaluar el alcance de las intervenciones. A la fecha, esta interventoría se encuentra a espera de la entrega del informe en mención por parte del contratista.
13	CPS_941_EM_01_20 (CORREDOR CALLE 116)	En comité técnico de SDM llevado a cabo el día 19/02/2025 nos fue comunicado que este corredor se encuentra reservado por obras de construcción, razón por la cual se reprograma la ejecución.
17	EX_13_157_1249_11	El día 24 de febrero de 2025 se realiza la inspección conjunta con la interventoría al ID EX_13_157_1249_11, evidenciando que el diseño entregado por la SDM se encuentra desactualizado, el diseño en su gran mayoría aparece en fase diseño y en campo se presenta dos particularidades que se describen a continuación: 1. Gran parte del ID se encuentra en buen estado, presentando incoherencia con el diseño suministrado. 2. En otros sectores, en campo se encuentra ejecutado un diseño completamente diferente al suministrado (eje: en el diseño aparece una zona escolar y en campo aparece un estacionamiento en vía reciente)
37	SH_SV_ZPP_2470_2021_GOBERNACIÓN_V2	El día 17/02/2025 se realizó la visita de inspección en conjunto con la interventoría encontrando que la señalización se encuentra en inventario buen estado y completa tanto en el componente horizontal como vertical.
43	SH_SV_ZPP_2470_2022_BAHIA_CATOLICA_V0	El día 17/02/2025 se realizó la visita de inspección en conjunto con la interventoría encontrando varias situaciones, en primer lugar, los espacios donde está planeado hacer los cajones de estacionamiento se encuentra en pésimo estado, adicionalmente se encuentra pintura en inventario buen estado posiblemente en garantía que tendrían que borrarse (flechas RCI). Por último, se presenta demarcación en campo con algunas diferencias con el diseño. por lo tanto, se solicita que previo a la implementación se actualice el diseño, se arregle la carpeta y verificar la garantía de las marcas que se tendrían que borrar.

3.3 AVANCE FISICO DE LA OBRA

Tabla 7 ID intervenidos durante el periodo

ID DISEÑO	LOCALIDAD	TIPO DE INTERVENCIÓN	DIRECCIÓN	COSTO TOTAL EJECUTADO
MV_AV_NQS_1073_24	Teusaquillo	Horizontal	AV. NQS ENTRE CL 63 Y AV. AMÉRICAS	$ 184.601.895,00
MV_AC26_643_24_V0 AC 26	Teusaquillo	Horizontal	AC 26 ENTRE KR 40 Y KR 68	$ 32.776.463,00
MV_01_032_945_10_V34 AUTONORTE DG 92	Chapinero	Horizontal	AUTO NORTE ENTRE CL 76 Y CL 170	$ 144.490.348,00
CPS_989_EX_13_11	Teusaquillo	Horizontal	ENTRE KR 45 Y KR 50 ENTRE AC 53 Y AC 26	$ 63.146.429,00
CP_17_487 MV_03_010	Candelaria	Horizontal	AV. CIRCUNVALAR INGRESO A U. DISTRITAL	$ 17.210.151,00
CPS_676_MV_01_04	Chapinero	Horizontal	CORREDOR KR 7 ENTRE CL 33 Y CL 94	$ 363.061.428,00
EX_03_073_1881_12	Usaquén	Horizontal	CL 31 ENTRE KR 13 Y KR 13A	$ 7.293.881,00
CP_CL 134A - KR 7B	Usaquén	Horizontal	CL 134ª CON KR 7B	$ 15.298.890,00
PASACALLES USAQUÉN	Usaquén	Pasacalles	KR 5 CON CL 118	$ 3.537.456,00
PMT DE EMERGENCIA KR 1 ENTRE CL 63 Y CL 65A	Chapinero	Vertical	KR 1 ENTRE CL 63 Y CL 65A	$ 1.574.694,00
EX_01_298_1236_11	Chapinero	Horizontal	ENTRE KR 23 Y AK 19 ENTRE CL 102 Y CL 107	$ 111.803.258,00

3.4 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO – PMT

El PMT general fue tramitado por la interventoría a la Entidad con radicado: SDM-202561200466562 y aprobado mediante comunicado: SPMT 202531201268041 del 12 de febrero de 2025, dada la fecha de aprobación fue necesario realizar el trámite por emergencia de los PMT para los siguientes puntos, con el fin de iniciar las obras:

Tabla 8 Estado de PMT tramitados

ID	REFERENCIA	FECHA DE RADICACION	TIPO	INICIO	FIN	ESTADO	COI
MV_AC26_643_24_V0	CALLE 26	2/04/2025	EMERGENCIA	1/04/2025	15/04/2025	EN EJECUCIÓN	31/03/2025
MV_01_032_945_10	AUTOPISTA NORTE 76-170	2/04/2025	EMERGENCIA	1/04/2025	15/04/2025	EN EJECUCIÓN	03/04/2025
EX_13_160_1789_10_V6	CAN	2/04/2025	MASIVO	10/04/2025	10/07/2025	EN EJECUCIÓN	10/04/2025
EX_13_204_1881_12_V1	QUINTA PAREDES	2/04/2025	MASIVO	10/04/2025	10/07/2025	NO SE VA A AEJECUTAR	10/04/2025
CAM_CRA 7_CL 53	CRA 7 CON CL 53	3/04/2025	EMERGENCIA	3/04/2025	17/04/2025	EN EJECUCIÓN	04/04/2025
CAM_CRA 7_CL 63	CRA 7 CON CL 63	3/04/2025	EMERGENCIA	3/04/2025	17/04/2025	EN EJECUCIÓN	04/04/2025
CAM_AK 9_CL 140	CRA 9 CON CL 140	3/04/2025	EMERGENCIA	3/04/2025	17/04/2025	EN EJECUCIÓN	04/04/2025
CAM_CRA 7_CL 72	CRA 7 CON CL 72	3/04/2025	EMERGENCIA	3/04/2025	17/04/2025	EN EJECUCIÓN	04/04/2025
CAM_CRA 7_CL 92	CRA 7 CON CL 92	3/04/2025	EMERGENCIA	3/04/2025	17/04/2025	EN EJECUCIÓN	04/04/2025
CAM_CRA 7_CL 45	CRA 7 CON CL 45	3/04/2025	EMERGENCIA	3/04/2025	17/04/2025	EN EJECUCIÓN	04/04/2025
SH_SV_ZPP_2470_2021_ CL73_AI02_V0	ZPP CL 73	10/04/2025	MASIVO	18/04/2025	10/07/2025	EN EJECUCIÓN	03/04/2025
SALIDA AK 45	AK 45	8/04/2025	EMERGENCIA	10/04/2025	24/04/2025	TERMINADO	09/04/2025
SALIDA AK 7	AK 7	8/04/2025	EMERGENCIA	10/04/2025	24/04/2025	TERMINADO	09/04/2025
EX_02_180_1881_12_V11	CL 78 X CRA 5	9/04/2025	PRORROGA	11/04/2025	25/04/2025	EN EJECUCIÓN	10/04/2025
CAM_CRA 10_CL 10	CRA 10 CON CL 10	15/04/2025	MASIVO	24/04/2025	24/07/2025	EN EJECUCIÓN	03/04/2025
CAM_CL 53_CRA 7	CL 53 CON CRA 7	15/04/2025	MASIVO	24/04/2025	24/07/2025	EN EJECUCIÓN	02/04/2025
CAM_CL 63_CRA 7	CL 63 CON CRA 7	15/04/2025	MASIVO	24/04/2025	24/07/2025	EN EJECUCIÓN	02/04/2025
CAM_CRA 7_CL 53	CRA 7 CON CL 53	15/04/2025	MASIVO	24/04/2025	24/07/2025	EN EJECUCIÓN	04/04/2025
CAM_CRA 7_CL 63	CRA 7 CON CL 63	15/04/2025	MASIVO	24/04/2025	24/07/2025	EN EJECUCIÓN	04/04/2025
CAM_AK 9_CL 140	CRA 9 CON CL 140	15/04/2025	MASIVO	24/04/2025	24/07/2025	EN EJECUCIÓN	04/04/2025
CAM_CRA 7_CL 72	CRA 7 CON CL 72	15/04/2025	MASIVO	24/04/2025	24/07/2025	EN EJECUCIÓN	04/04/2025
CAM_CRA 7_CL 92	CRA 7 CON CL 92	15/04/2025	MASIVO	24/04/2025	24/07/2025	EN EJECUCIÓN	04/04/2025
CAM_CRA 7_CL 45	CRA 7 CON CL 45	15/04/2025	MASIVO	24/04/2025	24/07/2025	EN EJECUCIÓN	04/04/2025
EX_02_180_1881_12_V11	CL 78 X CRA 5 (AMPLIACIÓN)	15/04/2025	MASIVO	24/04/2025	24/07/2025	EN EJECUCIÓN	24/04/2025
AV. CIRCUNVALAR (RESALTOS)	Av. CIRCUNVALAR	23/04/2025	MASIVO	1/05/2025	1/08/2025	EN EJECUCION	30/04/2025
MV_01_032_945_10	AUTOPISTA NORTE 170-245	23/04/2025	MASIVO	1/05/2025	1/08/2025	EN EJECUCION	30/04/2025
CP-SDM-CRA7BXCL134A	CRA7B CON CL 134A	23/04/2025	MASIVO	1/05/2025	1/08/2025	EN EJECUCION	30/04/2025
CAM_CRA 50_CL 24	CRA 50 CON CL 24	29/04/2025	MASIVO	8/05/2025	8/08/2025	EN EJECUCION	8/05/2025
EX_02_356_946_10_V11	PARQUE VIRREY	7/05/2025	MASIVO	15/05/2025	15/08/2025	EN EJECUCION	15/05/2025
EX_01_298_1236_11_V7	SAN PATRICIO	7/05/2025	MASIVO	15/05/2025	15/08/2025	EN EJECUCION	15/05/2025
EX_03_073_1881_12_V7	PARQUE BAVARIA	7/05/2025	MASIVO	15/05/2025	15/08/2025	EN EJECUCION	15/05/2025
MV_02_465_946_10_V12	CALLE 13 CENTRO	7/05/2025	MASIVO	15/05/2025	15/08/2025	EN EJECUCION	15/05/2025
MV_03_010_V31	AV CIRCUNVALAR - K3 – Kr 5A E	15/05/2025	MASIVO	22/05/202	22/08/2025	EN EJECUCION	22/05/2025
EX_13_218_1789_10_V10	KR 16 CON CL 52	15/05/2025	MASIVO	22/05/202	22/08/2025	EN EJECUCION	22/05/2025

ID	REFERENCIA	FECHA DE RADICACION	TIPO	INICIO	FIN	ESTADO	COI
EX_13_160_1789_10_V5	CK 44 X KR 44	15/05/2025	MASIVO	22/05/202	22/08/2025	EN EJECUCION	22/05/2025
CPS_676_MV_01_04_V37	KR 7 X CL 48 - CL 53	16/05/2025	EMERGENCIA	22/05/202	22/08/2025	EN EJECUCION	22/05/2025
EX_17_033_1881_12_V9	(CL 11 X KR 4 - KR 7)	11/06/2025	MASIVO	20/06/2025	18/09/2025	EN EJECUCION	29/05/2025
MV_01_018_1560_10_V6	CALLE 106	18/06/2025	MASIVO	23/06/2025	23/09/2025	EN EJECUCION	26/06/2025
EX_13_198_1881_12_V7	PARKWAY	18/06/2025	MASIVO	29/06/2025	29/09/2025	EN EJECUCION	26/06/2025
EX_13_357_945_10	SECTOR UAN	18/06/2025	MASIVO	1/07/2025	1/10/2025	EN EJECUCION	26/06/2025
MV_02_335_946_10	LA CALERA	18/06/2025	MASIVO	4/07/2025	4/10/2025	EN EJECUCION	26/06/2025
MV_AV_NQS_1073_24	NQS	18/06/2025	MASIVO	4/07/2025	4/10/2025	EN EJECUCION	26/06/2025
MV_01_032_945_10	AUTOPISTA NORTE 76-170	18/06/2025	MASIVO	4/07/2025	4/10/2025	EN EJECUCION	26/06/2025
EX_13_174_1881_12_V3	COMPENSAR CL 26	18/06/2025	MASIVO	4/07/2025	4/10/2025	EN EJECUCION	26/06/2025
EX_13_334_945_10_V8	RIO ARZOBISPO	18/06/2025	MASIVO	4/07/2025	4/10/2025	EN EJECUCION	26/06/2025
EX_03_078_1881_12_V6	MUSEO NACIONAL	18/06/2025	MASIVO	4/07/2025	4/10/2025	EN EJECUCION	26/06/2025
CPS_989_EX_13_11_V7	U. NACIONAL	18/06/2025	MASIVO	4/07/2025	4/10/2025	EN EJECUCION	26/06/2025
EX_13_160_1789_10_V6	CAN	18/06/2025	MASIVO	11/07/2025	11/10/2025	EN EJECUCION	26/06/2025
EX_13_204_1881_12_V1	QUINTA PAREDES	18/06/2025	MASIVO	11/07/2025	11/10/2025	EN EJECUCION	26/06/2025
SH_SV_ZPP_2470_2021_CL73_AI02_V0	ZPP CL 73	18/06/2025	MASIVO	11/07/2025	11/10/2025	EN EJECUCION	26/06/2025
MV_AC26_643_24_V0	CALLE 26	8/07/2025	MASIVO	18/07/2025	16/10/2025	EN EJECUCION	17/07/2025
CAM_CRA 10_CL 10	CRA 10 CON CL 10	8/07/2025	MASIVO	25/07/2025	23/10/2025	EN EJECUCION	17/07/2025
CAM_CRA 7_CL 63	CRA 7 CON CL 63	8/07/2025	MASIVO	25/07/2025	23/10/2025	EN EJECUCION	17/07/2025
CAM_AK 9_CL 140	CRA 9 CON CL 140	8/07/2025	MASIVO	25/07/2025	23/10/2025	EN EJECUCION	17/07/2025
CAM_CRA 7_CL 72	CRA 7 CON CL 72	8/07/2025	MASIVO	25/07/2025	23/10/2025	EN EJECUCION	17/07/2025
EX_02_180_1881_12_V11	CL 78 X CRA 5 (AMPLIACIÓN)	8/07/2025	MASIVO	2/08/2025	30/10/2025	EN EJECUCION	17/07/2025
CP-SDM-AV. CIRCUNVALAR	AV. CIRCUNVALAR (RESALTOS)	8/07/2025	MASIVO	1/08/2025	30/10/2025	EN EJECUCION	17/07/2025
MV_01_032_945_10	AUTOPISTA NORTE 170-245	8/07/2025	MASIVO	1/08/2025	30/10/2025	EN EJECUCION	17/07/2025

Tabla 6. Seguimiento PMT

De lo anterior es pertinente indicar lo siguiente:

- De acuerdo con las lluvias presentadas la SDM solicitó sean presentados PMT diurnos en los corredores principales, a fin de no parar con la ejecución de obras y aprovechar al máximo el tiempo.

- El contratista actualmente tiene ocho cuadrillas de trabajo disponibles, dado que se cumplió el plan de contingencia que logro disminuir el atraso que presenta el contrato.

3.5 RELACIÓN DE LLUVIAS

A continuación, se relacionan por fecha y localidad de las precipitaciones presentadas durante el periodo de ejecución del 27 de junio de 2025 al 26 de julio de 2025.

Tabla 9 Lluvias durante el periodo

FECHA	DESCRIPCION	JORNADA	LOCALIDAD AFECTADA CONFORME A LA PROGRAMACION DE OBRA
27/06/2025	LLUVIA	DIURNA - NOCTURNA	SANTA FE, TEUSAQUILLO, CHAPINERO, USAQUEN
28/06/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
29/06/2025	LLUVIA	DIURNA - NOCTURNA	SANTA FE, TEUSAQUILLO, CHAPINERO, USAQUEN
30/06/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
01/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
02/07/2025	LLUVIA	NOCTURNA	SANTA FE, TEUSAQUILLO, CHAPINERO, USAQUEN
03/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
04/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
05/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
06/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
07/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
08/07/2025	LLUVIA	NOCTURNA	SANTA FE, TEUSAQUILLO, CHAPINERO, USAQUEN
09/07/2025	LLUVIA	NOCTURNA	SANTA FE, TEUSAQUILLO, CHAPINERO, USAQUEN
10/07/2025	LLUVIA	NOCTURNA	SANTA FE, TEUSAQUILLO, CHAPINERO, USAQUEN
11/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
12/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
13/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
14/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
15/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
16/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
17/07/2025	LLUVIA	NOCTURNA	SANTA FE, TEUSAQUILLO, CHAPINERO, USAQUEN
18/07/2025	LLUVIA	NOCTURNA	SANTA FE, TEUSAQUILLO, CHAPINERO, USAQUEN
19/07/2025	LLUVIA	NOCTURNA	SANTA FE, TEUSAQUILLO, CHAPINERO, USAQUEN
20/07/2025	LLUVIA	NOCTURNA	SANTA FE, TEUSAQUILLO, CHAPINERO, USAQUEN
21/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
22/07/2025	LLUVIA	NOCTURNA	SANTA FE, TEUSAQUILLO, CHAPINERO, USAQUEN
23/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
24/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A
25/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A


FECHA	DESCRIPCION	JORNADA	LOCALIDAD AFECTADA CONFORME A LA PROGRAMACION DE OBRA
26/07/2025	NO LLOVIO	N/A	N/A

En esta tabla se puede evidenciar que durante 11 días del presente periodo se presentaron lluvias en las localidades que se encuentran en ejecución a través del CTO 3647 de 2024.

3.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas en este período:


MV_AV_NQS_1073_24

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>






MV_01_032_945_10 (AUTO NORTE ENTRE CL 80 – CL 170)













CPS_989_EX_13_11









CP_CL 134A - KR 7B





EX_01_298_1236_11_V7













CPS_676_MV_01_04









EX_03_073_1881_12

PASACALLES CENTRO FUNDACIONAL DE USAQUÉN

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

CP_17_487 INGRESO U. DISTRITAL – INGRESO ROOSVELT

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

3.7 SEGUIMIENTO A FACTORES DE PONDERACIÓN DE CALIDAD

De acuerdo con el proceso licitatorio el contratista de obra se comprometió con los siguientes aspectos:

(…)" compromiso de implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia. Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad. Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios" (…).

(…)" compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria" (…).

A la fecha de corte, el contratista no ha presentado el informe de seguimiento del proyecto de gerencia de proyectos y la certificación de disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra, razón por la cual se realizó la solicitud de manera formal mediante comunicado 0038.25 – I – SDM3645 – GTC del 07 de abril de 2025, el cual se encuentra adjunto en el anexo 10.

3.8 SEGUIMIENTO A VINCULACIÓN DE PERSONAL PROVENIENTE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.

Las evidencias de seguimiento al cumplimiento de estos aspectos puntuables, se encuentra adjunta en el anexo 11 – Seguimiento a la incorporación de trabajadores.

4. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Durante el mes de julio de 2025 se ejecutaron los siguientes valores, en los ID listados:

Tabla 10 IDs ejecutados corte 6

No.	ASIGNACIONES	LOCALIZACIÓN DE LA SOLICITUD	EJECUCIÓN TOTAL	ESTADO
	ID Diseño	Localidad	Valor Total	
1	MV_AC26_643_24_V0	Teusaquillo - Santafe	$ 1.288.268.762	EN EJECUCIÓN
2	MV_AV_NQS_1073_24	Teusaquillo	$ 745.296.456	EJECUTADO
5	MV_01_032_945_10 (AUTO NORTE ENTRE CL 76 Y CL 170)	Usaquén	$ 1.589.917.079	EN EJECUCIÓN
23	CPS_989_EX_13_11	Teusaquillo	$ 168.760.412	EN EJECUCIÓN
111	CP_17_487 MV_03_010	Candelaria	$ 14.448.668	EJECUTADO
8	CPS_676_MV_01_04	Chapinero	$ 414.224.253	EN EJECUCION
123	EX_03_073_1881_12	Santafe	$ 7.713.927	EJECUTADO
68	CP_CL 134A - KR 7B	Usaquén	$ 1.779.067	EJECUTADO
72	PASACALLES USAQUÉN	Usaquén	$ 3.537.456	EJECUTADO
	PMT DE EMERGENCIA KR 1 ENTRE CL 63 Y CL 65A	Chapinero	$ 1.574.694	EJECUTADO
122	EX_01_298_1236_11	Usaquén	$ 146.423.372	EN EJECUCION

Así las cosas, el resumen de la cuenta tramitada por el contrato de obra es la siguiente:

Tabla 11 Avance presupuestal contrato de obra

Cuentas tramitadas	Costo Directo	AIU	Total, ejecutado	Retención Georreferenciación	Costo Suministros	Rete garantía	Total, a Pagar
1	$ 120.458.890	$ 31.385.309	$ 151.844.199	$ 0	$ 71 162 634.00	$ 10.011.510	$ 190.218.693
2	$ 612.204.054	$ 191.162.578	$ 878.618.541	$ 22.776.630	$ 69 713 324	$ 43.930.927	$ 834.687.614
3	$ 890.723.396	$ 286.189.427	$ 1.176.912.823	$ 138.728.574	$ 0	$ 58.845.641	$ 1.118.067.182
4	$ 988.985.713	$ 317.761.108	$ 1.306.746.821	$ 198.271.383	$ 0	$ 65.337.341	$ 1.241.409.480
5	$ 1.134.873.417	$ 364.636.435	$ 1.499.514.853	$ 229.631.201	$ 0	$ 74.975.743	$ 1.424.539.110
6	$ 782.782.468	$ 251.508.007	$ 1.034.290.475	$ 141.998.695	$ 0	$ 51.714.524	$ 982.575.951

A la fecha el estado del pago de las Actas de pago de interventoría se encuentra así:

Tabla 12 Avance presupuestal contrato de interventoría

Cuentas tramitadas	Costo Directo	AIU	Costo fijo	Costo variable	Total, ejecutado	Rete garantía	Total, a Pagar
1	N/A	N/A	$79.427.830	$0.00	$79.427.830	$0.00	$79.427.830
2	N/A	N/A	$79.427.830	$124.166.317	$203.594.147	$0.00	$203.594.147
3	N/A	N/A	$79.427.830	$ 259.618.976	$339.046.806	$0.00	$339.046.806
4	N/A	N/A	$79.427.830	$ 150.395.448	$229.823.278	$0.00	$229.823.448
5	N/A	N/A	$79.427.830	$ 172.581.410	$252.009.240	$0.00	$252.009.240

5. SEGUIMIENTO A INDICADORES POR LOCALIDAD

Tabla 13 Matriz de indicadores junio de 2025

								1. Implementar medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado.			4. Implementar señales verticales de pedestal.			5. Intervenir instituciones educativas con señalización de zona escolar en las vías aledañas	7. Intervenir pasos peatonales.			12. Otros		
								MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV	DEMARCACION DE PASOS (PUNTOS CONECTATE) PUNTOS POR INTERVENCIÓN	INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS) PUNTO POR INTRVENCIÓN	VERTICALES INSTALADAS REGLAMENTARIAS UND	VERTICALES INSTALADAS PREVENTIVAS UND	VERTICALES INSTALADAS INFORMATIVAS UND	DEMAR	SENDEROS PEATONALES CONVENCIONALES UND	PASOS PEATONALES NUEVA TIPOLOGIA UND	PASACALLES UND	RETIRO SEÑALES VERTICALES UND	REUBICACION SEÑALES VERTICALES UND
No.	ZONA	LOCALIDAD	ID	TIPO DE VIA (Nomenclatura)			CIV	KM	CONTRATOS OBRA	CONTRATOS OBRA	CONTRATOS OBRA	CONTRATOS OBRA	CONTRATOS OBRA	CONTRATOS OBRA	CONTRATOS OBRA	CONTRATOS OBRA	CONTRATOS OBRA	CONTRATOS OBRA			
				ARTERIA	INTERMEDIA	LOCAL															
1	1	CHAPINERO	CPS_676_MV_01_04_C5	AVENIDA KR 7			2001531	0.106				1							1.00	
2	1	CHAPINERO	CPS_676_MV_01_04_C5	AVENIDA KR 7			2001446	0.124										2.00		
3	1	CHAPINERO	CPS_676_MV_01_04_C5	AVENIDA KR 7			2002204	0.114				1							1.00	
4	1	CHAPINERO	CPS_676_MV_01_04_C5	AVENIDA KR 7			2001162	0.057				1							1.00	
5	1	CHAPINERO	CPS_676_MV_01_04_C5	AVENIDA KR 7			2001171	0.050				1								
6	1	TEUSAQUILLO	CPS_989_EX_13_11_C5		LA ESMERALDA		13001289	0.481	4.00											

7	1	TEUSAQUILLO	CPS_989_EX_13_11_C5		LA ESMERALDA		50002285	0.094	**2.00**									**1.00**			
8	1	TEUSAQUILLO	CPS_989_EX_13_11_C5		LA ESMERALDA		50006395	0.145	**4.00**												
9	1	TEUSAQUILLO	CPS_989_EX_13_11_C5		LA ESMERALDA		50006397	0.041										**1.00**			
10	1	TEUSAQUILLO	CPS_989_EX_13_11_C5		LA ESMERALDA		13001020	0.181	**4.00**									**1.00**			
11	1	TEUSAQUILLO	CPS_989_EX_13_11_C5		LA ESMERALDA		50002319	0.218										**1.00**			
12	1	TEUSAQUILLO	CPS_989_EX_13_11_C5		LA ESMERALDA		13000941	0.181	**6.00**									**1.00**			
13	1	TEUSAQUILLO	CPS_989_EX_13_11_C5		LA ESMERALDA		13002424	0.227	**4.00**									**1.00**			
14	1	TEUSAQUILLO	CPS_989_EX_13_11_C5		LA ESMERALDA		13000837	0.208										**1.00**			
15	1	CHAPINERO	EX_01_298_1236_11_C5		CHAPINERO		10055501	0.095				**1**	**1**							**2.00**	
16	1	CHAPINERO	EX_01_298_1236_11_C5		CHAPINERO		10055510	0.086				**2**	**2**							**3.00**	
17	1	CHAPINERO	EX_01_298_1236_11_C5		CHAPINERO		10055500	0.090					**2**							**1.00**	
18	1	CHAPINERO	EX_01_298_1236_11_C5		CHAPINERO		10055521	0.088				**2**	**1**							**2.00**	
19	1	CHAPINERO	EX_01_298_1236_11_C5		CHAPINERO		10054536	0.096				**1**									
20	1	CHAPINERO	EX_01_298_1236_11_C5		CHAPINERO		10055552	0.089					**1**								
21	1	CHAPINERO	EX_01_298_1236_11_C5		CHAPINERO		10055538	0.090					**2**								
22	1	CHAPINERO	EX_01_298_1236_11_C5		CHAPINERO		10053993	0.095					**1**								
23	1	CHAPINERO	EX_01_298_1236_11_C5		CHAPINERO		10053538	0.089				**2**	**3**							**1.00**	

24	1	CHAPINERO	EX_02_102_1556_10_C5		CHAPINERO		2001706	0.123				**1**							**1.00**	
25	1	CHAPINERO	EX_02_180_1881_12_C5		EL REFUGIO		2001029	0.073					**1**							**1.00**	
26	1	CHAPINERO	EX_02_180_1881_12_C5		EL REFUGIO		2001018	0.095				**1**	**1**							**2.00**	
27	1	CHAPINERO	EX_02_180_1881_12_C5		EL REFUGIO		2001002	0.238				**3**									
28	1	CHAPINERO	EX_02_180_1881_12_C5		EL REFUGIO		2001001	0.179				**2**	**1**							**3.00**	
29	1	CHAPINERO	EX_02_180_1881_12_C5		EL REFUGIO		2000978	0.071				**1**								**2.00**	
30	1	CHAPINERO	EX_02_192_1881_12_C5		EL REFUGIO		2001171	0.137				**1**								**1.00**	
31	1	CHAPINERO	EX_02_197_1881_12_C5		CHAPINERO		2001722	0.071				**1**									
32	1	SANTA FE	EX_03_073_1881_12_C5		SAGRADO CORAZON		3000144	0.166					**1**								
33	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		1300201 4	0.162				**2**								**2.00**	
34	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		1300192 9	0.070	**2.00**										**1.00**		
35	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		1300192 8	0.128	**6.00**				**3**		**1.00**			**2.00**		**1.00**	1.00
36	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		1300178 6	0.154	**8.00**						**2.00**			**1.00**			
37	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		1300168 1	0.100					**2**		**2.00**			**1.00**		**2.00**	
38	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		1300162 7	0.081										**2.00**			
39	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		1300245 0	0.118			**1.00**				**1.00**			**2.00**			
40	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		1300158 2	0.084										**1.00**			

41	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		13001702	0.117										1.00			
42	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		13001569	0.069										1.00			
43	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		13001554	0.077										1.00			
44	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		13001553	0.077				1						2.00			
45	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		50008232	0.160	4.00			1	1		1.00			2.00		2.00	
46	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		13001494	0.069	4.00									2.00			
47	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		13001481	0.078										1.00			
48	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		13001482	0.078										1.00			
49	1	TEUSAQUILLO	EX_13_198_1881_12_C5		TEUSAQUILLO		13001493	0.078				1			1.00					1.00	
50	1	TEUSAQUILLO	EX_13_218_1789_10_C5		TEUSAQUILLO		13001137	0.110							1.00			1.00			
51	1	TEUSAQUILLO	EX_13_218_1789_10_C5		TEUSAQUILLO		13001136	0.105										1.00			
52	1	TEUSAQUILLO	EX_13_218_1789_10_C5		TEUSAQUILLO		13001143	0.112										1.00			
53	1	TEUSAQUILLO	EX_13_218_1789_10_C5		TEUSAQUILLO		13001155	0.056										1.00			
54	1	TEUSAQUILLO	EX_13_357_945_10_C5		LA ESMERALDA		13000385	0.095										1.00			
55	1	USAQUEN	MV_01_029_1560_10_C5		LOS CEDROS		10040030	0.090				1								1.00	
56	1	USAQUEN	MV_01_029_1560_10_C5		LOS CEDROS		10040035	0.116				1									
57	1	USAQUEN	MV_01_029_1560_10_C5		LOS CEDROS		10039069	0.102				1								1.00	

58	1	CHAPINERO	MV_02_335_946_10_C5	SAN ISIDRO PATIOS			2002327	0.151	**3.00**									**1.00**			
59	1	CHAPINERO	MV_02_335_946_10_C5	SAN ISIDRO PATIOS			2002328	0.120	**3.00**									**1.00**			
60	1	CHAPINERO	MV_02_335_946_10_C5	SAN ISIDRO PATIOS			2003052	1				**3**	**2**	**4**							
61	1	CHAPINERO	MV_02_335_946_10_C5	SAN ISIDRO PATIOS			2003053	1	**6.00**												
62	1	CHAPINERO	MV_02_335_946_10_C5	SAN ISIDRO PATIOS			2002332	0.511				**5**	**2**	**4**							
63	1	CHAPINERO	MV_02_335_946_10_C5	SAN ISIDRO PATIOS			2002344	0.048						**1**							
64	1	CHAPINERO	MV_02_335_946_10_C5	SAN ISIDRO PATIOS			2002373	0.062	**1.00**												
65	1	CHAPINERO	MV_02_335_946_10_C5	SAN ISIDRO PATIOS			2002569	0.031					**1**								
66	1	CHAPINERO	MV_02_335_946_10_C5	SAN ISIDRO PATIOS			2003030	0.493				**2**		**1**							
67	1	CHAPINERO	MV_02_465_946_10_C5	CHAPINERO CENTRO			3000143	0.108					**1**								
68	1	SANTA FE	MV_03_010_C5	LA MACARENA			3002438	0.751				**1**								**1.00**	
69	1	SANTA FE	MV_03_010_C5	LA MACARENA			3002343	0.466				**1**								**1.00**	
70	1	SANTA FE	MV_03_010_C5	LA MACARENA			5000593 2	0.030					**2**							**2.00**	
71	1	SANTA FE	MV_03_010_C5	LA MACARENA			5000593 1	0.054					**2**							**2.00**	
72	1	SANTA FE	MV_03_010_C5	LA MACARENA			3000281	0.062	**1.00**												
73	1	CHAPINERO	MV_12_281_941_09_C5		CHICO LAGO		2001099	0.142				**1**								**1.00**	

74	1	CHAPINERO	MV_12_281_941_09_C5		CHICO LAGO		2001122	0.098				1							1.00	
75	1	CHAPINERO	MV_12_281_941_09_C5		CHICO LAGO															
76	1	CHAPINERO	SH_SV_ZPP_2470_2021_CL73_C5		CHICO LAGO		2001097	0.184				3							4.00	
77	1	SANTA FE	SV_03_092_3647_24_C5	LA MACARENA			3000586	0.431				1	1	1						
78	1	SANTA FE	SV_03_095_3647_24_C5			LAS CRUCES	3002450	0.048					1	1						
79	1	SANTA FE	SV_03_095_3647_24_C5			LAS CRUCES	17000229	0.115						2						
80	1	SANTA FE	SV_03_096_3647_24_C5			LOURDES	3001921	0.063				1								
81	1	SANTA FE	SV_03_096_3647_24_C5			LOURDES	3001906	0.155						1						
82	1	SANTA FE	SV_03_096_3647_24_C5			LOURDES	3001779	0.046						3						
83	1	SANTA FE	SV_03_096_3647_24_C5			LOURDES	5000588 5	0.036						2						
84	1	CHAPINERO	SV_17_094_3647_24_C5			CANDELARIA	17000332	0.082				1							1.00	
85	1	CHAPINERO	SV_17_094_3647_24_C5			CANDELARIA	17000256	0.105				1							1.00	
86	1	CHAPINERO	SV_17_094_3647_24_C5			CANDELARIA	17000102	0.119				1							1.00	
87	1	CHAPINERO	SV_17_094_3647_24_C5			CANDELARIA	17000081	0.063				1								

En el anexo N. 12, se encuentra diligenciada la matriz de indicadores del mes de junio, ya que la matriz correspondiente al mes de julio de 2025 se encuentra en elaboración teniendo en cuenta que la fecha de entrega es quince días calendario, después de cada corte.

6. ASPECTOS TÉCNICOS

Este mes que comprende el periodo desde el 27 de junio al 26 de julio de 2025 se desarrollarlo las siguientes actividades:

Durante este periodo de ejecución se dio respuesta a los comunicados enviados por la secretaria Distrital de Movilidad - SDM y del contratista de obra CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTÁ GYP 2024.

En el anexo No. 1 – Relación de correspondencia se adjuntan todas las comunicaciones recibidas por parte de la SDM y el contratista de obra y las enviadas por parte de la interventoría.

Durante este mes de actividades se realizaron inspecciones a los ID entregados por la SDM, conforme al listado de priorización entregado en comunicación del día 29/01/2025, con el fin de revisar que las condiciones operacionales y de movilidad del sector correspondieran a lo planteado en los diseños entregados.

También se determinaron las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas y ambientales de las vías por implementar como son el estado del pavimento, la contaminación y el tráfico de estas y se identificó la afectación que éste tiene sobre la señalización, con el fin de determinar las garantías de cada material por implementar. Por último, se revisó el estado actual de la señalización existente para determinar las acciones a realizar durante la ejecución del contrato, es decir, si se requiere realizar borrado, demarcaciones nuevas o repintes.

Posteriormente, se recibieron por parte del contratista los Formatos de Resultados con el registro fotográfico de la evidencia de las inspecciones e incluyendo el presupuesto y las matrices de garantías, los cuales se adjuntan en el **Anexo No. 2 – Formatos de Resultado de Inspección.**

Con la información anterior y la ejecución de la obra conciliada con el contratista, se recibe mensualmente la hoja de vida del proyecto para su revisión por parte de la interventoría y el supervisor del contrato. Dicha información se adjunta en el **Anexo No. 3 – Hoja de Vida del Contrato.**

Adicional a lo anterior, se realizaron actividades de implementación de señalización en los siguientes IDs:

Tabla 14 ID en ejecución durante el periodo

3	ID DISEÑO	PRIORIDAD	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
2	MV_AV_NQS_1073_24	0	Teusaquillo	PARA LA ZONA 1 CORREDOR NQS AC 34 (AV DE LAS AMERICAS) HASTA AC 63	EN EJECUCIÓN	Se ejecuta parcialmente , la gran mayoría del corredor asignado se encuentra en inventario buen estado.
5	MV_01_032_945_10 (AUTO NORTE ENTRE CL 76 Y CL 170)	0	Usaquén	PARA LA ZONA 1 CORRESPONDE AL CORREDOR DE LA AUTO NORTE ENTRE AC 170 Y AC 76 / COSTADO ORIENTAL / SU NOMBRE CAMBIARA A MV_AV_AUTONORTE_585_24	EN EJECUCIÓN	El día 13/02/2025 se realizó la inspección en campo observando que el ml se debe implementar de la calle 80 hasta la calle 170 con excepciones en pepe sierra y desde la cl 153 hasta la cl 165 por obras de transmilenio, en la calzada lenta desde la cl 76 hasta la cl 92 se debe demarcar todo lo que está en el plano, se evidenciaron unos VMP solo para pintura en rojo y por último desde la cl 170 hasta la cl 245 el ml se encuentra en inventario en buen estado. El contratista se encuentra en elaboración del presupuesto total de este ID
1	MV_AC26_643_24_V0	0	Teusaquillo - Santafe	PARA LA ZONA 1 CORRESPONDE AL CORREDOR DE LA AC 26 -- AC 26 ENTRE EL COSTADO ORIENTAL DE LA AK 68 Y KR 3 / KR 3 AK 26 Y AK 19	EN EJECUCIÓN	Se ejecuta parcialmente la gran mayoría del tramo se encuentra en inventario en buen estado. En revisión de SIGIDU llevada a cabo el día 05/02/2025, se observa que la totalidad del tramo autorizado para intervención se encuentra reservado para intervención por parte de contratos IDU
7	MV_02_335_946_10 (CALERA)	0	Chapinero	PARA LA ZONA 1 CORRESPONDE AL CORREDOR DE VIA LA CALERA ENTRE AK 7 Y PEAJE DE LA CALERA / CON ACTUALIZACION DE DEMARCACION PARA ENTRADA A BOGOTA.	EN EJECUCION	Se implementa parcialmente, el ml se encuentra en su gran mayoría en buenas condiciones, es necesario borrar y repintar un tramo de LCM de aproximadamente 800 ml, el m2 es necesario borrarlo y repintarlo ya que se encuentra con alto desgaste no se percibe claramente a la información que debe brindar a los usuarios de la vía.

Tabla 15 Compromisos prioritarios ejecutados durante el mes de mayo 2025

NO.	ID DISEÑO		LOCALIDAD	DIRECCIÓN	ESTADO
60	CP_AK_9_CL_140_(CAM14XTS)	Vertical/Horizontal	Chapinero	AK 9 - CL 140	EJECUTADO
80	CP 202430015970481	Vertical	Teusaquillo	POLIGONO AC 24	EJECUTADO
92	CP_02_1010 CP-EX_02_182_1881_12	Vertical	Chapinero	CL 63 entre KR 1 Este	EJECUTADO
95	CP_03_704. CP-202414000152153	Vertical	Santa fe	Calle 63 con Av. Circunvalar	EJECUTADO
88	CP_02_482. CP-SDQS-1275762024	Vertical	Chapinero	Calle 93 con Diagonal 92	EJECUTADO
84	CP_01_526_AK 7 CON AC134	Vertical	Usaquén	AK 7 CON AC134	EJECUTADO
97	CP_11_657-13_ 944	Vertical	Usaquén	auto norte entre calle 145 y calle 145ª	EJECUTADO
106	CP_13_713 CP-SDQS-3756922024	Vertical	Teusaquillo	cl44c entre kr 52 y kr54	EJECUTADO
105	CP_13_694. CP SDM-202432100132563	Vertical	Teusaquillo	kr40 entre cl22abis y cl22	EJECUTADO
96	CP_03_813 CP-SDM-202414000180663	Vertical	Santa fe	kr 1 (circunvalar) con cl 32	EJECUTADO
104	CP_13_361. CP-SDQS-575412024	Vertical	Teusaquillo	CL58 entre AK14 y KR17	EJECUTADO
107	CP_13_822-CP-SDQS-1611092024-13_1020	Vertical	Teusaquillo	CL24D entre KR43A y KR44A	EJECUTADO
102	CP_13_300. CP-SDM-SI-202222408095771	Vertical	Teusaquillo	Calle 57A entre Av Cra 30 y 35A	EJECUTADO
109	CP_13_976	Vertical	Teusaquillo	KR 18 entre CL 58B y CL 59	EJECUTADO
90	CP_02_948. CP-202432100240433	Vertical	Chapinero	KR 7 con CL 48A	EJECUTADO

Tabla 16 Implementación PMT de emergencia durante el periodo

No.	ID Diseño		Localidad	Dirección	ESTADO
75	PMT DE EMERGENCIA SIRE 5442278 / 5444070 / 5442201	Vertical	Santa Fe	CL 2 KR 5B E.	EJECUTADO
83	PMT EMERGENCIA VIA LA CALERA - PEAJE PATIOS – CHAPINERO	Vertical	Chapinero	Chapinero	EJECUTADO

6.1.1 SEGUIMIENTO STICKER SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Durante el presente periodo se instalaron señales verticales permanentes en los corredores de Auto Norte, CL 26, NQS, Nicolas de Federmann, Av. Circunvalar, EX_13_160_1789_10_V6 (CAN), CP_CL 51 X KR 6, CÁMARA AUTP. NORTE – CP_17_1038 – CP_17_1126 y demás compromisos prioritarios. La interventoría realizó la inspección y seguimiento para la correcta instalación de los sticker de identificación, así como sus especificaciones de materiales y calidad, de acuerdo con lo descrito en el Apéndice A - "Especificaciones técnicas para la ejecución de la señalización, vertical, horizontal y otros dispositivos" – numeral 2.2.5.

La evidencia de este seguimiento se encuentra adjunta en el anexo 7, mediante el cual se puede corroborar que los sticker cumplen con lo establecido en el numeral 3.1.2.1. - Actividades preliminares a la implementación y actividades de implementación de los diseños de señalización, el cual cita:

> *(…) "Todas las señales verticales instaladas deberán contar con el adhesivo de identificación que cumpla con el modelo e información establecidos por la Entidad" (…)*

6.2 MODIFICACIONES Y PROBLEMAS

Durante el presente periodo no se presentaron modificaciones o problemas que incluir en el presente numeral.

6.3 VERIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE PONDERACIÓN DE CALIDAD

De acuerdo con el proceso licitatorio el contratista de obra se comprometió con los siguientes aspectos:

(…)" compromiso de implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de garantizar la ejecución efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia. Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad. Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios" (…).

(…)" compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria" (…).

Las evidencias de seguimiento al cumplimiento de estos aspectos puntuables, se encuentra adjunta en el anexo 10 – Seguimiento a factores de ponderación de calidad.

6.4 CONTROL DE CALIDAD Y RESULTADOS DE ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO

Durante el presente mes, aparte del acompañamiento permanente a las actividades de obra, se realizaron los siguientes tipos de ensayos de control de calidad:

- Gradaciones de microesferas de vidrio y granos antideslizantes
- Compresión y flexión de tachas y estoperoles

• Retrorreflexión vertical y horizontal

Adicional a esto, se corroboró el cumplimiento por parte del contratista de obra a las actividades ejecutadas en campo.

Los soportes del seguimiento realizado se encuentran en el anexo 5 del presente informe.

6.5 INFORME DEL ESTADO DE GARANTIAS DURANTE EL PRESENTE MES

Teniendo en cuenta que a la fecha de corte solo los corredores de Guavio, Choachí y la calera han sido culminados, se hizo verificación del estado de la señalización implementada, encontrando que se encuentra en buen estado. Las evidencias fotográficas de estos recorridos se encuentran en el anexo 5, control de calidad.

Para los demás IDs que se encuentran en ejecución, la interventoría, realizó la verificación de la correcta instalación e implementación de la señalización.

6.6 COMITÉS DESARROLLADOS EN EL PERIODO

Los comités de seguimiento se realizan los días miércoles a las 7:00 am en las instalaciones de la SDM, en el anexo N. 13 se encuentran los informes presentados en cada uno de ellos.

6.7 RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA (EQUIPOS Y PERSONAL)

Los vehículos y máquinas que se utilizaron para la ejecución del contrato son los siguientes, dando cumplimiento a lo establecido en los documentos contractuales:

Tabla 17 Vehículos utilizados en el periodo

ITEM	VEHÍCULOS	PLACA
1	CAMIONETA	WPR 314
2	CAMIONETA	FVL 192
3	CAMIONETA	FSV 000

Tabla 18 Máquinas utilizadas en el periodo

ITEM	UBICACIÓN	EQUIPOS
1	LJV 411	Aspersor de pintura – Imprimante, Spray
2	KYR 221	Aspersor de pintura – Imprimante, Spray
3	SPN 243	Equipos para instalación de verticales, dispositivos / planta taladro, Borradora mecánica

Durante la ejecución del contrato de obra e interventoría, se realizarán actividades de borrado mecánico, implementación de demarcación horizontal lineal y de marcas viales, instalación y retiro de señales verticales, estoperoles, dispositivos para canalización, bandas en agregado para reducción de velocidad, e instalación de tachas entre otros, utilizando materiales como imprimante, pintura acrílica base solvente, pintura plástico en frío en spray, pintura plástico en frío en llana, pintura termoplástica, microesferas, antideslizante, tachas con espigo, estoperoles plásticos y metálicos con espigo, tachones, bordillos en concreto, hitos, marmolina y epóxido para bandas para la señalización horizontal y tableros y pedestales en tubo para las señalización vertical acogiéndonos al nuevo Manual de Señalización Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024.

Durante este mes de ejecución se realizaron actividades de demarcación horizontal mediante aplicación de imprimante, pintura plástica en frío en spray, pintura plástica en frio llana, con sus correspondientes microesferas y antideslizante. Instalación de dispositivos como estoperoles metálicos con espigo, tachones, retiro de dispositivos. Construcción de bandas sonoras e instalación y retiro de señales verticales.

En el Anexo No. 9 – Informe mensual contratista de obra - Certificados de Calidad, se adjuntan los certificados de calidad y las fichas técnicas de los materiales utilizados durante el periodo comprendido entre el 27 de junio y el 26 de julio de 2025, el informe entregado el día 4 de julio de 2025 se encuentra en revisión por parte de esta interventoría.

Adicional a lo anterior, el siguiente personal hace parte de la plantilla mínima del contratista de obra:

Tabla 19 Personal contrato de obra

PROFESIONAL	NOMBRE
Representante Legal	PEDRO ALONSO QUIROGA SALINAS
Directora de Obra del Proyecto	VIRGINIA URBINA RESTREPO
Especialista de Tránsito	LINA MARIA REYES SANCHEZ
Residente de Obra Diurno	HUGO FRANCISCO APONTE LÓPEZ
Residente de Obra Nocturno	FRANCI LILIANA GONZÁLEZ PÉREZ
Trabajadora Social	ANDREA VIVIANA NIÑO CARRIÓN
Profesional SST	KEVIN RAFAEL ARMENTA MORA
Tecnólogo en Georreferenciación	PAULA ANDREA RODRIGUEZ OBANDO
Conductor Diurno	JULIO ENRIQUE RAMIREZ PAREDES
Conductor Nocturno	FREDY NARANJO MORALES
Secretaría	ANA PAOLA PINZÓN GONZÁLEZ

6.8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS.

Durante el presente mes no se presentaron aspectos administrativos y jurídicos que incluir en este numeral, ya que las actividades se centraron en el componente técnico.

9. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-Se presenta un informe detallado de los componentes técnico, administrativo y financiero del contrato 2024-3645, para el periodo comprendido entre el 27 de junio y 26 de julio de 2025, correspondiente al mes 6 de ejecución.

-El día 12 de diciembre de 2024 se suscribe el contrato entre VELNEC S.A y la Secretaría Distrital de Movilidad.

-El día 27 de enero de 2025 suscribió al acta de inicio del contrato por parte de la Interventoría VELNEC S.A. y el Consorcio Señalizando Bogotá GYP 2024

-Durante el periodo del presente informe se realizaron inspecciones a los ID asignados por la SDM y se intervinieron los IDs MV_AC26_643_24_V0, MV_AV_NQS_1073_24,

MV_01_032_945_10 (AUTO NORTE ENTRE CL 76 Y CL 170), CPS_676_MV_01_04_V36 / CICLORRUTA KR 7, CPS_989_EX_13_11 _V17 (UNIVERSIDAD NACIONAL).

-A la fecha de corte el contratista de obra presenta el siguiente balance:

Tabla 20 Estado contrato de obra a la fecha de corte


VALORES PRESUPUESTALES	
VALOR PROGRAMADO ID PRIMERA PISTA	$8.300.806.192
VALOR EJECUTADO (25 de junio de 2025)	$6.232.102.613
DIAS TRANSCURRIDOS	182
% DESVIACIÓN DEL CONTRATO	6.98%
DESVIACIÓN EN DÍAS	20
VALOR FACTURADO	$4.808.922.079
VALOR PAGADO	$3.384.382.969
VALOR EN EJECUCIÓN	$2.068.703.579

En virtud de la implementación del plan de contingencia presentado por el contratista, se logro disminuir el atraso que se venía presentado y dejar el porcentaje en valor positivo de 6.98% a la fecha de corte del presente informe.

10. ANEXOS

1. Anexo No. 1 – Relación de correspondencia
2. Anexo No. 2 – Formatos de Resultado de Inspección.
3. Anexo No. 3 – Hoja de Vida del Contrato.
4. Anexo No. 4 – Georreferenciación
5. Anexo No. 5 – Control de calidad
6. Anexo No. 6 – Componente SST
7. Anexo No. 7 – Seguimiento STICKER

8. Anexo No. 8 – Certificados de pago de parafiscales
9. Anexo No. 9 – Informe mensual contratista de obra
10. Anexo No. 10 – Seguimiento a factores de ponderación de calidad
11. Anexo No. 11 – Seguimiento a la incorporación de trabajadores
12. Anexo No. 12 – Matriz de indicadores

RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
FELIPE MALDONADO	DIRECTOR	
DANIEL BECERRA	SUPERVISOR	
VERSIÓN 1		